

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-Армии, д. 2/1

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская
область г. Ангарск, б микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: г. Братск, Ул. Енисейская, 54

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

80249044

39/ПО-А/2016

02

06

2017

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
18	31.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.10.2017

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		178 456,01	178 456,01	178 456,01
			Итого		178 456,01
			Сумма НДС		0,00
			Всего с учетом НДС		178 456,01

Заказчик:

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Д.М. Быков

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского
учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"

Д.В. Суранов

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	80249044
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	39/ПО-А/2016
номер	02.06.2017
дата	
Вид операции	
Дата составления	Отчетный период
18	31.10.2017
	с
	по
	01.07.2017
	31.10.2017

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр. Дом № 2/2а оф. № 1
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, Ул. Енисейская, 54
 Объект - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
18	31.10.2017	с
		по
		01.07.2017
		31.10.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2017 года

ЛРСР № 1.5. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, Ул. Енисейская, 54
 Сметная (договорная стоимость) в соответствии с договором подряда - 178456 руб.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
			на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения													
Выпуск													
14	ГЭСН46-03-010-06	Пробивка в бетонных конструкциях отверстий площадью: до 500 см2	100 отверсти		0,04	55324,64	2213	1091	1122	306		5,92	1,64
15	ГЭСНр69-04-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверсти		0,04	14782,57	591	520			71	3,15	
16	4-14/4871	Переход чугуна-пластик 110 с манжетой	шт.		4	114,19	457				457		
17	ГЭСНр66-27-01	Промывка трубопроводов диаметром до: 150 мм	100 м трубопро		0,24	111930,09	26863	7750	18863	1063	250	30,95	13,39
Подвал (горизонтальный розлив)													
18	ГЭСНр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в ручную(прим)	100 м3		0,02	100926,23	2019	2017	2	1		13,34	
21	ГЭСНр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм	100 м		0,66	19728,78	13021	13021				86,12	

22	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровод ода		0,66	28206,49	18616	7812	41	8	10763	40,66	0,03				
24	507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	13	77,7	1010					1010						
25	507-0884	Тройник РР 110	шт.	7	572,39	4007					4007						
26	Прайс ООО "Ригель-Сиб"	Крест РР однопл. 110x110x45 (Россия)	шт.	3	189,81	569					569						
29	4-14/4859	Отвод РР 110x45 (Россия)	шт.	50	38,37	1919					1919						
30	507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	6	208,08	1248					1248						
31	4-14/4871	Переход чугун-пластик 110 с манжетой	шт.	10	114,19	1142					1142						
33	301-1087	Хомуты для крепления трубопроводов, диаметром 110 мм	шт.	21	52,39	1100					1100						
34	ГЭСН46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,012	12653,39	152		84			2	66	0,54				
35	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9966	832,95	830		830									
36	ФССЦпг03-02-01-015	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза	1 т груза	0,9966	208,92	208			208								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											75965	33125	20238	1378	22602	180,68	15,06

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 16, 24-26, 29, 31, 33, 30))	90753	39142	25392	1695	26219	213,82	18,79
Накладные расходы	29184						
Сметная прибыль	17686						1,8
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения :	4484					6,46	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1314					3,62	0,05
Прочие ремонтно-строительные работы	50649						
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	74026					134,63	16,94
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	4643					15,34	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	1448						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	830						
Погрузо-разгрузочные работы	229						
Перевозка грузов автотранспортом	137623					213,82	18,79
Итого							
В том числе:	26219						
Материалы	25392						
Машины и механизмы	40837						
ФОТ	29184						
Накладные расходы	17686						
Сметная прибыль	137623					213,82	18,79
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	137623					213,82	18,79
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	75965	33125	20238	1378	22602	180,68	15,06
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 16, 24-26, 29, 31, 33, 30))	90753	39142	25392	1695	26219	213,82	18,79
Накладные расходы	29184						
Сметная прибыль	17686						
Итого по акту:	4484					6,46	1,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1314					3,62	0,05
Прочие ремонтно-строительные работы	50649					53,77	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	74026					134,63	16,94
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	4643					15,34	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	1448						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	830						
Погрузо-разгрузочные работы	229						
Перевозка грузов автотранспортом	137623					213,82	18,79
Итого							
В том числе:	26219						
Материалы	25392						
Машины и механизмы	40837						
ФОТ							

Накладные расходы	29184								
Сметная прибыль	17686								
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 по отношению к 4 кв.2014г 11%	15138,53								
Итого	152761,53								
Итого с тендерным коэффициентом 203 837 * 0,98999999995	151233,91								
Возврат НДС при УСН(Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 №НЗ-6262/10)	27222,10								
ВСЕГО по акту	178456,01							287,56	18,79

СДАЛ:

Директор ООО СПК "Вертикаль"

ПРИНЯЛ:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

СОГЛАСОВАНО:

Зачи

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Представитель строительного контроля

Представитель собственников жилья

Д.В. Суранов

О.В. Хинданов

С.В. Яковлев

Е.В. Лебедева

Д.А. Кабанов

Р.А. Мельников

В.С. Смирнов

Н.А. Кондауров

