

Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322001
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Гелиополь", ул. Дальневосточная, 63, в г. Иркутске	по ОКПО	
Стройка	Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Дальневосточная, 63, в г. Иркутске	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 8/14
			дата 05 06 2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	22.07.2015	с	по
		05.06.2015	22.07.2015

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		8 140 641,42	8 140 641,42	1 480 143,00
	в том числе:				
2	Ремонт крыши, ул.Дальневосточная,63	КС-2 № 4	1 480 143,00	1 480 143,00	1 480 143,00
Итого			8 140 641,42	8 140 641,42	1 480 143,00
Сумма НДС			1 465 315,46	1 465 315,46	266 425,74
Всего с учетом НДС			9 605 956,88	9 605 956,88	1 746 568,74



Генеральный директор
ООО "Гелиополь"

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных

М. П.

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Буев Р.В.
расшифровка подписи

Микуляк А.С.
расшифровка подписи

[Handwritten signature]

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	322005
Форма по ОКУД	по ОКПО
по ОКПО	по ОКПО
номер	8/14
дата	05.06.2015
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Гелиополь", 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр.Солнечный, ул.Солнечная,12
 Стройка - Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дальневосточная, 63, в г. Иркутске
 Объект - Ремонт крыши, ул.Дальневосточная,63

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	22.07.2015	05.06.2015	22.07.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-июль 2015г.

Смета №, Ремонт крыши, ул.Дальневосточная,63
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1746568,74 руб.
 Сметная трудоемкость 1916,64 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з мех. раб.			
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли													
1	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		9,6053 860,53/100	2302,37	22115	21055	1060			152,72	
	1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9	162,72	137,86	21053,98	21053,98					
	2. 509-9900	Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6	44,18	24	1060,32		1060,32				
		Строительный мусор	т	1,4	13,45								
2	ГЭСНр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток		1,73 173/100	2066,33	3575	3563	12			25,6	
		Затраты труда рабочих (ср 2.1)	чел.час	14,8	25,6	139,13	3561,73	3561,73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,95	1,64	7,59	12,45		12,45				
3	ГЭСНр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных	100 окон		0,05 5/100	47964,82	2398	2396	2			17,07	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.час	341,3	17,07	140,4	2396,63	2396,63					
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	6,1	0,31	7,59	2,35		2,35				
4	ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		1,73 173/100	1255,44	2172	2170	2			15,74	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.час	9,1	15,74	137,86	2169,92	2169,92					
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,12	0,21	7,59	1,59		1,59				
5	ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 60мм	100 м2 сменяемой обрешетки		1,93 193/100	17216,66	33228	22019	743		10466	156,83	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.час	81,26	156,83	140,4	22018,93	22018,93					
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,63	1,22	7,59	9,26		9,26				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5	0,97	760,04	737,24		737,24				
3. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,001	0,0019	49169,84	93,42				93,42		
4. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта		м3	1,03	1,988	5217,29	10371,97				10371,97		
6	ГЭСНр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0,2 20/100	17841,06	3568	1202	54		2312	7,97	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.час	39,87	7,97	150,69	1201	1201					
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,64	0,13	7,59	0,99		0,99				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,35	0,07	760,04	53,2		53,2				
3. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,038	0,0076	49169,84	373,69				373,69		
4. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта		м3	2,1	0,42	4616,06	1938,75				1938,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий: вермикулитом	1 м3 утеплителя		45	3969,83	178647	18859	13913	2741	145875	136,8	15,3
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,04	136,8	137,86	18859,25	18859,25					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	15,3								
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,12	5,4	939,8	5074,92		5074,92	1058,02			
2.	030101	Автогрузчики 5 т	маш.-ч	0,22	9,9	892,73	8838,03		8838,03	1883,1			
3.	104-0104	Вермикулит влученный (ГОСТ 12865-67)	м3	1,03	46,35	3147,24	145874,57		145874,57				
8	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнеобозначное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработай аемой поверхност и		15,36848 (960,63*1,6)/100	3165,22	48645	22655	4620	208	21370	136,32	1,38
		Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	8,87	136,32	166,19	22655,02	22655,02					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,09	1,38								
1.	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одношаговые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,09	1,38	202,48	279,42		279,42	207,95			
2.	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	7,81	120,03	15,72	1886,87		1886,87				
3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	3,23	760,04	2454,93		2454,93				
4.	101-1757	Ветoshi	кг	1	15,37	47,05	723,16		723,16		723,16		
5.	113-9005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	20,7	318,1	64,9	20644,69		20644,69		20644,69		
7.	411-0001	Вода	м3	0,006	0,0922	5,5	0,51		0,51		0,51		
9	ГЭСН12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли		9,6053 960,53/100	29005,73	278609	69228	9816	1577	199565	453,66	7,59
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	47,23	453,66	152,6	69228,52	69228,52					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,79	7,59								
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,5	4,8	939,8	4511,04		4511,04	940,46			
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,29	2,79	855,26	2386,18		2386,18	637,04			
3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	3,84	760,04	2918,55		2918,55				
4.	101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	130	1249	136,73	170775,77		170775,77		170775,77		
6.	101-0096	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	т	0,004	0,0384	124233,75	4770,58		4770,58		4770,58		
7.	101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,027	0,2593	47539,75	12327,06		12327,06		12327,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506		м2	1,58	15,18	25,13	381,47				381,47		
9. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,00014	0,0013	49169,84	63,92				63,92		
10. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		т	0,027	0,2593	33451,57	8673,99				8673,99		
11. 101-9921	Примеси волокнистых веществ		кг	0,1	0,9605	199,24	191,37				191,37		
12. 101-0059	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрываемые (пара) КС-1 и КС-2		100 пар	0,03953	0,3797	4929,46	1871,72				1871,72		
14. 402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,02	0,1921	2825,66	542,81				542,81		
10	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно		5	3946,29	19731	4995	890	126	13846	33,15	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,63	33,15	150,69	4995,37						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,55								
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,11	0,55	855,26	470,39		470,39	125,58			
2. 331531	Пила дисковая электрическая		маш.-ч	0,16	0,8	2,37	1,9		1,9				
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	0,55	760,04	418,02		418,02				
4. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,0014	0,007	49169,84	344,19				344,19		
5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта		м3	0,06	0,3	2975,9	892,77				892,77		
6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта		м3	0,06	0,3	4616,06	1384,82				1384,82		
7. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта		м3	0,1	0,5	4616,06	2308,03				2308,03		
8. 203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2		м2	0,8	4	2229	8916				8916		
11	ГЭСН12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов: настенных	100 м желобов		1,73 173/100	80970,92	140080	22094	4738	758	113248	146,62	3,65
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	84,75	146,62	150,69	22094,17						
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,11	3,65								
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т		маш.-ч	1,34	2,32	939,8	2180,34		2180,34	464,56			
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,77	1,33	855,26	1137,5		1137,5	303,68			
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,08	1,87	760,04	1421,27		1421,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм		T	0,0114	0,0197	67240	1324,63				1324,63		
5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм		T	0,0025	0,0043	52286,91	224,85				224,85		
6. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг		T	0,1	0,173	47539,75	8224,38				8224,38		
7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства		T	0,067	0,1159	8490,53	984,05				984,05		
8. 101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350		M2	20,1	34,77	24,6	855,34				855,34		
9. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		T	1,11	1,92	33451,57	64227,01				64227,01		
10. 102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта		M3	4,45	7,699	4616,06	35539,05				35539,05		
11. 101-4647	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм		10 шт.	80	138,4	13,11	1814,42				1814,42		
12. 101-0240	Защелки с полукруглой головкой 4x30 мм		кг	0,684	1,183	36,75	43,48				43,48		
12 ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок		100 м ходов		0,25 257/100	4057,77	1014	141	25	5	848	0,95	0,02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2,6)		чел.час	3,8	0,95	148,15	140,74						
	Затраты труда машинистов		чел.час	0,08	0,02								
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,08	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57			
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	0,01	760,04	7,6		7,6				
3. 101-1805	Гвозди строительные		T	0,00066	0,0002	49169,84	9,83				9,83		
4. 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта		M3	1,2	0,3	2802,94	840,88				840,88		
13 ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами		100 м ограждения		1,73 173/100	34381,08	59479	1806	736	104	56937	11,54	0,5
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.час	6,67	11,54	156,54	1806,47						
	Затраты труда машинистов		чел.час	0,29	0,5								
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т		маш.-ч	0,18	0,31	939,8	291,34		291,34	60,74			
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,11	0,19	855,26	162,5		162,5	43,38			
3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	1,89	3,27	29,56	96,66		96,66				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	0,24	760,04	182,41		182,41				
5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42		T	0,0005	0,0009	46668,03	42				42		
6. 101-1851	Резина прессованная		кг	0,52	0,9986	140,81	126,67				126,67		
7. 201-8052	Конструкции стальные перил		T	0,588	1,017	55607,64	56756,37				56756,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка слуховых окон, в/коробов кровельной сталью по дереву с одной стороны (Прим.)	100 м2 проемов		0,15 15/100	36860,43	5529	1728	22	2	3779	11,97	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	79,79	11,97	144,34	1727,75	1727,75					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,01								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,07	0,01	855,26	8,55		8,55	2,28			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,02	760,04	15,2		15,2				
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0012	0,0002	52289,91	10,46				10,46		
	4. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм	т	0,72	0,108	34912,94	3770,6				3770,6		
15	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей канализационного стояка: патрубков	1 шт.		12	898,36	10780	5552			5228	37,8	
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,15	37,8	146,88	5552,06	5552,06					
	1. 101-1793	Манжеты резиновые	шт.	1	12	35,19	422,28				422,28		
	3. Прайс ООО"Ригель-Сиб"	Труба с раструбом 100/1000	м	3	36	133,5	4806				4806		
17	ГЭСНр65-29-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка вентиляционных шахт	1 м2 внутренней поверхности и шахты		60	27,57	1654	1654				12	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	0,2	12	137,86	1654,32	1654,32					
18	ГЭСН10-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных(примин) вент. шахты	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		0,6 60/100	42498,35	25499	11124	794	133	13581	77,83	0,58
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	129,71	77,83	142,94	11125,02	11125,02					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,97	0,58								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,97	0,58	855,26	495,05		495,05	132,43			
	2. 331441	Рубанок электрический	маш.-ч	0,28	0,17	21,82	3,71		3,71				
	3. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,83	0,5	2,37	1,19		1,19				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64	0,38	760,04	288,82		288,82				
	5. 101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0042	0,0025	39469,62	98,67				98,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,19	0,114	5217,29	594,77					594,77		
7. 102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	4,6	2,76	4616,01	12740,19					12740,19		
8. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,0032	0,0019	75869,86	144,15					144,15		
19 ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка слуховых окон, вкоровов кровельной сталью по дереву с одной стороны (Прим.)	100 м2 проемов		1,2 120/100	36860,43	44233	13820	172	19	30241	95,75	0,08	
	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	79,79	95,75	144,34	13820,56							
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,08									
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,07	0,08	855,26	68,42		68,42	18,27				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,13	760,04	98,81		98,81					
3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0012	0,0014	52289,91	73,21					73,21		
4. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм	т	0,72	0,864	34912,94	30164,78					30164,78		
20 ГЭСН26-01-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции		3	10096,18	30289	10221	2056			18012	60,12	
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,04	60,12	170,01	10221							
1. 030403	Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,16	24	51,84		51,84					
2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,7	2,1	205,2	430,92		430,92					
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	2,07	760,04	1573,28		1573,28					
4. 101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0,12	0,36	20481	7373,16		7373,16					
5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0039	0,0117	48169,84	575,29		575,29			575,29		
6. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,05	0,15	4616,06	692,41		692,41			692,41		
7. 104-0235	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент	м3	0,97	2,91	3220,15	9370,64		9370,64			9370,64		
21 ГЭСНр65-34-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2 поверхность и коробов		0,186 18,6/100	34428,95	6404	4743	135	21	1526	27,9	0,14	
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	150	27,9	170,01	4743,28		4743,28					
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,75	0,14									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномащтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75	0,14	209,47	29,33		29,33		21,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75	0,14	760,04	106,41		106,41				
	3. 403-1707	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм	м2	10,75	2	762,82	1525,64				1525,64		
23	ГЭСН09-03-014 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й		0,12 120/1000	69090,36	8291	1173	589	104	6529	7,59	0,46
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	63,28	7,59	154,5	1172,66						
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,82	0,46								
1.	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,1	0,01	877,71	8,78		8,78	1,5			
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,12	0,01	855,26	8,55		8,55	2,28			
3.	021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	3,6	0,43	1266,59	544,63		544,63	98,18			
4.	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,18	3,69	0,66		0,66				
5.	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,01	53,9	0,54		0,54				
6.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02	760,04	15,2		15,2				
7.	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,2	0,144	31,28	4,5				4,5		
8.	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00194	0,0002	29481,13	5,9				5,9		
9.	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00044	0,0001	49434,67	4,94				4,94		
10.	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,021	0,0025	71167,94	177,92				177,92		
11.	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,0432	37,57	1,62				1,62		
12.	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0001	68204,5	6,82				6,82		
13.	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00103	0,0001	5134,54	0,51				0,51		
14.	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1	0,12	52693,68	6323,24				6323,24		
16.	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(14+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0022	100,22	0,22				0,22		
24	ГЭСН09-04-002 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		0,24 (2*12)/100	28838,38	6921	1316	1076	142	4529	8,52	0,63
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	35,5	8,52	154,5	1316,34						
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,61	0,63								
1.	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,04	0,01	877,71	8,78		8,78	1,5			
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,21	0,05	855,26	42,76		42,76	11,42			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	2,36	0,57	1691,45	964,13	984,13	130,15					
4. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,99	0,24	4,03	0,97							
5. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,4	3,69	1,48							
6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,18	0,04	53,9	2,16							
7. 330206	Дрепи электрические	маш.-ч	2,41	0,58	4,7	2,73							
8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,08	760,04	60,8							
9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,336	31,28	10,51					10,51		
10. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	0,0007	29491,13	20,64					20,64		
11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00061	0,0001	48434,67	4,94					4,94		
12. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0022	0,0005	71167,94	35,58					35,58		
13. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,1008	37,57	3,79					3,79		
14. 101-2805	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	110	26,4	132,01	3485,06					3485,06		
16. 101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80	19,2	41,88	804,1					804,1		
18. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0003	5134,54	1,54					1,54		
19. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00047	0,0001	62032,28	6,2					6,2		
20. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0026	55132,27	143,34					143,34		
21. 508-0097	Канат двойной свайки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0038	100,22	0,38					0,38		
25 ГЭСНр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м	33348,55	1,5 150/100	8318	50023	8318	148			41557	55,2	
1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	36,8	55,2	150,69	8318,09							
2. 101-9344	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2	760,04	152,01							
3. 301-5894	Проволокакатанная	т	0,0005	0,0008	29620	23,7					23,7		
ГЭСНр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка	шт.	114,5	171,8	241,83	41546,39					41546,39		
1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	63,9	12,78	150,69	1925,82							
2. 101-9344	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,02	760,04	15,2					15,2		
26 ГЭСНр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	27206,74	0,2 20/100	1926	5441	1926	12			3503	12,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 301-5898	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	100		20	175,05	3501					
	4. 101-9344	Проволока каганная	т	0,0004			29620	2,96					
27	ГЭСНр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)	100 шт.		0,1 10/100		25579,29	2558	800	6	1752	5,31	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час маш.-ч	53,1 0,08	5,31 0,01	150,69 760,04	800,16 7,6	800,16		7,6			
	2. 101-9052	Отлив трубы МП диаметр 150мм, оцинковка	шт.	100	10	175,05		1750,5			1750,5		
28	ГЭСНр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей	100 шт.		0,1 10/100	63108,29		6311	800	6	5505	5,31	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час маш.-ч	53,1 0,08	5,31 0,01	150,69 760,04	800,16 7,6	800,16		7,6			
	2. 301-5890	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.	100	10	550,34		5503,4			5503,4		
29	ГЭСНр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах	100 шт.		0,7 70/100	16360,45		11452	3819	5	7628	26,46	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 2,5) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час маш.-ч	37,8 0,01	26,46 0,01	144,34 760,04	3819,24 7,6	3819,24		7,6			
	2. 301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	100	70	108,81		7616,7			7616,7		
	4. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,0004	0,0003	38500		11,85			11,85		
30	ФССЦпр01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		25,4206	797,71		20278		20278			
31	СЦПЗ-2-15-1	Перевозка грузов на расстояние 15км; класс груза 1	1 т		25,4206	145,66		3703		3703			
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1032627	259177	65613	707837	1739,51	30,89
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13))						1069362	286050	7420	707837	1916,64	38,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							250365						
Сметная прибыль							135674						
Итого по разделу 1 Ремонт кровли							1455401					1916,64	38,58
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1032627	259177	65613	5940	707837	1739,51	30,89
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							1069362	286050	75475	7420	707837	1916,64	38,58
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 9, 11, 13, 8, 20, 10, 12, 14, 18-19, 23-24)							36735	26874	9862	1480		177,123	7,6875
Накладные расходы							250365						
В том числе, справочно:													
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1654) (Поз. 17)							1042						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 47013) (Поз. 2-6, 25-29)							33379						
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3170) (Поз. 23-24)							2187						
77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 38067) (Поз. 8, 20)							29312						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 10316) (Поз. 15, 21)							9078						
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21055) (Поз. 1)							17686						
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 36935) (Поз. 10, 12, 14, 18-19)							33242						
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 135260) (Поз. 7, 9, 11, 13)							124439						
Сметная прибыль							135674						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1654) (Поз. 17)							662						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 10316) (Поз. 15, 21)							4952						
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 36935) (Поз. 10, 12, 14, 18-19)							15882						
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 135260) (Поз. 7, 9, 11, 13)							59514						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 47013) (Поз. 2-6, 25-29)							24447						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 59122) (Поз. 1, 8, 20)							28378						
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3170) (Поз. 23-24)							1839						
Итого по акту:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							49907					152,72	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							178552					328,27	
Кровли							864867					860,91	33,8
Теплоизоляционные работы							133118					225,91	1,73
Деревянные конструкции							150377					252,6	1,55
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							31214					65,7	0,14
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							3358					12	
Строительные металлические конструкции							20027					18,53	1,36
Погрузо-разгрузочные работы							20278						
Перевозка грузов автотранспортом							3703						
Итого							1455401					1916,64	38,58
В том числе:													
Материалы							707837						
Машины и механизмы							75475						
ФОТ							293470						
Накладные расходы							250365						
Сметная прибыль							135674						
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв.2014 по отношению к 4 кв.2013г 1,7%							24742						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1480143						
Итого							266425,74						
НДС 18%							1746568,74						
ВСЕГО по акту								1916,64					
								38,58					

Сдал:
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК "Тельюполь"



Р.В. Бувев/

Принял:
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области




И.В. Гладышева/

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

С.В. Яковлев/

25.08.2017

Согласовано:



Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В. Лебедева/

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов




/Ю.М.Савченко/

ВИДАМ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЕТ

Представитель органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен многоквартирный дом

ФОМИНЫХ С.В.

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме



Представитель Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

