

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 6, д. 11

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Код | |
| Форма по ОКУД | 0322001 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 80249044 |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| номер | 83/ПО-А/2017-2018 |
| дата | 15 06 2018 |
| Вид операции | |

Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 20 | 18.12.2018 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 20.06.2018 | 18.12.2018 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|-----------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | | | |
| | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу | | 101 939,47 | 101 939,47 | 101 939,47 |
| | | | Итого | 101 939,47 | |
| | | | Сумма НДС | 0,00 | |
| | | | Всего с учетом НДС | 101 939,47 | |

Заказчик:

И.о. Генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области



К. Б. Рассолов

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



М П

Д.В. Суранов

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, | то ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр., дом № 2/2а, оф. № 1 | по ОКПО | |
| Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 6 д.11 | то ОКПО | 80249044 |
| Объект - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) | 83/ПО-А/2017-2018 |
| | номер | |
| | дата | 15.06.2018 г. |
| | Вид операции | |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 20 | 18.12.2018 | с по |
| | | 20.06.2018 18.12.2018 |

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск,
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр., дом № 2/2а, оф. № 1
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 6 д.11
 Объект - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 год**

ЛРСР №2 . Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский кв-л 6 д.11
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 101,939 тыс. руб.

| Номера по подряду | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|---------------------------|---|----------|--|--------|--|----------|-------------|---------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | на ед./ всего) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Отмостка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНР68-12-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | 100 м3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 0,1292 | | 31861,02 | 4116 | 1734 | 1734 | 2382 | 602 | | 77,72 10,04 | 16,85 2,18 |
| | | чел. час | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | 10,04 | 77,72 | 172,73 | 1734,21 | 1734,21 | | | | | 10,04 | |
| | | чел. час | Затраты труда машинистов | 2,18 | 16,85 | 2,18 | | | | | | | | |
| | 1. 91.01.01-035 | маш. час | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0,58 | 4,51 | 1101,88 | 639,09 | 639,09 | | 639,09 | 160,29 | | | 2,18 |

Гранд-Смета (вер. 8.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----|---|--|---------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|--------------|
| | | 2. 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 12,34 | 1,59 | 1084,2 | 1723,88 | | 1723,88 | 439,43 | | | |
| | | 3. 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1,98 | 0,26 | 44,41 | 11,55 | | 11,55 | | | | |
| | Д | 4. 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 120 | 15,5 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (прим.) | 100 м3 | | 0,0646 | 25654,86 | 1657 | 1657 | | | | 154 9,95 | |
| | | ГЭСН27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 154 | 9,95 | 166,59 | 1657,57 | 1657,57 | | | | 9,95 | |
| 3 | 3 | ГЭСН27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.) | 100 м3 | | 0,0646 | 69673,54 | 4501 | 174 | 1361 | 235 | 2966 | 15,72 1,02 | 13,88 0,9 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15,72 | 1,02 | 171,2 | 174,62 | 174,62 | | | | 1,02 | |
| | | | Затраты труда машинистов | чел.час | 13,88 | 0,9 | | | | | | | | 0,9 |
| | | 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 | 0,11 | 1756,68 | 193,23 | | 193,23 | 30,4 | | | |
| | | 2. 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 | 0,28 | 982,14 | 275 | | 275 | 57,61 | | | |
| | | 3. 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.час | 7,08 | 0,46 | 1850,42 | 851,19 | | 851,19 | 135,61 | | | |
| | | 4. 91.13.01-038 | Машины поливочные 6000 л | маш.час | 0,74 | 0,05 | 869,68 | 43,48 | | 43,48 | 11,82 | | | |
| | | 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0,323 | 14,23 | 4,6 | | | | 4,6 | | |
| 3 | 3 | 6. 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 102 | 6,589 | 449,45 | 2961,43 | | | | 2961,43 | | |
| | Уд | 7. 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (прим.) | 1000 м2 | | 0,0646 | 2534,54 | 164 | 156 | 8 | 3 | | 12,43 0,8 | 0,16 0,01 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 12,43 | 0,8 | 193,92 | 155,14 | 155,14 | | | | 0,8 | |
| | | | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,16 | 0,01 | | | | | | | | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|---|-----------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|--------------|---------------|
| | | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0,09 | 0,01 | 579,97 | 5,8 | | | 5,8 | | | |
| 5 | | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм | м2 | | 67,83 | 83,08 | 5635 | | | | 5635 | | |
| 6 | | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство бетонной отмостки (прим.) | 100 м3 | | 0,0969 | 350819,4 | 33994 | 2906 | 1734 | 416 | 29354 | 180 17,44 | 18,13 1,76 |
| | | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел. час | 180 | 17,44 | 166,59 | 2905,33 | 2905,33 | | | | 17,44 | |
| | | | Затраты труда машинистов | чел. час | 18,13 | 1,76 | | | | | | | | 1,76 |
| | | 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 18 | 1,74 | 984,28 | 1712,65 | | 1712,65 | 411,42 | | | |
| | | 2. 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 48 | 4,65 | 2,07 | 9,63 | | 9,63 | | | | |
| | | 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0,13 | 0,01 | 579,97 | 5,8 | | 5,8 | 2,76 | | | |
| | | 4. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,0194 | 14,23 | 0,28 | | | | 0,28 | | |
| | | 5. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 250 | 24,23 | 12,43 | 301,18 | | | | 301,18 | | |
| 3 | | 6. 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 102 | 9,884 | 2939,52 | 29054,22 | | | | 29054,22 | | |
| У0 | | 7. 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 102 | 9,884 | | | | | | | | |
| Раздел 2. Вывоз строительного мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | | 15,5 | 416,91 | 6462 | | 6462 | | | | |
| 8 | | ФССЦпг-03-02-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | | 15,5 | 242,69 | 3762 | | 3762 | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|-----|---|---|---|---|---|----------|-----|-----|-----|----|--------|--------|
| | Письмо Министра Иркутской области от 22.02.2013 №59-37-1081/13 Зональный коэффициент по Нижнеилимскому району ЭМ=1,17; МАТ=1,24 (Поз. 1, 3-8) | | | | | | | | | | | | | |
| | п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6) | | | | | | | | | | | | | |
| | Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-6) | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| | 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2097) (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2569) (Поз. 1) | | | | | | | | | | | | | |
| | 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4248) (Поз. 6) | | | | | | | | | | | | | |
| | 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 746) (Поз. 3-5) | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| | 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2097) (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2569) (Поз. 1) | | | | | | | | | | | | | |
| | 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4248) (Поз. 6) | | | | | | | | | | | | | |
| | 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746) (Поз. 3-5) | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | |
| | Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | | | | |
| | Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| | с тендерным коэффициентом 87262 * 0,99 | | | | | | | | | | | | | |
| | Возврат НДС при УСН (Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10) | | | | | | | | | | | | | |
| | 11781 | | | | | | | 11781 | | | | | | |
| | 1643 | 734 | | | | | | 1643 | 734 | 908 | 164 | | 4,3815 | 0,6675 |
| | 1469 | 736 | | | | | | 1469 | 736 | 733 | 142 | | 4,363 | 0,552 |
| | 7841 | | | | | | | 7841 | | | | | | |
| | 1279 | | | | | | | 1279 | | | | | | |
| | 2261 | | | | | | | 2261 | | | | | | |
| | 3398 | | | | | | | 3398 | | | | | | |
| | 903 | | | | | | | 903 | | | | | | |
| | 4237 | | | | | | | 4237 | | | | | | |
| | 650 | | | | | | | 650 | | | | | 11,04 | 2,4 |
| | 1233 | | | | | | | 1233 | | | | | 12,58 | |
| | 1869 | | | | | | | 1869 | | | | | 2,3 | 1,25 |
| | 485 | | | | | | | 485 | | | | | 22,07 | 2,42 |
| | 8467 | | | | | | | 8467 | | | | | | |
| | 4026 | | | | | | | 4026 | | | | | | |
| | 14674 | | | | | | | 14674 | | | | | | |
| | 48132 | | | | | | | 48132 | | | | | | |
| | 7561 | | | | | | | 7561 | | | | | | |
| | 4402 | | | | | | | 4402 | | | | | | |
| | 87262 | | | | | | | 87262 | | | | | 47,99 | 6,07 |
| | 47064 | | | | | | | 47064 | | | | | | |
| | 20022 | | | | | | | 20022 | | | | | | |
| | 9660 | | | | | | | 9660 | | | | | | |
| | 7841 | | | | | | | 7841 | | | | | | |
| | 4237 | | | | | | | 4237 | | | | | | |
| | 86389,38 | | | | | | | 86389,38 | | | | | | |
| | 15550,09 | | | | | | | 15550,09 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | 101939,47 | | | | | 47,99 | 6,07 |

СДАЛ:

Директор ООО СПК "Вертикаль"

Д.В. Суранов

ПРИНЯЛ:

Попов А.О.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

А.О. Попов

Начальник отдела мониторинга технического состояния

и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

бу угега и з.

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Е.В. Лебедева

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния

и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Д.А. Кабанов

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения

администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское

А.В. Тоскина

Представитель строительного контроля

В.В. Черепанов

Представитель собственников многоквартирного дома

