

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------------------------|
| Инвестор _____ | Форма по ОКУД | Код | 0322001 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| Заказчик _____ | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 | по ОКПО | 22842231 |
| тел 8(3952) 28-01-21 | (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Подрядчик _____ | ООО "Звезда" 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 7а, дом 6, пом. 79 тел. 8 (3955) 97-00-30 | по ОКПО | 77643798 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| Стройка _____ | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, 177 кв-л, дом 16В | по ОКПО | |
| (наименование, адрес) | | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | номер | ДС №3 к дог.04/ПО-В-Г/2017-2018 |
| Договор подряда (контракт) | | дата | 07 02 2018 |
| | Вид операции | | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | 12-01/02 | 04.09.18 | с | по |
| | | | 10.04.18 | 04.09.18 |

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, без НДС | | 1 701 485,44 | 1 701 485,44 | 1 701 485,44 |
| | в том числе: | | | | |
| 1 | Замена оборудования лифта на 8 остановок 12-01/02 | | 1 701 485,44 | 1 701 485,44 | 1 701 485,44 |
| | Итого | | | 1 701 485,44 | |
| | Сумма НДС | | | 306 267,38 | |
| | Всего с учетом НДС | | | 2 007 752,82 | |



Заказчик И.О. Генерального директора ФКР МД ИО
 (должность)

(подпись)

К.Б. Рассолов
 (расшифровка подписи)

Подрядчик

Директор ООО "Звезда"
 (должность)

(подпись)

О.А. Хамуляк
 (расшифровка подписи)



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____ форма по ОКУД _____ Код _____
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, _____ по ОКПО _____
 д. 2/1 _____ по ОКПО _____ 22842231
 Подрядчик - ООО "Звезда", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а, дом 6, пом. 79, тел. 8 (3955) 97-00-30 _____ по ОКПО _____
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 177 кв-л, 16В _____ 77643798
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 177 кв-л, 16В

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер _____ ДС №3 к дог 04/ПО-В-Г/2017-2018
 дата _____ 07.02.2018г.

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 12-01/02 | 04.09.2018 | 10.04.2018 | 04.09.2018 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018 г.

Смета №00-04-8/1,2 очереди, Замена оборудования лифта на 8 остановок
 Основание - 04/ПО-В-Г/2017-2018-АС; ТХ; СС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительно-монтажных работ _____ 2007,753 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 4,667 тыс. руб.
 прочих _____ 517,630 тыс. руб.
 оборудования _____ 384,710 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 893,507 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 380,040 тыс. руб.
 _____ 1593,91 чел. час

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------|--------|-------|--|-------|-------------|---------|--------|-----|--|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/лМех | Мат | |
| Раздел 1. Замена конструкций лифта | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСИмр01-01-005-01 | Замена Двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | | 8 | 6213,25 | 49706 | 49394,24 | | 311,76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--------|---|---|---|----------|----------|----------|---------|--------|
| 2 | ГЭСНмр01-01-003-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | | | 8 | 1312,28 | 10498,24 | 10498,24 | | |
| 3 | ГЭСНмр01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | шт | | | 1 | 4460,16 | 4460,16 | 4460,16 | | |
| 4 | ГЭСНмр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси №1038/пр от 30.12.2016 | Установка подлестбечной рамы (демонтаж) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и режу ОГТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3) | шт | | | 1 | 234,54 | 234,54 | 234,54 | | |
| 5 | ГЭСНмр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Установка подлестбечной рамы | шт | | | 1 | 781,81 | 781,81 | 781,81 | | |
| 6 | ГЭСНмр01-01-002-05 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | | | 1 | 13777,35 | 13777,35 | 9804,54 | 3972,81 | 740,66 |
| 7 | ГЭСНмр01-01-010-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | | | 1 | 1012,18 | 1012,18 | 1012,18 | | |
| 8 | ГЭСНмр01-01-004-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы пола | кабина | | | 1 | 15364,03 | 15364,03 | 15364,03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|---|---|------|---------|----------|----------|----|----------|
| 9 | ГЭСНмр01-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена порога кабины лифта | шт | | | 1 | 3375,01 | 3375,01 | 3375,01 | | |
| 10 | ГЭСНмр01-01-024-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена металлического каркаса кабины | шт | | | 1 | 6280,11 | 6280,11 | 6280,11 | | |
| 11 | ГЭСНмр01-01-036-01 Приказ Минстроя Росси №1038/лр от 30.12.2016 | Замена подвесного кабеля | кабель | | | 3 | 2333,09 | 6999,27 | 6999,27 | | |
| 12 | ГЭСНмр01-01-009-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена ограничителя скорости | шт | | | 1 | 1763,18 | 1763,18 | 1763,18 | | |
| 13 | ГЭСНмр01-01-009-04 Приказ Минстроя Росси №1038/лр от 30.12.2016 | Замена каната ограничителя скорости | шт | | | 1 | 2404,61 | 2404,61 | 2404,61 | | |
| 14 | ГЭСНмр01-01-009-05 Приказ Минстроя Росси №1038/лр от 30.12.2016 | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости | шт | | | 1 | 1510,64 | 1510,64 | 1510,64 | | |
| 15 | ГЭСНмр01-01-009-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена тросового каната | шт | | | 3 | 5397,65 | 16192,95 | 16192,95 | | |
| 16 | ГЭСНмр01-01-023-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена направляющих: кабины | м | | | 22,4 | 3057 | 68476,8 | 17236,13 | | 51240,67 |
| 17 | ГЭСНмр01-01-023-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена направляющих: противовеса | м | | | 22,4 | 1088,72 | 24387,33 | 8018,98 | | 16368,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|--|---------|---|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|
| 18 | ГЭСН07-01-044-03 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг/ кронштейнов кабины и противовеса (Лист 2 ТХ) (демонтаж ПЗ=0,7, ОЗГ=0,7, ЗМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | | 0,0423 | 7442,76 | 314,83 | 275,67 | 39,16 | 8,43 | |
| 19 | ГЭСН07-01-044-03 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ кронштейнов противовеса | т | | 0,01494 | 13705,31 | 204,76 | 139,09 | 19,76 | 4,25 | 45,91 |
| 20 | ГЭСН07-01-044-03 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ кронштейнов кабины | т | | 0,02736 | 13705,31 | 374,98 | 254,72 | 36,19 | 7,79 | 84,07 |
| 21 | ГЭСНмр01-01-007-02 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование | система | | 1 | 32867,44 | 32867,44 | 29481,71 | 3385,73 | 1113,05 | |
| 22 | ГЭСНмр01-01-007-06 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Добавлять или исключать на каждый этаж сверху или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 | этаж | | -1 | 1444,7 | -1444,7 | -1444,7 | | | |
| Раздел 2. Система связи (диспетчеризация) | | | | | | | | | | | |
| 23 | ГЭСНмр01-02-009-01 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | | 1 | 2616,36 | 2616,36 | 2616,36 | | | |
| 24 | ГЭСНм11-08-001-01 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником Кабель УЛ | 100 шт | | 0,02 | 2723,11 | 54,46 | 48,58 | | | 5,88 |
| 25 | ГЭСНм11-06-002-02 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Электрические проводки в щитах и пультях: малогабаритных Для жгута (CAN-шина) | 100 м | | 0,08 | 2971,56 | 237,72 | 234,56 | | | 3,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|--------|---|------|----------|--------|--------|------|-------|-------|
| 26 | ГЭСНМ11-04-008-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг 1. Модуль переговорной связи "МПС" 1шт. 2. Устройство переговорное 1шт. 3. Модуль управления пускателем "МУГП" 1шт. 4. Устройство переговорное "УГ" 1шт. | шт | | 4 | 195,95 | 783,8 | 760,4 | 23,4 | 11,04 | |
| 27 | ГЭСНМ10-08-002-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Извещатель ОС автоматический; контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | | 1 | 189,55 | 189,55 | 172,82 | | | 16,73 |
| 28 | ГЭСНМ08-03-591-12 Прим. Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Блоки с тремя выключателями и одной теплосельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке Сетевой фильтр настенного крепления, 4 розетки | 100 шт | | 0,01 | 12204,97 | 122,05 | 117,66 | 0,81 | 0,28 | 3,58 |

Кабели, провода и материалы

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|---------|---------|--------|--------|------|------|-------|
| 29 | ГЭСНМ08-02-399-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² | 100 м | | 0,07 | 627,5 | 43,93 | 39,64 | 1,14 | 0,39 | 3,15 |
| 30 | ГЭСНМ08-02-412-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² | 100 м | | 0,07 | 1170,51 | 81,94 | 75,77 | 2,28 | 0,77 | 3,89 |
| 31 | ТИНКО | Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВГ 2х0,2 | 1000м | | 0,00714 | 3864,41 | 27,59 | | | | 27,59 |
| 32 | ГЭСНМ08-02-390-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | | 0,02 | 3543,25 | 70,87 | 66,23 | 0,05 | 0,04 | 4,59 |
| 33 | ЕК 1118-10368 | Кабельный канал 20х10 | м | | 2,04 | 15,85 | 32,33 | | | | 32,33 |
| 34 | ГЭСНМ10-08-019-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр | Коробка ответвительная на стене | шт | | 1 | 106,25 | 106,25 | 104,33 | | | 1,92 |
| 35 | 20.5.02.03-0003 | Коробка коммутационная КС-2 (КРН 4/1Р) | 10 шт. | | 0,1 | 173,96 | 17,4 | | | | 17,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|----|---|---|---|---------|---------|---------|----|---------|
| 36 | ГЭСНр01-01-010-09 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | | | 1 | 1037,07 | 1037,07 | 1037,07 | | |
| 37 | 1118-9140 | Контактор КМИ-34012 | шт | | | 1 | 1279,66 | 1279,66 | | | 1279,66 |

Раздел 3. Наладка лифта

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|--|----|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 38 | ГЭСНл01-14-025-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | лифт | | | 1 | 148244,27 | 148244,27 | 148244,27 | | |
| 39 | ГЭСНл01-14-025-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01 | остановка | | | -2 | 2908,94 | -5817,88 | -5817,88 | | |

Раздел 4. Техническое освидетельствование

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|--|---|---------|---------|---------|--|--|
| 40 | ГЭСНр01-05-001-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки | лифт | | | 1 | 14128,4 | 14128,4 | 14128,4 | | |
| 41 | ГЭСНр01-05-001-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01 | остановка | | | 6 | 1407,53 | 8445,18 | 8445,18 | | |
| 42 | ГЭСНр01-05-007-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта | лифт | | | 1 | 10030,8 | 10030,8 | 10030,8 | | |

Раздел 5. Пусконаладочные работы. Электрооборудование

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|--|--|-----|---------|---------|---------|--|--|
| 43 | ГЭСНл01-11-011-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | | | 0,5 | 3541,97 | 1770,99 | 1770,99 | | |
|----|--|---|---------------|--|--|-----|---------|---------|---------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|----|---|---|---|--------|---------|---------|----|----|
| 44 | ГЭСНп01-11-028-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | | | 4 | 87,46 | 349,84 | 349,84 | | |
| 45 | ГЭСНп01-11-013-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | | | 1 | 333,43 | 333,43 | 333,43 | | |
| 46 | ГЭСНп01-03-001-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | | | 6 | 273,54 | 1641,24 | 1641,24 | | |

Раздел 6. Пусконаладочные работы. Система связи

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|--|--|---|---------|---------|---------|--|--|
| 47 | ГЭСНп02-01-001-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | | | 1 | 4053,16 | 4053,16 | 4053,16 | | |
| 48 | ГЭСНп02-01-001-02 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 | канал | | | 2 | 1950,96 | 3901,92 | 3901,92 | | |

Раздел 7. Оборудование лифта

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--------|--|--|---|-----------|-----------|--|--|--|
| 49 | Транспортная калыгулция | Лифт пассажирский ЛП-0401К на 8 остановок, высота шахты 22,4м, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 950*1100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг (в комплекте с обрамлением дверного проема кабины) | компл. | | | 1 | 869652,48 | 869652,48 | | | |
| 50 | ООО «Лифт-Комплекс ДС» | Лифтовой блок версии 7.2 УЖЛУЛ (исп.15) концентратор | компл. | | | 1 | 9950 | 9950 | | | |
| 51 | ООО «Лифт-Комплекс ДС» | Сервисный ключ | шт | | | 1 | 200 | 200 | | | |
| 52 | ООО «Лифт-Комплекс ДС» | Переговорный комплект кабины | шт | | | 1 | 500 | 500 | | | |

Раздел 8. Доставка оборудования со ст. Батарейная до объекта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|--|--|-----------|---|---|------|-------------------|-----------|---------|---------|----------|--|
| 53 | ФССЦпг-03-21-02-036 Грузов Мичигрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: II класс груза до 36 км (Индекс перевода в 1 кв-л 2016г ЭМ=9,25 к расх.) | 1 т груза | | | 5,24 | 235,6 | 1234,54 | | 1234,54 | | |
| 54 | ФССЦпг-01-01-02-020 Грузов Мичигрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т ПРИМ (Индекс перевода в 1 кв-л 2016г ЭМ=9,25 к расх.) | 1 т груза | | | 5,24 | 104,99 | 550,15 | | 550,15 | | |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | 1335411,02 | 376391,88 | 9577,78 | 1886,7 | 69138,88 | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | 1350945,57 | 378144,24 | 9619,39 | 1895,66 | 69674,92 | |
| Накладные расходы | | | | | | | 259104,34 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 190463,78 | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | 4666,76 | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | 517629,69 | | | | | |
| Итого Оборудование | | | | | | | 893507,02 | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | 384710,22 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 1800513,69 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 69674,92 | | | | | |
| Машин и механизмы | | | | | | | 9619,39 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 380039,9 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | 893507,02 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 259104,34 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 190463,78 | | | | | |
| Понижение до цены тендера 1 800 513,69 * 0,944999999998 | | | | | | | 1701485,44 | | | | | |
| НДС 18% от 1701485,44 | | | | | | | 306267,38 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | 2007752,82 | | | | | |

Сдал: Директор ООО "Звезда"

Принял: Уполномоченный представитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



(должность, подпись, расшифровка)



(должность, подпись, расшифровка)

Ворова

О.А.Хамуляк
Должностные обязанности
в части ответственности за
работу ремонтных бригад
квартальной службы по
ремонту жилья. Фактически
объемы выполняемых работ,
активные мероприятия, связанные
с материалами не подтверждаются

М.П.Иркутск 23.12.16

Иркутск 23.12.16

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти (министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – ответственного за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации)

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель организации, осуществляющий управление многоквартирным домом

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления (муниципального образования Иркутской области), на территории которого расположен многоквартирный дом (по согласованию)

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель Заказчика по вопросам строительного контроля инженер по надзору за строительством ООО ПСК «Гелиополь»

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.О. Токарев

пашеринандр не

Тин.гундунор 117 ОАО. Яку

Корнушинко 2А
ян. 10. 2018.

Эл.п. милькевичка

всерева

ММЕР ФЕР

Сиб.гешко 10.11

Доависовдешше

АПО от 22.08.2017г. №1402-нэ.

Меуаашем оуфкер шектораше фкер Шее5 / Буелетсеша / шен