

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ООО "СПС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д.49В, офис 19
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Братск ул. Депутатская, 35А
 Объект - Ремонт мусоропроводов

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	15020439	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	74/ПО-А/2016
	дата	13.07.2017
Дополнительное соглашение	номер	2
	дата	06.12.2017
Вид операции		Капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
167	06.12.2017	01.09.2017	06.12.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 6, Ремонт мусоропроводов
 Основание - Сопоставительная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1925,454 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 207,742 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 979,71 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку позиции по смете	1				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Смена мусоропровода														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Демонтажные работы														
1	1	ГЭСН08-06-001-01	Демонтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1 мусоропровод		6	9816,24	58897,44	28935,48	29961,96	6384,48		29,18 175,08	4,952 29,71
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час									175,08	
			Затраты труда машинистов	чел.час										29,71
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час			4,952	29,71	958,75	28484,46	28484,46	6384,08		
		2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час			4,524	27,14	29,56	802,26	802,26			
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час			0,136	0,82	824,99	676,49	676,49			
2	2	ГЭСН08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к норме 08-06-001-01	1 мусоропровод		12	523,55	6282,6	6045	237,6			3,048 36,58	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час									3,048	
		1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час			0,024	0,29	824,99	239,25	239,25			
Монтажные работы														
3	3	ГЭСН08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из трехслойных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1 мусоропровод		6	24970,43	149822,58	72338,7	74904,9	15961,26	2578,98	72,95 437,7	12,38 74,28
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час									437,7	
			Затраты труда машинистов	чел.час										74,28
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час			12,38	74,28	958,75	71215,95	71215,95	15961,29		
		2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час			11,31	67,86	29,56	2005,94	2005,94			
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час			0,34	2,04	824,99	1682,98	1682,98			
		4. 101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1	т			0,002	0,012	36138,67	433,66		433,66		
		5. 101-1521	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т			0,0072	0,0432	49660,32	2145,33		2145,33		
4	4	Прайс	Муфта надвижная, 400мм	шт.			96	236,1	22665,6			22665,6		
5	5	ГЭСН08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к норме 08-06-001-01	1 мусоропровод		12	1334,88	16018,56	15112,44	594		312,12	7,62 91,44	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час									7,62	
													91,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,72	824,99	593,99		593,99				
		2. 101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1	т	0,00072	0,0086	36138,67	310,79				310,79		
6	6	301-3320	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм (диаметр 400 мм)	п.м		141	3607,44	508649,04				508649,04		
7	8	ООО «Сантехмонтаж» СЧЕТ № 8990 от 17.10.2017г	Клапан мусоропровода КМ-400/814/12л	шт.		48	2198,81	105542,88				105542,88		
8	9	Прайс-лист ООО ИЗМК "Машстрой"	Дефлектор 500, фланец 300мм	шт		6	1419,97	8519,82				8519,82		
9	11	301-3074	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	шт.		6	4557,47	27344,82				27344,82		
10	12	301-7564	Патрубок шибера мусоропровода для зданий высотой до 75 м	шт.		6	5555,94	33335,64				33335,64		
11	13	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		3,6	3654,24	13155,26				13155,26		
12	14	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12,5964	832,95	10492,17	10492,17					
13	15	ФССЦпг03-02-01-015	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		12,5964	208,92	2631,64		2631,64				
								1470036,83					979,71	164,4

Итого по разделу 1 Смена мусоропровода

ИТОГИ ПО АКТУ:

	√ 963358,05	132923,79	108330,1	22345,74	722104,16	740,8	103,9
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	1180079,31	172407,98	170030,5	35334,2	837640,83	979,71	164,4
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							
В том числе, справочно:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-6, 8-9, 11-13, 15)								126369,68		10833,01	2234,57	115536,67		10,399
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6, 8-9, 11-13)								47431,82	18364,74	29067,08	6145,08		111,12	28,5975
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-6, 8-9, 11-13)								42919,76	21119,45	21800,31	4608,81		127,788	21,4485
Накладные расходы								183442,51						
В том числе, справочно:														
93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 197250,01) (Поз. 1-6, 8-9, 11-13)								183442,51						
Сметная прибыль								106515,01						
В том числе, справочно:														
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 197250,01) (Поз. 1-6, 8-9, 11-13)								106515,01						
Итого по акту:														
Конструкции из кирпича и блоков								1456649,86					979,71	164,44
Погрузо-разгрузочные работы								10492,17						
Перевозка грузов автотранспортом								2894,8						
Итого								1470036,83	✓				979,71	164,44
В том числе:														
Материалы								837640,83	✖					
Машины и механизмы								170030,5	✓					
ФОТ								207742,18						
Накладные расходы								183442,51						
Сметная прибыль								106515,01						
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 по отношению к 4 кв.2014г 11%								161704,05						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1631740,88						
Итого														
НДС 18%								293713,36						
ВСЕГО по акту								1925454,24				979,71	164,44	

Сдал:

Подрядчик

Директор ООО "СПС"

Принял:

Заказчик:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

ДС № 2 от 30.11.12

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации


Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Собственник помещения ул. Депутатская, д.35А, кв. 29

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"


С.Ю.Ходаковский


О.В. Хинданов


А.О. Попов



С.В. Яковлев


Е.В. Лебедева


Д.А. Кабанов


Р.А. Мельников


Г.И. Болякно


В.С. Смирнов