

Инвестор:  
 Заказчик Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, корп. 1  
 Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ВТП Инжиниринг" ИНН 3811154293; 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 3, офис 106; тел. 8 (9025) 10-44-55  
 Субподрядчик -  
 Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ермакова, д. 14  
 Объект Ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
	22842231
по ОКПО	
по ОКПО	06852170
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	41.20
номер	03/ЕП-А/2021
дата	22.03.2021 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.04.2021	22.03.2021	15.04.2021

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	97 905,60	97 905,60	97 905,60
	<b>Итого</b>	<b>97 905,60</b>	<b>97 905,60</b>	<b>97 905,60</b>
	<b>НДС не облагается</b>			
	<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>97 905,60</b>	<b>97 905,60</b>	<b>97 905,60</b>

Принял  
 Заказчик:  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Сдал:  
 Подрядчик:  
 Общество с ограниченной ответственностью "ВТП Инжиниринг"

Генеральный директор  
 В.Ю. Лысов

Генеральный директор  
 К.А. Иванов



*Handwritten signature*

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -  
 Подрядчик (Субподрядчик) -

Стройка - Многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ермакова, д. 14

Объект - Ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП	4.1.20
Договор подряда (контракт)	№ 03/ЕП-А/2021
Вид операции	дата 22.03.2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	27.04.2021	с 22.03.2021 по 15.04.2021

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2021 г.


Смета №1, Ремонт крыши  
 Основание - Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	11	12	
<b>Раздел 1. Ремонтно-строительные работы</b>													
1	ГЭСН10-01-014-02	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (вентшахты)	100 м2		0,16	70678,57	11309	4531		278		90	6500
		Тружизн Минэкономразвития России от 30.12.2016 №1038/лр			(16) / 100								
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	129,71	20,7536	218,32	4530,93						
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,61	0,2576								
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,97	0,1552	1352,92	209,97			209,97		54,21	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,64	0,1024	668,23	68,43			68,43		35,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3. 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x60 мм	т	0,0042	0,0007	57982,74	40,59				40,59
	4. 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,19	0,0304	10497,42	319,12				319,12
	5. 11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	4,6	0,736	8292,49	6103,27				6103,27
	6. 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0032	0,0005	73996,4	37				37
2	<b>ГЭСН10-01-044-11</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лпр	Обивка вентиляхт оцинкованной кровельной сталью: по Дереву с двух сторон	100 м2		0,16	90116,19	14419	4550	42	15	9827
					(16) / 100						
		Загрaты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	129	20,64	220,45	4550,09				
		Загрaты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,0416						
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,016	1579,05	25,26		25,26	5,59	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	0,0256	668,23	17,11		17,11	8,94	
	3. 01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00176	0,0003	66631,5	19,99				19,99
	4. 08.3.05-05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,07	0,1712	57286,02	9807,37				9807,37
3	<b>ГЭСН26-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лпр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (вентшахты)	м3		0,8	3074,09	2459	2124	335	168	
					16*0,05						
		Загрaты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	10,58	8,464	250,92	2123,79				
		Загрaты труда машинистов	чел.-ч	0,6	0,48						
	1. 91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,75	0,6	24,56	14,74		14,74		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,6	0,48	668,23	320,75		320,75	167,67	
4	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0026</b>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	м3		0,816	3671,55	2996				2996
5	<b>ГЭСНр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лпр	Ремонт кирпичной кладки вентиляхт отдельными местами	м3		0,1	9117,54	912	766	38	12	108
		Загрaты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	35,39	3,539	216,38	765,77				
		Загрaты труда машинистов	чел.-ч	0,43	0,043						
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,02	1579,05	31,58		31,58	6,99	
	2. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23	0,023	299,81	6,9		6,9	5,31	
	3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,044	0,0044	13,89	0,06				0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3	0,253	0,0253	4246,9	107,45					107,45
6 ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3	-0,0253	4246,9	-107						-107
7 ФССЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	М3	0,0253	3898,66	99						99
8 ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,0402	8738,49	351						351
9 ГЭСНр61-2-7	Ремонт штукатурки вентилях по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,045	63995,57	2880	2438					433
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр			4,5 / 100								
	Заграты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	226,6	10,197	239,08	2437,9					
	Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,0302							
1. 91.06.06-048	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,0302	299,81	9,05					6,97
2. 01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,35	0,0158	13,89	0,22					0,22
3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3	2,2	0,099	4370,14	432,64					432,64
10 ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(примыкания к вентиляхтам)	100 м2	0,044	56790,56	2499	988					1500
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр			4,4 / 100								
	Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	4,2768	230,93	987,64					
	Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,0119							
1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	0,0088	1051,25	9,25					2,63
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,0031	668,23	2,07					1,08
3. 01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,004	0,0002	66631,5	13,33					13,33
4. 08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012	0,0005	97297,37	48,65					48,65
5. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	0,0251	57286,02	1437,88					1437,88
11 ГЭСН20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	3	226,63	680	660					10
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр											
	Заграты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	0,92	2,76	239,08	659,86					
	Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,03							
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,03	668,23	20,05					10,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	ФССП-19.2.02.02-0029	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром Шахты 2000 мм	шт.			3	1329,05				3987	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							42484	16057	733	306	25694	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							49756	20071	1010	422	28675	
В том числе, справочно:												
Приказ от 04.09.2019г № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 10-12)							2100	1928	172	72		
Коэффициент роста цен на 2 кв 2021г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=11,6% (ОЗП=11,6%; ЭМ=11,6%; ЗПМ=11,6%; МАТ=11,6%; ТЗ=11,6%; ТЗМ=11,6%) (Поз. 1-12)							5172	2086	105	44	2981	
Накладные расходы							20467					
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 2729) (Поз. 9)							2156					
86% ФОТ (от 868) (Поз. 5-8)							746					
100%*0,9 ФОТ (от 2960) (Поз. 3-4)							2664					
118%*0,9 ФОТ (от 11800) (Поз. 1-2)							12532					
120%*0,9 ФОТ (от 1274) (Поз. 10)							1376					
128%*0,9 ФОТ (от 862) (Поз. 11-12)							993					
Сметная прибыль							11365					
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 2729) (Поз. 9)							1365					
63%*0,85 ФОТ (от 11800) (Поз. 1-2)							6319					
65%*0,85 ФОТ (от 1274) (Поз. 10)							704					
70% ФОТ (от 868) (Поз. 5-8)							608					
70%*0,85 ФОТ (от 2960) (Поз. 3-4)							1761					
83%*0,85 ФОТ (от 862) (Поз. 11-12)							608					
<b>Итого по акту:</b>												
Деревянные конструкции							49173					
Теплоизоляционные работы							10963					
Стены (ремонтно-строительные)							2755					
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							6735					
Кровли							5037					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							6925					
Итого							81588					
В том числе:												
Материалы							28675					
Машины и механизмы							1010					
ФОТ							20493					
Накладные расходы							20467					
Сметная прибыль							11365					
Возмещение НДС при УСН 20% от 81588							16317,6					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>97905,60</b>					



*В смете с 19.2.02.02-0029. Сметная прибыль по акту...*

