

Инвестор:

Заказчик: **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д31**

Подрядчик: **ООО "Инвертор", 664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53**

Стройка:

*Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16; ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске*

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКВЭД

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

322001

68577372

45.2

31/2015-П

02 | 02 | 2016

Номер документа	Дата составления
27	30.08.2016

Отчетный период	
с	по
05.07.2016	30.08.2016

### Справка о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		90 308,30	90 308,30	90 308,30
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения г. Иркутск, ул. Академическая, дом 16		90 308,30	90 308,30	90 308,30
Итого					90 308,30
Сумма НДС					16 255,49
Всего с учетом НДС					<b>106 563,79</b>



Заказчик (генподрядчик)

М.П.

И.О.Генерального директора  
 Фонда капитального ремонта  
 Иркутской области

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

Д.М. Быков

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи



Подрядчик (субподрядчик)

М.П.

Генеральный директор  
 ООО "Инвертор"

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

А.П. Скуратов

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
 Фонда капитального ремонта  
 Иркутской области

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД по ОКПО	
Форма по ОКПО по ОКПО	
по ОКПО	68577372
	45.2
	31/2015-П
	02.02.2016

Инвестор -  
 Заказчик  
 (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д.2/1 ИНН 3808233587

Подрядчик  
 (Субподрядчик) - ООО "Инвертор", 664019, г. Иркутск, ул. Кашаковская, д.53 ИНН 3849011618

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:  
 ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16; ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске

Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения  
 г. Иркутск, ул. Академическая, дом 16

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	30.08.2016г.	05.07.2016	30.08.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1.4 Приложение № 3.5 к сметной документации  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 106 563,79 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з мех. раб.			
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Замена системы холодного водоснабжения</b>													
1	ГЭСНР65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм НР (3628,87 руб.); 63%=74%*0.85 от ФОТ (5760,11 руб.) СП (2304,04 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ (5760,11 руб.)	100 м трубопровода		0,52 (27*25)/100	10057,16	5229,72	4994,18	30,74	14,61	204,8	31	0,09
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	59,62	31	161,09	4993,79	4993,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,09								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,17	0,09	224,05	20,16	20,16		14,87			



2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	5,7		2,96	3,69	10,92			10,92			
3. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4,73		2,46	34,76	85,51			85,51			
4. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,74		0,3848	310,05	119,31			119,31			
5. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34		0,1768								
<b>2</b>	<b>ГЭСНр65-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр												
	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм</b> НР (1014,29 руб.); 63%=74% от ФОТ (1609,98 руб.) СП (643,99 руб.); 40%=50% от ФОТ (1609,98 руб.)	100 м трубопровода			0,25 25 / 100	5846,53	1461,63	1395,85	8,65	4,13	57,13	8,67	0,03
	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	34,66		8,67	161,09	1396,65						
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1		0,03								
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,3		0,83	3,69	3,06						
3. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,74		0,685	34,76	23,81						
4. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43		0,1075	310,05	33,33				23,81		
5. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,055						33,33		
<b>3</b>	<b>ГЭСН16-02-002-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр												
	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 57 мм</b> НР (2791,17 руб.); 98%=128% от ФОТ (2848,13 руб.) СП (1594,95 руб.); 56%=83% от ФОТ (2848,13 руб.)	100 м трубопровода			0,2411 24,11 / 100	34182,15	8241,32	2141,12	221,98	11,48	5878,22	11,48	0,05
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	47,63		11,48	186,45	2140,45						
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,21		0,05								
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,14		0,03	958,75	28,76		28,76	6,45			
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,07		0,02	877,77	17,56		17,56	5,01			
3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1,97		0,47	3,69	1,73		1,73				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87		0,21	824,99	173,25		173,25				
5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,00038		0,0001	264799,41	26,48					26,48	
6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,646		0,1558	34,76	5,42					5,42	
7. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00054		0,0001	51941,74	5,19					5,19	
8. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00062		0,0001	52781,43	5,28					5,28	
9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004		0,0001	62788,7	6,28					6,28	
10. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02		0,0048	163,42	0,78					0,78	
11. 301-9240	Крепления	кг	0,5424		0,1308	22,98	3,01					3,01	

3	12. 103-0054	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	100	24,11	241,31	5817,98				5817,98		
	13. 405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0099	0,0024	27,58	0,07				0,07		
	14. 411-0001	Вода	м3	2,75	0,663	9,05	6				6		
4	Прайс ООО "Теплоприбор"	Отвод оцинкованный d 57(3,5)	ШТ		2	125,09 1431,18*1,02* 1,012	250,18				250,18		
5	ГЭСН16-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм НР (2103,09 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (2146,01 руб.) СП (1201,77 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (2146,01 руб.)	100 м трубопровода		0,2335 23,35/100	26681,84	6230,21	1613,88	118,21	8,11	4498,12	8,66	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	37,07	8,66	186,45	1614,66						
	1. 020129	Затраты труда машинистов	чел.час	0,15	0,04								
	2. 021141	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,08	0,02	958,75	19,18		19,18	4,3			
	3. 040504	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,07	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01			
	4. 400001	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1,39	0,32	3,69	1,18		1,18				
	5. 101-0063	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,44	0,1	824,99	82,5		82,5				
	6. 101-0324	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,00019		264789,41							
	7. 101-0388	Кислород технический газообразный	м3	0,342	0,0799	34,76	2,78				2,78		
	8. 101-0628	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00044	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	9. 101-0807	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00053	0,0001	52781,43	5,28				5,28		
	10. 101-1669	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
H, 3	11. 301-9240	Очес льняной	кг	0,05	0,0117	163,42	1,91				1,91		
	3	Крепления	кг	0,5424	0,1267	22,98	2,91				2,91		
	12. 103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	100	23,35	190,89	4457,28				4457,28		
	13. 405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0063	0,0015	27,58	0,04				0,04		
	14. 411-0001	Вода	м3	1,76	0,411	9,05	3,72				3,72		



6	ГЭСН16-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм НР (1260,97 руб.); 99%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1286,7 руб.) СП (720,55 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1286,7 руб.)	100 м трубопровода			0,14 14/100	19540,13	2735,62	967,64	70,88	4,86	1697,1	5,19	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	37,07		5,19	186,45	967,68	967,68					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,15		0,02								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,08		0,01	958,75	9,59		9,59	2,15			
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,07		0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1,39		0,19	3,69	0,7		0,7				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,44		0,06	824,99	49,5		49,5				
	5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,00019			264799,41							
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,342		0,0479	34,76	1,67				1,67		
	7. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00044		0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	8. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00053		0,0001	52781,43	5,28				5,28		
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004		0,0001	62789,7	6,28				6,28		
	10. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05		0,007	163,42	1,14				1,14		
Н, 3	11. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5424		0,0759	12,05	0,91				0,91		
3	12. 103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100		14	119,63	1674,82				1674,82		
	13. 405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0025		0,0004	27,58	0,01				0,01		
	14. 411-0001	Вода	м3	0,69		0,0966	9,05	0,87				0,87		
7	4-14/4489	Переход стальной 32x25мм	шт.			8	29,74	237,92				237,92		
							28,81*1,02*1,0							
8	4-14/5146	Отвод Д 25мм	шт.			12	26,24	314,88				314,88		
							25,42*1,02*1,0							
9	ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм НР (3449,13 руб.); 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ (3483,97 руб.) СП (2125,22 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ (3483,97 руб.)	1 шт.			14	192,96	2701,44	2634,38			67,06	14,98	
							12*2							
	1. 101-0388	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07		14,98	175,86	2634,38	2634,38					
	2. 101-1669	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003		0,0004	51941,74	20,78				20,78		
	3. 101-1825	Очес льняной	кг	0,0122		0,1708	163,42	27,91				27,91		
	302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип В/В	шт.	0,0122		0,1708	101,47	17,33				17,33		
						2	361,05	722,1				722,1		

11	Прайс ГК "Новатор"	Кран шаровый с накидной гайкой Valtes 227 ппр, б, вр-нр диаметром 25 мм	шт.			12	777,2 <i>916/1,18/1,031*1,02*1,012</i>	9326,4				9326,4
12	4-14/5134	Муфта 25мм	шт.			12	25,37 <i>24,68*1,02*1,012</i>	304,44				304,44
13	4-14/5154	Резьба Д 25мм	шт.			26 <i>12*2+2</i>	14,87 <i>14,41*1,02*1,012</i>	386,62				386,62
14	ГЭСН24-01-033-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (применительно) <i>НР (2320,88 руб.); 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ (2344,32 руб.) СП (1430,04 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ (2344,32 руб.)</i>	1 шт.			12	150,61	1807,32	1772,64			10,08
	1. 101-0388	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84		10,08	175,86	1772,67				
	2. 101-1669	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002		0,0002	51941,74	10,39				10,39
	3. 101-1825	Очес льняной	кг	0,007		0,084	163,42	13,73				13,73
		Олифа натуральная	кг	0,007		0,084	101,47	8,52				8,52
15	302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.			12	136,22	1634,64				1634,64
16	4-14/5150	Резьба Д 15мм	шт.			12	7,43 <i>7,20*1,02*1,012</i>	89,16				89,16
17	ГЭСН16-07-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>НР (1132,36 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1155,47 руб.) СП (647,06 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1155,47 руб.)</i>	100 м трубопровода			0,6147 <i>(24,11+23,38+14)/100</i>	1461,34	893,29	694,8	193,66	164,59	9,83
	1. 042900	Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,01		3,08	225,61	694,88				
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,5		0,92	210,03	193,23		193,23	164,22	
	2. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005			51941,74					
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00002			52781,43					
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02		0,0123	163,42	2,01				2,01
	5. 411-0001	Вода	м3	1		0,6147	9,05	5,56				5,56
18	ГЭСН22-06-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм <i>НР (754,16 руб.); 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ (761,78 руб.) СП (464,69 руб.); 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ (761,78 руб.)</i>	1 км трубопровода			0,06147 <i>61,47/1000</i>	9493,87	583,59	576,02			3,49
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	56,7		3,49	165,27	576,79				



1. 405-0254	Известь строительная негашеная Хлорная, марки А	Т	0,00059		27580,63								
2. 411-0001	Вода	м3	11,8		9,05	6,56				6,56			
19	<b>ГЭСН13-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 обезжириваемой поверхности			0,134142 (0,26*24,11+0,21*23,36+0,16*14)/100	3541,31	475,04	206,39	3,48	0,25	265,17		1,22
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом НР (188,58 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (273,31 руб.) СП (131,19 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (273,31 руб.)												
1. 030101	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	9,08		1,22	169,45	206,73	206,73					
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,01										
	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,01			935,38							
2. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		7,59								
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		824,99								
4. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,032		0,0043	53588,22	230,43				230,43		
5. 101-1757	Ветошь	кг	5		0,6707	52,39	35,14				35,14		
20	<b>ГЭСН15-04-030-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,134142 (0,26*24,11+0,21*23,36+0,16*14)/100	49467,29	6635,64	1636,48	3,62	0,22	4995,54		9,53
	Окраска изоляцией металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 (Прим.) НР (1731,64 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (2164,55 руб.) СП (800,88 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (2164,55 руб.)												
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06		9,53	171,68	1636,11	1636,11					
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,01										
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		224,05								
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		824,99								
3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3		0,0402	52,39	2,11				2,11		
3	4. Прайс ООО "Изолат"	литр	100		13,41	372,25	4991,87				4991,87		
21	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т груза			0,2318	832,95	193,08	193,08					
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												

22	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза			0,2318	208,92	48,43	18826,46	699,65	48,43	30981,56	107,38	0,23
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 7)														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3, 5-6, 17, 9, 14-16, 18-20)														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 17, 9, 14-16, 18-20)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по смете:</b>														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода														
Материалы														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Отделочные работы														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														



Сметная прибыль	12064,39		
Коэффициент роста цен на строительную продукцию к 4 кв. 2014 г. - 3,1%	2731,96		
<b>Итого</b>	<b>90859,73</b>		
Итого с понижающим К 90 859,73 * 0,999393092144	90308,3		
НДС 18%	16255,49		
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>106563,79</b>	135,15	0,3



Сдал: Генеральный директор ООО "Инвертор" \_\_\_\_\_ А.П. Скуратов

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области \_\_\_\_\_ С.В. Яковлев

Согласовано: Главный инженер аппарата управления \_\_\_\_\_ А.О. Попов

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов \_\_\_\_\_ С.В. Яковлев

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации \_\_\_\_\_ Е.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляющих контроль за ходом, качеством и сроками выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома \_\_\_\_\_ И.Г. Сабиров

ВИДАМ РАБОТ  
СООТВЕТСТВУЕТ  
22.08.16  
Ф.И.О.И.Н. С.В.

Представитель органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области на территории которого расположен многоквартирный дом \_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме \_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)

который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме \_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)


Представитель независимой организации, которая осуществляет контроль за строительными и монтажными работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, отобранной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на конкурсной основе \_\_\_\_\_ А.И. Левицкий



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2015 № 031-06-1069/5



внесены изменения в постановление администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, предложений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 16.07.2015 № 01/2345, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.


2. Управлению по информационной политике комитета по культурной политике и внешним связям администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.

3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5 информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим постановлением.

2

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска **Д.В. Бердников**






Приложение № 1  
к постановлению  
администрации города Иркутска  
от 27.11.2015 № 031-06-1069/15

Перечень многоквартирных домов,  
расположенных на территории города Иркутска,  
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении  
капитального ремонта общего имущества


№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома			Номер дома
		пер.	ул.	Наименование улицы	
1	город Иркутск			14-й Советский	20
2	город Иркутск			Авиастроителей	61
3	город Иркутск			Авиастроителей	63
4	город Иркутск			Академическая	16
5	город Иркутск			Алтайская	18
6	город Иркутск			Алтайская	20
7	город Иркутск			Алтайская	22
8	город Иркутск			Алтайская	24
9	город Иркутск			Боткина	5
10	город Иркутск			Боткина	7
11	город Иркутск			Бочкина	11
12	город Иркутск			Генерала Доватора	3
13	город Иркутск			Генерала Доватора	9
14	город Иркутск			Генерала Доватора	19
15	город Иркутск			Депутатская	10
16	город Иркутск			Дескабрьских Событий	65
17	город Иркутск			Рябикова	1А

Заместитель мэра - председатель  
комитета городского обустройства  
администрации города Иркутска

Начальник департамента инженерных  
коммуникаций и жилищного фонда  
комитета городского обустройства  
администрации города Иркутска



Е.В. Дроков



С.В. Фоминых

## Счет-фактура № 94 от 30 августа 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Инвертор"  
Адрес: 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Кашлаковская ул, дом № 53  
ИНН/КПП продавец: 3849011618/384901001  
Грузоотправитель и его адрес: --  
Грузополучатель и его адрес: --  
К платежно-расчетному документу № от  
Покупатель: фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
Адрес: 664025, Иркутская обл, Иркутск г, 5-й Армии ул, дом № 2/1  
ИНН/КПП покупатель: 3808233587/380801001  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	2		3		4	5	6	7	8	9	10		11			
		код	условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения							Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза		Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
1	Выполненные работы по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ул. Академическая, дом 16 согласно Договору № 31/2015-П от 02.02.2016г.	--	--	3	--	4	90 308,30	без акциза	18%	16 255,49	9	106 563,79	10	10a	11		
<b>Всего к оплате</b>												X	106 563,79				

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Скуратов А.П. (ф.и.о.)

Глухой (подпись)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

Титенко Н.В. (ф.и.о.)

Титенко (подпись)

Индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)