

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 61

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

80249044

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

83/ПО-А/2017-2018

дата

15 06 2018

Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	29.10.2018

Отчетный период	
с	по
20.06.2018	29.10.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт крыши		3 264 949,61	3 264 949,61	3 264 949,61
	Итого				3 264 949,61
	Сумма НДС				0,00
	Всего с учетом НДС				3 264 949,61

Заказчик:

И.о. Генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области



К. Б. Рассолов

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Д.В. Суранов

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр., дом № 2/2а, оф. № 1
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 61
 Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД

0322005
 то ОКПО
 то ОКПО
 то ОКПО

80249044

Вид деятельности по ОКДП	}	
Договор подряда (контракт)	83/ПО-А/2017-2018	
номер	15.06.2018 г.	
дата		
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	29.10.2018	с 20.06.2018 по 29.10.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 год

ЛРСР №2. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 61
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3264,95 тыс. руб.

Номера по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт крыши														
1	ГЭСН46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. 01.7.07.07	Строительный мусор	Т		0,5985		5,811							
							9,71	1474,95	14322	13879	443		8,58	83,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	11	07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)	м2		2,43	10453,29	25401				25401		
12	12	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой окрашенной стали (прим. откосы люка)	100 м2		0,0324	22256,29	721	667	8	2	46	112,75 3,65	0,27 0,01
13	13	08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2		4,4388	409,12	1816				1816		
14	14	ГЭСН46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка: кирпичных стен (прим. Дымовых шахт)	м3		25,5	2095,24	53429	39747	13682			8,24 210,12	
15	15	ГЭСНр65-29-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка вентиляционных шахт	м2		32,88	33,32	1096	1096				0,2 6,58	
16	16	ГЭСН10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство перегородок из профилированного настила по системе «КНАУФ» с односторонним металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 11): глухих (прим.)	100 м2		0,3288	53296,51	17524	6249	19		11256	98 32,22	
17	17	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		0,393574	50194,26	19755				19755		
18	18	ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж облицовки вентилят (прим.)	100 м2		0,672	4478,73	3010	2900	110	40		22,813 15,33	0,217 0,15
19	19	ГЭСНр65-29-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка вентиляционных шахт	м2		67,2	33,32	2239	2239				0,2 13,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ГЭСН10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство перегородок из профилированного настила по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (прим.)	100 м2			0,672	53296,51	35815	12771	39		23005	98	15
21	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т			0,804384	50194,26	40375				40375		
22	ГЭСНр62-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,193	13770,08	2658	2185	13	7	460	61,33 11,84	0,17 0,03
23	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			12,43	1646,35	20464	4042	171	1	16251	1,78 22,13	
24	ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом (прим.)	100 м2			0,162	6544,17	1060	999	38	14	23	32,59 5,28	0,31 0,05
25	08.3.09.04-0012	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	м2			17,01	411,28	6996				6996		
26	ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Облицовка карнизов стальным профилированным листом (прим.)	100 м2			0,135	6544,17	883	832	32	12	19	32,59 4,4	0,31 0,04
27	08.3.09.04-0012	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	м2			14,175	411,28	5830				5830		
28	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубков	шт			9	559,09	5032	5032				3,15 28,35	
29	24.3.02.02-0017	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м	м			54	169,13	9133				9133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	4-17/14714		Переход чугун-пластик 125x110 с манжетой	шт.			122,03	1098				1098		
31	ГЭСН26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем (прим.)	м3		0,933053	8603,08	8027	3670	350	165	4007	18,85 17,59	0,6 0,1
32	ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными	100 м2		0,186611	46583,3	8693	4066	82	36	4545	107,18 20	0,7 0,15
33	4-17/2850 ПРИМ.		Стеклооткань Т-23	м2		21,65	29,39					636		
34	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр от 30.12.2016		Ограждение кровель перилами	100 м		1,284	48615,28	62422	1620	556	143	60246	6,67 8,56	0,43 0,55
35	ГЭСН12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр		Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м		1,25	1118,15	1398	1331	67	34		5,3 6,63	0,11 0,14
36	Прайс-лист АО "Профсталь"		Снегозадержатель трубчатый с 4-мя кронштейнами L=3000 мм	шт.		42	1342,87	56401				56401		
37	ГЭСН10-01-052-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр от 30.12.2016		Устройство: лестниц без подшивки (прим.)	м2		7,68	3043,11	23371	6447	267	127	16657	4,08 31,33	0,06 0,46
38	ГЭСН09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим.)	т		0,23	14270,57	3282	1495	1622	371	165	32,37 7,45	5,83 1,34
39	4-17/3141		Лестница кровельная стеновая без кронштейнов (1860мм)	шт.		23	2211,96	50875				50875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	40	4-17/3186	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.		92	190,83	17556				17556		
41	41	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Монтаж металлических переходных мостиков (прим.)	100 м		0,59	1755,17	1036	744	255	66	37	6,67 3,94	0,4 0,2
42	42	Прайс-лист АО "Профсталь"	Кровельный мостик L=1000 мм	шт.		59	2618,27	154478				154478		
43	43	ГЭСН10-01-083-07 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство настила: толщиной 50 мм сплошного (прим.)	100 м2		0,564	54981,97	31010	3423	933	304	26654	32,48 18,32	1,95 1,1
44	44	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой окрашенной стали (прим.)	100 м2		0,4152	22256,29	9241	8553	99	28	589	112,75 46,81	0,27 0,11
45	45	08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2		56,8824	409,12	23272				23272		
46	46	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Утепление покрытий: керамзитом	м3		28,635	3933,47	112635	14502	9569	2108	88564	3,04 87,05	0,34 9,74
47	47	ГЭСН09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. скрутка для крепления стропил к мауэрлату)	100 шт		0,46	2325,05	1070	1062	8	4		11,9 5,47	0,03 0,01
48	48	08.3.03.03-0033	Проволока стальная пружинная диаметром 6-8 мм	т		0,036303	40754,91	1480				1480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	49	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		24,08	416,91	10039		10039				
50	50	ФССЦпг-03-02-01-015 Приказ Министра Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		24,08	242,69	5844		5844				
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам Министра Иркутской области от 22.02.2013 №59-37-108/13 Зональный коэффициент по Нижнеилимскому району ЭМ=1,17; МАТ=1,24 (Поз. 5-6, 13, 45, 11, 17, 21, 25, 27, 29-30, 33, 39-40, 48))									327313	57662	7840	1349906	1819,03	31,3
Накладные расходы									439176	88742	11859	1673882	2435,54	47,49
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)													366,79	
Кровли														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													694,98	5,05
Деревянные конструкции													800,65	34,92
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													140,78	0,74
Строительные металлические конструкции													219,57	3,16
Малярные работы (ремонтно-строительные)													25,03	
Теплоизоляционные работы														
Отделочные работы														
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)													51,65	2,44
Погрузо-разгрузочные работы													14,8	0,04
Перевозка грузов автотранспортом													85,85	1,14
Итого													35,44	
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы													2435,54	47,49
Сметная прибыль														
Итого													2435,54	47,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
тендерный коэффициент 0,99														
Возврат НДС при УСН (Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10)														
ВСЕГО по акту		2766906,45		498043,16		3264949,61						2435,54		47,49



СДАЛ:
Директор ООО СПК "Вертикаль"

Д.В. Суранов

ПРИНЯЛ:

А.О. Попов

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

А.О. Попов

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Е.В. Лебедева

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Д.А. Кабанов

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

А.В. Тоскина

Представитель строительного контроля

Представитель собственников многоквартирного дома