

Инвестор:

Заказчик: ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. ИНН: 3808233587.

Подрядчик: ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН 3827059951.

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 40

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
Договор подряда (контракт)	номер
	116/A/2022
	дата
	15 04 2022
Дополнительное соглашение	02
	20 10 2022

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
01	20.10.2022

Отчетный период	
с	по
25.06.2022	20.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		710 892,00	710 892,00	710 892,00
1	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения		710 892,00	710 892,00	710 892,00
Итого					710 892,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					710 892,00

Заказчик:  *[Signature]*

Подрядчик:  *[Signature]*

20.10.2022  А.В. Кореев, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Производственная Компания "АСПЕКТ"

27113

ЭКЗ. ФОНДА

		Код 0322005
Инвестор		Форма по ОКУД
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. ИНН: 3808233587.	по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН 3827059951.	по ОКПО
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Викторевка, ул.Даврижинского, д.40	по ОКПО
Объект	(наименование, адрес) Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	по ОКПО
		Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)		номер 116/А/2022
		дата 15 апреля 2022 года
Дополнительное соглашение		номер 02
		дата 20 октября 2022 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.10.2022	25.06.2022	20.10.2022

Смета № 1, Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения
 Основание: Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 710,89 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 109,05 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 316,00 чел.час.

Номер по порядку	позиций по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. Демонтажные работы (подвал)												
1	2	ГЭСН16-02-001-06	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) 1 ОТ 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) 2 ЭМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 3 в т.ч. ОТм 4 М Итого ФОТ Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Министра России № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Министра России № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	100 м			0,8					
										4 129,00		
										4 129,00		
										417,00		
										60,00		
										43,00		
										312,00		
										2,00		
										0,00		
										0,00		
										4 546,00		
										4 129,00		
										4 496,00		
										2 527,00		
										11 569,00		
2	3	ГЭСН16-02-001-05	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) 1 ОТ 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) 2 ЭМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 3 в т.ч. ОТм 4 М Итого ФОТ Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Министра России № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Министра России № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	100 м			0,24					
										989,00		
										989,00		
										65,00		
										12,00		
										13,00		
										40,00		
										0,00		
										0,00		
										1 054,00		
										989,00		
										1 077,00		
										605,00		
										2 736,00		
3	4	ГЭСН16-02-001-04	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) 1 ОТ 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) 2 ЭМ	100 м			0,24					
										989,00		
										989,00		
										65,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,4	0,00768	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	12,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,4	0,00672	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	13,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,4	0,0336	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	40,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 054,00
			ФОТ							989,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			1 077,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			605,00
			Всего по позиции							2 736,00
4	5	ГЭСН16-02-001-03	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м			0,3			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 236,00
			1 ОТ							1 236,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4102 (0,4*1,0255)	3,654882	338,22		83,00
			2 ЭМ							15,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,4	0,0096	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	15,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,4	0,0084	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	16,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,4	0,042	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	51,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,4	0,138	3,69	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 319,00
			ФОТ							1 236,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			1 348,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			756,00
			Всего по позиции							3 421,00
5	6	ГЭСН16-02-001-02	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м			0,62			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							2 555,00
			1 ОТ							2 555,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4102 (0,4*1,0255)	7,5534228	338,22		170,00
			2 ЭМ							31,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,4	0,01984	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	31,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,4	0,01736	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	33,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,4	0,0868	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	105,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,4	0,2852	3,69	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							0,00
			Итого							2 725,00
			ФОТ							2 555,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			2 782,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			1 564,00
			Всего по позиции							7 071,00
6	7	ГЭСНр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм Объем=4 / 100	100 шт			0,04			
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 174,00
			1 ОТ							1 174,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	95,3	1,0255	3,909206	300,36		6,00
			2 ЭМ							6,00
			91.06.06-048 Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,25	0,01	0,0025	513,66	1,12805 (1,1*1,0255)	6,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 180,00
			ФОТ							1 174,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	%	87		87			1 021,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	%	44		44			517,00
			Всего по позиции							2 718,00
Раздел 2. Монтажные работы(подвал)										
7	10	ГЭСН16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм	100 м			0,79			
			Объем=79 / 100							
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр							
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1 ОТ							3 666,00	
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	11,92	1,179325 (1,15*1,0255)	11,1054677	330,14		3 666,00	
			2 ЭМ							689,00	
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,04	1,25	0,0395	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	61,00	
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	1,254125	309,46	1,12805 (1,1*1,0255)	438,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	1,25	0,158	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	190,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			4 М							732,00	
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,365		2,65835	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	41,00	
			01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистироловые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,077		0,06083	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	33,00	
			01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00146		0,0011534	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	658,00	
			Итого							5 087,00	
			ФОТ							3 666,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		3 992,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		2 244,00	
			Всего по позиции								11 323,00
8	11	ФССЦ-24.3.02.05-0026	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			80,88	638,45	1,18968 (1,16*1,0255)	61 603,00	
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			Всего по позиции								61 603,00
9	12	ГЭСН16-04-006-06	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений			0,84			3 401,00	
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							3 401,00	
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							3 401,00	
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	9,58	1,179325 (1,15*1,0255)	9,4902641	358,41		3 401,00	
			2 ЭМ							13,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0105	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	13,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			Итого							3 414,00	
			ФОТ							3 401,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		3 704,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		2 081,00	
			Всего по позиции								9 199,00
10	13	ГЭСН16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм Объем=28 / 100	100 м			0,28			1 323,00	
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							1 323,00	
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							1 323,00	
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,14	1,179325 (1,15*1,0255)	4,0087615	330,14		1 323,00	
			2 ЭМ							208,00	
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,02	1,25	0,007	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	11,00	
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	0,4445	309,46	1,12805 (1,1*1,0255)	155,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,25	0,035	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	42,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			4 М							289,00	
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,1272		0,595616	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	9,00	
			01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистироловые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,091		0,02548	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	14,00	
			01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00173		0,0004844	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	276,00	
			Итого							1 830,00	
			ФОТ							1 323,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		1 441,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		810,00	
			Всего по позиции								4 081,00
11	14	ФССЦ-24.3.02.05-0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			28,7	338,45	1,18958 (1,16*1,0255)	11 555,00	
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			Всего по позиции								11 555,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	15	ГЭСН16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрубная сварка, наружный диаметр: 60 мм	100 соединений			0,72			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								1 802,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.ч	5,92	1,179325 (1,15*1,0255)	5,0267549	358,41			1 802,00
		2 ЭМ								11,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,009	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)		11,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		Итого								1 813,00
		ФОТ								1 802,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9				1 962,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				1 103,00
		Всего по позиции								4 878,00
13	16	ГЭСН16-04-008-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 40 мм	100 м			0,28			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								1 364,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.ч	12,51	1,179325 (1,15*1,0255)	4,1309396	330,14			1 364,00
		2 ЭМ								191,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 6 т	маш.час	0,02	1,25	0,007	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)		11,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	0,4445	309,46	1,12805 (1,1*1,0255)		155,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,25	0,021	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)		25,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								360,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,3579		0,380212	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)		6,00
		01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистироловые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,111		0,03108	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)		17,00
		01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00211		0,0005908	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)		337,00
		Итого								1 915,00
		ФОТ								1 364,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9				1 485,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				835,00
		Всего по позиции								4 235,00
14	17	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			28,7	257,15	1,18958 (1,16*1,0255)	8 779,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Всего по позиции								8 779,00
15	18	ГЭСН16-04-008-04	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрубная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений			0,68			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								992,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.ч	3,45	1,179325 (1,15*1,0255)	2,7666965	358,41			992,00
		Итого								992,00
		ФОТ								992,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9				1 080,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Минстроя России № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				607,00
		Всего по позиции								2 679,00
16	19	ГЭСН16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 32 мм	100 м			0,268			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								1 336,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.ч	12,8	1,179325 (1,15*1,0255)	4,0455565	330,14			1 336,00
		2 ЭМ								170,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 6 т	маш.час	0,01	1,25	0,00335	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)		5,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	0,42545	309,46	1,12805 (1,1*1,0255)		149,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,0134	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)		16,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								386,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,8691		0,2329188	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	4,00
		01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм	1000 шт	0,125		0,0335	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	18,00
		01.7.15.12-0031	Шлифы оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00238		0,0006378	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	364,00
			Итого							1 892,00
			ФОТ							1 336,00
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 455,00
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			618,00
			Всего по позиции							4 165,00
17	20	24.3.02.05-0035	Труба из полипропилена PN 25/32	м			27,47	162,67	1,18958 (1,16*1,0255)	4 986,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							4 986,00
18	21	ГЭСН16-04-006-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединения			0,32			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							387,00
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,86	1,179325 (1,15*1,0255)	1,0793182	358,41		387,00
			Итого							387,00
			ФОТ							387,00
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			421,00
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			237,00
			Всего по позиции							1 045,00
19	22	ГЭСН16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м			0,52			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							2 668,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,18	1,179325 (1,15*1,0255)	8,0826218	330,14		2 668,00
			2 ЭМ							321,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,25	0,0065	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	10,00
		91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	1,25	0,8255	309,46	1,12805 (1,1*1,0255)	288,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0195	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	23,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							852,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,4578		0,238056	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	4,00
		01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм	1000 шт	0,143		0,07436	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	41,00
		01.7.15.12-0031	Шлифы оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00272		0,0014144	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	807,00
			Итого							3 841,00
			ФОТ							2 668,00
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 905,00
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 633,00
			Всего по позиции							8 379,00
20	23	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединения			0,86			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							851,00
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,34	1,179325 (1,15*1,0255)	2,3732736	358,41		851,00
			Итого							851,00
			ФОТ							851,00
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			927,00
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			521,00
			Всего по позиции							2 298,00
21	24	24.3.02.05-0034	Труба из полипропилена PN 25/25	м			53,3	102,82	1,18958 (1,16*1,0255)	6 519,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							6 519,00
22	25	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Угольник 80° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 63мм	шт			16	114,78	1,18958 (1,16*1,0255)	2 185,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							2 185,00
23	27	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 25мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			21	10,21	1,18958 (1,16*1,0255)	255,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							255,00
			Всего по позиции							255,00
24	28	ФССЦ-24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 40мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			20	36,82	1,18958 (1,16*1,0255)	871,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							871,00
			Всего по позиции							871,00
25	29	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							2 211,00
			1 ОТ							2 211,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,47	1,179325 (1,15*1,0255)	6,934431	318,78		2 211,00
			2 ЭМ							195,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,1	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	120,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35	1,25	1,75	37,97	1,12805 (1,1*1,0255)	75,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							2 482,00
			01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,008	8 895,73	1,18958 (1,16*1,0255)	85,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014		0,00056	126 947,67	1,18958 (1,16*1,0255)	85,00
			01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0011		0,0044	70 905,29	1,18958 (1,16*1,0255)	371,00
			23.8.03.11-0617 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2		8	204,01	1,18958 (1,16*1,0255)	1 941,00
			Итого							4 888,00
			ФОТ							2 211,00
		Приказ Министра России № 812/пр	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 408,00
		Приказ Министра России № 774/пр	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 353,00
			Всего по позиции							8 649,00
26	30	ФССЦ-18.1.09.11-0126	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			4	1 577,10	1,18958 (1,16*1,0255)	7 504,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							7 504,00
			Всего по позиции							7 504,00
27	33	ГЭСН22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 89 мм	шт			2			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							422,00
			1 ОТ							422,00
			1-5-0 Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.-ч	0,46	1,179325 (1,15*1,0255)	1,084979	388,70		422,00
			2 ЭМ							1 066,00
			91.17.04-033 Агрегаты сварочные дуговые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,27	1,25	0,675	1 400,44	1,12805 (1,1*1,0255)	1 066,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							66,00
			01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00022		0,00044	126 372,43	1,18958 (1,16*1,0255)	86,00
			Итого							1 554,00
			ФОТ							422,00
		Приказ Министра России № 812/пр	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			444,00
		Приказ Министра России № 774/пр	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			265,00
			Всего по позиции							2 263,00
28	34	ФССЦ-23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт			2	615,41	1,18958 (1,16*1,0255)	1 464,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 464,00
			Всего по позиции							1 464,00
29	35	ФССЦ-23.8.04.08-0061	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт			2	455,22	1,18958 (1,16*1,0255)	1 083,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 083,00
			Всего по позиции							1 083,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции							479,00
45	52	ФССЦ-24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40x25x40 мм (Строительные металлические конструкции) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			16	42,96	1,18958 (1,16*1,0255)	818,00
			Всего по позиции							818,00
46	53	ФССЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x25x32 мм (Строительные металлические конструкции) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			8	29,77	1,18958 (1,16*1,0255)	283,00
			Всего по позиции							283,00
47	54	ФССЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм (Строительные металлические конструкции) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			32	14,42	1,18958 (1,16*1,0255)	549,00
			Всего по позиции							549,00
48	58	ФССЦ-18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм, резьбовое присоединение (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			32	1 052,88	1,18958 (1,16*1,0255)	40 080,00
			Всего по позиции							40 080,00
49	59	ФССЦ-18.1.09.08-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/н (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			16	449,69	1,18958 (1,16*1,0255)	8 559,00
			Всего по позиции							8 559,00
50	60	ФССЦ-18.1.09.08-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	шт			32	286,60	1,18958 (1,16*1,0255)	10 149,00
			Всего по позиции							10 149,00
51	63	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работ) или вручную (мельких деталей): стремляки, связки, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	т			0,035819			1 576,00
			1 ОТ							1 576,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	130	1,0255	4,77521	330,14		1 576,00
			2 ЭМ							476,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,0179095	1 701,96	1,12805 (1,1*1,0255)	34,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		0,049072	39,24	1,12805 (1,1*1,0255)	2,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,0179095	1 083,08	1,12805 (1,1*1,0255)	22,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	43,4		1,5545446	229,34	1,12805 (1,1*1,0255)	402,00
			91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,8		0,0286552	393,91	1,12805 (1,1*1,0255)	13,00
			91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.час	2,4		0,0859656	28,97	1,12805 (1,1*1,0255)	3,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							100,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,6		0,0214914	99,03	1,18958 (1,16*1,0255)	3,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные 342, диаметр 5 мм	т	0,019		0,0006806	119 634,23	1,18958 (1,16*1,0255)	97,00
			Итого							2 152,00
			ФОТ							1 576,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1 418,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			709,00
			Всего по позиции							4 279,00
52	54	ГЭСН09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений Объем=29,05*1,233/1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)	т			0,0358187			1 328,00
			1 ОТ							1 328,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	99,9	1,179325 (1,15*1,0255)	4,2199646	314,74		1 328,00
			2 ЭМ							9,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25	0,0085069	960,33	1,12805 (1,1*1,0255)	9,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 337,00
			ФОТ							1 328,00
			Приказа Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказа Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			1 112,00
			Приказа Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказа Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			700,00
			Всего по позиции							3 149,00
53	65	ФССЦ-23.3.08.02-0036	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30x15 мм, толщина стенки 2 мм. ВЕС 1,233 КГМ (Строительные металлические конструкции)	м			29,05	115,34	1,18958 (1,16*1,0255)	3 986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							3 986,00
54	66	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=0,09*29,05/100	100 м2			0,028148			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							61,00
			1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,179325 (1,15*1,0255)	0,1637256	373,80		61,00
			2 ЭМ							2,00
			91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0003268	1 371,41	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,25	0,036803	16,14	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							32,00
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0002353	89 313,08	1,18958 (1,16*1,0255)	25,00
			14.5.09.02-0002 Киплол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000392	149 438,08	1,18958 (1,16*1,0255)	7,00
			Итого							95,00
			ФОТ							61,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			52,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			26,00
			Всего по позиции							173,00
55	68	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами Объем=(79+28+28+26,8+52) / 10	10 м			21,38			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							19 321,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,2	1,179325 (1,15*1,0255)	55,4707307	348,31		19 321,00
			2 ЭМ							8 121,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	1,25	6,68125	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	8 046,00
			91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диффраги, пружек	маш.час	0,39	1,25	10,42275	6,39	1,12805 (1,1*1,0255)	75,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							32 515,00
			01.7.06.14-0036 Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3x50 мм	м	15		320,7	63,75	1,18958 (1,16*1,0255)	24 321,00
			10.1.02.02-0101 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	0,033		0,70594	355,24	1,18958 (1,16*1,0255)	298,00
			12.2.01.01-0021 Клеи (эпиксы)	100 шт	0,3		6,414	406,81	1,18958 (1,16*1,0255)	3 119,00
			14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143		3,05734	1 151,35	1,18958 (1,16*1,0255)	4 167,00
			14.5.09.05-0103 Очиститель клея	л	0,02		0,4276	1 159,90	1,18958 (1,16*1,0255)	590,00
			Итого							59 957,00
			ФОТ							19 321,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			16 867,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			9 033,00
			Всего по позиции							85 867,00
56	69	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3x50 мм (Теплоизоляционные работы)	м			-345	63,75	1,18958 (1,16*1,0255)	-26 163,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							-26 163,00
57	70	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся 3x50 мм (Теплоизоляционные работы)	м			175	63,75	1,18958 (1,16*1,0255)	13 271,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							13 271,00
58	71	12.2.07.04-0194	Трубки из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной 9 мм, диаметром 64 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=79*1,1/10	10 м			8,89	1 435,26	1,18958 (1,16*1,0255)	14 837,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							14 837,00
59	72	ФССЦ-12.2.07.04-0080	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной: 9 мм диаметром 64 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=28*1,1/10	10 м			3,08	2 437,18	1,18958 (1,16*1,0255)	8 930,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							8 930,00
60	73	ФССЦ-12.2.07.04-0078	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной: 9 мм диаметром 42 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=28*1,1/10	10 м			3,08	1 584,34	1,18958 (1,16*1,0255)	5 805,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							5 805,00
			Всего по позиции							5 805,00
61	74	ФССЦ-12.2.07.04-0077	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной: 9 мм диаметром 35 мм	10 м			2,948	1 383,34	1,18958	4 851,00
			(Теплоизоляционные работы) Объем=26,8*1,1/10						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							4 851,00
			Всего по позиции							4 851,00
62	76	12.2.07.04-0187	Трубки из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м			57,2	62,43	1,18958	4 248,00
			(Теплоизоляционные работы) Объем=52*1,1						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							4 248,00
			Всего по позиции							4 248,00
63	76	ФССЦ-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм	10 шт			7,6	604,00	1,18958	5 461,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							5 461,00
			Всего по позиции							5 461,00
64	77	ФССЦ-23.1.02.06-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт			2,6	351,12	1,18958	1 086,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 086,00
			Всего по позиции							1 086,00
65	78	ФССЦ-23.1.02.06-0014	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм	10 шт			3	308,08	1,18958	1 099,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 099,00
			Всего по позиции							1 099,00
66	79	ФССЦ-23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	10 шт			2	212,64	1,18958	506,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)						(1,16*1,0255)	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							506,00
			Всего по позиции							506,00
67	80	ГЭСН16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	шт			32			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							58 625,00
			1 ОТ							58 625,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	4,46	1,179325	168,313264	348,31		58 625,00
						(1,15*1,0255)				
			2 ЭМ							564,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,4	1 067,62	1,12805	482,00
									(1,1*1,0255)	
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,49	1,25	19,6	3,69	1,12805	82,00
									(1,1*1,0255)	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							139,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,037		1,184	99,03	1,18958	139,00
									(1,16*1,0255)	
			Итого							58 328,00
			ФОТ							58 625,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		63 843,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		35 879,00
			Всего по позиции							159 050,00
68	81	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт			32			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в п.6.7.1 том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							-10 105,00
			1 ОТ							-10 105,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	0,84	1,179325	-31,700256	318,78		-10 105,00
						(1,15*1,0255)				
			Итого							-10 105,00
			ФОТ							-10 105,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3		-10 641,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		-6 356,00
			Всего по позиции							-27 102,00
Раздел 3. Демонтажные работы (подъезд)										
69	83	ГЭСН16-02-001-02	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м			0,16			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							659,00
			1 ОТ							659,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4102	1,9492704	338,22		659,00
						(0,4*1,0255)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								44,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	0,4	0,00512	1 379,80	1,12805	8,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	0,4	0,00448	1 701,98	(1,11*0,255)	9,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	0,4	0,0224	1 067,62	(1,11*0,255)	27,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								0,00
		Итого								703,00
		ФОТ								659,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			718,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			403,00
		Всего по позиции								1 824,00
Раздел 4. Монтажные работы (подъезд)										
70	86	ГЭСН16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м			0,13			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								667,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	13,18	1,179325 (1,15*1,0255)	2,0206555	330,14		667,00
		2 ЭМ								81,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,01	1,25	0,001625	1 379,80	1,12805	3,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление напечтания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.час	1,27	1,25	0,206375	309,46	(1,11*0,255)	72,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,004875	1 067,62	(1,11*0,255)	6,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								213,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,4578		0,059514	12,83	1,18958	1,00
		01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистиленовые, размер 10x40 мм		1000 шт	0,143		0,01859	459,01	(1,16*1,0255)	10,00
		01.7.15.12-0031 Шлифовый односторонний стальной, диаметр 10 мм, длина 100 мм		т	0,00272		0,0003536	479 750,57	(1,16*1,0255)	202,00
		Итого								961,00
		ФОТ								667,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			726,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			408,00
		Всего по позиции								2 086,00
71	87	24.3.02.05-0034	Труба из полипропилена PN 25/25	м			13,33	102,82	1,18958 (1,16*1,0255)	1 630,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Всего по позиции								1 630,00
72	88	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений			0,13			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								129,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)		чел.-ч	2,34	1,179325 (1,15*1,0255)	0,3587507	358,41		129,00
		Итого								129,00
		ФОТ								140,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			140,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			79,00
		Всего по позиции								348,00
73	89	24.3.05.16-0132	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	шт			47	10,21	1,18958 (1,16*1,0255)	671,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Всего по позиции								671,00
74	90	24.3.05.07-0036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x34"	шт			8	62,86	1,18958 (1,16*1,0255)	699,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Всего по позиции								699,00
75	91	23.1.02.06-0012	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт			2	352,67	1,18958 (1,16*1,0255)	839,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Всего по позиции								839,00
76	92	ГЭСН18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных (10секций -2шт,7секц.-2шт) (0,178*34)	100 кВт			0,06052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 532,00	
		1 ОТ								1 532,00	
		1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3-4)	чел.-ч	88,2	1,179325 (1,15*1,0255)	4,8676215	314,74			
		2 ЭМ								437,00	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14	1,25	0,010591	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	20,00	
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,58	1,25	0,195177	513,66	1,12805 (1,1*1,0255)	113,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,34	1,25	0,252671	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	304,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		4 М								857,00	
		01.7.15.07-0063	Дюбели с калиброванной головкой (россылью), размер Эп8,5 мм	т	0,00632		0,0003825	184 331,87	1,18958 (1,16*1,0255)	84,00	
		04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0505		0,0030563	4 219,31	1,18958 (1,16*1,0255)	15,00	
		18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	2,53		0,1531156	2 041,12	1,18958 (1,16*1,0255)	372,00	
		18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	2,53		0,1531156	2 117,11	1,18958 (1,16*1,0255)	386,00	
		Итого								2 826,00	
		ФОТ								1 532,00	
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 668,00	
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			938,00	
		Всего по позиции								5 432,00	
77	93	18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	100 шт			-0,153116	2 117,11	1,18958 (1,16*1,0255)	-386,00	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							-386,00	
		Всего по позиции								-386,00	
78	94	18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	100 шт			-0,153116	2 041,12	1,18958 (1,16*1,0255)	-372,00	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							-372,00	
		Всего по позиции								-372,00	
79	95	18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	кВт			6,052	4 080,74	1,18958 (1,16*1,0255)	29 379,00	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							29 379,00	
		Всего по позиции								29 379,00	
80	96	ФССЦ-08.А.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм, 0888кг/м Объем=4*0,88/1000 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	т			0,00352	70 993,40	1,18958 (1,16*1,0255)	297,00	
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							297,00	
		Всего по позиции								297,00	
81	97	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторы) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,083				
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 966,00	
		1 ОТ								1 966,00	
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	64,6	1,179325 (1,15*1,0255)	6,3233048	310,96		1 966,00	
		2 ЭМ								5,00	
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0010375	513,66	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0031125	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	4,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		4 М								302,00	
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,3		0,0249	89,27	1,18958 (1,16*1,0255)	3,00	
		14.4.02.04-0111	Краски для внутренних работ МА-025	т	0,0246		0,0020418	73 229,63	1,18958 (1,16*1,0255)	178,00	
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7		0,2241	452,72	1,18958 (1,16*1,0255)	121,00	
		Итого								2 273,00	
		ФОТ								1 966,00	
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 769,00	
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			819,00	
		Всего по позиции								4 861,00	
82	99	ГЭСНр69-4-3 применительно	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий			0,08				
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Объем=8 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								1 495,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	60,65	1,0255	4,975726	300,36			1 495,00
		2 ЭМ								4,00
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0064	513,66	1,12805	(1,1*1,0255)	4,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								522,00
		01.7.15.06-0123 Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0005		0,00004	73 523,70	1,18958	(1,16*1,0255)	3,00
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,3		0,024	5 132,43	1,18958	(1,16*1,0255)	147,00
		11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,2		0,016	19 561,96	1,18958	(1,16*1,0255)	372,00
		Итого								2 021,00
		ФОТ								1 495,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1 375,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			658,00
		Всего по позиции								4 054,00
83	100	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Прочие ремонтно-строительные работы) Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16	м3		0,024	4 195,04	1,18958	(1,16*1,0255)	120,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Всего по позиции								120,00
84	101	ГЭСН09-05-006-01	Резка стального профилированного настила Объем=1,6*0,8	м реза			2,4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								303,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34	1,179325	0,9623292	314,74			303,00
		Итого			(1,15*1,0255)					303,00
		ФОТ								303,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			254,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			160,00
		Всего по позиции								717,00
85	102	ФССЦ-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм-8шт. 0,2*0,1м (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=0,2*0,1*8	м2		0,16	463,55	1,18958	(1,16*1,0255)	88,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Всего по позиции								88,00
		Итого по акту:								
		Итого прямые затраты (справочно)								416 549,00
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								109 052,00
		Эксплуатация машин								13 413,00
		Материалы								294 084,00
		Строительные работы								588 131,00
		в том числе:								
		оплата труда								107 476,00
		эксплуатация машин и механизмов								12 937,00
		материалы								293 984,00
		накладные расходы								111 906,00
		сметная прибыль								61 828,00
		Монтажные работы								4 279,00
		в том числе:								
		оплата труда								1 576,00
		эксплуатация машин и механизмов								476,00
		материалы								100,00
		накладные расходы								1 418,00
		сметная прибыль								709,00
		Итого ФОТ (справочно)								592 410,00
		Итого накладные расходы (справочно)								109 052,00
		Итого сметная прибыль (справочно)								113 324,00
		Компенсация НДС при УСН								62 537,00
		ВСЕГО по акту								118 482,00

ПРОВЕРИЛ
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
Карпов



Сдал: Генеральный директор ООО ПК «Аспект» *А.В. Корнев*

Принят: Зам. генерального директора по организационному, техническому обеспечению и управлению ФКР МКД Иркутской области *А.О. Попов*

Согласовано: Главный инженер аппарата управления *К.Ю. Фоминская*

Начальник службы технического заказчика *В.В. Шапугнов*

Руководитель сектора подготовки ПД *Е.С. Карлова*

Руководитель северного территориального сектора СТЗ ФКР МКД Иркутской области *Е.В. Московских*

Представитель строительного контроля *Смирнов В.В.С.*

Представитель собственников МКД, кв. 5 *Мисагулов*

Представитель администрации г. Вихоревка *И.И. Дружинин*

в соавт. с РСМ 2 от 08.10.2022 г. *Смирнов Е.И.*