

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщпой слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности	201,84	0,5138	41504,47	21325	17572,88	2,77		3749,35	201,84 103,71	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2) Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	0,71	103,71 0,36	169,45 7,59	17573,66 2,73	17573,66	2,73			103,71	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	1,13	3315,51	3746,53				3746,53		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1798	9,05	1,63				1,63		
26	ГЭСН15-04-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска цоколя по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,5138	9305,62	4781,23	1316,66	579,3		2885,27	13,9 7,14	
	1. 031910	Затраты труда рабочих (ср 3.9) Люлька	чел.час	13,9	7,14	184,36	1316,33	1316,33				7,14	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,26	3,73	142,8	532,64		532,64				
	3. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,01	0,0051	53588,22	273,3				273,3		
3	4. 101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,059	0,0303	62330,7	1888,62				1888,62		
	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,015	0,0077	93476,86	719,77				719,77		
		Балконы											
28	ГЭСН15-04-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: опорных элементов (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1656	7306,64	1209,98	787,11	7,2	0,27	415,67	28,05 4,65	0,01
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,2) Затраты труда машинистов	чел.час чел.час	28,05 0,01	4,65	169,45	787,94	787,94				4,65	
	2. 101-0627	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-1596	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0084	0,0014	64671,02	90,54				90,54		
	4. 101-1667	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,1325	132,61	17,57				17,57		
	5. 101-1757	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0008	12138,84	9,71				9,71		
		Ветошь	кг	0,33	0,0546	52,39	2,86				2,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6. 101-5516	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15	т	0,027	0,0045	66019,44	297,09				297,09		
7.	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	634,32	0,06				0,06		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							27316,21	19676,65	589,27	0,27	7050,29	115,5	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							31616,44	22628,15	809,95	0,37	8178,34	132,83	
Накладные расходы							15475,67						
Сметная прибыль							8978,81						
Итого по акту:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							46184,99					119,27	
Отделочные работы							9885,93					13,56	
Итого							56069,8					132,83	
В том числе:													
Материалы							8178,34						
Машины и механизмы							809,95						
ФОТ							22628,52						
Накладные расходы							15475,67						
Сметная прибыль							8978,81						
Коэффициент роста цен на строительную продукцию Зкв.2015 по отношению к 4 кв.2014г 3,1%							1738,16						
Итого							57807,96						
Тендерный коэффициент 57 809,12 * 0,9696853637							56055,53						
НДС 18%							10090						
ВСЕГО по акту							66145,53					132,83	

Сдал:

Генеральный директор ООО "ИСК "Спринт"

С.Н. Панин

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Иркутской области

О.В. Хинданов

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Главный инженер аппарата управления

(должность, подпись, расшифровка)



Начальник отдела мониторинга
технического состояния и технического
сопровождения капитального ремонта
многоквартирных домов

А.О. Попов

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Начальник отдела подготовки проектно-

(должность, подпись, расшифровка)

Е.В. Лебедева

[Handwritten signature]

Специалист отдела мониторинга
технического состояния и технического
сопровождения капитального ремонта
многоквартирных домов, осуществляющий
контроль за ходом, качеством и сроками
выполняемых Подрядчиком Работ (куратор
объекта капитального ремонта)

С.В. Яковлев

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Уполномоченный представитель
Администрации Вихоревского городского
поселения



(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Старший по дому

(должность, подпись, расшифровка)

Е.Е. Лепихов

[Handwritten signature]

Старший научный сотрудник ФГБОУ ВО
"БрГУ"

(должность, подпись, расшифровка)

А.А. Бурашнев



[Handwritten signature]