

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ООО "СПС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д.49В, офис 19
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Братск ул. Мира, 6 ✓
 Объект - Ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу ✓

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	15020439	
Вид деятельности по ОКДП	номер	38/ПО-А/2016
	дата	02.06.2017
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	31.08.2017
Вид операции	Капитальный ремонт	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
160	30.09.2017	17.07.2017	30.09.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу ✓
 Основание - Сопоставительная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 547,385 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 104,152 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 592,04 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
по подряду	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Отмостка															
1	1	ГЭСН27-06-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,066	9798,49	647			28	9	619		0,66 0,04
			Затраты труда машинистов	чел. час		0,66		0,04							0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	0,33	0,02	1282,85	25,66		25,66	8,6			
	3	2. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	1,03	0,068	9102,09	618,94				618,94		
2	2	ГЭСН27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,127	314533,55	39946	907	2719	651	36320	38,3 4,86	19,08 2,42
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	4,86	186,45	906,15	906,15				4,86	
			Затраты труда машинистов	чел.час	19,08	2,42								2,42
		1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,18	239,8	43,16		43,16	33,56			
		2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	3,96	0,5	709,01	354,51		354,51	107,44			
		3. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	11,51	1,46	1156,7	1688,78		1688,78	389,98			
		4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,39	0,05	818,37	40,92		40,92	10,74			
		5. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,41	1433,25	587,63		587,63	109,52			
		6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,01	824,99	8,25		8,25				
		7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0062	0,0008	32483,49	25,99				25,99		
	3	8. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0108	0,0014	9102,09	12,74				12,74		
		9. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0191	5148,15	98,33				98,33		
	3	10. 410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96,6	12,27	2949,41	36189,26				36189,26		

Раздел 2. Электроштитовая

3	3	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7)	1 м2 проема		1,89	432,38	817	610	207			1,68 3,18	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	3,18	192,16	611,07	611,07				3,18	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	0,53	29,56	15,67		15,67				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,25	23,38	5,85		5,85				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,22	824,99	181,5		181,5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1,89	737,18	1393	872	298		223	2,4 4,54	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	4,54	192,16	872,41	872,41				4,54	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,76	29,56	22,47		22,47				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,23	10,37	2,39		2,39				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	0,36	23,38	8,42		8,42				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,32	824,99	264		264				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48				10,48		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,189	193,2	36,51				36,51		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0057	31228,65	178				178		
5	5	203-8119	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	11797,02	11797				11797		
6	6	ГЭСНр61-7-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,01	81415,65	814	666	3	2	145	383,06 3,83	1,16 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	3,83	173,77	665,54	665,54				3,83	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,044	3315,51	145,88				145,88		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0035	9,05	0,03				0,03		
7	7	ГЭСН15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	10971,58	110	75	1		34	42,9 0,43	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	42,9	0,43	173,77	74,72	74,72				0,43	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02									
		1. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0,063	0,0006	53787,64	32,27				32,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	9	ГЭСНр62-41-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка вручную поверхности от красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,269	3144,75	846	846				20,8 5,6	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	5,6	151,19	846,66	846,66				5,6	
9	10	ГЭСН15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,269	5503,03	1480	710	18		752	15,18 4,08	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	15,18	4,08	173,77	708,98	708,98				4,08	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,02	824,99	16,5		16,5				
		2. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0,052	0,014	53787,64	753,03				753,03		
10	11	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	9932,97	683	417	5	1	261	36,25 2,49	0,1 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	2,49	167,36	416,73	416,73				2,49	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0008	9605,42	7,68				7,68		
		3. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,1672	30,06	5,03				5,03		
		4. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0,067	0,0046	53787,64	247,42				247,42		
		5. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,0165	9,05	0,15				0,15		
11	12	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,0688	17117,76	1178	428	119	35	631	40,43 2,78	2,84 0,2
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	2,78	153,98	428,06	428,06				2,78	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,2								0,2
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,08	935,38	74,83		74,83	14,92			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,06	516,65	31		31	11,19			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,27	2,03	0,55		0,55				
	3	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	0,2105	2982,26	627,77				627,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,2408	9,05	2,18				2,18		
12	13	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>(До толщ.50мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))</i>	100 м2 покрытия		0,0688	24477,6	1684	176	43	30	1465	16,66 1,15	2,66 0,18
			Заграты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	16,66	1,15	153,98	177,08	177,08				1,15	
			Заграты труда машинистов	чел.час	2,66	0,18								0,18
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.час	2,66	0,18	224,05	40,33		40,33	29,75			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	11,34	0,78	2,03	1,58		1,58				
	3	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	0,4912	2982,26	1464,89				1464,89		
13	14	ГЭСН13-03-001-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	4923,71	339	105	2		232	7,42 0,51	0,01
			Заграты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	7,42	0,51	206,38	105,25	105,25				0,51	
			Заграты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	0,65	0,04	15,72	0,63		0,63				
		2. 101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0,0092	0,0006	68118,98	40,87				40,87		
	3	3. 113-0090	Лак	т	0,023	0,0016	119033,79	190,45				190,45		
14	15	ГЭСН13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью для бетонных полов Профи	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	974,03	67	65	2			5,38 0,37	0,01
			Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	5,38	0,37	175,86	65,07	65,07				0,37	
			Заграты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	0,65	0,04	15,72	0,63		0,63				
15	16	Прайс-лист	Эмаль для бетонных полов Профи	кг		0,6	293,82	176				176		
Раздел 3. Тепловой пункт														
16	17	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	1 м2 проема		1,89	432,38	817	610	207			1,68 3,18	
			Заграты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	3,18	192,16	611,07	611,07				3,18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	0,53	29,56	15,67		15,67				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,25	23,38	5,85		5,85				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,22	824,99	181,5		181,5				
17	18	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1,89	737,18	1393	872	298		223	2,4 4,54	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	4,54	192,16	872,41	872,41					4,54
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,76	29,56	22,47		22,47				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,23	10,37	2,39		2,39				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	0,36	23,38	8,42		8,42				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,32	824,99	264		264				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48				10,48		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,189	193,2	36,51				36,51		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0057	31228,65	178				178		
18	19	203-8123	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	13854,1	13854				13854		
19	20	ГЭСН15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	10971,58	110	75	1		34	42,9 0,43	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	42,9	0,43	173,77	74,72	74,72					0,43
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02									
		1. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0,063	0,0006	53787,64	32,27				32,27		
20	22	ГЭСНр62-41-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка вручную поверхности от красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,337	3144,75	1060	1060				20,8 7,01	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	7,01	151,19	1059,84	1059,84					7,01
21	23	ГЭСН15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,337	5503,03	1855	889	23	1	943	15,18 5,12	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	15,18	5,12	173,77	889,7	889,7				5,12	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,03	824,99	24,75		24,75				
		2. 101-9844	Краска вододispersионная	т	0,052	0,0175	53787,64	941,28				941,28		
22	24	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,129	9932,97	1281	783	9	2	489	36,25 4,68	0,1 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	4,68	167,36	783,24	783,24				4,68	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0015	9605,42	14,41				14,41		
		4. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,3135	30,06	9,42				9,42		
		5. 101-9844	Краска вододispersионная	т	0,067	0,0086	53787,64	462,57				462,57		
		6. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,031	9,05	0,28				0,28		
23	25	ГЭСН46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Разборка бетонных полов (прим)	1 м3		0,036	3214,06	116	57	59	15		8,93 0,32	2,26 0,08
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	8,93	0,32	175,86	56,28	56,28				0,32	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,26	0,08								0,08
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	2,26	0,08	516,65	41,33		41,33	14,92			
		2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	4,52	0,16	105,31	16,85		16,85				
24	26	ГЭСНр51-1-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта		0,0022	109653,42	241	222			19	667 1,47	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	667	1,47	151,19	222,25	222,25				1,47	
		1. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1,33	0,0029	2931,39	8,5				8,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2,29	0,005	2108,49	10,54				10,54		
25	27	ГЭСН06-01-024-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (применительно лоток)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0018	395519,62	712	109	39	8	564	358,02 0,64	20,6 0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	358,02	0,64	169,45	108,45	108,45				0,64	
			Затраты труда машинистов	чел. час	20,6	0,04								0,04
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	18,8	0,03	958,75	28,76		28,76	6,45			
		2. 111100	Вибратор глубинный	маш. час	18,21	0,03	7,37	0,22		0,22				
		3. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,07	0,0001	5148,15	0,51				0,51		
		4. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,86	0,0015	5148,15	7,72				7,72		
		5. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0,072	98,25	7,07				7,07		
	3	6. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	102	0,1836	2982,26	547,54				547,54		
26	28	ГЭСН09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Монтаж: решеток над приямок (прим)	1 т конструкций		0,0134	63458,96	850	112	10		728	50,79 0,68	0,12
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	50,79	0,68	165,27	112,38	112,38				0,68	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,12									
		1. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш. час	10,53	0,14	35,93	5,03		5,03				
		2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. час	1,86	0,02	3,69	0,07		0,07				
		3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш. час	2,03	0,03	56,97	1,71		1,71				
		4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	0,41	0,01	10,37	0,1		0,1				
		5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,5	0,0201	34,76	0,7				0,7		
		6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,45	0,006	41,16	0,25				0,25		
	3	7. 4-14/3350	Конструкции из проката углового равнополочного (сталь С255)	т	1	0,0134	53995,17	723,54				723,54		
		8. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0003	135,07	0,04				0,04		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	29	ГЭСН15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0062	14373,86	89	76			13	71,06 0,44	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	0,44	171,68	75,54	75,54				0,44	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,0167	101,47	1,69				1,69		
	3	2. 113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0246	0,0002	76151,09	15,23				15,23		
28	30	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,1254	17117,76	2147	781	218	64	1148	40,43 5,07	2,84 0,36
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	5,07	153,98	780,68	780,68				5,07	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,36								0,36
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,15	935,38	140,31		140,31	27,97			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,1	224,05	22,41		22,41	16,53			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,1	516,65	51,67		51,67	18,65			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,5	2,03	1,02		1,02				
	3	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	0,3837	2982,26	1144,29				1144,29		
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,4389	9,05	3,97				3,97		
29	31	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ. 50мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2 покрытия		0,1254	24477,6	3069	322	78	55	2669	16,66 2,09	2,66 0,33
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	16,66	2,09	153,98	321,82	321,82				2,09	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,66	0,33								0,33
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	2,66	0,33	224,05	73,94		73,94	54,54			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	11,34	1,42	2,03	2,88		2,88				
	3	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	0,8954	2982,26	2670,32				2670,32		
30	32	ГЭСН13-03-001-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1254	4923,71	617	192	3		422	7,42 0,93	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	7,42	0,93	206,38	191,93	191,93				0,93	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	0,65	0,08	15,72	1,26		1,26				
		2. 101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0,0092	0,0012	68118,98	81,74				81,74		
3		3. 113-0090	Лак	т	0,023	0,0029	119033,79	345,2				345,2		
Раздел 4. Вход в подвал														
31	33	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема		5,67	432,38	2452	1831	621			1,68 9,53	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	9,53	192,16	1831,28	1831,28				9,53	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	1,59	29,56	47		47				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,75	23,38	17,54		17,54				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,67	824,99	552,74		552,74				
32	34	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		5,67	737,18	4180	2615	894		671	2,4 13,61	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	13,61	192,16	2615,3	2615,3				13,61	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	2,27	29,56	67,1		67,1				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,68	10,37	7,05		7,05				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	1,08	23,38	25,25		25,25				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,96	824,99	791,99		791,99				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0006	52410,47	31,45				31,45		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,567	193,2	109,54				109,54		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,017	31228,65	530,89				530,89		
33	35	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		3	11797,02	35391				35391		
34	36	ГЭСН15-02-031-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,03	51151,48	1535	1102	14	10	419	204,06 6,12	2,06 0,06
			Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	204,06	6,12	180,04	1101,84	1101,84				6,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,06	0,06								0,06
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	2,06	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	м3	0,1	0,003	3315,51	9,95				9,95		
		3. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4,3	0,129	3167,31	408,58				408,58		
35	37	ГЭСН15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03	10971,58	329	224	4		101	42,9 1,29	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	42,9	1,29	173,77	224,16	224,16				1,29	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02									
		1. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,0019	53787,64	102,2				102,2		
36	38	ГЭСНр62-16-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42	8555,6	3593	1970	30	7	1593	28,02 11,77	0,1 0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	11,77	167,36	1969,83	1969,83				11,77	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,04								0,04
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,03	824,99	24,75		24,75				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,005	9605,42	48,03				48,03		
		4. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	1,021	30,06	30,69				30,69		
		5. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,067	0,0281	53787,64	1511,43				1511,43		
		6. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,1008	9,05	0,91				0,91		
37	39	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	9932,97	1490	910	11	2	569	36,25 5,44	0,1 0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	5,44	167,36	910,44	910,44				5,44	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,02								0,02
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0018	9605,42	17,29				17,29		
		4. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,3645	30,06	10,96				10,96		
		5. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,067	0,0101	53787,64	543,26				543,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,036	9,05	0,33				0,33		
38	40	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,15	17117,76	2568	934	260	77	1374	40,43 6,06	2,84 0,43
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	6,06	153,98	933,12	933,12				6,06	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,43								0,43
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,18	935,38	168,37		168,37	33,56			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,12	224,05	26,89		26,89	19,83			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,12	516,65	62		62	22,37			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,59	2,03	1,2		1,2				
	3	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	0,459	2982,26	1368,86				1368,86		
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,525	9,05	4,75				4,75		
39	41	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ.50мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2 покрытия		0,15	24477,6	3672	385	93	66	3194	16,66 2,5	2,66 0,4
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	16,66	2,5	153,98	384,95	384,95				2,5	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,66	0,4								0,4
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	2,66	0,4	224,05	89,62		89,62	66,11			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	11,34	1,7	2,03	3,45		3,45				
	3	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	1,071	2982,26	3194				3194		
40	42	ГЭСН13-03-001-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	4923,71	739	230	4		505	7,42 1,11	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	7,42	1,11	206,38	229,08	229,08				1,11	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	0,65	0,1	15,72	1,57		1,57				
		2. 101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0,0092	0,0014	68118,98	95,37				95,37		
	3	3. 113-0090	Лак	т	0,023	0,0035	119033,79	416,62				416,62		
Раздел 5. Прочее														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	43	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2,041	832,95	1700	1700					
42	44	ФССЦпг03-02-01-015 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		2,041	208,92	426		426				
Раздел 6. Подвал														
43	45	ГЭСНр62-16-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		5,86	8555,6	50136	27480	421	97	22235	28,02 164,2	0,1 0,59
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	164,2	167,36	27480,51	27480,51				164,2	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,59								0,59
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,59	224,05	132,19		132,19	97,51			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,35	824,99	288,75		288,75				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0703	9605,42	675,26				675,26		
		4. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	14,24	30,06	428,05				428,05		
		5. 101-9844	Краска водоземлюльсионная	т	0,067	0,3926	53787,64	21117,03				21117,03		
		6. 411-0001	Вода	м3	0,24	1,406	9,05	12,72				12,72		
44	46	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,06	9932,97	40328	24631	292	67	15405	36,25 147,18	0,1 0,41
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	147,18	167,36	24632,04	24632,04				147,18	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,41								0,41
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,41	224,05	91,86		91,86	67,76			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,24	824,99	198		198				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0487	9605,42	467,78				467,78		
		4. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	9,866	30,06	296,57				296,57		
		5. 101-9844	Краска водоземлюльсионная	т	0,067	0,272	53787,64	14630,24				14630,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,9744	9,05	8,82				8,82		
Раздел 7. Новый Раздел														
45	47	ГЭСНр61-2-1 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,58	41163,01	23875	20221	87	64	3567	203,07 117,78	0,67 0,39
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	203,07	117,78	171,68	20220,47	20220,47				117,78	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,39								0,39
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,39	224,05	87,38		87,38	64,46			
	3	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	2,2	1,276	2793,94	3565,07				3565,07		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,203	9,05	1,84				1,84		
46	48	ГЭСН01-02-057-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0,0255	17840,42	455	455				118 3,01	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118	3,01	151,19	455,08	455,08				3,01	
47	49	ГЭСН11-01-002-04 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		1,275	1864,08	2377	816	445	131	1116	3,73 4,76	0,55 0,7
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	3,73	4,76	171,68	817,2	817,2				4,76	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	0,7								0,7
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,09	0,11	935,38	102,89		102,89	20,51			
		2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,46	0,59	516,65	304,82		304,82	110,01			
		3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,93	1,19	29,35	34,93		34,93				
	3	4. 408-0025	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,19	1,517	733,79	1113,16				1113,16		
		5. 411-0001	Вода	м3	0,15	0,1913	9,05	1,73				1,73		
48	50	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,255	17117,76	4365	1587	442	131	2336	40,43 10,31	2,84 0,72
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	10,31	153,98	1587,53	1587,53				10,31	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,72								0,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,31	935,38	289,97		289,97	57,8				
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,21	224,05	47,05		47,05	34,71				
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,21	516,65	108,5		108,5	39,15				
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	1,01	2,03	2,05		2,05					
	3	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	0,7803	2982,26	2327,06				2327,06			
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,8925	9,05	8,08				8,08			
49	51	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>(До толщ.50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i>	100 м2 покрытия		0,255	6993,6	1783	187	45	32	1551	4,76 1,21	0,76 0,19	
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76	1,21	153,98	186,32	186,32				1,21		
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,76	0,19								0,19	
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	0,19	224,05	42,57		42,57	31,4				
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24	0,83	2,03	1,68		1,68					
	3	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	2,04	0,5202	2982,26	1551,37				1551,37			
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								✓	271582	99315	8479	1557	163788	576,3	7,63
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 5, 19, 35))								✓	303376	102076	11307	2076	189993	592,04	10,11
Накладные расходы									72908						
Сметная прибыль									43731						
Итого по акту:															
Автомобильные дороги									51298					5,59	3,39
Строительные металлические конструкции									96071					45,15	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									47719				121,61	0,44	
Отделочные работы									10628				20,6	0,09	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									168936				348,37	1,19	
Полы									37418				41,32	4,83	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3042				3,36		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									262				0,37	0,11	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									466				1,47		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1002				0,74	0,06	
Погрузо-разгрузочные работы									1700						
Перевозка грузов автотранспортом									469						
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1004				3,46		
Итого								✓	420015				592,04	10,11	
В том числе:															
Материалы								✓	189993						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							✓	11307						
							✓	104152						
							✓	72908						
							✓	43731						
							✓	46 201,65						
							✓	466 216,65						
							✓	463 885,57						
								83 499,40						
							✓	547 384,97					592,04	10,11

Сдал:
Подрядчик
 Директор ООО "СПС"



Принял:
Заказчик:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:
 Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

ДС 1 от 31.08.17

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Собственник помещения ул. Мира, д.6 - Постановление администрации муниципального образования

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"


 _____ С.Ю.Ходаковский


 _____ О.В. Хинданов



 _____ А.О. Попов


 _____ С.В. Яковлев


 _____ Е.В. Лебедева


 _____ Д.А. Кабанов


 _____ Р.А. Мельников


 _____ В.С. Смирнов