

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, ОГРН 1143850002394, ИНН 3808233587, КПП
 380801001

Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Чернышенко Григорий Викторович,
 Российская Федерация 656904, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Березовая роща, 40, ИНН:
 222508666498

Стройка - Многоквартирный дом, расположенного по адресу по адресу: Иркутская область,
 г.Братск, жилрайон. Энергетик, ул.Олимпийская, дом №1


Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 131/А/2022
	дата 22 04 2022
	номер
	дата
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	2	07.09.2022	22.04.2022	06.09.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 886 984,64	1 886 984,64	1 886 984,64
1	Акт №2 Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Иркутская область, г.Братск, жилрайон. Энергетик, ул.Олимпийская, дом №1		1 886 984,64	1 886 984,64	1 886 984,64
	Итого		1 886 984,64	1 886 984,64	1 886 984,64
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		1 886 984,64	1 886 984,64	1 886 984,64

Заказчик:



Платонова Н.И.
20.09.22

ПЛАТОНОВА Н.И.

МП

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета



ИВАНОВА А.Г.

МП

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Г.В. Чернышенко

Г.В. Чернышенко

МП

22.09.22

ЭКЗ. ФОНДА

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподр. Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, ОГРН 1143850002394, ИНН 3808233587, КПП 380801001)

(организация, адрес, телефон, факс)

Порядчик (Субп. Индивидуальный предприниматель Чернышенко Г.В., Алтайский край, г. Барнаул, с.Лебяжье, ул. Березовая Роща, д.40)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Многоквартирный дом, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Братск, ж/п район. Энергетик, ул.Олимпийская, дом №1

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Иркутская область, г.Братск, ж/п район. Энергетик, ул.Олимпийская, дом №1

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер	дата	номер	дата
	13/1/A/2022		22.04.2022

Вид операции

номер документа	дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2022	01.09.2022	06.09.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 2, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м		100 м			0,17			
Демонтаж										

Приказ от 04.09.2019 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; № 507/пр табл.3 п.4 ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зон. коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	23,52	0,32304	1,2916431	330,14		426,00
		2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	0,33	0,00561	1 701,98	1,0768	20,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,33	0,00561	1 067,62	1,0768	6,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,73	0,33	0,097053	37,97	1,0768	4,00
		3 в т.ч. ОТМ 2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,2	0,355344	0,0120817	0,00		0,00
		4 М 01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	6,84	0		129,69	1,0768	0,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,4	0		146,21	1,0768	
		01.7.15.14-0043 Шпурлы самонарезающей прокатывающей, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм		100 шт	0,4	0		33,66	1,0768	
		Итого								446,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			426,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			417,00
		Всего по позиции					0,99			1 080,00
2	2	ГЭСНр67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 (прим)-из замкнутых строительных каналов 100 м труб								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ 1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	2,25	1,0768	2,398572	286,73		688,00
		4 М 999-9900 Строительный мусор		т	0,007	1,16	0,0080388	0,00	1,0768	0,00
		Итого								688,00
		ФОТ								688,00
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.101		%	92		92			633,00
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.101		%	48		48			330,00
		Всего по позиции								1 651,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ГЭСНр67-2-2	3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (прим) - 10 мм2 из замкнутых строительных каналов	100 м труб			2			
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							1 822,00
			1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	2,95	1,0768	6,35312	286,73		1 822,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	0,0017	1,16	0,003944	0,00	1,0768	
			Итого							1 822,00
			ФОТ							1 822,00
			Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92					1 676,00
			21.12.2020 Прил. п.101							
			Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48					875,00
			11.12.2020 Прил. п.101							
			Всего по позиции							4 373,00
4	ГЭСНр67-2-4	4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2 (прим) - 40 мм2 в шахте лифта	100 м труб			1,5			
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							2 705,00
			1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	5,84	1,0768	9,432768	286,73		2 705,00
			2 ЭМ							18,00
			91.06.06-048 Подъемники одноантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02	1,1	0,033	513,66	1,0768	18,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,18448	0,0355344	0,00		0,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	0,07	1,16	0,1218	0,00	1,0768	
			Итого							2 723,00
			ФОТ							2 705,00
			Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92					2 489,00
			21.12.2020 Прил. п.101							
			Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48					1 298,00
			11.12.2020 Прил. п.101							
			Всего по позиции							6 510,00
5	ГЭСНр67-1-1	5	Демонтаж: скрытого электропровода	100 м			3,2			
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							2 397,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,54	1,0768	8,7522304	273,85		2 397,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4 М									
		999-9900	Строительный мусор	т	0,004	1,16	0,014848	0,00	1,0768	0,00	
		<i>Итого</i>									2 397,00
		ФОТ								2 397,00	
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92					2 205,00	
		21.12.2020 Прил. п.101									
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48					1 151,00	
		11.12.2020 Прил. п.101									
		Всего по позиции									5 753,00
6	ГЭСНр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м			1,2				
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1									
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		1 ОТ								3 411,00	
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	9,64	1,0768	12,4564224	273,85		3 411,00	
		2 ЭМ								7,00	
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,1	0,0132	513,66	1,0768	7,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	1,18448	0,0142138	0,00		3 418,00	
		<i>Итого</i>									3 411,00
		ФОТ								3 138,00	
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92						
		21.12.2020 Прил. п.101									
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48					1 637,00	
		11.12.2020 Прил. п.101									
		Всего по позиции									8 193,00
8	ГЭСНр67-4-1	Демонтаж: выключателей		100 шт			0,26				
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		1 ОТ								448,00	
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	5,84	1,0768	1,6350131	273,85		448,00	
		<i>Итого</i>									448,00
		ФОТ								448,00	
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92					412,00	
		21.12.2020 Прил. п.101									
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48					215,00	
		11.12.2020 Прил. п.101									
		Всего по позиции									1 075,00
10	ГЭСНр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания		100 шт			2,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зон. коэф-т г. Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								4 305,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	6,32	1,0768	15,7204186	273,85		4 305,00
		2 ЭМ								42,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,03	1,1	0,07623	513,66	1,0768	42,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	1,18448	0,0820845	0,00		0,00
		Итого								4 347,00
		ФОТ								4 305,00
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92					3 961,00
		21.12.2020 Прип. п.101								
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48					2 066,00
		11.12.2020 Прип. п.101								
		Всего по позиции								10 374,00
11	9	ГЭСНр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков для обратной установки	100 шт			0,65			
			Зон. коэф-т г. Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		1 ОТ								5 407,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	25,72	1,0768	18,0019424	300,36		5 407,00
		2 ЭМ								28,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,07	1,1	0,05005	513,66	1,0768	28,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,07	1,18448	0,0538938	0,00		0,00
		Итого								5 435,00
		ФОТ								5 407,00
		Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	92					4 974,00
		21.12.2020 Прип. п.101								
		Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48					2 595,00
		11.12.2020 Прип. п.101								
		Всего по позиции								13 004,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :								21 724,00
		Итого прямые затраты (справочно)								21 609,00
		в том числе:								115,00
		Оплата труда рабочих								50 933,00
		Эксплуатация машин								
		Строительные работы								
		в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оплата труда							21 183,00
			эксплуатация машин и механизмов							95,00
			накладные расходы							19 488,00
			сметная прибыль							10 167,00
			Монтажные работы							1 080,00
			в том числе:							
			оплата труда							426,00
			эксплуатация машин и механизмов							20,00
			накладные расходы							417,00
			сметная прибыль							217,00
			Итого ФОТ (справочно)							21 609,00
			Итого накладные расходы (справочно)							19 905,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 384,00
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							52 013,00
Раздел 2. Монтажные работы										
ППУ Панель противопожарных устройств										
28	10	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			1			
			Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.: ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.: ТЗМ=1,1							773,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							773,00
			1 ОТ							4,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,06	1,0768	2,218208	348,31	1,0768	445,00
			2 ЭМ							76,00
			91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,19	1,1	0,209	15,64	1,0768	27,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06	1,1	0,066	1 701,98	1,0768	121,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,1	0,066	1 067,62	1,0768	76,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,61	1,1	0,671	37,97	1,0768	76,00
			91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.час	0,19	1,1	0,209	964,38	1,0768	217,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	1,18448	0,3671888	0,00		76,00
			4 М							16,00
			01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,1	1,16	0,116	129,69	1,0768	57,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	1,16	0,116	453,23	1,0768	3,00
			14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02	1,16	0,0232	111,72	1,0768	1 294,00
			Итого							773,00
			ФОТ							758,00
			Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			
			21.12.2020 Прил.							
			п.49.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 774/лр от СПЭ Энерготехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			394,00	
		Всего по позиции									2 446,00
7	11	https://www.etm.ru/sat/lnp/6407609 Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500x400x220 мм, степень защиты IP54 RAL 3020 Цена=12938/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		шт							
		Всего по позиции									13 737,00
30	12	ГЭСН08-03-575-01 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		шт							
		Всего по позиции									13 737,00
		Приказ № 812/лр от НР Энерготехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			2 704,00	
		Приказ № 774/лр от СПЭ Энерготехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			1 379,00	
		Всего по позиции									6 812,00
9	13	3-21/8497 (Оборудование) Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		шт.			1	593,33	1,0768	639,00	
		Всего по позиции									639,00
14	14	3-21/8491 (Оборудование) Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		шт.			2	534,17	1,0768	1 150,00	
		Всего по позиции									1 150,00
15	15	ФССП-62.1.01.09-0006 Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 25A, характеристика С (Инженерное оборудование) Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		шт			4	122,48	1,0768	528,00	
		Всего по позиции									528,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	16	ГЭСНм08-03-603-01	Ящики с понижающим трансформатором	шт			2				
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		1 ОТ								855,00	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,14	1,0768		2,455104	348,31		855,00	
		2 ЭМ								65,00	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,1		0,022	1 701,98	1,0768	40,00	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,1		0,022	1 067,62	1,0768	25,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,18448		0,0473792	0,00		15,00	
		4 М								15,00	
		01.7.15.07-0014 Любелли распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	1,16		0,0928	146,21	1,0768	15,00	
		<i>Итого</i>									
		ФОТ								935,00	
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах	%					98		855,00	
		21.12.2020 Прил. п.49.3								838,00	
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51				51		436,00	
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		<i>Всего по позиции</i>									
										2 209,00	
16	17	3-21/9/101	Ящики с понижающим трансформатором ЯТТТ-0,25	шт.			2	2 650,00	1,0768	5 707,00	
			220/36В ИЭК								
			(Оборудование)								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
			<i>Всего по позиции</i>								
										5 707,00	
ЦАО Цит аварийного освещения											
19	18	ФССЦ-21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1	1000 м			0,001	35 435,18	1,0768	38,00	
			4-450								
			(Оборудование)								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
			<i>Всего по позиции</i>								
										38,00	
41	19	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			14				
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
			1 ОТ							5 408,00	
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03	1,0768	15,527456	348,31		5 408,00	
			4 М							159,00	
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	1,16	0,3248	453,23	1,0768	159,00	
			<i>Итого</i>								
			ФОТ							5 567,00	
										5 408,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			5 300,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	С/П Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 758,00
			Всего по позиции							13 625,00
20	20	https://el.gilcatalog.ru/protocol-devices/17765	Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 6A характеристика С	шт			13	133,28	1,0768	1 866,00
			(Инженерное оборудование)							
			Цена=156,8/1,2*1,02							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768;							
			ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							1 866,00
43	21	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16A, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	108,80	1,0768	117,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768;							
			ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							117,00
44	22	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			1			
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768;							
			ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,06	1,0768	2,218208	348,31		773,00
			2 ЭМ							773,00
			91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,19	1,1	0,209	15,64	1,0768	445,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06	1,1	0,066	1 701,98	1,0768	121,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,1	0,066	1 067,62	1,0768	76,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,61	1,1	0,671	37,97	1,0768	27,00
			91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,19	1,1	0,209	964,38	1,0768	217,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	1,18448	0,3671888	0,00		76,00
			4 М							16,00
			01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,1	1,16	0,116	129,69	1,0768	57,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	1,16	0,116	453,23	1,0768	3,00
			14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02	1,16	0,0232	111,72	1,0768	
			Итого							1 294,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ФОТ							773,00	
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			758,00	
		Приказа № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			394,00	
		Всего по позиции								2 446,00	
21	23	3-21/9045	Бокс ШРН-Г-12 модулей навесн. IP41 ИЭК	шт.			1	591,50	1,249088	739,00	
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		Всего по позиции					1	228,65	1,249088	286,00	
22	24	https://www.etp.gulcat /ln/9242935	Шина N ноль на DIN-изолгаторах ШНИ-8х12-14-Д-С	шт			1	228,65	1,249088	286,00	
			Цена=269/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		Всего по позиции					1	220,15	1,249088	275,00	
23	25	https://www.etp.gulcat /ln/262566	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-Ж	шт			1	220,15	1,249088	275,00	
			Цена=259/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		Всего по позиции					1	0,001	35 435,18	1,249088	44,00
48	26	ФССЦ-21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450	1000 м				0,001	35 435,18	1,249088	44,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		Всего по позиции					4			44,00	
49	27	ГЭСНМ08-03-675-01	Прибор или аппарат	шт			4				
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ		Чел.-ч	1,03	1,0768		348,31		1 545,00	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		Чел.-ч	1,03	1,0768		348,31		1 545,00	
		4 М		кг	0,02	1,16	0,0928	453,23	1,0768	45,00	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02	1,16	0,0928	453,23	1,0768	45,00	
		Итого								1 590,00	
		ФОТ								1 545,00	
		Приказа № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			1 514,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 774/лр от СПЭ Энерготехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3									788,00
		Всего по позиции									3 892,00
50	28	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт	1		108,80	1,0768		117,00	
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		Всего по позиции									117,00
51	29	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт	3		109,10	1,0768		352,00	
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		Всего по позиции									352,00
ЩР-ТТГ Распределительный щиток теплового пункта											
52	30	ГЭСНМ08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х360 мм	шт	1					773,00	
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1									
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		1 ОТ									773,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)									773,00
		2 ЭМ									445,00
		91.04.01-041 Моготки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций									4,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									121,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									76,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)									27,00
		91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин									217,00
		3 в т.ч. ОТМ									0,00
		4 М									76,00
		2 Затраты труда машинистов									0,00
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 4 мм									16,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные									57,00
		14.4.02.09-0001 Краска									3,00
		Итого									1 294,00
		ФОТ									773,00
		Приказ № 812/лр от НР Энерготехнические установки на других объектах									758,00
		21.12.2020 Прил.									
		п.49.3									
		%									98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			394,00
Всего по позиции										
27	31	3-21/9047 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	Бокс ШРН-П-18 модулей навесн. IP41 ИЭК	шт.			1	874,13	1,249088	1 092,00
Всего по позиции										
25	32	https://www.etp.gulcat /ln/9242935 Цена=269/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	Шина N ноль на DIN-монтажных ШНИ-8х12-14-Д-С	шт			1	228,65	1,249088	286,00
Всего по позиции										
26	33	https://www.etp.gulcat /ln/262566 Цена=259/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-Ж	шт			1	220,15	1,249088	275,00
Всего по позиции										
56	34	ФССЦ-21.2.03.05-0049 4-450 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1	1000 м			0,001	35 435,18	1,249088	44,00
Всего по позиции										
57	35	ГЭСНМ08-03-575-01 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	Прибор или аппарат	шт			4			44,00
Всего по позиции										
		01.7.15.03.0042 Итого ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	1,16	0,0928	453,23	1,0768	45,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03	1,0768	4,436416	348,31		1 545,00
										45,00
										1 590,00
										1 545,00
										1 514,00
										788,00
Всего по позиции										3 892,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	36	3-21/8391	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 32А В ИЭК	шт.			1	367,68	1,0768	396,00
			(Оборудование)							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							396,00
59	37	ФССЦ-62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	122,48	1,0768	132,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							132,00
60	38	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	108,80	1,0768	117,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							117,00
29	39	3-21/8589	Выключатель автоматический дифференциального тока АДВТ32 С16 ИЭК (Оборудование)	шт.			1	908,33	1,0768	978,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							978,00
ТЗШ										978,00
74	40	ГЭСНц08-01-066-01	Шина сборная - одна полуса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м			0,01			
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	45,3	1,0768	0,4877904	338,22	1,0768	165,00
			2 ЭМ							31,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,1	0,0022	1701,98	1,0768	4,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,1	0,0022	1067,62	1,0768	3,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,69	1,1	0,01859	37,97	1,0768	1,00
			91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.час	0,86	1,1	0,00946	28,97	1,0768	
			91.21.22-491 Шинотрубогибы	маш.час	4,9	1,1	0,0539	392,24	1,0768	23,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,3	1,18448	0,0627774	0,00		20,00
			4 М							1,00
			01.3.02.02-0001 Аргон газообразный, сорт 1	м3	0,31	1,16	0,003596	300,89	1,0768	1,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,88	1,16	0,033408	453,23	1,0768	16,00
			01.7.15.11-0061 Шайбы пружинные	т	0,00012	1,16	0,0000014	356928,94	1,0768	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.02.04-0009	Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальная точности и прочности, номерной длины, диаметр 135-200 мм	т	0,00006	1,16	0,0000007	543 377,13	1,0768			
10.2.02.10-0013	Прутки медные, круглые, марка МЗ, диаметр 20 мм	т	0,00003	1,16	0,0000003	819 798,70	1,0768			
14.4.02.09-0001	Краска	кг	1,74	1,16	0,020184	111,72	1,0768			
	<i>Итого</i>									2,00
	ФОТ									216,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	98							165,00
	21.12.2020 Прил. п.49.3									162,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51							84,00
	11.12.2020 Прил. п.49.3									
	Всего по позиции									462,00
31	41	3-21/8010	Шина медная 6х40	м	1	1 833,33	1,249088	2 290,00		
			Применительно							
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							2 290,00
32	42	3-21/9441	Изолитатор SMD40 (MВ) силовой ИЭК	шт.	2	60,75	1,249088	152,00		
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							152,00
Кабельные изделия										
89	43	ГЭСНМ08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2/ВВГнгЗх1,5	100 м	0,9					
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ	чел.-ч	1,03	1,0768	0,9981936	330,14		330,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,01	1,1	0,0099	1 701,98	1,0768	29,00
			2 ЭМ	чел.-ч	0,01	1,1	0,0099	1 701,98	1,0768	18,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,1	0,0099	1 067,62	1,0768	11,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,18448	0,0213206	0,00		0,00
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,16	1,16	0,16704	74,44	1,0768	48,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	1,16	0,16704	74,44	1,0768	13,00
			4 М	кг	0,16	1,16	0,522	51,11	1,0768	29,00
			01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16	1,16	0,0522	111,72	1,0768	6,00
			01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	кг	0,05	1,16	0,0522	111,72	1,0768	330,00
			14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,05	1,16	0,0522	111,72	1,0768	407,00
			<i>Итого</i>							407,00
			ФОТ							330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			323,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			168,00
		Всего по позиции					0,1			898,00
90	44	ГЭСНм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 /ВВГнг-Зх2,5;	100 м						
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	2,06	1,0768	0,2218208	330,14		176,00
		2 ЭМ								73,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02	1,1	0,0022	1 701,98	1,0768	16,00
		1 ОТ								4,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,1	0,0022	1 067,62	1,0768	3,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	1,18448	0,0047379	0,00		14,00
		4 М								1,00
		01.7.06.05-004 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16	1,16	0,01856	74,44	1,0768	1,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,55	1,16	0,0638	51,11	1,0768	4,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05	1,16	0,0058	111,72	1,0768	1,00
		<i>Итого</i>								86,00
		ФОТ								73,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			72,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			37,00
		Всего по позиции					0,16			195,00
92	45	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 /5х6	100 м						
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								214,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	3,76	1,0768	0,6478029	330,14		214,00
		2 ЭМ								5,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,1	0,00176	1 701,98	1,0768	3,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,1	0,00176	1 067,62	1,0768	2,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	1,18448	0,0037903	0,00		9,00
		4 М								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16	1,16	0,029696	74,44	1,0768	2,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,55	1,16	0,10208	51,11	1,0768	6,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05	1,16	0,00928	111,72	1,0768	1,00
		<i>Итого</i>								228,00
		ФОТ								214,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			210,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			109,00
		Всего по позиции								547,00
93	46	ГЭСНм08-02-399-04 Провод в коробах, сечением: до 120 мм2 15х16 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		100 м			0,07			
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	6,58	1,0768	0,4959741	330,14		164,00
		2 ЭМ								164,00
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,1	0,00077	1701,98	1,0768	1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,1	0,00077	1067,62	1,0768	1,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	1,18448	0,0016583	0,00		4,00
		4 М								4,00
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16	1,16	0,012992	74,44	1,0768	1,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,7	1,16	0,05684	51,11	1,0768	3,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05	1,16	0,00406	111,72	1,0768	3,00
		<i>Итого</i>								170,00
		ФОТ								164,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			161,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			84,00
		Всего по позиции								415,00
95	47	ГЭСНм08-02-403-02 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий /ВВГнг 5х35, 3х1,5, 3х2,5, 5х6, 5х16 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		100 м			4,933			
		1 ОТ								28 391,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЭМ		чел.-ч	13,4	1,0768	71,178849	330,14		23 499,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02	1,1	0,108526	1 701,98	1,0768	391,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,1	0,108526	1 067,62	1,0768	125,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	1,18448	0,2337216	0,00		0,00
		4 М								1 764,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,3	1,16	1,716684	111,72	1,0768	207,00
		24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ		кг	0,53	1,16	3,0328084	383,60	1,0768	1 283,00
		Итого								25 283,00
		ФОТ								23 499,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			23 029,00
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			11 984,00
96	48	ГЭСН№08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накатными скобами, полосоками с установкой ответвительных коробок 3х1,5, 3х2,5, 5х6, 5х4, 2х1,5	100 м			4,69			60 296,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.: ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.: ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		1 ОТ								17 903,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	41,28	1,0768	208,4719258	330,14		68 825,00
		2 ЭМ								910,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	1,1	1,0318	1 701,98	1,0768	1 891,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	1,1	1,0318	1 067,62	1,0768	1 186,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,98	1,1	10,21482	37,97	1,0768	418,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,4	1,18448	2,2220845	0,00		0,00
		4 М								1 182,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,3	1,16	1,63212	51,11	1,0768	90,00
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 4 мм		кг	1,75	1,16	9,5207	129,69	1,0768	1 330,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1	1,16	5,4404	146,21	1,0768	857,00
		01.7.15.10-0052 Скобы двухлапковые		10 шт	5	1,16	27,202	55,37	1,0768	1 622,00
		01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,00037	1,16	0,0020129	177 262,62	1,0768	384,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,4	1,16	2,17616	111,72	1,0768	262,00
		Итого								76 865,00
		ФОТ								68 825,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			67 449,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35 101,00
		Всего по позиции								179 415,00
97	49	ГЭСНм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг/1х70	100 м			0,1			
		Зон коэф.-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	13,36	1,0768	1,4386048	330,14		475,00
		2 ЭМ								475,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	1,1	0,022	1 701,98	1,0768	683,00
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.час	3,13	1,1	0,3443	6,40	1,0768	40,00
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	3,13	1,1	0,3443	14,95	1,0768	2,00
		91.06.09-001 Вышки телескопические 25 м		маш.час	4,18	1,1	0,4598	1 231,11	1,0768	610,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	1,1	0,022	1 067,62	1,0768	25,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	4,58	1,18448	0,5424918	0,00		100,00
		4 М								100,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,245	1,16	0,02842	51,11	1,0768	2,00
		10.3.02.03-0011 Припой опованно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		т	0,0005	1,16	0,000058	1 213 428,84	1,0768	76,00
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288	1,16	0,0003341	62 460,43	1,0768	22,00
		Итого								
		ФОТ								1 258,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			475,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			466,00
		Всего по позиции								1 966,00
98	50	ГЭСНм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг/5х35,5х16, 5х10	100 м			1,01			
		Зон коэф.-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	15,44	1,0768	16,7920499	330,14		4 775,00
		1 ОТ								5 544,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,1	0,2222	1 701,98	1,0768	6 740,00
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,59	1,1	3,98849	6,40	1,0768	407,00
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	3,59	1,1	3,98849	6,40	1,0768	27,00
		91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	4,8	1,1	5,3328	14,95	1,0768	64,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,1	0,2222	1 231,11	1,0768	7 069,00
		3 в т.ч. ОТМ						1 067,62	1,0768	255,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	5,2	1,18448	6,220889	0,00		0,00
		4 М								868,00
		01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	1,16	0,287042	51,11	1,0768	16,00
		10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,0005	1,16	0,0005858	1 213 428,84	1,0768	765,00
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288	1,16	0,0033742	62 460,43	1,0768	227,00
		Итого								14 374,00
		ФОТ								5 544,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98			5 433,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3								
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2 827,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3								
99	51	ГЭСНМ08-02-146-04	Кабель до 3кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг/3х70	100 м			0,1			22 634,00
		Зон.коэф.-т. Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								663,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	18,64	1,0768	2,0071552	330,14		663,00
		2 ЭМ								912,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,1	0,022	1 701,98	1,0768	40,00
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	4,3	1,1	0,473	6,40	1,0768	3,00
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	4,3	1,1	0,473	14,95	1,0768	8,00
		91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	5,73	1,1	0,6303	1 231,11	1,0768	836,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,1	0,022	1 067,62	1,0768	25,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	6,13	1,18448	0,7260862	0,00		100,00
		4 М								2,00
		01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,245	1,16	0,02842	51,11	1,0768	2,00
		10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,0005	1,16	0,000058	1 213 428,84	1,0768	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288	1,16	0,0003341	62 460,43	1,0768	22,00	
		Итого									1 675,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах									663,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									650,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах									338,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции									2 663,00
100	52	ГЭСНм08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг/4х95	100 м			0,1				
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1									
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
		1 ОТ									865,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)									865,00
		2 ЭМ									1 177,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									40,00
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т									4,00
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговыми усилием до 31,39 кН (3,2 т)									26,00
		91.06.09-001 Вышки телескопические 25 м									1 082,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									25,00
		3 в т.ч. ОТМ									0,00
		2 Затраты труда машинистов									100,00
		4 М									100,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5									2,00
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бесурьмянистые, марка ПОСС30									76,00
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123									22,00
		Итого									2 142,00
		ФОТ									865,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах									848,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах									441,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции									3 431,00
101	53	ГЭСНм08-02-398-05	Провод в потах, сечением: до 185 мм2 / ВВГнг 5х35, 5х10, 5х6	100 м			0,4				
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1									
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,64	1,0768	2,4292608	330,14		802,00
		2 ЭМ								802,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,26	1,1	0,1144	1 701,98	1,0768	342,00
		3 в т.ч. ОТМ								210,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,26	1,1	0,1144	1 067,62	1,0768	132,00
		4 М						0,00		0,00
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16	1,16	0,07424	74,44	1,0768	42,00
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	1,3	1,16	0,6032	51,11	1,0768	6,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05	1,16	0,0232	111,72	1,0768	33,00
		Итого						111,72		3,00
		ФОТ								1 186,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			802,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			786,00
		Всего по позиции								409,00
102	54	ГЭСНМ08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям /ПВ1 1x25, 1,х95, 1x35		100 м			1,27			2 381,00
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								25 609,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	32,16	1,0768	43,9799578	330,14		14 520,00
		2 ЭМ								220,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03	1,1	0,04191	1 701,98	1,0768	77,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,1	0,04191	1 067,62	1,0768	48,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06	1,18448	0,0902574	0,00		1 027,00
		4 М								473,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	2,04	1,16	3,005328	146,21	1,0768	109,00
		01.7.15.14-0043 Шрубы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм		100 шт	2,04	1,16	3,005328	33,66	1,0768	
		Итого								15 227,00
		ФОТ								14 520,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			14 230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3								7 405,00
				%	51		51			
										36 862,00
										36 862,00
104	55	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 Объем=(339*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,34578	46 793,33	1,249088	20 210,00
										20 210,00
105	56	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 Объем=(173*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,17646	74 012,57	1,249088	16 313,00
										16 313,00
										16 313,00
107	57	ФССЦ-21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660 Объем=(109*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,11118	282 258,00	1,249088	39 198,00
										39 198,00
										39 198,00
108	58	ФССЦ-21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660 Объем=(109*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,11118	497 509,57	1,249088	69 091,00
										69 091,00
										69 091,00
110	59	ФССЦ-21.1.06.10-0195	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(Н)-1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,0102	2 557 933,35	1,249088	32 590,00
										32 590,00
										32 590,00
111	60	ФССЦ-21.1.06.10-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс-1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,0102	1 488 705,53	1,249088	18 967,00
										18 967,00
										18 967,00
112	61	ФССЦ-21.1.06.10-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк-1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,0102	471 822,37	1,249088	6 011,00
										6 011,00
										6 011,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		Всего по позиции								6 011,00
35	62	https://www.elm.gulcat/lnp/3545451	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х16ммк(Н, РЕ)-1000 Объем=67*1,02 Цена=1320/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	М			68,34	1 122,00	1,249088	95 777,00
		Всего по позиции								95 777,00
33	63	ФССЦ-21.1.06.10-0201	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х6к(Н, РЕ)-1000 Объем=142*1,02/1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,14484	388 660,86	1,249088	70 316,00
		Всего по позиции								70 316,00
116	64	ФССЦ-21.1.06.10-0167	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-1000 Объем=(150*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,153	112 679,89	1,249088	21 534,00
		Всего по позиции								21 534,00
38	65	https://kabelkultsk.gulshor.goods/provod_puv_rv1_1h95_bel_gost_64029	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 95-450 Цена=1109/1,2*1,02 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	М		6	942,65	1,249088		7 065,00
		Всего по позиции								7 065,00
118	66	ФССЦ-21.2.03.05-0056	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 35-450 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,0153	259 829,42	1,249088	4 966,00
		Всего по позиции								4 966,00
119	67	ФССЦ-21.2.03.05-0055	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450 Объем=(106*1,02) / 1000 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗТПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗТПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1000 м			0,10812	226 236,00	1,249088	30 553,00
		Всего по позиции								30 553,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										30 553,00
124	68	ГЭСНМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м			0,1			
Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)										
1 ОТ										
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)										
2 ЭМ										
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
				маш.час	0,1	1,1	0,011	1 701,98	1,0768	2 258,00
				чел.-ч	23,52	1,0768	2,5326336	330,14		836,00
										109,00
										20,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
				маш.час	0,1	1,1	0,011	1 067,62	1,0768	13,00
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										
				маш.час	1,73	1,1	0,1903	37,97	1,0768	8,00
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов										
				чел.-ч	0,2	1,18448	0,0236896	0,00		0,00
										324,00
				4 М						111,00
				01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	6,84	1,16	0,79344	129,69	1,0768
				01.7.15.07-0014 Любелги распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	1,16	0,0464	146,21	1,0768
				01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления	100 шт	0,4	1,16	0,0464	33,66	1,0768
				Металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм						2,00
Итого										
				ФОТ						997,00
				Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98		836,00
				21.12.2020 Прил. п.49.3						819,00
				Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		426,00
				11.12.2020 Прил. п.49.3						
Всего по позиции										
39	69	3-21/10237	Лоток неперфорированный 100x200x3000	м			10	983,33	1,249088	12 283,00
Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)										
Всего по позиции										
40	70	3-21/10316	Крышка на лоток основанием 200 мм, длиной 3000 мм	м			10	354,17	1,249088	4 424,00
Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)										
Всего по позиции										
127	71	ФССЦ-01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт			10	57,12	1,249088	713,00
Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	72	3-21/10272	Гайка со стопорным бургом М8	шт.			80	2,49	1,249088	249,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							249,00
45	73	3-21/10270	Болт со стопорным бургом М8х65	шт.			80	14,83	1,249088	1 482,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							1 482,00
130	74	ФССЦ-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт			80	2,16	1,249088	216,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							216,00
46	75	3-21/10273	Держатель горизонтальный УН200	шт.			10	150,83	1,249088	1 884,00
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							1 884,00
132	76	ГЭСНп08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м			4,25			
			Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗЛПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							12 933,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	Чел.-ч	8,56	1,0768	39,173984	330,14		12 933,00
			2 ЭМ							6 318,00
			91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	1,1	0,4675	1 701,98	1,0768	857,00
			91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	2,07	1,1	9,67725	437,08	1,0768	4 555,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,1	0,4675	1 067,62	1,0768	537,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,93	1,1	9,02275	37,97	1,0768	369,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	2,27	1,18448	11,4272708	0,00		21 533,00
			4 М							1 473,00
			01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 4 мм	кг	2,14	1,16	10,5502	129,69	1,0768	3 008,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25	1,16	6,1625	453,23	1,0768	233,00
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3	1,16	1,479	146,21	1,0768	15 507,00
			20.1.02.14-0001 Серьга	шт	30	1,16	147,9	97,37	1,0768	1 312,00
			20.2.09.13-0011 Муфты	шт	6	1,16	29,58	41,18	1,0768	40 784,00
			Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	98		98			12 933,00 12 674,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			6 596,00
		Всего по позиции								60 054,00
47	77	https://www.etm.ru/sat/lm/2497231/	Лента монтажная перфорированная 20x1 СЛР1М-ЛР-20-2 ул.25 м	м			17	69,53	1,249088	1 476,00
		Цена=81,8/1,2*1,02								
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Всего по позиции								1 476,00
53	78	https://www.etm.ru/sat/lm/9743453/	Наконечник ТМЛП 25-10-8 луженый (КВТ)	шт			3	42,33	1,249088	159,00
		Цена=49,8/1,2*1,02								
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Всего по позиции								159,00
135	79	ФССЦ-20.5.04.09-0003	Сжим типа У7ЗМ, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт			1	3 318,01	1,249088	4 144,00
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Всего по позиции								4 144,00
136	80	ГЭСН08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт				0,08		
		Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		1 ОТ		чел.-ч	31,6	1,0768	2,7221504	348,31		948,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	0,03	1,1	0,00264	1 701,98	1,0768	7,00
		2 ЭМ		маш.час	0,02	1,1	0,00176	1 067,62	1,0768	2,00
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,05	1,18448	0,0047379	0,00		0,00
		4 М		кг	0,11	1,16	0,010208	74,44	1,0768	24,00
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		100 шт	1,02	1,16	0,094656	146,21	1,0768	15,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		Т	0,00016	1,16	0,0000148	176 937,66	1,0768	3,00
		01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм		Т	0,0003	1,16	0,0000278	177 262,62	1,0768	5,00
		01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм		Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого ФОТ							979,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	98		98			948,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			929,00
			Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			483,00
			Всего по позиции							2 391,00
54	81	https://www.etp.ru/cat/ln/9723092/	ЭТОУД Выключатель однополюсный наружный белый сх.1 Schneider Electric	шт.		8		119,85	1,249088	1 198,00
			Цена=141/1,2*1,02							
			Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							1 198,00
58.1	82	ТЦ_20.5.02.08_38_780 4526950_03.08.2022_0 2	Коробка распределительная 80x80	шт		15		103,33	1,249088	1 936,00
			Цена=1880/1,2*1,02							
			Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							1 936,00
61	83	https://www.etp.ru/cat/ln/8794205/	Клема СМК 773-324 строительного-монтажная	уп		5		1 598,00	1,249088	9 980,00
			Цена=1880/1,2*1,02							
			Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							9 980,00
62	84	https://www.etp.ru/cat/ln/8666537/	Клема СМК 773-326 строительного-монтажная	уп		4		1 632,00	1,249088	8 154,00
			Цена=1920/1,2*1,02							
			Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			Всего по позиции							8 154,00
Итого по разделу 2 Монтажные работы :										
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
Материалы										
Монтажные работы										
698 333,00										
145 232,00										
22 720,00										
530 381,00										
4 966,00										
4 966,00										
909 763,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в том числе:							
			оплата труда							145 232,00
			эксплуатация машин и механизмов							22 720,00
			материалы							525 415,00
			накладные расходы							142 331,00
			сметная прибыль							74 065,00
			Оборудование							12 137,00
			Оборудование							8 908,00
			Инженерное оборудование							3 229,00
			Итого ФОТ (справочно)							145 232,00
			Итого накладные расходы (справочно)							142 331,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							74 065,00
			Итого по разделу 2 Монтажные работы							926 866,00
			в том числе:							
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							1 936,00

Раздел 3. Строительные работы

189 85 ГЭСН15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водоземлясионными составами улучшеная: по шпукатурке стен 100 м2 0,1197

Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Зон коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к раск.; ТЗМ=1,1
 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)

1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	39	1,23832	5,7808493	314,74	1,346	1 819,00		
2	ЭМ	чел.-ч	0,02	1,1	0,0026334	513,66	1,346	1 819,00		30,00
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,15	1,1	0,0197505	1 067,62	1,346	28,00		0,00
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,17	1,4806	0,0301287	0,00		733,00		
3 в т.ч. ОТМ	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,4806	0,0301287	0,00		733,00		
4 М	4 М	чел.-ч	0,17	1,4806	0,0301287	0,00		733,00		
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	1,16	0,1166357	392,77	1,0768	49,00		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	1,16	0,0430441	89,27	1,0768	4,00		
ФОССЦ.14.3.02.01-0208	Краска водо-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый	т	0,063	1,16	0,0087477	53 772,60	1,0768	507,00		
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеваая	т	0,051	1,16	0,0070815	22 698,84	1,0768	173,00		
Итого	ФОТ	%	101	0,9	90,9			2 582,00		
	Приказа № 812/лр от НР Отделочные работы							1 819,00		
	21.12.2020 Прил. п.15,							1 819,00		
	Приказа № 812/лр от							1 653,00		
	21.12.2020 п.25							1 653,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СТГ Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			758,00
193	86	ФССЦПг-01-01-01-041	Погрузка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена=42,98*10,44 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1 т груза			0,148631	448,71	1,18448	4 993,00 79,00
12	87	ФССЦПг-03-21-01-029	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 29 км Цена=18,89*10,44 Зон.коэф-т г.Братск ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16 к расх.; ТЗМ=1,1 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	1 т груза			0,148631	197,21	1,18448	79,00 35,00
Итого по разделу 3 Строительные работы :										
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
материалы										
накладные расходы										
сметная прибыль										
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										
Итого ФОТ (справочно)										
Итого накладные расходы (справочно)										
Итого сметная прибыль (справочно)										
Итого по разделу 3 Строительные работы										
5 107,00										
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
ППУ										
210	88	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								11 962,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	7	0,86144	18,09024	338,22		6 118,00
		10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	7	0,86144	18,09024	323,07		5 844,00
		<i>Итого</i>								11 962,00
		ФОТ								11 962,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под								8 972,00
		21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под								4 306,00
		11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Всего по позиции								25 240,00
211	89	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт				4		
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								1 482,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,65	0,86144	2,239744	338,22		758,00
		10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,86144	2,239744	323,07		724,00
		<i>Итого</i>								1 482,00
		ФОТ								1 482,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под								1 112,00
		21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под								534,00
		11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Всего по позиции								3 128,00
212	90	ГЭСНп01-1-1-01-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений				0,07		
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								352,00
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)		чел.-ч	6,48	0,86144	0,3907492	454,32		1 78,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-3-3 Инженер III категории			чел.-ч	6,48	0,86144	0,3907492	444,22		174,00
	Итого									352,00
	ФОТ									264,00
	Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под			%	75		75			
	21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%									
	Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под			%	36		36			127,00
	11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%									
	Всего по позиции									
213	91	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			7			743,00
	Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8									
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
	1 ОТ									
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)			чел.-ч	0,5	0,86144	3,01504	454,32		2 709,00
	10-3-3 Инженер III категории			чел.-ч	0,5	0,86144	3,01504	444,22		1 339,00
	Итого									2 709,00
	ФОТ									2 709,00
	Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под			%	75		75			2 032,00
	21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%									
	Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под			%	36		36			975,00
	11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%									
	Всего по позиции									
214	92	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию)	шт			7			5 716,00
	мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям									
	Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8									
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
	1 ОТ									
	1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)			чел.-ч	0,16	0,86144	0,9648128	454,32		867,00
	10-3-3 Инженер III категории			чел.-ч	0,16	0,86144	0,9648128	444,22		438,00
	Итого									429,00
	ФОТ									867,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			650,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			312,00
		Всего по позиции								1 829,00
ШАО										
216	93	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			14			
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								4 814,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,65	0,86144	7,839104			2 651,00
		10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,86144	7,839104			2 533,00
		Итого								5 184,00
		ФОТ								5 184,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			3 888,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			1 866,00
		Всего по позиции								10 938,00
217	94	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,14			
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								702,00
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)		чел.-ч	6,48	0,86144	0,7814984			365,00
		10-3-3 Инженер III категории		чел.-ч	6,48	0,86144	0,7814984			347,00
		Итого								702,00
		ФОТ								702,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			527,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			253,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	95	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			14			1 482,00
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 0,5 0,86144 6,03008 454,32 5 419,00</p> <p>10-3-3 Инженер III категории чел.-ч 0,5 0,86144 6,03008 444,22 2 740,00</p> <p><i>Итого</i> 5 419,00</p> <p>ФОТ 5 419,00</p>										
<p>Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>										
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6) чел.-ч 0,16 0,86144 1,9296256 454,32 1 734,00</p> <p>10-3-3 Инженер III категории чел.-ч 0,16 0,86144 1,9296256 444,22 877,00</p> <p><i>Итого</i> 857,00</p> <p>ФОТ 1 734,00</p>										
<p>Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>										
<p>Всего по позиции 36</p>										
<p>Всего по позиции 36</p>										
<p>Всего по позиции 3 659,00</p>										
219	96	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт			14			11 434,00
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
<p>Всего по позиции 14</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	97	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт			1			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/пр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>1 ОТ</p> <p>1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 7 0,86144 6,03008 338,22 2 039,00</p> <p>10-4-2 Техник II категории чел.-ч 7 0,86144 6,03008 323,07 1 948,00</p> <p><i>Итого</i></p> <p>ФОТ 3 987,00</p> <p>Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой - 20%</p> <p>Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой - 20%</p>										
Всего по позиции										8 412,00
221	98	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			2			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/пр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>1 ОТ</p> <p>1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,65 0,86144 1,119872 338,22 741,00</p> <p>10-4-2 Техник II категории чел.-ч 0,65 0,86144 1,119872 323,07 362,00</p> <p><i>Итого</i></p> <p>ФОТ 741,00</p> <p>Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой - 20%</p> <p>Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>11.12.2020 Прип. п.83 нагрузкой - 20%</p>										
Всего по позиции										1 564,00
222	99	ГЭСНп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт			1			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/пр п.7.4 ТЗ=0,8</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,9	0,86144	0,775296	338,22		512,00
			10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,86144	0,775296	323,07		262,00
			Итого							250,00
			ФОТ							512,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		75					512,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							384,00
			Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		36					184,00
			11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							
			Всего по позиции							1 080,00
223	100	ГЭСНп01-11-014-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерений	100			0,04			
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8							
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							
			1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	6,48	0,86144	0,2232852	454,32		200,00
			10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,86144	0,2232852	444,22		101,00
			Итого							99,00
			ФОТ							200,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		75					200,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%							150,00
			Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		36					72,00
			11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%							
			Всего по позиции							422,00
224	101	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			4			
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8							
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							
			1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,5	0,86144	1,72288	454,32		1 548,00
			10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,86144	1,72288	444,22		783,00
			Итого							765,00
			ФОТ							1 548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			1 161,00								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			557,00								
225	102	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт			4			3 266,00								
		<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>1 ОТ 495,00</p> <p>1-6-0 Затраты труда рабочих (ср б) чел.-ч 0,16 0,86144 0,5513216 454,32 250,00</p> <p>10-3-3 Инженер III категории чел.-ч 0,16 0,86144 0,5513216 444,22 245,00</p> <p><i>Итого</i> 495,00</p> <p>ФОТ 495,00</p> <p>Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>									%	75		75				371,00
		<p>Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>									%	36		36				178,00
Всего по позиции 1 044,00																		
ЦР-С	227	103	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кв: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт		4											
		<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>1 ОТ 1 111,00</p> <p>1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 0,65 0,86144 2,239744 338,22 758,00</p> <p>10-4-2 Техник II категории чел.-ч 0,65 0,86144 2,239744 323,07 724,00</p> <p><i>Итого</i> 1 482,00</p> <p>ФОТ 1 482,00</p>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			1 112,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			534,00
228	104	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка напичия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100			0,04			3 128,00
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								200,00
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	6,48	0,86144	0,2232852	454,32	101,00		99,00
		10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,86144	0,2232852	444,22			200,00
		<i>Итого</i>								200,00
		ФОТ								200,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			150,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			72,00
229	105	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		шт		4			422,00
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								1 548,00
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,5	0,86144	1,72288	454,32	783,00		765,00
		10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,86144	1,72288	444,22			1 548,00
		<i>Итого</i>								1 548,00
		ФОТ								1 548,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	75		75			1 161,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			557,00
		Всего по позиции								
		3 266,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	106	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт			4			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв.2023 г по отношению к ценам 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)</p> <p>10-3-3 Инженер III категории</p> <p>Итого</p> <p>ФОТ</p>										
<p>Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под</p> <p>21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под</p> <p>11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>										
<p>Всего по позиции</p>										
<p>1 044,00</p>										
ЦЭ 1-27	235.1	107	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт		65			
<p>ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8</p> <p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв.2023 г по отношению к ценам 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)</p> <p>10-4-2 Техник II категории</p> <p>Итого</p> <p>ФОТ</p>										
<p>Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под</p> <p>21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p> <p>Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под</p> <p>11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%</p>										
<p>Всего по позиции</p>										
<p>437 524,00</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.2	108	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			186			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/пр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
1 ОТ										
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	0,65	0,86144	104,148096	338,22	35,225,00	
10-4-2 Техник II категории				чел.-ч	0,65	0,86144	104,148096	323,07	33,647,00	
<i>Итого</i>								68,872,00		
ФОТ										
Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под				%	75		75		68,872,00	
21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%				%	36		36		51,654,00	
11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%				%					24,794,00	
Всего по позиции										
145 320,00										
235.3	109	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт			2			
<p>Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/пр п.7.4 ТЗ=0,8</p> <p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p>										
1 ОТ										
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	7	0,86144	12,06016	338,22	4,079,00	
10-4-2 Техник II категории				чел.-ч	7	0,86144	12,06016	323,07	3,896,00	
<i>Итого</i>								7,975,00		
ФОТ										
Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под				%	75		75		7,975,00	
21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%				%					5,981,00	
11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%				%	36		36		2,871,00	
Всего по позиции										
16 827,00										
235.4	110	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								0,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	338,22		379,00
		10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	323,07		362,00
		Итого								741,00
		ФОТ								741,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		%	75					556,00
		21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		%	36					267,00
		11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%								
		Всего по позиции								1 564,00
235.5	111	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем Объем=20+12	шт						32
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
		1 ОТ								0,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,65	0,86144	17,917952	338,22		6 060,00
		10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,86144	17,917952	323,07		5 789,00
		Итого								11 849,00
		ФОТ								11 849,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		%	75					8 887,00
		21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под		%	36					4 266,00
		11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%								
		Всего по позиции								25 002,00
235.6	112	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт						2
		Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							0,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	7	0,86144	12,06016	338,22		4 079,00
			10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	7	0,86144	12,06016	323,07		3 896,00
			<i>Итого</i>							7 975,00
			ФОТ							7 975,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхлостую' - 80%, 'под	%	75					5 981,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							
			Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхлостую' - 80%, 'под	%	36					2 871,00
			11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							
			Всего по позиции							16 827,00
235.7	113	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			2			
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							0,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	338,22		379,00
			10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	323,07		362,00
			<i>Итого</i>							741,00
			ФОТ							741,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхлостую' - 80%, 'под	%	75					556,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							
			Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхлостую' - 80%, 'под	%	36					267,00
			11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой - 20%							
			Всего по позиции							1 564,00
235.8	114	ГЭСНп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт			5			
			Объем=4+1							
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7.4 ТЗ=0,8							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							0,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	7	0,86144	30,1504	338,22		10 197,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-4-2	Техник II категории		чел.-ч		0,86144	30,1504	323,07		9 741,00
		Итого								19 938,00
		ФОТ								19 938,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под		%			75			14 954,00
		21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под		%			36			7 178,00
		11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%								
		Всего по позиции								42 070,00
235.9	115	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			2			
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7,4 ТЗ=0,8							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							0,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	338,22		379,00
			10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,86144	1,119872	323,07		362,00
			Итого							741,00
			ФОТ							741,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под	%			75			556,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%							
			Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под	%			36			267,00
			11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%							
			Всего по позиции							1 564,00
Контур заземления	236	116	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение		1			
			Приказ от 04.09.2019 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; № 507/лр п.7,4 ТЗ=0,8							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
			1 ОТ							387,00
			1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,5	0,86144	0,43072	454,32		196,00
			10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,86144	0,43072	444,22		191,00
			Итого							387,00
			ФОТ							387,00
			Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под	%			75			290,00
			21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входистую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п 83 нагрузкой' - 20%		%	36		36			139,00
Всего по позиции										
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :										
		Итого прямые затраты (справочно)								368 195,00
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								368 195,00
		Прочие затраты								776 895,00
		Пусконаладочные работы								776 895,00
		в том числе:								
		оплата труда								368 195,00
		накладные расходы								276 149,00
		сметная прибыль								132 551,00
		Итого ФОТ (справочно)								368 195,00
		Итого накладные расходы (справочно)								276 149,00
		Итого сметная прибыль (справочно)								132 551,00
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы								776 895,00
		Итого по акту:								
		Итого прямые затраты (справочно)								1 090 948,00
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								536 855,00
		Эксплуатация машин								22 979,00
		Материалы								531 114,00
		Строительные работы								61 006,00
		Строительные работы								60 892,00
		в том числе:								
		оплата труда								23 002,00
		эксплуатация машин и механизмов								125,00
		материалы								5 699,00
		накладные расходы								21 141,00
		сметная прибыль								10 925,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								114,00
		Монтажные работы								910 843,00
		в том числе:								
		оплата труда								145 658,00
		эксплуатация машин и механизмов								22 740,00
		материалы								525 415,00
		накладные расходы								142 748,00
		сметная прибыль								74 282,00
		Оборудование								12 137,00
		Оборудование								8 908,00
		Инженерное оборудование								3 229,00
		Прочие затраты								776 895,00
		Пусконаладочные работы								776 895,00
		в том числе:								
		оплата труда								368 195,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			накладные расходы сметная прибыль							276 149,00 132 551,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 760 881,00
			Итого накладные расходы (справочно)							536 855,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							440 038,00
			Итого СМР для расчета лимитированных затрат							217 758,00
			Утилизация строительного мусора ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР" (Трижака Службы по тарифам Иркутской области 373-спр от 20.12.2019 г) 422,54 руб/т без НДС 422,54*0,148631							971 849,00 63,00
			Итого							971 912,00
			Итого с оборудованием и прочими затратами							1 760 944,00
			Тендерный коэффициент 0,995							1 752 139,00
			Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НН*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2							134 845,64
			ВСЕГО по акту							1 886 984,64
			в том числе:							1 936,00
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							

с 20.12.2019 г. по 20.12.2019 г.

Сдан: *Григорьев Г.В.*

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Чернышенко Григорий Викторович

Чернышенко Г.В.

Принял: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Начальник службы технического заказчика:

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы технического заказчика
Шелгунов В.В.
дата _____ (подпись, печать, расшифровка подписи)

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации:

Сергеева Е.В.

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика:

Е.В.Московских

Представитель органа местного самоуправления г. Братск:

А.А. Курьяков

Представитель строительного контроля:

Васильев В.С.

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома:

участков № 8/119 от 06.12.2019 г.

Шелгунов В.В.