

Инвестор _____ по ОКПО		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		0322001	
Заказчик _____ по ОКПО	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 тел 8(3952) 28-01-21	22842231	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик _____ по ОКПО	ООО "Звезда" 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 7а, дом 6, пом. 79 тел. 8 (3955) 97-00-30	77643798	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Субподрядчик _____ по ОКПО	ООО "Ввысь", 664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/1, цок этаж 1, тел. 8 (3952) 72-41-74	61098941	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка _____ по ОКПО	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, д.10		
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	05/ПО-В-Г/2017-2018
		дата	07   02   2018
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
25-01/02	13.09.18	с	по
		10.04.18	03.09.18

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, без НДС		3 560 530,47	3 560 530,47	3 560 530,47
	в том числе:				
1	Замена оборудования лифта на 8 остановок 25-01/02		3 560 530,47	3 560 530,47	3 560 530,47
Итого					3 560 530,47
Сумма НДС					640 895,49
Всего с учетом НДС					4 201 425,96

Заказчик И.о. Генерального директора ФКР МДИО \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.Б. Рассолов  
 (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик \_\_\_\_\_ Директор ООО "Звезда"  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А. Хамуляк  
 (расшифровка подписи)



Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
 отдела бухгалтерского учета  
 \_\_\_\_\_

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1	по ОКПО	0322005
Подрядчик - ООО "Звезда", Иркутская область, г.Ангарск, мкр 7а, дом 6, пом. 79, тел. 8 (3955) 97-00-30	по ОКПО	22842231
Субподрядчик: ООО "Ввысь", 664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/1, цок этаж 1, тел. 8 (3952) 72-41-74	по ОКПО	77643798
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Иркутск, ул.Алмазная, д.10	по ОКПО	61098941
Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Иркутск, ул.Алмазная, д.10		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	05/ПО-В-Г/2017-2018
	номер	07.02.2018г.
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25-01/02	13.09.2018	10.04.2018	03.09.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2018 г.

Смета №00-05-8/1,2 очереди, Замена оборудования лифта на 8 остановок  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 2100,713 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 4,487 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 518,081 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 384,710 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 890,970 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 380,172 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1594,56 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего		на ед.	общая			
1	2	3	4	5	6	7	8	В том числе			
								Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат
				9	10	11	12				

Раздел 1. Замена конструкций лифта



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>ГЭСНмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт		8	6213,25	49706	49394,24	311,76		
2	<b>ГЭСНмр01-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт		8	1312,28	10498,24	10498,24			
3	<b>ГЭСНмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт		1	4460,16	4460,16	4460,16			
4	<b>ГЭСНмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Установка подлеледочной рамы (демонтаж) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт		1	234,54	234,54	234,54			
5	<b>ГЭСНмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка подлеледочной рамы	шт		1	781,81	781,81	781,81			
6	<b>ГЭСНмр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подьезде: 1	шт		1	13777,35	13777,35	9804,54	3972,81	740,66	
7	<b>ГЭСНмр01-01-010-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подьезде: 1	шт		1	1012,18	1012,18	1012,18			
8	<b>ГЭСНмр01-01-004-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы пола	кабина		1	15364,03	15364,03	15364,03			
9	<b>ГЭСНмр01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена порога кабины лифта	шт		1	3375,01	3375,01	3375,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ГЭСНмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт		1	6280,11	6280,11	6280,11				
11	ГЭСНмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Замена подвешенного кабеля	кабель		3	2333,09	6999,27	6999,27				
12	ГЭСНмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена ограничителя скорости	шт		1	1763,18	1763,18	1763,18				
13	ГЭСНмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Замена каната ограничителя скорости	шт		1	2404,61	2404,61	2404,61				
14	ГЭСНмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт		1	1510,64	1510,64	1510,64				
15	ГЭСНмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена тягового каната	шт		3	5397,65	16192,95	16192,95				
16	ГЭСНмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена направляющих: кабины	м		22,4	3057	68476,8	17236,13			51240,67	
17	ГЭСНмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена направляющих: противовеса	м		22,4	1088,72	24387,33	8018,98			16368,35	
18	ГЭСН07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг/кронштейнов кабины и противовеса (Лист 2 ТХ) (демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))	т		0,0423	7442,76	314,83	275,67	39,16	8,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	<b>ГЭСН07-01-044-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ кронштейнов противовеса	Т		0,01494	13705,31	204,76	139,09	19,76	4,25	12
20	<b>ГЭСН07-01-044-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ кронштейнов кабины	Т		0,02736	13705,31	374,98	254,72	36,19	7,79	84,07
21	<b>ГЭСНмр01-01-007-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подьезде: 1, частотное регулирование	система		1	32867,44	32867,44	29481,71	3385,73	1113,05	
22	<b>ГЭСНмр01-01-007-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж		-1	1444,7	-1444,7	-1444,7			

#### Раздел 2. Система связи (диспетчеризация)

23	<b>ГЭСНмр01-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подьезде: 1	шт		1	2616,36	2616,36	2616,36			
24	<b>ГЭСНм11-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником Кабель УЛ	100 шт		0,02	2723,11	54,46	48,58			5,88
25	<b>ГЭСНм11-06-002-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: Для жгута (CAN-шина)	100 м		0,08	2971,56	237,72	234,56			3,16
26	<b>ГЭСНм11-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг 1. Модуль переговорной связи "МПС" 1шт. 2. Устройство переговорное 1шт. 3. Модуль управления пускателем "МУП" 1шт. 4. Устройство переговорное "УП" 1шт.	шт		4	195,95	783,8	760,4	23,4	11,04	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	<b>ГЭСНм10-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт		1	189,55	189,55	172,82				16,73
28	<b>ГЭСНм08-03-591-12</b> Прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Блоки с тремя выключателями и одной штатсальной розеткой утопленного типа при скрытой проводке Сетевой фильтр настенного крепления, 4 розетки	100 шт		0,01	12204,97	122,05	117,66	0,81	0,28		3,58
Кабели, провода и материалы												
29	<b>ГЭСНм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м		0,07	627,5	43,93	39,64	1,14	0,39		3,15
30	<b>ГЭСНм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м		0,07	1170,51	81,94	75,77	2,28	0,77		3,89
31	<b>ТИНКО</b>	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВГ 2x0,2	1000м		0,00714	3864,41	27,59					27,59
32	<b>ГЭСНм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,06	3543,25	212,6	198,7	0,15	0,11		13,75
33	<b>IEK 1/18-10368</b>	Кабельный канал 20x10	м		6,12	15,85	97					97
34	<b>ГЭСНм10-08-019-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		1	106,25	106,25	104,33				1,92
35	<b>20.5.02.03-0003</b>	Коробка коммутационная КС-2 (КРН 4/1Р)	10 шт.		0,1	173,96	17,4					17,4
36	<b>1/18-8177</b>	Провод ПУГВ (ПВ-3) 1x1,5 ж/з	1000м		0,00204	7550,85	15,4					15,4
37	<b>1/18-8177</b>	Провод ПУГВ (ПВ-3) 1x1,5 черн	1000м		0,00204	7550,85	15,4					15,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	<b>ГЭСНмр01-01-010-09</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1	шт		1	1037,07	1037,07	1037,07				
39	<b>1/18-9140</b>	Контактор КМИ-34012	шт		1	1279,66	1279,66				1279,66	

### Раздел 3. Наладка лифта

40	<b>ГЭСНп01-14-025-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт		1	148244,27	148244,27	148244,27				
41	<b>ГЭСНп01-14-025-04</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01	остановка		-2	2908,94	-5817,88	-5817,88				

### Раздел 4. Техническое освидетельствование

42	<b>ГЭСНмр01-05-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт		1	14128,4	14128,4	14128,4				
43	<b>ГЭСНмр01-05-001-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01	остановка		6	1407,53	8445,18	8445,18				
44	<b>ГЭСНмр01-05-007-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт		1	10030,8	10030,8	10030,8				

### Раздел 5. Пусконаладочные работы. Электрооборудование

45	<b>ГЭСНп01-11-011-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,5	3541,97	1770,99	1770,99				
----	---	---	---------------	--	-----	---------	---------	---------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		4	87,46	349,84	349,84			
47	ГЭСНп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт		1	333,43	333,43	333,43			
48	ГЭСНп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт		6	273,54	1641,24	1641,24			

#### Раздел 6. Пусконаладочные работы. Система связи

49	ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система		1	4053,16	4053,16	4053,16			
50	ГЭСНп02-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01	канал		2	1950,96	3901,92	3901,92			

#### Раздел 7. Оборудование лифта

51	прайс-лист О МогилевЛифтМ аш Усолье	Лифт пассажирский ЛП-0401К на 8 остановок, высота шахты 22,4м, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 950*1100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг (в комплекте с обрамлением дверного проема кабины)	компл.		1	869652,48	869652,48	869652,48			
52	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Лифтовой блок версии 6.0 УКЛУЛ (исп.15) концентратор	компл.		1	7100	7100	7100			
53	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Сервисный ключ	шт		1	200	200	200			
54	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Монтажный комплект для лифтового блока	шт		1	350	350	350			
55	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Переговорный комплект кабины	шт		1	500	500	500			

#### Раздел 8. Доставка оборудования со ст. Батарейная до объекта



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФССЦпг-03-21-02-028 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 28 км (Индекс перевода в 1 кв-л 2018г ЭМ=9,25 к расх.)	1 т груза		5,24	201,28	1054,71		1054,71		
57	ФССЦпг-01-01-02-020 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т ПРИМ (Индекс перевода в 1 кв-л 2018г ЭМ=9,25 к расх.)	1 т груза		5,24	104,99	550,15		550,15		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							376524,35		9398,05	1886,77	69243,51
накладные расходы							378276,71		9439,66	1895,73	69781,65
Зметная прибыль							259230,25				
Итого по акту:							190549,93				
Итого Строительные работы							4486,93				
Итого Монтажные работы							518081,05				
Итого Оборудование							890969,52				
Итого Прочие затраты							384710,22				
Итого							1798247,72				
В том числе:											
Материалы							69781,65				
Машины и механизмы							9439,66				
ФОТ							380172,44				
Оборудование							890969,52				
Накладные расходы							259230,25				
Сметная прибыль							190549,93				
Понижение до цены тендера 1 798 247,72 * 0,99							1780265,24				
НДС 18% от 1780265,24							320447,74				
ВСЕГО по акту							2100712,98				
оличество лифтов в доме							2 шт				

дат: Директор ООО "Звезда"

полномоченный представитель субподрядной организации:  
знеральный директор ООО "Ввысь"

рипял: Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта  
ногоквартирных домов Иркутской области

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти (министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – ответственного за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации)

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



Уполномоченный представитель организации, осуществляющий управление многоквартирным домом

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления (муниципального образования Иркутской области), на территории которого расположен многоквартирный дом (по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

АНЧУТИН Д.В.

ООО ПСК "Грилополь" с Додворочников Д.А.

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)