



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Кол	322005
Форма по ОКУД	по ОКПО
по ОКПО	61096221
номер	24/14
дата	10 июня 2015
Вид операции	

Инвестор -

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664011, город Иркутск, ул. Горького, д. 31  
Подрядчик - ООО "ТехноСерв Иркутск", ИНН 3811128832, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Промышленная, д. 5 "В" по ОКПО  
Стройка - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Иркутск ул. Красноярская, д. 26  
Объект - Ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
		с	по	по
5	25.08.2015	06.08.2015	25.08.2015	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1286,306 тыс.руб.

227,276 тыс.руб.

1383,58 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	5		на ед.	7	8	9	10			11
<b>Раздел 1. Ремонт крыши</b>														
1	ГЭСНр58-4-1	Разборка парашютных решеток	100 м		1,394	2066,33	2880,46	2870,41	10,05				20,63	
		Затраты труда рабочих (сп 2,1)	чел.час	14,8	20,63	139,13	2870,25	2870,25						
	1.030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,95	1,32	7,59	10,02	10,02	10,02					
2	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		7,8716	2302,37	18123,34	17254,32	869,02				125,16	
		Затраты труда рабочих (сп 2)	чел.час	15,9	125,16	137,86	17254,56	17254,56	869,04					
	1.030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6	36,21	24	869,04							
3	ГЭСНр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0,9675	17841,06	17261,23	5812,75	262,07			11186,41	38,57	
		Затраты труда рабочих (сп 3)	чел.час	39,87	38,57	150,69	5812,11	5812,11	4,71					
	1.030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,64	0,62	7,59	4,71	4,71	4,71					
	2.400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,34	760,04	258,41	258,41	258,41					
	3.101-1805	Тягоди строительные	т	0,038	0,0368	49169,84	1809,45	1809,45	1809,45			1809,45		
	4.102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2,1	2,032	4616,06	9379,83	9379,83	9379,83			9379,83		
4	ГЭСНр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 60мм	100 м2 сменяемой обрешетки		0,7	17216,68	12051,68	7986,23	269,36				56,88	
		Затраты труда рабочих (сп 2,2)	чел.час	81,26	56,88	140,4	7985,95	7985,95						





7	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, огинов, свесов и т.п. Затраты труда рабочих (ср 2)	100 м <sup>2</sup> и покрытий	1,394	1255,44	1748,81	1,27	12,69
	1. 030401	Льбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час	9,1	137,86	1749,44		
		Устройство желобов: настенных	маш. час	0,12	7,59	1,29		
8	ГЭСН12-01-009-01	Затраты труда рабочих (ср 3)	100 м желобов	1,394	105998,86	147762,41	3817,78	118,14
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	чел. час	84,75	150,69	17802,52		
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	1,34	939,8	1757,43	1757,43	366,39
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,77	855,26	915,13	915,13	244,31
	4. 101-0173	Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,0114	55340,94	879,92		879,92
	5. 101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0x40 мм	т	0,0025	52289,91	183,01		183,01
	6. 101-0788	Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,1	47539,75	6627,04		6627,04
	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067	8490,53	793,02		793,02
	8. 101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20,1	27,16	761,02		761,02
	9. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	1,11	33451,57	51749,58		51749,58
	10. 102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	4,45	4616,06	28633,42		28633,42
Д	11. 101-4647	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм	10 шт.	80	13,11	1461,77		1461,77
Д	12. 101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4x30 мм	кг	0,684	36750,39	35041,5		35041,5
9	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,394	49608,12	69153,72	1455,5	9,3
	1. 020129	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	9,3	156,54	1455,82		
	2. 021141	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,25	939,8	234,95	234,95	48,98
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0,15	855,26	128,29	128,29	34,25
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	2,63	29,56	77,74	77,74	
	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0005	46668,03	32,67		32,67
	6. 101-1851	Резина пресованная	кг	0,52	142,81	103,52		103,52
3	7. 201-9296	Конструкции стальные перил h=1,2	т	1,2	5807,64	66969,17		66969,17
10	ГЭСНр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельса за 1 раз	100 м2 окрашиваемой	1,5334	11066,27	14683,3	11,65	96,22
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	62,75	152,6	14683,17		
	2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	760,04	15,2	15,2	
	3. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0046	45318,13	208,46		208,46
		Ветошь	кг	0,1533	53,41	8,19		8,19



4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ		0,0119	0,0182	112730	0,05				2052,05	
11	<b>ГЭСНр58-2-1</b>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,06	47964,82	2877,89	2875,11	2,78			20,48
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	20,48	140,4	2875,39					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,37	7,59	2,81		2,81			
12	<b>ГЭСН10-01-003-01</b>	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	2863,09	17178,54	5994,42	1068,36	150,72	10115,76	39,78
	1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	39,78	150,69	5994,45		564,47	150,7		
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,66	855,26						
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.час	0,96	2,37	2,28		2,28			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,66	760,04	501,63		501,63			
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0084	49169,84	413,03				413,03	
	5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,36	2975,9	1071,32				1071,32	
	6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,36	4616,06	1661,78				1661,78	
	7. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,6	4616,06	2769,64				2769,64	
3	8. 203-2053	Перелеты оконные для жилых зданий	м2	3,84							
Д	10.	Решетки железные	шт	12	350	4200				4200	
13	<b>203-0253</b>	Створки оконные 0,5-0,7 м2	м2	3,84	717,37	2754,7				2754,7	
14	<b>ГЭСН15-04-024-05</b>	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваем	0,0648	8795,29	569,93	446,02	2,11	0,1	121,8	2,89
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	2,89	154,5	446,51					
	1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0001	55526,28	5,55				5,55	
	2. 101-1596	Шкурка шифоная двусторонняя с зернистостью 40-25	м2	0,0518	166,92	8,65				8,65	
	3. 101-1667	Шпателька масляно-клевая	т	0,0003	11652,59	3,5				3,5	
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,0149	53,41	0,8				0,8	
3	5. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	0,0016	64992,8	103,99				103,99	
15	<b>ГЭСН10-01-044-12</b>	Обливка слуховых окон кровельной сталь: по дереву с одной стороны (Прим.)	100 м2 проемов	0,09	36860,43	3317,44	1036,52	12,91	1,44	2268,01	7,18
	1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	7,18	144,34	1036,36					
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,01	855,26	8,55		8,55	2,28		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	760,04	7,6		7,6			
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0001	52289,91	5,23				5,23	
	4. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,0648	34912,94	2262,36				2262,36	
16	<b>ГЭСНр53-16-1</b>	Ремонт кладки отдельными местами: кирпичной (вентшахт)	1 м3 кладки	0,5	10801,11	5400,56	2506,85	109,62	40,17	2784,09	17,7
	1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	17,7	141,67	2507,56					
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,1	855,26	85,53		85,53	22,83		

2. 030954	Полыньники грузоподъемностью до 500 кг одноначговые, высота подъема 45 м	маш	0,23	0,12	209,47	1,14	25,14	18,08		
3. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,253	0,1265	3050	385,83			385,83	
3 4. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,402	0,201	11931,07	2398,15			2398,15	
6. 411-0001	Вода	м3	0,044	0,022	5,5	0,12			0,12	
17 ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (вентшахт)	100 м2 штукатурив аемой	0,288	0,288	18714,16	5389,08	3470,49	117,06	85,54	20,41
1. 030402	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	70,88	20,41	170,01	3469,9	3469,9			
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	0,26	12,55	3,26		3,26		
2. 111501	Растворомасля 3 м3/ч	маш.час	2,78	0,8	142,14	113,71		85,47		
3. 402-0083	Раствор готовый отелочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	0,5443	3309,77	1801,51			1801,51	
4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1008	5,5	0,55			0,55	
18 ГЭСНр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий зонтов над вентшахтами: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой	0,2016	0,2016	4596,41	926,64	638,36	1,69	286,59	4,18
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	20,75	4,18	152,6	637,87	637,87			
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0098	0,002	45318,13	90,64			90,64	
3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0202	53,41	1,08			1,08	
4. 101-0409	Краска для наружных работ коричневая	т	0,0161	0,0032	60381,61	193,22			193,22	
3 ГЭСН20-02-012-03	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (прим)	1 дефлектор	6	6	333,65	2001,9	1931,22	70,68	5,46	12,84
1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	2,136	12,82	150,69	1931,85	1931,85			
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,004	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57	
2. 030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,444	2,66	11,99	31,89		31,89		
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,004	0,02	760,04	15,2		15,2		
20 ГЭСН20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	1 дефлектор	6	6	878,89	5273,34	4828,08	176,76	13,68	32,04
1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	5,34	32,04	150,69	4828,11	4828,11			
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,01	0,06	855,26	51,32		51,32	13,7	
2. 030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,11	6,66	11,99	79,85		79,85		
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,06	760,04	45,6		45,6		
4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,219	1,314	133,82	175,84			175,84	
5. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00005	0,0003	71167,94	21,35			21,35	
6. 509-0989	Шнур асбестовый обмоточный марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0,00008	0,0005	148448,24	74,22			74,22	
21 301-1182	Шнур асбестовый обмоточный марки ШАОН диаметром 8-10 мм	шт.	6	6	3658,96	21953,76			21953,76	
22 ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка: патрубка	1 шт.	10	10	1566,64	15666,4	4626,7		11039,7	31,5
	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,15	31,5	146,88	4626,72	4626,72			
3 1. 101-1793	Манжеты резиновые	шт.	1	10	35,19	351,9			351,9	



3	3. Прайе ООО"Ригель-Сиб"	1	3	30	356,26	17,8	10687,8	
23	ГЭСН20-02-009-01	Труба с раструбом 150/1000	1 зонт	10	689,23	6892,3	762,6	101,6
		Установка зонтов на канализационные стояки	чел. час	4,7	162,26	762,62		
		Затраты труда рабочих (ср 3.6)	маш. час	0,9	11,99	10,79		
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39	маш. час	0,5	29,56	14,78		
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0,1	760,04	76		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						
		Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	50318,75	20,13	20,13	
		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00018	71167,94	128,1	128,1	
		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	1	587,99	5879,9		
24	ГЭСНр58-10-1	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24	33348,55	8003,65	1330,89	23,71
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	8,83	150,69	1330,59		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,03	760,04	22,8		
		Проволока катаная	т	0,0005	29620	2,96		
		Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка	м	27,48	241,83	6645,49		
25	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с долек	100 м	0,6	41116,28	24669,77	8010,68	36,48
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	53,16	150,69	8010,68		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,05	760,04	38		
		Проволока катаная	т	0,0003	29620	8,89		
		Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка	м	68,7	241,83	16613,72		
26	ГЭСНр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,16	37785,18	6045,63	3233,2	9,73
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	21,46	150,69	3233,81		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	760,04	7,6		
		Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	16	175,05	2800,8		
		Проволока катаная	т	0,0001	29620	2,96		
27	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08	73144,24	5851,54	1443,01	4,86
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	9,58	150,69	1443,61		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	760,04	7,6		
		Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.	8	550,34	4402,72		
28	ГЭСНр58-10-5	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)	100 шт.	0,08	25579,29	2046,34	640,13	4,86
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	4,25	150,69	640,43		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	760,04	7,6		
		Отлив трубы МП диаметр 150мм, оцинковка	шт.	8	175,05	1400,4		
29	ГЭСНр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах	100 шт.	0,84	16373,78	13753,98	4583,08	6,38
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	31,75	144,34	4582,8		







НДС 18%	19,12								
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1286305,67</b>							<b>1383,58</b>	<b>16,33</b>

Сдал:  
 Директор ООО "ТехноСерв Иркутск"

Принял:  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Первый заместитель генерального директора

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Согласовано:  
 Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Представитель органа местного самоуправления

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома

Строительный контроль  
 Представитель ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"

Д.П. Облизанов

И.Б. Гладышева


С.В. Яковлев

Е.В. Лебедева

Ю.М. Савченко

/С.В. Фоминых/

Кувшинов А.А.



**ВИДАМ РАБОТ  
 ВНЕШНЕГО  
 Ф.ОМИНЫХ С.В.**

*Директор ООО "ТехноСерв Иркутск"  
 Облизанов Д.П.*