

ЭКЗ. ФОНДА

Инвестор:
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, к. 1, тел. 8(3952)28-01-21

Подрядчик: ООО "ВОЛЬТ+", 665838, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 19 м/н, 10 дом, 269 помещение, тел.89025792026

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, дом 1

Код			
Форма по ОКУД	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО	22842231		
по ОКПО	00403560		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП	150/A/2022		
Договор подряда (контракт) номер	ДС №1 от 27.07.2022		
	дата	06	06 2022
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	27.07.2022

Отчетный период	
с	по
06.06.2022	27.07.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		6 711 188,40	6 711 188,40	6 711 188,40
1	Ремонт крыши		6 711 188,40	6 711 188,40	6 711 188,40
Итого					6 711 188,40
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					6 711 188,40

Заказчик:

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области



В.Ю. Лысов
 В.Ю. Лысов

Подрядчик:

Директор ООО "ВОЛЬТ+"



О.Н. Трухин

ИВАНОВА А.Г.

1806 от 27.07.22

ЭКЗ. ФОНДА

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1 к. 1, тел. 8(3952)28-01-21, ИНН 3808233587

по ОКТО

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ВОЛЬТ+", 665838, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 19 м/н, 10 дом, 269 помещение, ОГРН 1163850100061, ИНН/КПП 3801140862/380101001

по ОКТО

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, дом 1

Объект

(наименование, адрес)

Ремонт крыши

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	150/A/2022
дата	ДС №1 от 27.07.2022
Вид операции	06.06.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 2, Ремонт крыши

Основание: Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

	6711,19 тыс.руб.
	676,21 тыс.руб.
	2243,44 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.07.2022	06.06.2022	27.07.2022

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2	12,558					
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03	1 ОТ							
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8,58	1,0255	110,4952048	273,85		30 259,00
			2 ЭМ							30 259,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88		23,60904	31,96	1,199835	905,00
									(1,0255*1,17)	905,00
			<i>Итого</i>							31 164,00
			ФОТ							30 259,00
			Приказ Минстроя НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом п.40.2	%	92		92			27 838,00
			Приказ Минстроя СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом п.40.2	%	52		52			15 735,00
2	2	999-9900	Строительный мусор	т	6,40458					
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции		74 737,00					
3	3	ГЭСН10-01-039-05 применительно	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0107					
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 519/пр табл.2 п.2							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03	1 ОТ							319,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67	0,8255	1,0746929	296,82		319,00
						((1+(1,0255-1)*(0,8-1)))				
			2 ЭМ							176,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,8	0,0829464	1 379,80	1,199835	137,00
									(1,0255*1,17)	
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	0,8	0,0096728	1 701,98	1,199835	20,00
									(1,0255*1,17)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	1,69	0,8	0,0144664	1 067,62	1,199835	19,00
		3 в т.ч. ОТМ							(1,0255*1,17)	
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	12,51	0,8255	0,110499	0,00		0,00
		4 М				((1+(1,0255-1)+(0,8-1)))				
		01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная		кг	173	0		46,97	1,27162	0,00
		01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм		т	0,0016	0		183 750,43	(1,0255*1,24)	
		04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2		м3	0,167	0		4 732,38	(1,0255*1,24)	
		Итого							(1,0255*1,24)	495,00
		ФОТ								319,00
		Приказ Министра НР Деревянные конструкции России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	109		109			348,00
		Приказ Министра СП Деревянные конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55		55			175,00
4	4	ГЭСНр58-2-2	Разборка глуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,02			1 018,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЭМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1,03	1 ОТ							1 769,00
			1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	309,3	1,0255	6,343743	278,90		1 769,00
			2 ЭМ							1,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	6,1	0,122	0,122	7,48	1,199835	1,00
			4 М						(1,0255*1,17)	
			999-9900 Строительный мусор	т	5,6		0,112	0,00	1,27162	0,00
			Итого						(1,0255*1,24)	1 770,00
			ФОТ							1 769,00
			Приказ Министра НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	91		91			1 610,00
			Приказ Министра СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			814,00
5	5	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			3,714			4 194,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	15,16	1,0255		57,7399981	278,90		16 104,00
		2 ЭМ								16 104,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46			1,70844	1 379,80	1,199835 (1,0255*1,17)	2 828,00
		3 в т.ч. ОТМ								2 828,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46	1,0255		1,7520052	0,00		0,00
		4 М								0,00
		999-9900 Строительный мусор	т	1,4			5,1996	0,00	1,27162 (1,0255*1,24)	0,00
		<i>Итого</i>								18 932,00
		ФОТ								16 104,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	91			91			14 655,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46			46			7 408,00
6	6	ГЭСН12-01-034-01	Демонтаж обрешетки сплошной из досок(карнизный свес, конек, ендова)	100 м2			2,849			40 995,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.-ч	19,14	0,8204 (0,8*1,0255)		44,7362971	286,73		12 827,00
		2 ЭМ								12 827,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,32	0,8		0,729344	1 379,80	1,199835 (1,0255*1,17)	1 342,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,8		0,022792	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	1 207,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,8		0,068376	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	47,00
		3 в т.ч. ОТМ								88,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,8204 (0,8*1,0255)		0,8414351	0,00		0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0091	0			112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		11.1.03.06-0087 Доска обрезанная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	2,57	0		18 320,42	1,27162	
		<i>Итого</i>							(1,0255*1,24)	14 169,00
		Приказ Министра НР Кровли России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	110					12 827,00
		Приказ Министра СП Кровли России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57					14 110,00
										7 311,00
		Всего по позиции								35 590,00
7	7	ГЭСН20-02-012-06 Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм		шт			8			
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 № 519/лр табл.2 п.3								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	10,1	0,4102 (0,4*1,0255)	33,14416	300,36		9 955,00
		2 ЭМ								9 955,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02	0,4	0,064	1 701,98	1,199835	500,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	2,53	0,4	8,096	21,12	(1,0255*1,17) 1,199835	131,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04	0,4	0,128	1 067,62	(1,0255*1,17) 1,199835	205,00
		3 в т.ч. ОТМ								164,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06	0,4102 (0,4*1,0255)	0,196896	0,00		0,00
		4 М								
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм		т	0,00012	0		324 757,86	1,27162 (1,0255*1,24)	0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,12	0		453,23	1,27162	
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,46	0		143,75	(1,0255*1,24) 1,27162	
		<i>Итого</i>								10 455,00
		ФОТ								9 955,00
		Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 812/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122					12 145,00
		Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 774/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72					7 168,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ГЭСНр53-1-1						0,653			29 768,00
Всего по позиции										
Разборка вентшахт 100 м2										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
		1 ОТ								2 185,00
		1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,6)		чел.-ч	12,3	1,0255	8,2367135	265,27		2 185,00
		2 ЭМ								600,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,45		0,29385	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	600,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,45	1,0255	0,3013432	0,00		0,00
		4 М								0,00
		999-9900 Строительный мусор		т	0,94		0,61382	0,00	1,27162 (1,0255*1,24)	0,00
Итого										
		ФОТ								2 785,00
		Приказ Минстроя НР Стены (ремонтно-строительные)		%	93		93			2 185,00
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87								2 032,00
		Приказ Минстроя СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			1 136,00
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87								
Всего по позиции										
5 953,00										
Раздел 2. Монтажные работы										
11	9	ГЭСН20-02-010-04					8			
Установка зонтов над шахтами из листовой стали										
прямоугольного сечения периметром: 2000 мм										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)										
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
		1 ОТ								2 699,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	0,92	1,179325 (1,0255*1,15)	8,679832	310,96		2 699,00
		2 ЭМ								241,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,23	1,25	2,3	21,12	1,199835 (1,0255*1,17)	58,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,1	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	128,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,12	1,25	1,2	37,97	1,199835 (1,0255*1,17)	55,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	1,281875 (1,0255*1,25)	0,10255	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 М								
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные ЭА2А, диаметр 5 мм	т	0,0001		0,0008	126 947,67	1,27162	2 619,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54		4,32	453,23	(1,0255*1,24)	129,00
			<i>Итого</i>							2 490,00
			ФОТ							5 559,00
			Приказа Минстроя НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Россия № 812/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			2 699,00
			Приказа Минстроя СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Россия № 774/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 964,00
			Всего по позиции							10 175,00
12	10	ФССЦ-19.2.02.02-0029	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм	шт			8	2 764,34	1,27162	28 122,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
			Всего по позиции							28 122,00
13	11	ГЭСН10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0107			
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к Расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
			1 ОТ							456,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67	1,179325	1,5353267	296,82		456,00
			2 ЭМ			(1,0255*1,15)				275,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	1,25	0,1296038	1 379,80	1,199835	215,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	1,25	0,0151138	1 701,98	(1,0255*1,17)	31,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69	1,25	0,0226038	1 067,62	(1,0255*1,17)	29,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,51	1,281875	0,1715879	0,00		126,00
			4 М			(1,0255*1,25)				111,00
			01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная	кг	173		1,8511	46,97	1,27162	4,00
			01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0016		0,0000171	183 750,43	(1,0255*1,24)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,167		0,0017869	4 732,38	1,27162 (1,0255*1,24)	11
			<i>Итого</i>							857,00
			ФОТ							456,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			447,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			213,00
14	12	07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)	м2			1,07	10 279,56	1,27162	13 987,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
15	13	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (откосы люка) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,0192			13 987,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								661,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,179325 (1,0255*1,15)		2,2009035	300,36		661,00
		2 ЭМ								10,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,25	0,0048		1 379,80	1,199835 (1,0255*1,17)	8,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,00168		1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	2,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	1,281875 (1,0255*1,25)		0,0066452	0,00		
		4 М								37,00
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,004		0,0000768		91 541,36	1,27162 (1,0255*1,24)	9,00
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0002304		95 614,64	1,27162 (1,0255*1,24)	28,00
		<i>Итого</i>								708,00
		ФОТ								661,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110	0,9	99			654,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя СПГ Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			320,00
Всего по позиции										
16	14	ФССП-08.3.05.01-0025 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия РУДФ 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2				2,016	1 151,25	1,27162	2 951,00
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
Всего по позиции										
17	15	ГЭСН12-01-034-02 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2				3,714			2 951,00
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	12,94	1,179325 (1,0255*1,15)	56,6773689	286,73			16 251,00
		2 ЭМ								
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97	1,25	4,503225	1 379,80	1,199835 (1,0255*1,17)		7 455,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25	0,046425	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)		95,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,139275	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)		178,00
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,281875 (1,0255*1,25)	4,8084926	0,00			0,00
		4 М								
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0015		0,005571	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)		40 691,00
		ФССП-11.1.03.01-0062 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,4		1,4856	21 118,83	1,27162 (1,0255*1,24)		39 896,00
		Итого ФОТ								64 670,00
		Приказ Минстроя НР Кровли России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	110	0,9	99			16 251,00
		Приказ Минстроя СПГ Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			16 088,00
Всего по позиции										
										7 874,00
										88 632,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	16	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок(карнизный свес, конек)	100 м2			1,589			
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффицент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			1 ОТ							10 284,00
			1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	19,14	1,179325 (1,0255*1,15)	35,8673537	286,73		10 284,00
			2 ЭМ							1 169,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,32	1,25	0,6356	1 379,80	1,199835 (1,0255*1,17)	1 052,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,25	0,0198625	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	41,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0595875	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	76,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	1,281875 (1,0255*1,25)	0,7332838	0,00		
			4 М							2 064,00
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0091		0,0144599	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	2 064,00
			Итого							13 517,00
			ФОТ							10 284,00
			Приказ Минстроя НР Кровли России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	110	0,9	99			10 181,00
			Приказ Минстроя СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			4 983,00
			Всего по позиции							28 681,00
19	17	ФССЦ-11-1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3			8,34225	17 999,72	1,27162	190 944,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффицент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			Всего по позиции							190 944,00
20	18	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			1506,99			
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффицент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,179325 (1,0255*1,15)	124,4061687	300,36		37 367,00
			2 ЭМ							
			91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,25	188,37375	27,70	1,199835 (1,0255*1,17)	6 261,00
			Итого							43 628,00
			ФОТ							37 367,00
			Приказ Минстроя НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	95	0,9	85,5			31 949,00
			Приказ Минстроя СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			16 199,00
			Всего по позиции				15,0699			91 776,00
21	19	ГЭСН26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2						
			Козфициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МЛТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффицент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МЛТ=1,24 2000 п.1.03							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,78	1,179325 (1,0255*1,15)	31,6347115	300,36		9 502,00
			2 ЭМ							
			91.06.05-012 Погрузчики с вилочными подхватками, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001	1,25	0,0018837	722,15	1,199835 (1,0255*1,17)	2,00
			91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002	1,25	0,0037675	346,22	1,199835 (1,0255*1,17)	2,00
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	1,25	16,2001425	16,14	1,199835 (1,0255*1,17)	314,00
			4 М							
			ФССЛ-14.2.02.11-0001 Состав огнебезопасный "Вулпротек-2" (жидкость)	кг	18,5		278,79315	69,70	1,27162 (1,0255*1,24)	24 710,00
			Итого							34 530,00
			ФОТ							9 502,00
			Приказ Минстроя НР Теплоизоляционные работы России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	98	0,9	88,2			8 381,00
			Приказ Минстроя СП Теплоизоляционные работы России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			4 442,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	20	ГЭСН12-01-033-02	Всего по позиции Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	12,558					47 353,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			1 ОТ							175 140,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	38,03	1,179325 (1,0255*1,15)	563,2229062	310,96		175 140,00
			2 ЭМ							9 465,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,06	1,25	0,94185	1 379,80	1,199835	1 559,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14	1,25	2,19765	1 701,98	(1,0255*1,17) 1,199835	4 488,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	2,668575	1 067,62	(1,0255*1,17) 1,199835	3 418,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	1,281875 (1,0255*1,25)	5,9561809	0,00		11 086,00
			4 М							5 650,00
			01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,002		0,025116	176 903,03	1,27162 (1,0255*1,24)	
			01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007		0,0087906	486 272,01	1,27162 (1,0255*1,24)	5 436,00
			Итого							195 691,00
			ФОТ							175 140,00
			Приказ Минстроя НР Кровли России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	110	0,9	99			173 389,00
			Приказ Минстроя СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			84 855,00
23	21	ФССЦ-08.3.09.04-0016	Всего по позиции Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С44-1000-0,7	м2	1381,38			1 022,54	1,27162	453 935,00 1 796 184,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			Всего по позиции							1 796 184,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	22	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (фаргук-фан, стояк, вентшахта) из листового оцинкованной стали	100 м2			0,101			
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,179325 (1,0255*1,15)	11,5776694	300,36		3 477,00
			2 ЭМ							53,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,25	0,02525	1 379,80	1,199835	42,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,0088375	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	11,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	1,281875 (1,0255*1,25)	0,0349567	0,00		194,00
			4 М							47,00
			01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,004		0,000404	91 541,36	1,27162 (1,0255*1,24)	147,00
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,001212	95 614,64	1,27162 (1,0255*1,24)	
			Итого							3 724,00
			ФОТ							3 477,00
			Приказ Минстроя НР Кровли России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	110	0,9	99			3 442,00
			Приказ Минстроя СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			1 685,00
			Всего по позиции				10,605	1 151,25	1,27162	8 851,00
25	23	ФССЦ-08.3.05.01-0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия РУДФ 25 мкм, толщиной 0,5 мм	М2						15 525,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			Всего по позиции							15 525,00
26	24	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2			
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	6,08	1,179325 (1,0255*1,15)	14,340592	300,36		4 307,00
		2 ЭМ								
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,11	1,25	0,275	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	914,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	1,25	0,275	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	562,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,22	1,281875 (1,0255*1,25)	0,564025	0,00		0,00
		4 М								
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0014		0,0028	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	8 425,00
		11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II		м3	0,06		0,12	3 686,57	1,27162 (1,0255*1,24)	400,00
		11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	0,1		0,2	18 534,36	1,27162 (1,0255*1,24)	563,00
		11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	0,06		0,12	18 011,28	1,27162 (1,0255*1,24)	4 714,00
		Итого								13 646,00
		ФОТ								4 307,00
		Приказ Минстроя НР Деревянные конструкции России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	109	0,9	98,1			4 225,00
		Приказ Минстроя СП Деревянные конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			2 014,00
		Всего по позиции								19 885,00
27	25	01.7.04.11-0023	Приборы форточные	КОМПЛ.			2	163,62	1,27162	416,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		Всего по позиции								416,00
28	26	ФСЦ-11.2.07.10-0011	Переплеты оконные деревянные открывающиеся	м2			3,08	476,27	1,27162	1 865,00
			площадь 0,96 м2							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		Всего по позиции								1 865,00
29	27	ФСЦ-07.1.03.05-0011	Двустворчатые жалюзи металлические заводского изготовления	т			0,04	134 179,96	1,27162	6 825,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
Всего по позиции										
30	28	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (смена фановых стояков)	шт			12			6 825,00
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
1 ОТ										
1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)										
4 М										
01.7.07.29-0031 Каболка										
Итого										
ФОТ										
Приказ Минстроя НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, % 104										
России № 812/лр от санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) п.99.2										
Приказ Минстроя СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, % 52										
России № 774/лр от санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) п.99.2										
Всего по позиции										
32	29	ФССЦ-24.3.03.04-0003	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости S16, номинальный диаметр 160 мм	м			42	607,43	1,27162	32 442,00
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
Всего по позиции										
35	30	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо	м3			0,75			
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)										
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03										
1 ОТ										
1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)										
Чел.-ч										
10,58										
1,179325										
9,3579439										
326,35										
683,00										
2 ЭМ										
91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)										
маш-час										
0,65										
0,609375										
31,96										
1,199835										
23,00										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
маш-час										
0,55										
0,515625										
1 067,62										
1,199835										
660,00										
3 в т.ч. ОТМ										
0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	1,281875 (1,0255*1,25)	0,5287734	0,00		
			<i>Итого</i>							3 737,00
			ФОТ							3 054,00
			Приказ Минстроя НР Теплоизоляционные работы России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	98	0,9	88,2			2 694,00
			Приказ Минстроя СП Теплоизоляционные работы России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			1 428,00
36	31	ФСЦЦ-12.2.03.02-0013	Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного штاپельного полотна КТ-11-50	м3	0,75		2 228,30	1,27162		2 125,00
			Козфициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР-Зональный козфициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
			Всего по позиции							7 859,00
39	32	ГЭСН10-01-014-02	Устройство вентшахт: дощатых однослойных	100 м2	0,653					2 125,00
			Козфициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР-Зональный козфициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
			1 ОТ							26 022,00
			1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	119	1,179325 (1,0255*1,15)	91,6418078	283,95		26 022,00
			2 ЭМ							2 101,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,89	1,25	0,7264625	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	1 484,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,59	1,25	0,4815875	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	617,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,48	1,281875 (1,0255*1,25)	1,2388553	0,00		
			4 М							78 419,00
			01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0042		0,0027426	73 523,70	1,27162 (1,0255*1,24)	256,00
			11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,19		0,12407	20 085,40	1,27162 (1,0255*1,24)	3 169,00
			11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	4,6		3,0038	19 561,96	1,27162 (1,0255*1,24)	74 721,00
			14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,0032		0,0020896	102 845,02	1,27162 (1,0255*1,24)	273,00
			<i>Итого</i>							106 542,00
			ФОТ							26 022,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			25 528,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12 165,00
			Всего по позиции				3,265			144 235,00
40	33	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо	м3						
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		2000 п.1.03	1 ОТ							
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	10,58	1,179325 (1,0255*1,15)	40,738249	326,35		13 295,00
			2 ЭМ							2 977,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,65	1,25	2,6528125	31,96	1,199835 (1,0255*1,17)	102,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	1,25	2,2446875	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	2 875,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	1,281875 (1,0255*1,25)	2,301927	0,00		10 850,00
			4 М							10 850,00
			ФССЦ-12.2.03.02-0028 Вата минеральная «ISOVER»: Экстра-50	м3	1,02		3,3303	2 562,05	1,27162 (1,0255*1,24)	10 850,00
			Итого							27 122,00
			ФОТ							13 295,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20							11 726,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20							6 215,00
			СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			
			Всего по позиции				0,653			45 063,00
41	34	ГЭСН10-01-044-12	Обивка вентиляхты оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (сталь оцинкованная)	100 м2						
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	79,79	1,179325 (1,0255*1,15)	61,4462172	286,73		17 618,00 17 618,00
		2 ЭМ								232,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,25	0,0571375	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	117,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	1,25	0,0897875	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	115,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,18	1,281875 (1,0255*1,25)	0,1506716	0,00		
		4 М								79 106,00
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм		т	0,0012		0,0007836	91 541,36	1,27162 (1,0255*1,24)	91,00
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,72		0,47016	132 161,67	1,27162 (1,0255*1,24)	79 015,00
		<i>Итого</i>								96 956,00
		ФОТ								17 618,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	109	0,9	98,1			17 283,00
		Приказ Министра СП Деревянные конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			8 236,00
42	35	ГЭСН10-01-044-12	Обивка вентшахты оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (сталь с полимерным покрытием)	100 м2			0,653			122 475,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	79,79	1,179325 (1,0255*1,15)	61,4462172	286,73		17 618,00 17 618,00
		2 ЭМ								232,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,25	0,0571375	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	117,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	1,25	0,0897875	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	115,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,18	1,281875 (1,0255*1,25)	0,1506716	0,00		
		4 М								91,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0012		0,0007836	91 541,36	1,27162	91,00	
		<i>Итого</i>									17 941,00
		ФОТ								17 618,00	
		Приказ Министра НР Деревянные конструкции									17 283,00
		Росси № 812/лр от									
		21.12.2020 Прил. п.10									
		Приказ Министра СП Деревянные конструкции									8 236,00
		Росси № 774/лр от									
		11.12.2020 Прил. п.10									
		Всего по позиции									43 460,00
43	36	ФССП-08.3.05.01-0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия RUDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			71,83	1 151,25	1,27162	105 156,00	
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)									
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
		2000 п.1,03									
		Всего по позиции									105 156,00
44	37	ГЭСН20-02-017-06	Установка дверей герметических: утепленных размером 400x400 мм	шт			8				
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)									
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
		2000 п.1,03									
		1 ОТ									6 763,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)									6 763,00
		2 ЭМ									1 015,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									769,00
		маш.час									
		0,06									
		1,25									1,199835
		(1,0255*1,17)									
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)									246,00
		маш.час									
		0,54									
		1,25									1,199835
		(1,0255*1,17)									
		3 в т.ч. ОТМ									0,00
		2 Затраты труда машинистов									
		чел.-ч									
		0,06									
		1,281875									0,6153
		(1,0255*1,25)									
		4 М									95 673,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм									697,00
		т									
		0,00054									
		126 947,67									1,27162
		(1,0255*1,24)									
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные									16 137,00
		кг									
		28									
		453,23									1,27162
		(1,0255*1,24)									
		08.1.03.01-0005 Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размер 900x400 мм									78 839,00
		шт									
		1									
		7 749,81									1,27162
		(1,0255*1,24)									
		<i>Итого</i>									103 451,00
		ФОТ									6 763,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 812/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			7 426,00
		Приказ Минстроя СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 774/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			4 139,00
45	38	ГЭСН15-02-015-01	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)	100 м2			0,18			115 016,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			1 ОТ							3 762,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.-ч	55,6	1,179325 (1,0255*1,15)	11,8026846	318,78		3 762,00
			2 ЭМ							416,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23	1,25	0,05175	513,66	1,199835 (1,0255*1,17)	32,00
			91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.час	4,1	1,25	0,9225	346,92	1,199835 (1,0255*1,17)	384,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,33	1,281875 (1,0255*1,25)	0,9990934	0,00		1 830,00
			4 М							1,00
			01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	0,00007		0,0000126	73 951,01	1,27162 (1,0255*1,24)	1 537,00
			04.3.01.07-0012 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	1,4		0,252	4 795,88	1,27162 (1,0255*1,24)	46,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,04		0,0072	5 003,09	1,27162 (1,0255*1,24)	246,00
			08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	2,64		0,4752	407,71	1,27162 (1,0255*1,24)	6 008,00
			Итого							3 762,00
			ФОТ							3 420,00
			Приказ Минстроя НР Отделочные работы России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	101	0,9	90,9			
			Приказ Минстроя СП Отделочные работы России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 567,00
46	39	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м			1,76			10 995,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)</p> <p>Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по ввозу новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03</p>								
		1 ОТ								3 808,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.-ч	5,9		1,179325 (1,0255*1,15)	12,2461108	310,96		3 808,00
		2 ЭМ								1 630,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18		1,25	0,396	1 379,80	1,199835	656,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		1,25	0,22	1 701,98	(1,0255*1,17)	449,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		1,25	0,286	1 067,62	(1,0255*1,17)	366,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59		1,25	3,498	37,97	(1,0255*1,17)	159,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41		1,281875 (1,0255*1,25)	0,925001	0,00		200,00
		4 М								129,00
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005			0,00088	115 456,32	1,27162 (1,0255*1,24)	71,00
		01.7.19.07-0003 Резина прессованная	кг	0,52			0,9152	61,30	1,27162 (1,0255*1,24)	5 638,00
		Итого ФОТ								3 808,00
		Приказ Минстроя НР Кровли России № 812/пр от 21.12.2020 Прмл. п.12	%	110		0,9	99			3 770,00
		Приказ Минстроя СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прмл. п.12	%	57		0,85	48,45			1 845,00
47	40	https://ikitsk.metalpr-offil.ru/shortcatalog/ob-ustroystvo-krovli/elementy-bezorasnosti-krovli/ograzhdenie-krovlee-okh1200kh3000-ttm-9005--310331/	шт				59	3 587,00	1,27162	269 117,00
		Всего по позиции								11 253,00

Цена=4220/1,2*1,02
 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
48	41	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегодержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	1,76					269 117,00
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
			1 ОТ							3 632,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,3	1,179325 (1,0255*1,15)	11,0007436	330,14		3 632,00
			2 ЭМ							255,00
			91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,03	1,25	0,066	376,94	1,199835 (1,0255*1,17)	30,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,176	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	225,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	1,281875 (1,0255*1,25)	0,248171	0,00		
			<i>Итого</i>							3 887,00
			ФОТ							3 632,00
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	110	0,9	99			3 596,00
			Приказ Минстроя СП Кровли России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			1 760,00
49	42	https://irkutsk.metallpr ofll.ru/shop/catalog/ob ustroystvo- krovli/elementy- bezopasnosti- krovli/snegozaderzhat el-trubchatyy-di-3000- mm-9005--319109/	Снегодержатель трубчатый дл. 3000 мм (окрашенный)	шт.	59		1 793,50	1,27162		9 243,00 134 558,00
			Цена=2110/1,2*1,02 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
50	43	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: лестниц без подшивки (слуховое окно)	м2	1,44					134 558,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
			1 ОТ								
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,08	1,179325 (1,0255*1,15)	6,9287702	338,22		2 343,00	
			2 ЭМ							138,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,25	0,108	1 067,62 (1,0255*1,17)		138,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	1,281875 (1,0255*1,25)	0,110754	0,00			
			4 М							9 548,00	
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00025		0,00036	112 265,92 1,27162 (1,0255*1,24)		51,00	
		11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,03		0,0432	20 085,40 1,27162 (1,0255*1,24)		1 103,00	
		11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,02		0,0288	22 073,26 1,27162 (1,0255*1,24)		808,00	
		11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01		0,0144	18 275,66 1,27162 (1,0255*1,24)		335,00	
		11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,22		0,3168	17 999,72 1,27162 (1,0255*1,24)		7 251,00	
		Итого								12 029,00	
		ФОТ								2 343,00	
		Приказ Министра НР Деревянные конструкции России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10									
		Приказ Министра СП Деревянные конструкции России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10									
				%	109	0,9	98,1			2 298,00	
				%	55	0,85	46,75			1 095,00	
51	44	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			0,73			15 422,00	
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/лр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
			1 ОТ							8 214,00	
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	28,9	1,179325 (1,0255*1,15)	24,8802195	330,14		8 214,00	
			2 ЭМ							9 622,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,07	1,25	0,063875	1 576,04	1,199835 (1,0255*1,17)	121,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,25	0,1095	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	224,00
		91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	5,45	1,25	4,973125	1 428,30	1,199835 (1,0255*1,17)	8 523,00
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	0,86	1,25	0,78475	6,40	1,199835 (1,0255*1,17)	6,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,25	0,173375	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	222,00
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,68	1,25	1,533	3,69	1,199835 (1,0255*1,17)	7,00
		91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	8,59	1,25	7,838375	55,19	1,199835 (1,0255*1,17)	519,00
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	5,83	1,281875 (1,0255*1,25)	5,4555318	0,00		0,00
			2 Затраты труда машинистов							
			4 М							
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,37		1,0001	99,03	1,27162 (1,0255*1,24)	927,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41		0,2993	55,76	1,27162 (1,0255*1,24)	126,00
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	4		2,92	76,77	1,27162 (1,0255*1,24)	21,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0			453,23	1,27162 (1,0255*1,24)	285,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000073	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	1,00
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,000073	174 413,28	1,27162 (1,0255*1,24)	16,00
		07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001		0,00073	154 557,36	1,27162 (1,0255*1,24)	143,00
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , Диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,013651	381,42	1,27162 (1,0255*1,24)	7,00
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000219	72 072,02	1,27162 (1,0255*1,24)	2,00
		08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0014162	119 528,78	1,27162 (1,0255*1,24)	215,00
		11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0007519	21 327,75	1,27162 (1,0255*1,24)	20,00
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0002263	89 313,08	1,27162 (1,0255*1,24)	26,00
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6		0,438	116,52	1,27162 (1,0255*1,24)	65,00
			Итого							18 763,00
			ФОТ							8 214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Министра НР Строительные металлические конструкции России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	94	0,9	84,6			6 949,00
		Приказ Министра СП Строительные металлические конструкции России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			4 329,00
52	45	https://xn----c8b5a9dnpfokg.xn--r1ai/Kroveľnaja_steno_vaja_ľestnica.html	Лестница кровельная л 455x1860 оцинкованная, длина 1,86м (10кг/шт)	шт	17	2 592,50	1,27162			56 043,00
		Цена=3050/1,2*1,02 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
		Всего по позиции								56 043,00
53	46	https://kizsk-metalpr.ofi.gp/shor/satalog/obustroystvo-krovli/elementy-bezopasnosti-krovli/regekhodnoy-mostik-dl-1250-mm-8017--319101/	Переходной мостик дл. 1250 (10кг/шт)	шт	56	2 261,00	1,27162			161 007,00
		Цена=2660/1,2*1,02 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
		Всего по позиции								161 007,00
58	47	ГЭСН12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м	1,8					
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
		1 ОТ								47 820,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	75	1,179325	159,208875	300,36			47 820,00
		2 ЭМ			(1,0255*1,15)					
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,34	1,25	3,015	1 379,80	1,199835		11 642,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,77	1,25	1,7325	1 701,98	1,199835		3 538,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08	1,25	2,43	1 067,62	1,199835		3 113,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,19	1,281875 (1,0255*1,25)	7,3605263	0,00		
		4 М								208 709,00
		01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	Т	0,0114		0,02052	133 033,47	1,27162 (1,0255*1,24)	3 471,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	Т	0,0025		0,0045	91 541,36	1,27162 (1,0255*1,24)	524,00
		08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	Т	0,1		0,18	120 452,63	1,27162 (1,0255*1,24)	27 571,00
		11.1.03.06-0079	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III	м3	4,45		8,01	16 990,01	1,27162 (1,0255*1,24)	173 065,00
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		36,18	66,38	1,27162 (1,0255*1,24)	3 054,00
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	Т	0,067		0,1206	6 743,87	1,27162 (1,0255*1,24)	1 034,00
		<i>Итого</i>								268 171,00
		ФОТ								47 820,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	110	0,9	99			47 342,00
		Приказ Минстроя СП России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			23 169,00
59	48	ФССЦ-08.3.05.01-0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			198	1 151,25	1,27162	338 682,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							289 863,00
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
60	49	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люком	100 шт			0,08			289 863,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							1 111,00
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							1 111,00
			1 ОТ							8,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,1	1,0255	3,700004	300,36		8,00
			2 ЭМ							8,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0064	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	0,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0255	0,0065632	0,00		440,00
			4 М							440,00
			01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	Т	0,03		0,0024	144 262,23	1,27162 (1,0255*1,24)	440,00
			999-9900 Строительный мусор	Т	0,08		0,0064	0,00	1,27162 (1,0255*1,24)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого							1 559,00
			ФОТ							1 111,00
			Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 011,00
			21.12.2020 Прил. п.92							
			Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			511,00
			Росси № 774/лр от							
			11.12.2020 Прил. п.92							
			Всего по позиции							3 081,00
61	50	https://kktzsk.metalpr	Воронка водосборная Д350х150 (ПЗ-01-3011-0-5)	шт	8		994,50	1,27162	10 117,00	
		ofl.gtl/shor/satalog/kr								
		ovlual/vodosloschnye-								
		sistemu/vorolka-								
		vodoboptaуa-								
		d350kh150-								
		ре01301105---288298/								
			Цена=1170/1,2*1,02							
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255;							
			ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1,03							
			Всего по позиции							10 117,00
62	51	ГЭСНР58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт	0,24					
			Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255;							
			ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1,03							
			1 ОТ							8 612,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	116,5	1,0255	28,67298	300,36		8 612,00
			2 ЭМ							25,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0192	1 067,62	1,199835	25,00
										(1,0255*1,17)
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0255	0,0196896	0,00		440,00
			4 М							440,00
			01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер	т	0,01		0,0024	144 262,23	1,27162	440,00
			10х100 мм							(1,0255*1,24)
			999-9900 Строительный мусор	т	0,08		0,0192	0,00	1,27162	440,00
										(1,0255*1,24)
			Итого							9 077,00
			ФОТ							8 612,00
			Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			7 837,00
			Росси № 812/лр от							
			21.12.2020 Прил. п.92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			3 962,00
63	52	https://irkutsk.metallpr ofil.ru/shop/catalog/kr ovlya/vodostochnye- sistemy/koleno-truby- d150-pe01301105-- 288769/	Колено трубы D150 (ПЗ-01-3011-0.5)	шт	24		310,25	1,27162		20 876,00 9 468,00
		Цена=365/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
64	53	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1,08					9 468,00
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ								29 474,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	88,6	1,0255	1,0255	98,128044	300,36		29 474,00
		2 ЭМ								111,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08			0,0864	1 067,62	1,199835	111,00
									(1,0255*1,17)	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0255	1,0255	0,0886032	0,00		49,00
		4 М								49,00
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005			0,00054	72 072,02	1,27162	49,00
									(1,0255*1,24)	
		<i>Итого</i>								29 634,00
		ФОТ								29 474,00
		Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			26 821,00
		Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			13 558,00
		Всего по позиции								70 013,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	54	https://itkitsk.metalldr.offil.ru/shop/catalog/kt-ovlul/vodostochnye-sistemu/truba-vodostocha-d150kh1000-pe01301105--288756/specifiation/	Труба водосточная D150x1000 (ПЗ-01-3011-0-5)	шт			36	476,00	1,27162	21 790,00
		Цена=560/1,2*1,02								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		2000 п.1,03								
		Всего по позиции					100	199,75	1,27162	21 790,00
66	55	https://itkitsk.metalldr.offil.ru/shop/catalog/kt-ovlul/vodostochnye-sistemu/derzhatel-truby-d150-pe01301110-samorez--288301/	Держатель трубы D150 (ПЗ-01-3011-1-0) (саморез)	шт			100	199,75	1,27162	25 401,00
		Цена=235/1,2*1,02								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		2000 п.1,03								
		Всего по позиции					124			25 401,00
67	56	ГЭСН20-02-003-03	Установка решеток жалюзиных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200x200 мм (ЧЕРДАЧНЫЕ ПРОДУХИ)	шт			124			
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 51/9/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		2000 п.1,03								
		1 ОТ								49 248,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	1,07	1,179325	156,472841	314,74		49 248,00
						(1,0255*1,15)				
		2 ЭМ								2 692,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	1,55	1 067,62	1,199835	1 986,00
									(1,0255*1,17)	
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,1	1,25	15,5	37,97	1,199835	706,00
									(1,0255*1,17)	
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,01	1,281875	1,589525	0,00		0,00
		2 Затраты труда машинистов				(1,0255*1,25)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4 М									
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,00005		0,0062	126 947,67	1,27162 (1,0255*1,24)	7 208,00	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		2,48	453,23	1,27162 (1,0255*1,24)	1 001,00	
		08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	Т	0,00043		0,05332	70 473,77	1,27162 (1,0255*1,24)	1 429,00	
		<i>Итого</i>									4 778,00
		ФОТ									59 148,00
		Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 812/пр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)									49 248,00
		Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 774/пр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)									54 074,00
		Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, России № 774/пр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)									30 140,00
68	57	ФССЦ-19.2.03.09-0041	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт			124	410,82	1,27162	143 362,00	
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)									64 778,00
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03									
69	58	ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,75			64 778,00	
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)									
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, № 519/пр п.6.7.1 в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03									
		1 ОТ		чел.-ч	3,49	1,179325 (1,0255*1,15)	3,0868832	294,30		908,00	
		2 ЭМ		маш.час	0,08	1,25	0,075	1 701,98	1,199835 (1,0255*1,17)	908,00	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,04	1,25	0,0375	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	201,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	1,281875 (1,0255*1,25)	0,1153688	0,00		153,00	
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,12	1,281875 (1,0255*1,25)	0,1153688	0,00		48,00	
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,12	1,281875 (1,0255*1,25)	0,1153688	0,00		0,00	
		4 М		Т	0,00066		0,000495	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	12 013,00	
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	м3	1,2		0,9	10 435,06	1,27162 (1,0255*1,24)	71,00	
		11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	1,2		0,9	10 435,06	1,27162 (1,0255*1,24)	11 942,00	
		<i>Итого</i>									13 122,00
		ФОТ									908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Министра НР Деревянные конструкции России № 812/Пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	109	0,9	98,1			891,00
		Приказ Министра СП Деревянные конструкции России № 774/Пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			424,00
70	59	ГЭСНр58-5-5	Ремонт Деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м			1,714			14 437,00
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
		1 ОТ		чел.-ч	160,21	1,0255	281,6022385	300,36		84 582,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								84 582,00
		2 ЭМ		маш.час	1,81		3,10234	7,48	1,199835	1 411,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,63		1,07982	1 067,62	1,199835	28,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							(1,0255*1,17)	1 383,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,63	1,0255	1,1073554	0,00		11 103,00
		4 М								4 771,00
		ФССЦ-01.2.03.03-0007 Мастика битумная		т	0,08		0,13712	27 364,40	1,27162	4 771,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,004		0,006856	112 265,92	(1,0255*1,24)	979,00
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	37		63,418	66,38	(1,0255*1,24)	5 353,00
		999-9900 Строительный мусор		т	1,27		2,17678	0,00	(1,0255*1,24)	
		<i>Итого</i>								97 096,00
		ФОТ								84 582,00
		Приказ Министра НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 812/Пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			76 970,00
		Приказ Министра СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 774/Пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			38 908,00
71	60	ГЭСНр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусаев (Замена деревянного столбика под балки)	100 м			0,073			212 974,00
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п. 1.03								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	150,09	1,0255	11,2359625	300,36		3 375,00
		2 ЭМ								3 375,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	1,18		0,08614	7,48	1,199835	31,00
									(1,0255*1,17)	1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,32		0,02336	1 067,62	1,199835	30,00
									(1,0255*1,17)	0,00
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,32	1,0255	0,0239557	0,00		0,00
		4 М								335,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,005		0,000365	112 265,92	1,27162	52,00
									(1,0255*1,24)	
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т	0,025		0,001825	90 434,04	1,27162	210,00
									(1,0255*1,24)	
		08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм		т	0,012		0,000876	65 711,55	1,27162	73,00
									(1,0255*1,24)	
		999-9900 Строительный мусор		т	0,97		0,07081	0,00	1,27162	
									(1,0255*1,24)	3 741,00
		<i>Итого</i>								3 375,00
		ФОТ								3 071,00
		Приказ Минстроя НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			
		Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			1 553,00
		Всего по позиции								8 365,00
72	61	ФССЦ-11.1.03.01-0066 Бруски обрезные хвойных пород, длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта		м3			0,073	17 855,74	1,27162	1 658,00
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п. 1.03								
		Всего по позиции								1 658,00
73	62	ГЭСНр58-12-1 Применительно	Устройство деревянной подушки под столбик				0,0098			
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п. 1.03								
		1 ОТ								82,00
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел.-ч	29,21	1,0255	0,2935576	278,90		82,00
		2 ЭМ								7,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,44		0,004312	513,66	1,199835	3,00
									(1,0255*1,17)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31		0,003038	1 067,62	1,199835 (1,0255*1,17)	4,00
			3 в т.ч. ОТМ							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	1,0255	0,0075374	0,00		627,00
			4 М							13,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,009		0,0000882	112 265,92	1,27162 (1,0255*1,24)	614,00
		ФССЦ-1.1.03.05-0068	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	2,64		0,025872	18 655,29	1,27162 (1,0255*1,24)	716,00
			Итого ФОТ							82,00
			Приказ Минстроя ИР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			75,00
			Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92							
			Приказ Минстроя СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			38,00
			Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92							
			Всего по позиции							829,00
Раздел 3. Прочие										
74	63	ФССЦп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			14,60319	435,39	1,199835 (1,0255*1,17)	7 629,00
			Цена=42,98*10,13							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			Всего по позиции							7 629,00
75	64	ФССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			14,60319	135,54	1,199835 (1,0255*1,17)	2 375,00
			Цена=13,38*10,13							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
			Всего по позиции							2 375,00
Итого по акту:										
			Итого прямые затраты (справочно)							4 603 229,00
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							676 213,00
			Эксплуатация машин							78 219,00
			Материалы							3 848 797,00
			Строительные работы							5 592 657,00
			в том числе:							5 582 653,00
			оплата труда							676 213,00
			эксплуатация машин и механизмов							68 215,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			материалы							3 848 797,00
			накладные расходы							656 285,00
			сметная прибыль							333 143,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 004,00
			Итого ФОТ (справочно)							676 213,00
			Итого накладные расходы (справочно)							656 285,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							333 143,00
			Компенсация НДС при УСН							1 118 531,40
			ВСЕГО по акту							6 711 188,40

В соответствии с ЖТБ 27.04.2021 г. Кареев



Сдал:
Директор ООО "ВОЛЬТ+"
О.Н. Трухин



Принял:
Зам. генерального директора по организационно-техническому обеспечению аппарата управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
А.О. Попов

Согласовано :
Главный инженер аппарата управления

С.В. Ветров
С.В. Ветров
М.А. Пнёва

Начальник службы технического заказчика

Руководитель сектора подготовки ПСД

Специалист службы технического заказчика

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика

Начальник отдела по ЖКХ и системам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Представитель строительного контроля (ООО ПСК «ГЕЛИОПОЛЬ»)

В.С. Смирнов
В.С. Смирнов



Постановление администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.06.2021 № 304

Представитель собственников многоквартирного дома