

426 01

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д.1, тел.:
8(3952)28-01-21

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РУФТЕХ", 664075, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Дальневосточная, дом 160, тел.: 8(3952)70-71-27

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, п.
Янгель, мкр. Космонавтов, дом 8

Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код 0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	44080336
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2023. к Договору № 27/A/2023
номер	27/A/2023
дата	25.07.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	09.03.2023

Отчетный период	
с	по
26.07.2022	09.03.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Ремонт крыши		4 111 640,40	4 111 640,40	4 111 640,40
	Итого				4 111 640,40
	ВСЕГО по акту				4 111 640,40

Принял Заказчик:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области

Сдал Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью "РУФТЕХ"



Заместитель генерального директора по финансово-
экономическим вопросам

Иванова Н. Н.

ИВАНОВА А. Г.
28.03.2023



Директор

С. А. Шмидт/

Заказчик (Генподрядчик)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д.1, тел.: 8(3952)28-01-21

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РУФТЕХ", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 160, тел.: 8(3952)70-71-27

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, п.Янгель, мкр. Космонавтов, дом 8

(наименование, адрес)

Объект

Ремонт крыши

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

форма по ОКДП	Код	
по ОКДП	0322005	
по ОКПО	22842231	
по ОКПО	44080336	
номер	Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2023, к Договору № 27/А/2023	
дата	25.07.2022	
Вид операции		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № 1, Ремонт крыши

Основание: Акт №1 сверки объемов работ (материалов)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

4111,64 тыс.руб.

Средства на оплату труда

398,52 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

1319,87 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	09.03.2023	26.07.2022	09.03.2023

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	7					
			Объем=700/100							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	15,9	1,05	116,865	273,85		32 003,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)							32 003,00
			2 ЭМ							1 267,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6		32,2	32,03	1,2285	1 267,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	2,18		15,26	0,00	1,302	0,00
			Итого							33 270,00
			ФОТ							32 003,00
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка	%	92		92			29 443,00
			21.12.2020 Прил. отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), п.40.2 а также зданий (сооружений) в целом							
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	52		52			16 642,00
			11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом							
			Всего по позиции							79 355,00
2	2	ГЭСНр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,02					
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	309,3	1,05	6,4953	278,90		1 812,00
			1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2.2)							1 812,00
			2 ЭМ							1,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	6,1		0,122	7,50	1,2285	1,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	5,6		0,112	0,00	1,302	0,00
			Итого							1 813,00
			ФОТ							1 812,00
			Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 649,00
			21.12.2020 Прил. п.92							
			Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			834,00
			11.12.2020 Прил. п.92							
			Всего по позиции							4 296,00
3	3	ГЭСНр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	м2						
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			1 ОТ	чел.-ч	0,2	1,05	0,2	273,85		0,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 М							
		999-9900	Строительный мусор	т	0,056					0,00
			Итого							1,302
			ФОТ							
			Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88					88
			21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, п.99.1							
			Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44					44
			11.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные) п.99.1							
			Всего по позиции							
4		ГЭСН20-02-012-02	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт						
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 № 507/лр табл.2 п.3							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п.1.03 Зональный коэффициент (Инженерный р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср.з)	чел.-ч	3,14	0,42				0,00
			2 ЭМ							
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,79	0,4		21,12	1,2285	0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,4		1,069,65	1,2285	0,00
			3 в т.ч. ОТМ							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,4		0,00		0,00
			4 М							
			01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006	0		335 397,99	1,302	0,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05	0		469,93	1,302	
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	0,117	0		161,22	1,302	
			18.4.01.02 Расстяжки с талрепами	шт	0	0		0,00	1,302	
			19.1.04.02 Дефлекторы	шт	1	0		0,00	1,302	
			Итого							
			ФОТ							
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9			109,8	
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85			61,2	
			Всего по позиции							
5		ГЭСН10-01-023-01	Демонтаж ходовых досок	100 м						0,93
			Объем=93/100							
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 519/лр табл.2 п.2							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п.1.03 Зональный коэффициент (Инженерный р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							
			Всего по позиции							802,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) 2 ЭМ		чел.-ч	3,49	0,84	2,726388	294,30		802,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,08	0,8	0,05952	1 818,96	1,2285	172,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04	0,8	0,02976	1 069,65	1,2285	133,00
		3 в т.ч. ОТМ								39,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,12	0,8	0,08928	0,00		0,00
		Итого								974,00
		ФОТ								802,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,		%	109		109			874,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,		%	55		55			441,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								2 289,00
6	4	ГЭСНр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (конек, прим. к слух. окнам) Объем=(18+46,5)/100 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 1 ОТ 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЭМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 4 М 999-9900 Строительный мусор	100 м							
		Итого								1 688,00
		ФОТ								1 688,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			1 536,00
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			776,00
		Всего по позиции								4 001,00
7	5	ГЭСНр58-12-1 Разборка обрешетки сплошной из досок Объем=176,7/100 Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 507/лр табл.2 п.2 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 1 ОТ 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) 2 ЭМ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 3 в т.ч. ОТМ	100 м2							
		Итого								12 092,00
		ФОТ								12 092,00
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 507/лр табл.2 п.2		%	29,21	0,84	43,3558188	278,90	1,2285	970,00
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 507/лр табл.2 п.2		%	0,44	0,8	0,621984	515,75	1,2285	394,00
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 507/лр табл.2 п.2		%	0,31	0,8	0,438216	1 069,65	1,2285	576,00
		Всего по позиции								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Заготовки труда машинистов		чел.-ч	0,75	0,8	1,0602	0,00		13 062,00
	Итого									12 092,00
		ФОТ								11 004,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91			5 562,00
		21.12.2020 Прил. п.92								
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			
		11.12.2020 Прил. п.92								
		Всего по позиции								29 628,00
8	6	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			2,5			
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							11 099,00
			1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	15,16	1,05	39,795	278,90		11 099,00
			2 ЭМ							1 951,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46		1,15	1 381,24	1,2285	1 951,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,00		0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46		1,15	0,00		0,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	1,4		3,5	0,00	1,302	13 050,00
			Итого							11 099,00
			ФОТ							11 099,00
			Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			10 100,00
			21.12.2020 Прил. п.92							
			Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 106,00
			11.12.2020 Прил. п.92							
			Всего по позиции							28 256,00
9	7	ГЭСН10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,013448			
			Объем=0,82*0,82*2/100							
			Приказ от 29.12.2016 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
			№ 1028/лр Табл.2, п.2							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							408,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67	0,84	1,3744233	296,82		408,00
			2 ЭМ							228,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,8	0,1042489	1 381,24	1,2285	1 777,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	0,8	0,012157	1 818,96	1,2285	27,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69	0,8	0,0181817	1 069,65	1,2285	24,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,51	0,8	0,1345876	0,00		0,00
			4 М							0,00
			01.7.07.29-0111 Паляя пропитанная	кг	173	0	0	64,60	1,302	1,302
			01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0016	0	0	210 483,87	1,302	1,302
			04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,167	0	0	5 221,24	1,302	1,302
			Итого	компл	0	0	0	0,00	1,302	636,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФОТ							408,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10.		%	109	0,9	98,1			400,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10.		%	55	0,85	46,75			191,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
9.1	8	ГЭСНр56-9-1	Всего по позиции							1 227,00
			Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,02			
			Объем=2/100							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеинилемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	179,3	1,05	3,7653	281,43		1 060,00
			1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)							1 060,00
			2 ЭМ	маш.час	3,97		0,0794	191,76	1,2285	22,00
			91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин							19,00
			91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93		0,1586	15,96	1,2285	3,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	10,5		0,21	0,00	1,302	1 082,00
			Итого							1 060,00
			ФОТ							965,00
		Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.90		%	91					498,00
		Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.90		%	47					
10	9	ГЭСН12-01-012-01	Всего по позиции							2 545,00
			Разборка ограждения кровель перилами	100 м			0,93			
			Объем=93/100							
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			№ 507/лр табл.2 п.4							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеинилемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	5,9	0,735	4,032945	310,96		1 254,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)							1 254,00
			2 ЭМ	маш.час	0,18	0,7	0,11718	1 381,24	1,2285	504,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т							199,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,7	0,0651	1 818,96	1,2285	145,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,7	0,08463	1 069,65	1,2285	111,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	0,7	1,03509	38,29	1,2285	49,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,7	0,26691	0,00		0,00
			4 М							
			01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005	0		115 456,32	1,302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0,52	0		61,30	1,302	
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил		м	0,3	0		0,00	1,302	
		Итого								1 758,00
		ФОТ								1 254,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	110	0,9	99			1 241,00
		21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			608,00
		11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								3 607,00
10.1	10	ГЭСНм10-07-001-02 Демонтаж антенн телевизионных	антенна				7			
		Приказ от 29.12.2016 Демонтаж ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
		№ 1028/лр Табл.2, п.2								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		1 ОТ								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср.3,8)	чел.-ч	18,1	0,84	106,428		330,14		35 136,00
		Итого								35 136,00
		ФОТ								35 136,00
		Приказ № 812/лр от НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и		%	95		95			33 379,00
		21.12.2020 Прил. связи на железных дорогах								
		п.51.4								
		Приказ № 774/лр от СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и		%	45		45			15 811,00
		11.12.2020 Прил. связи на железных дорогах								
		п.51.4								
		Всего по позиции								84 326,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :								102 470
		Итого прямые затраты (справочно)								
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								97 354
		Эксплуатация машин								5 116
		Строительные работы								155 204
		в том числе:								
		оплата труда								62 218
		эксплуатация машин и механизмов								5 116
		накладные расходы								57 212
		накладные расходы								30 658
		сметная прибыль								84 326
		Монтажные работы								
		в том числе:								
		оплата труда								35 136
		накладные расходы								33 379
		сметная прибыль								15 811
		Итого ФОТ (справочно)								97 354
		Итого накладные расходы (справочно)								90 591
		Итого сметная прибыль (справочно)								46 469
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								239 530
Раздел 2. монтажные работы										
11	11	ГЭСН12-01-034-02 Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2				2,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПП=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								11 200,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	12,94	1,2075	39,062625	286,73			11 200,00
		2 ЭМ								5 337,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97		2,425	1 381,24	1 535,625		5 144,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,025	1 818,96	1 535,625		70,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,075	1 069,65	1 535,625		123,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,05	2,65125	0,00			591,00
		4 М								591,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	Т	0,0015		0,00375	121 033,85	1 302		591,00
		Итого								17 128,00
		ФОТ								11 200,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	110	0,9	99				11 088,00
		21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45				5 426,00
		11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II	м3		1	20 014,72	1 302		33 642,00
		(Кровли)								26 059,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПП=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
13	13	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		1,674				
		Объем=167,4/100								
		Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПП=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								11 093,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	19,14	1,2075	38,6887347	286,73			11 093,00
		2 ЭМ								1 265,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,32		0,53568	1 381,24	1 535,625		1 136,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,01674	1 818,96	1 535,625		47,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,05022	1 069,65	1 535,625		82,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	1,05	0,632772	0,00			2 401,00
		4 М								2 401,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	Т	0,0091		0,0152334	121 033,85	1 302		2 401,00
		Итого								14 759,00
		ФОТ								11 093,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			10 982,00
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			5 375,00
Всего по позиции										
14	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли)		М3	0		14 800,43	1,302		31 116,00
14.1	14	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (размер: ширина 180мм, толщина 50мм) (Кровли) Объем=167,4*0,05	М3	8,37		20 014,72	1,302		218 115,00
14.2	15	ГЭСЦ-01-015-01	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Устройство гидрозолотии: оклепной в один слой Объем=93/100	100 м2	0,93					
<p>Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСЦ (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24</p>										
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	15,5	1,2075	17,4061125	314,74		5 478,00
		2 ЭМ								5 478,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,11		0,1023	1,535625		552,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07		0,0651	1,818,96		217,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,093	1 069,65		153,00
		3 в т.ч. ОТМ								153,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,28	1,05	0,27342	0,00		0,00
		Итого								6 030,00
		ФОТ								5 478,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			5 423,00
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			2 654,00
Всего по позиции										
14.3	16	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Техноэласт: ЭПП	М2	107,88		281,45	1,302		14 107,00
										39 532,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Кровли)									
	Объем=93*1,16									
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
15	17	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки(к слух. окнам)	м2	3,24					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03		Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	1 ОТ		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	2 ЭМ		Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	1-4-0		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,08	1,2075	15,962184	338,22		5 399,00
	2 ЭМ		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,1944	1 069,65	1,535625		5 399,00
	3 в т.ч. ОТМ		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	1,05	0,20412	0,00		319,00
	4 М		Гвозди строительные	т	0,00025	0,00081	121 033,85	1,302		0,00
	01.7.15.06-0111		Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,03	0,0972	25 961,47	1,302		27 020,00
	11.1.03.01-0078		Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,02	0,0648	36 231,47	1,302		128,00
	11.1.03.01-0086		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01	0,0324	20 999,90	1,302		3 286,00
	11.1.03.06-0086		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,22	0,7128	21 186,69	1,302		886,00
	11.1.03.06-0094		Итого							19 663,00
	ФОТ		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10,	%	109	0,9	98,1			32 738,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10,	%	55	0,85	46,75			5 399,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		Итого							5 296,00
16	ГЭСН10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м							2 524,00
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03		Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	1 ОТ		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	2 ЭМ		Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	1-2-8		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	3,49	1,2075	294,30			0,00
	2 ЭМ		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08		1 818,96	1,535625		0,00
	91.05.05-015		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		1 069,65	1,535625		0,00
	3 в т.ч. ОТМ		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	1,05	0,00			0,00
	4 М		Итого							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066					
			Итого					121 033,85	1,302	
			ФОТ							
			Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			
			21.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			
			11.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							
17		ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли)	м3	0			14 800,43	1,302	
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
18		ГЭСН10-01-023-01	Устройство трапов от окон до конька	100 м	0,16					
			Объем=16/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых							
			№ 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							
			1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	3,49	1,2075	0,674268	294,30	198,00	
			2 ЭМ						198,00	
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08		0,0128	1 818,96	1,535625	36,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0064	1 069,65	1,535625	11,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	1,05	0,02016	0,00		
			4 М							
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00066		0,0001056	121 033,85	1,302	17,00
			Итого							17,00
			ФОТ							262,00
			Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			198,00
			21.12.2020 Прил. п.10,							194,00
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			93,00
			11.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							
19		ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли)	м3	0			14 800,43	1,302	549,00
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	19	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (кровли) (Кровли) Объем=0,192*2	м3			0,384	20 014,72	1,302	10 007,00
<p>Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)</p> <p>ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24</p>										
20	20	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			14,5926			
<p>Объем=1459,26/100</p> <p>Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)</p> <p>ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24</p>										
		1 ОТ		чел.-ч	1,78	1,2075	31,3646048	300,36		9 421,00
		2 ЭМ		маш.час	0,0001		0,0014593	732,99	1,535625	9 421,00
		91.06.05-012	Погрузчики с выключными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0002		0,0029185	347,41	1,535625	316,00
		91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,86		12,549636	16,18	1,535625	2,00
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	м	0,0185		0,2699631	0,00	1,302	312,00
		14.2.02.11	Составы огнезащитные							9 737,00
		Итого								9 421,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2			8 309,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			4 404,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
21	21	ФССЦ-14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг			0	92,41	1,302	22 450,00
<p>Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)</p> <p>ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24</p>										
21.1	21	ФССЦ-14.2.06.01-0001	Огнебиозащитный препарат «Гранит»	кг			269,9631	92,41	1,302	32 481,00
<p>Объем=0,2699631*1000</p> <p>Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)</p> <p>ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24</p>										
22	22	ГЭСН12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3						
<p>Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,71	1,2075			273,85		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,12				1 381,24	1,535625	
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,22				1 376,07	1,535625	0,00
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	1,05			0,00		
		02.2.01.03 Гравий керамзитовый	м3	1,03				0,00	1,302	
		Итого								
		ФОТ								
		Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	110	0,9			99		
		21.12.2020 Прил. п.12.								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85			48,45		
		11.12.2020 Прил. п.12.								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции						4 122,50	1,302	
23		ФССЦ-02.2.01.03-0001 Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3				0			
		(Кровли)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,08	1,2075		14,6932	300,36		4 410,00
		2 ЭМ								4 410,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11			0,22	1 818,96	1,535625	976,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11			0,22	1 069,65	1,535625	615,00
		3 в т.ч. ОТМ								361,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	1,05		0,462	0,00		0,00
		4 М								441,00
		01.7.15.06-0111 Грузовые строительные	т	0,0014			0,0028	121 033,85	1,302	441,00
		01.7.04.08 Склонные изобелы	компл	0			0,00	0,00	1,302	441,00
		11.2.07.11 Створки оконные	м2	0			0,00	0,00	1,302	441,00
		Итого								5 827,00
		ФОТ								4 410,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9			98,1		4 326,00
		21.12.2020 Прил. п.10.								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			2 062,00
Всего по позиции										
25	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3	0				16 867,16	1,302	12 215,00
25.1	23 ФССЦ-11.1.03.06-0078	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (размер:ширина 150мм, толщина 50мм) (Кровли)	м3	0,5				20 014,72	1,302	13 030,00
26	24 ФССЦ-01.7.04.08-0131	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Комплект скобных изделий для оконных блоков со спаренными и одианными переплетами общественных зданий трехсторонних (независимо от высоты)	компл	2				415,75	1,302	1 083,00
27	25 ФССЦ-11.2.07.11-0001	(Деревянные конструкции) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Створки оконные деревянные для жилых зданий, площадь 0,3-0,4 м2 (Деревянные конструкции) Объем=0,8*0,8*2	м2	1,28				864,01	1,302	1 440,00
28	26 ФССЦ-07.1.03.05-0011	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Переллеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(вес 1 решетки 20кг)	т	0,04				133 469,79	1,302	6 951,00
29	27 ГЭСН10-01-044-12	(Деревянные конструкции) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) Обивка сл. окон оцинкованной кровельной сталью: по применительно Объем=8,4/100	100 м2	0,084						
Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) 1 ОТ								2 321,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.-ч	79,79		1,2075		286,73		2 321,00
		2 ЭМ								31,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07				1 818,96	1,535625	16,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11				1 069,65	1,535625	15,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18		1,05		0,00		14,00
		4 М								14,00
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3.0x40 мм	т	0,0012				107 168,35	1,302	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого								2 366,00
		ФОТ								2 321,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	109	0,9	98,1			2 277,00
		21.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			1 085,00
		11.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								5 728,00
30	28	ФССП-08.3.05-01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	М2			9,24	745,93	1,302	8 974,00
		(Деревянные конструкции)								
		Объем=8,4*1,1								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗМ=1,05; ЗГМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
		Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали		100 М2						
30.1		ГЭСН12-01-010-01								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗМ=1,05; ЗГМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ		чел.-ч	97,2	1,2075		300,36		0,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								
		2 ЗМ								
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,2			1 381,24	1,535625	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07			1 069,65	1,535625	
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,27	1,05		0,00		0,00
		2 Затраты труда машинистов								
		4 М								
		01.7.15.06-0146 Грузди толстые круглые, размер 3,0x40 мм		Т	0,004			107 168,35	1,302	
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		Т	0,012			149 398,06	1,302	
		Итого								
		ФОТ								
		Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	110	0,9	99			
		21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			
		11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								18,48
30.2	29	ТЛ_25.11.23.08_38_38	Готовое изделие: планка примыкания к слуховым окнам	М						
		11443425_17.01.2023_02								
		(Строительные металлургические конструкции)								
		Всего по позиции								418,20
										1,24
										9 583,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Объем=16,8*1,1 Цена=492/1,2*1,02							
31	30	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	МАТ=1,24		6,388			
			Объем=(676-37,2)/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	32,4	1,2075	249,917724	307,17		76 767,00
			2 ЭМ							76 767,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,3194	1 381,24	1,535625	4 392,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,76656	1 818,96	1,535625	677,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,9582	1 069,65	1,535625	2 141,00
			3 в т.ч. ОТм							1 574,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	1,05	2,146368	0,00		0,00
			4 М							4 452,00
			01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015		0,009582	173 206,51	1,302	2 161,00
			01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,003194	550 998,14	1,302	2 291,00
			08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0			0,00	1,302	
			08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0			0,00	1,302	
			Итого							85 611,00
			ФОТ							76 767,00
			Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	110	0,9	99			75 999,00
			21.12.2020 Прил. п.12,							
			Приказ № 812/пр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/пр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			37 194,00
			11.12.2020 Прил. п.12,							
			Приказ № 774/пр от							
			11.12.2020 п.16							
32		ФССЦ-08.3.09.04-0016	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С44-1000-0,7	м2			0	878,77	1,302	198 804,00
			Применительно							
			(Кровли)							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
32.1		ФССЦ-08.3.09.04-0043	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС44-1000-0,7	м2			0	1 169,78	1,302	
			(Кровли)							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	31	1-22/1155	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 (Кровли) Объем=638,8*1,1	НС-44-1000-0,7 с полимерным покрытием	М2		702,68	860,24	1,302	787 024,00
33		ФСЦ-08.3.05.01-0029	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (примыкания, желоб настенный, конек)	М2		0	551,13	1,302	
33.1	32	ФСЦ-08.3.05.01-0030	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (конек = 27,9м2, карнизный лист = 90,9м2) (Деревянные конструкции) Объем=(27,9+90,9)*1,1	М2		130,68	745,93	1,302	126 917,00
33.2	33	ТЛ_01.7.19.13_38_254 0249518_19.01.2023_0 2	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Уплотнитель карнизный НС-44 1000мм (Деревянные конструкции) Цена=91,2/1,2*1,02	М		93	77,52	1,24	8 940,00
33.3	34	ТЛ_08.1.02.25_38_381 1443425_17.01.2023_0 2	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Готовое изделие: Костыли кровельные из полосы 20х4, размером: 300х20х4 (Деревянные конструкции) Цена=245/1,2*1,02	шт.		330	208,25	1,24	85 216,00
34		ГЭСНр65-38-1	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Замена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка 1 ОТ 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) 4 М 01.7.07.29-0031 Каболка Итого ФОТ	шт	чел.-ч				0,00
							3,15	1,05		291,77
							0,0004			174 492,56
										1,302
										0,00
										104
										52
										52
35		ФСЦ-24.3.01.04-0029	Всего по позиции Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 21.12.2020 Прил. санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-п.99.2 строительные) Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 11.12.2020 Прил. санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-п.99.2 строительные)	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	М		0	492,90	1,302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ФССЦ-01.7.19.02-0064 Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и других (ремонтно-строительные)) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24					0	60,41	1,302		
37		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицемский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 1 ОТ 1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1) 2 ЭМ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек 3 в т.ч. ОТМ 2 Затраты труда машинистов 4 М 01.7.15.04-0054 Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм 08.3.02.01-0041 Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности оцинкованная, диаметр 1,1 мм 08.3.03.05-0011 Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм 08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм 08.3.05.05-0054 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм 10.1.02.02-0103 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм 12.2.03.10-0008 Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м 12.2.04.04 Материалы теплоизоляционные Итого ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	м3	чел.-ч	14	1,2075	343,01	0,00	1 069,65	1,535625	0,00
				маш.час	0,59	6,45	1,302	0,00	116 587,52	1,302	0,00
				маш.час	0,63	6,45	1,302	0,00	55 510,30	1,302	0,00
				чел.-ч	0,59	1,05	0,00	0,00	105 442,68	1,302	0,00
				Т	0,00004	116 587,52	1,302	0,00	90 062,62	1,302	0,00
				Т	0,0106	55 510,30	1,302	0,00	110 251,32	1,302	0,00
				Т	0,00053	412,55	1,302	0,00	43,38	1,302	0,00
				Т	0,00101	43,38	1,302	0,00	0,00	1,302	0,00
				Т	0,0135	110 251,32	1,302	0,00	110 251,32	1,302	0,00
				кг	0,78	412,55	1,302	0,00	43,38	1,302	0,00
				м2	0,5	43,38	1,302	0,00	0,00	1,302	0,00
				м3	1,08	0,00	1,302	0,00	0,00	1,302	0,00
				%	98	88,2	0,9	88,2			
				%	55	46,75	0,85	46,75			
38		Всего по позиции ФССЦ-12.2.03.02-0013 Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного шпательного полотна КТ-11-50 (Кровли) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)	м3			0	3 052,27	1,302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
39	35	ГЭСН09-04-003-01 Объем=0,82*0,82*2	Монтаж люка противопожарного	М2			1,3448			
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1,95	1,2075	3,1664997	343,01			1 086,00
		2 ЭМ								1 086,00
		91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.час	0,01		0,013448	515,75			15,00
		высота подъема 45 м								11,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,002		0,0026896	1 069,65			4,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,05	0,0141204	0,00			638,00
		4 М								125,00
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094		0,0012641	76 142,40			513,00
		14.5.01.10-0029 Пена монтажная полиуретановая противопожарная	шт	0,44		0,591712	665,50			
		однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)								
		Итого								1 739,00
		ФОТ								1 086,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9.	%	94	0,9	84,6				919,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				572,00
		1.1.12.2020 Прил. п.9.								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции	шт	0	13 269,14	1,302				3 230,00
40		ФССЦ-11.2.02.05-0011	Окно-люк деревянное для выхода на крышу с	шт						
		изоляционным окладом для профилированных кровельных покрытий, размер 860x860 мм, коробка деревянная, заполнение из поликарбоната								
		(Деревянные конструкции)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
40.1	36	ТЦ_07.1.01.01_38_384 8003741 _130.101.2023_02	Люк ЛПМ-1-Е160, 820(н) x 820, РАЛ_7035, Пр-ТУ	шт	2	9 143,45	1,24			22 676,00
		25.12.10-002-11820350-2021								
		(Деревянные конструкции)								
		Цена=107571,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
40.2	37	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		2,506				
		Объем=0,82*1,5+0,88*1,45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03	Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ								2 245,00
		1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,07	1,2075	6,2638097	358,41		2 245,00
		2 ЭМ								187,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,05012	1 069,65	1,535625	82,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71		1,77926	38,29	1,535625	105,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,05	0,052626	0,00		1 360,00
		4 М								29,00
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	Т	0,00007		0,0001754	126 372,43	1,302	745,00
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	Т	0,003		0,007518	76 142,40	1,302	586,00
		14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	0,27		0,67662	665,50	1,302	
		Итого								3 792,00
		ФОТ								2 245,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			1 899,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 183,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								6 874,00
40.3	38	ФССЦ-07.1.01.01-0017	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 1500x820 мм (Строительные металлические конструкции)	шт.			1	21 647,52	1,302	28 185,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
40.4	39	ФССЦ-07.1.01.01-0017	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 1450x880 мм (Строительные металлические конструкции)	шт.			1	21 647,52	1,302	28 185,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
40.5	40	ГЭСНр58-12-1	Демонтаж досок фронтонов	100 м2			0,3894			
		Объем=38,94/100								
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		1 ОТ								2 665,00
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	29,21	0,84	9,5544742	276,90		2 665,00
		2 ЭМ								214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.06.06-048	Подъемники однокопачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,44	0,8	0,1370688	515,75	1,2285	87,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	0,8	0,0965712	1 069,65	1,2285	127,00
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,75	0,8	0,23364	0,00		0,00
			2 Затраты труда машинистов							2 879,00
			Итого ФОТ							2 665,00
			Итого ФОТ							2 425,00
			Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			
			21.12.2020 Прил. п.92							1 226,00
			Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			11.12.2020 Прил. п.92							
			Итого по позиции							6 530,00
41		ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (прим. фронтона)	100 м2						
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	36,3	1,2075		303,38		0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср.3,1)	маш.час	0,56			1 069,65	1,535625	0,00
			2 ЭМ	чел.-ч	0,56	1,05		0,00		0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
			3 в т.ч. ОТМ							
			2 Затраты труда машинистов							
			4 М							
			01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,00725			87 272,37	1,302	
			01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0022			107 168,35	1,302	
			11.1.01.12-0007 Доска обшивочная "Вагонка", тип О-1, О-2, О-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без ребра 70-90 мм	м3	1,43			19 242,85	1,302	
			11.1.03.06-0086 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,14			20 999,90	1,302	
			12.1.02.12-0004 Пергамин кровельный П-350	м2	105			25,28	1,302	
			Итого ФОТ							
			Итого ФОТ							
			Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109		0,9			98,1
			21.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55		0,85			46,75
			11.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Итого по позиции							0,3691
41.1	41	ГЭСН10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2						
			Объем=36,91/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								9 103,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	68	1,2075	30,306801	300,36			9 103,00
		2 ЭМ								637,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,05		0,387555	1 069,65	1,535625		637,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,05	1,05	0,4069328	0,00			28 696,00
		4 М								238,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0041		0,0015133	121 033,85	1,302		14 611,00
		11.1.01.12-0007 Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	1,58		0,583178	19 242,85	1,302		13 847,00
		11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,36		0,501976	21 186,69	1,302		38 436,00
		Итого								9 103,00
		ФОТ								8 930,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1				
		21.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 812/пр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				4 256,00
		11.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 774/пр от								
		11.12.2020 п.16								
75	42	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2		0,3691				51 622,00
			Объем=36,91/100							
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								4 144,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	29,9	1,2075	13,3260787	310,96			4 144,00
		2 ЭМ								239,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,044292	1 818,96	1,535625		124,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,070129	1 069,65	1,535625		115,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	1,05	0,1201421	0,00			104,00
		4 М								25,00
		01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0003		0,00001107	173 206,51	1,302		79,00
		01.7.15.09-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0001107	550 986,14	1,302		
		08.3.09.05 Стальной анутный профиль (профилированный настил)	т	0		0,00	0,00	1,302		
		Итого								4 487,00
		ФОТ								4 144,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6			3 506,00	
		Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			2 184,00	
		Всего по позиции									10 177,00
41.2	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профиллированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (фронтон)	100 м2								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОГП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОГП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнелицкий р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
		1 ОТ	чел.-ч	32,4	1,2075	307,17				0,00	
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	2 ЭМ							0,00	
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		1 381,24				1,535625	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		1 818,96				1,535625	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		1 069,65				1,535625	
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,32	1,05	0,00				0,00	
		2 Затраты труда машинистов								0,00	
		4 М								0,00	
		01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профиллированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015		173 206,51				1,302	
		01.7.15.08-0011 Заглушки комбинированные для соединения профиллированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		550 998,14				1,302	
		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0,00				1,302	
		08.3.09.01 Стальной изогнутый профиль (профиллированный настил)	м	0		0,00				1,302	
		Итого									
		ФОТ									
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99					
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45					
		Всего по позиции									44 156,00
41.3	43	ФССЦ-08.3.09.04-0014 Профнастиль оцинкованный с покрытием: полиэстер С10- 1100-0,7 (Кровли)	м2			40 601		835,29	1,302	44 156,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем=36,91*1,1								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
42		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (откосы люка) 100 м2								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ		чел.-ч	97,2	1,2075		300,36		0,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								
		2 ЭМ		маш.час	0,2			1 381,24	1,535625	0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,07			1 069,65	1,535625	0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,27	1,05		0,00		0,00
		2 Затраты труда машинистов								
		4 М		T	0,004			107 168,35	1,302	0,00
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм		T	0,012			149 398,06	1,302	0,00
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		T	0,57			106 582,05	1,302	0,00
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм								
		Итого								
		ФОТ		%	110	0,9				99
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
42.1	44	ГЭСН15-02-001-01	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2						0,00793
		Объем=((0,82*4*2)*0,05+(0,82*2*1,5*2+0,88*2*1,45*2)*0,05)/100								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ		чел.-ч	61,1	1,2075		338,22		198,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)								198,00
		2 ЭМ		маш.час	0,9			15,01	1,535625	13,00
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)								
		3 в т.ч. ОТМ		маш.час	2,4			444,25	1,535625	13,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,4	1,05		0,00		0,00
		4 М								
		91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч								
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35			12,83	1,302	108,00
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6		м3	1,89			5 518,84	1,302	108,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого							319,00
			ФОТ							198,00
			Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы							180,00
			21.12.2020 Прил. п.15,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы							82,00
			11.12.2020 Прил. п.15,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							581,00
42.2	45	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2			0,00793			
			проникновения: за 1 раз стен							
			Объем=((0,82*4*2)*0,05+(0,82*2+1,5*2+0,88*2+1,45*2)*0,05)/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых							
			№ 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный п-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,65	1,2075	0,044526	338,22		15,00
			2 ЭМ							15,00
			91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.час	0,01		0,0000793	515,75	1,535625	0,00
			высота подъема 45 м							
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0000793	1 069,65	1,535625	0,00
			3 в т.ч. ОТМ							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,05	0,0001665	0,00		0,00
			4 М							
			01.7.20.08-0051 Ветлошь	кг	0,1		0,000793	91,86	1,302	0,00
			Итого							15,00
			ФОТ							15,00
			Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы							14,00
			21.12.2020 Прил. п.15,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы							6,00
			11.12.2020 Прил. п.15,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							35,00
42.3	46	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-	т			0,000082	145 767,15	1,302	16,00
			контакт"							
			(Отделочные работы)							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный п-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			Окраска первичнопокрытыми красками по	100 м2			0,00793			
			подготовленной поверхности фасадов: простых за 2							
			раза с земли и лесов							
			Объем=((0,82*4*2)*0,05+(0,82*2+1,5*2+0,88*2+1,45*2)*0,05)/100							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный п-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								29,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	11,6	1,05	0,0965874	303,38		29,00
		2 ЭМ								3,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09		0,0007137	7,50	1,2285	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,0006344	1 069,65	1,2285	1,00
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2		0,041236	26,46	1,2285	1,00
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4		0,082472	13,34	1,2285	1,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08		0,0006344	0,00		2,00
		4 М								
		01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,41		0,0032513	91,86	1,302	
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,6		0,012688	94,50	1,302	2,00
		Итого								34,00
		ФОТ			91					29,00
		Приказ № 812/лр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%						26,00
		21.12.2020 Прил. п.96								
		Приказ № 774/лр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46					13,00
		11.12.2020 Прил. п.96								
42.5	48	ФССЦ-14.3.02.01-0218 Краска водоземляно-сионная		т			0,000427	188 709,12	1,302	73,00
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))								105,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Итого по разделу 2 монтажные работы :								1 724 834
		Итого прямые затраты (справочно)								145 772
		в том числе:								14 543
		Оплата труда рабочих								1 564 519
		Эксплуатация машин								1 936 966
		Материалы								
		Строительные работы								145 772
		в том числе:								14 543
		оплата труда								1 564 519
		эксплуатация машин и механизмов								141 793
		материалы								70 339
		накладные расходы								145 772
		сметная прибыль								141 793
		Итого ФОТ (справочно)								145 772
		Итого накладные расходы (справочно)								141 793
		Итого сметная прибыль (справочно)								70 339
		Итого по разделу 2 монтажные работы								1 936 966
Раздел 3. Вентшахты										
43	49	ГЭСН10-01-014-02 Устройство вентшахт(применительно)		100 м2						0,371
		Объем=37,1/100								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеглинский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
	1 ОТ			чел.-ч	119	1,2075	53,3099175	283,95		15 137,00	
	1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)			маш.час	0,89		0,33019	1 818,96	1,535625	15 137,00	
	2 ЭМ			маш.час	0,59		0,21889	1 069,65	1,535625	1 282,00	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			чел.-ч	1,48	1,05	0,576534	0,00		922,00	
	3 в т.ч. ОТМ									360,00	
	2 Затраты труда машинистов									0,00	
	4 М									46 213,00	
	01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм			т	0,0042		0,0015582	87 272,37	1,302	177,00	
	11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II			м3	0,19		0,07049	25 961,47	1,302	2 383,00	
	11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II			м3	4,6		1,7066	19 561,96	1,302	43 467,00	
	14.5.06.03-0002 Паста антисептическая			т	0,0032		0,0011872	120 176,40	1,302	186,00	
	Итого									62 632,00	
	ФОТ									15 137,00	
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции			%	109	0,9	98,1			14 849,00	
	21.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 812/лр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			7 077,00	
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
43.1	50	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,07049	25 961,47	1,302		-2 383,00	
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
43.2	51	ФСЦЦ-11.1.03.01-0081	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 50 мм, толщина 100, 125 мм, сорт I (Деревянные конструкции)	м3		0,431	35 290,16	1,302		19 803,00	
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеглинский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеглинский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологические процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Объем=37,1/100								
44	52	ГЭСН26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (венткороба)	100 м2		0,371					
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеглинский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеглинский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологические процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Объем=37,1/100								
			1 ОТ	чел.-ч	13,96	1,2075	6,2638357	289,25		1 809,00	
			1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6)							1 809,00	
			2 ЭМ							45,00	
			91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,01113	877,02	1,535625	15,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,01855	1 069,65	1,535625	30,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08	1,05	0,031164	0,00		9 089,00
		4 М								1,00
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,12		0,04452	12,83	1,302	1,00
		01.7.15.07-0132 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм		10 шт	0			91,87	1,302	
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты		кг	409		151,739	46,00	1,302	9 088,00
		12.2.01.09 Изделия теплоизоляционные		М3	0			0,00	1,302	
		Итого								10 943,00
		ФОТ								1 809,00
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы		%	98	0,9	88,2			1 596,00
		21.12.2020 Прил. п.20,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			846,00
		11.12.2020 Прил. п.20,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								13 385,00
45		ФССЦ-12.2.05.10-1006 Плиты минераловатные, толщина 50 мм		м2			0	191,27	1,302	
		(Кровли)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
45.1	53	ФССЦ-12.2.05.05-0026 Плиты минераловатные БАЗАЛИТ Л-75 (6 плит)		м3			1,94775	7 657,97	1,302	19 420,00
		1200x600x50 мм								
		(Теплоизоляционные работы)								
		Объем=37,1*0,05*1,05								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
45.2	54	ТЦ_01.7.15.07_38_381 Рамный металлический дюбель 10*92		шт.			95	5,97	1,24	703,00
		0074197_23.01.2023_0								
		2								
		(Теплоизоляционные работы)								
		Цена=7,02/1,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
45.3	55	ТЦ_01.7.15.07_38_381 Дюбель для изоляции IZM 10*120 с метал. гвоздем		шт.			147	6,37	1,24	1 161,00
		0074197_23.01.2023_0 DAXMER								
		2								
		(Теплоизоляционные работы)								
		Цена=7,49/1,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
46	56	ГЭСН10-01-044-11 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по		100 м2			0,371			
		применительно								
		Объем=37,1/100								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых								
		№ 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеиллимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		1 ОТ								16 570,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	129	1,2075	57,7897425	286,73		16 570,00
		2 ЭМ								202,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,0371	1 818,96	1,535625	104,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16		0,05936	1 069,65	1,535625	96,00
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,26		1,05	0,00		55 178,00
		2 Затраты труда машинистов								91,00
		4 М								55 087,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толовые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00176		0,000653	107 168,35	1,302	71 950,00
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,07		0,39697	106 582,05	1,302	16 570,00
		Итого								16 255,00
		ФОТ								
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	109		0,9			98,1
		21.12.2020 Прил. п.10.								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55		0,85			46,75
		11.12.2020 Прил. п.10.								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции		т			-0,39697	106 582,05	1,302	-55 087,00
76	57	ФССЦ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т						
		(Деревянные конструкции)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ГЭСН26-01-053-01	Покрывтие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2						
		Приказ от 04.09.2019	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых							
		№ 507/лр п.6.7.1	конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижегородский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ		чел.-ч	139,55		1,2075	318,78		0,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)								
		2 ЭМ								
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,06			1 069,65	1,535625	
		91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.час	7,2			194,78	1,535625	
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	1,06			0,00		0,00
		2 Затраты труда машинистов								
		4 М								
		01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,0017			116 587,52	1,302	0,00
		Итого								
		ФОТ		%	98		0,9			88,2
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы								
		21.12.2020 Прил. п.20.								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
46.2	58	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		T	55	0,85	46,75	107 784,30	1,302	32 644,00
(Теплоизоляционные работы) Объем=37,1*1,1*5,7/1000 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
47	ГЭСН10-01-043-05		Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2	100 м2						
Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
		1	ОТ							0,00
		1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	78,2	1,2075		294,30		0,00
		2	ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,93			1 069,65	1,535625	0,00
		3	в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,93	1,05		0,00		0,00
		4	М							0,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	T	0,00206			121 033,85	1,302	
		08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	1,3			89,77	1,302	
		11.1.01.10	Наличники	M	587			0,00	1,302	
		11.2.02.06	Коробки дверные	M	346			0,00	1,302	
Итого										
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	109	0,9	98,1			
		21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			
		11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции										
48	ФССЦ-19.2.03.02-0140 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 400x400 мм		шт.		0			2 252,57	1,302	
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
49	ГЭСН20-02-012-02		Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт						
Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ			чел.-ч	3,14	1,2075		300,36		0,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)									
	2 ЭМ									
	91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тросовым усилием 31,39 кН (3,2 т)			маш.час	0,79			21,12	1,535625	0,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01			1,069,65	1,535625	0,00
	3 в т.ч. ОТМ									
	2 Затраты труда машинистов			чел.-ч	0,01	1,05		0,00		0,00
	4 М									
	01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм			т	0,00006			335,397,99	1,302	0,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные			кг	0,05			469,93	1,302	
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)			кг	0,117			161,22	1,302	
	18.4.01.02 Распайки с маркерами			шт	0			0,00	1,302	
	19.1.04.02 Дефлекторы			шт	1			0,00	1,302	
	Итого									
	ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25			%	122	0,9		109,8		
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16			%	72	0,85		61,2		
	Всего по позиции									
50	ФССЦ-19.1.04.01-0007 Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 400 мм			шт	0	7,834,13		1,302		
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)									
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24			шт	0	302,87		1,302		
51	ФССЦ-18.4.01.02-0082 Распайки с таппрегами к дефлекторам диаметром патрубка 400 мм			шт	0					
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)									
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24			шт	2					
51.1	ГЭСН20-02-010-07 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм			шт	2					
	Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)									
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженерный Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24			шт	2					
	1 ОТ			чел.-ч	2,48	1,2075		310,96		1,862,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср з)									
	2 ЭМ									
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,01			1,818,96	1,535625	217,00
										56,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.2	60	ТЦ_19.2.02.02_38_381 1443425_17.01.2023_0 2								
			Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 Т)	маш.час	0,62		1,24	21,12	1,535625	40,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06	1 069,65	1,535625	99,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,19		0,38	38,29	1,535625	22,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,05	0,084	0,00		932,00
			4 М							63,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,00019		0,00038	126 947,67	1,302	869,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71		1,42	469,93	1,302	3 011,00
			Итого							1 862,00
			ФОТ							2 044,00
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16; водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8			
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16; водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			1 140,00
			Итого							6 195,00
51.3	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		м2			1,3832	1 993,93	1,24	3 420,00
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							
			Объем=0,91*0,76*2							
			Цена=2345,80/1,2*1,02							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеилымский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеилымский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	97,2	1,2075		300,36		0,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)							
			2 ЭМ	маш.час	0,2			1 381,24	1,535625	0,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,07			1 069,65	1,535625	0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,27	1,05		0,00		0,00
			3 в т.ч. ОТМ							
			2 Затраты труда машинистов	Т	0,004			107 168,35	1,302	0,00
			4 М	Т	0,012			149 398,06	1,302	
			01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм							
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм							
			Итого							
			ФОТ	%	110	0,9	99			
			Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			
		Всего по позиции								
51.4	61	ТЦ_25.11.23.08_38_38 11443425_17.01.2023_02	Готовое изделие: планка примыкания к вент.шхтам	М			5,676	418,20	1,24	2 943,00
		(Строительные металлические конструкции)								
		Объем=5,16*1,1 Цена=492/1,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнелимский Р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
51.5	62	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (Деревянные конструкции)	М2			5,5	745,93	1,302	5 342,00
		Объем=5*1,1								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнелимский Р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнелимский Р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
51.6	63	ГЭСН10-01-014-02	Устройство вентшахт(применительно) Объем=31,5/100	100 м2			0,315			
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнелимский Р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ	чел.-ч	119		1,2075	45,2631375	283,95		12 852,00
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	маш.час	0,89		0,28035	0,28035	1 818,96	1,535625	1 088,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,59		0,18585	0,18585	1 069,65	1,535625	305,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	1,48		1,05	0,48951	0,00		37 214,00
		3 в т.ч. ОТМ								150,00
		2 Затраты труда машинистов	Т	0,0042		0,001323	87 272,37	1,302		
		4 М	М3	4,6		1,449	19 561,96	1,302		36 906,00
		01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	Т	0,0032		0,001008	120 176,40	1,302		158,00
		11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II								51 154,00
		14.5.06.03-0002 Плита антисептическая								12 852,00
		Итого								12 608,00
		ФОТ	%	109		0,9	98,1			
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55		0,85	46,75			6 008,00
		Всего по позиции								69 770,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.7	64	ФССЦ-11.1.03.01-0081	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 50 мм, толщина 100, 125 мм, сорт I (Деревянные конструкции)	м3			0,366	35 290,16	1,302	16 817,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
51.8	65	ГЭСН26-01-036-02	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (венткороба)	100 м2			0,315			
Объем=31,5/100 Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
		1 ОТ		чел.-ч	13,96	1,2075	5,3098605	289,25		1 536,00
		2 ЭМ								1 536,00
		91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00945	877,02	1,535625	39,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,01575	1 069,65	1,535625	13,00
		3 в т.ч. ОТМ								26,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08	1,05	0,02646	0,00		0,00
		4 М								7 717,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,0378	12,83	1,302	1,00
		01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	0		0	91,87	1,302	
		14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		128,835	46,00	1,302	7 716,00
		12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	м3	0			0,00	1,302	
		Итого								9 292,00
		ФОТ								1 536,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20,	НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2			1 355,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			718,00
Всего по позиции 11 365,00										
51.9	66	ФССЦ-12.2.05.05-0026	Плиты минераловатные БАЗАЛИТ ЛТ-75 (6 плит) 1200x600x50 мм (Теплоизоляционные работы)	м3			1,65375	7 657,97	1,302	16 489,00
Объем=31,5*0,05*1,05 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
51.10	67	ТЦ_01.7.15.07_38_381_0074197_23.01.2023_0	Рамный металлический дюбель 10*92	шт.			85	5,97	1,24	629,00
(Теплоизоляционные работы) Цена=7,02/1,2*1,02 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.11	68	ТЦ_01.7.15.07_38_381 0074197_23.01.2023_0 ДАХМЕР	Дюбель для изоляции IZM 10*120 с метал. гвоздем	шт.			127	6,37	1,24	1 003,00
			(Теплоизоляционные работы) Цена=7,49/1,2*1,02							
51.12		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24	Покрывные изоляции плоских (квирволиннейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2						
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1-3-5 Затраты труда рабочих (вр 3,5)	чел.-ч	139,55	1,2075		318,78		0,00
			1 ОТ							
			2 ЭМ							
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,06			1 069,65	1,535625	
			91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.час	7,2			194,78	1,535625	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	1,05		0,00		0,00
			4 М							
			01.7.15.04-0054 Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,0017			116 587,52	1,302	
			Итого ФОТ	%	98	0,9		88,2		
			Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы							
			21.12.2020 Прил. п.20,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85		46,75		
			11.12.2020 Прил. п.20,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции					0,315		
77	69	ГЭСН10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон	100 м2						
			Объем=31,5/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ	чел.-ч	129	1,2075		49 0667625	286,73	14 069,00
			1-2-5 Затраты труда рабочих (вр 2,5)							171,00
			2 ЭМ							88,00
			91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1			1 818,96	1,535625	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16			1 069,65	1,535625	83,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	1,05		0,085995		77,00
			4 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3.0x40 мм	T	0,00176		0,0005544	107 168,35	1,302	77,00
			Итого							14 317,00
			ФОТ							14 069,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	109	0,9	98,1			13 802,00
		21.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 812/пр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			6 577,00
		11.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 774/пр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								34 696,00
51.13	70	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	T			0,197505	107 784,30	1,302	27 717,00
			(Теплоизоляционные работы)							
			Объем=31,5*1,1*5,7/1000							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Итого по разделу 3 Вентшахты :								
			Итого прямые затраты (справочно)							313 920
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							63 835
			Эксплуатация машин							3 044
			Материалы							247 041
			Строительные работы							406 541
			в том числе:							
			оплата труда							63 835
			эксплуатация машин и механизмов							3 044
			материалы							247 041
			накладные расходы							62 509
			сметная прибыль							30 112
			Итого ФОТ (справочно)							63 835
			Итого накладные расходы (справочно)							62 509
			Итого сметная прибыль (справочно)							30 112
			Итого по разделу 3 Вентшахты							406 541
Раздел 4. Водосточная система										
52	71	ГЭСН12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	T	100 м		0,93			
			Объем=46,5*2/100							
			Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых							
			№ 507/пр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							25 297,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	75	1,2075	84,223125	300,36		25 297,00
			2 ЭМ							6 293,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,34		1,2462	1 381,24	1,535625	2 643,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,77		0,7161	1 818,96	1,535625	2 000,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08		1,0044	1 069,65	1,535625	1 650,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,19	1,05	3,115035	0,00		18 288,00
			4 М							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	T	0,0114		0,010602	184 200,19	1,302	2 543,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	T	0,0025		0,002325	107 168,35	1,302	324,00
		08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	T	0,1		0,093	109 057,53	1,302	13 205,00
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	M2	20,1		18,693	68,58	1,302	1 669,00
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	T	0,067		0,06231	6 743,87	1,302	547,00
		Итого								49 878,00
		ФОТ								25 297,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли			110		0,9	99		25 044,00
		21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли								12 256,00
		11.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 774/лр от			57	0,85	48,45			
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции		T			-0,093		1,302	-13 205,00
78	72	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	T						
		(Кровли)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
52.1	73	ФССЦ-14.5.01.06-0102	Герметик полиуретановый 637ГС серый 600мл Акfix	шт.		24	453,59	1,302		14 174,00
		(Кровли)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
52.2	74	ТЦ_22.2.02.09_38_381	Готовое изделие: Крюк для настенного желоба	шт.		310	155,55	1,24		59 793,00
		1443425_17.01.2023_0								
		2								
		(Кровли)								
		Цена=1831,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Устройство обрешетки сплошной из досок (до ширины				100 м2				
		ГЭСН12-01-034-01	желоба 1 м, доб. 300 мм)							
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых								
		№ 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	19,14		1,2075	286,73		0,00
		2 ЭМ								
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,32		1,381,24	1,535625		0,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		1 818,96	1,535625		0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		1 069,65	1,535625		0,00
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,36		1,05	0,00		0,00
		4 М								
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	T				121 033,85	1,302	
		Итого								0,0091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ Приказ № 812/лр от НР Крыши 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/лр от СП Крыши 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			
	Всего по позиции									
54	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3	0			16 867,16	1,302		
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
55	75	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,7 мм (Кровли)	м2	102,3		745,93	1,302		99 354,00
		Объем=93*1,1								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
56	76	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб 100 шт (Кровли)	шт	0,08					
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		1 ОТ								1 138,00
		2 ЭМ								1 138,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,1	1,05		3,7884	300,36		8,00
		3 в т.ч. ОТм								8,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08			0,0064	1 069,65	1,2285	0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08			0,0064	0,00		431,00
		4 М								431,00
		01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,03			0,0024	137 927,37	1,302	431,00
		999-9900 Строительный мусор	т	0,08			0,0064	0,00	1,302	
		08.1.02.01 Воронки	шт	100			8	0,00	1,302	
		Итого								1 577,00
		ФОТ								1 138,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91						1 036,00
		21.12.2020 Прил. п.92								
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46						523,00
		11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции									
57	77	ФССЦ-12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм	шт	8		994,78	1,302		3 136,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеинелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
58	78	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб 100 м (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))	шт	1,2					
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеинелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Смена: прямых звеньев водосточных труб 100 м								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ		чел.-ч	88,6	1,05	111,636	300,36		33 531,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)		маш.час	0,08		0,096	1 069,65	1,2285	126,00
		2 ЭМ		чел.-ч	0,08		0,096	0,00		0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						0,0006	1,302	54,00
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов								
		4 М								
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,0005		0,0006	68 547,34	1,302	54,00
		08.1.02.07 Трубы		М	114,5		137,4	0,00	1,302	33 711,00
		Итого								33 531,00
		ФОТ								30 513,00
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91			
		21.12.2020 Прил. п.92								
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			15 424,00
		11.12.2020 Прил. п.92								
		Всего по позиции								79 648,00
59	79	ФССЦ-12.1.01.05-0068 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм		шт.			40	1 314,64	1,302	68 466,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24		шт			0	199,76	1,302	
60		ФССЦ-12.1.01.05-0025 Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм		шт						
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24		шт.			90	217,47	1,24	24 270,00
60.1	80	ТЦ_12.1.01.05_38_254 Держатель трубы Д150 (ГО-01-7004-1.0) (саморез)		шт.						
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
		Цена=255,85/1,2*1,02								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24		шт						
		Смена: колес водосточных труб		100 шт			0,16			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Инженелимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24		чел.-ч	116,5	1,05	19,572	300,36		5 879,00
		1 ОТ		маш.час	0,08		0,0128	1 069,65	1,2285	17,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)		чел.-ч	0,08		0,0128	0,00		0,00
		2 ЭМ								
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов								
		4 М								
		01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм		Т	0,01		0,0016	137 927,37	1,302	287,00
		999-9900 Строительный мусор		Т	0,08		0,0128	0,00	1,302	17,00
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт			16	0,00	1,302	287,00
		Итого								6 183,00
		ФОТ								5 879,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			5 350,00
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			2 704,00
62	82	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колоно трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	16		16	310,48	1,302	6 468,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
63	83	ГЭСНр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,08		0,08			14 237,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ								1 138,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,1	1,05	3,7884	300,36			1 138,00
		2 ЭМ								8,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0064	1 069,65		1,2285	8,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,0064	0,00			431,00
		4 М								431,00
		01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	т	0,03		0,0024	137 927,37		1,302	431,00
		999-9900 Строительный мусор	т	0,008		0,00064	0,00		1,302	431,00
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	100		8	0,00		1,302	1 577,00
		Итого								1 138,00
		ФОТ								1 036,00
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	91		91			523,00
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			
64	84	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колоно трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	8		8	310,44	1,302	3 136,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Итого по разделу 4 Водосточная система :								365 842
		Итого прямые затраты (справочно)								
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								66 983
		Эксплуатация машин								6 452
		Материалы								292 407
		Строительные работы								460 251
		в том числе:								
		оплата труда								66 983
		эксплуатация машин и механизмов								6 452
		материалы								292 407
		накладные расходы								62 979
		сметная прибыль								31 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого ФОТ (справочно)							66 983
			Итого накладные расходы (справочно)							62 979
			Итого сметная прибыль (справочно)							31 430
			Итого по разделу 4 Водосточная система							460 251
Раздел 5. Элементы безопасности кровли										
65	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м				0,93			
		Объем=31*3/100								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнегилемский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ	чел.-ч	5,3		1,2075	5,9517675	330,14		1 965,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)								1 965,00
		2 ЭМ	маш.час	0,03		0,0279	0,0279	381,18		138,00
		91.06.06-046 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м								16,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0744	0,0744	1 069,65		1,535625
		3 в т.ч. ОТМ								122,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11		1,05	0,107415	0,00		0,00
		Итого								2 103,00
		ФОТ								1 965,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	110		0,9	99			1 945,00
		21.12.2020 Прил. п.12.								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57		0,85	48,45			952,00
		11.12.2020 Прил. п.12.								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								5 000,00
66	1-22/1248	Снегозадержатель трубчатый окрашенный L=3м	п.м				93	738,89	1,302	89 469,00
		(Кровли)								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнегилемский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Объем=31*3/100								
		Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/лр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнегилемский Р-Н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Ограждение кровель перилами	100 м				0,93			
		1 ОТ	чел.-ч	5,9		1,2075	6,6255525	310,96		2 060,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)								2 060,00
		2 ЭМ	маш.час	0,18		0,1674	0,1674	1 381,24		355,00
		91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т								355,00
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,093	0,093	1 818,96		260,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,1209	0,1209	1 069,65		1,535625
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59		1,4787	1,4787	38,29		87,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 Затраты труда машинистов 4 М		чел.-ч	0,41	1,05	0,400365	0,00		
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные 342, диаметр 6 мм		т	0,0005		0,000465	115 456,32	1,302	109,00
		01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0,52		0,4836	61,30	1,302	70,00
		07.2.07.13 Конструкции стальные перил		м	0,3		0,279	0,00	1,302	39,00
		Итого								3 070,00
		ФОТ								2 060,00
		Приказ № 812/нр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			2 039,00
		Приказ № 774/нр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			998,00
68	88	https://irkutsk.metalpr ofii.ru/shop/catalog/ob ustroystvo- krovli/elementy- bezopasnosti- krovli/ograzhdenie- krovelnoe- okh1200kh3000-mm- 3005--319193/ (Кровли) Цена=6585/1,2*1,02 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗППМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Ограждение кровельное ОК-Н1200х3000 мм (3005)	шт			31	5 597,25	1,302	6 107,00 225 916,00
69	ГЭСН09-05-003-01 применительно	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижеулицский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Постановка болтов: для крепления монтажной привязи (обеспечение безопасности работ при очистке крыши от снега) Приказ от 04.09.2019 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых № 507/нр п.6.7.1 конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗППМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)	Постановка болтов: для крепления монтажной привязи (обеспечение безопасности работ при очистке крыши от снега)	100 шт						0,00
		1 ОТ		чел.-ч	11,9	1,2075		318,78		0,00
		2 ЭМ		маш.час	0,028			1 069,65	1,535625	0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,03	1,05		0,00		0,00
		3 в т.ч. ОТМ		кг	0			469,93	1,302	0,00
		4 М								
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0					
		Итого								
		ФОТ		%	94	0,9	84,6			
		Приказ № 812/нр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СП Строительство металлургические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			
Всего по позиции										
70		http://www.aipkentrk.ru/catalog/gum_boik_otain_kovalpuy_dip_580/gum_boik_dip_580_m14_15.shf/ Рым-Болт DIN 580 M14		шт	0		89,73	1,302		
(Строительные металлургические конструкции)										
Цена=105,5711,2*1,02										
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)										
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (Нижнеилимский р-н) ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
70.1	89	ГЭСН46-08-033-01 Навеска страховочного троса Объем=93/3		шт	31					
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)										
1 ОТ										
1-5-2 Затраты труда рабочих (ср 5.2)										
Итого чел.-ч 0,49 1,05 15,9495 402,07										
ФОТ										
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение										
п.40.1 отдельных конструктивных элементов										
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение										
п.40.1 отдельных конструктивных элементов										
Всего по позиции										
70.2	90	ГЭСН46-08-033-02 Навеска рабочего троса Объем=93/3		шт	31					
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)										
1 ОТ										
1-5-2 Затраты труда рабочих (ср 5.2) чел.-ч 1,08 1,05 35,154 402,07										
Итого										
ФОТ										
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение										
п.40.1 отдельных конструктивных элементов										
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение										
п.40.1 отдельных конструктивных элементов										
Всего по позиции										
Итого по разделу 5 Элементы безопасности кровли :										
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
материалы										
341 105										
24 572										
1 039										
315 494										
380 531										
24 572										
1 039										
315 494										
37 172,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			накладные расходы сметная прибыль							25 353
			Итого ФОТ (справочно)							14 073
			Итого накладные расходы (справочно)							24 572
			Итого сметная прибыль (справочно)							25 353
			Итого по разделу 5 Элементы безопасности кровли							14 073
			Итого по разделу 5							380 531
Раздел 6. Прочие расходы										
71	91	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,876886	503,30	1,2285	1 779,00
			Объем=19,17924*0,15							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
72	92	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			16,302354	38,41	1,2285	769,00
			Объем=19,17924*0,85							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
73		ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			0	156,68	1,2285	
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
73.1	93	ФССЦпг-03-02-01-121	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 121 км	1 т груза			19,17924			
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
			Всего по позиции							
			Итого по разделу 6 Прочие расходы :							2 548
			Итого прямые затраты (справочно)							2 548
			в том числе:							2 548
			Эксплуатация машин							2 548
			Строительные работы							2 548
			Дополнительная перевозка							2 548
			Итого по разделу 6 Прочие расходы							2 548
			Итого по акту:							2 850 719
			Итого прямые затраты (справочно)							2 850 719
			в том числе:							398 516
			Оплата труда рабочих							32 742
			Эксплуатация машин							2 419 461
			Материалы							3 342 041
			Строительные работы							3 339 493
			в том числе:							363 380
			оплата труда							30 194
			эксплуатация машин и механизмов							2 419 461
			материалы							349 846
			накладные расходы							176 612
			сметная прибыль							2 548
			Дополнительная перевозка							84 326
			Монтажные работы							
			в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оплата труда накладные расходы сметная прибыль							35 136 33 379 15 811
			Итого							3 426 367
			Итого ФОТ (справочно)							398 516
			Итого накладные расходы (справочно)							383 225
			Итого сметная прибыль (справочно)							192 423
			Компенсация НДС при УСН							685 273
			ВСЕГО по акту							4 111 640,40

В смете есть 1 шт. от 02.03.2025

Фонд капитального ремонта
Многоквартирных домов Иркутской области

ПРОВЕРИЛ: *[Подпись]* Начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации

Исполнитель: *[Подпись]*

Сдел: Директор Общества с ограниченной ответственностью "РУФТЕХ" / Шмигд С. А.

Принял: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано: Начальник службы технического заказчика

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Заместитель начальника службы технического заказчика

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории которого расположен объект капитального ремонта

Представитель собственников помещений объекта капитального ремонта, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол №1 от 28.05.2022г.) / Кожман А. В.

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.

Семь круглых печатей и подписей:

- «РУФТЕХ» ООО (Иркутская область, ул. Звиздурова, 46) - Шмигд С. А.
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области - [Подпись]
- Иркутская область, г. Иркутск - [Подпись]
- Муниципальное образование "Иркутская область" - [Подпись]
- Иркутская область, г. Иркутск - [Подпись]
- Иркутская область, г. Иркутск - [Подпись]
- Иркутская область, г. Иркутск - [Подпись]