

496 от 5.04.23.

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д.1, тел.:
 8(3952)28-01-21

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РУФТЕХ", 664075, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Дальневосточная, дом 160, тел.: 8(3952)70-71-27

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, п.
 Янгель, мкр. Космонавтов, дом 8

Объект - Ремонт фасада

Форма по ОКУД	Код 0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	44080336
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	Дополнительное соглашение №4 от 29.03.2023, к Договору № 27/А/2023
дата	25.07.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	29.03.2023

Отчетный период	
с	по
25.07.2022	29.03.2023

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Ремонт фасада		1 427 814,00	1 427 814,00	1 427 814,00
	Итого				1 427 814,00
	ВСЕГО по акту				1 427 814,00

Принял Заказчик:
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области

Сдал Подрядчик:
 Общество с ограниченной
 ответственностью "РУФТЕХ"

Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

 /Платонова Н. Н./

М.П.

Директор

 /С. А. Шмидт/

М.П.





Форма по ОКД

Код	0322005
-----	---------

Заказчик (Генподрядчик)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д.1, тел.: 8(3952)28-01-21

по ОКПО

Код	22842231
-----	----------

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РУФТЕХ", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 160, тел.: 8(3952)70-71-27
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Код	44080336
-----	----------

Стройка

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, п. Днгель, мкр. Космонавтов, дом 8
(наименование, адрес)

Объект

Ремонт фасада

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	Дополнительное соглашение №4 от 29.03.2023. к Договору № 27/А/2023		
дата	25.07.2022		
Вид операции			

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4, Ремонт фасада

Основание: Акт №1 сверки объемов работ (материалов)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1427,81 тыс.руб.

Средства на оплату труда

226,80 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

677,31 чел. час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	29.03.2023	25.07.2022	29.03.2023

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт межпанельных швов										
1	1	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	100 м			10,935			
			Объем=1093,5/100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилымский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.-ч	48,45		529,80075	318,78	1,05	177 334,00
			2 ЭМ							177 334,00
			91.06.09-011 Люльки	маш.час	30,21		330,34635	358,76	1,2285	151 056,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		4,1553	1 069,65	1,2285	145 596,00
			3 в т.ч. ОТм							5 460,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38		4,1553	0,00	1,05	0,00
			Итого							328 390,00
			ФОТ							177 334,00
			Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			164 921,00
			21.12.2020 Прил. п.87							
			Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			92 214,00
			11.12.2020 Прил. п.87							
2	2	https://www.penetron-ural.ru/product/vitater-m-kruglyj-sploshnoj-50-mm/	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Випатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	м			1126,305	36,64	1,302	585 525,00
			(Стены (ремонтно-строительные)) Объем=1093,5*1,03 Цена=43,10/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилымский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							53 731,00
3	3	14.5.01.10-0003	Пена монтажная (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,125*1093,5 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)	л			136,6875	283,22	1,302	50 404,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент Нижнеглинский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
4	4	https://www.renetop-ural.ru	Мастика Сазиласт АКСа(расход 300 г. на 1 п.м при ширине шва 50 мм, толщине слоя 4 мм) (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,300*1093,5 Цена=11771,2*1,02	кг			328,05	99,45	1,302	42 477,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент Нижнеглинский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов :										
		Итого прямые затраты (справочно)								475 002
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								177 334
		Эксплуатация машин								151 056
		Материалы								146 612
		Строительные работы								732 137
		в том числе:								
		оплата труда								177 334
		эксплуатация машин и механизмов								151 056
		материалы								146 612
		накладные расходы								164 921
		сметная прибыль								92 214
		Итого ФОТ (справочно)								177 334
		Итого накладные расходы (справочно)								164 921
		Итого сметная прибыль (справочно)								92 214
		Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов								732 137
Раздел 2. Замена окон подьезда										
5	5	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок Объем=0,81*1,71*8/100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)	100 м2			0,110808			
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент Нижнеглинский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ								5 006,00
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)		чел.-ч		151,54	16,7918443	283,95	1,05	5 006,00
		2 ЭМ								543,00
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час		7,74	0,8576539	515,75	1,2285	543,00
		высота подъема 45 м								
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч		7,74	0,8576539	0,00	1,05	5 549,00
		Итого								5 006,00
		ФОТ								4 606,00
		Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:								
		21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания		%		92			92	
		п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			2 603,00
Всего по позиции										
6	6	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,110808			12 758,00
			Объем=0,81*1,71*8/100							
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								7 708,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	187,55	1,15	23,8993465	307,17	1,05	7 708,00
		2 ЭМ								751,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		0,1950221	515,75	1,535625	154,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		0,3634502	1 069,65	1,535625	597,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	5,04		0,5584723	0,00	1,05	8 343,00
		4 М								1 611,00
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347		38,450376	32,18	1,302	604,00
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71		7,867368	58,97	1,302	2 065,00
		01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	20,7		2,2937256	691,31	1,302	512,00
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	60,6		6,7149648	58,59	1,302	732,00
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,886464	634,26	1,302	2 819,00
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	69		7,645752	283,22	1,302	0,00
		11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		11,0808	0,00	1,302	16 802,00
		Итого								7 708,00
		ФОТ								7 562,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	109	0,9	98,1			
		21.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 812/пр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			3 603,00
		11.12.2020 Прил. п.10,								
		Приказ № 774/пр от								
		11.12.2020 п.16								
Всего по позиции										
27 967,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	М2			11,0808	8 524,13	1,302	122 979,00
			(Деревянные конструкции) Объем=0,81*1,71*8 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Зональный коэффициент Нижнелимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
8	8	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: толщиной до 0,51 м	100 м			0,1504			
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнелимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							1 060,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,44	1,15	3,3623424	300,36	1,05	1 060,00
			2 ЭМ							40,00
			91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04		0,006016	515,75	1,535625	5,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14		0,021056	1 069,65	1,535625	35,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18		0,027072	0,00	1,05	1,05
			4 М							2 851,00
			11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,6016	634,26	1,302	497,00
			14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	42,45		6,38448	283,22	1,302	2 354,00
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0			0,00	1,302	
			Итого							3 951,00
			ФОТ							1 060,00
			Приказа № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			1 040,00
			21.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказа № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказа № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			496,00
			11.12.2020 Прил. п.10,							
			Приказа № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
9		ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м			0	378,76	1,302	5 487,00
			(Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнелимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	9	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			15,04	381,57	1,302	7 472,00
			(Деревянные конструкции) Объем=8*1,88 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
10	10	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,152			
			Объем=1,9*8/100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
		1 ОТ								1 985,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	Чел.-ч	41,41			6,29432	300,36	1,05	1 985,00
		2 ЭМ								16,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08			0,01216	515,75	1,2285	8,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,00608	1 069,65	1,2285	8,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0,12			0,01824	0,00	1,05	270,00
		4 М								96,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,004			0,000608	121 033,85	1,302	174,00
		08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006			0,000912	146 351,29	1,302	174,00
		999-9900 Строительный мусор	т	0,224			0,034048	0,00	1,302	174,00
		08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная	т	0,184			0,027968	0,00	1,302	174,00
		Итого								2 271,00
		ФОТ								1 985,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	91			91			1 806,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46			46			913,00
11	11	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			3,496	551,13	1,302	4 990,00
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=1,9*0,23*8 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							2 509,00
12	12	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (облицовка откосов)	100 м2			0,08288			
			Объем=0,28*3,7*8/100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение	Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								2 922,00
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	9,2643264	300,36	1,05	2 922,00
		2 ЭМ								45,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,016576	1 381,24	1,535625	35,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,0058016	1 069,65	1,535625	10,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27		0,0223776	0,00	1,05	6 795,00
		4 М								46,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,004		0,0003315	107 168,35	1,302	193,00
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0009946	149 398,06	1,302	6 556,00
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0472416	106 582,05	1,302	9 762,00
		Итого								2 922,00
		ФОТ								2 893,00
		Приказ № 812/пр от	НР Кровли	%	110	0,9	99			1 416,00
		21.12.2020	Прил. п.12,							
		Приказ № 774/пр от								
		11.12.2020	п.16							
		Приказ № 774/пр от	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
		11.12.2020	Прил. п.12,							
		Приказ № 774/пр от								
		11.12.2020	п.16							
		Объем=(0,78*2+1,74)*0,248*8/100								
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение	Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								994,00
		1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	39,43	1,15	2,9667951	318,78	1,05	994,00
		2 ЭМ								8,00
		91.06.05-013	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.час	0,011		0,0007202	766,23	1,535625	1,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,09		0,0058925	515,75	1,535625	5,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0013094	1 069,65	1,535625	2,00
		Всего по позиции								14 071,00
12.1	13	ГЭСН15-01-050-03	Облицовка стен Декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2			0,065472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,12		0,0078566	0,00	1,05	185,00
		4 М								185,00
		14.1.02.03-0002 Клей ПВА		кг	29,1		1,9052352	74,56	1,302	185,00
		Итого								1 187,00
		ФОТ								994,00
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы		%	101	0,9	90,9			904,00
		21.12.2020 Прил. п.15,								
		Приказ № 812/лр от								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			414,00
		11.12.2020 Прил. п.15,								
		Приказ № 774/лр от								
		11.12.2020 п.16								
Всего по позиции										
12.2	14	ТЦ_11.3.03.05_38_381	Панели пластиковые для откосов, шириной 310-340мм	м2			6,5472	372,64	1,24	2 505,00
		7050773_24.01.2023_0								3 025,00
		2	(Отделочные работы) Объем=(0,78*2+1,74)*0,248*8 Цена=438,40/1,2*1,02 Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
12.3	15	ТЦ_07.2.06.03_38_381	Профиль (L) начал 2069 РЕВ 25x17мм бел 6,0м	м			40,32	19,49	1,24	974,00
		7050773_24.01.2023_0								
		2	(Отделочные работы) Объем=(0,78*2+1,74*2)*8 Цена=22,93/1,2*1,02 Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
12.4	16	ТЦ_11.3.03.02_38_381	Наличник 15x45x5980 мм, бел. матовый	м			12,48	56,07	1,24	868,00
		7050773_24.01.2023_0								
		2	(Отделочные работы) Объем=(0,78*2)*8 Цена=65,96/1,2*1,02 Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
12.5	17	ГЭСНр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,009901			
			Объем=1,82*0,068*8/100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							1 253,00
			1 ОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	383,06		3,7926771	314,74	1,05	1,253,00
		2	ЭМ							7,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,16		0,0114852	515,75	1,2285	7,00
		3	в т.ч. ОТМ							
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16		0,0114852	0,00	1,05	0,00
		4	М							
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0034654	12,83	1,302	313,00
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4		0,0435644	5 518,84	1,302	313,00
		999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,0801981	0,00	1,302	
		Итого								1 573,00
		ФОТ								1 253,00
		Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 128,00
		21.12.2020 Прил. п.95								
		Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			551,00
		11.12.2020 Прил. п.95								
		Всего по позиции					0,009901			3 252,00
12.6	18	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2						
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25							
		Объем=1,82*0,068*8/100								
		Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1	ОТ							71,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	19,2		0,2186141	307,17	1,05	71,00
		2	ЭМ							1,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,000099	515,75	1,535625	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0004951	1 069,65	1,535625	1,00
		3	в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06		0,0005941	0,00	1,05	
		4	М							
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,0079208	520,90	1,302	63,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21		0,0020792	91,86	1,302	
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,000004	533,41	1,302	
		ФССЦ-14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22	т	0,0267		0,0002644	111 127,53	1,302	38,00
		ФССЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных пастообразных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0103		0,000102	133 594,44	1,302	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0000495	24 426,44	1,302	2,00
			Итого							135,00
			ФОТ							71,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			65,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции				0,000347	145 767,15	1,302	230,00
12.7	19	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т						66,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Объем=0,9901*0,35/1000							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								
			Итого по разделу 2 Замена окон подъезда :							179 123
			Итого прямые затраты (справочно)							
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							20 999
			Эксплуатация машин							1 411
			Материалы							156 713
			Строительные работы							209 153
			в том числе:							
			оплата труда							20 999
			эксплуатация машин и механизмов							1 411
			материалы							156 713
			накладные расходы							20 004
			сметная прибыль							10 026
			Итого ФОТ (справочно)							20 999
			Итого накладные расходы (справочно)							20 004
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 026
			Итого по разделу 2 Замена окон подъезда							209 153
Раздел 3. Балконы										
13	ГЭСНр62-41-3		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
			1 ОТ							0,00
			1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	21,4			278,90	1,05	
			2 ЭМ							0,00
		91.06.09-021	Люльки одностенные самоподъемные 120 кг	маш.час	10,7			63,03	1,2285	
			Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.96		%	91		91			
		Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			
		Всего по позиции								
14	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной шпакатурки нейтрализующим раствором	100 м2							
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч		3,77			273,85	1,05	0,00
		Итого								
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.96		%	91		91			
		Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			
		Всего по позиции								
15	ФЭСМ-91.06.09-011	Люльки	маш.-ч				0	358,76	1,2285	
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
16	ФССЦ-14.2.06.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т				0	142 139,48	1,302	
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
17	ГЭСНр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простык за 2 раза с люлек	100 м2							
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								0,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч		23,2			303,38	1,05	0,00
		2 ЭМ								
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные 120 кг	маш.час		7,9			63,03	1,2285	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,08			1 069,65	1,2285	
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час		10,4			26,46	1,2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	20,8			13,34	1,2285	
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,08			0,00	1,05	0,00
			2 Затраты труда машинистов							0,00
			4 М							
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41			91,86	1,302	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6			94,50	1,302	
		14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538			0,00	1,302	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			Всего по позиции					84 050,78	1,302	
18	14.4.01-02-0101		Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КЦ"	т			0			
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
19	ФССЦ-14.3.02.01-0208		Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый	т			0			
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
20	ФССЦ-14.4.02.09-1006		Краска-коллер	кг			0			
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
21	ГЭСН46-08-004-03		Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2						
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффицент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							0,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	47,87			314,74	1,05	
			2 ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,52			1 069,65	1,2285	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Заплаты труда машинистов		чел.-ч	1,52			0,00	1,05	
	4 М	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,56			12,83	1,302	0,00
		ФССЦ-04.3.02.04-0317 Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая МастеЕмасо Т 1100 ТХ (W) (ЕМАСО FAST ТХО) (W)		кг	4200			107,26	1,302	
		тиксотропного типа								
		ФССЦ-14.2.06.08-1004 Средство на акриловой основе по уходу за свежеложенным бетоном		кг	10			280,68	1,302	
		Итого								
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	104				104	
		21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	59				59	
		11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Всего по позиции								
22	ГЭСН46-08-004-09	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-03, 46-08-004-06		100 м2						
		Толщина 15 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3; МАТ=3)								
		Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеглинский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ		чел.-ч	4,38			314,74	3,15	0,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	4,38			314,74	3,15	0,00
		2 ЭМ		маш.час	0,38			1 069,65	3,6855	0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,38			1 069,65	3,6855	0,00
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,38			0,00	3,15	0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,38			0,00	3,15	0,00
		4 М								
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,56			12,83	3,906	0,00
		ФССЦ-04.3.02.04-0317 Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая МастеЕмасо Т 1100 ТХ (W) (ЕМАСО FAST ТХО) (W)		кг	840			107,26	3,906	0,00
		тиксотропного типа								
		Итого								
		ФОТ		%	104				104	
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	104				104	
		21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	59				59	
		11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Всего по позиции								
		Итого по разделу 3 Балконы :								
		Итого по разделу 3 Балконы								

Раздел 4. Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ГЭСНр62-41-1		Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2						
		1 ОТ	Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							0,00
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	17,8			273,85	1,05	
			Итого							
			ФОТ							
			Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
			21.12.2020 Прил. п.96							
			Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			11.12.2020 Прил. п.96							
24	ГЭСНр62-42-1		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2						
		1 ОТ	Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							0,00
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77			273,85	1,05	
			Итого							
			ФОТ							
			Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
			21.12.2020 Прил. п.96							
			Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			11.12.2020 Прил. п.96							
25	ФССЦ-14.2.06.03-0201		Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т			0	142 139,48	1,302	
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
26	ГЭСНр62-26-4		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2						
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							0,00
			Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							0,00
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6			303,38	1,05	
			2 ЭМ							
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09			7,50	1,2285	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,08			1 069,65	1,2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5.2			26.46	1,2285	
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10.4			13.34	1,2285	
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0.08			0.00	1,05	0,00
			2 Затраты труда машинистов							
			4 М							0,00
			01.7.20.08-0051 Ветгошь	кг	0,41			91.86	1,302	
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6			94.50	1,302	
			Итого							
			ФОТ							
			Приказ № 812/лр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прмл. п.96	%	91				91	
			Приказ № 774/лр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прмл. п.96	%	46				46	
			Всего по позиции							
27		ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т			0	84 050,78	1,302	
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилмиский район ЗМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
28		ФССЦ-14.3.02.01-0208	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-колор", цвет белый	т			0	116 707,04	1,302	
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилмиский район ЗМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
29		ФССЦ-14.4.02.09-1006	Краска-колор	кг			0	240,85	1,302	
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилмиский район ЗМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			Итого по разделу 4 Цоколь :							
			Итого по разделу 4 Цоколь							
Раздел 5. Входы в подъезд										
30		ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2			0	1944		
			Объем=3,6*2,7*2/100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилмиский район ЗМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							804,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38			2,795472	1,05	804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22	1,209168	32,03	1,2285			48,00
		Итого								48,00
		ФОТ								804,00
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92						740,00
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52						418,00
30.1	21	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (вертикальных поверхностей)	100 м2	0,0216					2 010,00
			Объем=3,6*0,3*2/100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			1 ОТ							89,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38	273,85	1,05			89,00
			2 ЭМ							5,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22	32,03	1,2285			5,00
		Итого								94,00
		ФОТ								89,00
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92						82,00
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52						46,00
30.2	22	999-9900	Строительный мусор (Строительные металлические конструкции)	т	0,20736					222,00
			Объем=(19,44+2,16)*0,008*1,2							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
30.3	23	ГЭСН26-01-039-01	Устройство галтели из минераловатных плит (прим.)	м3	0,432					
			Объем=0,072*6							
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 ОТ									1 801,00
	1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)			чел.-ч	10,58	1,15	5,256144	326,35	1,05	1 801,00
	2 ЭМ									404,00
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)			маш.час	0,65		0,2808	32,03	1,535625	14,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,55		0,2376	1 069,65	1,535625	390,00
	3 в т.ч. ОТМ									0,00
	2 Затраты труда машинистов			чел.-ч	0,55		0,2376	0,00	1,05	2 205,00
	Итого									1 801,00
	ФОТ									1 588,00
	Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы			%	98	0,9	88,2			
	21.12.2020 Прил. п.20,									
	Приказ № 812/лр от									
	21.12.2020 п.25									
	Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75			842,00
	11.12.2020 Прил. п.20,									
	Приказ № 774/лр от									
	11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										
30.4	24	ПЦ_11.1.01.14_38_381	Плита минераловатная ТЕХНОНИКОЛЬ Технорурф Проф	шт	6	1,24	97,32	1,24	724,00	4 635,00
		7034482_01.02.2023_0	2 гальтель							
			(Теплоизоляционные работы)							
			Объем=3,6*2/1,2							
			Цена=114,49/1,2*1,02							
			Общие положения Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
30.5	25	ГЭСН09-03-050-01	Монтаж краевой рейки (прим.)	100 м	0,072					
			Объем=3,6*2/100							
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом							
			строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общие положения Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							358,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	12,62	1,15	1,044936	326,35	1,05	358,00
			2 ЭМ							6,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0036	1 069,65	1,535625	6,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05		0,0036	0,00	1,05	12,00
			4 М							12,00
			01.7.15.14-0166 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0,00075		0,000054	173 558,59	1,302	12,00
			Итого							376,00
			ФОТ							358,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			303,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			189,00
30.6	26	ТЦ_25.11.23.08_38_38_11443425_24.01.2023_02	Прижимная планка У-9	м			7,92	97,79	1,24	868,00
			(Строительные металлические конструкции) Объем=7,2*1,1 Цена=115,05/1,2*1,02 Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилемский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							960,00
41	27	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м			0,18			
			Объем=(3,6+2,7+2,7)*2/100 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
		1 ОТ								541,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	8,29	1,15	1,71603	300,36	1,05	541,00
		4 м								742,00
		01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные		10 шт	50		9	0,00	1,302	742,00
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм		шт	0			0,00	1,302	
		08.3.02.01 Ленты стальные		кг	0			0,00	1,302	
		Итого								1 283,00
		ФОТ								541,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			536,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			262,00
30.9	28	ТЦ_25.11.23.08_38_38_11443425_24.01.2023_02	Карнизная планка	м			19,8	347,94	1,24	2 081,00
			(Строительные металлические конструкции)							8 543,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3.8) 2 ЭМ		чел.-ч	14,36	1,15	3,2103216	330,14	1,05	1 113,00
91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,15		0,02916	1 381,24	1,535625	118,00
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,05		0,00972	1 818,96	1,535625	62,00
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,09		0,017496	1 069,65	1,535625	29,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,29		0,056376	0,00	1,05	
		4 М								17 634,00
01.3.02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая		кг	29,94		5,820336	61,03	1,302	462,00
ФССЦ-12.1.02.03-0192		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С		м2	114		22,1616	308,71	1,302	8 908,00
ФССЦ-12.1.02.03-0195		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С		м2	116		22,5504	281,45	1,302	8 264,00
		Итого								18 865,00
		ФОТ								1 113,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,		%	110	0,9	99			1 102,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			539,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
31.1	32	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (вертикальных поверхностей)	100 м2			0,0216			20 506,00
			Объем=3,6*0,3*2/100							
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							124,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	14,36	1,15	0,3567024	330,14	1,05	124,00
			2 ЭМ							13,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15		0,00324	1 381,24	1,535625	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00108	1 818,96	1,535625	3,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,001944	1 069,65	1,535625	3,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0,29		0,006264	0,00	1,05	1 959,00
		4 М								51,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		0,646704	61,03	1,302	990,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	114		2,4624	308,71	1,302	990,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплаваемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	116		2,5056	281,45	1,302	918,00
		Итого								2 096,00
		ФОТ								124,00
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12,		%	110	0,9	99			123,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			60,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								2 279,00
		Балконы (лоджии), лицевой фасад								
		31.2 33 ГЭСН46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт			4			827,00
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							827,00
		1 ОТ								827,00
		1-5-2	Затраты труда рабочих (ср 5,2)	Чел.-ч	0,49		1,96	402,07	1,05	827,00
		Итого								827,00
		ФОТ								827,00
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	104		104			860,00
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59		59			488,00
		Всего по позиции								2 175,00
		31.3 34 ГЭСН46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт			4			1 824,00
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							1 824,00
		1 ОТ								1 824,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-5-2	Затраты труда рабочих (ср 5,2)	чел.-ч	1,08		4,32	402,07	1,05	1 824,00
			Итого							1 824,00
			ФОТ							1 824,00
		Приказ № 812/пр от НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений:							
		21.12.2020	Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов	%	104		104			1 897,00
		Приказ № 774/пр от СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений:							
		11.12.2020	Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 076,00
			Всего по позиции				0,0864			4 797,00
31.4	35	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2						
			Объем=2,7*0,8*4/100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
			1 ОТ							395,00
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	15,9		1,37376	273,85	1,05	395,00
			2 ЭМ							16,00
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6		0,39744	32,03	1,2285	16,00
			Итого							411,00
			ФОТ							395,00
		Приказ № 812/пр от НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений:							
		21.12.2020	Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			363,00
		Приказ № 774/пр от СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений:							
		11.12.2020	Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			205,00
			Всего по позиции				0,0864			979,00
31.5	36	ГЭСНр58-12-1	Разборка обрешетки сплошной из досок	100 м2						
			Объем=2,7*0,8*4/100							
		Приказ от 04.09.2019	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		№ 507/пр табл.2 п.2								
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
			1 ОТ							591,00
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	29,21	0,8	2,0189952	278,90	1,05	591,00
			2 ЭМ							47,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,44	0,8	0,0304128	515,75	1,2285	19,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31	0,8	0,0214272	1 069,65	1,2285	28,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,8	0,05184	0,00	1,05	638,00
			Итого							591,00
			ФОТ							591,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			538,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	С/П Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			272,00
31.6	37	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (толь)		100 м2		0,0864			1 448,00
			Объем=2*0,8*4/100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							357,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38		1,242432		273,85	357,00
			2 ЭМ							21,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22		0,537408		32,03	21,00
			Итого							378,00
			ФОТ							357,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			328,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			186,00
31.7	38	999-9900	Строительный мусор (Строительные металлические конструкции)		т		0,271296		1,302	892,00
			Объем=8,64*0,008*1,2+0,188352							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
31.8	39	ГЭСН26-01-039-01	Устройство галтели из минераловатных плит (прим.)		м3		0,648			
			Объем=0,072*9							
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							2 702,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	10,58		1,15		7,884216	326,35
			2 ЭМ							1,05
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,65		0,4212		32,03	1,535625
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55		0,3564		1 069,65	1,535625
			3 в т.ч. ОТМ							585,00
										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55		0,3564	0,00	1,05	
			Итого							
			ФОТ							3 308,00
			Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2			2 702,00
			21.12.2020 Прил. п.20,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							2 383,00
			Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 263,00
			11.12.2020 Прил. п.20,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							6 954,00
31.9	40	ТЦ_11.1.01.14_38_381	Плита минераловатная ТЕХНИКОЛЬ Технориф Проф	шт			9	97,32	1,24	1 086,00
		7034482_01.02.2023_0	галтель							
		2	(Теплоизоляционные работы)							
			Объем=2,7*4/1,2							
			Цена=114,49/1,2*1,02							
			Общее положение Зональный коэффциент Нижнеилымский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
31.1	41	ГЭСН09-03-050-01	Монтаж краевой рейки (прим.)	100 м			0,108			
			Объем=2,7*4/100							
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом							
			строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффциент Нижнеилымский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							537,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.-ч	12,62	1,15	1,567404	326,35	1,05	537,00
			2 ЭМ							9,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0054	1 069,65	1,535625	9,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05		0,0054	0,00	1,05	18,00
			4 М							18,00
			01.7.15.14-0166 Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0,00075		0,000081	173 558,59	1,302	18,00
			Итого							564,00
			ФОТ							537,00
			Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			454,00
			21.12.2020 Прил. п.9,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			283,00
31.1	42	ТЦ_25.11.23.08_38_38	Прикипная планка У-9	м			11,88	97,79	1,24	1 441,00
	1	11443425_24.01.2023_02	(Строительные металлические конструкции) Объем=10,8*1,1 Цена=115,05/1,2*1,02							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
31.1	43	ГЭСН12-01-016-02	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,1188			
	2		п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,382536	307,17	1,05	123,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч						123,00
			2 ЭМ							8,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,004752	1 069,65	1,535625	8,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04		0,004752	0,00	1,05	131,00
			Итого							123,00
			ФОТ							123,00
			Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	110	0,9	99			122,00
			21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/пр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			60,00
			11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
31.1	44	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Кровли)	л			3,564	182,47	1,302	847,00
			Объем=0,3*11,88 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			Всего по позиции							313,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1	45	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2			0,0864			
4			Объем=2,7*0,8*4/100							
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилмский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								495,00
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,15	1,4268096	330,14	1,05	495,00
		2 ЭМ								52,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15		0,01296	1 381,24	1,535625	27,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00432	1 818,96	1,535625	12,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,007776	1 069,65	1,535625	13,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов			0,29		0,025056	0,00	1,05	
		4 М								7 838,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		2,586816	61,03	1,302	206,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	114		9,8496	308,71	1,302	3 959,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	116		10,0224	281,45	1,302	3 673,00
			Итого							8 385,00
			ФОТ							495,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,	НР Кровли	%	110	0,9	99			490,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12,	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			240,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							9 115,00
31.1	46	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (вертикальных поверхностей)	100 м2			0,0324			
5			Объем=2,7*4*0,3/100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			1 ОТ							185,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,15	0,5350536	330,14	1,05	185,00
			2 ЭМ							20,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15		0,00486	1 381,24	1,535625	10,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00162	1 818,96	1,535625	5,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,002916	1 069,65	1,535625	5,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29		0,009396	0,00	1,05	2 939,00
			4 М							77,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		0,970056	61,03	1,302	1 485,00
			ФССС-12.1.02.03-0192 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	114		3,6936	308,71	1,302	1 485,00
			ФССС-12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	116		3,7584	281,45	1,302	1 377,00
			Итого							3 144,00
			ФОТ							185,00
			Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	110	0,9	99			183,00
			21.12.2020 Прил. п.12,							
			Приказ № 812/лр от							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			90,00
			11.12.2020 Прил. п.12,							
			Приказ № 774/лр от							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							3 417,00
32	ГЭСН46-08-004-03		Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOSCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2						
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилемский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								0,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	47,87			314,74	1,05	0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,52			1 069,65	1,2285	0,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,52			0,00	1,05	0,00
		4 М								0,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,56			12,83	1,302	0,00
		04.3.02.04-0314 Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 110 Т1Х (РС MIX Т1Х0) тиксотропного типа		кг	4200			33,93	1,302	0,00
		14.2.06.08-0103 Средство для защиты свежесуложенного бетона MASTERTOP C782		л	10			378,63	1,302	0,00
		Итого								
		ФОТ		%	104				104	
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59				59	
		Всего по позиции								
33	ГЭСН46-08-004-09	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-03, 46-08-004-06								100 м2
		Толщина 15 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3; МАТ=3) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилемский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								0,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	4,38			314,74	3,15	0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,38			1 069,65	3,6855	0,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,38			0,00	3,15	0,00
		4 М								0,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,56			12,83	3,906	0,00
		ФССЦ-04.3.02.04-0301 Смесь бетонная сухая беззасадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа		кг	840			53,20	3,906	0,00
		Итого								
		ФОТ		%	104				104	
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	104				104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, возведение п.40.1 отдельных конструктивных элементов		%	59		59			
Всего по позиции										
34	ГЭСНр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2							
Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)										
Общее положение Зональный коэффициент Нижегородский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
ТЕР-2000(п.1.03.)										
	1 ОТ									
	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч		383,06			314,74	1,05	0,00
	2 ЭМ									
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		1,16			515,75	1,2285	0,00
	3 в т.ч. ОТМ									
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,16			0,00	1,05	0,00
	4 М									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35			12,83	1,302	0,00
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный гравельный, цементно- известковый, состав 1:1:6	м3		4,4			5 518,84	1,302	0,00
	999-9900	Строительный мусор	т		8,1			0,00	1,302	0,00
	Итого									
	ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.95		%		90				90	
	Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.95		%		44				44	
Всего по позиции										
35	ГЭСН15-04-024-08	Простан окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2							
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)										
Общее положение Зональный коэффициент Нижегородский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
ТЕР-2000(п.1.03.)										
	1 ОТ									
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч		19,2			307,17	1,05	0,00
	2 ЭМ									
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,01			515,75	1,535625	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,05			1 069,65	1,535625	0,00
	3 в т.ч. ОТМ									
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06			0,00	1,05	0,00
	4 М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8			520,90	1,302	
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21			91,86	1,302	
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004			533,41	1,302	
		ФССЦ-14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ МА-015, бежевая	т	0,0267			82 574,67	1,302	
		ФССЦ-14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	0,0103			95 925,08	1,302	
		14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005			24 426,44	1,302	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции										
36	47	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков	м2			7,28			
			Объем=0,94*2*1+0,9*2*3							
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		ТЕР-2000(п.1.03.)	1 ОТ							4 473,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	0,7	12,2304	348,31	1,05	4 473,00
			2 ЭМ							1 234,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,7	0,86632	1 069,65	1,2285	1 138,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,7	2,0384	38,29	1,2285	96,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,7	0,86632	0,00	1,05	0,00
			4 М							0,00
		01.7.17.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001	0		126 372,43	1,302	
			Итого ФОТ							5 707,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			4 473,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								4 205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 773,00
Всего по позиции										
37	ГЭСН09-04-013-02		Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	М2						12 685,00
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							0,00
			1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	2,78	1,15		353,36	1,05	0,00
			2 ЭМ							0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02			1 069,65	1,535625	
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,73			38,29	1,535625	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02			0,00	1,05	0,00
			4 М							0,00
			01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00008			126 372,43	1,302	
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003			76 142,40	1,302	
			14.5.01.10-0029 Пена монтажная полиуретановая противопожарная	шт	0,19			665,50	1,302	
			однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)							
			07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая	шт	0			0,00	1,302	
			Итого							
			ФОТ							
			Приказа № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9				84,6
			21.12.2020 Прил. п.9, Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25							
			Приказа № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85				52,7
			11.12.2020 Прил. п.9, Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16							
Всего по позиции										
37.1	48	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	М2						7,28
			Объем=0,94*2*1+0,9*2*3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
		1 ОТ		чел.-ч	2,4	1,15	20,0928	348,31	1,05	7 348,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)								7 348,00
		2 ЭМ								2 204,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,17		1,2376	1 069,65	1,535625	2 033,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,4		2,912	38,29	1,535625	171,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,17		1,2376	0,00	1,05	4 039,00
		4 М								120,00
		01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм		т	0,0001		0,000728	126 372,43	1,302	3 502,00
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003		0,02184	123 161,82	1,302	
		14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		шт	0,1		0,728	439,99	1,302	417,00
		Итого								13 591,00
		ФОТ								7 348,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,		%	94	0,9	84,6			6 216,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,		%	62	0,85	52,7			3 872,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции						29 534,07	1,302	23 679,00
38		ФССЦ-07.1.01.01-0003 Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400x2100 мм		шт.			0			
		(Строительные металлические конструкции)								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
38.1	49	ТЦ.07.1.01.01_38_384 Дверь ДСН А, 2 000(н) x 940, RAL 8017, Оп, Прг, Пр, Н, М3, О - ГОСТ 31173-2016 (наполнение минплита)		шт.			1	24 571,80	1,24	30 469,00
		8003741								
		_24.01.2023_02								
		(Строительные металлические конструкции)								
		Цена=28908,00/1,2*1,02								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.2	50	ТД_07.1.01.01_38_384 8003741 _24.01.2023_02	Дверь ДСН А, 2 000(н) х 900, RAL 8017, Оп, Пр, Пр, Н, М3, О - ГОСТ 31173-2016 (наполнение минплита)	шт.			3	23 749,00	1,24	88 346,00
			(Строительные металлические конструкции) Цена=27940,00/1,2*1,02							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
38.3	51	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2			
			п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							934,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11	1,15	2,553	348,31	1,05	934,00
			2 ЭМ							31,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26		0,52	38,29	1,53625	31,00
			4 М							50,00
			01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007		0,00014	126 372,43	1,302	23,00
			01.7.15.04-0056 Винты самонарезающие, с углоотгибной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	0,08		0,16	127,61	1,302	27,00
			Итого							1 015,00
			ФОТ							934,00
			Приказа № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			790,00
			21.12.2020 Прил. п.9, Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			492,00
			11.12.2020 Прил. п.9, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
38.4	52	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (Строительные металлические конструкции)	шт			2	1 507,86	1,302	3 926,00
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
38.5	53	ГЭСНр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2						0,0196
			Объем=1,96/100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)							
			Всего по позиции							2 297,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3.4)		чел.-ч	383,06		7,507976	314,74	1,05	2 481,00
		2 ЭМ								2 481,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,16		0,022736	515,75	1,2285	14,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,16		0,022736	0,00	1,05	620,00
		4 М								
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,00686	12,83	1,302	620,00
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделичный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6		м3	4,4		0,08624	5 518,84	1,302	620,00
		999-9900 Строительный мусор		т	8,1		0,15876	0,00	1,302	
		Итого								3 115,00
		ФОТ								2 481,00
		Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			2 233,00
		21.12.2020 Прил. п.95								
		Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			1 092,00
		11.12.2020 Прил. п.95								
		Всего по позиции								6 440,00
38.6	54	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,0196			
		п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Объем=1,96/100								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								140,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3.2)		чел.-ч	19,2	1,15	0,432768	307,17	1,05	140,00
		2 ЭМ								2,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,000196	515,75	1,535625	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,05		0,000098	1 069,65	1,535625	2,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06		0,001176	0,00	1,05	125,00
		4 М								11,00
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,01568	520,90	1,302	
		01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,21		0,004116	91,86	1,302	
		02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0004		0,0000078	533,41	1,302	
		ФССЦ-14.4.02.04-0231 Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22		т	0,0267		0,0005233	111 127,53	1,302	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФССС-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0103		0,0002019	133 594,44	1,302	35,00
		14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,000098	24 426,44	1,302	3,00
			Итого ФОТ							267,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	101		0,9	90,9		140,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								127,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65		58,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							452,00
38.7	55	ФССС-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=1,96*0,35/1000	т			0,000686	145 767,15	1,302	130,00
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			Итого по разделу 5 Входы в подьезд :							207 325
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							
			Оплата труда рабочих							28 466
			Эксплуатация машин							4 872
			Материалы							173 987
			Строительные работы							248 125
			в том числе:							
			оплата труда							28 466
			эксплуатация машин и механизмов							4 872
			материалы							173 987
			накладные расходы							25 885
			сметная прибыль							14 915
			Итого ФОТ (справочно)							28 466
			Итого накладные расходы (справочно)							25 885
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 915
			Итого по разделу 5 Входы в подьезд							248 125
Раздел 6. Прочие работы										
39	56	ФССС-14.01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,751662	465,47	1,2285	430,00
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05							
			Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24 ТЕР-2000(п.1.03.)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФССЦпг-03-02-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза					270,97	1,2285	
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
40.1	57 ФССЦпг-03-02-01-121	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 121 км	1 т груза					0		0,751662
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		Всего по позиции								
40.2	ГЭСНр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т							
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2023 г. по отношению к 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)								
		Общее положение Зональный коэффициент Нижнеилимский район ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								0,00
		1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.-ч		1,03			252,40	1,05	0,00
		4 М								
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт		0,2			1 024,62	1,302	
		Итого								
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%		93					93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%		44					44
		Всего по позиции								
		Итого по разделу 6 Прочие работы :								430
		Итого прямые затраты (справочно)								430
		в том числе:								430
		Эксплуатация машин								430
		Строительные работы								430
		в том числе:								430
		эксплуатация машин и механизмов								430
		Итого по разделу 6 Прочие работы								430
		Итого по акту:								861 880
		Итого прямые затраты (справочно)								861 880
		в том числе:								226 799
		Оплата труда рабочих								157 769
		Эксплуатация машин								477 312
		Материалы								1 189 845
		Строительные работы								
		в том числе:								226 799
		оплата труда								157 769
		эксплуатация машин и механизмов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Компенсация НДС при УСН ВСЕГО по акту							
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области</p> <p>ПРОВЕРИЛ <i>И.И. Иванова</i> (подпись) Одел полготовки проектно-сметной документацией <i>И.И. Иванова</i> (подпись)</p> </div>					
										477 312 210 810 117 155 226 799 210 810 117 155 237 969 1 427 814,00

В соответствии с выд. свидетельства № 4 от 29.03.2022 г. С.И. Николаева

Сдел:
Директор Общества с ограниченной ответственностью "РУФТЕХ"

Принял:
Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:
Начальник службы технического заказчика

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Заместитель начальника службы технического заказчика

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории которого расположен объект капитального ремонта

Представитель собственников помещений объекта капитального ремонта, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол № 1 от 28.05.2022г.)

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.



(подпись)
/Шmidt С. А./



(подпись, расшифровка)
/Шмидт С.А./



(подпись, расшифровка)
/Шмидт С.А./



(подпись, расшифровка)
/Шмидт С.А./



(подпись, расшифровка)
/Шмидт С.А./



(подпись, расшифровка)
/Шмидт С.А./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом

_____/Садькова Н. И. /
(должность, подпись, расцфировка)

