

Инвестор -

Заказчик Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.Горького, д.31

Подрядчик - ООО "Востоктяжстрой Усолье", 665462, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.75

Стройка -Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
г Усолье-Сибирское, Менделеева 2

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	71799113
по ОКПО	
номер	08/2015-П
дата	26 10 2015
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	25.02.2016	10.02.2016	25.02.2016

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительн	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт подвальных помещений		253 136,00	253 136,00	253 136,00
			Итого, руб.		253 136,00
				Налог на добавленную стоимость, руб.	
					45 564,48
				Всего с учетом налогов, руб.	
					298 700,48



Заказчик Исполняющий Обязанность Генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области

[Handwritten signature]
(подпись)

Д.М. Быков

(расшифровка подписи)

Подрядчик Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье"



[Handwritten signature]
(подпись)

В.Н.Саловаров

(расшифровка подписи)

Согласовано Главный бухгалтер Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области

[Handwritten signature]
(подпись)

О.Г. Боброва

(расшифровка подписи)

Ф.5 - 225199,0
собщ - 73504,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел. час	14,63	65,25	158,3	10329,08				
		1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	маш.-ч	0,32	1,43	24	34,32		34,32		
		2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,24	1,07	3487	3731,09				3731,09
3		3. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,4	1,784	10663,93	19024,45				19024,45
	УФ	4. 404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт.	0,4	1,784						
3		ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,9	3450,16	3105	3105			
4		ГЭСН15-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	22,82	20,54	151,19	3105,44				
4		ГЭСН15-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и		0,9	20438,54	18395	12337	1234	1086	4824
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	77,95	70,16	175,86	12338,34				
			Затраты труда машинистов	чел. час	6,54	5,89						
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,56	224,05	125,47		125,47	92,55	
		2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,92	5,33	208,21	1109,76		1109,76	993,78	
		3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00007	0,0001	49946,73	4,39				4,39
		4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,64	2,376	216	513,22				513,22
		5. 102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,06	0,054	3284,77	177,38				177,38
		6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,04	0,036	3315,51	119,36				119,36
		7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1,4	1,26	3167,31	3990,81				3990,81
		8. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,0054	3580,03	19,33				19,33
5		ГЭСНр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности и		5,6428	695,31	3923	3216			707
		1. 101-0488	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	3,77	21,27	151,19	3215,81				
		2. 411-0001	Купорос медный марки А	т	0,001	0,0056	124870,54	699,28				699,28
			Вода	м3	0,05	0,2821	9,05	2,55				2,55

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (Прим)	100 м2 расчищенн ой поверхност и	3144,75	14915	14915	4,7428	14915	14915			
7	ГЭСНр62-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	151,19	14914,89	14914,89	98,65	14914,89	14914,89			
7	ГЭСНр62-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов)	100 м2	2629,29	14837	12774	5,6428	14837	12774	266	93	1797
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	158,3	12773,23		80,69	12773,23				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,56			0,56					
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	224,05	125,47		0,56	125,47		125,47	92,55	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	824,99	140,25		0,17	140,25		140,25		
	3. 101-0488	Кулорос медный марки А	т	124870,54	349,64		0,0028	349,64				349,64
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	132,61	59,86		0,4514	59,86				59,86
	5. 101-1757	Ветошь	кг	52,39	2,95		0,0564	2,95				2,95
	6. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	33013,81	92,44		0,0028	92,44				92,44
	7. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	11946,85	1280,7		0,1072	1280,7				1280,7
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	634,32	1,46		0,0023	1,46				1,46
	9. 411-0001	Вода	м3	9,05	6,33		0,6997	6,33				6,33
8	ГЭСН46-04-012- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	18024,12	1298	1173	0,072	1298	1173	125	92	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	156,77	1172,64		7,48	1172,64				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,56			0,56					
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	224,05	125,47		0,56	125,47		125,47	92,55	
9	ГЭСН09-04-012- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	737,18	5308	3320	7,2	5308	3320	1136		852
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	192,16	3320,52		17,28	3320,52				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,56	85,13		2,88	85,13		85,13		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,86	10,37	8,92		8,92		
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,19	1,37	23,38	32,03		32,03		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,22	824,99	1006,49		1006,49		
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0007	52410,47	36,69				36,69
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,72	193,2	139,1				139,1
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отделено	т	0,003	0,0216	31228,65	674,54				674,54
10	10	4-14/3328	Дверь металлическая К13 2050x860x50	шт.		4	3005,65	12023				12023
11	11	ГЭСНр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородо к		0,0704	28223,38	1987	1643	344	88	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	141,2	9,94	165,27	1642,78				
			Затраты труда машинистов	чел.час	6,72	0,47						
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,72	0,47	516,65	242,83		242,83	87,63	
		2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	13,44	0,95	105,31	100,04		100,04		
12	12	ГЭСНр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта		0,00245	110004,32	270	247			23
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	667	1,63	151,19	246,44				
		1. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1,33	0,0033	2931,39	9,67				9,67
		2. 102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2,29	0,0056	2108,49	11,81				11,81
13	13	ГЭСН11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилаю щего слоя		0,184	2261,38	416	106	64	19	246
			Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,56	0,66	161,09	106,32				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	0,1						
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,02	935,38	18,71		18,71	3,73	
		2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,08	516,65	41,33		41,33	14,92	
		3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,93	0,17	29,35	4,99		4,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3											
	4.	408-0102	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	1,28	0,2355	1044,84	246,06				246,06
	У0	5. 408-9284	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм	м3	1,28	0,2355						
		6. 411-0001	Вода	м3	0,15	0,0276	9,05	0,25				0,25
14	14	ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,00061	378553,14	231	17	11	2	203
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	0,11	151,19	16,63				
			Затраты труда машинистов	чел.час	18	0,01						
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	18	0,01	958,75	9,59		9,59	2,15	
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0,03	2,03	0,06		0,06		
		3. 101-1668	Рогожа	м2	250	0,1525	47,15	7,19				7,19
3	3	4. 401-0002	Бетон тяжелый, класс В5 (М75)	м3	102	0,0622	3157,72	196,41				196,41
	У0	5. 401-9021	Бетон	м3	102	0,0622						
15	15	ГЭСН08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)		0,0704	89641,63	6311	1675	277	62	4359
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	143,99	10,14	165,27	1675,84				
			Затраты труда машинистов	чел.час	4,11	0,29						
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	4,11	0,29	958,75	278,04		278,04	62,32	
		2. 101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0023	0,0002	32483,49	6,5				6,5
		3. 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,016	0,0011	3762,39	4,14				4,14
3	3	4. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2,3	0,1619	3487	564,55				564,55
	У0	5. 402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	2,3	0,1619						
	3	6. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5,04	0,3548	10563,93	3783,56				3783,56
	У0	7. 404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	5,04	0,3548						
		8. 411-0001	Вода	м3	0,3	0,0211	9,05	0,19				0,19
16	16	ГЭСН15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,1408	20162,79	2839	1867	179	158	793
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	75,4	10,62	175,86	1867,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда машинистов	чел.час	6,07	0,85						
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,09	224,05	20,16		20,16	14,87	
	2. 111500		Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	0,77	208,21	160,32		160,32	143,57	
	3. 101-0874		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77	0,39	216	84,24				84,24
	4. 402-0083		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	м3	1,51	0,2126	3315,51	704,88				704,88
	5. 405-0219		Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,0008	3580,03	2,86				2,86
17	17	ГЭСН11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилаю щего слоя		1,14	2261,38	2578	654	398	117	1526
			Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,56	4,06	161,09	654,03				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	0,63						
	1. 030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,1	935,38	93,54		93,54	18,65	
	2. 050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,52	516,65	268,66		268,66	96,95	
	3. 331100		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,93	1,06	29,35	31,11		31,11		
3	4. 408-0102		Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	1,28	1,459	1044,84	1524,42				1524,42
У0	5. 408-9284		Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм	м3	1,28	1,459						
	6. 411-0001		Вода	м3	0,15	0,171	9,05	1,55				1,55
18	18	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,076	17117,76	1301	473	132	39	696
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	3,07	153,98	472,72				
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,22						
	1. 030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,2	0,09	935,38	84,18		84,18	16,78	
	2. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,83	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92	
	3. 050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,81	0,06	516,65	31		31	11,19	
	4. 111301		Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,96	0,3	2,03	0,61		0,61		
3	5. 401-0003		Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	0,2326	2982,26	693,67				693,67
У0	6. 401-9022		Бетон тяжелый	м3	3,06	0,2326	2982,26	693,67				693,67
	7. 411-0001		Вода	м3	3,5	0,266	9,05	2,41				2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ. 50мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к. расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к. расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2 покрытия		0,0933	6993,6	653	68	16	12	569
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76	0,44	153,98	67,75				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,76	0,07						
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57	
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,24	0,3	2,03	0,61		0,61		
	3	4.01-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	2,04	0,1903	2982,26	567,52				567,52
	Уб	4. 401-9022	Бетон тяжелый	м3	2,04	0,1903	2982,26	567,52				567,52
			Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				128651	72751		4525	1996	51375
			Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				143987	86630		5982	2726	51375
			Накладные расходы					68149				
			Сметная прибыль					38399				
			Итого по разделу 1 Ремонт подвального помещения				245524					
			ИТОГИ ПО АКТУ:									
			Итого прямые затраты по акту в текущих ценах				128651	72751		4525	1996	51375
			Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам				143987	86630		5982	2726	51375
			В том числе, справочно:									
			МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 16, 9-10, 13, 17-19, 14-15)					3940	3078	862	374	
			МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 8, 4, 16, 13, 17-19, 14-15)					6385	5882	504	328	
			МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5-7, 11-12)					5011	4919	92	27	
			Накладные расходы					68149				
			В том числе, справочно:									
			64% = 75%*0,85 ФОТ (от 284) (Поз. 12)					182				
			68% = 80%*0,85 ФОТ (от 35648) (Поз. 5-7)					24241				
			76% = 89%*0,85 ФОТ (от 1990) (Поз. 11)					1512				
			69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3818) (Поз. 9-10)					2634				
			80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20599) (Поз. 4, 16, 14)					16479				
			84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22723) (Поз. 1-3, 8)					19087				
			93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2305) (Поз. 15)					2144				
			94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1989) (Поз. 13, 17-19)					1870				
			Сметная прибыль					38399				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
В том числе, справочно:													
	36% =	45%*0.8	ФОТ (от 284)	(Поз. 12)				102					
	40% =	50%*0.8	ФОТ (от 35648)	(Поз. 5-7)				14259					
	37% =	55%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 20573)	(Поз. 4, 16)				7612					
	44% =	65%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 26)	(Поз. 14)				11					
	52% =	65%*0.8	ФОТ (от 1990)	(Поз. 11)				1035					
	48% =	70%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 22723)	(Поз. 1-3, 8)				10907					
	51% =	75%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 1989)	(Поз. 13, 17-19)				1014					
	54% =	80%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 2305)	(Поз. 15)				1245					
	58% =	85%*(0.85*0.8)	ФОТ (от 3818)	(Поз. 9-10)				2214					
Итого по акту:													
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							75644					
	Отделочные работы							50503					
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							76851					
	Строительные металлические конструкции							22961					
	Перегородки (ремонтно-строительные)							4832					
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)							591					
	Полы							8518					
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							274					
	Конструкции из кирпича и блоков							10361					
	Итого							250535					
	В том числе:												
	Материалы							51375					
	Машины и механизмы							5982					
	ФОТ							89356					
	Накладные расходы							68149					
	Сметная прибыль							38399					
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 г. по отношению к 4 кв.2014 г. 3,1%							7767					
	Итого							258302					
	Итого с понижающим К= 0,980000000008							253136					
	НДС 18%							45564,48					
	ВСЕГО по акту							298700,48					

Сдал: Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье"


В.Н.Саловаров



Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


И.Б. Гладышева

Согласовано :
Начальник отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов



А.О. Попов

Начальник отдела подготовки ПСД




Е. В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов



М.М. Пшеничников

Заместитель главы администрации - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское



Н.В. Антонов



Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме



Е.В. Караула

Представитель строительного контроля ФГБУ ВО ИРНИТУ



А.А. Напковский