

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
 Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул.  
 Грязнова, д.1, корп.1  
 Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Янков Александр  
 Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала  
 Жукова 30, Кв. 9  
 Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская  
 обл., г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26  
 Объект: Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

|                          |                             |            |         |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД            | Код                         |            |         |
|                          | 0322002                     |            |         |
| по ОКПО                  | 22842231                    |            |         |
|                          | 0195338359                  |            |         |
| по ОКПО                  | 0195338359                  |            |         |
|                          | 0195338359                  |            |         |
| Вид деятельности по ОКДП | 114/A/2022                  |            |         |
|                          | номер                       | 114/A/2022 |         |
| дата                     | 25                          | 03         | 2022    |
|                          | Дополнительное соглашение № |            |         |
| номер                    | 4                           |            |         |
|                          | дата                        | 03         | 08 2022 |
| Вид операции             | 114/A/2022                  |            |         |
|                          | 114/A/2022                  |            |         |

Договор подряда (контракт)

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 03.08.2022       | 04.05.2022      | 03.08.2022 |

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|-----------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
|           |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5             | 6                              |
|           | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     |  |               |                                |
| 1         | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения   |     | 208 546,80                                 | 208 546,80    | 208 546,80                     |
|           | Итого   |     | 208 546,80                                 | 208 546,80    | 208 546,80                     |
|           | Сумма НДС   |     | -  | -             | 0,00                           |
|           | Всего с учетом НДС  |     | 208 546,80                                 | 208 546,80    | 208 546,80                     |



Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор  
 Фонда капитального ремонта многоквартирных  
 домов Иркутской области

*Лысов*  
 15.08.22.

**ПЛАТОНОВА Н. Н.**  
 В. Ю. Лысов



Подрядчик (субподрядчик) Индивидуальный  
 предприниматель Александр Сергеевич Янков

*Янков*

А. С. Янков

1987 от 15.08.22 Петушкова Л.В.

# ЭКЗ. ФОНДА

|                |         |
|----------------|---------|
| Форма по ОККУД | Код     |
|                | 0322005 |

Заказчик (Генподрядчик) Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, корп. 1

Подрядчик (Субподрядчик) *(организация, адрес, телефон, факс)*  
Индивидуальный предприниматель Янков Александр Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 30, кв. 9

Стройка *(организация, адрес, телефон, факс)*  
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 *(наименование, адрес)*

Объект *(наименование)*  
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Вид деятельности по ОКДП | Вид деятельности по ОКДП      |
| номер                    | №114/А/2022                   |
| дата                     | 25.03.2022                    |
| номер                    | Дополнительное соглашение № 4 |
| дата                     | 03.08.2022                    |
| Вид операции             |                               |

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета № 1.5, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения

Основание: Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

208,55 тыс.руб.  
49,01 тыс.руб.  
174,43 чел.час.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 03.08.2022       | 04.08.2022      | 03.08.2022 |

| № п/л  | № п/л в акте | Обоснование  | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |              |           |
|--|--------------|--------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------|
|  |              |              |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                   | коэффициенты | всего     |
| 1  | 2            | 3            | 4  | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9  | 10           | 11        |
| <b>Раздел 1. Ремонт системы водоподведения</b> |              |              |  |                   |            |              |                              |  |              |           |
| <b>Выпуск</b>                                  |              |              |  |                   |            |              |                              |  |              |           |
| 1  | 1            | ГЭСНр66-31-2 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с ду 100 мм на дн 110 мм                                   | 100 м             |            |              | 0,1                          |  |              |           |
|  |              |              | Кoeffициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039; ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)  |                   |            |              |                              |  |              |           |
|  |              |              | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |                   |            |              |                              |  |              |           |
|  |              |              | 1 ОТ   | чел.-ч            | 252,5      | 1,039        | 26,23475                     | 329,62                                       | 1,17407      | 8 647,00  |
|  |              |              | 1-4-6 Затраты труда рабочих (ор 4,6)   |                   |            |              |                              |  |              | 8 647,00  |
|  |              |              | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              |  |              | 9 012,00  |
|  |              |              | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  | маш.час           | 47,2       |              | 4,72                         | 1 510,39                                     | 1,17407      | 8 370,00  |
|  |              |              | 91.06.03-091 Мотобедки, тяговое усилие 20 т  | маш.час           | 17         |              | 1,7                          | 0,00   | 1,17407      | 71,00     |
|  |              |              | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час           | 0,6        |              | 0,06                         | 1 004,34                                     | 1,17407      | 159,00    |
|  |              |              | 91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т   | маш.час           | 1,6        |              | 0,16                         | 848,75                                       | 1,17407      | 14,00     |
|  |              |              | 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т  | маш.час           | 1,6        |              | 0,16                         | 75,90  | 1,17407      | 398,00    |
|  |              |              | 91.17.04-193 Машины стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм   | маш.час           | 11         |              | 1,1                          | 308,11                                       | 1,17407      | 0,00      |
|  |              |              | 91.18.01-002 Компрессоры передвижные, давление до 14 атм, производительность более 10 м3/мин   | маш.час           | 12         |              | 1,2                          | 0,00   | 1,17407      | 0,00      |
|  |              |              | 91.21.17-003 Пневмопробойники при бестраншейной замене труб диаметром от 90 до 225 мм  | маш.час           | 12         |              | 1,2                          | 0,00   | 1,17407      | 0,00      |
|  |              |              | 3 в т.ч. ОТМ   | чел.-ч            | 78,4       | 1,039        | 8,14576                      | 0,00   |              | 962,00    |
|  |              |              | 2 Затраты труда машинистов   |                   |            |              |                              |  |              | 8,00      |
|  |              |              | 4 М  |                   |            |              |                              |  |              |           |
|  |              |              | 01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I   | кг                | 0,73       |              | 0,073                        | 81,06  | 1,30914      | 0,00      |
|  |              |              | 01.3.05.09-0001 Глицерин синтетический   | т                 | 0,0024     |              | 0,00024                      | 90 180,35                                    | 1,30914      | 28,00     |
|  |              |              | 01.7.16.04-0021 Шиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)   | т                 | 0,023      |              | 0,0023                       | 110 312,99                                   | 1,30914      | 332,00    |
|  |              |              | 07.2.07.04-0015 Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т   | т                 | 0,057      |              | 0,0057                       | 79 618,32                                    | 1,30914      | 594,00    |
|  |              |              | <i>Итого</i>   |                   |            |              |                              |  |              | 18 621,00 |
|  |              |              | ФОТ  | %                 | 104        |              | 104                          |  |              | 8 647,00  |
|  |              |              | Приказ Министра НР Наружные инженерные сети. замена участков России № 812/пр от трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.100.2 | %                 | 104        |              | 104                          |  |              | 8 993,00  |



| 1 | 2                | 3   | 4      | 5 | 6     | 7       | 8         | 9        | 10      | 11        |                  |
|---|------------------|---|--------|---|-------|---------|-----------|----------|---------|-----------|------------------|
|   |                  | Приказ Минстроя СП Наружные инженерные сети: замена участков России № 774/пр от трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.100.2  |        | % | 60    |         | 60        |          |         | 5 188,00  |                  |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |       |         |           |          |         |           | <b>32 802,00</b> |
| 2 | 24.3.03.13-0272  | Трубы полипропиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм   | м      |   |       |         | 10,5      | 737,32   | 1,30914 | 10 135,00 |                  |
|   |                  | (Полы (ремонтно-строительные))<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Лимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |        |   |       |         |           |          |         |           |                  |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |       |         |           |          |         |           | <b>10 135,00</b> |
| 3 | ГЭСН23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих  | шт     |   |       |         | 1         |          |         | 10 135,00 |                  |
|   |                  | Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Лимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26 |        |   |       |         |           |          |         |           |                  |
|   |                  | 1 ОТ  |        |   |       |         |           |          |         | 5 734,00  |                  |
|   |                  | 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)  | чел.-ч |   | 16,84 | 1,19485 | 20,121274 | 284,95   |         | 5 734,00  |                  |
|   |                  | 4 М   |        |   |       |         |           |          |         | 438,00    |                  |
|   |                  | 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита   | м3     |   | 0,2   |         | 0,2       | 569,14   | 1,30914 | 149,00    |                  |
|   |                  | 03.2.01.02-0011 Портландцемент с минеральными добавками М300 Д20 (ЦЕМ II 22,5Н)   | т      |   | 0,001 |         | 0,001     | 4 790,85 | 1,30914 | 6,00      |                  |
|   |                  | 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)  | м3     |   | 0,065 |         | 0,065     | 3 260,25 | 1,30914 | 277,00    |                  |
|   |                  | 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | м3     |   | 0,001 |         | 0,001     | 4 708,19 | 1,30914 | 6,00      |                  |
|   |                  | <i>Итого</i>  |        |   |       |         |           |          |         |           |                  |
|   |                  | ФОТ   |        |   |       |         |           |          |         | 6 172,00  |                  |
|   |                  | Приказ Минстроя НР Наружные сети водопровода, канализации, России № 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18,  | %      |   | 117   | 0,9     | 105,3     |          |         | 5 734,00  |                  |
|   |                  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25  |        |   |       |         |           |          |         | 6 038,00  |                  |
|   |                  | Приказ Минстроя СП Наружные сети водопровода, канализации, России № 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18,  | %      |   | 74    | 0,85    | 62,9      |          |         | 3 607,00  |                  |
|   |                  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16  |        |   |       |         |           |          |         |           |                  |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |       |         |           |          |         |           | <b>15 817,00</b> |

| 1 | 2                    | 3   | 4                | 5      | 6     | 7         | 8         | 9 | 10      | 11     |
|---|----------------------|---|------------------|--------|-------|-----------|-----------|---|---------|--------|
| 4 | ГЭСНр69-4-1<br>прим. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах (колподоц)   | 100<br>отверстий | 0,01   |       |           |           |   |         |        |
|   |                      | Кoeffициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г.: ПЗ=1,039 (ОЗПГ=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26 |                  |        |       |           |           |   |         |        |
|   |                      | 1 ОТ<br>1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)  | чел.-ч           | 78,66  | 1,039 | 0,8172774 | 268,48    |   |         | 219,00 |
|   |                      | 2 ЭМ<br>91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час          | 0,05   |       | 0,0005    | 437,62    |   | 1,17407 | 0,00   |
|   |                      | 3 в т.ч. ОТМ<br>2 Затраты труда машинистов  | чел.-ч           | 0,05   | 1,039 | 0,0005195 | 0,00      |   |         | 41,00  |
|   |                      | 4 М<br>01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм   | т                | 0,0005 |       | 0,000005  | 57 982,74 |   | 1,30914 |        |
|   |                      | 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | м3               | 0,2    |       | 0,002     | 4 708,19  |   | 1,30914 | 12,00  |
|   |                      | 11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II   | м3               | 0,2    |       | 0,002     | 10 998,00 |   | 1,30914 | 29,00  |
|   |                      | <b>Итого</b>  |                  |        |       |           |           |   |         | 260,00 |
|   |                      | ФОТ   |                  |        |       |           |           |   |         | 219,00 |
|   |                      | Приказ Минстроя НР Прочие ремонтно-строительные работы<br>России № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.103  | %                | 92     |       | 92        |           |   |         | 201,00 |
|   |                      | Приказ Минстроя СП Прочие ремонтно-строительные работы<br>России № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.103  | %                | 44     |       | 44        |           |   |         | 96,00  |
| 5 | ГЭСНр69-4-1          | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных  | 100<br>отверстий | 0,01   |       |           |           |   |         | 557,00 |
|   |                      | Кoeffициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г.: ПЗ=1,039 (ОЗПГ=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26 |                  |        |       |           |           |   |         |        |
|   |                      | 1 ОТ<br>1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)  | чел.-ч           | 78,66  | 1,039 | 0,8172774 | 268,48    |   |         | 219,00 |
|   |                      | 2 ЭМ<br>91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | маш.час          | 0,05   |       | 0,0005    | 437,62    |   | 1,17407 | 0,00   |
|   |                      | 3 в т.ч. ОТМ<br>2 Затраты труда машинистов  | чел.-ч           | 0,05   | 1,039 | 0,0005195 | 0,00      |   |         | 41,00  |
|   |                      | 4 М<br>01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм   | т                | 0,0005 |       | 0,000005  | 57 982,74 |   | 1,30914 |        |
|   |                      | 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | м3               | 0,2    |       | 0,002     | 4 708,19  |   | 1,30914 | 12,00  |
|   |                      | 11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II   | м3               | 0,2    |       | 0,002     | 10 998,00 |   | 1,30914 | 29,00  |

| 1  | 2 | 3  | 4   | 5       | 6     | 7     | 8          | 9 | 10     | 11               |
|--|---|--|---|---------|-------|-------|------------|---|--------|------------------|
|  |   |  |   |         |       |       |            |   |        | Итого            |
|  |   |  |   |         |       |       |            |   |        | 260,00           |
|  |   |  |   |         |       |       |            |   |        | 219,00           |
|  |   |  |   |         |       |       |            |   |        | 201,00           |
|  |   | Приказ Министра НР Прочие ремонтно-строительные работы<br>России № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.103 |   | %       | 92    |       | 92         |   |        |                  |
|  |   | Приказ Министра СП Прочие ремонтно-строительные работы<br>России № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.103 |   | %       | 44    |       | 44         |   |        | 96,00            |
|  |   |  |   |         |       |       |            |   |        | <b>557,00</b>    |
| <b>Всего по позиции</b>                                |   |  |   |         |       |       |            |   |        |                  |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт системы водоотведения</b> |   |  |   |         |       |       |            |   |        |                  |
| <b>59 868,00</b>                                       |   |  |   |         |       |       |            |   |        |                  |
| <b>Раздел 2. Подвал</b>                                |   |  |   |         |       |       |            |   |        |                  |
| 6  | 6 | ГЭСНр65-2-2  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных<br>труб диаметром: 100 мм  | 100 м   |       |       | 0,275      |   |        |                  |
|  |   |  | Объем=(0,65+1,2+0,6+1,2+3+0,5+1,9+1,35+2,5+1,6+1,25+1,55+3+3,2+1,5+1,5+1)/100   |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)                 |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | 1 ОТ  |         |       |       |            |   |        | 9 876,00         |
|  |   |  | 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)  | чел.-ч  | 85,3  | 1,039 | 24,3723425 |   | 265,32 | 6 466,00         |
|  |   |  | 2 ЭМ  |         |       |       |            |   |        | 69,00            |
|  |   |  | 91,06,06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг,<br>высота подъема 45 м   | маш.час | 0,32  |       | 0,088      |   | 437,62 | 45,00            |
|  |   |  | 3 в т.ч. ОТМ  |         |       |       |            |   |        | 0,00             |
|  |   |  | 2 Затраты труда машинистов  | чел.-ч  | 0,32  | 1,039 | 0,091432   |   | 0,00   | 0,00             |
|  |   |  | 4 М   |         |       |       |            |   |        | 0,00             |
|  |   |  | 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов   | т       | 1,34  |       | 0,3685     |   | 0,00   | 1,30914          |
|  |   |  | <b>Итого</b>  |         |       |       |            |   |        | 6 511,00         |
|  |   |  | ФОТ   |         |       |       |            |   |        | 6 466,00         |
|  |   |  | Приказ Министра НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и<br>России № 812/пр от разборка (ремонтно-строительные)<br>21.12.2020 Прил.<br>п.99,1 | %       | 87    |       | 87         |   |        | 5 625,00         |
|  |   |  | Приказ Министра СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и<br>России № 774/пр от разборка (ремонтно-строительные)<br>11.12.2020 Прил.<br>п.99,1 | %       | 44    |       | 44         |   |        | 2 845,00         |
|  |   |  | <b>Всего по позиции</b>   |         |       |       |            |   |        | <b>14 981,00</b> |
| 7  | 7 | ГЭСНр51-1-5  | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри<br>здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м   | 100 м3  |       |       | 0,04       |   |        |                  |
|  |   |  | Объем=4/100   |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)                 |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |         |       |       |            |   |        |                  |
|  |   |  | 1 ОТ  |         |       |       |            |   |        | 18 484,00        |
|  |   |  | 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)  | чел.-ч  | 519,1 | 1,039 | 21,573796  |   | 244,79 | 5 281,00         |



| 1  | 2 | 3   | 4  | 5       | 6       | 7       | 8         | 9         | 10        | 11        |
|----|---|---|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |   | 2 ЭМ  |  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |   | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   |  | маш.час | 0,1     |         | 0,004     | 1 004,34  | 1,17407   | 17,00     |
|    |   | 3 в т.ч. ОТМ  |  |         |         |         |           |           |           | 5,00      |
|    |   | 2 Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 0,1     | 1,039   | 0,004156  | 0,00      |           | 0,00      |
|    |   | 4 М   |  |         |         |         |           |           |           | 2 375,00  |
|    |   | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные   |  | т       | 0,0045  |         | 0,00018   | 66 560,77 | 1,30914   | 16,00     |
|    |   | 11.1.02.01-0012 Бревна хвойных пород окоренные для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III   |  | м3      | 0,36    |         | 0,0144    | 4 451,32  | 1,30914   | 84,00     |
|    |   | 11.1.03.05-0086 Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV  |  | м3      | 2,47    |         | 0,0988    | 4 475,70  | 1,30914   | 579,00    |
|    |   | <b>Итого</b>  |  |         |         |         |           |           |           | 5 965,00  |
|    |   | ФОТ   |  |         |         |         |           |           |           | 5 281,00  |
|    |   | Приказ Министра НР Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 812/лр от (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.85.2  |  | %       | 87      |         | 87        |           |           | 4 594,00  |
|    |   | Приказ Министра СГ Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 774/лр от (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.85.2  |  | %       | 40      |         | 40        |           |           | 2 112,00  |
|    |   | <b>Всего по позиции</b>   |  |         |         |         |           |           |           | 12 671,00 |
| 10 | 8 | ГЭСН16-04-001-02  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м   |         |         | 0,275     |           |           |           |
|    |   | Объем=(0,65+1,2+0,6+1,2+3+0,5+1,9+1,35+2,5+1,6+1,25+1,55+3+3,2+1,5+1,5+1)/100   |  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |   | Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |   | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039; ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)   |  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |   | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |   | 1 ОТ  |  | чел.-ч  | 56      | 1,19485 | 18,40069  | 311,34    |           | 8 750,00  |
|    |   | 1-4-2 Затраты труда рабочих (вр 4,2)  |  |         |         |         |           |           |           | 5 729,00  |
|    |   | 2 ЭМ  |  |         |         |         |           |           |           | 55,00     |
|    |   | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т   |  | маш.час | 0,03    |         | 0,00825   | 1 315,70  | 1,4675875 | 16,00     |
|    |   | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т   |  | маш.час | 0,02    |         | 0,0055    | 1 510,39  | 1,4675875 | 12,00     |
|    |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   |  | маш.час | 0,02    |         | 0,0055    | 1 004,34  | 1,4675875 | 8,00      |
|    |   | 3 в т.ч. ОТМ  |  |         |         |         |           |           |           | 0,00      |
|    |   | 2 Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 0,07    | 1,29875 | 0,0250009 | 0,00      |           | 81,00     |
|    |   | 4 М   |  |         |         |         |           |           |           | 6,00      |
|    |   | 01.7.03.01-0001 Вода  |  | м3      | 1,57    |         | 0,43175   | 11,11     | 1,30914   | 67,00     |
|    |   | 01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм  |  | т       | 0,00266 |         | 0,0007315 | 69 911,82 | 1,30914   | 458,00    |
|    |   | 01.7.19.02-0041 Колыца резиновые для чулковых напорных труб диаметром 65-300 мм   |  | кг      | 4       |         | 1,1       | 317,70    | 1,30914   | 458,00    |
|    |   | <b>Итого</b>  |  |         |         |         |           |           |           | 6 296,00  |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7    | 8     | 9      | 10      | 11       |                  |                 |
|----|----|--|--|-----|-----|------|-------|--------|---------|----------|------------------|-----------------|
|    |    | ФОТ  |  |     |     |      |       |        |         | 11       |                  |                 |
|    |    | Приказа Министра НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Россия № 812/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | %   | 121 | 0,9  | 108,9 |        |         | 6 239,00 |                  |                 |
|    |    | Приказа Министра Россия № 812/лр от 21.12.2020 п.25  |  |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    | Приказа Министра СГ Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Россия № 774/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | %   | 72  | 0,85 | 61,2  |        |         | 3 506,00 |                  |                 |
|    |    | Приказа Министра Россия № 774/лр от 11.12.2020 п.16  |  |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    | <b>Всего по позиции</b>  |  |     |     |      |       |        |         |          | <b>16 041,00</b> |                 |
| 11 | 9  | 24.3.01.04-0015  | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х3000 мм | шт. |     |      | 9,625 | 308,53 | 1,30914 | 3 888,00 |                  |                 |
|    |    |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Объем=27,5*1,05/3  |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)    |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | <b>Всего по позиции</b>  |     |     |      |       |        |         |          |                  | <b>3 888,00</b> |
| 12 | 10 | https://smauto.gil/catal   | Резьбы НПВХ Д110   | шт  |     |      | 3     | 411,40 | 1,30914 | 1 616,00 |                  |                 |
|    |    |  | огли/зненгтауа_sant екпика/канализация_пагизпгауа/евизуа/ге визуа_s_kтуглоу_kрус нкоу_d110_прукх_sini кол/                                     |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Цена=484/1,2*1,02  |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)    |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |
|    |    |  | <b>Всего по позиции</b>  |     |     |      |       |        |         |          |                  | <b>1 616,00</b> |
| 13 | 11 | https://smauto.gil/catal   | Тройник 110/110/45гр. УНИВЕРСАЛ (Синикон)  | шт  |     |      | 8     | 153,85 | 1,30914 | 1 611,00 |                  |                 |
|    |    |  | огли/зненгтауа_sant екпика/канализация_пагизпгауа/тгуюли/тгуюли_110_110_45гр_ц пиверсал_sinikon/   |     |     |      |       |        |         |          |                  |                 |



| 1    | 2  | 3   | 4   | 5      | 6 | 7 | 8   | 9      | 10      | 11              |
|------|----|---|---|--------|---|---|-----|--------|---------|-----------------|
|      |    |   | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))  |        |   |   |     |        |         |                 |
|      |    |   | Объем=1+2+1+1+1+1+1<br>Цена=181/1,2*1,02<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |        |   |   |     |        |         | 1 611,00        |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |     |        |         | <b>1 611,00</b> |
| 14   | 12 | <a href="https://smaug.ru/catalog/izhenemta_sant_ekhlka/kanalizatsiya_nagizhnaulotvody/otvod_110_45gr_universa_lslnkon/">https://smaug.ru/catalog/izhenemta_sant_ekhlka/kanalizatsiya_nagizhnaulotvody/otvod_110_45gr_universa_lslnkon/</a>   | Отвод 110/45гр. УНИВЕРСАЛ (Синикон)   | шт     |   |   | 18  | 89,25  | 1,30914 | 2 103,00        |
|      |    |   | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))  |        |   |   |     |        |         |                 |
|      |    |   | Объем=3+2+2+2+1+1+4+1<br>Цена=105/1,2*1,02<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26 |        |   |   |     |        |         | 2 103,00        |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |     |        |         | <b>2 103,00</b> |
| 15   | 13 | 23.1.02.06-0019   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм  | 10 шт. |   |   | 2,3 | 764,28 | 1,30914 | 2 301,00        |
|      |    |   | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))  |        |   |   |     |        |         |                 |
|      |    |   | Объем=(2+4+1+1+1+2+1+2+1+1+6)/10<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26           |        |   |   |     |        |         | 2 301,00        |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |     |        |         | <b>2 301,00</b> |
| 16   | 14 | <a href="https://smaug.ru/catalog/izhenemta_sant_ekhlka/kanalizatsiya_ulitrennaya/drekhody/569005_perekhod_s_hugul_plastik_125_110_s_manzhl/">https://smaug.ru/catalog/izhenemta_sant_ekhlka/kanalizatsiya_ulitrennaya/drekhody/569005_perekhod_s_hugul_plastik_125_110_s_manzhl/</a> | Переход чулун-пласт 110мм   | шт     |   |   | 4   | 160,65 | 1,30914 | 841,00          |
|      |    |   | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))  |        |   |   |     |        |         |                 |
|      |    |   | Цена=189/1,2*1,02<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26                          |        |   |   |     |        |         | 841,00          |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |   |   |     |        |         | <b>841,00</b>   |
| 16.1 | 15 | ФССЦ-01.7.19.03-0011  | Манжеты резиновые   | шт     |   |   | 4   | 91,51  | 1,30914 | 479,00          |

| 1    | 2  | 3   | 4   | 5       | 6 | 7 | 8        | 9        | 10        | 11          |
|------|----|---|---|---------|---|---|----------|----------|-----------|-------------|
|      |    |   | (Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))   |         |   |   |          |          |           |             |
|      |    |   | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |         |   |   |          |          |           |             |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |         |   |   |          |          |           | 479,00      |
| 17   | 16 | <a href="https://smaigo.ru/catalog/inzhenernaya_sant_ekipovka_kanalizatsiya_vluteniya_zaglushka/524007_zaglushka_100/">https://smaigo.ru/catalog/inzhenernaya_sant_ekipovka_kanalizatsiya_vluteniya_zaglushka/524007_zaglushka_100/</a> | Заглушка 100  | шт      |   |   | 4        | 22,10    | 1,30914   | 116,00      |
|      |    |   | (Строительные металлические конструкции)<br>Цена=26/1,2*1,02<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26   |         |   |   |          |          |           | 116,00      |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |         |   |   |          |          |           | 4 865,00    |
| 17.1 | 17 | ФСЦ.24.3.05.07-0159   | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный диаметр 110 мм (Строительные металлические конструкции)<br>Объем=3+2+1+1+2+1+2<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  | шт      |   |   | 12       | 309,66   | 1,30914   | 4 865,00    |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |         |   |   |          |          |           | 1 335,00    |
| 17.2 | 18 | ПЦ.18.2.06.10.38.3817<br>034482_04.07.2022_02   | Трап горизонтальный с гидрозатвором 150х150 мм d110 мм решетка из нержавеющей стали<br>(Строительные металлические конструкции)<br>Цена=1200/1,2*1,02<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  | шт      |   |   | 1        | 1 020,00 | 1,30914   | 1 335,00    |
|      |    |   | <b>Всего по позиции</b>   |         |   |   |          |          |           | 1 335,00    |
| 18   | 19 | ГЭСН09-03-014-01  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м<br>Объем=(1,1+1,2+3+1+1,9+1,35+2+1,25+1,55+3,2+1,5+1,5)*3,77/1000<br>Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)<br>Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26 | т       |   |   | 0,077474 |          |           |             |
|      |    |   | 1 ОТ<br>1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)<br>2 ЭМ  | чел.-ч  |   |   | 39,55    | 1,19485  | 3,6611359 | 274,57      |
|      |    |   | 91.05.02.005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т  | маш.час |   |   | 0,1      |          | 0,0077474 | 1 467,33    |
|      |    |   | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т   | маш.час |   |   | 0,12     |          | 0,0092969 | 1 510,39    |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 1 467 587,5 |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 1 248,00    |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 1 005,00    |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 812,00      |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 17,00       |
|      |    |   |   |         |   |   |          |          |           | 21,00       |

| 1    | 2  | 3                    | 4  | 5       | 6       | 7 | 8         | 9          | 10        | 11       |
|------|----|----------------------|--|---------|---------|---|-----------|------------|-----------|----------|
|      |    | 91.05.06-007         | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т  | маш.час | 3,6     |   | 0,2769064 | 1 448,27   | 1,4675875 | 593,00   |
|      |    | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.час | 0,19    |   | 0,0147201 | 1 004,34   | 1,4675875 | 22,00    |
|      |    | 91.17.04-042         | Аппараты для газовой сварки и резки  | маш.час | 1,46    |   | 0,113112  | 3,69       | 1,4675875 | 1,00     |
|      |    | 91.17.04-171         | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А  | маш.час | 0,1     |   | 0,0077474 | 50,68      | 1,4675875 | 1,00     |
|      |    |                      | 3 в т.ч. ОТМ   | цел.-ч  | 4,01    |   | 1,29875   | 0,00       |           | 0,00     |
|      |    |                      | 2 Затраты труда машинистов   |         |         |   |           |            |           |          |
|      |    |                      | 4 М  |         |         |   |           |            |           | 947,00   |
|      |    | 01.3.02.08-0001      | Кислород газобразный технический   | м3      | 1,2     |   | 0,0929688 | 55,52      | 1,30914   | 7,00     |
|      |    | 01.3.02.09-0022      | Пропан-бутан смесь техническая   | кг      | 0,36    |   | 0,0278906 | 53,70      | 1,30914   | 2,00     |
|      |    | 01.7.11.07-0032      | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм  | т       | 0,00044 |   | 0,0000341 | 67 881,10  | 1,30914   | 3,00     |
|      |    | 01.7.15.03-0042      | Болты с гайками и шайбами строительные   | кг      | 21      |   | 1,626954  | 339,42     | 1,30914   | 733,00   |
|      |    | 01.7.15.06-0111      | Гвозди строительные  | т       | 0,00001 |   | 0,0000008 | 66 560,77  | 1,30914   | 2,00     |
|      |    | 01.7.20.08-0071      | Канат пеньковый пропитанный  | т       | 0,0001  |   | 0,0000077 | 176 027,01 | 1,30914   | 2,00     |
|      |    | 07.2.07.12-0020      | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т          | т       | 0,0002  |   | 0,0000155 | 88 465,80  | 1,30914   | 2,00     |
|      |    | 08.2.02.11-0007      | Канат двойной связи ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м    | 0,0187  |   | 0,0014488 | 271,56     | 1,30914   | 1,00     |
|      |    | 08.3.03.06-0002      | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм   | т       | 0,00003 |   | 0,0000023 | 39 594,49  | 1,30914   | 1,00     |
|      |    | 08.3.11.01-0091      | Швеллеры № 40, марка стали С10   | т       | 0,00194 |   | 0,0001503 | 74 338,08  | 1,30914   | 15,00    |
|      |    | 11.1.03.01-0077      | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I  | м3      | 0,00103 |   | 0,0000798 | 15 246,51  | 1,30914   | 2,00     |
|      |    | 14.4.01.01-0003      | Грунтовка ГФ-021   | т       | 0,00031 |   | 0,000024  | 79 681,38  | 1,30914   | 3,00     |
|      |    | 14.5.09.07-0030      | Растворитель Р-4   | кг      | 0,6     |   | 0,0464844 | 87,45      | 1,30914   | 5,00     |
|      |    |                      | Итого  |         |         |   |           |            |           | 2 425,00 |
|      |    |                      | ФОТ  |         |         |   |           |            |           | 1 005,00 |
|      |    |                      | Приказа Министра НР Строительные металлические конструкции России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9,  | %       | 93      |   | 0,9       |            |           | 841,00   |
|      |    |                      | Приказа Министра России № 812/лр от 21.12.2020 п.25  |         |         |   |           |            |           |          |
|      |    |                      | Приказа Министра СП Строительные металлические конструкции России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9,  | %       | 62      |   | 0,85      |            |           | 530,00   |
|      |    |                      | Приказа Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16  |         |         |   |           |            |           |          |
|      |    |                      | Всего по позиции   |         |         |   |           |            |           | 3 796,00 |
| 19.1 | 20 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм   | т       |         |   | 0,079023  | 44 480,49  | 1,30914   | 4 602,00 |
|      |    |                      | (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)  |         |         |   |           |            |           |          |
|      |    |                      | Объем=(1,1+1,2+3+1+1,9+1,35+2+1,25+1,55+3,2+1,5+1,5)*3,77*1,02/1000  |         |         |   |           |            |           |          |





| 1    | 2  | 3                | 4   | 5       | 6      | 7       | 8         | 9          | 10        | 11            |
|------|----|------------------|---|---------|--------|---------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 21.3 | 23 | ГЭСН13-03-002-04 | Оргуплотка металлургических поверхностей за один раз:<br>Грунтовок ГФ-021<br>Объем=4,11/100   | 100 м2  |        |         | 0,0411    |            |           |               |
|      |    |                  | Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | 1 ОТ  |         |        |         |           |            |           | 0,00          |
|      |    |                  | 1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)  | чел.-ч  | 5,31   | 1,19485 | 0,2607653 | 334,13     |           | 87,00         |
|      |    |                  | 2 ЭМ  |         |        |         |           |            |           | 0,00          |
|      |    |                  | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)  | маш.час | 0,01   |         | 0,000411  | 8,15       | 1,4675875 |               |
|      |    |                  | 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т   | маш.час | 0,01   |         | 0,000411  | 1 157,58   | 1,4675875 | 1,00          |
|      |    |                  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т   | маш.час | 0,01   |         | 0,000411  | 1 004,34   | 1,4675875 | 1,00          |
|      |    |                  | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт   | маш.час | 1,12   |         | 0,046032  | 16,00      | 1,4675875 | 1,00          |
|      |    |                  | 3 в т.ч. ОТМ  |         |        |         |           |            |           | 0,00          |
|      |    |                  | 2 Затраты труда машинистов  | чел.-ч  | 0,02   | 1,29875 | 0,0010676 | 0,00       |           | 0,00          |
|      |    |                  | 4 М   |         |        |         |           |            |           | 0,00          |
|      |    |                  | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021  | Т       | 0,009  |         | 0,0003699 | 79 681,38  | 1,30914   | 39,00         |
|      |    |                  | 14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А  | Т       | 0,0015 |         | 0,0000617 | 125 366,16 | 1,30914   | 10,00         |
|      |    |                  | Итого   |         |        |         |           |            |           | 139,00        |
|      |    |                  | ФОТ   |         |        |         |           |            |           | 87,00         |
|      |    |                  | Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от   | %       | 94     | 0,9     | 84,6      |            |           | 74,00         |
|      |    |                  | 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Приказ № 812/лр от  |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | 21.12.2020 п.25   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от   | %       | 51     | 0,85    | 43,35     |            |           | 38,00         |
|      |    |                  | 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Приказ № 774/лр от  |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | 11.12.2020 п.16   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | <b>Всего по позиции</b>   |         |        |         |           |            |           | <b>251,00</b> |
| 21.4 | 24 | ГЭСН16-07-004-02 | Соединение труб с действующими внутренними<br>трубопроводами канализации диаметром: 110 мм  | шт      |        |         | 5         |            |           |               |
|      |    |                  | Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039 (ОЗП=1,039; ЭМ=1,039; ЗПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)   |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |         |        |         |           |            |           |               |
|      |    |                  | 1 ОТ  |         |        |         |           |            |           | 0,00          |
|      |    |                  | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)  | чел.-ч  | 8,94   | 1,19485 | 53,409795 | 268,48     |           | 14 339,00     |
|      |    |                  | 2 ЭМ  |         |        |         |           |            |           | 0,00          |

| 1 | 2 | 3               | 4   | 5         | 6       | 7       | 8         | 9         | 10        | 11         |
|---|---|-----------------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   |   | 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час   | 0,01    |         | 0,05      | 1 004,34  | 1,4675875 | 74,00      |
|   |   |                 | 3 в т.ч. ОТМ  |           |         |         |           |           |           | 0,00       |
|   |   |                 | 2 Запчасти труда машинистов   | чел.-ч    | 0,01    | 1,29875 | 0,0649375 | 0,00      |           | 0,00       |
|   |   |                 | 4 М   | кг        | 0,00072 |         | 0,0036    | 46,78     | 1,30914   | 14 339,00  |
|   |   | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная   | т         | 0,00192 |         | 0,0096    | 48 928,78 | 1,30914   | 615,00     |
|   |   | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся   |           |         |         |           |           |           | 15 028,00  |
|   |   |                 | Итого   |           |         |         |           |           |           | 14 339,00  |
|   |   |                 | ФОТ   |           |         |         |           |           |           | 15 615,00  |
|   |   |                 | Приказ Минстроя НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, Россия № 812/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 Прил. п.16, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 121     | 0,9     | 108,9     |           |           |            |
|   |   |                 | Приказ Минстроя Россия № 812/лр от 21.12.2020 п.25  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Приказ Минстроя СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, Россия № 774/лр от водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 11.12.2020 Прил. п.16, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %         | 72      | 0,85    | 61,2      |           |           | 8 775,00   |
|   |   |                 | Приказ Минстроя Россия № 774/лр от 11.12.2020 п.16  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Всего по позиции  |           |         |         |           |           |           | 39 418,00  |
|   |   |                 | Итого по разделу 2 Подвал   |           |         |         |           |           |           | 113 845,00 |
|   |   |                 | Раздел 3. Прочие  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | 22  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | 25  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | ФССЦПп-01-01-01-041   |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза |         |         | 0,3685    |           |           |            |
|   |   |                 | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039; ЗМП=1,039; ЭМ=1,039; ЗГПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Всего по позиции  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | 23  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | 26  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | ФССЦПп-03-21-01-020   |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км   | 1 т груза |         |         | 0,3685    | 174,99    | 1,17407   | 76,00      |
|   |   |                 | Цена=15,35*11,4   |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=1,039; ЗМП=1,039; ЭМ=1,039; ЗГПМ=1,039; МАТ=1,039; ТЗ=1,039; ТЗМ=1,039)  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26  |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Всего по позиции  |           |         |         |           |           |           | 76,00      |
|   |   |                 | Итого по разделу 3 Прочие   |           |         |         |           |           |           | 76,00      |
|   |   |                 | Итого по акту:  |           |         |         |           |           |           | 96 938,00  |
|   |   |                 | Итого прямые затраты (справочно)  |           |         |         |           |           |           | 49 005,00  |
|   |   |                 | в том числе:  |           |         |         |           |           |           | 9 920,00   |
|   |   |                 | Оплата труда рабочих  |           |         |         |           |           |           | 38 013,00  |
|   |   |                 | Эксплуатация машин  |           |         |         |           |           |           | 169 187,00 |
|   |   |                 | Материалы   |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | Строительные работы   |           |         |         |           |           |           |            |
|   |   |                 | в том числе:  |           |         |         |           |           |           |            |



