

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.10

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская
 область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по
 адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.30

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

48/2015-П

14 03 2016

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
24	26.07.2016

Отчетный период	
с	по
06.07.2016	26.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт крыши		496 396,55	496 396,55	496 396,55
Итого					496 396,55
Сумма НДС					89 351,38
Всего с учетом НДС					585 747,93

Заказчик:

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта
 многоквартирных домов Иркутской области



Д.М. Быков

МП

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Д.В. Суранов

МП

2	ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: примыканий к парапетам и стенам (прим.)	100 м труб и покрытий			0,951 95,1/100	1376,74	1309	1308	1			8,65	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	9,1		8,65	151,19	1307,79	1307,79					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 509-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,1141								
3	ГЭСНр58-20-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м			0,723 72,3/100	27503,75	19885	8394	71	22	11420	50,79	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	70,25		50,79	165,27	8394,06	8394,06					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,18		0,13								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18		0,13	224,05	29,13		29,13	21,49			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,05	824,99	41,25		41,25				
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,012		0,0087	74953,65	652,1				652,1		
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004		0,0029	51602,64	149,65				149,65		
	5. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,412		0,2979	35654,37	10621,44				10621,44		
	6. 509-9900	Строительный мусор	т	0,492		0,3557								
4	ГЭСНр58-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	100 мест			0,12 12/100	16456,04	1975	1551	52	15	372	9,04	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	75,3		9,04	171,68	1551,99	1551,99					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,68		0,08								

1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,02	0,12	7,59	0,91		0,91					
2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,68	0,08	516,65	41,33		41,33	14,92				
3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,68	0,08	105,31	8,42		8,42					
4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,009	0,0011	4424,66	4,87				4,87			
5. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м ³	1	0,12	3058,05	366,97				366,97			
6. 509-9900	Строительный мусор	т	0,7	0,084									
5	ГЭСН12-01-007-10 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 кровли		2,706 270,6/100	80638,16	218207	34064	3864	662		180279	201,03	3,03
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	74,29	201,03	169,45	34064,53							
	Затраты труда машинистов	чел. час	1,12	3,03									
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	1,01	2,73	958,75	2617,39				586,62			
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,11	0,3	877,77	263,33				75,12			
3. 150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,7	20,84	28,92	602,69							
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,46	824,99	379,5							

5. 101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58,5 мм	T	0,0011	0,003	84203,58	252,61				252,61	
6. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	T	0,042	0,1137	53524,34	6085,72				6085,72	
7. 101-0618	Мастика тиколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	кг	2,1	5,683	96,23	546,88				546,88	
8. 101-1371	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	кг	0,4	1,082	227,27	245,91				245,91	
9. 101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0,125	0,3883	1344,68	454,91				454,91	
10. 101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	T	0,00134	0,0036	30012,6	108,05				108,05	
11. 101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	T	0,045	0,1218	18178,39	2214,13				2214,13	
12. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	T	0,137	0,3707	33704,52	12494,27				12494,27	
13. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	46,2	125	41,16	5145				5145	
14. 101-3173	Техноласт ЭПП-4	м2	114	308,5	152,81	47141,89				47141,89	
15. 101-3357	Техноласт ЭКП-5,0	м2	164	443,8	215,66	95709,91				95709,91	
16. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1	2,706	3654,24	9888,37				9888,37	
6	ГЭСН16-07-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	1 воронка		1	99,74	100	100				0,58
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	0,581	0,58	171,68	99,57	99,57				

7	ГЭСН16-07-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка воронок на ливневую канализацию диаметром: 100 мм	1 воронка		1	1265,36	1265	142			1123	0,83
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	0,83	0,83	171,68	142,49	142,49				
	1. 101-0002	Асбест хризотилковый тонкоизмельченный	т	0,0004	0,0004	17551,91	7,02				7,02	
	2. 101-0311	Каболка	т	0,00012	0,0001	93871,86	9,39				9,39	
	3. 301-1351	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00	шт.	1	1	1104,59	1104,59				1104,59	
8	ГЭСН20-02-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПИМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 дефлектор		1	365,15	365	353	12	1		2,14
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	2,136	2,14	165,27	353,68	353,68				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,004								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,004		877,77						
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,444	0,44	11,99	5,28		5,28			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004		824,99						
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			133,82						
	5. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т			79248,37						
	6. 509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т			170278,38						

10	ГЭСН20-02-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм	1 дефлектор				1	8735,89	8736	883	30	3	7823	5,34	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	5,34			5,34	165,27	882,54						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01			0,01								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,01			0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,11			1,11	11,99	13,31		13,31				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,01	824,99	8,25		8,25				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,219			0,219	133,82	29,31				29,31		
	5. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00005			0,00005	79248,37	7,92				7,92		
	6. 201-1004	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм	шт.	1			1	324,52	324,52				324,52		
	7. 301-7656	Дефлекторы ДС-315, диаметр 315 мм	шт.	1			1	7451,6	7451,6				7451,6		
	8. 509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0,00008			0,00008	170278,38	17,03				17,03		
11	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Устройство мелких покрытий вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия					46554,98	3897	1560	21	4	2316	9,44	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	112,75			112,75	165,27	1560,15						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2			0,2								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,2			0,2	958,75	19,18		19,18	4,3			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07			0,07	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,004			0,004	53524,34	16,06				16,06		

4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	Т	0,012	0,001	91688,44	91,69			91,69		
5. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,782	0,0655	33704,52	2207,65			2207,65		
Машинное отделение лифта и выход на кровлю											
12	ГЭСН46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия		2323,39	723	677	46			4,47
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	4,47	151,19	675,82					
	1. 030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,93	24	46,32		46,32			
	2. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,2426							
32	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		46554,98	4358	1744	23	4	2591	10,55
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	10,55	165,27	1743,6					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,02							
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,02	958,75	19,18		19,18	4,3		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	824,99	8,25		8,25			
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	Т	0,0004	53524,34	21,41				21,41	
	4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	Т	0,0011	91688,44	100,86				100,86	
	5. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	Т	0,0732	33704,52	2467,17				2467,17	
9	ГЭСН12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли		46681,61	14518	814	123	14	13581	4,47
				0,311 31,1/1000							0,06

19	4-14/3332	Дверь металлическая 900*1900мм	шт.		1	11710,34	11710					11710						
20	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонта рованной поверхности		0,00705 4,7*0,15/100	81415,65	574	469	2	1		103						0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	2,7	173,77	469,18	469,18										
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,01													
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65								
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,031	3315,51	102,78					102,78						
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0025	9,05	0,02					0,02						
	4. 509-9900	Строительный мусор	т	8,1	0,0571													
21	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,00705 4,7*0,15/100	6201,72	44	25				19						0,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	0,15	169,45	25,42	25,42										
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01														
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		224,05												
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		824,99												
	3. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0001	64671,02	6,47					6,47						6,47
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0056	132,61	0,74					0,74						0,74
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		12138,84												
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0015	52,39	0,08					0,08						0,08

7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0267	0,0002	64992,8	13					13			
8. 409-0639	Пемаз шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		634,32									
22 ГЭСН15-04-043-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидрофобизация поверхности наружных откосов: ручную (прим.)	100 м2 поверхнос ти		0,00705 4,7*0,15/100	5752,55	41	14				27	0,08		
1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	10,66	0,08	182,27	14,58								
2. 113-0550	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		824,99									
	Жидкость гидрофобизирующая Типром У	л	22,5	0,1586	168,58	26,74					26,74			
Замена окон на оконные блоки энергоберегающей конструкции (в составе общего имущества)														
23 ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,0378 1,4*0,9*3/100	28817,74	1089	1024				48	65	6,53	0,29
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	6,53	156,77	1023,71								
	Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,29										
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,29	224,05	64,97					47,93	64,97		
24 ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0378 1,4*0,9*3/100	266109,65	10059	1094				11	142	8823	6,45
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	6,45	169,45	1092,95								
	Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,07										
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,07	224,05	15,68					11,57	15,68		

26	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,0207 13,8*0,15/100	6201,72	128	74	1	53	0,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12		0,44	169,45	74,56				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01			224,05					
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05			824,99					
	3. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103		0,0002	64671,02	12,93			12,93	
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	0,8		0,0166	132,61	2,2			2,2	
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0001	12138,84	1,21			1,21	
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,21		0,0043	52,39	0,23			0,23	
	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0006	64992,8	39			39	
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0,0004			634,32					
27	ГЭСН15-04-043-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидрофобизация поверхности наружных откосов: ручную (прим.)	100 м2 поверхности			0,0207 13,8*0,15/100	5752,55	119	40		79	0,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	10,66		0,22	182,27	40,1	40,1			
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			824,99					
	2. 113-0550	Жидкость гидрофобизирующая Типром У	л	22,5		0,4658	168,58	78,52			78,52	

28	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,044 4,4/100	21134,21	930	301	2	1	627	1,82
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	1,82	165,27	300,79	300,79				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, Высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		224,05						
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		824,99						
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0003	74953,65	22,49				22,49	
	4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	26,4	1,16	30,62				30,62	
	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной плани 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	4,488	128,37	576,12				576,12	
	6. 509-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,0099							
29	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлической лестницы: за 2 раза (прим.) (Окраска <i>рециркуляционных</i> конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03 3/100	7310,01	219	203			16	1,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,365	1,21	167,36	202,51	202,51				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,005		824,99						
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0035	0,0001	52781,43	5,28				5,28	
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,05	0,0015	52,39	0,08				0,08	
	4. 101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0068	0,0002	53389,25	10,68				10,68	

80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1160) (Поз. 16, 21-22, 26-27)	928							
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7951) (Поз. 1, 12, 17, 23)	6679							
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1274) (Поз. 24)	1147							
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44875) (Поз. 5, 11, 32, 9)	41285							
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1706) (Поз. 6-8, 10)	1672							
Сметная прибыль	34404							
В том числе, справочно:								
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2364) (Поз. 20, 25, 29)	945							
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1160) (Поз. 16, 21-22, 26-27)	429							
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1274) (Поз. 24)	548							
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44875) (Поз. 5, 11, 32, 9)	19745							
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 13337) (Поз. 2-4, 28)	6935							
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7951) (Поз. 1, 12, 17, 23)	3816							
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1832) (Поз. 15)	1026							
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1706) (Поз. 6-8, 10)	955							
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9) (Поз. 18-19)	5							
Итого по акту:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	18982						51,75	0,47
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	45503							
Кровли	361079						80,85	0,27
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	15659						225,49	4,42
Стены (ремонтно-строительные)	4230						8,89	0,01
Отделочные работы	5508						9,26	
Строительные металлические конструкции	14782						5,1	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	4923						0,04	
Деревянные конструкции	14271						12,22	0,03
Малярные работы (ремонтно-строительные)	504						6,45	0,1
Погрузо-разгрузочные работы	2620						1,39	
Перевозка грузов автотранспортом	742							
Итого	488803						401,44	5,3
В том числе:								
Материалы	306718							
Машины и механизмы	7568							
ФОТ	77128							
Накладные расходы	64109							
Сметная прибыль	34404							
Итого	488803							

Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 г. по отношению к 4 кв.2014 г. - 3,1%	15152,89					
Итого с учетом конкурсного понижающего коэффициента - 0,985000000014	496396,55					
НДС - 18%	89351,38					
ВСЕГО по акту	585747,93				401,44	5,3

СДАЛ:
Директор ООО СПК "Вертикаль"

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела мониторинга технического состояния
и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния
и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник строительного отдела ДЖПГХ
Администрации города Усть-Илимска

Представитель строительного контроля

Д.В. Суранов

Д.М. Быков


С.В. Яковлев

Е.В. Лебедева

Д.А. Кабанов

И.В. Заболотский

А.А. Бурашников



Счет-фактура № 34 от 26 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО СПК "Вертикаль"
Адрес: 665632, Иркутская обл. Ангарск г. 6-й мкр, Дом № 2/2А, кв. 1
ИНН/КПП продавца: 3801088965/380101001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1 Ремонт крыши согласно договора № 48/2015-П от 14.03.16 года по адресу г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, Дом 30	2 796	шт	3 1,000	4 496 396,55	5 496 396,55	6 без акциза	7 18%	8 89 351,38	9 585 747,93	10 --	10а 10а	11 --
Всего к оплате					496 396,55		X	89 351,38	585 747,93			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) Суранов Д.В. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) Гурова О.Н. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____
(подпись) _____ (ф.и.о.)
(реваниты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)