

Заказчик (Генподрядчик) - Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Подрядчик: ООО СК "Профи", 664002, г. Иркутск, ул. Шпачека 12\8 кв.46.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения относящихся к общедомовому имуществу в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Калинина, дом 14

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	19268478
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 22/ПО-А/2017-2019
	дата 19 04 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2019

Отчетный период	
с	по
29.04.2019	31.08.2019

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но-мер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		343 756,10	343 756,10	343 756,10
	Наименование строительства и его адрес: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения относящихся к общедомовому имуществу		343 756,10	343 756,10	343 756,10
Итого, руб.					343 756,10
Всего:					343 756,10

Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам
 капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

Подрядчик:
 Директор ООО СК "Профи"



Н.Н. Платонова

О.Г. Боброва

А.О.Федько



Форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКПО	22842231	
по ОКТО	10746479	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО СК "Трофи", 664002, г. Иркутск, ул. Шпачека 12/8 кв. 46.
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Капнина, дом 14
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Капнина, дом 14

Вид деятельности по ОКДП

номер	22/ПО-А/2017-2019
дата	19.04.2019

Вид операции

номер документа	31.08.2019	Дата составления
1		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

Смета №1.5, Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения относящихся к общедомовому имуществу
 Основание - Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

343,756 тыс. руб.

Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
				5	6	7	8	Осн./з/п	Эк. Маш.	З/л/Мех	Мат		
Выпуск													
1	22	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 1 (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)	1000 м3			0,0188	30960,95		582		582	184	
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,3		0,78							
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.час	41,3		0,78	723,61		564,42		564,42	184,43	
2	01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)	100 м3			0,005	20365,29		102		102		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	118		0,59	166,59		98,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН23-01-001-01 /Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭИ=3,6%, МАТ=3,6%))	10 м3		0,05	7321,18	366	92	18	4	256
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	10,2	0,51	174,42	88,95				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,02						
3	1. 91.06.05-011 2. 02.3.01.02	Погрузчик, грузоподъемность 5 т Песок для строительной работ природный	маш.час м3	0,35 11	0,02 0,55	982,14 449,45	19,64 247,2		19,64	4,11	247,2
4	ГЭСН01-02-061-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭИ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м3		0,005	1468,85	73	73			
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	88,5	0,44	159,99	70,4				
5	ГЭСН01-01-033-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м Бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭИ=3,6%, МАТ=3,6%))	1000 м3		0,0188	7710,94	145		145	39	
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,87	0,17						
	1. 91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	8,87	0,17	839,12	142,65		142,65	40,2	
6	ГЭСН01-02-005-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭИ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м3		0,188	4578,12	861	446	415	118	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	12,53	2,36	182,71	431,2				
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	0,57						
	1. 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.час	12,18	2,29	31,86	72,96		72,96		
	2. 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), пропускательность до 5 м3/мин	маш.час	3,04	0,57	572,9	326,55		326,55	117,27	
7	ГЭСН66-2-2 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭИ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м		0,065	22520,91	1464	1464			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	130,49	8,48	166,59	1412,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСН23-01-030-01 Группа Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб Диаметром: 200 мм - Диаметр: 160 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м		0,065	48386,43	3145	467	2675	270	3
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	34,53	2,24	200,83	449,86				
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,1	0,92	819,04	8,19				
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.час	0,09	0,01	2313,41	2082,07		8,19	2,36	
		Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.час	13,92	0,9	579,97	5,8		2082,07	265,32	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,09	0,01	761,08	479,48		5,8	2,76	
		Машина электрогидравлическая стыковочная сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 1200 мм	маш.час	9,72	0,63				479,48		
		Вода	м3	3,1	0,2015	14,23	2,87				2,87
9	24.3.03.04-0003 0001	Трубы безнапорные мфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 160 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	м		6,5	407,46	2648				2648
10	Прайс лист Группа "ПОЛИПЛАСТИ К"	Отвод "КОРСИС" Дн 160 мм 90° (ст-ть без НДС) (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		1	531,49	531				531
11	Прайс лист Группа "ПОЛИПЛАСТИ К"	Переход "КОРСИС" Дн 160 мм на ПП Дн 110 (ст-ть без НДС) (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		1	688,69	689				689
12	ГЭСН46-03-007-02 Группа Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона - 1 отв. разм. 500 см2 глубиной 1 м (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	м3		0,05	11001,4	550	274	276		
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	27,61	1,38	191,46	264,21				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	11,43	0,57	237,07	135,13		135,13		
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	1,14	114,75	130,82		130,82		
13	ГЭСН46-03-017-06 Группа Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	м3		0,02	18191,31	364	218	5	2	141
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	60,8	1,22	172,73	210,73				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,01	68644,8	6,86				6,86
		Гвозди строительные	т	0,0059	0,0001						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0001	11534,78	1,15				1,15
3	4.04.1.02.06-0002	Бетон тяжелый	м3	1,04	0,0208	2939,52	61,14				61,14
	5.08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,0002	38115,27	7,62				7,62
	6.11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,0042	7544,7	31,69				31,69
	7.11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,0036	7544,7	27,16				27,16
Подвал (горизонтальный разлив).											
14	ГЭСНр66-2-2 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м		0,415	22520,91	9346	9346			
15	ГЭСН16-04-004-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	чел.час 100 м	130,49	0,415	186,59 12346,37	9020,85 5124		4821	151	48
		Заплаты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	55,83	23,17	200,83	4653,23				
		Заплаты труда машинистов	чел.час	0,46	0,19						
		1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,1	0,04	984,28	39,37		39,37	9,46	
		2. 91.05.05-013 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.час	0,18	0,07	819,04	57,33		57,33	16,55	
		3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,18	0,07	579,97	40,6		40,6	19,35	
		4. 01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,786	0,3262	14,23	4,64				4,64
		5. 01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0,00266	0,0011	71096,84	78,21				78,21
3	6.01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 шт.	0,12	0,0498	1287,13	64,1				64,1
16	24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	м		41,5	175,22	7272				7272
17	24.3.05.12-0001	Резиновая полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		6	97,56	585				585
18	4-1714754	Тройник 45° РРР 110х110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		7	74,05	518				518
19	4-1714693	Отвод 45° РРР 110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		25	55,99	1400				1400
20	23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурлом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	10 шт.		2	344,68	689				689
21	4-1714642	Заглушка РРР 110мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%, ЗМ=3,6%, МАТ=3,6%))	шт.		1	17,16	17				17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	19.1.01.11-0001 Применительн о	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СГД, подвески регулируемые СГД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	т		0,163	76459,01	12463				12463
23	ГЭСН15-04-030-04 Пrikaз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м2		0,088	16219,22	1427	1225	2	1	200
3	1. 91.06.06-048 2. 01.7.20.08-0051 3. 14.4.02.04 4. 14.5.05.02-0001	Затраты труда рабочих (ср 3.3) Затраты труда машинистов Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Ветошь Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Олифа натуральная	чел.час чел.час маш.час кг т кг	71,06 0,04 0,01 0,3 0,0246 2,7	6,25 0,0022 0,2376	189,16 251,43 63,27 7326,36 146,59	1182,25 1,67 159,12 34,83			159,12 34,83	
24	ГЭСН16-04-004-02 Пrikaз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м		1,51	22520,91	34007	34007			
25	ГЭСН16-04-004-02 Пrikaз Минстрой Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Затраты труда рабочих (ср 2) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	чел.час 100 м	130,49 1,51	197,04 1,51	166,59 12346,37	32824,89 18643	17540	548	175	555
		Затраты труда машинистов	чел.час	55,83	84,3	200,83	16929,97				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	0,69						
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,1	0,15	984,28	147,64		147,64	35,47	
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.час	0,18	0,27	819,04	221,14		221,14	63,84	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,18	0,27	579,97	156,59		156,59	74,62	
		4. 01.7.03.01-0001	Вода	0,786	1,187	14,23	16,89				16,89
		5. 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром: 16 мм	0,00266	0,004	71096,84	284,39				284,39
3	6. 01.7.19.02-0052	Коньца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб Диаметром 110 мм	т	0,12	0,1812	1287,13	233,23				233,23
26	24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по	м		151	175,22	26458				26458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительные материалы по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%)	шт.			18	97,56	1756			1756
28	4-17/4755	Тройник 87,5° РРР 110х110 (коэффициент роста цен на строительные материалы по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%)	шт.		54	62,31	3365				3365
29	ГЭСН46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (коэффициент роста цен на строительные материалы по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%)	м3		0,27	11001,4	2970	1479	1491		
	1.91.18.01-012	Затраты труда рабочих (ср 3,4) Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	чел.час маш.час	27,61 11,43	7,45 3,09	191,46 237,07	1426,38 732,55		732,55		
	2.91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	6,17	114,75	708,01		708,01		
30	ГЭСН46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках Бетонных площадью до 0,1 м2 (коэффициент роста цен на строительные материалы по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%)	м3		0,14	20771,58	2908	1884	34	15	990
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	75,22	10,53	172,73	1818,85				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4	0,06				0,24		
	1.91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	0,03	8,06	0,24		0,24	16,58	
	2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,06	579,97	34,8		34,8		
	3.01.7.03-01-0001	Вода	м3	0,0137	0,0019	14,23	0,03				0,03
	4.01.7.15-06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0008	68644,8	54,92				54,92
	5.03.1.02-03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0007	11534,78	8,07				8,07
	6.04.1.02-06-0011	Бетонные смеси готовые к употреблению	м3	1,04	0,1456	2939,52	427,99				427,99
	7.08.3.03-06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,0013	38115,27	49,55				49,55
	8.11.1.03-01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,0294	7544,7	221,81				221,81
	9.11.1.03-06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,0252	7544,7	190,13				190,13
	Фановая разводка по чердаку.										
31	ГЭСН46-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм (коэффициент роста цен на строительные материалы по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6%; ОЗГ=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%)	100 м чел.час		0,25	22520,91	5630	5630			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	130,49	32,62	166,59	5434,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ГЭСН16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м		0,25	12346,37	3087	2904	91	29	92
	Россия от 30.12.2016 №1038/лр		чел.час	55,83	13,96	200,83	2803,59				
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,46	0,12						
		Затраты труда машинистов	маш.час	0,1	0,03	984,28	29,53		29,53	7,09	
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	0,05	819,04	40,95		40,95	11,82	
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.час	0,18	0,05	579,97	29		29	13,82	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	м3	0,786	0,1965	14,23	2,8				2,8
		Вода	т	0,00266	0,0007	71096,84	49,77				49,77
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром: 16 мм	100 шт.	0,12	0,03	1287,13	38,61				38,61
		Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб Диаметром 110 мм	м		25	175,22	4381				4381
33	24.3.02.02-0004 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	шт.		5	62,31	312				312
34	4-17/4755 Тройник 87,5° РРР 110х110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Тройник 87,5° РРР 110х110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	шт.		2	57,8	116				116
35	4-17/4703 Отвод 90° РРР 110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Отвод 90° РРР 110 (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	шт.								
Раздел 2. Прочие работы.											
36	ФССЦПг-01-01-01-041 Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	1 т груза		3,3824	940,42	3181	3181			
	Россия от 30.12.2016 №1039/лр				3,3824	282,08	954		954		
37	ФССЦПг-03-02-01-020 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: 1 класс груза до 20 км (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: 1 класс груза до 20 км (коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв. 2019г. по отношению к 4 кв. 2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЗМ=3,6%; МАТ=3,6%))	1 т груза								
	Россия от 30.12.2016 №1039/лр						158129	85153	7387	885	65589
							189507	97926	10251	1106	81330
							89166				
							54424				
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											
Наружные инженерные сети: разборка, очистка											
Наружные инженерные сети: разборка, очистка											
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							15645				
Отделочные работы							3719				
Погрузо-разгрузочные работы							3658				
Перевозка грузов автотранспортом							1324				
Итого							333097				
В том числе:											
Материалы							81330				
Машины и механизмы							10251				
ФОТ							99032				
Накладные расходы							89166				
Сметная прибыль							54424,00				
Итого по акту							333097,00				
Итого с учетом тендерного коэффициента к=0,86							286463,42				
Возврат НДС при УСН (письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)							57292,68				
ВСЕГО по акту							343756,10				

СДАЛ:

Директор ООО СК "Профи"

ПРИНЯЛ:

Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению

СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы технического заказчика

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика

Представитель органов местного самоуправления

Представитель строительного контроля

Представитель собственников многоквартирного дома

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ № 10/1

ПРОВЕРИЛ *А.Ю. Батури*

М.О. Курин

Сиреневская компания

ООО СК "ПРОФИ"

А.О. Фредяко

Ю.М. Савченко

Д.А. Кабанов

Е.В. Кожшаров

В.Л. Рылдин

Вещицева Светлана