

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,  
 664025, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д.2/1  
 Подрядчик: ООО "Система", 66039, г. Иркутск, ул.Профсоюзная, д.87в  
 Стройка: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области  
 Объект: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Кут,  
 ул.Речников, д.36

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	65/110-А/2016
дата	10   07   2017
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	05.10.2017

Отчетный период	
с	по
20.07.2017	05.10.2017

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 776 464,71	2 776 464,71	2 776 464,71
1.1.	Выполнение работ по ремонту и утеплению фасада		2 776 464,71	2 776 464,71	2 776 464,71
			Итого	2 776 464,71	
			Сумма НДС	499 763,65	
			Всего с учетом НДС	3 276 228,36	

Заказчик (генподрядчик):  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Генеральный директор

/Д.М. Быков/

Подрядчик (субподрядчик):  
 ООО "Система"  
 Генеральный директор

/К.В. Щукин/

Виза согласования  
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

/О.Г. Боброва/



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	65/ПО-А/2016
дата	10.07.2017г.
Вид операции	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск,  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Система", 64039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 87в  
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области  
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Усть-Кут, ул.Речников, д.36

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	05.10.2017	с 20.07.2017 по 05.10.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по ремонту фасада  
 Основание - Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 3276,228 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 787,852 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4566,4 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>											
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		26,112 (163,2*16)/100	9600,44	250687	190100	1508		59079
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	43,5	1135,87	167,36	190099,2				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,83	824,99	1509,73				1509,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,235	2611,05	613,6				613,6
3	3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,9139	55886,02	51074,23				51074,23
3	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	88,78	83,24	7390,05				7390,05
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		2,6112 (26,112*10)/100	23412,02	61133	9438	48233	5803	3462
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	54,31	173,77	9437,45				
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	21,73						
	1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	8,32	21,73	2220,12	48243,21		48243,21	5804,3	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	1,044	3315,51	3461,39				3461,39
		Ремонт карниза									
3	ГЭСНр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт швов карниза (прим.)	100 м восстановленн ой герметизации стыков		0,576 57,6/100	10008,56	5765	5664	5		96
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	49,69	28,62	197,88	5663,33				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
	2. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,04	0,023	3654,24	84,05				84,05
	3. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,0035	3580,03	12,53				12,53
4	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		1,306 130,6/100	3144,75	4107	4107			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	27,16	151,19	4106,32				
5	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрубка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,306 130,6/100	800,8	1046	938	108		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,6	167,36	937,22				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,13	7,59	0,99		0,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	2,23	19,11	42,62			42,62		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	4,47	12,03	53,77			53,77		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25			8,25		
4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		21	71,51	1502					1502
7	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) 100 м2 обработанной поверхности		1,306 130,6 / 100	800,8	1046		938	108		
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,6	167,36	937,22					
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,13	7,59	0,99			0,99		
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	2,23	19,11	42,62			42,62		
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	4,47	12,03	53,77			53,77		
4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25			8,25		
9	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка 100 м2 обработанной поверхности		1,306 130,6 / 100	5074,17	6627		5094	23		1510
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	30,82	165,27	5093,62					
2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,13	7,59	0,99			0,99		
3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,03	824,99	24,75			24,75		
4. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0653	23071,26	1506,55					1506,55
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0061	634,32	3,87			3,87		3,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<b>ГЭСНр62-26-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности фасада: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности			3320,78	4337	3687	510		140
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	22,03	167,36	3686,94		0,99		
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,13	7,59	0,99				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	7,11	9,29	19,11	177,53		177,53		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	18,57	12,03	223,4		223,4		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,13	824,99	107,25		107,25		112,54
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0021	53588,22	112,54				28,05
	4-14/590	Ветошь	кг	0,41	0,5355	52,39	28,05				13723
11		Краска фасадная колерованная	кг		70,3	195,21	13723				
		Ремонт фасада									
12	<b>ГЭСНр61-10-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщину слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		2	39201,64	78403	63798	11		14594
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	188,25	376,5	169,45	63797,93		10,78		
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,71	1,42	7,59	10,78				
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	4,4	3315,51	14588,24				14588,24
	ГЭСН15-02-001-01	Вода	м3	0,35	0,7	9,05	6,34				6,34
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Прим)	100 м2 оштукатуривае мой поверхности		0,05	20234,62	1012	661	37	30	314
	1. 030402	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	70,88	3,54	186,45	660,03				
	2. 111501	Затраты труда машинистов	чел. час	2,78	0,14						
	3. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш. час	0,9	0,05	12,55	0,63		0,63		
	4. 411-0001	Растворонасосы 3 м3/ч	маш. час	2,78	0,14	265,56	37,18		37,18	30,08	313,32
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	0,0945	3315,51	313,32				
		Вода	м3	0,35	0,0175	9,05	0,16				0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	<b>ГЭСНр62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	20,8	19,075 1907,5/100	3144,75	59986	59986			
15	<b>ГЭСНр62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2) Шпателька фасадов простых, цоколя, карниза с земли и лесов (Прим.)	чел. час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	396,76 19,075 1907,5/100	151,19 5074,17	59986,14 96790	74400	329		22061
3	1. 030401 2. 400001 3. 101-3588 4. 409-0639	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Шпателька фасадная ВГТ Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	чел. час маш. час маш. час т м3	23,6 0,1 0,02 0,05 0,0047	450,17 1,91 0,38 0,9538 0,0897	165,27 7,59 824,99 23071,26 634,32	74399,6 14,5 313,5 22005,37 56,9		14,5 313,5		22005,37 56,9
16	<b>ГЭСНр62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		19,075 1907,5/100	800,8	15275	13695	1580		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш. час	4,29 0,1	81,83 1,91	167,36 7,59	13695,07 14,5		14,5		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	32,62	19,11	623,37		623,37		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	65,24	12,03	784,84		784,84		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,19	824,99	156,75		156,75		
17	<b>4-14/512</b>	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		307,1	71,51	21961				21961
18	<b>ГЭСНр62-26-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска по подготовленной поверхности фасада: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,87	19,075 1907,5/100	3320,78	63344	53856	7443		2045
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час		321,8	167,36	53856,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	1,91	7,59	14,5		14,5		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	7,11	135,62	19,11	2591,7		2591,7		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	271,25	12,03	3263,14		3263,14		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	1,91	824,99	1575,73		1575,73		1634,44
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0305	53588,22	1634,44				409,74
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	7,821	52,39	409,74				200285
19	4-14/590	Краска фасадная колерованная	кг		1026	195,21	200285				
Ремонт откосов на фасаде											
20	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		2,055 (925,5*0,2+102*0,2)/100	3144,75	6462	6462			
21	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	чел. час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	42,74 2,055 (925,5*0,2+102*0,2)/100	151,19 1952,11	6461,86 4012	1475	170		2367
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	4,29	8,82	167,36	1476,12				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,21	7,59	1,59		1,59		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	1,71	3,51	19,11	67,08		67,08		
3	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	3,42	7,03	12,03	84,57		84,57		
	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	маш. час кг	0,01 16,1	0,02 33,09	824,99 71,51	16,5 2366,27		16,5		2366,27
22	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности	23,6	2,055 (925,5*0,2+102*0,2)/100	5074,17	10427	8015	35		2377
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	48,5	165,27	8015,6				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности			9279,49	844	623			214
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	40,93	3,72	167,36	622,58				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0034	0,0003	52781,43	15,83				15,83
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0728	132,61	9,65				9,65
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0041	12119,44	49,69				49,69
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0146	52,39	0,76				0,76
	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0169	0,0015	89463,56	134,2				134,2
27	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		1,178 (90,8+27)/100	21134,21	24896	8062	60	16	16774
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	48,78	165,27	8061,87				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,09						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	0,09	224,05	20,16		20,16	14,87	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,05	824,99	41,25		41,25		
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0071	74953,65	532,17				532,17
3	4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	706,8	1,16	819,89				819,89
3	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	120,2	128,37	15430,07				15430,07
Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)											
28	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,494 (1,3+2,2*16+1,3*0,7+4)/100	28817,74	14236	13379	857	632	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	85,34	156,77	13378,75				
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	3,82						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	3,82	224,05	855,87		855,87	631,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (Прим) Четырехстворчатое	100 м2 проемов		0,4576 (1,3*2,2*6)/100	309682,21	141711	11566	1680	50	128465
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	149,16	68,26	169,45	11566,66				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,3						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,66	0,3	224,05	67,22		67,22	49,58	
	2. 134041	Шуруповерт	маш.час	13,21	6,04	7,8	47,11		47,11		
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	20,35	9,31	23,38	217,67		217,67		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,57	1,63	824,99	1344,73		1344,73		
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	253	115,8	24,67	2856,79				2856,79
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	27	30,77	830,79				830,79
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	32,49	195,57	6354,07				6354,07
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	72,76	9,76	710,14				710,14
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,2	18,85	28,08	529,31				529,31
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	366,1	5,9	2159,99				2159,99
3	11. 203-1027	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2	100	45,76	2513,64	115024,17				115024,17
30	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0364 (1,3*0,7*4)/100	312970,65	11392	1053	137	11	10202
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	170,75	6,22	169,45	1053,98				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,06						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92	
	2. 134041	Шуруповерт	маш.час	9,81	0,36	7,8	2,81		2,81		
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	15,12	0,55	23,38	12,86		12,86		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,57	0,13	824,99	107,25		107,25		311,58
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	347	12,63	24,67	311,58				79,51
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2,584	30,77	79,51				654,96
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3,349	195,57					
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	7,79	9,76	76,03				76,03
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	1,114	28,08	31,28				31,28
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	29,12	5,9	171,81				171,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	11. 203-0941	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100	3,64	2438,62	8876,58				8876,58
31	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,576 57,6/100	81415,65	46895	38341	150	110	8404
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	220,64	173,77	38340,61				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,67						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,67	224,05	150,11		150,11	110,73	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:5	м3	4,4	2,534	3315,51	8401,5				8401,5
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,2016	9,05	1,82				1,82
32	ГЭСНр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,576 57,6/100	12415,83	7152	5912	46	10	1194
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	61,33	35,33	167,36	5912,83				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,06						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,04	824,99	33				
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0076	0,0044	52781,43	232,24				232,24
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,4608	132,61	61,11				61,11
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0147	12119,44	178,16				178,16
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0922	52,39	4,83				4,83
	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0189	0,0109	65956,11	718,92				718,92
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13				0,13
		Балконы маленькие						1849			
33	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(балконные плиты) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,588 58,8/100	3144,75	1849				
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	12,23	151,19	1849,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,588 58,8/100	1952,11	1148	422	49		677
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час	4,29	2,52	167,36	421,75		0,46		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		19,3		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	2,01	12,03	24,18		24,18		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		676,99
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	9,467	71,51	676,99				
35	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,588 58,8/100	5074,17	2984	2293	10		681
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	13,88	165,27	2293,95		0,46		
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		678,3
	4. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0294	23071,26	678,3				1,78
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0028	634,32	1,78				
36	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,588 58,8/100	2892,57	1701	1436	202		63
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час	14,59	8,58	167,36	1435,95		0,46		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	12,06	7,09	12,03	85,29		85,29		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	<b>ГЭСНр62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(балконные плиты) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,1824 18,24/100	3144,75	574	574			
43	<b>ГЭСНр62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	чел. час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	3,79 0,1824 18,24/100	151,19 1952,11	573,01 356	131	15		210
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш. час	4,29 0,1	0,78 0,02	167,36 7,59	130,54 0,15		0,15		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	0,31	19,11	5,92		5,92		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	0,62	12,03	7,46		7,46		
3	4. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	2,937	71,51	210,02				210,02
44	<b>ГЭСНр62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,1824 18,24/100	5074,17	926	711	3		212
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш. час	23,6 0,1	4,3 0,02	165,27 7,59	710,66 0,15		0,15		
3	2. 101-3588 3. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	т м3	0,05 0,0047	0,0091 0,0009	23071,26 634,32	209,95 0,57				209,95 0,57
45	<b>ГЭСНр62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1824 18,24/100	2892,57	528	445	63		20
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш. час	14,59 0,1	2,66 0,02	167,36 7,59	445,18 0,15		0,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш. час	6,03	1,1	19,11	21,02		21,02		12
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш. час	12,06	2,2	12,03	26,47		26,47		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш. час	0,1	0,02	824,99	16,5		16,5		16,08
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0003	53588,22	16,08				3,92
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	0,0748	52,39	3,92				1913
46	Краска фасадная колерованная		кг		9,8	195,21	1913				43
47	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (решетки) (Окраска решетчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЭПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности	40,365	2,16	167,36	361,5		361		
1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел. час	0,0035	0,0002	52781,43	10,56				10,56
2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3		т	0,05	0,0027	52,39	0,14				0,14
3. 101-9840	Ветошь		кг	0,0068	0,0004	89463,56	35,79				35,79
3	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т								4
48	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные защитные экраны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,59	0,62	167,36	103,76		123		
1. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел. час	6,03	0,26	19,11	4,97		4,97		
2. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш. час								
3. 101-1292	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш. час	12,06	0,51	12,03	6,14		6,14		
4. 101-1757	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0001	53588,22	5,36				5,36
4-14/590	Ветошь		кг	0,41	0,0174	52,39	0,91				0,91
ГЭСНр62-35-2	Краска фасадная колерованная		кг		2,3	195,21	449				449
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (обрамление)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0096	0,0096	15110,63	145		130		15
1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел. час	80,73	0,78	167,36	130,54				5,28
2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3		т	0,007	0,0001	52781,43	5,28				0,05
3. 101-9840	Ветошь		кг	0,1	0,001	52,39	0,05				8,95
3	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0136	0,0001	89463,56	8,95				8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ГЭСН06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка арматурного каркаса (прим.)	1 т		0,05 50/1000	46544,7	2327	432	198	22	1697
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	46,33	2,32	186,45	432,56				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,75	0,09						
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	1,75	0,09	877,77	79		79	22,54	
	1. 021141	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	8,82	0,44	29,56	13,01		13,01		
	2. 040502	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	2,63	0,13	824,99	107,25		107,25		
	3. 400001	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,007	0,0004	52410,47	20,96				20,96
	4. 101-1513	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 8 мм	т	1	0,05	33573,06	1678,65				1678,65
3	5. 204-0075	Ремонт (обетонирование) бетонной балочной плиты с отбивкой разрушенного бетона (прим.)	1 м3		0,2	9252,57	1851	739	53	6	1051
52	ГЭСН46-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	22,94	4,59	161,09	739,4				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,12	0,02						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,12	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	0,21	0,04	2,03	0,08		0,08		
	3. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	1,92	0,38	10,37	3,94		3,94		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,17	0,03	824,99	24,75		24,75		16,6
	5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,003	0,0006	27812,67	16,69				30,6
	6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0028	0,0006	51602,64	30,96				58,6
	7. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м сорта	м3	0,1	0,02	2931,39	58,63				72,0
	8. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,07	0,014	5148,15	72,07				58,6
	9. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3	0,6	98,25	58,95				763,7
3	10. 401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	1,02	0,204	3743,83	763,74				53,6
	11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,08	0,016	3345,2	53,52				5,6
	12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0024	0,0005	11946,85	5,97				0,1
	13. 411-0001	Вода	м3	0,007	0,0014	9,05	0,01				0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ГЭСН15-02-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: бетонных плит	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,07 7,700	60279,15	4220	1802	30	17	2388
		Затраты труда рабочих (ср 3.6)	чел. час	144,64	10,12	177,95	1800,85				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,44	0,1						
		Автогрузчики 5 т	маш. час	0,14	0,01	935,38	9,35		9,35	1,86	
	1. 030101	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг	маш. час	1,3	0,09	224,05	20,16		20,16	14,87	
	2. 030954	одноэтажные, высота подъема 45 м	Т	0,0025	0,0002	43946,73	8,79				8,7
	3. 101-0173	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	м2	108	7,56	216	1632,96				1632,9
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	Т	0,002	0,0001	4424,66	0,44				0,4
	5. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	кг	12	0,84	44,67	37,52				37,5
	6. 101-1705	Пакля пропитанная	м3	3,2	0,224	3167,31	709,48				709,4
	7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:5	м3	0,01	0,0007	9,05	0,01				0,01
	8. 411-0001	Вода									
		Цоколь									
54	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		1,844 184,4/100	3144,75	5799	5799			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,6	38,36	151,19	5799,65				17
		Протравка цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,844 184,4/100	1749,41	3226	1324	153		
55	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	4,29	7,91	167,36	1323,82				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,18	7,59	1,37		1,37		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	3,15	19,11	60,2		60,2		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	6,31	12,03	75,91		75,91		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,02	824,99	16,5		16,5		
	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар просривлактика плесени и грибка	кг	16,1	29,69	58,92	1749,33				1749



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ГЭС №р62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Отрунтовка цоколя с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,844 184,4 / 100	1952,11	3600	1324	153		2123
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	7,91	167,36	1323,82				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,75 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,18	7,59	1,37		1,37		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	3,15	19,11	60,2		60,2		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	6,31	12,03	75,91		75,91		
3	5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	824,99	16,5		16,5		
		Грунтовка Krasipac G 01 для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	29,69	71,51	2123,13				2123,13
57	ГЭС №р62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Окраска цоколя по подготовленной поверхности, за 2 раза с земли и лесов краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,844 184,4 / 100	3320,78	6124	5206	720		198
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	16,87	31,11	167,36	5206,57				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,75 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,18	7,59	1,37		1,37		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	13,11	19,11	250,53		250,53		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	26,22	12,03	315,43		315,43		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,18	824,99	148,5		148,5		
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,003	53588,22	160,76		160,76		160,76
	4-14/593	Ветошь	кг	0,41	0,756	52,39	39,61		39,61		39,61
58		Крапка фасадная колерованная для цоколей	л		66,133333 99,2115	558,38	36928				36928
59	ГЭС №46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		1,844 184,4 / 100	3450,16	6362	6362			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	22,82	42,08	151,19	6362,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1,844 184,4/100	20234,62	37313	24370	1382	1102	11561
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	70,88	130,7	186,45	24369,02				
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,78	5,13						
	1. 030402	Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш. час	0,9	1,66	12,55	20,83		20,83		
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш. час	2,78	5,13	265,56	1362,32		1362,32	1102,33	11554,5
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	3,485	3315,51	11554,55				
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,6454	9,05	5,84				5,8
Ремонт входных групп											
61	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство козырька из профлиста по готовым прогонам: простая кровля (Прим)	100 м2 кровли		0,128 12,8/100	9247,14	1184	825	138	23	22
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	38,53	4,93	167,36	825,08				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,79	0,1						
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,5	0,06	958,75	57,53		57,53	12,89	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,29	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02	
	3. 330206	Древообрабатывающие станки и механизмы для распиливания древесины 10 т	маш. час	2,41	0,31	4,7	1,46		1,46		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,4	0,05	824,99	41,25		41,25		
	5. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	82,56	0,89	73,48				73,48
	6. 101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	10,37	1,45	15,04				15,04
	7. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепа (1800*50*50 мм)	м	16	2,048	64,5	132,1				132,1
62	101-3861	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6	т		0,086016 12,8*1,05*6,4/1000	44457,02	3824				38
63	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		0,043092 16*0,45*1,05*5,7/1000	33704,52	1452				14
64	ГЭСНр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из проф. листа (прим.)	100 м2		0,128 (3,2*0,8*5)/100	9351,61	1197	421	29	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	21,35	2,73	153,98	420,37				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,32	0,04						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,32	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	0,02	824,99	16,5		16,5		
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,006	0,0008	51602,64	41,28				41,28
	4. 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1,8	0,2304	3070,04	707,34				707,34
65	<b>ГЭСНр62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(балконные плиты) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,1423 14,23/100	3144,75	447	447			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	2,96	151,19	447,52				
66	<b>ГЭСНр62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,1423 14,23/100	1952,11	278	102	12		164
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	0,61	167,36	102,09				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,24	19,11	4,59		4,59		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	0,49	12,03	5,89		5,89		
3	4. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	2,291	71,51	163,83				163,83
67	<b>ГЭСНр62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,1423 14,23/100	5074,17	722	555	2		165
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	3,36	165,27	555,31				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08		
3	2. 101-3588 3. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	т м3	0,05 0,0047	0,0071 0,0007	23071,26 634,32	163,81 0,44				163,81 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1423 14,23/100	2892,57	412	347	49		16
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	2,08	167,36	348,11				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	6,03	0,86	19,11	16,43		16,43		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	12,06	1,72	12,03	20,69		20,69		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,01	824,99	8,25		8,25		10,72
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0002	53588,22	10,72				3,05
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0583	52,39	3,05				1503
69	4-14/590	Краска фасадная колерованная	кг		7,7	195,21	1503				314
70	ГЭСНр62-29-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (дверь)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,19872 (1,2*3*3*2,4)/100	4759,34	946	630	2		
	1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	18,72	3,72	169,45	630,35				
	2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,009	0,0018	52781,43	95,01				95,01
	3. 101-0469	Ветошь	кг	0,1	0,0199	52,39	1,04				1,04
		Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению	т	0,0161	0,0032	68243,31	218,38				218,38
71	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		23,0919	832,95	19234	19234			
72	ФССЦлг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза	1 т груза		23,0919	208,92	4824	4824	4824		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1371372	681591	72173	7860	617608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 8, 11, 17, 24, 37, 40, 46, 49, 58, 69, 62-63))					1585216	777874	90916	9978	716426
	закладные расходы						587184				
	Зметная прибыль						341489				
	<b>Итого по акту:</b>						610585				
	Конструкции из кирпича и блоков						95171				
	Прочие ремонтно-строительные работы						15035				
	Стены (ремонтно-строительные)						1108622				
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						270174				
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						87347				
	Отделочные работы						46662				
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						50669				
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						197276				
	Деревянные конструкции						3393				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						4415				
	Кровли						19234				
	Погрузо-разгрузочные работы						5306				
	Перевозка грузов автотранспортом						2513889				
	Итого						716426				
	В том числе:						90916				
	Материалы						787652				
	Машины и механизмы						587184				
	ФОТ						341489				
	Накладные расходы						276527,79				
	Сметная прибыль						<b>2790416,79</b>				
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 по отношению к 4 кв.2014г 11%						2776464,71				
	<b>Итого</b>						499763,65				
	Тендерный 2 790 417 * 0,995000000006						<b>3276228,36</b>				
	НДС 18%										
	<b>ВСЕГО по акту</b>										

Сдал:

Подрядчик - директор ООО "Система"

Принял:


Заказчик - Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Главный инженер аппарата управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

И.К.В. Щукин / О.В. Хинданов / А.О. Полов / С.В. Яковлев /



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации			<i>Дог. 05/001/2018</i>								
Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов			<i>[Signature]</i>								
Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области			<i>[Signature]</i>								
Представитель собственников помещений Объекта капитального ремонта			<i>[Signature]</i>								
Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля			<i>[Signature]</i>								

