

Инвестор  
 Заказчик **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, город Иркутск, ул. Свердлова, д. 10**  
 Подрядчик **ООО "СУ 38", 665800, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28Г, оф. 33.**  
 Стройка: **Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-л 179, дом 5**

Форма по ОКУД	Код 0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	30028384
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	37/2015-П
Дата	09.02.2016
Вид операции	
Отчетный период	
с	по
04.04.2016	01.07.2016

Номер документа	Дата составления
1	01.07.2016

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
 за ИЮЛЬ 2016г.**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 471 410,13	1 471 410,13	1 471 410,13
I.1	Смета №2 "Ремонт крыши"		1 471 410,13	1 471 410,13	1 471 410,13
Итого					1 471 410,13
Налог на добавленную стоимость					264 853,82
Всего с учетом налогов					1 736 263,95


**Заказчик:**

Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 МП

  
 Д.М. Быков

**Виза согласования:**

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

  
 О.Г. Боброва

**Подрядчик:**

Генеральный директор ООО "СУ 38"  
 МП

  
 А.А. Бобко



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,  
 664025, город Иркутск, ул. Свердлова, д. 10  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СУ 38", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28Г, офис 33  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-п 179, дом 5  
 Объект - Ремонт крыши

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	30028384
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	37/2015-П
	дата
	09.02.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.07.2016	04.04.2016	01.07.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета №2 "Ремонт крыши"  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 1 736 263,95 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Т/з	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт крыши</b>													
2	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		9,5353	2514,32	23974,8	22922,1	1052,7			15,9	151,61
1.	030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9	151,61	22921,92	22921,92	22921,92				151,61	
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6	43,86	24	1052,64		1052,64				
Д	2. 509-9900	Строительный мусор	т	1,4	13,35								
3	ГЭСНр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		2,198	2775,37	6100,26	5130,88	969,38	217,25		15,16	33,32
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	15,16	33,32	153,98	5130,61	5130,61				33,32	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	1,01								1,01





## Гранд-СМЕТА

4. 101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0031	0,0038	29432,46	111,84			111,84											
5. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258	0,0031	5909,37	18,32			18,32											
6. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0075	0,0092	79248,37	729,09			729,09											
7. 101-1742	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1,45	1,769	21,32	37,72			37,72											
8. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,003	0,0037	51602,64	190,93			190,93											
9. 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,93	1,135	5148,15	5843,15			5843,15											
10. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,12	0,1464	5148,15	753,69			753,69											
11. 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,01	0,0122	3070,04	37,45			37,45											
12. 113-1777	Пласти антисептическая	т	0,00301	0,0037	52742,26	195,15			195,15											
10 ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (вентшахты, короба)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,547	27168,76	14861,31	3323,12	253,17	11285,02	36,3	19,86									
Прказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр																				
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,3	19,86	167,36	3323,77	3323,77	0,47	19,86											
1. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.час	0,36	0,2	2,37	0,47		0,47												
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	0,31	824,99	255,75		255,75												
3. 101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,00725	0,004	43914,78	175,66			175,66											
4. 101-0195	Гвозди топовые круглые 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0012	53524,34	64,23			64,23											
5. 101-0851	Пергамин кровельный марки П-350	м2	105	57,44	19,45	1117,21		1117,21												
6. 102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,0766	4793,07	367,15			367,15											
7. 203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип О-1; О-2; О-3 толщиной 13 мм, шириной без сребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,7822	12224,71	9562,17			9562,17											
11 ГЭСН26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (вентшахт)	1 м3 изоляции		2,735	10572,82	28916,66	10219,22	2022,45	16674,99	20,04	54,81									
Прказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр																				
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,04	54,81	186,45	10219,32	10219,32	47,28	54,81											
1. 030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,72	1,97	24	47,28		47,28												
2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,7	1,91	218,5	417,34		417,34												
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,69	1,89	824,99	1559,23		1559,23												
4. 101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0,12	0,3282	21892,33	7185,06			7185,06											
5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0039	0,0107	51602,64	552,15			552,15											







5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,07	0,05	56,97	2,85	2,85						
6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	0,13	824,99	107,25	107,25						
7. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0001	176821,57	17,68	17,68				17,68		
8. 101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0,9	0,6336	33,63	21,31	21,31				21,31		
9. 101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,0003	0,0002	49434,67	9,89	9,89				9,89		
10. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,014	0,0099	79248,37	784,56	784,56				784,56		
11. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,27	0,1901	37,57	7,14	7,14				7,14		
12. 101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0,0006	0,0004	68204,5	27,28	27,28				27,28		
13. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00103	0,0007	5454,55	3,82	3,82				3,82		
14. 113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00031	0,0002	88420	17,68	17,68				17,68		
15. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,0001	65989,83	6,6	6,6				6,6		
18 ФССЦ-101-1618 Приказ Минстроя	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 14 мм	т		0,628	26186,44	16445,08	16445,08				16445,08		
19 ФССЦ-101-2548 Приказ Минстроя	Сталь полосовая: 40х4 мм	т		0,076	29237,29	2222,03	2222,03				2222,03		
20 ГЭСНр58-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон		0,04	47672,31	1906,89	1905,04				1,85		309,3 12,37
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	309,3	12,37	153,98	1904,73	1904,73						12,37
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	6,1	0,24	7,59	1,82	1,82				1,82		
21 ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно		4	3617,06	14468,24	4382,96				110,2		6,63 26,52
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,63	26,52	165,27	4382,96	4382,96						26,52
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,44									0,44
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,11	0,44	877,77	386,22	386,22				110,18		
2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.час	0,16	0,64	2,37	1,52	1,52						
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,44	824,99	363	363						
4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0056	51602,64	286,97	286,97				286,97		
5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,06	0,24	2975,9	714,22	714,22				714,22		
6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,06	0,24	5148,15	1235,56	1235,56				1235,56		



Гранд-СМЕТА

3	10. 401-0003	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	м3	1,02	0,204	2982,26	608,38			608,38	
	11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,08	0,016	3345,2	53,52			53,52	
	12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0024	0,0005	11946,85	5,97			5,97	
	13. 411-0001	Вода	м3	0,007	0,0014	9,05	0,01			0,01	
25	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка вент. шахт с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,942	800,8	754,35	676,33	78,02		4,29 4,04
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,04	167,36	676,13				4,04
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат). производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,61	19,11	30,77		30,77		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,22	12,03	38,74		38,74		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
26	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		15,2	58,92	895,58			895,58	
27	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка вент. шахт с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,942	800,8	754,35	676,33	78,02		4,29 4,04
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,04	167,36	676,13				4,04
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат). производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,61	19,11	30,77		30,77		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,22	12,03	38,74		38,74		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
28	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход, краски, выравнивает по цвету акриловая глянцевая пропитка	кг		15,2	71,51	1086,95			1086,95	
30	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска по подготовленной поверхности вент. шахт: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,942	6674,17	6287,07	2659,61	367,57	3259,89	16,87 15,89
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	15,89	167,36	2659,35				15,89
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68		

Гранд-СМЕТА

2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	Маш.час	7,11	6,7	19,11	128,04	128,04														
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	Маш.час	14,22	13,4	12,03	161,2	161,2														
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,1	0,09	824,99	74,25	74,25														
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0015	53588,22	80,38	80,38														
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,3862	52,39	20,23	20,23														
3 7. 101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0538	0,0507	62330,7	3160,17	3160,17														
31 ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт		12	9747,04	116964,48	7519,56	582,6	30	108862,32									3,65	0,01	0,12
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр																					
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	3,65	43,8	171,68	7519,58	7519,58													43,8	
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,12																	0,12
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.час	0,01	0,12	877,77	105,33	105,33														
2. 030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	Маш.час	0,76	9,12	11,99	109,35	109,35														
3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0,2	2,4	29,56	70,94	70,94														
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03	0,36	824,99	297	297														
5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,0024	51833,44	124,4	124,4														
6. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00071	0,0085	79248,37	673,61	673,61														
Н <sub>1</sub> 7. 101-2060	Детали крепления	компл.	1	12	104,59	1255,08															
3 8. 301-0295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	1	12	8900,63	106807,56															
32 ГЭСН10-01-052-02	Устройство: лестниц без подшивки	1 м2		6,67	2261,04	15081,14	5074	330,17		9676,97									4,08	27,21	
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Горизонтальной проекции																			
	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,08	27,21	186,45	5073,3	5073,3														27,21
1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,06	0,4	824,99	330	330														
2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00025	0,0017	51602,64	87,72	87,72														
3. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,03	0,2001	5148,15	1030,14															
4. 102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм, II сорта	м3	0,02	0,1334	5148,15	686,76															

Гранд-СМЕТА	319,7	4793,07	0,0667	0,01	м3	319,7	319,7	319,7	319,7	0,06
5. 102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм. II сорта	4793,07	0,0667	0,01	м3	319,7	319,7	319,7	319,7	0,06
6. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	5148,15	1,467	0,22	м3	7552,34	7552,34	7552,34	7552,34	0,06
33 ГЭСН10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька	22709,13	0,1		100 м2 покрытия	2270,91	501,48	14,77	1685,47	29,21 2,92
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	171,68	2,92	29,21	чел. час	501,31	501,31			2,92
	Затраты труда машинистов		0,06	0,59	чел. час					0,06
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	877,77	0,06	0,59	маш. час	52,67		15,02		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	824,99	0,04	0,39	маш. час	33		33		
3. 101-1805	Гвозди строительные	51602,64	0,0009	0,00875	т	46,44			46,44	
4. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм. III сорта	4793,07	0,263	2,63	м3	1260,58			1260,58	
5. 113-1777	Паста антисептическая	52742,26	0,0072	0,072	т	379,74			379,74	
34 ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка люков , площадь проема до 2 м2 (МДС 8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	28731,98	0,04		100 м2 проемов	1149,28	748,24	401,04	76,49	114,144 4,57
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	163,88	4,57	114,144	чел. час	748,93	748,93			4,57
	Затраты труда машинистов		0,35	8,736	чел. час					0,35
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	958,75	0,31	7,752	маш. час	297,21		297,21	66,61	
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	877,77	0,04	0,984	маш. час	35,11		35,11	10,02	
3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	218,5	0,09	2,288	маш. час	19,67		19,67		
4. 134041	Шуруповерт	7,8	0,08	2,024	маш. час	0,62		0,62		
5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	824,99	0,06	1,472	маш. час	49,5		49,5		
35 ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка люков , площадь проема до 2 м2	63944,53	0,04		100 м2 проемов	2557,78	935,3	501,3	1121,18	10,92 0,44
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	163,88	5,71	142,68	чел. час	935,75	935,75			5,71
	Затраты труда машинистов		0,44	10,92	чел. час					0,44
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	958,75	0,39	9,69	маш. час	373,91		373,91	83,8	
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	877,77	0,05	1,23	маш. час	43,89		43,89	12,52	
3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	218,5	0,11	2,86	маш. час	24,04		24,04		
4. 134041	Шуруповерт	7,8	0,1	2,53	маш. час	0,78		0,78		
5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	824,99	0,07	1,84	маш. час	57,75		57,75		





## Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	1122869,77	270636,21	57873,56	7915,61	794359,98	1362,81	37,16
В том числе, справочно:							
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 11, 5-6, 9-10, 12, 21-22, 32-37, 13-14, 31, 17-19)	37736,09	27379,24	10356,84	1583,35			7,5
Накладные расходы	227539,67						
В том числе, справочно:							
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1654,13) (Поз. 8)	1042,1						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4012,27) (Поз. 25-28, 30)	2728,34						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 8128,95) (Поз. 3, 7, 20, 38-45)	5771,55						
69% = 90%*0,9*0,85 ФОТ (от 8240,56) (Поз. 17-19)	5685,99						
77% = 100%*0,9*0,85 ФОТ (от 42276,19) (Поз. 4, 11)	32552,67						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 6089,16) (Поз. 23)	5358,46						
84% = 110%*0,9*0,85 ФОТ (от 24412,28) (Поз. 2, 15, 24)	20506,32						
90% = 118%*0,9*0,85 ФОТ (от 37777,58) (Поз. 9-10, 12, 21-22, 32-37)	33999,82						
92% = 120%*0,9*0,85 ФОТ (от 117415,13) (Поз. 5-6)	108021,92						
98% = 128%*0,9*0,85 ФОТ (от 12114,8) (Поз. 13-14, 31)	11872,50						
Сметная прибыль	120897,70						
В том числе, справочно:							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5666,4) (Поз. 8, 25-28, 30)	2266,56						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6089,16) (Поз. 23)	2922,80						
43% = 63%*0,85*0,8 ФОТ (от 37777,58) (Поз. 9-10, 12, 21-22, 32-37)	16244,36						
44% = 65%*0,85*0,8 ФОТ (от 117415,13) (Поз. 5-6)	51662,66						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 8128,95) (Поз. 3, 7, 20, 38-45)	4227,05						
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 66688,47) (Поз. 2, 15, 24, 4, 11)	32010,46						
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 12114,8) (Поз. 13-14, 31)	6784,29						
58% = 85%*0,85*0,8 ФОТ (от 8240,56) (Поз. 17-19)	4779,52						
Итого по акту:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	59589,31					160,79	0,04
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	57616,43					44,87	-0,38
Теплоизоляционные работы	142454,45					198,99	1,83
Кровли	747244,61					588,35	31,61
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	3357,88					10,94	
Деревянные конструкции	175483,32					196,72	1,76
Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	189512,87					60,88	0,15
Строительные металлические конструкции	40591,85					39,5	2,15
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	20792,94					37,8	
Малярные работы (ремонтно-строительные)	14111,55					23,97	
Погрузо-разгрузочные работы	16430,77						
Перевозка грузов автотранспортом	4121,16						
Итого	1471307,14					1362,81	37,16
В том числе:							
Материалы	794359,98						



Машины и механизмы	57873,58			
ФОТ	278551,82			
Накладные расходы	227539,67			
Сметная прибыль	120897,70			
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию к 4 кв. 2014г. - 3,1%	45610,52			
Итого	1516917,66			
1 516 917,66 * 0,97	1471410,13			
НДС 18%	264853,82			
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1736263,95</b>		<b>1362,81</b>	<b>37,16</b>



**Сдал:**  
 Генеральный директор ООО "СУ 38" \_\_\_\_\_ /А.А. Бобко

**Принял:**  
 Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области \_\_\_\_\_ /О.В. Хинданов

**Согласовано:**  
 Главный инженер аппарата управления \_\_\_\_\_ /Тондов А.О.

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов \_\_\_\_\_ /А.О. Попов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации \_\_\_\_\_ /В.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов \_\_\_\_\_ /Ю.А. Денисов

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа \_\_\_\_\_ /В.В. Шунова

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме \_\_\_\_\_ /Кулюкит А.А.

Представитель строительного контроля \_\_\_\_\_



# Счет-фактура № 71 от 01 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "СУ 38"  
Адрес: 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Тимирязева ул, дом № 28Г, оф.33

ИНН/КПП продавца: 3801116147/380801001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


Адрес: 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Горького ул, дом № 31

ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643


1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10а		11	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		
1	Выполненные работы по акту №1 от 10.07.2016г., смета №2 (Ремонт крыши по адресу: г.Ангарск, кв-л 179, дом 5) по договору подряда №37/2015-П от 09.02.2016	--	--	3	4	1 471 410,13	6	18%	264 853,82	1 736 263,95	--	10	10а	11
<b>Всего к оплате</b>											X	264 853,82	1 736 263,95	

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

  
(подпись)

Бобко А.А.  
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

  
(подпись)

Зарубина И.К.  
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной  
регистрации индивидуального предпринимателя)

