

Инвестор _____ по ОКПО		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		0322001	
Заказчик _____ по ОКПО	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 тел 8(3952) 28-01-21	22842231	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик _____ по ОКПО	ООО "Звезда" 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 7а, дом 6, пом. 79 тел. 8 (3955) 97-00-30	77643798	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Субподрядчик _____ по ОКПО	ООО "Ввысь", 664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/1, цок этаж 1, тел. 8 (3952) 72-41-74	61098941	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка _____ по ОКПО	Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 8 мкр, дом 30		
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	ДС №3 к дог.04/ПО-В-Г/2017-2018
		дата	07 02 2018
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
07-01/02	18.09.18	10.04.18	18.09.18

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, без НДС		1 701 485,44	1 701 485,44	1 701 485,44
	в том числе:				
1	Замена оборудования лифта на 8 остановок 07-01/02		1 701 485,44	1 701 485,44	1 701 485,44
Итого					1 701 485,44
Сумма НДС					306 267,38
Всего с учетом НДС					2 007 752,82



Заказчик И.о. Генерального директора ФКР МД ИО
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

К.Б. Рассолов
 (расшифровка подписи)



Подрядчик Директор ООО "Звезда"
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

О.А. Хамуляк
 (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ООО "Звезда", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а, дом 6, пом. 79, тел. 8 (3955) 97-00-30
 Субподрядчик: ООО "Ввысь", 664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/1, цок этаж 1, тел. 8 (3952) 72-41-74
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 8 мкр, д.30
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 8 мкр, д.30

форма по ОКУД

Код

по ОКПО 0322005
 по ОКПО 22842231

по ОКПО 77643798

по ОКПО 61098941

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) Номер ДС №3 к дог 04/ПО-В-Г/2017-2018
 Вид операции Дата 07.02.2018г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
07-01/02	18.09.2018	с 10.04.2018 по 18.09.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2018 г.

Смета №00-04-8/1,2 очереди, Замена оборудования лифта на 8 остановок
 Основание - 04/ПО-В-Г/2017-2018-АС; ТХ; СС
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядка):
 строительно-монтажных работ _____ 2007,753 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 4,667 тыс. руб.
 прочих _____ 517,630 тыс. руб.
 оборудования _____ 384,710 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 893,507 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 380,040 тыс. руб.
 _____ 1593,91 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			В том числе		
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена конструкций лифта											
1	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт		8	6213,25	49706	49394,24	311,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	ГЭСНмр01-01-003-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт			8	1312,28	10498,24	10498,24			
3	ГЭСНмр01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт			1	4460,16	4460,16	4460,16			
4	ГЭСНмр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси №1038/лр от 30.12.2016	Установка подлестничной рамы (демонтаж) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт			1	234,54	234,54	234,54			
5	ГЭСНмр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Установка подлестничной рамы	шт			1	781,81	781,81	781,81			
6	ГЭСНмр01-01-002-05 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подрезде: 1	шт			1	13777,35	13777,35	9804,54	3972,81	740,66	
7	ГЭСНмр01-01-010-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подрезде: 1	шт			1	1012,18	1012,18	1012,18			
8	ГЭСНмр01-01-004-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с Доработкой рамы пола	кабина			1	15364,03	15364,03	15364,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСНмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена порота кабины лифта	шт			1	3375,01	3375,01	3375,01		
10	ГЭСНмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена металлолического каркаса кабины	шт			1	6280,11	6280,11	6280,11		
11	ГЭСНмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России №1038/лр от 30.12.2016	Замена подвесного кабеля	кабель			3	2333,09	6999,27	6999,27		
12	ГЭСНмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена ограничителя скорости	шт			1	1763,18	1763,18	1763,18		
13	ГЭСНмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России №1038/лр от 30.12.2016	Замена каната ограничителя скорости	шт			1	2404,61	2404,61	2404,61		
14	ГЭСНмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России №1038/лр от 30.12.2016	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт			1	1510,64	1510,64	1510,64		
15	ГЭСНмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена тягового каната	шт			3	5397,65	16192,95	16192,95		
16	ГЭСНмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена направляющих кабины	м			22,4	3057	68476,8	17236,13		51240,67
17	ГЭСНмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Замена направляющих: противовеса	м			22,4	1088,72	24387,33	8018,98		16368,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ГЭСН07-01-044-03 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг/ Кронштейнов кабины и противовеса (Лист 2 ТХ) (демонтаж ТЗ=0,7; ОЗЛТ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т		0,0423	7442,76	314,83	275,67	39,16	8,43	
19	ГЭСН07-01-044-03 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ Кронштейнов противовеса	т		0,01494	13705,31	204,76	139,09	19,76	4,25	45,91
20	ГЭСН07-01-044-03 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ Кронштейнов кабины	т		0,02736	13705,31	374,98	254,72	36,19	7,79	84,07
21	ГЭСНр01-01-007-02 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование	система		1	32867,44	32867,44	29481,71	3385,73	1113,05	
22	ГЭСНр01-01-007-06 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж		-1	1444,7	-1444,7	-1444,7			
Раздел 2. Система связи (Диспетчеризация)											
23	ГЭСНр01-02-009-01 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1	шт		1	2616,36	2616,36	2616,36			
24	ГЭСНм11-08-001-01 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником Кабель УЛ	100 шт		0,02	2723,11	54,46	48,58			5,88
25	ГЭСНм11-06-002-02 Пrikaз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Электрические проводки в щитах и пультах: малогобаритных Для жгута (CAN-шина)	100 м		0,08	2971,56	237,72	234,56			3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	ГЭСНМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг 1. Модуль переговорной связи "МПС" 1шт. 2. Устройство переговорное 1шт. 3. Модуль управления пускателем "МУП" 1шт. 4. Устройство переговорное "УГ" 1шт.	шт			4	195,95	783,8	760,4	23,4	11,04	
27	ГЭСНМ10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1	189,55	189,55	172,82			16,1
28	ГЭСНМ08-03-591-12 Прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Блоки с тремя выключателями и одной штатсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке Сетевой фильтр настенного крепления, 4 розетки	100 шт			0,01	12204,97	122,05	117,66	0,81	0,28	3,4
Кабели, провода и материалы												
29	ГЭСНМ08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			0,07	627,5	43,93	39,64	1,14	0,39	3,1
30	ГЭСНМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,07	1170,51	81,94	75,77	2,28	0,77	3,8
31	ТИНКО	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВГ 2х0,2	1000м									
32	ГЭСНМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,02	3543,25	70,87	66,23	0,05	0,04	27,5
33	ИЕК 11/8-10368	Кабельный канал 20х10	м			2,04	15,85	32,33				32,33
34	ГЭСНМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Коробка ответвительная на стене	шт			1	106,25	106,25	104,33			1,92
35	20.5.02.03-0003	Коробка коммутационная КС-2 (КРН 4/1Р)	10 шт.			0,1	173,96	17,4				17,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	ГЭСНмр01-01-010-09 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 1	шт			1	1037,07	1037,07	1037,07			12
37	1/18-9140	Контактор КМИ-34012	шт			1	1279,66	1279,66				1279,
Раздел 3. Наладка лифта												
38	ГЭСНп01-14-025-01 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1	148244,27	148244,27	148244,27			
39	ГЭСНп01-14-025-04 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01	остановка			-2	2908,94	-5817,88	-5817,88			
Раздел 4. Техническое освидетельствование												
40	ГЭСНмр01-05-001-01 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1	14128,4	14128,4	14128,4			
41	ГЭСНмр01-05-001-02 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01	остановка			6	1407,53	8445,18	8445,18			
42	ГЭСНмр01-05-007-01 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1	10030,8	10030,8	10030,8			
Раздел 5. Пусконаладочные работы. Электрооборудование												
43	ГЭСНп01-11-011-01 Пусказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,5	3541,97	1770,99	1770,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	ГЭСНп01-11-028-01 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт			4	87,46	349,84	349,84			
45	ГЭСНп01-11-013-01 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт			1	333,43	333,43	333,43			
46	ГЭСНп01-03-001-01 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			6	273,54	1641,24	1641,24			

Раздел 6. Пусконаладочные работы. Система связи

47	ГЭСНп02-01-001-01 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Автоматизированная система управления категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система			1	4053,16	4053,16	4053,16			
48	ГЭСНп02-01-001-02 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/лр	Автоматизированная система управления категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01	канал			2	1950,96	3901,92	3901,92			

Раздел 7. Оборудование лифта

49	Транспортная калыгулция	Лифт пассажирский ЛП-0401К на 8 остановок, высота шахты 22,4м , высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 950*1100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг (в комплекте с обрамлением дверного проема кабины)	компл.			1	869652,48	869652,48				
50	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Лифтовой блок версии 7.2 УКУЛУ (исп. 15) концентратор	компл.			1	9950	9950				
51	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Сервисный ключ	шт			1	200	200				
52	ООО «Лифт-Комплекс ДС»	Переговорный комплект кабины	шт			1	500	500				

Раздел 8. Доставка оборудования со ст. Батарейная до объекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти (Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – ответственного за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации)

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления (муниципального образования Иркутской области), на территории которого расположен многоквартирный дом (по согласованию)

(должность, подпись, расшифровка)



Домашенко
Сделайте ремонт в доме, чтобы можно было жить, спасибо!

Уполномоченный представитель Заказчика по вопросам строительного контроля инженер по надзору за строительством ООО ПСК «Гелиополь»

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.О. Токарев

Ю.О. Токарев

Иск. Комиссия отдела ПСК Фир
Сделайте ремонт офиса многоквартирного МКР
Строитель Шуваловский