

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Подрядчик - ООО "ФСК Милана", г. Иркутск, ул. Советская 45/2  
 Стройка - проведение капитального ремонта фасада в многоквартирном доме  
 Объект - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, квартал 82, д.20

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор субподряда (контракт)	номер	44/2015-П
	дата	02.03.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	30.06.2016	02.03.2016	30.06.2016

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но ме	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала	с начала года	в том числе за отчетный
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 123 101,77	3 123 101,77	3 123 101,77
	Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 82, дом 20.		3 123 101,77	3 123 101,77	3 123 101,77
Итого					3 123 101,77
Сумма НДС					562 158,32
Всего с учетом НДС					3 685 260,09

Принял Заказчик:  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
 Иркутской области  
 Генеральный директор  
 /Д.М. Быков/  
 М.П.



Сдал Подрядчик:  
 ООО "ФСК Милана"  
 Генеральный директор  
 /И.С. Мазуров/  
 М.П.

24.08.16  
 соо соо



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	44/2015-П
дата	02.03.2016
Вид операции	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ФСК МИПАНА"  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, квартал 82, дом 20  
 Объект - Утепление и ремонт фасада

Договор подряда (контракт)  
 Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	30.06.2016	02.03.2016	30.06.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март-июнь 2016 г.

Смета №4: Утепление и ремонт фасада  
 Основание: Договор №44/2015-П от 02.03.2016  
 Сметная стоимость строительных работ 3685,260 тыс. руб. 09 коп.  
 Средства на оплату труда 904,246 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 5109,53 чел. час

Номера порядка	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з осн. раб.			Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>														
1	ГЭСН08-07-001 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	5		25,554	9600,44	245330	186037	1476		57817	1111,6	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час		43,5	1111,6	167,36	186037,38						
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,07	1,79	824,99	1476,73		1476,73				
	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0,009	0,23	2811,05	600,54				600,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,8944	55886,02	49984,46				49984,46		
		6. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	86,88	83,24	7231,89				7231,89		
2	2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		2,555	23412,3	59818	9235	47194	5678	3389	53,14	21,26
		1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	21,26	2220,12	47199,75		47199,75	5678,76			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	1,022	3316,21	3389,17				3389,17		
3	3	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхност и		17,4008	3144,75	54721	54721				361,94	
		Затраты труда рабочих (ср 2)		чел. час	20,8	361,94	151,19	54721,71	54721,71					
4	4	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,09	41506,01	3736	3078			658	18,17	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел. час	201,84	18,17	169,45	3078,91	3078,91					
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,06	7,59	0,46		0,46				
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,198	3316,21	656,61				656,61		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0315	9,05	0,29				0,29		
5	5	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		17,4008	1749,41	30441	12493	1441		16507	74,65	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел. час	4,29	74,65	167,36	12493,42	12493,42					
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,74	7,59	13,21		13,21				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	29,76	19,11	568,71		568,71				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	59,51	12,03	715,91		715,91				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17	824,99	140,25		140,25				
		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	280,2	58,92	16509,38		16509,38				
6	6	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		17,4008	1952,11	33968	12493	1441		20034	74,65	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	74,65	167,36	12493,42		12493,42				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,74	7,59	13,21		13,21				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,71	29,76	19,11	568,71		568,71				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	59,51	12,03	715,91		715,91				
		5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17	824,99	140,25		140,25				
7	7	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	280,2	71,51	20037,1		20037,1		20037,1		
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	410,66	165,27	67869,78		67869,78				
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,74	7,59	13,21		13,21				
		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,35	824,99	288,75		288,75				
		5. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,87	23071,26	20072		20072		20072		
		ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0818	634,32	51,89		51,89		51,89		
8	8	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхност и		17,4008	2892,57	50333	42489	5978		1866	253,88	

Гранд-СМЕТА

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	253,88	167,36	42489,36	42489,36					
	1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,74	7,59	13,21		13,21				
	2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	104,93	19,11	2005,21		2005,21				
	3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	209,85	12,03	2524,5		2524,5				
	4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,74	824,99	1435,48		1435,48				
	5.	101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0278	53588,22	1489,75				1489,75		
	6.	101-1757	Ветошь	кг	0,41	7,134	52,39	373,75				373,75		
9	9	4-14/592	Краска фасадная Новавил LC Тиккурила	л		624,133333	386,68	241340				241340		
10	10	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 расчищен ой поверхност и		1,2539	3144,75	3943	3943				26,08	
11	11	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы)	чел.час 100 м2 обработанны ой поверхност и	20,8	26,08	151,19	3943,04	3943,04					
						1,2539	1952,11	2448	900	104		1444	5,38	
	1.	030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	4,29 0,1	5,38 0,13	167,36 7,59	900,4 0,99	900,4	0,99				
	2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	2,14	19,11	40,9		40,9				
	3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,29	12,03	51,61		51,61				
	4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5.	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	20,19	71,51	1443,79				1443,79		

## Гранд-СМЕТА

11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы)	100 м2 обработанн ой поверхност и		1,2539	5074,17	6363	4891	22		1450	29,59	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	29,59	165,27	4890,34	4890,34					
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,13	7,59	0,99		0,99				
		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	824,99	24,75		24,75				
		5. 409-0639	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,0627	23071,26	1446,57				1446,57		
		ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0,0047	0,0059	634,32	3,74				3,74		
13	13	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 окрашивае мой поверхност и		1,2539	2892,57	3627	3062	431		134	18,29	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	18,29	167,36	3061,01	3061,01					
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,13	7,59	0,99		0,99				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	7,56	19,11	144,47		144,47				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	15,12	12,03	181,89		181,89				
		5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,13	824,99	107,25		107,25				
		6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,002	53588,22	107,18				107,18		
		4-14/592	Ветошь	кг	0,41	0,5141	52,39	26,93				26,93		
14	14	ГЭСНр62-9-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		45	386,68	17401				17401		
		1. 400001	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхност и		1,5201	23385,96	35549	31164	75		4310	186,21	
		2. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	122,5	186,21	167,36	31164,11	31164,11					
		3. 101-1596	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,09	824,99	74,25		74,25				
		4. 101-1712	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0046	0,007	52781,43	369,47				369,47		
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,672	132,61	221,72				221,72		
			Шпателька клеевая	т	0,0378	0,0575	12119,44	696,87				696,87		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,2736	52,39	14,33				14,33		
		6. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0221	0,0336	89463,56	3005,98				3005,98		
		7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0036	634,32	2,28				2,28		
16	16	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,969	20791,25	20147	6632	49	13	13466	40,13	0,08
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	40,13	165,27	6632,29						
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,08								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,08	224,05	17,92		17,92	13,22			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	824,99	33		33				
		3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0058	74953,65	434,73				434,73		
		4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	304,3478	294,9	1,16	342,08				342,08		
		6. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	98,84	128,37	12688,09				12688,09		
РЕМОНТ ШВОВ														
17	17	ГЭСНр3-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановл енной герметизац ии стыков		17,0496	12206,5	208116	94729	56028	18215	57359	500,58	195,39
			Затраты труда рабочих (ср 4.1)	чел. час	29,36	500,58	189,24	94729,76						
			Затраты труда машинистов	чел. час	11,46	195,39								
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,73	97,69	516,65	50471,54		50471,54	18214,3			
		2. 331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.-ч	5,73	97,69	5,02	490,4		490,4				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	6,14	824,99	5065,44		5065,44				
		4. 101-8059	Пена монтажная MAKROFLEX PRO 750мл	шт	12,5	213,1	269,14	57353,73				57353,73		
18	18	ГЭСН07-05-039 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м шва		17,0496	7621,65	129946	18979	1407		109560	107,92	
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	6,33	107,92	175,86	18978,81		18978,81				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,7	824,99	1402,48		1402,48				
		2. 101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34,65	590,8	172,04	101641,23				101641,23		
		3. 101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,013	0,2216	35751,37	7922,5				7922,5		
19	19	ГЭСН07-05-039-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м шва		17,0496	4533,85	77300	56893	703		19704	308,6	
		1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел. час	18,1	308,6	184,36	56893,5						
		2. 101-5361	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,85	824,99	701,24		701,24				
			Мастика (герметик) "ПТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиклодсодержащего полимера	кг	12,4	211,4	93,2	19702,48				19702,48		
			Карниз											
20	20	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью		1,2093	3144,75	3803	3803				25,15	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	25,15	151,19	3802,43						
21	21	ГЭСНр63-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстановленной герметизации стыков		0,42	10008,56	4204	4130	3		71	20,87	
			Затраты труда рабочих (ср 4,-4)	чел. час	49,69	20,87	197,88	4129,76						
		1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,04	0,0168	3654,24	61,39				61,39		
		2. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,0025	3580,03	8,95				8,95		
22	22	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхностью		1,2093	1749,41	2116	868	100		1148	5,19	
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	5,19	167,36	868,6						
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,12	7,59	0,91		0,91				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	2,07	19,11	39,56		39,56				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,14	12,03	49,8		49,8				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	19,47	58,92	1147,17				1147,17		
23	23	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		1,2093	1952,11	2361	868	100		1393	5,19	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,19	167,36	888,6		888,6				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,12	7,59	0,91		0,91				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,71	2,07	19,11	39,56		39,56				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,14	12,03	49,8		49,8				
		5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
24	24	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	19,47	71,51	1392,3				1392,3		
		1. 030401	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанны ой поверхност и		1,2093	5074,17	6136	4717	21		1398	28,54	
		2. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	28,54	165,27	4716,81		4716,81				
		3. 101-3588	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,12	7,59	0,91		0,91				
		5. 409-0639	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
		3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0605	23071,26	1395,81				1395,81		
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0047	0,0057	634,32	3,62				3,62		
25	25	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашивае мой поверхност и		1,2093	2892,57	3498	2953	415		130	17,64	





Гранд-СМЕТА

№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		35,666667	386,68	13792				13792		
33	ГЭСН10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил		1,56	19174,2	29912	7708	1544	184	20660	44,9	0,73
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	28,78	44,9	171,68	7708,43						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,47	0,73								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,47	0,73	877,77	640,77		640,77	182,8			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,09	824,99	899,24		899,24				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00762	0,0119	51602,64	614,07				614,07		
	4. 203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x75 мм	м	100	156	128,5	20046				20046		
34	ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами: деревянные поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,2652	23337,14	6189	5837	19	4	333	34,45	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	129,9	34,45	169,45	5837,55						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,02	824,99	16,5		16,5				
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0027	0,0007	52781,43	36,95				36,95		
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,2228	132,61	29,55				29,55		
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,015	12119,44	181,79				181,79		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0822	52,39	4,31				4,31		
	7. 101-1827	Лак масляный МА-592	т	0,0022	0,0006	135301,65	81,18				81,18		
	9. 113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	т	0,0137	0,0036	59,3	0,21				0,21		
	11. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0006	634,32	0,38				0,38		
35	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,56	7358,53	11479	9516	21	1	1942	55,43	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	35,53	55,43	171,68	9516,22						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,005	0,01								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	0,01	224,05	2,24			2,24			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,015	0,02	824,99	16,5			16,5			
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,234	52,39	12,26				12,26		
		4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	1,35	2,106	101,47	213,7				213,7		
		5. 101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0123	0,0192	89463,56	1717,7				1717,7		
Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)														
36	36	ГЭСНр55-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	1 шт.		1428	56,88	81225	43397	35343		2485	252,76	
		1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	0,177	252,76	171,68	43393,84						
		2. 402-0013	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	42,84	824,99	35342,57		35342,57				
		2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,0005	0,714	3487	2489,72				2489,72		
37	37	ГЭСН08-04-002.03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м	100 м2 проемов		-0,6103	32127,02	-19607	-16387	-1645	-257	-1575	-95,45	-1,2
		1. 020129	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	156,4	-95,45	171,68	-16386,86						
		2. 400001	Затраты труда машинистов	чел.час	1,96	-1,2								
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	1,96	-1,2	958,75	-1150,5		-1150,5	-257,86			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	-0,6	824,99	-494,99		-494,99				
		3. 101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194X194X98 мм	1000 шт.	2,34965	-1,434								
		5. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,74	-0,4516	3487	-1574,73				-1574,73		
38	38	ГЭСН10-01-034.08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0,57232	362194,21	207291	14465	2102	62	190724	85,37	0,38
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	149,16	85,37	169,45	14465,95						
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,38								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	0,38	224,05	85,14		85,14	62,8			
		2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	13,21	7,56	7,8	58,97		58,97				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,35	11,65	23,38	272,38		272,38				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	2,04	824,99	1682,98		1682,98				
		5. 101-2052	Лента бутиловая	м	253	144,8	24,67	3572,22		3572,22				
		6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	33,77	30,77	1039,1		1039,1				
		7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	40,63	195,57	7946,01		7946,01				
		8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	91	9,76	888,16		888,16				
		9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,2	23,58	28,08	662,13		662,13				
		10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	457,9	5,9	2701,61		2701,61				
		11. 203-1053	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	100	57,23	3038,76	173908,23		173908,23				
39	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,03796	312970,65	11880	1098	143	11	10639	6,48	0,07
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	6,48	169,45	1098,04		1098,04				
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,07								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57			
		2. 134041	Шуруверт	маш.-ч	9,81	0,37	7,8	2,89		2,89				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	15,12	0,57	23,38	13,33		13,33				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,14	824,99	115,5		115,5				
		5. 101-2052	Лента бутиловая	м	347	13,17	24,67	324,9		324,9				
		6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2,695	30,77	82,93		82,93				
		7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3,492	195,57	682,93		682,93				
		8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	8,123	9,76	79,28		79,28				
		9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	1,162	28,08	32,63		32,63				
		10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	30,37	5,9	179,18		179,18				
		11. 203-0941	Глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100	3,796	2438,62	9257		9257				
40	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отремонтir ованной поверхност и		0,355	81418,73	28904	23630	92	68	5182	135,99	0,41
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	135,99	173,77	23630,98		23630,98				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	43	ГЭСН46-04-012 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,084	28817,74	2421	2275	146	107		14,51	0,65
			Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	14,51	156,77	2274,73	2274,73					
			Затраты труда машинистов	чел.час	7,4	0,65				145,63	107,43			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,4	0,65	224,05	145,63						
44	44	ГЭСН10-01-034 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,084	312970,65	26290	2430	317	24	23543	14,34	0,15
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	14,34	169,45	2429,91	2429,91					
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,15				33,61	24,79			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,15	224,05	33,61						
			Шуруповерт	маш.-ч	9,81	0,82	7,8	6,4		6,4				
			Перфораторы электрические	маш.-ч	15,12	1,27	23,38	29,69		29,69				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,3	824,99	247,5		247,5				
			Лента бутиловая	м	347	29,15	24,67	719,13				719,13		
			Лента бутиловая диффузионная	м	71	5,964	30,77	183,51				183,51		
			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	7,728	195,57	1511,37				1511,37		
			Лента ПСУЛ	м	214	17,98	9,76	175,48				175,48		
			Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	2,57	28,08	72,17				72,17		
			Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	67,2	5,9	396,48				396,48		
			Глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100	8,4	2438,62	20484,41				20484,41		
45	45	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,04	39203,18	1568	1276				292	7,53
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	7,53	169,45	1275,96	1275,96					
			Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,03	7,59	0,23		0,23				
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	м3	2,2	0,088	3316,21	291,83				291,83		
			Вода	м3	0,35	0,014	9,05	0,13				0,13		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	46	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхност и		1,5196	3144,75	4779	4779				31,61	
47	47	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	чел.час 100 м2 обработанн ой поверхност и	20,8	31,61 1,5196	151,19 1952,11	4779,12 2966	4779,12 1091	126		1749	6,52	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	6,52	167,36	1091,19	1091,19					
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,15	7,59	1,14	1,14					
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	2,6	19,11	49,69	49,69					
			Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	5,2	12,03	62,56	62,56					
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	824,99	16,5	16,5			1749,85		
		5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	24,47	71,51	1749,85						
48	48	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		1,5196	5074,17	7711	5927	26		1758	35,86	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	35,86	165,27	5926,58	5926,58					
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,15	7,59	1,14	1,14					
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	824,99	24,75	24,75					
		3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,076	23071,26	1753,42	1753,42			1753,42		
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0071	634,32	4,5	4,5			4,5		
49	49	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашивае мой поверхност и		1,5196	2892,57	4396	3711	522		163	22,17	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,01	56,97	0,57		0,57				
		6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,02	824,99	16,5		16,5				
		7. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,1418	34,76	4,93		4,93				
		8. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00194	0,0001	31752,56	3,18		3,18				
		9. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,004	0,0003	79248,37	23,77		23,77				
		10. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,0429	41,16	1,77		1,77				
		11. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00103	0,0001	5557,7	0,56		0,56				
		12. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0004	55597,35	22,24		22,24				
		13. 103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	140,85	10,24	248,92	2548,94		2548,94				
		15. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции бх19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0014	135,07	0,19		0,19				
53	53	ГЭСН12-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровли козырьков с применением битумно-полимерной мастики с 2-х слойным покрытием (прим.)	1 м2 покрытия		12	492,44	5909	481				2,64	
		1. 101-2978	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,22	2,64	182,27	481,19		481,19				
		3. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплаваемый битумно-полимерный "Техноластмост Б" для второго слоя	м2	1	12	226,17	2714,04				2714,04		
		54	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности и		14564,54	1074	932				141	5,94
		1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	80,6	5,94	156,77	931,21		931,21				
		2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,009	0,0007	52781,43	36,95		36,95				
		3. 101-9840	Ветошь	кг	0,1	0,0074	52,39	0,39		0,39				
			Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161	0,0012	89463,56	107,36		107,36				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ГЭСНр59-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (пожарная лестница)	100 м решетки	47,3	0,14	7622,18	1019,35	1067	1020	2		45	6,62	
		Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	47,3	6,62	153,98	1019,35	1067	1020	2,44				
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7	0,66	3,69	2,44	18,98				18,98		
		1. 040504	м3	3,9	0,546	34,76	18,98	26,04				26,04		
		2. 101-0324	м3	0,6	0,084	310,05	26,04					53	2,1	
		3. 101-1602	м3		0,027	14829,7	400		347					
56	ГЭСНр62-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (уголок)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	77,74	2,1	165,27	347,07	347,07				15,83		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	77,74	2,1	165,27	347,07	347,07				15,83		
		1. 101-0628	т	0,01	0,0003	52781,43	15,83	0,14				0,14		
		2. 101-1757	кг	0,1	0,0027	52,39	0,14	38,89				38,89		
		3. 101-9850	кг	16,1	0,4347	89,46	38,89							
		Прочие												
57	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9,8497	832,95	8204	8204						
		Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем	1 т груза		9,8497	208,92	2058	2058		2058				
58	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем	1 т груза		9,8497	208,92	2058	2058		2058				
		грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза												
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					1840161	763496	158871	24176	917794	4444,98	218,26	
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					1977247	876450	183003	27796	917794	5109,53	250,94	
		Накладные расходы					721597							
		Итого по смете:					537452						1168,57	-1,5
		Конструкции из кирпича и блоков					86461						61,11	24,45
		Прочие ремонтно-строительные работы					1072741						1988,15	0,03
		Малярные работы (ремонтно-строительные)					72938						185,94	0,47
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					39755						60,05	0,12
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												

Гранд-СМЕТА

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4					409234					599,67	224,7
Стены (ремонтно-строительные)														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве														
382318														
320031														
Деревянные конструкции														
30057														
Отделочные работы														
156917														
5565														
Перегородки (ремонтно-строительные)														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
2493														
3120														
Полы														
6733														
Строительные металлические конструкции														
2545														
Кровли														
8204														
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)														
2058														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
3138622														
Итого														
В том числе:														
917794														
Материалы														
183003														
Машины и механизмы														
904246														
ФОТ														
721597														
Накладные расходы														
439778														
Сметная прибыль														
97297,28														
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв. 2015 по отношению к 4 кв. 2014г 3,1%														
3235919,28														
ИТОГО														
3123101,77														
Тендерный коэффициент * 0,96513587														
562158,32														
НДС 18%														
3685260,09														
ВСЕГО по смете														
5109,53														
250,94														



Сдал: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная компания Милана"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано: Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов /А.О.Попов/

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В.Лебедева/

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов /Ю.А.Денисов/

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа /В.В.Шунова/

Представитель строительного контроля /П.А.Шустов /

# Счет-фактура № 35 от 1 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ФСК Милана"  
Адрес: 664050, Иркутская обл., Иркутск г., Дыбовского ул., дом № 8/6, квартира 62  
ИНН/КПП продавца: 3811184795/381101001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от  
Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
Адрес: 664011, Иркутская обл., Иркутск г., Свердлова ул., дом № 10  
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001


Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9
		код	условное обозначение (национальное)							
1	Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 82, дом 20	2	шт	1,000	3 123 101,77	3 123 101,77	без акциза	18%	562 158,32	3 685 260,09
<b>Всего к оплате</b>										
						3 123 101,77	X		562 158,32	3 685 260,09

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо


  
Мазуров М.О. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

  
Мазуров М.О. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)



**Иркутская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
Ангарского городского округа**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22.12.2015 № 2034-рп

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 11.12.2015 № 1920-па «Об утверждении перечня многоквартирных домов и принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского городского округа в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора»

В целях реализации на территории Ангарского городского округа региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области № 680-пп от 23.12.2014, в соответствии со статьей 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

**ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 11.12.2015 № 1920-па «Об утверждении перечня многоквартирных домов и принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского городского округа в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной

программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора» (далее – постановление) следующие изменения:

- 1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, на проведение капитального ремонта общего имущества в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) направить копию настоящего постановления в адрес Регионального оператора в срок до 25 декабря 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.

С.А. Петров



Мэр Ангарского городского округа

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Ангарского городского округа  
от 28.12.2015 № 2015-10

«Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Ангарского городского округа  
от 11.12.2015 № 1920-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

многоквартирных домов, расположенных на территории  
Ангарского городского округа, на проведение капитального ремонта  
общего имущества в соответствии с краткосрочным планом реализации  
региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями  
Регионального оператора

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Виды работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	город Ангарск, квартал 106, д. 5	Ремонт крыши	3 455 905,96
		Ремонт фасада	4 859 998,65
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	1 146 007,74
		Ремонт внутридомовой системы водоснабжения	226 775,38
		Ремонт подвальных помещений	81 913,55
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	97 270,81
		Итого:	9 867 872,09
2	город Ангарск, квартал 16, д. 2	Ремонт крыши	346 561,06
		Ремонт фасада	851 973,41
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	159 945,46
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	420 227,98
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	123 442,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	53 791,08
		Ремонт внутридомовой системы	95 243,62

1	2	3	4
		подогревания;	
		Ремонт подвальных помещений	246 117,78
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	22 465,14
		Итого:	2 319 767,59
3	город Ангарск, квартал 188, д. 12	Ремонт крыши	1 506 950,88
		Ремонт фасада	2 232 603,14
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	200 214,14
		Ремонт подвальных помещений	544 791,82
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	44 477,88
		Итого:	4 529 037,86
4	город Ангарск, квартал 19, д.4	Ремонт крыши	268 378,76
		Ремонт фасада	858 980,91
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	169 398,44
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	433 326,89
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	120 639,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	43 217,79
		Ремонт внутридомовой системы водоснабжения	118 163,98
		Ремонт подвальных помещений	201 087,29
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	21 524,09
		Итого:	2 234 717,22
5	город Ангарск, квартал 21, д.4	Ремонт крыши	300 058,51
		Ремонт фасада	1 683 272,25
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	157 157,12
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	597 768,36
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	60 790,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	33 442,57
		Ремонт внутридомовой системы водоснабжения	74 522,82
		Ремонт подвальных помещений	245 869,60
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	31 193,61
		Итого:	3 184 074,91
6	город Ангарск, квартал 80, д. 6	Ремонт крыши	597 014,74
		Ремонт фасада	4 853 123,76



1	2	3	4
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	586 923,74
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 321 978,65
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	176 450,89
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	157 195,52
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	155 257,51
		Ремонт подвальных помещений	392 898,16
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	80 342,51
		Итого:	8 693 268,39

»

Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров



1	2	3	4
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	991 080,82
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 567 007,36
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	325 787,30
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	191 877,78
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	312 382,46
		Ремонт подвальных помещений	849 194,74
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	102 354,95
		Итого:	10 789 823,91
7	город Ангарск, квартал 82, д. 11	Ремонт крыши	1 836 909,28
		Ремонт фасада	2 959 862,50
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	358 598,46
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 070 576,11
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	116 553,23
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	118 089,77
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	183 092,86
		Ремонт подвальных помещений	383 391,80
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	75 367,51
		Итого:	8 102 441,52
8	город Ангарск, квартал 82, д. 20	Ремонт крыши	590 443,99
		Ремонт фасада	3 818 384,75
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	463 118,14
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 504 526,48
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	185 888,56
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	167 268,80
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	242 985,09
		Ремонт подвальных помещений	464 262,74
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	79 006,04
		Итого:	8 515 884,59
9	город Ангарск, квартал 85, д. 5	Ремонт крыши	1 800 809,70
		Ремонт фасада	3 021 411,71