

Инвестор:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск,

Заказчик:

ул. 5-ой Армии, д.2/1 ИНН 3808233587

Подрядчик:

ООО "Инвертор", 664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53
 ИНН 384901618

Стройка:

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16; ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске

Код	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	68577372
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКВЭД	45.2
номер	31/2015-П
дата	02 02 2016
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
23	25.07.2016

Отчетный период	
с	по
04.07.2016	25.07.2016

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 577 439,85	1 577 439,85	1 577 439,85
1	Ремонт и утепление фасада ул. Академическая, дом 16		1 577 439,85	1 577 439,85	1 577 439,85
Итого					1 329 702,14
Сумма НДС					239 346,38
Всего с учетом НДС					1 569 048,52



Заказчик (генподрядчик)

М. П.



Подрядчик (генподрядчик)

М. П.

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта
 Иркутской области

[Signature] Д.М. Быков

должность

подпись

расшифровка подписи

Генеральный директор
 ООО "Инвертор"

[Signature] А.П. Скуратов

должность

подпись

расшифровка подписи

[Signature] Главный бухгалтер
 Фонда капитального ремонта
 Иркутской области

[Signature] *[Signature]*

должность

подпись

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) -

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск,
 ул. 5-ой Армии, д.2/1 ИНН 3808233587

Стройка -

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
 ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16;
 ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске

Объект -

Ремонт и утепление фасада г. Иркутск, ул. Академическая, дом 16

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	68577372
Вид деятельности по ОКДП	45.2
Договор подряда (контракт) номер	31/2015-П
дата	02.02.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	25.07.2016	04.07.2016	25.07.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4 Приложение № 3.9 к сметной документации

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 569 048,52, руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		всего	на ед.	7	8	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з мех. раб.	Т/з осн. раб.
				на ед.	на ед.					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (153394 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (145695 руб.) СП (78616 руб.); 54%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (145695 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17,3892 (134,8*12,9)/100	9600,44	166944	126596	1004	39344	756,43				
3	1. 400001 2. 101-2594	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел. час маш. час	43,5 0,07	756,43 1,22	126596,12 1006,49	1006,49	1006,49						
3	3. 101-2595	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,1565	408,63	408,63				408,63			
3	4. 203-0514	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные Щиты настила	т м2	0,035 3,4	0,6086 59,12	34012,23 4921,15	34012,23 4921,15				34012,23 4921,15			
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов НР (7704 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ (11673 руб.) СП (4669 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ (11673 руб.)	100 отверстий	1,739 (17,39*10)/100	23412,02	40714	6285	32122	3865	36,17			14,47	
1. 031005 2. 402-0083	Затраты труда рабочих (ср 3,4) Автомобильные машины высотой подъема свыше 35 м	чел. час маш. час	20,8 8,32	36,17 14,47	6285,26 32125,14	6285,26 32125,14	32125,14	3865,08						
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,6956	2306,27	2306,27				2306,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) НР (33438 руб.); 68%=80% от ФОТ (49179 руб.) СП (19669 руб.); 40%=50% от ФОТ (49179 руб.) Затраты труда рабочих (ср 2)	100 м2 расчищенной поверхности	20,8	13,597 1359,7 / 100	3144,75	42759	42759				282,82	
4	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (3162 руб.); 67%=79% от ФОТ (4720 руб.) СП (1888 руб.); 40%=50% от ФОТ (4720 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,2)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	201,84 0,71 2,2 0,35	0,12 12 / 100	41504,47	4981	4104	1		876	24,22	
5	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (7634 руб.); 68%=80% от ФОТ (11226 руб.) СП (4490 руб.); 40%=50% от ФОТ (11226 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1)	100 м2 обработанной поверхности	4,29 0,1 1,71 3,42	13,597 1359,7 / 100	1749,41	23787	9762	1126		12899	58,33	
3	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,14	824,99	115,5		115,5				
6	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (7634 руб.); 68%=80% от ФОТ (11226 руб.) СП (4490 руб.); 40%=50% от ФОТ (11226 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1)	100 м2 обработанной поверхности	16,1	218,9	1952,11	26543	9762	1126		12897,59	58,33	
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	218,9	1952,11	26543	9762	1126		12897,59	58,33	
3	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,14	824,99	115,5		115,5				
7	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (41472 руб.); 68%=80% от ФОТ (60988 руб.) СП (24395 руб.); 40%=50% от ФОТ (60988 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3)	100 м2 обработанной поверхности	23,6	13,597 1359,7 / 100	5074,17	68993	53033	235		15725	320,89	
3	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	320,89	165,27	53033,49	53033,49					
3	2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,36	7,59	10,32		10,32				
3	3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,27	824,99	222,75		222,75				
3	4. 409-0639	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,6799	23071,26	15686,15				15686,15		
3	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0639	634,32	40,53				40,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной НР (30220 руб.); 68%—80% от ФОТ (44147 руб.) СП (17659 руб.); 40%—50% от ФОТ (44147 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3320,78	13,597 1369,77/100	38389	45153	38389,04	5306		1458	229,38	
		Затраты труда рабочих (сп 3,1)	чел. час	16,87	229,38	38389,04							
		Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	1,36		10,32		10,32				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	7,11	96,67	1847,36	1847,36		1847,36				
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	193,35	2326	2326		2326				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	1,36	824,99	1121,99		1121,99				
		Уайт-спирит	т	0,0016	0,0218	53588,22	1168,22				1168,22		
		Ветошь	кг	0,41	5,575	292,07	292,07				292,07		
3	7. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Тиккурила"	т	0,03	0,4079						105151		
9	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	366,68	271,933333 407,91/1,5	366,68	105151						
10	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) НР (2485 руб.); 68%—80% от ФОТ (3654 руб.) СП (1462 руб.); 40%—50% от ФОТ (3654 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	3144,75	1,010191 (594,23*0,17)/100	3177	3177	3177	84			21,01	
		Затраты труда рабочих (сп 2)	чел. час	20,8	21,01	3176,5	3176,5	3176,5	3176,5			958	4,33
11	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (567 руб.); 68%—80% от ФОТ (834 руб.) СП (334 руб.); 40%—50% от ФОТ (834 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	1749,41	1,010191 (594,23*0,17)/100	1767	1767	1767	725	84			
		Затраты труда рабочих (сп 3,1)	чел. час	4,29	4,33	167,36	724,67	724,67	724,67				
		Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	1,73	19,11	33,06		33,06				
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	3,45	12,03	41,5		41,5				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	16,28	58,92	958,04		958,04				
12	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (567 руб.); 68%—80% от ФОТ (834 руб.) СП (334 руб.); 40%—50% от ФОТ (834 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	1952,11	1,010191 (594,23*0,17)/100	1972	1972	1972	725	84		1163	4,33
		Затраты труда рабочих (сп 3,1)	чел. час	4,29	4,33	167,36	724,67	724,67	724,67				
		Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	1,73	19,11	33,06		33,06				
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	3,45	12,03	41,5		41,5				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	16,26	71,51	1162,75		1162,75				
13	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (3081 руб.); 68%—80% от ФОТ (4531 руб.) СП (1812 руб.); 40%—50% от ФОТ (4531 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	5074,17	1,010191 (594,23*0,17)/100	5126	5126	5126	3940	17		1169	23,84
		Затраты труда рабочих (сп 3)	чел. час	23,6	23,84	165,27	3940,04	3940,04	3940,04				
		Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВП		т	0,05	0,0505	23071,26	1185,1		1185,1				
4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0047	0,0047	634,32	2,98		2,98				
14	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подоготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы) НР (1929 руб.); 68%=80% от ФОТ (2937 руб.); СП (1135 руб.); 40%=50% от ФОТ (2937 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лесоводы электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т) Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,59 0,1 6,03 12,06	1,010191 (694,25*0,177/100)	2892,57	2922	2467	347		108	14,74	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	14,59	14,74	167,36	2466,89		2466,89				
2. 050401	Лесоводы электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	6,03	6,09	19,11	116,38		116,38				
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	12,06	12,18	12,03	146,53		146,53				
5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,1	824,99	82,5		82,5				
6. 101-1757	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0016	53586,22	85,74		85,74				
15	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	кг	0,41	0,4142	52,39	21,7		21,7				
16	ГЭСНр62-9-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% НР (6603 руб.); 68%=80% от ФОТ (9711 руб.); СП (3884 руб.); 40%=50% от ФОТ (9711 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1)	100 м2 окрашиваемой поверхности	100,8 0,06 0,0016 1,1 0,0327 0,18 0,0214	0,50052 (1,32*1,62*5+1,32*0,62*12+1,32*1,04*14+3*3)/100	19471,49	9746	8444	25		1277	50,45	
1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	100,8	50,45	167,36	8443,31		8443,31				
2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06	0,03	824,99	24,75		24,75				
3. 101-1596	Олива комбинированная, марки К-3		т	0,0016	0,0008	52781,43	42,23		42,23				
4. 101-1712	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1	0,5506	132,61	73,02		73,02				
5. 101-1757	Шпатлевка клеевая		т	0,0327	0,0164	12119,44	195,76		195,76				
6. 101-9840	Ветошь		кг	0,18	0,0901	52,39	4,72		4,72				
7. 409-0639	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0214	0,0107	89463,56	957,26		957,26				
17	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м НР (2105 руб.); 71%=83% от ФОТ (2965 руб.); СП (1542 руб.); 52%=65% от ФОТ (2965 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3)	100 м	41,41 0,08 0,04 0,006 360,9831 102	0,3769 37,95/100	20856,95	7840	2573	19		5	5248	15,57 0,03
1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.час	41,41	15,57	165,27	2573,25		2573,25				
2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчтовые, высота подъема 45 м		маш.час	0,08	0,03	224,05	6,72		6,72				
3. 101-0794	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04	0,02	824,99	16,5		16,5				
4. 101-1805	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм		т	0,006	0,0023	74953,65	172,39		172,39				
5. 101-2411	Саморезы 4,2x32 мм		шт	360,9831	135,7	1,16	157,41		157,41				
3	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		п.м	102	38,34	128,37	4921,71		4921,71				
18	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Карниз-тяги под окнами Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов НР (7625 руб.); 67%=79% от ФОТ (11378 руб.); СП (4651 руб.); 40%=50% от ФОТ (11378 руб.)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,1 10/100	0,1	118187,62	11819	9894	1		1924	54,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.час	549,55	54,96	180,04	9895	9895					
2. 402-0083	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	1,78	0,18	7,59	1,37	1,37	1,37		1923		
3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	5,8	0,58	3315,51	1923						
19	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов		м3	0,35	0,035	9,05	0,32	0,32				25,59	
ГЭСНр62-41-1	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		100 м2	3144,75	1,2305	3870	3870	3870					
ГЭСНр62-25-1	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		чел.час	20,8	25,59	151,19	3868,95	3868,95				5,28	
1. 030401	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)		100 м2	1749,41	1,2305	883	2153	883	102		1168		
2. 050401	НР (690 руб.); 68%–80% от ФОТ (1015 руб.)		обрабатанной поверхности	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21				5,28	
3. 340201	СГТ (406 руб.); 40%–50% от ФОТ (1015 руб.)		чел.час	4,29	5,28	167,36	883,66	883,66					
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91	0,91	0,91				
2. 050401	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	1,71	2,1	19,11	40,13	40,13	40,13				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	3,42	4,21	12,03	50,65	50,65	50,65				
1. 030401	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25	8,25	8,25				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21					
5. 4-14/512	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка		кг	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21					
21	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)		100 м2	1952,11	1,2305	2402	883	883	102		1417		
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	НР (690 руб.); 68%–80% от ФОТ (1015 руб.)		обрабатанной поверхности	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21				5,28	
1. 030401	СГТ (406 руб.); 40%–50% от ФОТ (1015 руб.)		чел.час	4,29	5,28	167,36	883,66	883,66					
2. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91	0,91	0,91				
3. 340201	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	1,71	2,1	19,11	40,13	40,13	40,13				
4. 400001	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	3,42	4,21	12,03	50,65	50,65	50,65				
5. 4-14/512	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25	8,25	8,25				
3	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		кг	16,1	19,81	71,51	1416,61	1416,61					
22	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)		100 м2	5074,17	1,2305	4799	6244	4799	21		1424		
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	НР (3763 руб.); 68%–80% от ФОТ (5519 руб.)		обрабатанной поверхности	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21				5,28	
1. 030401	СГТ (2208 руб.); 40%–50% от ФОТ (5519 руб.)		чел.час	23,6	29,04	165,27	4799,44	4799,44					
2. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)		маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91	0,91	0,91				
3. 101-3588	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5	16,5	16,5				
4. 409-0639	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,05	0,0615	23071,26	1418,88	1418,88	1418,88				
ГЭСНр62-26-4	Шпатлевка фасадная ВП		т	0,0047	0,0058	634,32	3,68	3,68					
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	14,59	17,95	167,36	3004,11	3004,11					
1. 030401	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с: земли и лесов		100 м2	2892,57	1,2305	3559	3005	3005	423		131		
2. 050401	НР (2350 руб.); 68%–80% от ФОТ (3456 руб.)		обрабатываемой поверхности	16,1	19,81	56,92	1167,21	1167,21					
3. 340201	СГТ (1382 руб.); 40%–50% от ФОТ (3456 руб.)		чел.час	4,29	5,28	167,36	883,66	883,66					
4. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91	0,91	0,91				
1. 030401	Лёбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	6,03	7,42	19,11	141,8	141,8	141,8				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	12,06	14,84	12,03	178,53	178,53	178,53				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	0,1	0,12	824,99	8,25	8,25	8,25				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,12	824,99	8,25	8,25	8,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. 101-1292	Уайт-спирит		Т	0,0016		53688,22	107,18				107,18		
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41		52,39	26,43				26,43		
4. 1-4/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		44,133333	386,68	17065				17065		
					66,2/1,5								
Балконы													
25	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2. толщиной слоя до 20 мм НР (3303 руб.); 67%=79% от ФОТ (4930 руб.) СП (1972 руб.); 40%=50% от ФОТ (4930 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,2) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 Вода	100 м2 отремонтированной поверхности	188,25 0,71 2,2 0,35	0,1344 13,44 / 100	39201,64	5269	4287	1		981	25,3	
26	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(прим.) НР (1085 руб.); 68%=80% от ФОТ (1597 руб.) СП (639 руб.); 40%=50% от ФОТ (1597 руб.) Затраты труда рабочих (ср 2,7)	100 м2 расчищенной поверхности	0,76 980,4	0,2957	3144,75	1389	1389	106	12	2127	9,18	0,05
27	ГЭСН46-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	Обетонирование: балконых плит (прим) НР (1252 руб.); 84%=110% от ФОТ (1490 руб.) СП (715 руб.); 48%=70% от ФОТ (1490 руб.) Затраты труда рабочих (ср 2,7) Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Вибратор поверхностный Машины шлифовальные электрические Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм Гвозди строительные Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта Щиты из досок толщиной 25 мм Бетон песчаный, класс В5 (М75) Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 Известь строительная негашенная комовая, сорт I Вода	1 м3	22,94 0,12 0,21 1,92 0,17 0,003 0,0028 0,1 0,07 3 1,02 0,08 0,0024 0,007	9,19 0,4 9,18 0,05 0,08 0,77 0,07 0,0012 0,0011 0,04 0,028 1,2 0,408 0,032 0,001 0,0028 0,276 27,6 / 100	151,19 9278,6	1389,44 3711	1478 1478,81 43,89 0,16 7,98 57,75 33,38 56,76 117,26 144,15 117,9 1537,89 107,05 11,95 0,03 198	106	12 12,52	2127	9,18	0,05
28	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконые плиты) НР (1552 руб.); 68%=80% от ФОТ (228 руб.) СП (91 руб.); 40%=50% от ФОТ (228 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	100 м2 обработанной поверхности	4,29 0,1 1,71 3,42	1,18 0,03 0,47 0,94	1749,41	483	198	23		262	1,18	
3	4. 1-4/528	Грунтовка Мастер-санитар профилистика плесени и грибка	кг	16,1	4,444	56,92	261,84				261,84		
29	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконые плиты) НР (248 руб.); 68%=80% от ФОТ (365 руб.) СП (146 руб.); 40%=50% от ФОТ (365 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,1)	100 м2 обработанной поверхности	4,29	0,4416 44,16 / 100	1952,11	862	317	37		508	1,89	
			чел.час		1,89	167,36	316,31	316,31			316,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 030401		Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3				
2. 050401		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,76	19,11	14,52		14,52				
3. 340201		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,51	12,03	18,17		18,17				
3	4. 4-14/512	Грунтовка Kasaland G 01 для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	7,11	71,51	508,44		508,44				
30	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) НР (1346 руб.); 65%=60%*0,85 от ФОТ (1980 руб.) СП (792 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (1880 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,4416	44,16 / 100	5074,17	2241	1722	8		511	10,42	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	23,6	10,42	165,27	1722,11		1722,11				
	2. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3				
	3. 101-3588	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
	4. 409-0639	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,0221	23071,26	509,87		509,87				
3		Штатлевка фасадная ВГ	т	0,0047	0,0021	634,32	1,33		1,33				
		Пемза шлаковая (цебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3		0,4416	2892,57	1277	1078	152		47	6,44	
31	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты) НР (643 руб.); 65%=60%*0,85 от ФОТ (1240 руб.) СП (498 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (1240 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	6,44	167,36	1077,8		1077,8				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	2,66	19,11	50,83		50,83				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	5,33	12,03	64,12		64,12				
4. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,04	824,99	33		33				
5. 101-1292		Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51		37,51				
6. 101-1757		Ветошь	кг	0,41	0,1811	52,39	9,49		9,49				
32	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	15,866667	23,8715	386,66	6135		6135				
33	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ПЗ=0,5 (0,3П=0,5; ЭМ=0,5; МТ=0,5; МЛТ=0,5; МЛТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (1482 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1852 руб.) СП (685 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1852 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	26,4 / 100	7358,53	1943	1610	4		329	9,38	
	1. 101-1757	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	35,53	9,38	171,68	1610,36		1610,36				
	2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,0396	52,39	2,07		2,07				
3		Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	кг	1,35	0,3564	101,47	36,16		36,16				
35	ГЭСНр59-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка поручней деревянных: прямой части НР (424 руб.); 65%=60%*0,85 от ФОТ (653 руб.) СП (313 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (653 руб.)	100 м поручня	0,0123	0,264	89463,56	286,28		286,28				
36	ГЭСН10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ограждение лестничных площадок перилами НР (1385 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1539 руб.) СП (662 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1539 руб.)	100 м перил	13,25	3,5	162,48	563,68	5062	1304	261	31	3497	7,6
	1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	28,78	7,6	171,68	1304,77		1304,77				
	2. 400001	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,47	0,12	877,77	105,33		105,33				
	3. 101-1805	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,7	0,18	824,99	148,5		148,5				
Д	4. 203-0362	Гвозди строительные	т	0,00762	0,002	51602,64	103,21		103,21				
		Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	м	100	26,4	128,5	3392,4		3392,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цоколь												
37	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм НР (6194 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ (9245 руб.) СП (3696 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (9245 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3,2)	100 м ² отремонтированной поверхности	189,25	0,252 / 25,2 / 100	39201,64	9879	8039	1		1839	47,44	
			чел.час	0,71	0,18	7,59	1,37	8038,71	1,37				
			маш.час	2,2	0,5544	3315,51	1838,12				1838,12		
			м ³	0,35	0,0882	9,05	0,8				0,8		
			м ³		0,09 / 9 / 100	118187,62	10637	8905	1		1731	49,46	
38	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов НР (6661 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ (10241 руб.) СП (4096 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (10241 руб.)	отремонтированная поверхность тяг	549,55	49,46	180,04	8904,78	8904,78	1,21		1730,7		
			чел.час	1,78	0,16	7,59	1,21						
			маш.час	5,8	0,522	3315,51	1730,7						
			м ³	0,35	0,0915	9,05	0,29				0,29		
			м ³		0,6142 / 61,42 / 100	5406,31	3321	933	57		2331	4,59	
39	ГЭСН15-04-043-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением расплывателя НР (658 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1073 руб.) СП (397 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1073 руб.) Затраты труда рабочих (ср 4,6)	100 м ² поверхности	7,47	4,59	203,46	933,84	933,84	47,28				
			чел.час	6,4	3,93	12,03	47,28						
			маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25						
			маш.час	22,5	13,92	166,58	2329,78				2329,78		
			л		0,6142 / 61,42 / 100	3144,75	1932	1932					12,78
3		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т гидрофобизирующая Типром У	чел.час	20,8	12,78	151,19	1932,21	1932,21					
40	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов НР (1511 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (2222 руб.) СП (689 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (2222 руб.)	расчищенной поверхности										
			чел.час										
			маш.час										
			л										
41	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час										
			100 м ² обработанной поверхности										
			чел.час	4,29	2,63	167,36	440,16	440,16	0,46				
			маш.час	0,1	0,06	7,59	20,07						
			маш.час	1,71	1,05	19,11	25,26						
			маш.час	3,42	2,1	12,03	25,26						
			маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25						
			кг	16,1	9,889	58,92	582,66						
3		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час										
42	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (1873 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (2755 руб.) СП (1102 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (2755 руб.) Затраты труда рабочих (ср 3)	100 м ² обработанной поверхности										
			чел.час	23,6	14,5	166,27	2396,42	2396,42					
			маш.час	0,1	0,06	7,59	0,46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25	8,25	8,25				
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ		т	0,05	0,0307	23071,26	708,29	708,29			708,29		
4. 4009-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0047	0,0029	634,32	1,84	1,84			1,84		
43	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: прострых за 2 раза с земли и лесов НР (1173 руб.); 68%=80%+0,85 от ФОТ (1725 руб.); СП (690 руб.); 40%=50%+0,8 от ФОТ (1725 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,6142 61,42 / 100	2892,57	1777	1500	211		66	8,96	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	14,59	8,96	167,36	1499,55	1499,55	0,46				
2. 050401	Лебедки электрические тяговые с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	0,1	0,06	7,59	70,71	70,71	0,46				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	12,06	7,41	12,03	89,14	89,14	89,14				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,06	824,99	49,5	49,5	49,5		53,59		
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,001	53598,22	53,59	53,59			13,19		
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	0,2518	56,39	13,19	13,19			8507		
44	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	22	386,68	8507							
Ремонт козырьков, вход в подъезд													
45	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лр	Очистка вручную поверхности входа в подъезд и козырьков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов НР (319 руб.); 68%=80%+0,85 от ФОТ (469 руб.); СП (188 руб.); 40%=50%+0,8 от ФОТ (469 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,1296 (5,76+7,2) / 100	3144,75	408	408				2,7	
46	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1770 руб.); 67%=79%+0,85 от ФОТ (2642 руб.); СП (1067 руб.); 40%=50%+0,8 от ФОТ (2642 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности		0,072 7,2 / 100	39201,64	2823	2297				13,56	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.час	188,25	13,55	169,45	2296,05	2296,05	0,38				
2. 402-0083	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,71	0,05	7,59	0,38	0,38			525,18		
3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	2,2	0,1584	3315,51	525,18	525,18					
47	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лр	Протравка фасадов прострых с: земли и лесов (Прим.) НР (73 руб.); 68%=80%+0,85 от ФОТ (107 руб.); СП (43 руб.); 40%=50%+0,8 от ФОТ (107 руб.)	100 м2 обработанной поверхности		0,1296 12,96 / 100	1749,41	227	93	11		123	0,56	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	4,29	0,56	167,36	93,72	93,72	0,08				
2. 050401	Лебедки электрические тяговые с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08	0,08					
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	1,71	0,22	19,11	4,2	4,2	4,2				
3	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	2,087	58,92	122,97	122,97			122,97		
48	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лр	Шпатлевка фасадов прострых с: земли и лесов (Прим.) НР (220 руб.); 68%=80%+0,85 от ФОТ (323 руб.); СП (129 руб.); 40%=50%+0,8 от ФОТ (323 руб.)	100 м2 обработанной поверхности		0,072 7,2 / 100	5074,17	365	281	1		83	1,7	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.час	23,6	1,7	166,27	280,96	280,96	0,08				
2. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ		маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08	0,08			83,06		
3. 4009-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		т	0,05	0,0036	23071,26	83,06	83,06					
			м3	0,0047	0,0003	634,32	0,19	0,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	3 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (137 руб.); 68% = 80% от ФОТ (202 руб.) СП (81 руб.); 40% = 50% от ФОТ (202 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,072 7,2 / 100	2892,57	208	176					
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	1,05	167,36	175,73		0,08				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усиленные до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		8,22				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	0,43	19,11	8,22		10,47				
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	0,87	12,03	10,47						
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0001	53588,22	5,36		5,36				
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0295	52,39	1,55		1,55				
50	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		2,6	386,68	1005				1005		
51	ГЭСН12-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	3 Устройство кровли козырьков с применением битумно-полимерной мастики с 2-х слойным покрытием (прим.) НР (245 руб.); 92% = 120% (0,9*0,85) от ФОТ (266 руб.) НР (117 руб.); 44% = 65% (0,85*0,8) от ФОТ (266 руб.)	1 м2 покрытия		5,76	492,44	2836	231					1,27
3	1. 101-2978	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,22	1,27	182,27	231,48		231,48				
3	2. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластост Б" для второго слоя	м2	1	5,76	226,17	1302,74		1302,74				
52	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	3 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (591 руб.); 66% = 80% от ФОТ (669 руб.) СП (348 руб.); 40% = 50% от ФОТ (669 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0598 (23*0,26) / 100	14564,54	871	756					4,82
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	80,6	4,82	156,77	755,63		755,63				
	1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,009	0,0005	52781,43	26,39		26,39				
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,006	52,39	0,31		0,31				
	3. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161	0,001	89463,56	89,46		89,46				
53	ФССЦлр01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% = 0% от ФОТ СП 0% = 0% от ФОТ	1 т груза		5,353	832,95	4459	4459					
54	ФССЦлр03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/лпр	3 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстоянии до 15 км I класс груза НР 0% = 0% от ФОТ СП 0% = 0% от ФОТ	1 т груза		5,353	208,92	1118	1118					
Итого по разделу 1 Ремонт фасада							1297596						2631,02
Итого по смете							702189	382873	44224	3913	275092	2289,03	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							765312	439414	50806	4502	275092	2631,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							335623						
Накладные расходы							196661						
Сметная прибыль							1297596						2631,02
ВСЕГО по смете							1337821,48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1329702,14						
							239346,38						
							1569048,52						
Итого с понижающим К 1 587 071,91 * 0,999393092144													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													

Генеральный директор ООО "Инвертор" _____ А.П. Скуратов
(подпись, подпись, расшифровка)

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____ О.В. Хинданов
(подпись, подпись, расшифровка)

Главный инженер аппарата управления _____ А.О. Попов
(подпись, подпись, расшифровка)

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ С.В. Яковлев
(подпись, подпись, расшифровка)

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации _____ Е.В. Лебедева
(подпись, подпись, расшифровка)

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляющих _____ И.Г. Сабиров
(подпись, подпись, расшифровка)

Представитель органа местного самоуправления на территории которого расположен многоквартирный дом _____
(подпись, подпись, расшифровка)

Представитель собственников который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме _____
(подпись, подпись, расшифровка)

Представитель независимой контрольной строительной организацией и монтажными работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, отобранной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на конкурсной основе _____ Комаров А.К.
(подпись, подпись, расшифровка)

**ВИДАМ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЕТ
ВЕТРОВ Е.И.**




Handwritten signature and stamp of S.V. Yakovlev

Handwritten signature and stamp of I.G. Sabirov

Handwritten signature and stamp of A.K. Komarov

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Д.В. Бердников



Мэр города Иркутска



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2015 № 031-06-1069/5



Г О внесенные изменения в постановление администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 16.07.2015 № 01/2345, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5 «О принятии решений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году» (далее – постановление) следующие изменения:
 - 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
 2. Управлению по информационной политике комитета по культурной политике и внешним связям администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
 3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19.10.2015 № 031-06-957/5 информационную справку о дате внесения в него изменения настоящим постановлением.

Приложение № 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 22.11.2015 № 031-РБ-108-5/5

**Перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории города Иркутска,
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества**


№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома		Номер дома
		пер.	Наименование улицы	
1	город Иркутск	пер.	14-й Советский	20
2	город Иркутск	ул.	Авиастроителей	61
3	город Иркутск	ул.	Авиастроителей	63
4	город Иркутск	ул.	Академическая	16
5	город Иркутск	ул.	Алтайская	18
6	город Иркутск	ул.	Алтайская	20
7	город Иркутск	ул.	Алтайская	22
8	город Иркутск	ул.	Алтайская	24
9	город Иркутск	ул.	Богкина	5
10	город Иркутск	ул.	Богкина	7
11	город Иркутск	ул.	Богкина	11
12	город Иркутск	ул.	Генерала Доватора	3
13	город Иркутск	ул.	Генерала Доватора	9
14	город Иркутск	ул.	Генерала Доватора	19
15	город Иркутск	ул.	Депутатская	10
16	город Иркутск	ул.	Декабрьских Событий	65
17	город Иркутск	ул.	Рябикова	1А

Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

Начальник департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска



Е. В. Дроков





С. В. Фоминых

Счет-фактура № 80 от 25 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Инвертор"
Адрес: 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Каштаковская ул, дом № 53
ИНН/КПП продавца: 3849011618/384901001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664025, Иркутская обл, Иркутск г, 5-й Армии ул, дом № 2/1
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Выполненные работы по ремонту и утеплению фасада ул. Академическая, дом 16 согласно Договору № 31/2015-П от 02.02.2016г.	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
		--	--	--	--	1 329 702,14	без акциза	18%	239 346,38	1 569 048,52	--	--	--
Всего к оплате										1 569 048,52			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
 Скуратов А.П. (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
 Титенко Н.В. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

(подпись)
Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)