

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Подрядчик - ООО "ФСК Милана", г. Иркутск, ул. Советская 45/2
 Стройка - проведение капитального ремонта фасада в многоквартирном доме
 Объект - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, квартал 16, д.2

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор субподряда (контракт)	номер	45/2015-П
	дата	02.03.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25	30.06.2016	02.03.2016	30.06.2016

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но ме	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала	с начала года	в том числе за отчетный
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		697 252,37	697 252,37	697 252,37
	Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 16, дом 2.		697 252,37	697 252,37	697 252,37

Итого	697 252,37
Сумма НДС	125 505,43
Всего с учетом НДС	822 757,80

Принял Заказчик:
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области
 Генеральный директор

/Д.М. Быков/

М П



Сдал Подрядчик:
 ООО "ФСК Милана"

Генеральный директор
 /М.О. Мазуров/



*29.06.16
 Сбыто*

Согласовано М.О. Мазуров 02.03.16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	5,92	2220,12	13143,11		13143,11	1581,29			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,2848	3315,51	944,26				944,26		
Карниз														
3	3	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (прим.)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	118187,62	0,06 6700	151,19	7091	5936	1		1154	32,97	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	549,55	32,97	180,04	5935,92						
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,11	7,59	0,83		0,83				
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	0,348	3315,51	1153,8				1153,8		
		4	Очистка ручную поверхность карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3144,75	0,021	9,05	0,19	1869			0,19	12,36	
		5	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	12,36	151,19	1868,71	1868,71					
		1. 030401	Протравка карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности	800,8	0,5942 59,42/100	800,8	476	427	49			2,55	
		2. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	2,55	167,36	426,77	426,77					
		3. 340201	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46				
		4. 400001	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,02	19,11	19,49		19,49				
		6	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	2,03	12,03	24,42		24,42				
		7	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
		8	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		9,6	58,92	566				566		
		9	Огрунтовка карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности	800,8	0,5942 59,42/100	800,8	476	427	49			2,55	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	2,55	167,36	426,77	426,77					
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,02	19,11	19,49		19,49				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	2,03	12,03	24,42		24,42				
		8	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
		9	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		290,3	71,51	20759				20759		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	13	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест. до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности		0,03 /300	41504,47	1245	1026			219	6,06	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	201,84	6,06	169,45	1026,87	1026,87	0,15				
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,02	7,59	0,15						
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	2,2	0,066	3315,51	218,82				218,82		
14	14	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхность фасада, тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м ² расширенной поверхности		0,0105	9,05	0,1				0,1		
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	124,07	151,19	18758,14	18758,14				124,07	
		2. 050401	Протравка фасада, тяг с: земли и лесов (Прим.)	100 м ² обработанной поверхности		5,96507 (641,2+85,4*0,33+77,5*0,35) /100	800,8	4777	4283	494			25,59	
15	15	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	25,59	167,36	4282,74	4282,74					
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,6	7,59	4,55		4,55				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	1,71	10,2	19,11	194,92		194,92				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	20,4	12,03	245,41		245,41				
16	16	4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	824,99	49,5		49,5				
17	17	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	100 м ² обработанной поверхности		96	58,92	5656				5656		
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	25,59	167,36	4282,74	4282,74					
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,6	7,59	4,55		4,55				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	1,71	10,2	19,11	194,92		194,92				
18	18	4-14/512	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	20,4	12,03	245,41		245,41				
		1. 030401	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	824,99	49,5		49,5				
19	19	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	100 м ² обработанной поверхности		96	71,51	6865				6865		
		1. 030401	Шпатлевка карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м ² обработанной поверхности		5,96507 (641,2+85,4*0,33+77,5*0,35) /100	5074,17	30268	23266	103		6899	140,78	
		2. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	140,78	165,27	23266,71	23266,71					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. 030401		Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,6	7,59	4,55		4,55				
	2. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	824,99	99		99				
	3. 101-3588		Шпателька фасадная ВПТ	т	0,05	0,2983	23071,26	6682,16		6682,16				
	5. 409-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,028	634,32	17,76		17,76				
20	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Окраска по подготовленной поверхности карниза: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		5,96507 (641,2+86,4*0,33+77,5*0,35) /100	3320,78	19809	16842	2328		639	100,63	
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	100,63	167,36	16841,44		16841,44				
	2. 050401		Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,6	7,59	4,55		4,55				
	3. 340201		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	42,41	19,11	810,46		810,46				
	3. 340201		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	84,82	12,03	1020,38		1020,38				
	4. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,6	824,99	494,99		494,99				
	5. 101-1292		Уайт-спирит	т	0,0016	0,0095	53568,22	509,09		509,09		509,09		
	6. 101-1757		Ветошь	кг	0,41	2,446	52,39	128,15		128,15		128,15		
21	4-14/592		Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		213,933333 320,971,5	386,68	82724		82724		82724		
22	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Очистка вручную поверхность откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,42274 183,8*0,23/100	3144,75	1329	1329				8,79	
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	8,79	151,19	1328,96		1328,96				
23	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Протравка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,42274 183,8*0,23/100	800,8	339	304	35			1,81	
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	1,81	167,36	302,92		302,92				
	2. 050401		Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3				
	3. 340201		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,72	19,11	13,76		13,76				
	3. 340201		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,45	12,03	17,44		17,44				
24	4-14/528		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		6,8	58,92	401		401		401		
25	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Шпателька прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,42274 183,8*0,23/100	5074,17	2145	1649	7		489	9,98	
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	9,98	165,27	1649,39		1649,39				
	2. 400001		Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3				
	2. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВПТ	Т	0,05	0,0211	23071,26	486,8				486,8		
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,002	634,32	1,27				1,27		
26	26	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,42274 183,8*0,23/100	800,8	339	304	35			1,81	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	1,81	167,36	302,92	302,92	0,3				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3						
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,72	19,11	13,76		13,76				
			Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,45	12,03	17,44		17,44				
27	27	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		6,8	71,51	486				486		
28	28	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: "TIKKURILLA" ВДАК Люкс-фасад: (Прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42274 183,8*0,23/100	3320,78	1404	1194	165		45	7,13	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	7,13	167,36	1193,28	1193,28	0,3				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3						
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	3,01	19,11	57,52		57,52				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	6,01	12,03	72,3		72,3				
		5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	33		33				
		6. 101-1757	Уайт-спирит	Т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51				37,51		
		29	Ветошь	кг	0,41	0,1733	52,39	9,08				9,08		
30	30	ГЭСНр62-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		15,133333 22,71,5	386,68	5852				5852		
		1. 030954	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4072 (1,33*1,6*1,6*1,1*1,6*9/100)	11616,75	4730	3916	29		785	23,4	0,04
		2. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	57,46	23,4	167,36	3916,22	3916,22					
		3. 101-0628	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,04	224,05	8,96		8,96				
		4. 101-1596	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноичтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	16,5		16,5				
		5. 101-1712	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,02	52781,43	73,89				73,89		
		6. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	Т	0,0034	0,0014	132,61	43,2				43,2		
			Шкурка шлифовальная двухлопная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,3258	224,21	224,21				224,21		
			Шпатлевка клеевая	Т	0,0455	0,0185	52,39	3,42				3,42		
			Ветошь	кг	0,16	0,0652	52,39	3,42				3,42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3												
		7. 101-5516	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая	Т	0,0164	0,0067	66019,44	442,33				442,33		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13				0,13		
31		ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных балконных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,02793 1,39 ² ,1 ^{1/100}	8882,22	248	191	2		55	1,14	
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	40,93	1,14	167,36	190,79	190,79					
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1									
		1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	Т	0,0034	0,0001	52781,43	5,26				5,26		
		2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0223	132,61	2,96				2,96		
		3. 101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	0,0455	0,0013	12119,44	15,76				15,76		
		4. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0045	52,39	0,24				0,24		
		5. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	Т	0,0169	0,0005	65956,11	32,98				32,98		
32		ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,275 27,5 ¹⁰⁰	21134,21	5812	1882	14	4	3916	11,39	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	11,39	165,27	1882,43	1882,43					
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,02		4,48		4,48	3,31			
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагнотные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,02	224,05	4,48						
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	824,99	8,25			8,25			
		3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,5 мм	Т	0,006	0,0017	74953,65	127,42				127,42		
		4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	165	1,16	191,4				191,4		
		6. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	28,05	126,37	3600,78				3600,78		
Цоколь														
33		ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,4676 46,76 ¹⁰⁰	3144,75	1470	1470				9,73	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	9,73	151,19	1471,08	1471,08					
34		ГЭСН15-02-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,4676 46,76 ¹⁰⁰	9192,72	4299	3342	26	19	931	19,72	0,12
			Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	42,18	19,72	169,45	3341,55	3341,55					
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,12		26,89		26,89	19,83			
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагнотные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,12	224,05	26,89						
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6	0,2806	3315,51	930,33				930,33		
35		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,4676 46,76 ¹⁰⁰	800,8	374	336	38			2,01	
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	2,01	167,36	336,39	336,39					
		1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилив до 5,79 кН (0,69 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,8	19,11	15,29		15,29				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,6	12,03	19,25		19,25				
36	4-14/528		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		7,5	58,92	442				442		
37	ГЭСН15-04-043-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Гидрофобизация поверхности штукатурки цоколя : с применением распылителя (Прим.)	100 м2 поверхности		0,4676 46,76/100	5406,31	2528	711	44		1773	3,49	
		1. 340201	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	7,47	3,49	203,45	710,04	710,04	35,97				
		2. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4	2,99	12,03	35,97						
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 113-0550	Жидкость гидрофобизирующая Тиром У	л	22,5	10,52	168,58	1773,46				1773,46		
38	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Шпателька цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,4676 46,76/100	5074,17	2373	1824	8		541	11,04	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	11,04	165,27	1824,58	1824,58	0,38				
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-3568	Шпателька фасадная ВТ	т	0,05	0,0234	23071,26	539,87				539,87		
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0022	634,32	1,4				1,4		
39	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4676 46,76/100	2892,57	1353	1142	161		50	6,82	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	6,82	167,36	1141,4	1141,4	0,38				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	2,82	19,11	53,89		53,89				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	5,64	12,03	67,85		67,85				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,05	824,99	41,25		41,25				
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51		37,51		37,51		
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,1917	52,39	10,04		10,04		10,04		
40	4-14/592		Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		16,8 26,2/1,5	366,68	6496				6496		
			Балконы											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	ГЭСНр61-17-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рельефом толщиной слоя до 40 мм (прим.)	100 м2 отремонтированной поверхности		0,033 3,3700	90959,95	3002	2520			482	13,67	15
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	414,18	13,67	184,36	2520,2	2520,2	0,3				
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,38	0,04	7,59	0,3						
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,1452	3315,51	481,41				481,41		
42	42	ГЭСНр61-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Ремонт штукатурки консолей с земли и лесов по камню и бетону: цементно- известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (прим.)	100 м2 отремонтированной поверхности		0,022 2,2700	52449,28	1154	993			161	5,52	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	250,76	5,52	180,04	993,82	993,82	0,08				
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,68	0,01	7,59	0,08						
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,0484	3315,51	160,47				160,47		
43	43	ГЭСН46-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Бетонирование балконной плиты с применением опалубки (прим.)	1 м3		0,0077	9,05	0,07	879	59	7	1448	5,36	0,03
		1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2.9)	чел.час	26,82	5,36	163,88	878,4	878,4					
		2. 111301	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел.час	0,14	0,03	877,77	26,33		26,33	7,51			
		3. 400001	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27	0,05	2,03	0,1		0,1				
		4. 101-0782	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04	824,99	33		33				
		5. 101-1805	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,004	0,0008	32483,49	25,99		25,99				
		6. 102-0008	Гвозди строительные	т	0,0019	0,0004	51602,64	20,64		20,64				
		7. 102-0060	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,12	0,024	2931,39	70,35		70,35				
		8. 203-0511	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,14	0,028	5148,15	144,15		144,15			144,15	
		9. 204-0100	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2,3	0,46	98,25	45,2		45,2			45,2	
		11. 401-0003	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-1, А-III	т	0,09	0,018	25905,31	466,3		466,3			466,3	
		13. 402-0012	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,02	0,204	2992,26	608,38		608,38			608,38	
		14. 405-0253	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,09	0,018	3345,2	60,21		60,21			60,21	
		15. 411-0001	Известь строительная неташеная комовая, сорт I	т	0,0029	0,0005	11946,85	7,17		7,17			7,17	
44	44	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Очистка ручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,241 24,1700	3144,75	758	758				5,01	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	5,01	151,19	757,46	757,46					
45	45	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	4 Протравка балконных плит, консолей с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,241 24,1700	800,8	193	173	20			1,03	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	5,01	151,19	757,46	757,46					

Гранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0988	52,39	5,18				5,18		
1	4-14/692	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		8,666667 1371,5	386,68	3351				3351		
2	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,104 10,4/100	7388,92	768	703			65	4,2	
		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. без рельефа за 2 раза (Окраска решетчатых конструкций ПР=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к. раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к. раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))											
	1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,385	4,2	187,36	702,91				21,11		
	2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0035	0,0004	52781,43	21,11				0,27		
	3. 101-9841	Ветошь	кг	0,05	0,0052	52,39	0,27				45,5		
		Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0068	0,0007	64992,8	45,5						
		Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)	100 м2			31291,57	1101	1040	61	45		6,64	0,27
53	ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками			0,0352 1,1*1,6*2/100								
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	6,64	156,77	1040,95						
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,27		60,49		60,49	44,62			
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однометровые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,27	224,05			148	10	11678	6,6	0,06
54	ГЭСН10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0,0352 1,1*1,6*2/100	367769,45	12945	1119					
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	187,55	6,6	169,45	1118,37						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,06		13,44		13,44	9,92			
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однометровые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,06	224,05			5,38				
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	19,62	0,69	7,8	5,38		24,78				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	30,23	1,06	23,38	24,78		107,25				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,13	824,89	107,25				301,22		
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	347	12,21	24,67	301,22				76,89		
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2,499	30,77	76,89				633,26		
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3,238	195,57							
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	7,533	9,76	73,52				73,52		
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	61,2	2,154	28,08	60,48				60,48		
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	28,16	5,9	166,14				166,14		
	11. 203-0998	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	3,52	2945,25	10367,28				10367,28		
55	ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м		0,024 2,4/100	39465,04	947		84	3		860	0,51
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	21,19	0,51	165,27	84,29		84,29				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04			265,58						
	1. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56,6	1,358	195,57							

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2. 101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	100	2,4	224,01	537,62				537,62		
4.	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	9,6	5,9	56,64				56,64		
6	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (фронтонь)	100 м2		0,007 0,5*0,7*2/100	28817,74	202	190	12	9		1,21	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	1,21	156,77	189,69						
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,05	224,05	11,2		11,2	8,26			
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконтные, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,05			256	30	2	3632	1,51	0,01
57	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0,007 0,5*0,7*2/100	559650,4	3918						
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	216,08	1,51	169,45	255,87						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконтные, высота подъема 45 м	маш.-ч	22,88	0,16	7,8	1,25		1,25				
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	35,27	0,25	23,38	5,85		5,85				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,57	0,02	824,99	16,5		16,5				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч									74,08	
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	429	3,003	24,67	74,08						
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0,497	30,77	15,29					15,29	
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0,798	195,57	156,06					156,06	
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	271	1,897	9,76	18,51					18,51	
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	71,4	0,4998	28,08	14,03					14,03	
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	5,6	5,9	33,04					33,04	
	11. 203-0949	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2	100	0,7	4742,6	3319,82					3319,82	
58	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отреставрированной поверхности		0,0344 3,44/100	81415,65	2801	2290	9	7	502	13,18	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	13,18	173,77	2290,29						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,04	224,05	8,96		8,96				
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконтные, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,04								
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,1514	3315,51	501,97						
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,012	9,05	0,11			1		0,11	
59	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0344 3,44/100	6227,44	214	123	123,7				
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	0,73	169,45	123,7						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,0004	64671,02	25,87					25,87	
	1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0275	132,61	3,85					3,85	
	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0002	12138,84	2,43					2,43	
	3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00007	0,0001	52410,47	5,24				5,24		
			Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	8	16	0,89	14,24				14,24		
34	64	4-14/3531	Доводчик GEZE TS 1000С в комплекте со стандартной тягой, RAL 9016	шт.		2	1000,43	2001				2001		
Ремонт входных ступеней														
65	65	ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт ступеней (прим.)	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле		0,0016 0,16/100	388889,82	622	44	28	6	550	0,29	0,03
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	0,29	151,19	43,85	43,85					
			Затраты труда машинистов	чел.час	18	0,03	958,75	28,76		28,76	6,45			
			Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	18	0,03								
			1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	48	2,03	0,16		0,16			18,86	
			2. 111301	Вибратор поверхностный	м2	250	47,15	18,86					531,88	
			3. 101-1688	Рогожа	м3	102	3259,06	531,88						
			4. 401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1412	832,95	1412	1412					
66	66	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1,6947		354		354				
67	67	ФССЦпр03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза	1 т груза		1,6947	208,92							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Ремонт фасада														
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	178073	19871	1699	225864	1064,36	6,6	
							453084	204257	22963	1949	225864	1222,02	7,57	
							155988							
							91230							
							163833					356,12		
							24092					17,03	6,81	
							32926					82,11	0,05	
							376264					647,28	0,05	
							27513					59,43	0,16	
							9910					14,81	0,02	
							6554					13,21	0,35	
							22327					9,91	0,09	
							34408					21,79		
							709					0,33	0,04	
							1412							
							354							
							700302							
							423808	1780						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
	Материалы						225864							
	Машины и механизмы						22963							
	ФОТ						206206							
	Накладные расходы						155988							
	Сметная прибыль						91230							
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию Зв.2015 по отношению к 4 кв.2014г 3,1%						21709,36							
	ИТОГО						722011,36							
	Налоговый коэффициент * 0,9657083056						697262,37							
	НДС 18%						125505,43							
	ВСЕГО по смете						822757,80						1222,02	7,57



Сдал: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная компания Милана"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано: Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

Представитель строительного контроля

Доцент кафедры строительного производства ФГБОУВО ИрНИТУ

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

/О.В. Хинданов/


/А.О. Попов/

/Е.В. Лебедева/

/Ю.А. Денисов/

/В.В. Шунова/

/П.А. Шустов /



**Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.12.2015 № 2234-00

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 11.12.2015 № 1920-па «Об утверждении перечня многоквартирных домов и принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского городского округа в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора»

В целях реализации на территории Ангарского городского округа региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области № 680-пп от 23.12.2014, в соответствии со статьей 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 11.12.2015 № 1920-па «Об утверждении перечня многоквартирных домов и принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ангарского городского округа в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной

программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора» (далее – постановление) следующие изменения:

- 1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, на проведение капитального ремонта общего имущества в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями Регионального оператора» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) направить копию настоящего постановления в адрес Регионального оператора в срок до 25 декабря 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.

Мэр Ангарского городского округа _____ С.А. Петров



Приложение № 1
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 28.12.2015 № 2015-10

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 11.12.2015 № 1920-па

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории
Ангарского городского округа, на проведение капитального ремонта
общего имущества в соответствии с краткосрочным планом реализации
региональной программы капитального ремонта на 2015 год и предложениями
Регионального оператора

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Виды работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	город Ангарск, квартал 106, д. 5	Ремонт крыши	3 455 905,96
		Ремонт фасада	4 859 998,65
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	1 146 007,74
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	226 775,38
		Ремонт подвальных помещений	81 913,55
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	97 270,81
		Итого:	9 867 872,09
2	город Ангарск, квартал 16, д. 2	Ремонт крыши	346 561,06
		Ремонт фасада	851 973,41
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	159 945,46
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	420 227,98
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	123 442,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	53 791,08
		Ремонт внутридомовой системы	95 243,62

1	2	3	4
		водоотведения	
		Ремонт подвальных помещений	246 117,78
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	22 465,14
		Итого:	2 319 767,59
3	город Ангарск, квартал 188, д. 12	Ремонт крыши	1 506 950,88
		Ремонт фасада	2 232 603,14
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	200 214,14
		Ремонт подвальных помещений	544 791,82
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	44 477,88
		Итого:	4 529 037,86
4	город Ангарск, квартал 19, д. 4	Ремонт крыши	268 378,76
		Ремонт фасада	858 980,91
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	169 398,44
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	433 326,89
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	120 639,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	43 217,79
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	118 163,98
		Ремонт подвальных помещений	201 087,29
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	21 524,09
		Итого:	2 234 717,22
5	город Ангарск, квартал 21, д. 4	Ремонт крыши	300 058,51
		Ремонт фасада	1 683 272,25
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	157 157,12
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	597 768,36
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	60 790,07
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	33 442,57
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	74 522,82
		Ремонт подвальных помещений	245 869,60
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	31 193,61
		Итого:	3 184 074,91
6	город Ангарск, квартал 80, д. 6	Ремонт крыши	597 014,74
		Ремонт фасада	4 853 123,76

1	2	3	4
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	586 923,74
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 321 978,65
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	176 450,89
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	157 195,52
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	155 257,51
		Ремонт подвальных помещений	392 898,16
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	80 342,51
		Итого:	8 693 268,39

С.А. Петров

Мэр Ангарского городского округа

1	2	3	4
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	991 080,82
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 567 007,36
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	325 787,30
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	191 877,78
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	312 382,46
		Ремонт подвальных помещений	849 194,74
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	102 354,95
		Итого:	10 789 823,91
7	город Ангарск, квартал 82, д. 11	Ремонт крыши	1 836 909,28
		Ремонт фасада	2 959 862,50
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	358 598,46
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 070 576,11
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	116 553,23
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	118 089,77
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	183 092,86
		Ремонт подвальных помещений	383 391,80
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	75 367,51
		Итого:	8 102 441,52
8	город Ангарск, квартал 82, д. 20	Ремонт крыши	590 443,99
		Ремонт фасада	3 818 384,75
		Ремонт внутридомовой системы электроснабжения	463 118,14
		Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения	2 504 526,48
		Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения	185 888,56
		Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения	167 268,80
		Ремонт внутридомовой системы водоотведения	242 985,09
		Ремонт подвальных помещений	464 262,74
		Оказание услуг по проведению строительного контроля	79 006,04
		Итого:	8 515 884,59
9	город Ангарск, квартал 85, д. 5	Ремонт крыши	1 800 809,70
		Ремонт фасада	3 021 411,71

Счет-фактура № 36 от 1 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ФСК Милана"
Адрес: 664050, Иркутская обл, Иркутск г, Дыбовского ул, дом № 8/6, квартира 62

ИНН/КПП продавца: 3811184795/381101001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес: 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Свердлова ул, дом № 10

ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	2	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9
		код	условное обозначение (национальное)							
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	796	шт		1,000	697 252,37	697 252,37	без акциза	18%	125 505,43	822 757,80
Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 16, дом 2								X	125 505,43	822 757,80
Всего к оплате					697 252,37	697 252,37			125 505,43	822 757,80

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Мазуров М.О.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Мазуров М.О.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)