

		Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31	по ОКПО	0322001	
		организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Гелиополь", 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр.Солнечный, ул.Солнечная,12	по ОКПО		
		организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: квартал 75, дом 20, в г. Ангарске Иркутской области	по ОКПО		
		наименование, адрес		
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда	номер	27/14
			дата	24 06 2015
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	01.10.2015	с	по
		24.06.2015	01.10.2015

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 488 776,69	5 488 776,69	879 574,00
	в том числе:				
1	Ремонт крыши в г. Ангарске, кв. 75, д.20	КС-2 № 21	879 574,00	879 574,00	879 574,00
	Итого		5 488 776,69	5 488 776,69	879 574,00
	Сумма НДС		987 979,80	987 979,80	158 323,32
	Всего с учетом НДС		6 476 756,49	6 476 756,49	1 037 897,32





Генеральный директор
 ООО ПСК "Гелиополь"

М. П.

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта многоквартирных

М. П.


 подпись


 подпись

Буев Р.В.
 расшифровка подписи

Микуляк А.С.
 расшифровка подписи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,232	1,33	855,26	1137,5		1137,5	303,68	
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,32	1,83	760,04	1390,87		1390,87		
2	ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		1,028	1255,44	1291	1290	1		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	9,1	9,35	137,86	1288,99				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,12	0,12	7,59	0,91		0,91		
3	ГЭСНр58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки		0,9045	34931,54	31596	17587	781		13228
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	138,49	125,26	140,4	17586,5				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	1,56	1,41	7,59	10,7		10,7		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	1,12	1,01	760,04	767,64		767,64		
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0009	49169,84	44,25				44,25
	4. 102-9014	Доски необрезные	м3	5,2	4,703	2802,94	13182,23				13182,23
4	ГЭСНр58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		-0,9045	19814,53	-17922	-4042	-296	-60	-13584
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	31,83	-28,79	140,4	-4042,12				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,44	-0,4						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,44	-0,4	209,47	-83,79		-83,79	-60,28	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,31	-0,28	760,04	-212,81		-212,81		
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,009	-0,0081	49169,84	-398,28				-398,28
	4. 102-9014	Доски необрезные	м3	5,2	-4,703	2802,94	-13182,23				-13182,23
5	ГЭСН12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов: настенных	100 м желобов		1,028	76216,94	78351	13129	2815	451	62407
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	84,75	87,12	150,69	13128,11				
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,11	2,17						
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	1,34	1,38	939,8	1296,92		1296,92	270,38	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,77	0,79	855,26	675,66		675,66	180,38	
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	1,08	1,11	760,04	843,64		843,64		
	4. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,0114	0,0117	67240	786,71				786,71
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0025	0,0026	52289,91	135,95				135,95
	6. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067	0,0689	8490,53	585				585
	7. 101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20,1	20,66	24,6	508,24				508,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		Т	1,11	1,141	33451,57	38168,24				38168,24
9. 102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта		м3	4,45	4,575	4616,06	21118,47				21118,47
6 101-0782	Поковки оцинкованные, масса до 1,8 кг		Т		0,079	31173,84	2463				2463
7 ГЭСНр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон		100 м		0,36	17841,06	6423	2163	98		4162
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел. час	39,87	14,35	150,69	2162,4				
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)		маш. час	0,64	0,23	7,59	1,75		1,75		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш. час	0,35	0,13	760,04	98,81		98,81		
3. 101-1805	Гвозди строительные		Т	0,038	0,0137	49169,84	673,63				673,63
4. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта		м3	2,1	0,756	4616,06	3489,74				3489,74
8 ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше		100 м2 сменяемой обрешетки		2,73	17216,68	47002	31146	1051		14805
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)		чел. час	81,26	221,84	140,4	31146,34				
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)		маш. час	0,63	1,72	7,59	13,05		13,05		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш. час	0,5	1,37	760,04	1041,25		1041,25		
3. 101-1805	Гвозди строительные		Т	- 0,001	0,0027	49169,84	132,76				132,76
4. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта		м3	1,03	2,812	5217,29	14671,02				14671,02
11 ГЭСНр56-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю		100 створок или глухих переплетов		0,06	67948,51	4077	3838	9		230
	Затраты труда рабочих (ср 4)		чел. час	376,26	22,58	170,01	3838,83				
1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш. час	0,19	0,01	760,04	7,6		7,6		
2. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм		Т	0,004	0,0002	82170,6	16,43				16,43
3. 101-1814	Клей столярный сухой		кг	0,8	0,048	80,04	3,84				3,84
4. 102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта		м3	0,66	0,0396	5217,29	206,6				206,6
12 ГЭСН15-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом		100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,028	24229,83	678	103	10	1	565
	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел. час	24,3	0,68	150,69	102,47				
	Затраты труда машинистов		чел. час	0,18	0,01						
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 Т		маш. час	0,18	0,01	939,8	9,4		9,4	1,96	
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш. час	0,25	0,01	760,04	7,6		7,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,036	0,001	20392,73	20,39				20,39
	4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0,028	8,78	0,25				0,25
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0056	53,41	0,3				0,3
3	6. 101-4005	Стекло 4 мм, сорт I	м2	100	2,8	193,72	542,42				542,42
13	ГЭСН15-04-024-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4127	8795,29	3630	2841	13	1	776
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	44,55	18,39	154,5	2841,26				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,02	760,04	15,2		15,2		
	2. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0015	0,0006	55526,28	33,32				33,32
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,3302	166,92	55,12				55,12
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0021	11652,59	24,47				24,47
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,23	0,0949	53,41	5,07				5,07
3	6. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	0,0245	0,0101	64992,8	656,43				656,43
	7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	324,89	0,07				0,07
14	ГЭСНр56-12-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена оконных приборов: ручки	100 шт. приборов		0,06	15660,31	940	222			718
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	24,6	1,48	150,69	223,02				
	1. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм	т	0,002	0,0001	82170,6	8,22				8,22
3	2. 101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые	компл.	100	6	117,89	707,34				707,34
15	ГЭСНр56-12-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена оконных приборов: завертки форточные	100 шт. приборов		0,06	9635,28	578	296			282
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	32,76	1,97	150,69	296,86				
	1. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм	т	0,004	0,0002	82170,6	16,43				16,43
3	2. 101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл.	100	6	43,7	262,2				262,2
16	ГЭСНр56-12-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена оконных приборов: петли	100 шт. приборов		0,06	21406,63	1284	890			394
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	98,4	5,9	150,69	889,07				
	1. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм	т	0,016	0,001	82170,6	82,17				82,17
3	2. 101-0956	Петля накладная	шт.	100	6	52,64	315,84				315,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения; второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности		8,5836	3171,58	27224	12653	2580	116	11991
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	8,87	76,14	166,19	12653,71				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,09	0,77						
	1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш. час	0,09	0,77	202,48	155,91		155,91	116,03	
	2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш. час	7,81	67,04	15,72	1053,87		1053,87		
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,21	1,8	760,04	1368,07		1368,07		
	4. 101-1757	Ветошь	кг	1	8,584	53,41	458,47				458,47
3	5. 113-9005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	20,7	177,7	64,9	11532,73				11532,73
	6. 411-0001	Вода	м3	0,006	0,0515	5,5	0,28				0,28
19	ГЭСН12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли		5,7224	27030,36	154679	41243	5848	940	107588
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	47,23	270,27	152,6	41243,2				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,79	4,52						
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,5	2,86	939,8	2687,83		2687,83	560,36	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,29	1,66	855,26	1419,73		1419,73	379,03	
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,4	2,29	760,04	1740,49		1740,49		
3	4. 101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	130	743,9	136,73	101713,45				101713,45
	5. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	1,58	9,041	25,13	227,2				227,2
	6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00014	0,0008	49169,84	39,34				39,34
	7. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,027	0,1545	33451,57	5168,27				5168,27
	8. 101-9921	Примеси волокнистых веществ	кг	0,1	0,5722	199,24	114,01				114,01
3	9. 402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,02	0,1144	2825,66	323,26				323,26
	20	1 кв./2014, поз.2273	Гвозди шиферные	т	0,0468	54230,81	2538				2538
	21	101-1706	Сталь оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,1484	34912,94	5181				5181
22	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей канализационного стояка: патрубка	1 шт.	4	497,86	1991	1851				140
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	3,15	12,6	146,88	1850,69				
3	1. 101-1793	Манжеты резиновые	шт.	1	4	35,19	140,76				140,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Прайс ООО "Ригель-Сиб"	Труба с раструбом 100/1000	м		15	133,5	2003				2003
25	ГЭСНр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка паралетных решеток	100 м паралетных решеток		0,98	2066,33	2025	2018	7		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш. час	14,8 0,95	14,5 0,93	139,13 7,59	2017,39 7,06		7,06		
26	ГЭСНр58-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт металлических паралетных решеток	10 м решеток		9,8	1012,13	9919	7074	119		2726
	1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	чел. час маш. час	4,73 0,41	46,35 4,02	152,6 29,56	7073,01 118,93		118,93		
	2. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0012	0,0118	63744,91	752,19				752,19
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,14	11,17	133,82	1494,77				1494,77
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0098	49169,84	481,86				481,86
27	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения		0,98	1492,97	1463	1023	417	59	23
		Затраты труда рабочих (ср 3,3) Затраты труда машинистов	чел. час чел. час	6,67 0,29	6,54 0,28	156,54	1023,77				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,18	0,18	939,8	169,16		169,16	35,27	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,11	0,11	855,26	94,08		94,08	25,12	
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	1,89	1,85	29,56	54,69		54,69		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,14	0,14	760,04	106,41		106,41		
	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0005	0,0005	46668,03	23,33				23,33
28	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Окраска решпчатых конструкций ГПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,588	6735,38	3960	3622	2		336
	1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Олифа комбинированная, марки К-3	чел. час т	40,365 0,0035	23,73 0,0021	152,6 45318,13	3621,2 95,17				95,17
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,05	0,0294	53,41	1,57				1,57
3	1. 101-0409	Краски масляные готовые к применению для наружных работ коричневая	т	0,0068	0,004	60381,61	241,53				241,53
29	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт штукатурки вент. шахт по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности чел. час		0,1	38473,09	3847	3118	1		728
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	201,84	20,18	154,5	3117,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,07	7,59	0,53		0,53		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,22	3309,77	728,15				728,15
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,035	5,5	0,19				0,19
30	ГЭСНр62-37-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска известковыми составами вент.шахт	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,253	2079,49	2606	2298	10		298
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	12,17	15,25	150,69	2298,02				
	2. 101-1757	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6		
	3. 101-1815	Ветошь	кг	0,1	0,1253	53,41	6,69				6,69
	3. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004	0,0005	29309,74	14,65				14,65
	4. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,019	0,0238	11624,63	276,67				276,67
	5. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0125	5,5	0,07				0,07
32	ГЭСН20-02-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм	1 зонт		4	5617,74	22471	751	56		21664
	1. 030305	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,2	4,8	156,54	751,39				
	2. 040502	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,23	0,92	11,99	11,03		11,03		
	3. 400001	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,12	0,48	29,56	14,19		14,19		
	4. 101-1522	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,04	760,04	30,4		30,4		
	5. 101-1714	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0004	50318,73	20,13				20,13
	6. 301-0291	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00054	0,0022	71167,94	156,57				156,57
3		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	4	5372,52	21490,08				21490,08
33	ГЭСНр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м		0,54	33348,55	18008	2995	53		14960
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	36,8	19,87	150,69	2994,21				
	2. 101-9344	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,07	760,04	53,2		53,2		
	3. 301-5894	Проволокакатанная	т	0,0005	0,0003	29620	8,89				8,89
3		Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка	шт.	114,5	61,83	241,83	14952,35				14952,35
34	ГЭСНр58-10-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0,24	37785,18	9068	4850	15		4203
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	134,1	32,18	150,69	4849,2				
	2. 301-5898	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,02	760,04	15,2		15,2		
	3. 101-9344	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	100	24	175,05	4201,2				4201,2
		Проволокакатанная	т	0,0004	0,0001	29620	2,96				2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ГЭСНр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	3 Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0,12	27206,74	3265	1155	7		2103
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	63,9	7,67	150,69	1155,79				
	2. 301-5898	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,01	760,04	7,6		7,6		
3		Колена трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.	100	12	175,05	2100,6				2100,6
36	ГЭСНр58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей	100 шт.		0,06	63108,29	3786	480	4		3302
	1. 301-5890	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	53,1	3,19	150,69	480,7				
3		Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.	100	6	550,34	3302,04				3302,04
37	ГЭСНр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)	100 шт.		0,06	25579,29	1535	480	4		1051
	1. 101-9052	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	53,1	3,19	150,69	480,7				
38	ГЭСНр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Отлив трубы МП диаметр 150мм, оцинковка	шт.	100	6	175,05	1050,3				1050,3
	1. 400001	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах	100 шт.		0,56	16373,78	9169	3055	4		6110
3		Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.час	37,8	21,17	144,34	3055,68				
	2. 301-5844	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6		
	3. 101-0794	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	100	56	108,81	6093,36				6093,36
		Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,0004	0,0002	72812,47	14,56				14,56
39	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		17,761	797,71	14168	14168			
40	СЦПЗ-2-15-1	Перевозка грузов на расстояние 15км; класс груза 1	1 т		17,761	145,66	2587		2587		
	Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										
	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	Итого по акту:										
	Кровли										
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	Проемы (ремонтно-строительные)										
	Отделочные работы										
	Теплоизоляционные работы										
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
	Малярные работы (ремонтно-строительные)										
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
							24270					
Погрузо-разгрузочные работы												
							14168					
Перевозка грузов автотранспортом												
							2587					
Итого												
							864871					
В том числе:												
Материалы												
							273391					
Машины и механизмы												
							28338					
ФОТ												
							255298					
Накладные расходы												
							198003					
Сметная прибыль												
							113108					
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв. 2014 по отношению к 4 кв. 2013г 1,7%												
							14703					
Итого												
							879574					
НДС 18%												
							158323,32					
ВСЕГО по акту												
							1037837,22					



Сдал: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК "Телиополь"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано: Главный инженер аппарата управления

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов
 Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Представитель строительного контроля
 Доцент кафедры строительства ФГБОУВО ИрНТУ

*Согласовано с членами
 государственного Бюро БТИ
 Анастасия Кабанова и
 др. отрыв по тех. чертежам*

/Р.В.Буев/

И.Б.Гладышева/

/Д.М. Быков/

/А.О. Попов/

И.В. Иванова
 /Е.В. Лебедева/

С.И. Тирон
Специалист отдела мониторинга
технического состояния и
технического сопровождения
капитального ремонта
многоквартирных домов
Администрации Ангарского
городского округа
 14.12.2015
 /В.В. Шунова/

/ П.А. Шустов /