

Инвестор:

Заказчик: ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. ИНН: 3808233587.

Подрядчик: ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН 3827059951.

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 38

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код	0322001

Договор подряда (контракт)	номер	116/A/2022
	дата	15 04 2022
Дополнительное соглашение		01
	дата	29 04 2022
Дополнительное соглашение		02
	дата	20 10 2022

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
01	20.10.2022

Отчетный период	
с	по
20.05.2022	20.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		719 852,40	719 852,40	719 852,40
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		719 852,40	719 852,40	719 852,40
Итого					719 852,40
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					719 852,40

М П
Заказчик:



Подрядчик:

А.В. Кореев, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Производственная Компания "АСПЕКТ"

Согласовано:

ИВАНОВА А. Г.

2782

ЭКЗ. ФОНДА

Инвестор	
Заказчик (Генподрядчик)	ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грбанова, д. 1. ИНН: 3808233587.
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «ПК «Спектр», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН: 3827059961.
Стройка	Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Вихоревка, ул.Даврижского, д.38
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

Инд	0322005	
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер 116/А/2022	
	дата 15 апреля 2022 года	
Дополнительное соглашение	номер 01	
	дата 29 апреля 2022 года	
Дополнительное соглашение	номер 02	
	дата 20 октября 2022 года	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	20.10.2022	с по
		20.05.2022 20.10.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения

Основание: Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 719,85 тыс.руб.

Средства на оплату труда 65,98 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 195,09 чел.час.

Номер по порядку	Позиция по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы (подвал)										
1	2	ГЭСН16-02-001-06	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 60 мм	100 м			1,2			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								6 193,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	37,2	0,4102 (0,4*1,0255)	18,311328	338,22		6 193,00
		2 ЭМ								626,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,12	0,4	0,0576	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	90,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	0,4	0,0336	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	65,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,81	0,4	0,3888	1 067,82	1,12805 (1,1*1,0255)	468,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,67	0,4	0,8016	3,89	1,12805 (1,1*1,0255)	3,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								0,00
		Итого								6 819,00
		ФОТ								6 193,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, в.одопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			6 744,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, в.одопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			3 790,00
		774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								17 353,00
2	3	ГЭСН16-02-001-05	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м			0,4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								1 648,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	0,4102 (0,4*1,0255)	4,873176	338,22		1 648,00
		2 ЭМ								110,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,06	0,4	0,0128	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	20,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	0,4	0,0112	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	22,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	0,4	0,058	1 067,82	1,12805 (1,1*1,0255)	67,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,15	0,4	0,184	3,89	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								0,00
		Итого								1 758,00
		ФОТ								1 648,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, в.одопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 795,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, в.одопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 008,00
		774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								4 662,00
3	4	ГЭСН16-02-003-04	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м			0,4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								1 559,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	28,1	0,4102 (0,4*1,0255)	4,610648	338,22		1 559,00
		2 ЭМ								130,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	0,4	0,0128	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	20,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	0,4	0,0112	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,44	0,4	0,0704	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	86,00
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	4,18	0,4	0,6688	3,66	1,12805 (1,1*1,0255)	3,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 689,00
			ФОТ							1 559,00
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			1 698,00
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			954,00
			Всего по позиции							4 341,00
4	5	ГЭСНр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм Объем=4 / 100	100 шт			0,04			
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							1 174,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	95,3	1,0255	3,009206	300,36		1 174,00
			2 ЭМ							6,00
		91.05.06-048	Подъемники одноимачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,25		0,01	513,66	1,12805 (1,1*1,0255)	6,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							0,00
			Итого							1 180,00
			ФОТ							1 174,00
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 021,00
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	%	44		44			517,00
			Всего по позиции							2 718,00
5	6	ГЭСН16-02-001-02	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Объем=60 / 100	100 м			0,6			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							2 472,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4102 (0,4*1,0255)	7,309764	338,22		2 472,00
			2 ЭМ							164,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,4	0,0192	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	30,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,4	0,0168	1 701,96	1,12805 (1,1*1,0255)	32,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,4	0,084	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	101,00
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,4	0,276	3,69	1,12805 (1,1*1,0255)	1,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							0,00
			Итого							2 636,00
			ФОТ							2 472,00
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			2 692,00
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			1 513,00
			Всего по позиции							6 841,00
Раздел 2. Монтажные работы(подвал)										
6	9	ГЭСН16-04-005-06	Прикладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм Объем=128 / 100	100 м			1,28			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							5 940,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	11,92	1,179325 (1,15*1,0255)	17,993691	330,14		5 940,00
			2 ЭМ							1 117,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,04		0,0512	1 379,80	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	100,00
		91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27		1,6256	309,46	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	709,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16		0,2048	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	308,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							1 187,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,365		4,3072	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	66,00
		01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,077		0,09856	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	54,00
		01.7.15.12-0031	Шлифки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00146		0,001868	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	1 067,00
			Итого							8 244,00
			ФОТ							5 940,00
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			8 469,00
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			3 635,00
			Всего по позиции							18 348,00
7	10	ФСЦЦ-24.3.02.05-0038	Труба из полипропилена PN 25/63 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			131,2	497,21	1,18958 (1,16*1,0255)	77 601,00
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							77 601,00
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							
8	12	ГЭСН16-04-006-06	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений			0,76			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								3 077,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)		чел.ч	9,58	1,179325 (1,15*1,0255)	8,5864295	358,41		3 077,00
		2 ЭМ								11,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0076	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	11,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		Итого								3 088,00
		ФОТ								3 077,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			3 351,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 883,00
			Всего по позиции							8 322,00
9	13	ГЭСН16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 60 мм	100 м			0,4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								1 891,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.ч	12,14	1,179325 (1,15*1,0255)	5,7268022	330,14		1 891,00
		2 ЭМ								298,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,02		0,008	1 379,80	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	16,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление вытеснения низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.час	1,27		0,508	308,46	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	222,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,04	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	60,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								428,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,1272		0,85088	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	13,00
		01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм		1000 шт	0,091		0,0364	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	20,00
		01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм		т	0,00173		0,000692	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	395,00
		Итого								2 617,00
		ФОТ								1 891,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 059,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 157,00
			Всего по позиции							6 833,00
10	14	ФССЦ-24.3.02.05-0037	Труба из полипропилена PN 25/50	м			41	326,12	1,18958 (1,16*1,0255)	16 906,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							16 906,00
11	16	ГЭСН16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 60 мм	100 соединений			0,38			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
		1 ОТ								951,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)		чел.ч	5,92	1,179325 (1,15*1,0255)	2,6530095	358,41		951,00
		2 ЭМ								6,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0038	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	6,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		Итого								957,00
		ФОТ								951,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 036,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			582,00
			Всего по позиции							2 676,00
12	17	ГЭСН16-04-006-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 40 мм	100 м			0,42			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							2 046,00	
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,51	1,179325 (1,15*1,0255)	6,1964094	330,14		2 046,00	
			2 ЭМ							287,00	
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,02		0,0084	1 379,80	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	16,00	
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кг/см2), высокое 10 МПа (100 кг/см2)	маш.час	1,27		0,5334	309,46	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	233,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0252	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	38,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			4 М							540,00	
			01.7.03.01-001 Вода	м3	1,3579		0,570319	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	9,00	
			01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм	1000 шт	0,111		0,04662	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	25,00	
			01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00211		0,0008862	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	506,00	
			Итого							2 873,00	
			ФОТ							2 046,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			2 228,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			1 252,00	
			Всего по позиции							6 363,00	
13	18	ФССЦ-24.3.02.06-0036	Труба из полипропилена PN 25/40	м			43,05	221,60	1,18958 (1,16*1,0255)	11 348,00	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			Всего по позиции							11 348,00	
14	20	ГЭСН16-04-006-04	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений			0,26				
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							379,00	
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	3,45	1,179325 (1,15*1,0255)	1,0578545	358,41		379,00	
			Итого							379,00	
			ФОТ							379,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			413,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			232,00	
			Всего по позиции							1 024,00	
15	21	ГЭСН16-04-006-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м			0,6				
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							3 079,00	
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,18	1,179325 (1,15*1,0255)	9,3261021	330,14		3 079,00	
			2 ЭМ							372,00	
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01		0,006	1 379,80	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	12,00	
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кг/см2), высокое 10 МПа (100 кг/см2)	маш.час	1,27		0,762	309,46	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	333,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,018	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	27,00	
			3 в т.ч. ОТМ							0,00	
			4 М							982,00	
			01.7.03.01-001 Вода	м3	0,4578		0,27468	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	4,00	
			01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм	1000 шт	0,143		0,0958	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	47,00	
			01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00272		0,001632	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	931,00	
			Итого							4 433,00	
			ФОТ							3 079,00	
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			3 353,00	
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			1 884,00	
			Всего по позиции							8 670,00	
16	23	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений			1,08				
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			1 ОТ							1 068,00	
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,34	1,179325 (1,15*1,0255)	2,980301	358,41		1 068,00	
			Итого							1 068,00	
			ФОТ							1 068,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 163,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			654,00
			Всего по позиции							2 886,00
17	24	ФССЦ-24.3.02.06-0034	Труба из полипропилена PN 25/25 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			61,6	102,82	1,18958 (1,16*1,0255)	7 622,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							7 622,00
18	25	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			4			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							2 211,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.ч	1,47	1,179325 (1,15*1,0255)	6,934431	318,78		2 211,00
			2 ЭМ							195,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,08	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	120,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35		1,4	37,97	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	75,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							2 482,00
			01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,008	8 895,73	1,18958 (1,16*1,0255)	85,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014		0,00058	128 947,67	1,18958 (1,16*1,0255)	85,00
			01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0011		0,0044	70 906,29	1,18958 (1,16*1,0255)	371,00
		ФССЦ-23.8.03.11-0617	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2		8	204,01	1,18958 (1,16*1,0255)	1 941,00
			Итого							4 886,00
			ФОТ							2 211,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 408,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 353,00
			Всего по позиции							8 649,00
19	26	ФССЦ-18.1.09.11-0128	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШЦ.Ф.060.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 198 мм, условным диаметром 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			4	1 677,10	1,18958 (1,16*1,0255)	7 604,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							7 604,00
20	27	Прайс "Теплолюкс"	Бурт под фланец д.63 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			10	70,38	1,18958 (1,16*1,0255)	837,00
			Цена=82,8/1,2*1,02							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							837,00
21	28	Прайс "Теплолюкс"	Фланец полипропиленовый д.63 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			10	246,60	1,18958 (1,16*1,0255)	2 932,00
			Цена=290/1,2*1,02							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							2 932,00
22	30	ФССЦ-24.3.05.07-0166	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 60 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			6	46,92	1,18958 (1,16*1,0255)	328,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							328,00
23	31	ФССЦ-24.3.05.07-0166	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			6	68,88	1,18958 (1,16*1,0255)	482,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							482,00
24	32	ФССЦ-24.3.05.07-0166	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 40 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			6	31,17	1,18958 (1,16*1,0255)	222,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							222,00
25	33	ФССЦ-24.3.05.07-0162	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			18	8,61	1,18958 (1,16*1,0255)	182,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							182,00
26	34	ФССЦ-24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 60x40 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			4	40,00	1,18958 (1,16*1,0255)	190,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							16 649,00
43	68	ГЭСНМЗ8-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стреминки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т			0,044018			
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							1 637,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	130	1,0255	5,8682597	330,14		1 937,00
			2 ЭМ							585,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5		0,022009	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	42,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		0,0603047	39,24	1,12805 (1,1*1,0255)	3,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,022009	1 083,08	1,12805 (1,1*1,0255)	27,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	43,4		1,9103812	229,34	1,12805 (1,1*1,0255)	494,00
			91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,8		0,0352144	393,91	1,12805 (1,1*1,0255)	18,00
			91.21.19-031 Станки сверлильные	маш.час	2,4		0,1056432	28,97	1,12805 (1,1*1,0255)	3,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							123,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,6		0,0264108	99,03	1,18958 (1,16*1,0255)	3,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2		0,0088036	55,76	1,18958 (1,16*1,0255)	1,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,019		0,0008363	119 634,23	1,18958 (1,16*1,0255)	119,00
			Итого							2 645,00
			ФОТ							1 937,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90		1 743,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45		872,00
			Всего по позиции							6 269,00
44	60	ФССЦ-23.3.08.02-0036	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8646-86) размером: 30x16 мм, толщина стенки 2 мм, ВЕС 1,233 кг/м	м			36,7	116,34	1,18958 (1,16*1,0255)	4 898,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							4 898,00
45	61	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Гр-021 Объем=(0,09*35,7)/100	100 м2				0,03213		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							75,00
			1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,178325 (1,15*1,0255)	0,201205	373,80		75,00
			2 ЭМ							2,00
			91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0003213	1 371,41	1,4100825 (1,25*1,1*1,0255)	1,00
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,0359856	16,14	1,4100825 (1,25*1,1*1,0255)	1,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							40,00
			ФССЦ-14.4.01.01-0003 Грунтовка Гр-021	т	0,009		0,0002892	89 583,61	1,18958 (1,16*1,0255)	31,00
			14.5.09.02-0002 Кемпол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000482	149 438,08	1,18958 (1,16*1,0255)	9,00
			Итого							117,00
			ФОТ							75,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6		63,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		33,00
			Всего по позиции							213,00
46	62	ФССЦ-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	10 шт			10,6	604,00	1,18958 (1,16*1,0255)	7 616,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							7 616,00
47	63	ФССЦ-23.1.02.06-0016	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	10 шт			4	361,12	1,18958 (1,16*1,0255)	1 671,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							1 671,00
48	64	ФССЦ-23.1.02.06-0014	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	10 шт			5,8	308,08	1,18958 (1,16*1,0255)	2 128,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							2 128,00
49	65	ФССЦ-23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	10 шт			4	212,64	1,18958 (1,16*1,0255)	1 012,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							1 012,00
Раздел 3. Демонтажные работы (подъезд)										
50	72	ГЭСН16-02-001-01	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 16 мм	100 м				0,18		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								742,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7		0,4102 (0,4*1,0255)	2,1929292	338,22		742,00
		2 ЭМ								49,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08		0,4	0,00576	1 379,80	1,12805 (1,1*1,0255)	9,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07		0,4	0,00504	1 701,98	1,12805 (1,1*1,0255)	10,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35		0,4	0,0252	1 067,62	1,12805 (1,1*1,0255)	30,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		4 М								0,00
		Итого								791,00
		ФОТ								742,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			808,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			454,00
		Всего по позиции								2 053,00
Раздел 4. Монтажные работы (подъезд)										
61	76	ГЭСН16-04-006-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м			0,16			
		Объем=16 / 100								
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								821,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,18		1,179325 (1,15*1,0255)	2,4669606	330,14		821,00
		2 ЭМ								99,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01			0,0016	1 379,80	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	3,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление напояения низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27			0,2032	309,46	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	89,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03			0,0048	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	7,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		4 М								261,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,4578			0,073248	12,83	1,18958 (1,16*1,0255)	1,00
		01.7.15.07-0025 Дюбели распорные полистирольные, размер 10x40 мм	1000 шт	0,143			0,02288	459,01	1,18958 (1,16*1,0255)	12,00
		01.7.15.12-0031 Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00272			0,0004352	479 750,57	1,18958 (1,16*1,0255)	248,00
		Итого								1 181,00
		ФОТ								821,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			894,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			502,00
		Всего по позиции								2 677,00
62	76	ФССЦ-24.3.02.05-0034	Труба из полипропилена PN 25/25	м			16,4	102,82	1,18958 (1,16*1,0255)	2 006,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Всего по позиции								2 006,00
63	76	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растробная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений			0,18			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								178,00
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,34		1,179325 (1,15*1,0255)	0,4967317	358,41		178,00
		Итого								178,00
		ФОТ								178,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			194,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			109,00
		Всего по позиции								481,00
64	81	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	шт			48	10,21	1,18958 (1,16*1,0255)	683,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Всего по позиции								683,00
65	82	ФССЦ-24.3.05.07-0036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 26x3/4"	шт			8	62,96	1,18958 (1,16*1,0255)	699,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		Всего по позиции								699,00
66	85	ГЭСН18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных (10секций -2шт,5секц.-2шт) (0,178*30)	100 кВт			0,0534			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
		1 ОТ								1 352,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	68,2	1,179325 (1,15*1,0255)	4,2949601	314,74		1 352,00
			2 ЭМ							386,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14		0,007476	1 701,98	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	18,00
			91.06.06-048 Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,58		0,137772	513,68	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	100,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,34		0,178356	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	268,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							756,00
			01.7.15.07-0063 Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3x88,5 мм	т	0,00632		0,0003375	184 331,87	1,18958 (1,16*1,0255)	74,00
			04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0505		0,0026967	4 219,31	1,18958 (1,16*1,0255)	14,00
			18.5.08.05-0022 Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	2,53		0,135102	2 041,12	1,18958 (1,16*1,0255)	328,00
			18.5.08.05-0023 Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	2,53		0,135102	2 117,11	1,18958 (1,16*1,0255)	340,00
			Итого							2 484,00
			ФОТ							1 352,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			1 472,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			827,00
			Всего по позиции							4 793,00
67	86	18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт			-0,136102	2 117,11	1,18958 (1,16*1,0255)	-340,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							-340,00
68	87	18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт			-0,136102	2 041,12	1,18958 (1,16*1,0255)	-328,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							-328,00
69	88	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А600С, диаметр 12 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	т			0,003108	70 993,40	1,18958 (1,16*1,0255)	262,00
			Объем=0,889*3,5/1000							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							262,00
69	89	18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 600 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	кВт			5,34	4 080,74	1,18958 (1,16*1,0255)	25 922,00
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							25 922,00
61	90	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решетки, перегибов, труб диаметром менее 80 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторы) Объем=7,32 / 100	100 м2			0,0732			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе п.6.7.1 по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							1 734,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	64,6	1,179325 (1,15*1,0255)	5,5766977	310,96		1 734,00
			2 ЭМ							4,00
			91.06.06-048 Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,000732	513,68	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	1,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,002196	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	3,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							265,00
			01.7.20.08-0051 Ветшь	кг	0,3		0,02196	89,27	1,18958 (1,16*1,0255)	2,00
			14.4.02.04-0111 Краски для внутренних работ МА-025	т	0,0246		0,0018007	73 229,63	1,18958 (1,16*1,0255)	157,00
			14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	2,7		0,19764	452,72	1,18958 (1,16*1,0255)	106,00
			Итого							2 003,00
			ФОТ							1 734,00
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			1 561,00
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			722,00
			Всего по позиции							4 286,00
62	91	ФССЦ-23.1.02.06-0011	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	10 шт			1,6	212,64	1,18958 (1,16*1,0255)	379,00
			Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
			Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							379,00
63	92	ГЭСН09-05-006-01	Режа стального профилированного настила (гильзы) Объем=1,6+0,8	м реза			2,4			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255;							
			ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							303,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34	1,179325 (1,15*1,0255)	0,9623292	314,74		303,00
			Итого							303,00
			ФОТ							303,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			254,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			180,00
			Всего по позиции							717,00
64	93	ФССЦ-08.3.06.06-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,26 м, толщиной: 0,8 мм-Шит 0,2*0,1 (гильзы) (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=0,2*0,1*8	м2			0,18	463,66	1,18958 (1,16*1,0255)	89,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							88,00
65	94	ГЭСНр69-4-3 применительно	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных отверстий	100				0,04		
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							747,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	60,65	1,0255	2,487863	300,36		747,00
			2 ЭМ							2,00
		91.06.06-048	Подъемники однокомпьютерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	машчас	0,08		0,0032	513,66	1,12805 (1,1*1,0255)	2,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							261,00
		01.7.15.06-0123	Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,0005		0,00002	73 523,70	1,18958 (1,16*1,0255)	2,00
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,3		0,012	5 132,43	1,18958 (1,16*1,0255)	73,00
		11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,2		0,008	19 561,96	1,18958 (1,16*1,0255)	186,00
			<i>Итого</i>							1 010,00
			Ф.ОТ							747,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			687,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			329,00
			Всего по позиции							2 026,00
Раздел 6. Изоляция										
66	95	ГЭСН28-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками Объем=(128*40*42*80) / 10	10 м				27		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			1 ОТ							24 400,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,2		1,179325 (1,15*1,0255)	70,051905	348,31	24 400,00
			2 ЭМ							10 257,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машчас	0,25		6,75	1 067,62	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	10 162,00
		91.21.22-443	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружин	машчас	0,39		10,53	6,39	1,4100625 (1,25*1,1*1,0255)	95,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			4 М							41 062,00
		01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм	м	15		405	63,75	1,18958 (1,16*1,0255)	30 713,00
		10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	0,033		0,891	355,24	1,18958 (1,16*1,0255)	377,00
		12.2.01.01-0021	Клипы (зажимы)	100 шт	0,3		8,1	408,81	1,18958 (1,16*1,0255)	3 939,00
		14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143		3,861	1 151,35	1,18958 (1,16*1,0255)	5 288,00
		14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02		0,54	1 159,90	1,18958 (1,16*1,0255)	745,00
Н.3.0		12.2.07.0-1	Трубки из вспененного каучука, полистирола	м	77		297	0,00	1,18958	75 719,00
			<i>Итого</i>							24 400,00
			Ф.ОТ							21 301,00
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97		0,9	87,3		21 301,00
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55		0,85	46,75		11 407,00
			Всего по позиции							108 427,00
67	96	ФССЦ-12.2.07.04-0080	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной: 9 мм диаметром 64 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=40*1,1/10	10 м			4,4	2 669,68	1,18958 (1,16*1,0255)	13 921,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							13 921,00
68	97	ФССЦ-12.2.07.04-0082	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной 9 мм диаметром 68 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=128/1*0*1,1	10 м			14,08	2 707,44	1,18958 (1,16*1,0255)	45 348,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							45 348,00
69	98	ФССЦ-12.2.07.04-0078	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной 9 мм диаметром 42 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=42*1,1/10	10 м			4,62	1 684,34	1,18958 (1,16*1,0255)	8 707,00
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)							
			Всего по позиции							8 707,00
70	99	ФССЦ-12.2.07.04-0076	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR, толщиной 9 мм диаметром 28 мм (Теплоизоляционные работы)	10 м			6,8	1 263,78	1,18958 (1,16*1,0255)	9 844,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Объем(60*1,1)/10								
			Общее положение ТЕР-2000 Зональный коэффициент применительно для г.Братск и Братского района ЭМ=1,1; МАТ=1,16 п.1.03								
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255)								
			Всего по позиции								9 844,00

Итого по акту:	498 840,00
Итого прямые затраты (справочно)	
в том числе:	
Оплата труда рабочих	65 977,00
Эксплуатация машин	14 706,00
Материалы	417 957,00
Строительные работы	594 817,00
в том числе:	
оплата труда	64 040,00
эксплуатация машин и механизмов	14 121,00
материалы	417 834,00
накладные расходы	63 664,00
сметная прибыль	34 958,00
Монтажные работы	15 280,00
в том числе:	
оплата труда	1 937,00
эксплуатация машин и механизмов	585,00
материалы	123,00
накладные расходы	1 743,00
сметная прибыль	872,00
Итого	509 877,00
Итого ФОТ (справочно)	65 977,00
Итого накладные расходы (справочно)	65 407,00
Итого сметная прибыль (справочно)	35 830,00
Компенсация НДС при УСН	119 976,00
ВСЕГО по акту	719 852,40

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ № 23 Выхрева на ЖВ
 ПРОБЕРИЛ
 Начальник отдела
 ПРОСМОТРО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 Карпиц

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ИНН 3827059951
 ОГРН 1193850014082
 «Производственная компания
 «Аспект»

Сдал: Генеральный директор ООО ПК «Аспект» А.В. Корнев
 Принял: Зам. генерального директора по организационному, техническому обеспечению аппарата управления ФКУ МКД Иркутской области И.Ю. Давыдова
 Согласовано: Главный инженер аппарата управления К.Ю. Доминская
 Начальник службы Технического заказчика В.В. Шелудяк
 Руководитель сектора подготовки ПСД Е.С. Харлова
 Руководитель сектора технического сектора СТО ФКУ МКД Иркутской области Е.В. Моклоских
 Представитель строительного контроля Александр Семенов
 Представитель собственников МКД И.Ю. Давыдова
 Представитель администрации г. Вихоревки И.Ю. Давыдова

в соот. с РС № 2 от 10.10.2022 г. Давыдова Е.Д.

