

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,  
 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, ОГРН 1143850002394, ИНН 3808233587, КПП  
 380801001

Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Чернышенко Григорий Викторович,  
 Российская Федерация 656904, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Березовая роща, 40, ИНН:  
 222508666498

Стройка - Многоквартирный дом, расположенного по адресу по адресу: Иркутская область,  
 г. Братск, ул. Володарского, д. 15

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	110/А/2022
дата	22 03 2022
номер	ДС-4
дата	29 07 2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
4	04.08.2022

Отчетный период	
с	по
22.03.2022	29.07.2022

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 390 823,66	3 390 823,66	3 390 823,66
1	Акт №4 Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Иркутская область, г. Братск, ул. Володарского, д. 15		3 390 823,66	3 390 823,66	3 390 823,66
	Итого		3 390 823,66	3 390 823,66	3 390 823,66
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		3 390 823,66	3 390 823,66	3 390 823,66

Заказчик:



*Платонова*  
10.08.22

Платонова Ч.Н.

МП

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

*Петушкова*  
Петушкова Л.В.

МП

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Г.В. Чернышенко



Г.В. Чернышенко

# ЭКЗ. ФОНДА

Форма по ОКД

Код  
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, ОГРН 1143850002394, ИНН 3808233587, КПП 380801001

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Подрядчик (Субподрядчик)

Индивидуальный предприниматель Чернышенко Г.В., Алтайский край, г. Барнаул, с.Дубнякье, ул. Березовая Роща, д.40  
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Многоквартирный дом, расположенного по адресу по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Володарского, д. 15  
(наименование, адрес)

Объект

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Иркутская область, г. Братск, ул. Володарского, д. 15

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

Вид операции		Дата		Отчетный период	
номер	дата	с	по	с	по
		10/01/2022			
		22.03.2022			

Вид операции		Дата		Отчетный период	
номер документа	дата	составления	с	по	с
4	04.08.2022	22.03.2022			29.07.2022

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1.1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения	общая	Сметная стоимость					
				на ед.	всего	1			В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>														
1.1	ГЭСИИ08-03-572-07 Приказ Минстроя России, от 26.12.2019 №872/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Демонтаж) (Вес мусора 1*0,160=0,16т)	шт		1	2 241,84	720,00	395,00	325,00					
				Коэффициенты к позиции:				1,03	0,31	0,34	0,31	0,00		
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции				2 241,84	1 282,72	959,12				
				ВСЕГО на физобъект (1)				720,00	395,00	325,00				
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 395,00)				383,00						
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 395,00)				201,00						
				Итого с накладными и см. прибылью				1 304,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНМО8-03-572-03	Демонтаж щитов этажных 500х300х120	шт		18	2 846,77	5 644,00	3 973,00	1 671,00		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр применительно										
							1,03	0,31	0,34	0,31	0,00
							2 846,77	717,52	274,33		1 854,92
							5 644,00	3 973,00	1 671,00		
							3 854,00				
							2 026,00				
							11 524,00				
3	ГЭСНр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт		1,2	1 746,14	2 151,00	2 130,00	21,00		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр										
							1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
							1 746,14	1 730,73	15,41		
							2 151,00	2 130,00	21,00		
							1 938,00				
							1 022,00				
							5 111,00				
4	ГЭСНМО8-02-396-06	Демонтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м		0,33	9 066,56	826,00	788,00	38,00		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										
							1,03	0,31	0,34	0,31	0,00
							9 066,56	7 764,89	342,65		959,02
							826,00	788,00	38,00		
							764,00				
							402,00				
							1 992,00				
5	ГЭСНр67-4-2	Демонтаж: патронов	100 шт		0,1	1 024,20	105,00	105,00			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр										
							1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
							1 024,20	1 024,20			
							105,00	105,00			
							96,00				
							50,00				
							251,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Демонтаж кабеля	100 м		12	2 645,05	32 557,00	32 487,00	70,00		
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (12)											
Накладные расходы 91% ФОТ (от 32 487,00)											
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 32 487,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
77 714,00											
6,1	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Разборка деревянных заплотнений проемов: Дверных и воротных	100 м2	0,0189		22 888,83	449,00	386,00	63,00		
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,0189)											
Накладные расходы 91% ФОТ (от 386,00)											
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 386,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
1 001,00											
6,2	ГЭСНР67-4-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Демонтаж: электросчетчиков для обратной установки	100 шт	0,71		6 935,94	5 053,00	5 028,00	25,00		
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,71)											
Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 028,00)											
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 5 028,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
12 041,00											
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>											
<b>Раздел 2. Светотехническое оборудование</b>											
<b>Монтаж приборов</b>											
7	ГЭСНм06-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02		29 423,85	617,00	505,00	55,00		57,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,02)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 505,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 505,00)											
258,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3-20/10613	Светильник настенный 60Вт-НПП 03-1х60 Крул	шт		2	294,17	700,00				700,00
9	ГЭСНМ08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт		0,02	29 811,26	618,00	561,00	13,00		44,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										
			Кoeffициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (0,02)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 561,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 561,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
10,1	ТЦ_20.3.03.07_38_7810216924_06.	Светильник LED подвесной ИЭК односторонний серия ССА 1001 Выход	шт		2	1 001,30	2 382,00				2 382,00
11	https://www.etm.ru/sal/pl/953296/2/	Лампа энергосберегающая 11Вт, 220В	шт.		2	109,97	262,00				262,00
12	ГЭСНМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		1,26	29 423,85	38 827,00	31 792,00	3 449,00		3 586,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										
			Кoeffициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (1,26)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 31 792,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 31 792,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
13,1	ТЦ_20.3.03.07_38_222502073188_11.07.2022_02	Светильник LED ДСП 1304 18Вт 4500К IP65 600мм	шт		44	1 154,73	60 440,00				60 440,00
14,1	ТЦ_20.3.03.07_38_7810216924_06.07.2022_02	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С-103 ДФА 1	шт		81	1 558,90	150 209,00				150 209,00
15,1	ТЦ_20.3.03.07_38_7810216924_06.07.2022_02	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С-103 Ф	шт		1	1 558,90	1 854,00				1 854,00
16	ГЭСНМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	29 423,85	1 232,00	1 009,00	110,00		113,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										
			Кoeffициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (0,04)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 009,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
			Кoeffициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (0,04)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 009,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 009,00)									515,00
			Итого с накладными и см. прибылью									2 726,00
17	<a href="https://www.elektro.giucatalog/детайл/лек_светильник_led_dpo_4003_15_vt_pr54_4000k_kr_cg_vellu/">https://www.elektro.giucatalog/детайл/лек_светильник_led_dpo_4003_15_vt_pr54_4000k_kr_cg_vellu/</a>	Светильник LED ДПО 4003 IEK	шт	4		392,56	1 868,00				1 868,00	
18	ГЭСНм03-03-593-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/лр	Световые настенные указатели	100 шт		0,03	29 811,26	929,00	842,00	19,00		68,00	
Коэффициенты к позиции:												
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции												
ВСЕГО на физобъем (0,03)												
Накладные расходы 97% ФОТ (от 842,00)												
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 842,00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
19,1	ТЛ 20.3.03.07_38_222502073188_0 ДПА 5042-1 6.07.2022_02	Светильник аварийный постоянного/непостоянного действия с АКБ, 1ч, IP65	шт	2		6 528,19	15 532,00				15 532,00	
20,1	ТЛ 20.3.03.07_38_7810216924_06.07.2022_02	Указатель световой ДБО 01-1-002 "Лекс-Сигнал IP54"	шт	1		2 592,50	3 084,00				3 084,00	
<b>Итого по разделу 2 Светотехническое оборудование</b>												
<b>Раздел 3. Кабельные изделия</b>												
21	21.1.06.09-0151 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0,783	46 793,33	43 585,00				43 585,00	
22	21.1.06.09-0152 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,06528	74 012,57	5 748,00				5 748,00	
25	21.1.06.09-0178 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0,091	282 258,00	30 555,00				30 555,00	
26,1	ФССЦ-21.1.06.09-0182	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м		0,09	1 078 128,40	115 427,00				115 427,00	

1																				
28	21.1.06.10-0235 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м			0,472	72 896,70	40 930,00											40 930,00	
29	21.1.06.10-0236 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х2,5	1000 м			0,01	96 116,43	1 143,00											1 143,00	
30	21.1.06.10-0245 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х35	1000 м			0,0051	708 733,56	4 300,00											4 300,00	
31	21.1.06.10-0257 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х50	1000 м			0,0204	1 033 366,16	25 077,00											25 077,00	
32	21.2.03.05-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м			0,074	226 236,00	19 915,00											19 915,00	
34	21.2.03.05-0058 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 70 мм2	1000 м			0,015	382 989,08	6 834,00											6 834,00	
Итого по разделу 3 Кабельные изделия																				
<b>Раздел 4. Электроустановочные изделия</b>																				
35	ГЭСНм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Розетка штепсельная, неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.			0,02	12 348,81	254,00											254,00	
				Коэффициенты к позиции:				1,03	1,03	1,13	1,03								1,19	
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции				12 348,81	254,00	12 037,59	72,41									238,81
				ВСЕГО на физобъем (0,02)				254,00	247,00	1,00										6,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 247,00)				240,00	126,00											
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 247,00)				126,00	620,00											
				Итого с накладными и см. прибылью				230,89	549,00											549,00
36	https://www.eip.ru/cal/ln/838829/4/	Розетка с заземлением наружная с крышкой РС620-3-ГПБ6	шт.			2	230,89	549,00											549,00	

1	37	ГЭСНм08-03-691-03	Выключатель: полупроводниковый и герметичный																
		03	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/лр	100 шт		0,12	24 220,89	3 038,00	2 606,00	38,00									394,00
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (0,12)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 606,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 606,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				6 895,00															

38		https://www.eft.ru/catal/ln/829428/	Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный IP44 ВС20-1-0-ГПБ																
		39	27.1.01.01-0012	Колгодка клеммная СВЗ-2,5/250 УЗ, количество контактов 3	1000 шт	0,139	12 248,95	2 025,00											2 025,00
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

40		ГЭСНм08-03-672-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм																
		05	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/лр		шт	3	5 670,69	19 537,00	3 311,00	3 142,00									13 084,00
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

42.1		ТЛ_62.1.02.10_38	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-11-10 (ВУ-1)																
		0	5407169273_19.05.2022_02		шт	1	236 523,69	244 606,00											
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

42.2		ТЛ_62.1.02.10_38	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-48-04 (РУ-1)																
		0	5407169273_19.05.2022_02		шт	1	165 712,63	169 938,00											
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

42.3		ТЛ_62.1.02.10_38	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-18-80 (ВУ-3)																
		0	7810216924_19.05.2022_02		шт	1	172 771,11	177 177,00											
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

45		ГЭСНм08-03-699-01	Цитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса цитка до 6 кг																
		01	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/лр		шт	1	984,98	1 068,00	636,00	28,00									404,00
				Кoeffициенты к позиции:															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				ВСЕГО на физобъем (3)															
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 311,00)															
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 311,00)															
				Итого с накладными и см. прибылью															
				24 438,00															

				Итого по разделу 4 Электроустановочные изделия															
				Раздел 5. Электроустановочное оборудование															
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции															
				984,98															
				619,99															
				24,93															
				340,06															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВСЕГО на физобъем (1)			1 068,00	636,00	26,00		404,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 636,00)			617,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 636,00)			324,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			2 009,00				
46.1	ТЛ 20.4.04.02_38_222502073188_0	Щиток этажный металлешский ШЭ-3-36 УХЛ3 IP31	шт	1		10 797,54	11 073,00				129,00
0	6.07.2022_02										
47	ГЭСНМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	12		367,82	4 544,00	4 415,00			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										
				Коэффициенты к позиции:			1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			367,82	358,76			9,06
				ВСЕГО на физобъем (12)			4 544,00	4 415,00			129,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 415,00)			4 283,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 415,00)			2 252,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			11 079,00				984,00
48.1	ФССЦ-62.1.01.09-0015	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 2P 63А, характеристика С	шт	3		275,72	984,00				
48.2	0										
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно										
				Коэффициенты к позиции:			3				
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			120,33	370,00			
				ВСЕГО на физобъем (12)			4 544,00	4 415,00			129,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 415,00)			4 283,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 415,00)			2 252,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			11 079,00				984,00
48.3	0										
	62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	3		122,48	377,00				
48.4	0										
	62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.	3		108,80	335,00				
49	01										
	ГЭСНМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: До 10 мм2	100 шт	0,15		5 924,16	924,00	828,00	5,00		91,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										
				Коэффициенты к позиции:			1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			5 924,16	5 381,39	27,70	5,00	515,07
				ВСЕГО на физобъем (12)			924,00	828,00			91,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 828,00)			803,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 828,00)			422,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			2 149,00				463,00
49.1	ФССЦ-21.2.03.05-0053	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,006		64 816,41	463,00				463,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.2	ГЭСНм08-11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Электрические проводки в щитах и пультых; малогабаритных	100 м		0,06	4 339,20	267,00		265,00		2,00
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (0,06)								
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 265,00)								
			Сметная прибыль 45% ФОТ (от 265,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
49.3	ГЭСНм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании; однофазные (счетчики б/у)	шт	3		113,75	356,00		268,00		5,00
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (3)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 268,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 268,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
50	ГЭСНм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	17		984,98	18 163,00		10 809,00		6 876,00
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (17)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 10 809,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 809,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
51.1	ТЦ.20.4.04.02.38 _7810216924_06. 07.2022_02	Щиток этажный металлоческий ЦЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31	шт	17		11 950,73	208 343,00				
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (272)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 100 071,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 100 071,00)								
52	ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Прибор или аппарат	шт	272		367,82	103 004,00		100 071,00		2 933,00
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (272)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 100 071,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 100 071,00)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.1	ФССЦ-62.1.01.09-0015	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 2P 63А, характеристика С	шт		68	275,72	22 303,00				22 303,00
53.2	62.1.01.09-0007	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 32А, характеристика С	шт		68	120,33	8 391,00				
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	применительно									
53.3	62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.		68	122,48	8 541,00				
53.4	62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.		68	108,80	7 587,00				
54	ГЭСНМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт		3,4	5 924,16	20 953,00		18 763,00		2 084,00
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр										
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (3,4)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 18 763,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 763,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
54.1	ФССЦ-21.2.03.05-0053	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м		0,34	64 816,41	26 215,00				26 215,00
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (3,4)								
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 022,00)								
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15 022,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
54.2	ГЭСНм 11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м		3,4	4 339,20	15 147,00		15 022,00		125,00
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр										
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (3,4)								
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 022,00)								
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15 022,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
54.3	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (счетчики БУ)	шт		68	113,75	8 124,00		6 079,00		1 926,00
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр										
			Коэффициенты к позиции:								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (68)								
			Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 022,00)								
			Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15 022,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (68)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 079,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 079,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
55	ГЭСНМ08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2		430,62	890,00	814,00	62,00		14,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 814,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 814,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
56	62.1.02.22-0033	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	шт.	2		2 453,33	5 837,00				5 837,00
57	3-20/10320	Сжим 95-150 мм/16-50 мм У870М	шт	126		186,67	27 979,00				27 979,00
59	20.5.02.06-0039	Коробка разветвительная У-409	10 шт	1,4		1 169,72	1 948,00				1 948,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
60	ГЭСНМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Прибор или аппарат	шт	2		367,82	758,00	736,00			22,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
61	3-20/9722	Ограничитель перенапряжения ОПС-1-В ЗР	шт.	2		5 346,88	12 721,00				12 721,00
62	ГЭСНМ08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1,5		8 137,12	13 708,00	4 347,00	2 124,00		7 237,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (1,5)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 347,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 347,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (1,5)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 347,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 347,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	https://irkutsk.dler.ru/entry.php?id=05b12-mm-25-mm-15307321/	Лента перфорированная 0.5x12 мм 25 м, сталь	м	150	9.38	1 674.00	20 142.00				1 674.00
Итого по разделу 5 Электрощитовое оборудование											
<b>Раздел 6. Электрооборудование щита аварийного освещения ЦАО</b>											
64	ГЭСНМ08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	1	1 153.58	1 231.00	1 03	1.03	1.13	1.03	72.00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										1.19
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (1)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736.00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736.00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
65	20.4.04.02-0023	Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350x300x125 мм	шт.	1	1 556.63	1 852.00	1 03	1.03	1.13	1.03	1 852.00
66	ГЭСНМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	13	367.82	4 923.00	1.03	1.03	1.13	1.03	140.00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										1.19
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (13)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 783.00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 783.00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
67	62.1.01.09-0026	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	1	58.46	70.00	1.03	1.03	1.13	1.03	70.00
68	62.1.01.09-0026	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29М 1Р 6А, характеристика С	шт.	12	58.46	835.00	1.03	1.03	1.13	1.03	835.00
69	ГЭСНМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup>	100 шт	0.13	5 924.16	801.00	1.03	1.03	1.13	1.03	80.00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр										1.19
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (0.13)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 717.00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 717.00)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ГЭСНМ08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 - ПВ1	100 м	0,012	11 574,48	145,00	124,00	9,00			12,00
			Итого с накладными и см. прибылью								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (0,012)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 124,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 124,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
71	21.2.03.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0,0012	35 435,18	51,00					51,00
			Итого с накладными и см. прибылью								
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (1)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
72	ГЭСНМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Щкаф (групп) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1 153,58	1 231,00	736,00	423,00			72,00
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции								
			ВСЕГО на физобъем (1)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
73	20.4.04.02-0023	Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	1	1 556,63	1 852,00					1 852,00
74	ГЭСНМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Прибор или аппарат	шт	5	367,82	1 894,00	1 840,00				54,00
			Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:								
			ВСЕГО на физобъем (5)								
			Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 840,00)								
			Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 840,00)								
			Итого с накладными и см. прибылью								
75	3-20/9429	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29М ЗР 32А, характеристика С	шт	1	287,81	342,00					342,00
76	62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С	шт.	1	349,46	416,00					416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	3-20/9559	Выключатель автоматический Дифференциального тока АДПТ32 С25 ИЭК	шт.		1	653,75	778,00				778,00
78	62.1.01.09-0026	Выключатели автоматические «ИЭК» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.		2	58,46	139,00				139,00
79	ГЭСНМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт		0,1	5 924,16	616,00	552,00			61,00
Итого по разделу 7 Электрооборудование щита теплового пункта ЩР-ТП											
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,1)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 552,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 552,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
80	ГЭСНМ08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 - ПВ1	100 м		0,01	11 574,48	121,00	104,00		7,00	10,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции:											
ВСЕГО на физобъем (0,01)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 104,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 104,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
81	21.2.03.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0,001	35 435,18	42,00				42,00
Итого по разделу 7 Электрооборудование щита связи ЩР-С											
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (1)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
82	ГЭСНМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт		1	1 153,58	1 231,00	736,00		423,00	72,00
Итого по разделу 8 Электрооборудование щита связи ЩР-С											
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (1)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 736,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 736,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
83	20.4.04.02-0043	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.		1	1 324,69	1 588,00				1 588,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,24)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 696,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 696,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
99	https://www.elekt	Профиль перфорированный L=1000мм (СЛР1Z-050-10)	шт	24	256,70	7 329,00					7 329,00

100	https://www.elekt	Скоба поголочная СЛР1Q-050	шт	24	121,55	3 470,00					3 470,00
Итого по разделу 9 Короба для вводных кабелей и распределительных сетей											

101	https://www.elekt	Кронштейн замковый осн.200 мм. СЛР1СL-200-1	шт	24	96,90	2 766,00					2 766,00
Итого по разделу 10. Трубы, материалы											

108	ГЭСН08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,2	6 767,08	1 401,00	1 289,00	76,00			36,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 289,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 289,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
109	24.3.01.03-0012	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм	м	20,4	26,37	640,00					640,00

119	14.5.01.10-0029	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	6	628,86	4 488,00					4 488,00
122	3-20/10422	Изолятор SMD (M8) силовой ИЭК	шт.	2	56,08	133,00					133,00
123	https://www.elekt.ru/sai/np/9638963/	Шина электротехническая медная 4x40	м	0,5	1 120,05	666,00					666,00

123,1	ГЭСН08-02-472-02	Заемлигель горизонтальный из стали: полгосовой сечением 160 мм2	100 м	0,2	6 633,31	1 431,00	872,00	132,00			427,00
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 289,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 289,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											

1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,13	1,03	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
6 633,31	4 249,44	586,97	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90	1 794,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВСЕГО на физобъем (0,2)			1 431,00	872,00	132,00		427,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 872,00)			846,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 872,00)			445,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			2 722,00				
123,2	ФСРСЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40x4 мм	Т	0,02512		48 144,16	1 439,00				1 439,00
		Объем=20*1,256/1000									
123,3	ГЭСН08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт	0,3		4 176,77	1 347,00	842,00	155,00		350,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр										
				Коэффициенты к позиции:			1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			4 176,77	2 735,58	459,28		981,91
				ВСЕГО на физобъем (0,3)			1 347,00	842,00	155,00		350,00
				Накладные расходы 97% ФОТ (от 842,00)			817,00				
				Сметная прибыль 51% ФОТ (от 842,00)			429,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			2 593,00				
123,4	08.3.08.02-0022	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм	Т	0,03393		43 876,89	1 771,00				1 771,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр										
		Объем=3*3,77/1000									
124	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 1 (под полосу 40x4)	100 м3	0,0385		32 314,30	1 467,00	1 467,00			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр										
				Коэффициенты к позиции:			1,03	1,18	1,41	1,28	1,19
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			32 314,30	32 314,30			
				ВСЕГО на физобъем (0,0385)			1 467,00	1 467,00			
				Накладные расходы 89%*0,9 ФОТ (от 1 467,00)			1 175,00				
				Сметная прибыль 40%*0,85 ФОТ (от 1 467,00)			499,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			3 141,00				
125	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0385		23 275,50	1 057,00	1 057,00			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр										
				Коэффициенты к позиции:			1,03	1,18	1,41	1,28	1,19
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			23 275,50	23 275,50			
				ВСЕГО на физобъем (0,0385)			1 057,00	1 057,00			
				Накладные расходы 89%*0,9 ФОТ (от 1 057,00)			847,00				
				Сметная прибыль 40%*0,85 ФОТ (от 1 057,00)			359,00				
				Итого с накладными и см. прибылью			2 263,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 10 Трубы, материалы											
<b>Раздел 11. Прокладка кабеля</b>											
126	ГЭСНМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1,97	1 001,75	2 044,00	1 881,00	62,00			101,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										1,19
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (1,97)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 881,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 881,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
127	ГЭСНМ08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,19	1 314,64	258,00	242,00	6,00			10,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										1,19
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,19)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 242,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 242,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
128	ГЭСНМ08-02-399-05	Провод в коробах, сечением: до 185 мм2	100 м	0,54	2 911,23	1 622,00	1 550,00	17,00			55,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										1,19
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,54)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 550,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 550,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
133	ГЭСНМ08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,65	5 776,13	15 831,00	14 803,00	166,00			862,00
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №872/лр										1,19
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (2,65)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 14 803,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 14 803,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ГЭСНМО8-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м		8,51	15 032,91	132 825,00	1 18 933,00	6 040,00		7 852,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (8,51)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 118 933,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 118 933,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
136	ГЭСНМО8-02-146-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,9	10 976,57	10 972,00	4 071,00	5 855,00		856,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,9)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 071,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 071,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
137	ГЭСНМО8-02-146-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м		0,45	12 436,38	6 100,00	2 352,00	3 320,00		428,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,45)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 352,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 352,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
138	ГЭСНМО8-02-146-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		0,2	14 652,92	3 190,00	1 262,00	1 738,00		190,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,2)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 262,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 262,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	ГЭСНМ08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0,74	11 067,33	8 450,00	8 057,00	70,00		323,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,74)											
Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 057,00)											
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 057,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Итого по разделу 11 Прокладка кабелей											
<b>Раздел 12. Строительные работы</b>											
140	ГЭСН46-03-014-52 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм	100 отверстий		0,85	11 101,31	9 677,00	9 677,00			1,19
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,85)											
Накладные расходы 103% ФОТ (от 9 677,00)											
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 9 677,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
143	ГЭСН46-03-015-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием шпательной площадью сечения: до 20 см2	100 м		2,65	3 850,62	10 464,00	10 464,00			1,19
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (2,65)											
Накладные расходы 103% ФОТ (от 10 464,00)											
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 10 464,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											
144	ГЭСН46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,239139	34 537,50	8 976,00	5 263,00	124,00		3 589,00
Коэффициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции											
ВСЕГО на физобъем (0,239139)											
Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 263,00)											
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 5 263,00)											
Итого с накладными и см. прибылью											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/лр	Окраска поливинилacetатными водозмультисионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,53	13 960,51	8 755,00	7 672,00	128,00		955,00
			Коэффициенты к позиции:								
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						13 960,51	12 274,86	170,41			1 515,24
ВСЕГО на физобъем (0,53)						8 755,00	7 672,00	128,00			955,00
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 7 672,00)						6 905,00					
Сметная прибыль 49%*0,85 ФОТ (от 7 672,00)						3 195,00					
Итого с накладными и см. прибылью						18 855,00					2 608,00
146	14.3.02.01-0206 ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/лр	Краска водо-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый Установка противопожарных дверей: однополых глухих	т м2		0,03339 1,89	65 656,25 920,50	2 608,00 1 889,00				692,00
			Коэффициенты к позиции:								
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						920,50	571,49	41,55			307,46
ВСЕГО на физобъем (1,89)						1 889,00	1 108,00	89,00			692,00
Накладные расходы 93%*0,9 ФОТ (от 1 108,00)						927,00					
Сметная прибыль 62%*0,85 ФОТ (от 1 108,00)						584,00					
Итого с накладными и см. прибылью						3 400,00					30 986,00
146,2	ТЦ.07.1.01.01_38 7810216924_06 07.2022_02	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт		1	26 048,25	30 986,00				
146,3	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0,081	56 785,35	5 459,00	2 148,00			3 276,00
			Коэффициенты к позиции:								
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						56 785,35	22 488,19	307,13			33 990,03
ВСЕГО на физобъем (0,081)						5 459,00	2 148,00	35,00			3 276,00
Накладные расходы 109%*0,9 ФОТ (от 2 148,00)						2 107,00					
Сметная прибыль 57%*0,85 ФОТ (от 2 148,00)						1 041,00					
Итого с накладными и см. прибылью						8 607,00					-3 139,00
146,4	08.3.05.05-0051 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Удален из поз. 203	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,04617	57 149,80	-3 139,00				-3 139,00

1	146,5	08.3.05.01-0029	Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/лр	Лист глянцевый с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полгладер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	3	4	M2	5	6	7	8	9	10	11	12
									8,1	319,82	3 082,00				3 082,00
147		ФОССЦлп-01-01-01-041	Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза			0,477	504,59	272,00				272,00
									Коэффициенты к позиции:		1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
									Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		504,59		504,59		
									ВСЕГО на физобъем (0,477)		272,00		272,00		
148		ФОССЦлп-03-21-01-015	Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км		1 т груза			0,477	157,08	85,00				85,00
									Коэффициенты к позиции:		1,03	1,03	1,13	1,03	1,19
									Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		157,08		157,08		
									ВСЕГО на физобъем (0,477)		85,00		85,00		
<b>Итого по разделу 12 Строительные работы</b>															
<b>Раздел 13. Пусконаладочные работы</b>															
149		ГЭСНп01-03-001-01	Приказ Минстра России от 26.12.2019 №874/лр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем		шт			213	407,55	71 218,00	71 218,00			
									Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19
									Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		407,55		407,55		
									ВСЕГО на физобъем (213)		71 218,00		71 218,00		
									Накладные расходы 74% ФОТ (от 71 218,00)		52 701,00				
									Сметная прибыль 36% ФОТ (от 71 218,00)		25 638,00				
									Итого с накладными и см. прибылью		149 557,00				
150		ГЭСНп01-03-001-02	Приказ Минстра России от 26.12.2019 №874/лр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения		шт			1	564,30	463,00	463,00			
									Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19
									Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		564,30		564,30		
									ВСЕГО на физобъем (1)		463,00		463,00		
									Накладные расходы 74% ФОТ (от 463,00)		343,00				
									Сметная прибыль 36% ФОТ (от 463,00)		167,00				
									Итого с накладными и см. прибылью		973,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	ГЭСНп01-03-002-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №874/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт		11	564,30	5 092,00	5 092,00			
				Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19	
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		564,30	5 092,00	5 092,00			
				ВСЕГО на физобъем (11)		5 092,00	5 092,00				
				Накладные расходы 74% ФОТ (от 5 092,00)		3 768,00					
				Сметная прибыль 36% ФОТ (от 5 092,00)		1 833,00					
				Итого с накладными и см. прибылью		10 693,00					
152	ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №874/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,4	5 517,00	1 810,00	1 810,00			
				Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19	
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		5 517,00	5 517,00				
				ВСЕГО на физобъем (0,4)		1 810,00	1 810,00				
				Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 810,00)		1 339,00					
				Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 810,00)		652,00					
				Итого с накладными и см. прибылью		3 801,00					
153	ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №874/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,03	5 517,00	135,00	135,00			
				Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19	
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		5 517,00	5 517,00				
				ВСЕГО на физобъем (0,03)		135,00	135,00				
				Накладные расходы 74% ФОТ (от 135,00)		100,00					
				Сметная прибыль 36% ФОТ (от 135,00)		49,00					
				Итого с накладными и см. прибылью		284,00					
154	ГЭСНп01-11-010-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №874/лр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение		1	425,70	349,00	349,00			
				Коэффициенты к позиции:		1,03	0,82	1,13	1,03	1,19	
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		425,70	425,70				
				ВСЕГО на физобъем (1)		425,70	425,70				
				Накладные расходы 74% ФОТ (от 349,00)		258,00					
				Сметная прибыль 36% ФОТ (от 349,00)		126,00					
				Итого с накладными и см. прибылью		733,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		54	136,22	6 035,00	6 035,00			
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						136,22	6 035,00	6 035,00			
ВСЕГО на физобъем (54)						6 035,00	6 035,00				
Накладные расходы 74% ФОТ (от 6 035,00)						4 466,00					
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 6 035,00)						2 173,00					
Итого с накладными и см. прибылью						12 674,00					
156	ГЭСНп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт		15	349,07	4 295,00	4 295,00			
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						349,07	4 295,00	4 295,00			
ВСЕГО на физобъем (15)						4 295,00	4 295,00				
Накладные расходы 74% ФОТ (от 4 295,00)						3 178,00					
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 4 295,00)						1 546,00					
Итого с накладными и см. прибылью						9 019,00					
157	ГЭСНп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	испытание		46	187,71	7 084,00	7 084,00			
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						187,71	7 084,00	7 084,00			
ВСЕГО на физобъем (46)						7 084,00	7 084,00				
Накладные расходы 74% ФОТ (от 7 084,00)						5 242,00					
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 7 084,00)						2 550,00					
Итого с накладными и см. прибылью						14 876,00					
158	ГЭСНп01-12-027-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/лр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание		41	907,79	30 535,00	30 535,00			
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции						907,79	30 535,00	30 535,00			
ВСЕГО на физобъем (41)						30 535,00	30 535,00				
Накладные расходы 74% ФОТ (от 30 535,00)						22 596,00					
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 30 535,00)						10 993,00					
Итого с накладными и см. прибылью						64 124,00					
<b>Итого по разделу 13 Пусконаладочные работы</b>											
<b>Итого по акту:</b>							1 399 374,00				
Итого прямые затраты (справочно)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
	Оплата труда рабочих						584 602,00				
	Эксплуатация машин						33 949,00				
	Материалы						780 823,00				
	Строительные работы						652 657,00				
	Строительные работы						652 500,00				
	в том числе:										
	оплата труда						78 992,00				
	эксплуатация машин и механизмов						555,00				
	материалы						458 357,00				
	накладные расходы						74 650,00				
	сметная прибыль						39 946,00				
	сметная прибыль						357,00				
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						1 292 585,00				
	Монтажные работы										
	в том числе:										
	оплата труда						378 594,00				
	эксплуатация машин и механизмов						33 037,00				
	материалы						322 486,00				
	накладные расходы						366 170,00				
	сметная прибыль						192 318,00				
	Оборудование						836 738,00				
	Оборудование						827 977,00				
	Инженерное оборудование						8 761,00				
	Прочие затраты						266 734,00				
	Пусконаладочные работы						266 734,00				
	в том числе:										
	оплата труда						127 016,00				
	накладные расходы						93 991,00				
	сметная прибыль						45 727,00				
	Итого ФОТ (справочно)						3 048 914,00				
	Итого накладные расходы (справочно)						534 811,00				
	Итого сметная прибыль (справочно)						277 991,00				
	Захоронение твердых коммунальных отходов («ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР») Приказа № 373-спр от 20.12.2019 422,54 руб без НДС мс 422,54						202,00				
	Итого с учетом доп. работ и затрат						3 049 116,00				
	Тендерный коэффициент 0,994999999995						3 033 870,00				
	Компенсация НДС при УСН						356 953,66				
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>3 390 823,66</b>				

*В соответствии с п. 4 ст. 29.09.2019 г.*

Сдел:

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Чернышенко Григорий Викторович 14385000023

Принял: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

*Инициатор*  
Начальник службы технического заказчика:

*Руководитель*  
Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации:

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика:

Представитель органа местного самоуправления г. Братск:

Представитель строительного контроля:

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома:

*Можетелен 1.2019 21.05.2021*

Official stamps and signatures of the parties involved in the contract.