

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 664003 г. Иркутск, Грязнова, д. 1, ОГРН 1143850002394,
 ИНН 3808233587, КПП 380801001
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей Алексеевич, 665712, Иркутская обл., г. Братск, ж/кв район Южный Падун, ул. Чернореченская, 25А
 Стройка - Многоквартирный жилой дом г.Братск, ул.Мира, д.55
 Объект - Ремонт подвала

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
Договор подряда (контракт)	номер	дата	номер
	30/ПО-А/2017-2019	15.05.2019	
Дополнительное соглашение		дата	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.09.2019	с 15.05.2019 по 30.09.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, Ремонт подвала
 Основание - Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____

700,630 тыс. руб.

Номера по порядку позиции по смете	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
			на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе		на ед.	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт подвала многоквартирного дома г.Братск, ул.Мира, д.55														
Отметка														
1	1	ГЭСНр68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0,07182	83006,92	5962	3103	2869	622		243,35 17,48	41,39 2,97
			Затраты труда рабочих (сп 2,7)	чел.час		243,35	177,49	3102,53	3102,53				17,48	
			Затраты труда машинистов	чел.час		41,39		2,97					2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Маш.час	2,14	0,15	1756,68	263,50		263,50	41,46			
		91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	Маш.час	1,29	0,09	44,41	4,00		4,00				
		91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	Маш.час	39,25	2,82	572,9	1615,58		1615,58	580,19			
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	117,75	8,46	114,75	970,79		970,79				
2	2	ГЭСНр68-14-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м		1,003	15211,06	15257	9370	5887	1321		52,63 52,79	6,4 6,42
			Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	52,63	52,79	177,49	9369,70	9369,70				52,79	
			Затраты труда машинистов	чел.час	6,4	6,42								6,42
		91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	Маш.час	6,4	6,42	572,9	3678,02		3678,02	1320,85			
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	19,2	19,26	114,75	2210,09		2210,09				
3	3	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2	100 м³		0,1026	25654,86	2632	2632	2632			154 15,8	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	15,8	166,59	2632,12	2632,12				15,8	
			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м³		0,1026	103872,34	10657	429	3366	585	6862	24,19 2,48	20,6 2,11
4	4	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	2,48	172,73	428,37	428,37				2,48	
			Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	2,11								2,11
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш.час	2,59	0,27	1101,88	297,51		297,51	74,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91.01.02.004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Маш.час	2,3	0,24	1756,68	421,60		421,60	66,33			
		91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш.час	2,46	0,25	982,14	245,54		245,54	51,44			
		91.08.03-030	Катки на пневмокопесном ходу, масса 30 т	Маш.час	12,21	1,25	1850,42	2313,03		2313,03	368,50			
		91.13.01-038	Машины поливочные 6000 л	Маш.час	1,04	0,11	869,68	95,66		95,66	26,01			
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	7	0,7182	14,23	10,22				10,22		
		02.2.05.04-0080	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	М3	100	10,26	667,86	6852,24				6852,24		
5	5	ГЭСН06-01-001-16 Применитель Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство отмостки из бетона с армированием	100 М3		0,1539	70807,28	10897	6205	4309	1061	383	220,66 33,96	28,78 4,43
			Затраты труда рабочих (ср 3)	Чел.час	220,66	33,96	182,71	6204,83	6204,83				33,96	
		91.05.01-017	Затраты труда машинистов	Чел.час	28,78	4,43								4,43
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.час	26,06	4,01	984,28	3946,96		3946,96	948,16			
		91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш.час	0,98	0,15	1027,31	154,10		154,10	41,46			
		91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш.час	0,27	0,04	982,14	39,29		39,29	8,23			
		91.07.04-001	Вибратор глубинный	Маш.час	10,71	1,65	7,86	12,97		12,97				
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	1,47	0,23	579,97	133,39		133,39	63,57			
		91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	4,3	0,66	32,43	21,40		21,40				
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,73	0,1123	14,23	1,60				1,60		
		01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	М2	30	4,617	12,43	57,39				57,39		
		01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	Т	0,005	0,0008	60159,02	48,13				48,13		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,002	0,0003	66644,8	20,59				20,59		
		03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	Т	0,01	0,0015	11534,78	17,30				17,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0102	0,0016	38115,27	60,98				60,98		
		11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,04	0,0062	7544,7	46,78				46,78		
		11.2.13.04-0012	Шиты: из досок толщиной 40 мм	м2	3,6	0,554	240,2	133,07				133,07		
6	08.4.02.01-0021	Арматурные сетки сварные 100х100х4		т		0,16375	50379,56	8250				8250		
7	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200)		м3		15,62	3553,73	55509				55509		
8	ГЭСН11-01-027-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в проектных условиях из плиток: мощения "Песчаник" для полов (крыльцо)		100 м2		0,073	118688,95	8664	1634	102	63	6928	119,78 8,74	4,5 0,33
		Заграты труда рабочих (ср 3,2)		чел. час	119,78	8,74	186,86	1633,16	1633,16				8,74	
		Заграты труда машинистов		чел. час	4,5	0,33								0,33
		Погрузчик, грузоподъемность 5 т		маш. час	0,36	0,03	982,14	29,46		29,46	6,17			
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. час	2,3	0,17	251,43	42,74		42,74	31,06			
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш. час	1,56	0,11	192,46	21,17		21,17	20,10			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,28	0,02	579,97	11,60		11,60	5,53			
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,0073	14,23	0,10				0,10		
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,0365	63,27	2,31				2,31		
		04.3.02.09-0102	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,05	0,0037	52392,95	193,85				193,85		
3	06.2.04.02-0002	Плитка мощения "Песчаник" 300х300х30мм, серый		м2	102	7,446	814,33	6063,50				6063,50		
3	14.1.06.02-0025	Клей плиточный «Ceresit» CM14		кг	450	32,85	20,44	671,45				671,45		
Тепловой пункт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	9	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Обеспыливание поверхности	м2			18,27	347	347				0,1 1,9	
10	10	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Затраты труда рабочих (ср 3) Устройство покрытий: Бетонных толщиной 30 мм	чел.час 100 м2	0,1	1,9	182,71 18975,06	347,15 3605	347,15 1303	353	107	1949	40,43 7,68	2,84 0,54
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	7,68	169,66	1302,99	1302,99				7,68	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,54								0,54
			Поруччик, грузоподъемность 5 т	Маш.час	1,2	0,23	982,14	225,89		225,89	47,32			
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,83	0,16	251,43	40,23		40,23	29,23			
			91.07.04-002 Вибратор поверхностный	Маш.час	3,96	0,75	2,07	1,55		1,55				
			91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш.час	0,81	0,15	572,9	85,94		85,94	30,86			
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		14,23	9,46		9,46				
			04.1.02.01-0005 Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	3,06	0,5814	3335,42	1939,21						
11	11	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ. 70мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8))	100 м2		0,19	15619,28	2968	307	75	53	2586	9,52 1,81	1,52 0,29
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	9,52	1,81	169,66	307,08	307,08				1,81	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,52	0,29								0,29
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	1,52	0,29	251,43	72,91		72,91	52,99			
			91.07.04-002 Вибратор поверхностный	Маш.час	6,48	1,23	2,07	2,55		2,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	4,08	0,7752	3335,42	2585,62				2585,62		
12	12	ГЭСНР62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчиткой старой краски до 35%	100 м2		0,477	10038,84	4789	2467	29	17	2293	28,02	0,16
													13,37	0,08
			Загрязты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	13,37	184,56	2467,57	2467,57					
			Загрязты труда машинистов	чел.час	0,16	0,08								
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,05	251,43	12,57		12,57	9,14			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,03	579,97	17,40		17,40	8,29			
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,1145	14,23	1,63				1,63		
		01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2	1,526	12,1	18,46				18,46		
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,0057	12513,23	71,33				71,33		
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,7632	153,33	117,02				117,02		
		02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (Щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0021	453,27	0,95				0,95		
		14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	2,43	1,159	46	53,31				53,31		
	3	14.3.02.01-0218	Краска водозащитная белая	т	0,067	0,032	45882,02	1468,22				1468,22		
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,0305	18469,29	563,31				563,31		
13	13	ГЭСНР62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчиткой старой краски до 35%	100 м2		0,19	11631,65	2210	1271	11	7	928	36,25	0,16
													6,89	0,03
			Загрязты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	6,89	184,56	1271,62	1271,62					
			Загрязты труда машинистов	чел.час	0,16	0,03								
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,02	251,43	5,03		5,03	3,65			0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06	0,01	579,97	5,80		5,80	2,76			
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,0456	14,23	0,65				0,65		
		01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2	0,608	12,1	7,36				7,36		
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,0023	12513,23	28,78				28,78		
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,304	153,33	46,61				46,61		
		02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0008	453,27	0,36				0,36		
		14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,4617	46	21,24				21,24		
		14.3.02.01-0218	Краска вододисперсионная белая	т	0,067	0,0127	45882,02	582,70				582,70		
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,068	0,0129	18469,29	238,25				238,25		
14	14	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0051	25654,86	131	131				154 0,79	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	0,79	166,59	131,61	131,61				0,79	
15	15	ГЭСН06-01-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм (прямок)	100 м3		0,0023	721492,25	1659	505	151	36	1003	1190 2,74	66,49 0,15
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	1190	2,74	184,56	505,69	505,69				2,74	
			Затраты труда машинистов	чел.час	66,49	0,15								
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	65,45	0,15	984,28	147,64		147,64	35,47			0,15
		91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.час	59,5	0,14	7,86	1,10		1,10				
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,309	0,0007	14,23	0,01				0,01		
		01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,18	0,0004	90167,8	36,07				36,07		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,128	0,0003	68644,8	20,59				20,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		03.1.02.03-0001	Известь строительная, негашеная комовая, сорт I	т	0,103	0,0002	11534,78	2,31				2,31		
	3	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200)	м3	102	0,2346	3553,73	833,71				833,71		
		11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,27	0,0006	7544,7	4,53				4,53		
		11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	3,09	0,0071	7544,7	53,57				53,57		
		11.2.13.04-0011	Циты: из досок толщиной 25 мм	м2	147	0,3381	150,25	50,80				50,80		
16	16	ГЭСНМ38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Изготовление металллических решеток	т		0,00807	36600,69	295	211	75	4	9	130	1,8
			Загрты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	130	1,05	200,83	210,87	210,87				1,05	
			Загрты труда машинистов	чел.час	1,8	0,01								0,01
		91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	0,01	36,25	0,36		0,36				
		91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	43,4	0,35	186,84	65,39		65,39				
		91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	0,9	0,01	3,69	0,04		0,04				
		91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,8	0,01	253,64	2,54		2,54	2,06			
		91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.час	2,4	0,02	28,64	0,57		0,57				
		01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0,6	0,0048	41,7	0,20				0,20		
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,0016	43,86	0,07				0,07		
		01.7.11.07-0044	Электроды диаметр: 5 мм Э42	т	0,019	0,0002	58667,5	11,73				11,73		
17	17	08.3.08.02-0082	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм	т		0,005476	43061,82	236				236		
18	18	08.4.03.02-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм	т		0,00259	38441,25	100				100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	19	ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Монтаж: решеток	т		0,00807	10744,01	87	75	6	1	6	50,79 0,41	0,31
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	50,79	0,41	182,71	74,91	74,91				0,41	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,31									
			Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	Маш.час	10,53	0,08	36,25	2,90		2,90				
			Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	1,86	0,02	3,69	0,07		0,07				
			Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.час	2,03	0,02	59,88	1,20		1,20				
			Кислород технический: газообразный	м3	1,5	0,0121	41,7	0,50					0,50	
			Проган-Бутан, смесь техническая	кг	0,45	0,0036	43,86	0,16					0,16	
			Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0002	234,58	0,05					0,05	
20	20	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2		0,0049	15363,19	75	66			9	71,06 0,35	0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	0,35	189,16	66,21	66,21				0,35	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,04									
			Ветошь	кг	0,3	0,0015	63,27	0,09					0,09	
3		14.4.02.04-0004 14.5.05.02-0001	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 Олифа натуральная	т кг	0,0246 2,7	0,0001 0,0132	60438,83 146,59	6,04 1,94					6,04 1,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	21	ГЭСНр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0,01	32547,3	325	307	18			179,3 1,79	
		91.18.01-012	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	1,79	171,2	306,45	306,45				1,79	
			Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	3,97	0,04	237,07	9,48	9,48	9,48				
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	7,93	0,08	114,75	9,18		9,18				
22	22	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		1,71	769,92	1317	772	59	9	486	2,07 3,54	0,02 0,03
			Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,07	3,54	218,03	771,83	771,83				3,54	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,03								
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,03	579,97	17,40		17,40	8,29			0,03
		91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	1,21	32,43	39,24		39,24				
		01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	7Е-5	0,0001	60159,02	6,02				6,02		
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	0,0051	50781,4	258,99				258,99		
		14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛПРЕ (0,88 л)	шт	0,27	0,4617	471,92	217,89				217,89		
23	23	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.		1	15501,57	15502				15502		
24	24	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (откосы)	100 м2		0,0098	10038,84	98	51	1		46	28,02 0,27	0,16
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	0,27	184,56	49,83	49,83				0,27	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,24	0,0024	14,23	0,03				0,03		
	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%		шт	3,2	0,0314	12,1	0,38				0,38		
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый		т	0,012	0,0001	12513,23	1,25				1,25		
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,6	0,0157	153,33	2,41				2,41		
	14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий		кг	2,43	0,0238	46	1,09				1,09		
3	14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая		т	0,067	0,0007	45882,02	32,12				32,12		
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,064	0,0006	18469,29	11,08				11,08		
Электрошитоная														
25	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности		м2		4,2	18,27	77	77				0,1	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Защитный слой (ср 3)		чел.час	0,1	0,42	182,71	76,74	76,74				0,42	
26	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм		100 м2		0,042	18975,06	797	288		24	431	40,43	2,84
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Защитный слой (ср 2,2)		чел.час	40,43	1,7	169,66	288,42	288,42				1,7	
		Защитный слой машинистов		чел.час	2,84	0,12								0,12
	91.06.05-011	Поруччик, грузоподъемность 5 т		маш.час	1,2	0,05	982,14	49,11						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,83	0,03	251,43	7,54						
	91.07.04-002	Вибратор поверхностный		маш.час	3,96	0,17	2,07	0,35						
	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин		маш.час	0,81	0,03	572,9	17,19						
	01.7.03.01-0001	Вода		м3	3,5	0,147	14,23	2,09					2,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	М3	3,06		0,1285	3335,42	428,60				428,60		
27	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ.70мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))	100 М2		0,042	15619,28	656	68	17	12	571	428,60	9,52 0,4	1,52 0,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	9,52		0,4	169,66	67,86	67,86				0,4	
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,52		0,06								
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,52		0,06	251,43	15,09	15,09	10,96				0,06
	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	6,48		0,27	2,07	0,56	0,56					
3	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	М3	4,08		0,1714	3335,42	571,69				571,69		
28	ГЭСН16-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расцветкой старой краски до 35%	100 М2		0,18	10038,84	1807	931	11	6	865	28,02 5,04	0,16 0,03	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02		5,04	184,56	930,18	930,18				28,02	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16		0,03							0,16	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,02	251,43	5,03	5,03	3,65			0,03	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,06		0,01	579,97	5,80	5,80	2,76				
	01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,24		0,0432	14,23	0,61				0,61		
	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2		0,576	12,1	6,97				6,97		
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012		0,0022	12513,23	27,53				27,53		
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	М2	1,6		0,288	153,33	44,16				44,16		
	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	М3	0,0044		0,0008	453,27	0,36				0,36		
	14.1.03.02-0201	Клей малвязкий жидкий	кг	2,43		0,4374	46	20,12				20,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая	Т	0,067	0,0121	45882,02	555,17					555,17		
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	Т	0,064	0,0115	18469,29	212,40					212,40		
29	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2		0,042	11631,65	489		281	3	1	205	36,25	0,16
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	1,52	184,56	280,53						1,52	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,01									
		Вода	м3	0,24	0,0101	14,23	0,14							0,01
	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2	0,1344	12,1	1,63						1,63	
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,0005	12513,23	6,26						6,26	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,0672	153,33	10,30						10,30	
	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0002	453,27	0,09						0,09	
	14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,1021	46	4,70						4,70	
3	14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая	т	0,067	0,0028	45882,02	128,47					128,47		
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,068	0,0029	18469,29	53,56					53,56		
30	ГЭСНр65-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0,01	32547,3	325		307	18			179,3	1,79
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	1,79	171,2	306,45						1,79	
	91.18.01.012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	3,97	0,04	237,07	9,48							
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	7,93	0,08	114,75	9,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	31	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2		1,44	769,92	1109	650	50	8	409	2,07	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел. час	2,07	2,98	218,03	649,73	649,73				2,98	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,02	0,03								
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,02	0,03	579,97	17,40		17,40	8,29			0,03
			Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0,71	1,02	32,43	33,08		33,08				
			Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	7Е-5	0,0001	60159,02	6,02				6,02		
			Болты анкерные	т	0,003	0,0043	50781,4	218,36				218,36		
			Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛФИРЕ (0,88 г)	шт.	0,27	0,3888	471,92	183,48				183,48		
32	32	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х1800 мм	шт.		1	15501,57	15502				15502		
33	33	ГЭСНр62-16-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расщипкой старой краски до 35% (откосы)	100 м2		0,0088	10038,84	88	46	1	41	28,02	0,25	0,16
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	28,02	0,25	184,56	46,14	46,14				28,02	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,16							0,25		
			Вода	м3	0,24	0,0021	14,23	0,03				0,03		
			Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	0,0282	12,1	0,34				0,34		
			Мел природный молотый	т	0,012	0,0001	12513,23	1,25				1,25		
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,0141	153,33	2,16				2,16		
			Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,0214	46	0,98				0,98		
3	3	14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая	т	0,067	0,0006	45882,02	27,53				27,53		
			Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,0006	18469,29	11,08				11,08		
			Мусорокамера											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	34	ГЭСН46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3		5,75	8768,43	50418	22598	27820			21,51 123,68	
		91.18.01-012	Затраты труда рабочих (ср 3) Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	чел.-ч маш.час	21,51 10,37	123,68 59,63	182,71 237,07	22597,57 14136,48	22597,57	14136,48			123,68	
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	20,74	119,26	114,75	13685,09		13685,09				
35	35	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0295	25654,86	757	757				154 4,54	
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	20,74	119,26	114,75	13685,09		13685,09				
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	20,74	119,26	114,75	13685,09		13685,09				
36	36	ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	чел.час 100 м3	24,19 154	0,93 4,54	172,73 166,59	160,64 756,32	160,64 756,32				4,54 24,19 0,93	
		91.01.01-035	Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	0,79		3999					0,93	
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	0,1	1101,88	110,19		110,19				0,79
		91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	0,09	1756,68	158,10		158,10				
		91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46	0,09	982,14	88,39		88,39				
		91.08.03-030	Катки на пневмокопесном ходу, масса 30 т	маш.час	12,21	0,47	1850,42	869,70		869,70				
		91.13.01-038	Машины поливомочные 6000 л	маш.час	1,04	0,04	869,68	34,79		34,79				
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	7	0,2695	14,23	3,84					3,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	02.2.05.04-0080	Шебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	МЗ	100	3,85	667,86	2571,26	40039	6368	2424	534	31247	852,04	56,16
37	ГЭСН06-01-031-05 Применитель но Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 400 мм	100 МЗ		0,04	1000983,08	40039	6368	2424	534	31247	852,04	34,08	2,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	852,04	34,08	186,86	6368,19	6368,19					34,08	
		Затраты труда машинистов	чел. час	56,16	2,25									2,25
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш. час	54,1	2,16	984,28	2126,04	2126,04	2126,04	510,73				
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш. час	0,71	0,03	1027,31	30,82	30,82	30,82	8,29				
	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш. час	0,27	0,01	982,14	9,82	9,82	9,82	2,06				
	91.07.04-001	Вибратор глубинный	Маш. час	42,6	1,7	7,86	13,36	13,36	13,36					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш. час	1,08	0,04	579,97	23,20	23,20	23,20	11,05				
	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	Маш. час	166,6	6,66	32,43	215,98	215,98	215,98					
	01.7.03.01-0001	Вода	МЗ	0,124	0,005	14,23	0,07	0,07	0,07	0,07				
	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	Т	0,2	0,008	60159,02	481,27	481,27	481,27					
	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	Т	0,09	0,0036	90167,8	324,60	324,60	324,60					
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,051	0,002	68644,8	137,29	137,29	137,29					
	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	Т	0,041	0,0016	11534,78	18,46	18,46	18,46					
3	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200)	МЗ	101,5	4,06	3553,73	14428,14	14428,14	14428,14					
3	08.4.03.03-0034	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	Т	10,1	0,404	36877,98	14898,70	14898,70	14898,70					
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	МЗ	0,14	0,0056	7544,7	42,25	42,25	42,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	1,55	0,062	7544,7	467,77				467,77		
		11.2.13.04-0011	Шиты: из досок толщиной 25 мм	м2	74	2,96	150,25	444,74				444,74		
38	38	ГЭСН01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,012	15551,03	187	187				97,2	
													1,17	
			Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	97,2	1,17	159,99	187,19	187,19				1,17	
39	39	ГЭСН08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,107	15457,73	1654	461	65	6	1128	21,2	0,2
													2,27	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	0,02		461,47	461,47					2,27
		91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.час	1,95	0,21	252,27	52,98		52,98				0,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,2	0,02	579,97	11,60		11,60	5,53			
		01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0,016	0,0017	27350,88	46,50				46,50		
		01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,24	0,0257	35830,77	920,85				920,85		
		01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,0026	62364,17	162,15				162,15		
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,0107	63,27	0,68				0,68		
40	40	ГЭСН46-04-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (стуглени)	м3		0,5	9393,79	4697	2187	2424		86	23,94	11,97
		91.17.04-042	Затраты труда рабочих (ср 3) Аппарат для газовой сварки и резки	чел.час Маш.час	23,94 2,44	11,97 1,22	182,71 3,69	2187,04 4,50	2187,04	4,50			11,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	Маш.час	10,37	5,19	237,07	1230,39		1230,39				
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	20,74	10,37	114,75	1189,96		1189,96				
		01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,13	342,2	44,49				44,49		
		01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	1	41,7	41,70				41,70		
41	41	ГЭСН09-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Монтаж: косоуров, закрепляемых на бетонных стенах	т		0,074	82301,45	6090	1400	39	8	4651	103,55 7,66	0,4 0,03
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	Чел.час	103,55	7,66	182,71	1399,56	1399,56				7,66	
			Заплаты труда машинистов	Чел.час	0,4	0,03								0,03
		91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш.час	0,16	0,01	1027,31	10,27		10,27	2,76			
		91.14.02-001	Автомобили бортовые: грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,24	0,02	579,97	11,60		11,60	5,53			
		91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	0,7	0,05	3,69	0,18		0,18				
		91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.час	3,74	0,28	59,88	16,77		16,77				
		01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0,4	0,0296	41,7	1,23				1,23		
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,45	0,0333	43,86	1,46				1,46		
		01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0,0036	0,0003	84964,39	25,49				25,49		
	3	08.3.11.01-0060	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	1	0,074	62287,67	4609,29				4609,29		
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0014	234,58	0,33				0,33		
		08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,00194	0,0001	62287,67	6,23				6,23		
42	42	01.7.15.02-0047	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0х150 мм	100 шт.		0,08	5307,97	425				425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	43	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	100 м2		0,022	15363,19	338	296			42	71,06	1,56
			Загрязны труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	1,56	189,16	295,09	295,09				1,56	
			Загрязны труда машинистов	чел.час	0,04									
			Ветошь	кг	0,3	0,0066	63,27	0,42					0,42	
3		14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015	т	0,0246	0,0005	60439,83	30,22				30,22	30,22	
			Олифа натуральная	кг	2,7	0,0594	146,59	8,71				8,71	8,71	
44	44	ГЭСН07-01-047-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка ж/б ступеней	100 шт		0,08	235253,34	18820	4555	4385	1055	9880	286,79	55,62
			Загрязны труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	286,79	22,94	198,53	4554,28	4554,28				22,94	4,45
			Загрязны труда машинистов	чел.час	55,62	4,45	984,28	4311,15			4311,15	1035,65		4,45
			Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	54,72	4,38	984,28	4311,15			4311,15	1035,65		4,45
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,9	0,07	579,97	40,60			40,60	19,35		
			Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	13,09	1,05	32,43	34,05			34,05			
			Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,011	0,0009	56791,57	51,11				51,11		
3		04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	0,47	0,0376	3335,42	125,41				125,41		
			Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,55	0,044	3655,39	160,84				160,84		
3		05.1.07.28-0050	Ступени лестничные ЛС 12 (бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	100	8	1046,35	8370,80				8370,80		
			Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	0,016	73364,1	1173,83				1173,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	45	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1038/лр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2		0,022	18975,06	417	151,00	151,00		225	40,43 0,89	2,84 0,06
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	40,43	0,89	169,66	151,00	151,00				0,89	
			Затраты труда машинистов	чел. час	2,84	0,06								0,06
			Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш. час	1,2	0,03	982,14	29,46		29,46	6,17			
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. час	0,83	0,02	251,43	5,03		5,03	3,65			
			Вибратор поверхностный	маш. час	3,96	0,09	2,07	0,19		0,19				
			Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0,81	0,02	572,9	11,46		11,46	4,11			
			Вода	м3	3,5	0,077	14,23	1,10		1,10				
	3	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	3,06	0,0673	3335,42	224,47				224,47		
	46	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1038/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ. 100мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2		0,022	27333,74	601	62	15	11	524	16,66 0,37	2,66 0,06
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	16,66	0,37	169,66	62,77	62,77				0,37	
			Затраты труда машинистов	чел. час	2,66	0,06								0,06
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш. час	2,66	0,06	251,43	15,09		15,09	10,96			
			Вибратор поверхностный	маш. час	11,34	0,25	2,07	0,52		0,52				
	3	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	7,14	0,1571	3335,42	523,99				523,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ГЭСН10-05-001-02 Применител ьно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Устройство перегородок из профилированного листа с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	100 м2				0,085	107012,67	9096	1698	7	7391	103	
	91.21.12.004	Заготовки труда рабочих (ср 3,5) Ножницы: электрические	чел.час Маш.час	103 0,81		8,76 0,07	193,92 102,44	1698,74 7,17	1698,74	7,17			8,76	
3	08.3.09.01-0083	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2	226		19,21	308,11	5918,79				5918,79		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,067		0,0057	14,23	0,08				0,08		
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт	0,7		0,0595	127,72	7,60				7,60		
	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт	1,63		0,1386	139,01	19,27				19,27		
	01.7.15.14-0044	Шуруп самонарезающий: (ТН) 3,5/25 мм	100 шт	37,88		3,22	23,45	75,51				75,51		
3	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м	158		13,43	24,45	328,36				328,36		
3	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	м	254		21,59	45,5	982,35				982,35		
	07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,14		0,0119	2491,95	29,65				29,65		
	07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт	0,14		0,0119	2491,95	29,65				29,65		
48	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,7716	769,92	1364	800	61	10	503	2,07	0,02
	91.14.02.001	Заготовки труда рабочих (ср 4,4) Заготовки труда машинистов	чел.час	2,07 0,02		3,67 0,04	218,03	800,17	800,17				3,67	
	91.17.04-233	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,02		0,04	579,97	23,20		23,20	11,05			0,04
	01.7.11.07-0032	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) Электроды диаметром: 4 мм Э42	Маш.час т	0,71 7Е-5		1,26 0,0001	32,43 60159,02	40,86 6,02		40,86		6,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	0,0053	50781,4	269,14				269,14		
		14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,27	0,4783	471,92	225,72				225,72		
49	49	07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт.		1	13938,06	13938				13938		
50	50	ГЭСН46-04-008-04 Применитель ыно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка покрытий кровель: из профилированных листов	100 м2		0,048	2760,38	132	127	5			15,9 0,76	
		91.06.03-055	Заграты труда рабочих (ср 2) Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	чел.час Маш.час	15,9 4,6	0,76 0,22	166,59 24,26	126,61 5,34	126,61		5,34		0,76	
51	51	ГЭСН12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2		0,048	6676,07	320	291	12	4	17	32,4 1,56	0,32 0,02
			Заграты труда рабочих (ср 3,2) Заграты труда машинистов	чел.час чел.час	32,4 0,32	1,56 0,02	186,86	291,50	291,50				1,56	
		91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш.час	0,12	0,01	1027,31	10,27		10,27	2,76			0,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,15	0,01	579,97	5,80		5,80	2,76			
		01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015	0,0001	119016,16	11,90				11,90		
52	52	08.3.09.01-0123	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	м2		5,04	352,12	1775				1775		
53	53	ГЭСН09-05-001-01 Применитель ыно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Облицовка карниза стальным профилированным листом	100 м2		0,0189	6544,17	124	117	4	2	3	32,59 0,62	0,31 0,01

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	32,59	0,62	189,16	117,28	117,28						0,62		
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,31	0,01											
54	08.3.09.01-0123		Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	м2		1,9845	352,12	699						699		0,01	
55	ГЭСНр56-9-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1038/пр		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0,02	32547,3	651	614	37					179,3 3,59		
			Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	3,59	171,2	614,61	614,61						3,59		
			Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	3,97	0,08	237,07	18,97	18,97								
			Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	7,93	0,16	114,75	18,36	18,36								
56	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2		3,23	769,92	2487	1458	112	18	917	2,07 6,69	0,02 0,06			
			Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,07	6,69	218,03	1458,62	1458,62						6,69		
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,06										0,06	
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,06	579,97	34,80	34,80								
			Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	2,29	32,43	74,26	74,26								
			Электроды диаметр: 4 мм Э42	т	7Е-5	0,0002	60159,02	12,03							12,03		
			Болты анкерные	т	0,003	0,0097	50781,4	492,58							492,58		
			Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛПГРЕ (0,88 л)	шт	0,27	0,8721	471,92	411,56							411,56		
57	07.1.01.01-0018		Двери противопожарная металлическая однополыхная ДПМ-01/60, размером 850х1900 мм	шт.		2	15501,57	31003						31003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	58	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0,797	10038,84	8001	4122	48	28	3831	28,02	0,1
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	22,33	184,56	4121,22	4121,22	29,00	13,82		22,33	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,13								
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,1	0,08	251,43	20,11	20,11	20,11	14,62			0,1
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,06	0,05	579,97	29,00	29,00	29,00				
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,1913	14,23	2,72			2,72			
		01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2	2,55	12,1	30,86			30,86			
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,0096	12513,23	120,13			120,13			
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	1,275	153,33	195,50			195,50			
		02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0035	453,27	1,59			1,59			
		14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	2,43	1,937	46	89,10			89,10			
		14.3.02.01-0218	Краска водоземлясионная белая	т	0,067	0,0534	45882,02	2450,10			2450,10			
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,051	18469,29	941,93			941,93			
59	59	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0,236	11631,65	2745	1579	14	8	1152	36,25	0,16
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	8,56	184,56	1579,83	1579,83	14	8		36,25	0,16
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,04							8,56	
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,1	0,02	251,43	5,03	5,03	5,03	3,65			0,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,06	0,01	579,97	5,80	5,80	5,80	2,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль								47534							
Итого по акту:															
Итого Строительные работы								585979						506,97	30,84
Итого Монтажные работы								814						1,05	0,01
Итого								586793					508,02	30,85	
В том числе:															
Материалы								295728							
Машинны и механизмы								67692							
ФОТ								100366							
Накладные расходы								82534							
Сметная прибыль								47534							
Итого с тендерным коэффициентом (к=0,995)								583 859,04							
НДС 20%								116 771,81							
ВСЕГО по акту								700 630,85					508,02	30,85	

Сдел: Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей Александрович

Принял: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению

Согласовано:

Начальник службы технического Заказчика

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации

Руководитель северного территориального сектора службы Заказчика

Представитель органов местного самоуправления

Представитель строительного контроля

Представитель собственников многоквартирного дома
 Постановление АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДА БРАТСКА № 165 от 28.01.2019г.

Ольга Александровна Копылова
 Страница 29

