

Инвестор:  
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1  
 Подрядчик: ИП Сергеев С.А., 665712, Ирк.обл., г.Братск, ул. Чернореченская, д.25а  
 Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, д.16

	Код	
Форма по ОКУД	322001	
по ОКПО		
по ОКПО	00105213	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	91/ПО-А/2016
	дата	03   08   2017
Вид операции	Капитальный ремонт	

Номер документа	Дата составления
6	06.10.2017

Отчетный период	
с	по
08.08.2017	06.10.2017

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в т.ч.		527 773.58	527 773.58	527 773.58
1	Ремонт подвальных помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Братск, ул.Погодаева, д.16		527 773.58	527 773.58	527 773.58
Итого, руб.					527 773.58
Налог на добавленную стоимость, руб.					94 999.24
Всего с учетом налогов, руб.					622 772.82

Заказчик:  
 Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

М.П.  
 Подрядчик:  
 ИП Сергеев С.А.  
 Алексеевич  
 М.П.

Виза согласования:  
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

  
 \_\_\_\_\_ Д.М. Быков

  
 \_\_\_\_\_ С.А. Сергеев

  
 \_\_\_\_\_ О.Г. Боброва

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	91/ПО-А/2016
дата	03.08.2017
Вид операции	капитальный ремонт

Инвестор -

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Подрядчик - ИП Сергеев Сергей Александрович, 665712, Иркутская обл., г. Братск, ул. Чернореченская, д.25А

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, д.16

Объект - Ремонт подвальных помещений

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
06	06.10.2017	08.08.2017	06.10.2017

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

622.773 тыс. руб.

Номера по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)						
				на ед.	всего									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Отмостка</b>														
1	ГЭСНр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций			0.1245	29398.84	3660	1517	2143	525		77.72	16.85
			чел.час	77.72	16.85	9.68	156.77	1517.53	1517.53				9.68	2.1
		Заплаты труда рабочих (ср 2.4)	чел.час	12.34	1.54	1.54	1021	1572.34		1572.34	385.63			2.1
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.час	4.51	0.56	0.56	1005.98	563.35		563.35	140.23			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш. час	1.98	0.25	39.68	9.92						
2		ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разработка грунта вручную под устройство основания, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.095	23283.26	2212	2212				154 14.63	
3		ГЭСН11-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Затраты труда рабочих (ср 2) Уплотнение грунта: щебнем	чел. час 100 м2 площади уплотнения	154	14.63 0.95	151.19 5477.67	2211.91 5204	2211.91 1189		648 163		14.63 7.7 7.32	
			Затраты труда рабочих (ср 2.8)	чел. час	7.7	7.32	162.48	1189.35	1189.35				7.32	
		1. 030101	Затраты труда машинистов	чел. час	0.88	0.84								0.84
		2. 050101	Автопогрузчики 5 т	маш. час	0.33	0.31	935.38	289.97			289.97			
			Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.46	0.44	516.65	227.33			227.33			
		3. 153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш. час	0.09	0.09	1207.04	108.63			108.63			
		4. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. час	0.93	0.88	29.35	25.83			25.83			
3		5. 408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др-8, фракция 20-40 мм	м3	5.1	4.845	694.57	3365.19				3365.19		
		6. 411-0001	Вода	м3	0.22	0.209	9.05	1.89				1.89		
4		ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия		0.083	61961.63	5143	181	11	1	4951	12.43 1.03	0.07 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел. час	12.43	1.03	175.86	181.14	181.14				1.03	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.07	0.01								0.01
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0.07	0.01	877.77	8.78			8.78			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.09	0.01	824.99	8.25			8.25			
		Н, 3. 101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1000	83	59.64	4950.12				4950.12		
5		ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство бетонной отмостки (прям.)	100 м3 бетона, бетона и железобетона в деле		0.1245	389705.82	48518	3388	2174	482	42956	180 22.41	18 2.24
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	180	22.41	151.19	3388.17	3388.17				22.41	
			Затраты труда машинистов	чел. час	18	2.24								2.24

Гранд-СМЕТА

-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	18	2.24	958.75	2147.6		2147.6	481.33			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	48	5.98	2.03	12.14		12.14				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.13	0.02	824.99	16.5		16.5				
		4. 101-1668	Рогожа	м2	250	31.13	47.15	1467.78			1467.78			
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	102	12.7	3267.06	41491.66		41491.66				
		6. 411-0001	Вода	м3	0.2	0.0249	9.05	0.23		0.23				
6	6	ГЭСН07-02-002-07 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2(прим)	100 м3 сборных железобетонны х конструкций		0.018	358913.96	6460	2927	3187	660	346	924.63 16.64	146.38 2.63
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	924.63	16.64	175.86	2926.31					16.64	
			Затраты труда машинистов	чел.час	146.38	2.63								2.63
		1. 021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.час	36.62	0.66	1340.01	884.41		884.41	165.27			
		2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час	109.76	1.98	1060.11	2099.02		2099.02	495.81			
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	14.06	0.25	824.99	206.25		206.25				
		4. 101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.2	0.0036	32483.49	116.94				116.94		
		5. 401-9021	Бетон	м3	1.01	0.0182	3267.06	59.46				59.46		
		6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.1	0.0378	3654.24	138.13				138.13		
		7. 411-0001	Вода	м3	2.00	3.6	9.05	32.58				32.58		
7	7	403-2362	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-1 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.		78	671.01	52339				52339		

Раздел 2. Электроцптовая

8	8	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		1.89	432.38	817	610	207			1.68 3.18	
		1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	1.68	3.18	192.16	611.07	611.07				3.18	
		2. 331451	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0.28	0.53	29.56	15.67		15.67				
			Перфораторы электрические	маш.час	0.133	0.25	23.38	5.85		5.85				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.119	0.22	824.99	181.5		181.5				
9		ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1.89	737.18	1393	872	298		223	2.4 4.54	
		1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 4.2) Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	чел. час	2.4	4.54	192.16	872.41	872.41				4.54	
		2. 330301	Машины шифовальные электрические	маш. час	0.12	0.23	10.37	2.39		2.39				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	0.19	0.36	23.38	8.42		8.42				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.17	0.32	824.99	264		264				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.189	193.2	36.51				36.51		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0057	31228.65	178				178		
10	10	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт.		1	11797.02	11797				11797		
11	11	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтрованной поверхности		0.01	81415.65	814	666	3	2	145	383.06 3.83	1.16 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	383.06	3.83	173.77	665.54	665.54				3.83	
			Затраты труда машинистов	чел. час	1.16	0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	1.16	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.044	3315.51	145.88				145.88		
		3. 411-0001	Вода	м3	0.35	0.0035	9.05	0.03				0.03		
12	12	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.01	11717.3	117	75	1		41	42.9 0.43	0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	42.9	0.43	173.77	74.72	74.72				0.43	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.02									
		1. 101-1596	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0084	132.61	1.11				1.11		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0005	12119.44	6.06				6.06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0031	52.39	0.16				0.16		
		4. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.063	0.0006	53787.64	32.27				32.27		
13	13	ГЭСНр62-16-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.317	9575.97	3036	1487	23	5	1526	28.02 8.88	0.1 0.03
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	28.02	8.88	167.36	1486.16	1486.16				8.88	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.1	0.03								0.03
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1	0.03	224.05	6.72		6.72	4.96			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.06	0.02	824.99	16.5		16.5				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0038	9605.42	36.5				36.5		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.014	9.3	9.43				9.43		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.5072	132.61	67.26				67.26		
		6. 101-1712	Шпателька клеевая	т	0.064	0.0203	12119.44	246.02				246.02		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.7703	30.06	23.16				23.16		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0212	53787.64	1140.3				1140.3		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0.0044	0.0014	634.32	0.89				0.89		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0761	9.05	0.69				0.69		
14	14	ГЭСНр62-17-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.155	11001.82	1705	940	11	3	754	36.25 5.62	0.1 0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	36.25	5.62	167.36	940.56	940.56				5.62	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.1	0.02								0.02
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1	0.02	224.05	4.48		4.48	3.31			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0019	9605.42	18.25				18.25		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.496	9.3	4.61				4.61		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.248	132.61	32.89				32.89		
		6. 101-1712	Шпателька клеевая	т	0.068	0.0105	12119.44	127.25				127.25		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.3767	30.06	11.32				11.32		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0104	53787.64	559.39				559.39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0007	634.32	0.44				0.44		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0372	9.05	0.34				0.34		
15	15	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		15.5	18.76	291	256	35			0.1 1.55	
		1. 331305	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	0.1	1.55	165.27	256.17	256.17				1.55	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	маш. час	0.1	1.55	22.27	34.52	34.52	34.52				
16	16	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0.156	17989.24	2806	971	271	80	1564	40.43 6.31	2.84 0.44
		1. 030101	Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	40.43	6.31	153.98	971.61	971.61				6.31	
		1. 030101	Затраты труда машинистов	чел. час	2.84	0.44								0.44
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш. час	1.2	0.19	935.38	177.72		177.72	35.43			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.83	0.13	224.05	29.13		29.13	21.49			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.81	0.13	516.65	67.16		67.16	24.24			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	3.96	0.62	2.03	1.26		1.26				
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.06	0.4774	3267.06	1559.69				1559.69		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.546	9.05	4.94				4.94		
17	17	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия		0.156	7574.6	1182	114	28	20	1040	4.76 0.74	0.76 0.12
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	4.76	0.74	153.98	113.95	113.95				0.74	
		1. 030954	Затраты труда машинистов	чел. час	0.76	0.12								0.12
		2. 111301	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.76	0.12	224.05	26.89		26.89	19.83			
		3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.04	0.3182	3267.06	1039.58		1.04				
18	18	ГЭСН13-03-003-21 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью для бетонных полов Профи	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.155	974.03	151	147	4		1039.58	5.38 0.83	0.01
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел. час	5.38	0.83	175.86	145.96	145.96				0.83	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.01									
	1.	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш. час	0.65	0.1	15.72	1.57		1.57				
19	19	Прайс-лист	Эмаль для бетонных полов Профи	кг		1.4	285.16	399				399		

## Раздел 3. Тепловой пункт

20	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		1.89	432.38	817	610	207			1.68 3.18	
		1.	Заплаты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	1.68	3.18	192.16	611.07					3.18	
			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.28	0.53	29.56	15.67		15.67				
		2.	Перфораторы электрические	маш. час	0.133	0.25	23.38	5.85		5.85				
		3.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.119	0.22	824.99	181.5		181.5				
21	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1.89	737.18	1393	872	298		223	2.4 4.54	
			Заплаты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	2.4	4.54	192.16	872.41		872.41			4.54	
		1.	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.4	0.76	29.56	22.47		22.47				
		2.	Машины шифовальные электрические	маш. час	0.12	0.23	10.37	2.39		2.39				
		3.	Перфораторы электрические	маш. час	0.19	0.36	23.38	8.42		8.42				
		4.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.17	0.32	824.99	264		264				
		5.	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
		6.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.189	193.2	36.51				36.51		
		7.	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0057	31228.65	178				178		
22	203-8122		Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	11797.02	11797				11797		
23	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтрованной поверхности		0.01	81415.65	814	666	3	2	145	383.06 3.83	1.16 0.01



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Заплаты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	383.06	3.83	173.77	665.54	665.54				3.83	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	1.16	0.01								0.01
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	1.16	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
	2. 402-0083		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.044	3315.51	145.88				145.88		
	3. 411-0001		Вода	м3	0.35	0.0035	9.05	0.03				0.03		
24	24	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.01	11717.3	117	75	1		41	42.9 0.43	0.02
			Заплаты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	42.9	0.43	173.77	74.72	74.72				0.43	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.02									
	1. 101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0084	132.61	1.11				1.11		
	2. 101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0005	12119.44	6.06				6.06		
	3. 101-1757		Ветошь	кг	0.31	0.0031	52.39	0.16				0.16		
	4. 101-9844		Краска водоземлюсионная	т	0.063	0.0006	53787.64	32.27				32.27		
25	25	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расцветкой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.393	10347.64	4067	1947	28	6	2092	29.6 11.63	0.1 0.04
			Заплаты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	29.6	11.63	167.36	1946.4	1946.4				11.63	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.1	0.04								0.04
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1	0.04	224.05	8.96		8.96	6.61			
	2. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.06	0.02	824.99	16.5		16.5				
	3. 101-0620		Мел природный молотый	т	0.0255	0.01	9605.42	96.05				96.05		
	4. 101-0623		Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.004	9.3	18.64				18.64		
	5. 101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.6288	132.61	83.39				83.39		
	6. 101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0283	12119.44	342.98				342.98		
	7. 101-1840		Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.58	30.06	47.49				47.49		
	8. 101-9844		Краска водоземлюсионная	т	0.071	0.0279	53787.64	1500.68				1500.68		
	9. 409-0629		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0017	634.32	1.08				1.08		
	10. 411-0001		Вода	м3	0.24	0.0943	9.05	0.85				0.85		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	26	ГЭСНр62-17-3 3 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.234	11001.82	2574	1420	17	4	1137	36.25 8.48	0.1 0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	36.25	8.48	167.36	1419.21	1419.21				8.48	0.02
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.02								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.02	224.05	4.48		4.48	3.31			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0028	9605.42	26.9				26.9		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.7488	9.3	6.96				6.96		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.3744	132.61	49.65				49.65		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.0159	12119.44	192.7				192.7		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.5686	30.06	17.09				17.09		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0157	53787.64	844.47				844.47		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0.0044	0.001	634.32	0.63				0.63		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0562	9.05	0.51				0.51		
27	27	ГЭСН46-04-009-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований	1 м3		0.036	3214.06	116	57	59	15		8.93 0.32	2.26 0.08
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	8.93	0.32	175.86	56.28	56.28				0.32	0.08
			Затраты труда машинистов	чел.час	2.26	0.08								
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	2.26	0.08	516.65	41.33		41.33	14.92			
		2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	4.52	0.16	105.31	16.85		16.85				
28	28	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную под устройство основания, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.0022	23283.26	51	51				154 0.34	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	0.34	151.19	51.4	51.4				0.34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	29	ГЭСН06-01-062-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле		0.0018	764659.49	1376	459	267	61	650	1398.88 2.52	136.47 0.25
			Загряты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	1398.88	2.52	182.27	459.32	459.32				2.52	
			Загряты труда машинистов	чел.час	136.47	0.25								0.25
		1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час	134.96	0.24	1060.11	254.43		254.43	60.1			
		2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	9.07	0.02	29.56	0.59		0.59				
		3. 111100	Вибратор глубинный	маш.час	70	0.13	7.37	0.96		0.96				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3.71	0.01	824.99	8.25		8.25				
		5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.1	0.0002	27812.67	5.56				5.56		
		6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.0003	51602.64	15.48				15.48		
		7. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1.3	0.0023	2931.39	6.74				6.74		
		8. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.27	0.0005	4793.07	2.4				2.4		
		9. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.9	0.0016	5148.15	8.24				8.24		
		10. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	54	0.0972	98.25	9.55				9.55		
	3	11. 401-9021	Бетон	м3	101.5	0.1827	3267.06	596.89				596.89		
		12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.137	0.0002	11946.85	2.39				2.39		
		13. 411-0001	Вода	м3	0.412	0.0007	9.05	0.01				0.01		
30	30	ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Монтаж: решеток над приямок (прим)	1 т конструкций		0.0134	49185.15	659	112	10		537	50.79 0.68	0.12
			Загряты труда рабочих (ср 3)	чел.час	50.79	0.68	165.27	112.38	112.38				0.68	
			Загряты труда машинистов	чел.час	0.12									
		1. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	10.53	0.14	35.93	5.03		5.03				
		2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1.86	0.02	3.69	0.07		0.07				
		3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	2.03	0.03	56.97	1.71		1.71				
		4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0.41	0.01	10.37	0.1		0.1				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.0201	34.76	0.7				0.7		
		6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.006	41.16	0.25				0.25		
	3	7. 101-1895	Решетки для прямиков стальные	т	1	0.0134	39459.32	528.75				528.75		
		8. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0003	135.07	0.04				0.04		
31	31	ГЭСН15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0062	8907.69	55	43			12	40.59 0.25	0.01
			Заплаты труда рабочих (ср 3.3)	чел. час	40.59	0.25	171.68	42.92	42.92				0.25	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0019	52.39	0.1				0.1		
		2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0167	101.47	1.69				1.69		
3	3	3. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	0.0246	0.0002	65956.11	13.19				13.19		
32	32	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		23	18.76	431	380	51			0.1 2.3	
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел. час	0.1	2.3	165.27	380.12	380.12				2.3	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	маш. час	0.1	2.3	22.27	51.22		51.22				
33	33	ГЭСН13-03-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.23	4923.71	1132	352	6		774	7.42 1.71	0.01
			Заплаты труда рабочих (ср 4.7)	чел. час	7.42	1.71	206.38	352.91	352.91				1.71	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш. час	0.65	0.15	15.72	2.36		2.36				
		2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0092	0.0021	68118.98	143.05				143.05		
		3. 113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	0.023	0.0053	119033.79	630.88				630.88		
34	34	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0.23	17989.24	4138	1432	399	118	2307	40.43 9.3	2.84 0.65
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	40.43	9.3	153.98	1432.01	1432.01				9.3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Заплаты труда машинистов	чел. час	2.84	0.65								
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш. час	1.2	0.28	935.38	261.91		261.91	52.21			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.83	0.19	224.05	42.57		42.57	31.4			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.81	0.19	516.65	98.16		98.16	35.43			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	3.96	0.91	2.03	1.85		1.85				
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.06	0.7038	3267.06	2299.36				2299.36		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.805	9.05	7.29				7.29		
35		ГЭСН11-01- 015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия		0.23	7574.6	1742	169	41	29	1532	4.76 1.09	0.76 0.17
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	4.76	1.09	153.98	167.84					1.09	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	0.76	0.17								0.17
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.76	0.17	224.05	38.09		38.09	28.1			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	3.24	0.75	2.03	1.52		1.52				
	3	3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.04	0.4692	3267.06	1532.9				1532.9		

Раздел 4. Вход в подвал

36		ГЭСН09-04- 012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		3.42	432.38	1479	1104	375			1.68 5.75	
			Заплаты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	1.68	5.75	192.16	1104.92					5.75	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.28	0.96	29.56	28.38		28.38				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	0.133	0.45	23.38	10.52		10.52				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.119	0.41	824.99	338.25		338.25				
37		ГЭСН09-04- 012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		3.42	737.18	2521	1577	540		404	2.4 8.21	
			Заплаты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	2.4	8.21	192.16	1577.63					8.21	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.4	1.37	29.56	40.5		40.5				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	0.12	0.41	10.37	4.25		4.25				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	0.19	0.65	23.38	15.2		15.2				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.17	0.58	824.99	478.49		478.49				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0003	52410.47	15.72				15.72		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.342	193.2	66.07				66.07		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0103	31228.65	321.66				321.66		
38	38	203-8115	Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/30, размером 900x1900 мм	шт.		2	11374.26	22749				22749		
39	39	ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.12768	8865.94	1132	875	9	2	248	40.93 5.23	0.1 0.01
		1. 030954	Заплаты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	40.93	5.23	167.36	875.29	875.29				5.23	0.01
		2. 400001	Заплаты труда машинистов	чел.час	0.1	0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0034	0.0004	52781.43	21.11				21.11		
		4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1021	132.61	13.54				13.54		
		5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.0058	12119.44	70.29				70.29		
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0204	52.39	1.07				1.07		
		7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.0169	0.0022	64992.8	142.98				142.98		
		8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001	634.32	0.06				0.06		
40	40	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0.028	81415.65	2280	1864	7	5	409	383.06 10.73	1.16 0.03
			Заплаты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	383.06	10.73	173.77	1864.55	1864.55				10.73	0.03
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	1.16	0.03								
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1232	3315.51	408.47				408.47		
		3. 411-0001	Вода	м3	0.35	0.0098	9.05	0.09				0.09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.028	11717.3	328	209	4		115	42.9 1.2	0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	42.9	1.2	173.77	208.52	208.52				1.2	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.02									
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0235	132.61	3.12				3.12		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0014	12119.44	16.97				16.97		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0087	52.39	0.46				0.46		
		4. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0.063	0.0018	53787.64	96.82				96.82		
42	42	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчётской старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.55	9575.97	5267	2579	40	9	2648	28.02 15.41	0.1 0.06
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	28.02	15.41	167.36	2579.02	2579.02				15.41	0.06
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.1	0.06								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1	0.06	224.05	13.44		13.44	9.92			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.06	0.03	824.99	24.75		24.75				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0066	9605.42	63.4				63.4		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.76	9.3	16.37				16.37		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.88	132.61	116.7				116.7		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.0352	12119.44	426.6				426.6		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	1.337	30.06	40.19				40.19		
		8. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0.067	0.0369	53787.64	1984.76				1984.76		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0024	634.32	1.52				1.52		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.132	9.05	1.19				1.19		
43	43	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчётской старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	11001.82	1760	971	12	3	777	36.25 5.8	0.1 0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	36.25	5.8	167.36	970.69	970.69				5.8	0.02
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.1	0.02								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1	0.02	224.05	4.48		4.48	3.31			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0019	9605.42	18.25				18.25		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.512	9.3	4.76				4.76		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.256	132.61	33.95				33.95		
		6. 101-1712	Шпателька клеевая	т	0.068	0.0109	12119.44	132.1				132.1		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.3888	30.06	11.69				11.69		
		8. 101-9844	Краска водоземлюсионная	т	0.067	0.0107	53787.64	575.53				575.53		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0007	634.32	0.44				0.44		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0384	9.05	0.35				0.35		
44	44	ГЭСН12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим.)	100 м2 покрытия		0.1232	20198.05	2488	2296	31	5	161	112.75 13.89	0.2 0.02
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	112.75	13.89	165.27	2295.6					13.89	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.2	0.02								0.02
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0.2	0.02	958.75	19.18		19.18	4.3			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.07	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.004	0.0005	53524.34	26.76				26.76		
		4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.012	0.0015	91688.44	137.53				137.53		
45	45	101-2410	Откосная планка шириной 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		35.2	62.02	2183				2183		
46	46	Прайс Аделаида	Стартовый профиль	м		35.2	59.6	2098				2098		

Раздел 5. Подвал

47	47	ГЭСНр57-10-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.1	28852.89	2885	2053	86	26	746	124.23 12.42	1.38 0.14
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	124.23	12.42	165.27	2052.65					12.42	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	1.38	0.14								0.14
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1.38	0.14	516.65	72.33		72.33	26.1			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	1.38	0.14	105.31	14.74		14.74				
		3. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.14	0.214	3487	746.22				746.22		
		4. 411-0001	Вода	м3	0.1	0.01	9.05	0.09				0.09		
48	48	ГЭСНр53-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отреставрированной поверхности стен	397.65	3.98	161.09	641.14	641.14				3.98	0.01
		1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2.7)	чел.час	1	0.01								
		1. 021141	Затраты труда машинистов	чел.час	1	0.01								
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	1		0.01	877.77	8.78		8.78	2.5			
		2. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	2.4	0.024	3487	83.69				83.69		
3	3	3. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	0.052	10663.93	554.52				554.52		
		4. 411-0001	Вода	м3	0.59	0.0059	9.05	0.05				0.05		
49	49	ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	50.79	0.12	49185.15	5902	1007	93		4802	50.79	0.12
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0.12	0.01	165.27	1006.49	1006.49				6.09	0.01
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.12	0.01	877.77	8.78						
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.12	0.01				8.78	2.5			
		2. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	10.53	1.26	35.93	45.27		45.27				
		3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1.86	0.22	3.69	0.81		0.81				
		4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	2.03	0.24	56.97	13.67		13.67				
		5. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	0.14	0.02	28.63	0.57		0.57				
		6. 330301	Машины шифовальные электрические	маш.час	0.41	0.05	10.37	0.52		0.52				
		7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.19	0.02	824.99	16.5		16.5				
		8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.18	34.76	6.26				6.26		
		9. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194	0.0002	31752.56	6.35				6.35		
		10. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0002	64749.56	12.95				12.95		
		11. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.0004	79248.37	31.7				31.7		
		12. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.054	41.16	2.22				2.22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001	68118.98	6.81				6.81		
	3	14. 101-1895	Решетки металлические	т	1	0.12	39459.32	4735.12				4735.12		
		15. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0022	135.07	0.3				0.3		
50	50	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностью стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	28.02	95.83	167.36	16038.11	16038.11	246	57	16466	28.02 95.83	0.1 0.34
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	0.1	0.34							95.83	0.34
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.34								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.34	224.05	76.18		76.18	56.19			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.21	824.99	173.25		173.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.041	9605.42	393.82				393.82		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	10.94	9.3	101.74				101.74		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	5.472	132.61	725.64				725.64		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.2189	12119.44	2652.95				2652.95		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	8.311	30.06	249.83				249.83		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.2291	53787.64	12322.75				12322.75		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.015	634.32	9.51				9.51		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.8208	9.05	7.43				7.43		
51	51	ГЭСН46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	29.3	0.29	5823.78	1689	1245	444	328		29.3 8.5	6.84 1.98
			Затраты труда рабочих (ср 1.6)	чел.час	6.84	1.98							8.5	1.98
			Затраты труда машинистов	чел.час	6.84	1.98								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	6.84	1.98	224.05	443.62		443.62	327.23			
52	52	ГЭСН07-01-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Укладка плит сборных конструкций	100 шт.	169.83	6.79	134053.68	5362	1195	1582	251	2585	169.83 6.79	25.03 1
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	25.03	1							6.79	1
			Затраты труда машинистов	чел.час	25.03	1								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш. час	25.03	1	1302.45	1302.45		1302.45	250.41			
		2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	5.96	0.24	29.56	7.09		7.09				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	8.21	0.33	824.99	272.25		272.25				
		4. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.035	0.0014	27812.67	38.94				38.94		
		5. 101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	м2	84	3.36	21.55	72.41				72.41		
		6. 101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	0.0045	0.0002	52847.36	10.57				10.57		
		7. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0008	48072.47	38.46				38.46		
		8. 102-0058	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.736	0.0294	3639.92	107.01				107.01		
		9. 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.13	0.0052	51407.65	267.32				267.32		
		10. 401-9021	Бетон	м3	15.7	0.628	3267.06	2051.71				2051.71		

Раздел 6. Пряжки

53	53	ГЭСН09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (прим.)	1 т конструкций										
		Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр												
			Запараты труда рабочих (ср 4,4)	чел. час	92.35	15.31	197.88	3029.54	3029.54				15.31	
			Запараты труда машинистов	чел. час	5.74	0.95								0.95
		1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш. час	0.07	0.01	927.75	9.28		9.28	2.86			
		2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0.15	0.02	877.77	17.56		17.56	5.01			
		3. 021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш. час	5.52	0.92	1147.82	1055.99		1055.99	230.38			
		4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. час	2.3	0.38	3.69	1.4		1.4				
		5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш. час	34.73	5.76	56.97	328.15		328.15				
		6. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш. час	2.28	0.38	28.63	10.88		10.88				
		7. 330206	Дрели электрические	маш. час	1.61	0.27	4.7	1.27		1.27				
		8. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	2.8	0.46	10.37	4.77		4.77				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.23	0.04	824.99	33		33				
		10. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.3233	34.76	11.24				11.24		
		11. 101-1019	Шеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194	0.0003	31752.56	9.53				9.53		
		12. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.025	0.0041	64749.56	265.47				265.47		
		13. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.6	0.0995	41.16	4.1				4.1		
		14. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001	68118.98	6.81				6.81		
		15. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001	60462.5	6.05				6.05		
		16. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.1	0.0166	55597.35	922.92				922.92		
3		17. 201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	1	0.1658	52693.68	8736.61				8736.61		
		18. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0031	135.07	0.42				0.42		
54		ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0.092	17117.76	1575	573	160	47	842	40.43	2.84
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	40.43	3.72	153.98	572.81				3.72		0.26
			Заплаты труда машинистов	чел.час	2.84	0.26								
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1.2	0.11	935.38	102.89		102.89	20.51			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.83	0.08	224.05	17.92		17.92	13.22			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0.81	0.07	516.65	36.17		36.17	13.05			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3.96	0.36	2.03	0.73		0.73				
3		5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3.06	0.2815	2982.26	839.51				839.51		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.322	9.05	2.91				2.91		
55		ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия		0.092	24477.6	2252	236	57	40	1959	16.66	2.66
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	16.66	1.53	153.98	235.59				1.53		0.24
			Заплаты труда машинистов	чел.час	2.66	0.24								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	2.66	0.24	224.05	53.77		53.77	39.66			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	59	ФССЦпг01-01 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3,4598	832.95	2882	2882					
60	60	ФССЦпг03-02 01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		3,4598	208.92	723	723					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								304833	72881	16762	3579	215190	415.59	16.81
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1.1; ЗПМ=1.1; МАТ=1.16; ТЗМ=1.1 (Поз. 7, 10, 22, 38, 45))								365040	89823	25596	5517	249621	515.99	25.97
Накладные расходы								70425						
Сметная прибыль								42396						
<b>Итого по акту:</b>														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								8505					12.24	2.93
Земляные работы, выполняемые ручным способом								5745					19.8	
Полы								33482					39.69	4.3
Автомобильные дороги								6446					1.36	0.01
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								127619					32.97	3.94
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								27212					30.98	5.74
Строительные металлические конструкции								107902					68.08	1.52
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								8447					21.15	0.07
Отделочные работы								25642					41.61	3.29
Малярные работы (ремонтно-строительные)								93168					180.41	0.68
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								4770					8.45	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9136					22.02	3.27
Кровли								7412					18.37	0.03
Полы (ремонтно-строительные)								6256					14.28	0.18
Стены (ремонтно-строительные)								2442					4.58	0.01
Погрузо-разгрузочные работы								2882						
Перевозка грузов автотранспортом								795						
Итого								477861					515.99	25.97
В том числе:														
Материалы								249621						
Машины и механизмы								25596						
ФОТ								95340						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							70425						
	Сметная прибыль							42396						
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 г. по отношению к 4 кв.2014 г. 111%							52564.71						
	<b>Итого</b>							<b>530425.71</b>						
	Тендерный коэффициент 530425.71 * 0,995							527 773.58						
	НДС 18%							94 999.24						
	<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>622 772.82</b>					<b>515.99</b>	<b>25.97</b>

**Сдал:**

**Подрядчик**

ИП Сергеев Сергей Александрович

С.А. Сергеев

**Принял:**

**Заказчик:**

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

*С.В. Яковлев*

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Е.В. Лебедева

Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Д.А. Кабанов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Р.А. Мельников

Собственник помещения ул.Погодаева д.16, кв. 4

А.А. Художников

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"

В.С. Смирнов

