

Код	322001
Форма по ОК/Д	322001
по ОК/ПО	
по ОК/ПО	00105213
по ОК/ПО	
по ОК/ПО	
по ОК/ПО	
по ОК/ПО	
Вид деятельности по ОК/ДП	
Договор подряда (контракт)	номер 91/ПО-А/2016
Дата	03 08 2017
Вид операции	Капитальный ремонт

Номер документа	08
Дата составления	06.10.2017

Отчетный период	с 21.08.2017 по 06.10.2017
-----------------	----------------------------

СПРАВКА

Инвестор: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик: ИП Сергеев С.А., 665712, Иркут. обл., г. Братск, ул. Чернореченская, д. 25а
 Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Холодная, д. 3

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
						1	2	3
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в т.ч.		542 850,43	542 850,43	542 850,43			
1	Ремонт подвальных помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Братск, ул. Холодная, д. 3		542 850,43	542 850,43	542 850,43			
	Итого, руб.		542 850,43	542 850,43	542 850,43			
	Налог на добавленную стоимость, руб.				97 713,08			
	Всего с учетом налогов, руб.				640 563,51			

Заказчик:

Генеральный директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области

М.П.

Подрядчик:

ИП Сергеев С.А.

М.П.

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

Д.М. Быков

С.А. Сергеев

О.Г. Боброва



Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	91/ПО-А/2016
номер	
дата	03.08.2017
Вид операции	капитальный ремонт

Инвестор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Заказчик - ИП Сергеев Сергей Александрович, 665712, Иркутская обл., г.Братск, ул. Чернореченская, д.25А
 Подрядчик - ИП Сергеев Сергей Александрович, 665712, Иркутская обл., г.Братск, ул. Чернореченская, д.25А
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Холоднова, д.3
 Объект - Ремонт подвальных помещений

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
08	06.10.2017	21.08.2017	06.10.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 640.564 тыс. руб.

Номера по подряку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ГЭСНр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.10935		29398.84	3215	1332	1883	461		77.72 8.5	16.85 1.84
			Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел. час	8.5		156.77	1332.55	1332.55				8.5	
			Затраты труда машинистов	чел. час	1.84									
			Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш. час	1.35		1021	1378.35		1378.35	338.05			1.84

Раздел 1. Отмостка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3												
	2	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	4.51	0.49	1005.98	492.93		492.93	122.7			
		3	091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.час	1.98	39.68	8.73					154	
	2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную под устройство основания, груша грунтов: 2	100 м3 грунта		0.064	23283.26	1490	1490				9.86	
			Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр											
3	3	ГЭСН11-01-001-02	Заплаты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	9.86	151.19	1490.73	1490.73				9.86	
			Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения		0.64	5477.67	3506	801	437	110	2268	7.7	0.88
			Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр										4.93	0.56
			Заплаты труда рабочих (ср 2.8)	чел.час	7.7	4.93	162.48	801.03	801.03					
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.88	0.56								
		1	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0.33	935.38	196.43		196.43	39.15			
		2	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0.46	516.65	149.83		149.83	54.07			
		3	153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.час	0.09	1207.04	72.42		72.42	16.03			
		4	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0.93	29.35	17.61		17.61				
	3	5	408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др-8, фракция 20-40 мм	м3	5.1	694.57	2267.08				2267.08		
		6	411-0001	Вода	м3	0.22	0.1408	1.27				1.27		
4	4	ГЭСН27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия		0.0729	61961.63	4517	159	10	1	4348	12.43	0.07
			Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр										0.91	0.01
			Заплаты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	12.43	0.91	175.86	160.03	160.03				0.91	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.07	0.01								
		1	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.07	877.77	8.78			8.78	2.5		
		2	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.09	824.99	8.25			8.25			
		Н, 3	3	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1000	4347.76				4347.76		
			Устройство бетонной отмостки (прим.)	100 м3 бетона, бугбетона и железобетона в деле		0.10935	389705.82	42614	2976	1909	423	37729	180	18
5	5	ГЭСН06-01-001-01	Заплаты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	19.68	151.19	2975.42	2975.42				19.68	1.97
			Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Заплаты труда машинистов	чел.час	18	1.97								
	1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	18	1.97	958.75	1888.74		1888.74	423.31			
	2.	111301	Вибратор поверхностный	маш.час	48	5.25	2.03	10.66		10.66				
	3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.13	0.01	824.99	8.25		8.25				
	4.	101-1668	Рогожа	м2	250	27.34	47.15	1289.08				1289.08		
	5.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	102	11.15	3267.06	36427.72				36427.72		
	6.	411-0001	Вода	м3	0.2	0.0219	9.05	0.2				0.2		
6	ГЭСН07-02-002-07	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2(прим)	100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.021	358913.96	7537	3415	3718	770	404	924.63	146.38
			Заплаты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	924.63	19.42	175.86	3415.2		3415.2			19.42	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	146.38	3.07								3.07
	1.	021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.час	36.62	0.77	1340.01	1031.81		1031.81	192.82			
	2.	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час	109.76	2.3	1060.11	2438.25		2438.25	575.94			
	3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	14.06	0.3	824.99	247.5		247.5				
	4.	101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.2	0.0042	32483.49	136.43				136.43		
	5.	401-9021	Бетон	м3	1.01	0.0212	3267.06	69.26				69.26		
	6.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2.1	0.0441	3654.24	161.15				161.15		
	7.	411-0001	Вода	м3	200	4.2	9.05	38.01				38.01		
7	403-2362		Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-1 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.		89	671.01	59720				59720		

Раздел 2. Электроцпитовая

8	ГЭСН09-04-012-01	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		1.71	432.38	739	552	187			1.68	2.87
			Заплаты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	1.68	2.87	192.16	551.5						
	1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0.28	0.48	29.56	14.19						2.87
	2.	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0.133	0.23	23.38	5.38						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. 400001			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.119	0.2	824.99	165		165				
9	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1.71	737.18	1261	789	270		202	2.4 4.1	
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	2.4	4.1	192.16	787.86					4.1	
			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0.4	0.68	29.56	20.1		20.1				
			Машины шлифовальные электрические	маш.час	0.12	0.21	10.37	2.18		2.18				
			Перфораторы электрические	маш.час	0.19	0.32	23.38	7.48		7.48				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.17	0.29	824.99	239.25		239.25				
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
			Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.171	193.2	33.04				33.04		
			Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0051	31228.65	159.27				159.27		
10	203-8121		Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт.		1	13119.94	13120				13120		
11	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отреставрированной поверхности		0.0094	81415.65	765	626	2	2	137	383.06 3.6	1.16 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	383.06	3.6	173.77	625.57					3.6	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1.16	0.01								
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	1.16	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
			Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0414	3315.51	137.26				137.26		
			Вода	м3	0.35	0.0033	9.05	0.03				0.03		
12	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Окраска поливинилхлоридными водоземлюстойными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0094	11717.3	110	70	1			42.9 0.4	0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9	0.4	173.77	69.51		69.51			0.4	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.02									
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0079	132.61	1.05				1.05		
			Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0005	12119.44	6.06				6.06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0029	52.39	0.15				0.15		
		4. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.063	0.0006	53787.64	32.27				32.27		
13	13	ГЭСНр62-16-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.167	9575.97	1599	783	12	3	804	28.02 4.68	0.1 0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	28.02	4.68	167.36	783.24	783.24				4.68	0.02
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.02				4.48	3.31			
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.02	224.05	4.48						
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.002	9605.42	19.21				19.21		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.5344	9.3	4.97				4.97		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.2672	132.61	35.43				35.43		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.0107	12119.44	129.68				129.68		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.4058	30.06	12.2				12.2		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0112	53787.64	602.42				602.42		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0007	634.32	0.44				0.44		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0401	9.05	0.36				0.36		
14	14	ГЭСНр62-17-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.04	11001.82	440	243	3	1	194	36.25 1.45	0.1
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	36.25	1.45	167.36	242.67	242.67				1.45	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1									
		1. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0005	9605.42	4.8				4.8		
		2. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.128	9.3	1.19				1.19		
		3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.064	132.61	8.49				8.49		
		4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.0027	12119.44	32.72				32.72		
		5. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.0972	30.06	2.92				2.92		
		6. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0027	53787.64	145.23				145.23		
		7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0002	634.32	0.13				0.13		
		8. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0096	9.05	0.09				0.09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	4	18.76	75	66	9					0.1 0.4	15
	1. 331305	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0.4	165.27	66.11	66.11						0.4	
		Пылесосы промышленные	маш.час	0.4	22.27	8.91		8.91						
16	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (РУ)	100 м2 покрытия	0.04	17117.76	685	249	69	20	367			40.43 1.62	2.84 0.11
		Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	1.62	153.98	249.45	249.45						1.62	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.11										0.11
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0.05	935.38	46.77		46.77			9.32			
	2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.03	224.05	6.72		6.72			4.96			
	3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0.03	516.65	15.5		15.5			5.59			
	4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	0.16	2.03	0.32		0.32						
	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.1224	2982.26	365.03						365.03		
	6. 411-0001	Вода	м3	0.14	9.05	1.27						1.27		
17	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (РУ)	100 м2 покрытия	0.04	6993.6	280	29	7	5	244			4.76 0.19	0.76 0.03
		Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	0.19	153.98	29.26	29.26						0.19	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.03										0.03
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.03	224.05	6.72		6.72			4.96			
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	0.13	2.03	0.26		0.26						
	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.0816	2982.26	243.35						243.35		
18	ГЭСН13-03-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	3062.52	123	23	1				99	3.22 0.13	0.01
		Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	0.13	175.86	22.86	22.86						0.13	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.01										
	1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	0.03	15.72	0.47		0.47						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Т	0.009	0.0004	68118.98	27.25				27.25		
				Т	0.022	0.0009	83956.06	75.56				75.56		
Раздел 3. Тепловой пункт														
19	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.8	737.18	1327	830	284	830	213	2.4 4.32			
		Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	4.32	192.16	830.13					4.32			
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0.4	29.56	21.28		21.28						
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0.12	10.37	2.28		2.28						
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0.19	23.38	7.95		7.95						
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.17	824.99	255.75		255.75						
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0.0001	52410.47	10.48				10.48				
	6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	193.2	34.78				34.78				
	7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	Т	0.003	31228.65	168.63				168.63				
20	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПП-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	1	11797.02	11797				11797				
21	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0098	81415.65	798	652	3	652	143	383.06 3.75	2	1.16 0.01	
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	3.75	173.77	651.64					3.75			0.01
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.01										
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномотовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.01	224.05	2.24		2.24				1.65		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0431	3315.51	142.9						142.9		
	3. 411-0001	Вода	м3	0.0034	9.05	0.03						0.03		
22	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Окраска поливинилцелатными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0098	11717.3	115	73	1	73	41	42.9 0.42			0.02
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	0.42	173.77	72.98								0.42
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.02										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0082	132.61	1.09				1.09		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0005	12119.44	6.06				6.06		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.003	52.39	0.16				0.16		
		4. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.063	0.0006	53787.64	32.27				32.27		
23	23	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.363	10347.64	3756	1798	26	6	1932	29.6 10.74	0.1 0.04
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	29.6	10.74	167.36	1797.45					10.74	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.04								0.04
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.04	224.05	8.96		8.96	6.61			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.02	824.99	16.5		16.5				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0093	9605.42	89.33				89.33		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.851	9.3	17.21				17.21		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.5808	132.61	77.02				77.02		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0261	12119.44	316.32				316.32		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.459	30.06	43.86				43.86		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.071	0.0258	53787.64	1387.72				1387.72		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0016	634.32	1.01				1.01		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0871	9.05	0.79				0.79		
24	24	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.144	11001.82	1584	874	10	2	700	36.25 5.22	0.1 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	36.25	5.22	167.36	873.62					5.22	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0017	9605.42	16.33				16.33		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.4608	9.3	4.29				4.29		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.2304	132.61	30.55				30.55		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.0098	12119.44	118.77				118.77		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.3499	30.06	10.52				10.52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0096	53787.64	516.36				516.36		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0006	634.32	0.38				0.38		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0346	9.05	0.31				0.31		
25	25	ГЭСН08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	143.99	0.0276	89641.63	2474	657	109	24	1708	143.99 3.97	4.11 0.11
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел. час	4.11	0.11	165.27	656.12					3.97	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	4.11	0.11	958.75	105.46		105.46	23.64			
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	4.11	0.11	958.75	105.46		105.46	23.64			
		2. 101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0023	0.0001	32483.49	3.25				3.25		
		3. 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.0004	3762.39	1.51				1.51		
3	4. 402-0013		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2.3	0.0635	3487	221.42				221.42		
3	5. 404-0005		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.1391	10663.93	1483.35				1483.35		
		6. 411-0001	Вода	м3	0.3	0.0083	9.05	0.08				0.08		
26	26	ГЭСН15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	75.4	0.0552	20162.79	1113	732	70	62	311	75.4 4.16	6.07 0.34
			Заплаты труда рабочих (ср 3.5)	чел. час	6.07	0.34	175.86	731.58					4.16	
			Заплаты труда машинистов	чел. час	6.07	0.34	175.86	731.58					4.16	
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.62	0.03	224.05	6.72		6.72	4.96			
		2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш. час	5.45	0.3	208.21	62.46		62.46	55.94			
		3. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2.77	0.1529	216	33.03				33.03		
		4. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.0834	3315.51	276.51				276.51		
		5. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.006	0.0003	3580.03	1.07				1.07		
27	27	ГЭСН15-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилцелатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	146	0.0552	5608.65	310	146	4		160	15.18 0.84	0.01
			Заплаты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	15.18	0.84	173.77	145.97	145.97				0.84	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.01									
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0166	132.61	2.2				2.2		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0003	12119.44	3.64				3.64		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0055	52.39	0.29				0.29		
		4. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.052	0.0029	53787.64	155.98				155.98		
28	28	ГЭСНр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконстр укций перемычек		0.01476	64594.6	953	410	8	1	535	165.88 2.45	0.47 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	165.88	2.45	167.36	410.03	410.03				2.45	0.01
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.47	0.01								
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.74	0.01	29.56	0.3		0.3				
		2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.47	0.01	516.65	5.17		5.17	1.86			
		3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш. час	0.92	0.01	105.31	1.05		1.05				
		4. 101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.009	0.0001	48072.47	4.81				4.81		
		5. 101-3687	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс	т	1.04	0.0154	26837.55	413.3				413.3		
		6. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.54	0.008	3487	27.9				27.9		
		7. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.57	0.0084	10663.93	89.58				89.58		
29	29	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разработка грунта вручную под устройство основания, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.0022	23283.26	51	51				154 0.34	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	154	0.34	151.19	51.4	51.4				0.34	
30	30	ГЭСН06-01-024-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0018	594359.64	1070	321	76	15	673	1051.83 1.89	37.85 0.07
			Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел. час	1051.83	1.89	169.45	320.26	320.26				1.89	0.07
			Затраты труда машинистов	чел. час	37.85	0.07								
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	34.99	0.06	958.75	57.53		57.53	12.89			
		2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	83.3	0.15	29.56	4.43		4.43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3												
		3. 111100	Вибратор глубинный	маш.час	53.55	0.1	7.37	0.74		0.74				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3.73	0.01	824.99	8.25		8.25				
		5. 101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.1	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
		6. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.0002	79248.37	15.85				15.85		
		7. 101-1805	Гвозди строительные	т	0.086	0.0002	51602.64	10.32				10.32		
		8. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.19	0.0003	5148.15	1.54				1.54		
		9. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.2	0.004	5148.15	20.59				20.59		
		10. 203-0511	Штыри: из досок толщиной 25 мм	м2	103	0.1854	98.25	18.22				18.22		
		11. 401-9021	Бетон	м3	101.5	0.1827	3267.06	596.89				596.89		
		12. 405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.074	0.0001	11946.85	1.19				1.19		
31	31	ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: решеток над прямоком (прим)	1 т конструкций		0.0134	49185.15	659	112	10		537	50.79 0.68	0.12
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	50.79	0.68	165.27	112.38	112.38				0.68	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.12									
		1. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	10.53	0.14	35.93	5.03		5.03				
		2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1.86	0.02	3.69	0.07		0.07				
		3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	2.03	0.03	56.97	1.71		1.71				
		4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0.41	0.01	10.37	0.1		0.1				
		5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.0201	34.76	0.7				0.7		
		6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.006	41.16	0.25				0.25		
3		7. 101-1895	Решетки для прямоком стальные	т	1	0.0134	39459.32	528.75				528.75		
		8. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0003	135.07	0.04				0.04		
32	32	ГЭСН15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0062	8907.69	55	43			12	40.59 0.25	0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.час	40.59	0.25	171.68	42.92	42.92				0.25	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0019	52.39	0.1				0.1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0167	101.47	1.69				1.69		
	3	3. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светлосерая	т	0.0246	0.0002	65956.11	13.19				13.19		
	33	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0.1	14.4	18.76	270	238	32			0.1 1.44	
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0.1	1.44	165.27	237.99	237.99				1.44	
			Пылесосы промышленные	маш.час	0.1	1.44	22.27	32.07		32.07				
	34	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (РУ)	100 м2 покрытия	0.81	0.144	17117.76	2465	896	250	74	1319	40.43 5.82	2.84 0.41
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	40.43	5.82	153.98	896.16	896.16				5.82	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	2.84	0.41								0.41
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1.2	0.17	935.38	159.01		159.01	31.7			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.83	0.12	224.05	26.89		26.89	19.83			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0.81	0.12	516.65	62		62	22.37			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3.96	0.57	2.03	1.16		1.16				
	3	5. 401-0003	Бетон гжельский, класс В7,5 (М100)	м3	3.06	0.4406	2982.26	1313.98				1313.98		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.504	9.05	4.56				4.56		
	35	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (РУ)	100 м2 покрытия	4.76	0.144	6993.6	1007	106	25	18	876	4.76 0.69	0.76 0.11
			Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	4.76	0.69	153.98	106.25	106.25				0.69	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.76	0.11								0.11
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.76	0.11	224.05	24.65		24.65	18.18			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3.24	0.47	2.03	0.95		0.95				
	3	3. 401-0003	Бетон гжельский, класс В7,5 (М100)	м3	2.04	0.2938	2982.26	876.19				876.19		
Раздел 4. Вход в подвал														
	36	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		7.29	432.38	3152	2353	799			1.68 12.25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	1.68	12.25	192.16	2353.96	2353.96					15
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.28	2.04	29.56	60.3		60.3				12.25
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	0.133	0.97	23.38	22.68		22.68				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.119	0.87	824.99	717.74		717.74				
37	37	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		7.29	737.18	5374	3362	1150		862	2.4 17.5	
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	2.4	17.5	192.16	3362.8	3362.8	86.32				17.5
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.4	2.92	29.56	86.32						
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	0.12	0.87	10.37	9.02		9.02				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	0.19	1.39	23.38	32.5		32.5				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.17	1.24	824.99	1022.99		1022.99				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0007	52410.47	36.69				36.69		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.729	193.2	140.84				140.84		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий устанавливаемые отдельно	т	0.003	0.0219	31228.65	683.91				683.91		
38	38	203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.		2	10465.85	20932				20932		
39	39	203-8113	Дверь металлическая однополная ДМ-01/30, размером 800х2100 мм	шт.		2	11041.21	22082				22082		
40	40	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтiroванной поверхности		0.041	81415.65	3338	2729	11	8	598	383.06 15.71	1.16 0.05
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	383.06	15.71	173.77	2729.93	2729.93				15.71	
			Затраты труда машинистов	чел. час	1.16	0.05								0.05
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	1.16	0.05	224.05	11.2		11.2	8.26			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1804	3315.51	598.12				598.12		
		3. 411-0001	Вода	м3	0.35	0.0144	9.05	0.13				0.13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилacetатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.041	11717.3	480	306	5		169	42.9 1.76	0.02
			Запараты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	42.9	1.76	173.77	305.84	305.84				1.76	
			Запараты труда машинистов	чел. час	0.02					8.25				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.15	0.01	824.99	8.25						
		1. 400001		м2	0.84	0.0344	132.61	4.56				4.56		
		2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	т	0.051	0.0021	12119.44	25.45				25.45		
		3. 101-1712	Шпатлевка клеевая	кг	0.31	0.0127	52.39	0.67				0.67		
		4. 101-1757	Ветошь	т	0.063	0.0026	53787.64	139.85				139.85		
		5. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т		0.55	9575.97	5267	2579	40	9	2648	28.02 15.41	0.1 0.06
42	42	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		15.41	167.36	2579.02	2579.02				15.41	0.06
			Запараты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	28.02	0.06								
			Запараты труда машинистов	чел. час	0.1	0.06	224.05	13.44		13.44	9.92			
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш. час	0.1									
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.06	0.03	824.99	24.75		24.75				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0066	9605.42	63.4				63.4		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.76	9.3	16.37				16.37		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.88	132.61	116.7				116.7		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.0352	12119.44	426.6				426.6		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	1.337	30.06	40.19				40.19		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.0369	53787.64	1984.76				1984.76		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0024	634.32	1.52				1.52		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.132	9.05	1.19				1.19		
43	43	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	11001.82	1760	971	12	3	777	36.25 5.8	0.1 0.02
			Запараты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	36.25	5.8	167.36	970.69	970.69				5.8	0.02
			Запараты труда машинистов	чел. час	0.1	0.02								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.02	224.05	4.48		4.48	3.31			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0019	9605.42	18.25			18.25			
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.512	9.3	4.76			4.76			
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	0.256	132.61	33.95			33.95			
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.0109	12119.44	132.1			132.1			
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.3888	30.06	11.69			11.69			
		8. 101-9844	Краска водоземлюсионная	т	0.067	0.0107	53787.64	575.53			575.53			
		9. 409-0639	Цемя шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0007	634.32	0.44			0.44			
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.0384	9.05	0.35			0.35			
44	44	ГЭСН09-04-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (прим.)	1 т конструкций		0.105975	87187.89	9240	1937	934	153	6369	92.35 9.79	5.74 0.61
			Затраты труда рабочих (ср 4.4)	чел.час	92.35	9.79	197.88	1937.25					9.79	0.61
			Затраты труда машинистов	чел.час	5.74	0.61								
		1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час	0.07	0.01	927.75	9.28		9.28	2.86			
		2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.15	0.02	877.77	17.56		17.56	5.01			
		3. 021439	Краны на пневмокольном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.час	5.52	0.58	1147.82	665.74		665.74	145.24			
		4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	2.3	0.24	3.69	0.89		0.89				
		5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	34.73	3.68	56.97	209.65		209.65				
		6. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	2.28	0.24	28.63	6.87		6.87				
		7. 330206	Дрели электрические	маш.час	1.61	0.17	4.7	0.8		0.8				
		8. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	2.8	0.3	10.37	3.11		3.11				
		9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.23	0.02	824.99	16.5		16.5				
		10. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.2067	34.76	7.18				7.18		
		11. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194	0.0002	31752.56	6.35				6.35		
		12. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.025	0.0026	64749.56	168.35				168.35		
		13. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.6	0.0636	41.16	2.62				2.62		
		14. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001	68118.98	6.81				6.81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		15. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.1	0.0106	55597.35	589.33				589.33		
3		16. 201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	1	0.106	52693.68	5585.53				5585.53		
		17. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002	135.07	0.27				0.27		
Д		18. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			55597.35							
Д		19. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т			60462.5							
45	45	ГЭСН15-01-070-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов		4.5	285.68	1286	1256	5		25	1.55 6.98	
			Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел. час	1.55	6.98	180.04	1256.68					6.98	
		1. 134041	Шуруповерт	маш. час	0.14	0.63	7.8	4.91		4.91				
		2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш. час	0.04	0.18	2.37	0.43		0.43				
		3. 101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	72	0.34	24.48				24.48		
46	46	Прайс АО "Профста-ль"	Откосная планка шириной 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		24	178.87	4293				4293		
Раздел 5. Подвал														
47	47	ГЭСНр53-15-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.05	128761.79	6438	3203	44	13	3191	397.65 19.88	1 0.05
			Затраты труда рабочих (ср 2.7)	чел. час	397.65	19.88	161.09	3202.47					19.88	0.05
			Затраты труда машинистов	чел. час	1	0.05								
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	1	0.05	877.77	43.89		43.89	12.52			
		2. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	2.4	0.12	3487	418.44				418.44		
	3	3. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	0.26	10663.93	2772.62				2772.62		
		4. 411-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	9.05	0.27				0.27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ГЭСН10-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Демонтаж перегородок под штукатурку: плитовых неодранкованных толщиной 48 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.44	10621.34	4673	3639	1034	182	53.712	1.648	0.73	1.648	0.73
		Заплаты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	23.63	153.98	3638.55	3638.55			23.63				
		Заплаты труда машинистов	чел. час	0.73										
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0.73	877.77	640.77	640.77	640.77	182.8					
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.48	824.99	396	396	396						
49	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.15	28852.89	4328	3080	129	39	1119	124.23	18.63	1.38	0.21
		Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел. час	18.63	165.27	3078.98	3078.98				18.63			
		Заплаты труда машинистов	чел. час	0.21										0.21
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.21	516.65	108.5	108.5	108.5	39.15					
	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш. час	0.21	105.31	22.12	22.12	22.12						
	3. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.321	3487	1119.33	1119.33	1119.33						
	4. 411-0001	Вода	м3	0.015	9.05	0.14	0.14	0.14						
50	ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.68	9575.97	35240	17257	265	61	17718	28.02	103.11	0.1	0.37
		Заплаты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	103.11	167.36	17256.49	17256.49	17256.49			103.11			0.37
		Заплаты труда машинистов	чел. час	0.37										
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш. час	0.37	224.05	82.9	82.9	82.9	61.15					
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.22	824.99	181.5	181.5	181.5						
	3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.042	9605.42	424.56	424.56	424.56	424.56					
	4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	11.78	9.3	109.55	109.55	109.55	109.55					
	5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	5.888	132.61	780.81	780.81	780.81	780.81					
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.2355	12119.44	2854.13	2854.13	2854.13	2854.13					
	7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8.942	30.06	268.8	268.8	268.8	268.8					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.2466	53787.64	13264.03				13264.03		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (песень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0162	634.32	10.28				10.28		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.8832	9.05	7.99				7.99		

Раздел 6. Приемки

51	52	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (РУ)	100 м2 покрытия		0.0924	17117.76	1582	575	160	47	847	40.43 3.74	2.84 0.26
			Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	40.43	3.74	153.98	575.89					3.74	0.26
			Затраты труда машинистов	чел. час	2.84	0.26								
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш. час	1.2	0.11	935.38	102.89		102.89	20.51			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0.83	0.08	224.05	17.92		17.92	13.22			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш. час	0.81	0.07	516.65	36.17		36.17	13.05			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	3.96	0.37	2.03	0.75		0.75				
	3	5. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3.06	0.2827	2982.26	843.08				843.08		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.3234	9.05	2.93				2.93		
52	53	ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (РУ)	100 м2 покрытия		0.0924	24477.6	2262	237	57	41	1968	16.66 1.54	2.66 0.25
			Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	16.66	1.54	153.98	237.13					1.54	0.25
			Затраты труда машинистов	чел. час	2.66	0.25								
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	2.66	0.25	224.05	56.01		56.01	41.32			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш. час	11.34	1.05	2.03	2.13		2.13				
	3	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7.14	0.6597	2982.26	1967.4				1967.4		
53	54	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.343	3450.16	1183	1183				22.82 7.83	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	22.82	7.83	151.19	1183.82					7.83	
	Д	1. 509-9900	Строительный мусор	т	7.8	2.675								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ГЭСН15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3	4	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.343	20162.79	6916	4548	437	384	1931	75.4 25.86	6.07 2.08
				чел.час	75.4	25.86	175.86	4547.74	4547.74				25.86	2.08
				чел.час	6.07	2.08	224.05	47.05		47.05	34.71			
				маш.час	0.62	0.21	208.21	389.35		389.35	348.66			
				маш.час	5.45	1.87	205.22	205.22				205.22		
				м2	2.77	0.9501	3315.51	1717.1				1717.1		
				м3	1.51	0.5179	3580.03	7.52				7.52		
				т	0.006	0.0021	3972.84	1363	578	15		770	9.59 3.29	
55	ГЭСН15-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр			100 м2 окрашиваемой поверхности		0.343	175.86	578.58	578.58	0.53			3.29	
				чел.час	9.59	3.29	7.59	0.53						
				маш.час	0.2	0.07	824.99	16.5		16.5				
				маш.час	0.05	0.02	52.39	0.18				0.18		
				кг	0.01	0.0034	53787.64	699.24				699.24		
				т	0.038	0.013	3315.51	68.3				68.3		
				м3	0.06	0.0206	634.32	0.06				0.06		
				м3	0.0003	0.0001								
Раздел 7. Прочее														
56	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр			1 т груза		4.6246	832.95	3852	3852					
57	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр			1 т груза		4.6246	832.95	3852	3852					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	58	ФСЦПп03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	I т груза		4.6246	208.92	966	75187	15489	2940	226931	422.43	13.42
								317607	92043	23492	4517	263240	521.9	20.6
								70199						
								42538						
								7468					10.76	2.56
								3913					13.49	
								20835					24.51	2.73
								5663					1.21	0.01
								127588					28.53	3.22
								19868					25.68	4.86
								124171					68.13	0.96
								10592					26.52	0.09
								32914					58.13	3.83
								87936					168.37	0.66
								1119					2.61	
								4356					5.26	0.18
								13926					25.68	0.08
								13233					31.25	1.16
								9386					21.42	0.26
								3629					10.35	
								3852						
								1063						
								491512					521.9	20.6
								263240						
								23492						
								96560						
								70199						
								42538						

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1.1; ЗПМ=1.1; МАГ=1.16; ТЗМ=1.1 (Поз. 7, 10, 20, 38-39, 46))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по акту:

Благоустройство (ремонтно-строительные)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Полю

Автомобильные дороги

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

Строительные металлические конструкции

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Малярные работы (ремонтно-строительные)

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Конструкции из кирпича и блоков

Стены (ремонтно-строительные)

Деревянные конструкции

Полю (ремонтно-строительные)

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Погрузо-разгрузочные работы

Перевозка грузов автотранспортом

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 г. по отношению к 4 кв.2014 г. 11%														
Итого														
Гендерный коэффициент 545578.32 * 0,995														
НДС 18%														
ВСЕГО по акту														
								54066.32						20.6
								545578.32						521.9
								542 850.43						
								97 713.08						
								640 563.51						

Сдал:

Подрядчик

ИП Сергеев Сергей Александрович

Принял:

Заказчик:

Первый заместитель генерального директора Фонда

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Doc 91/10-1/2016.

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Собственник помещения: ул.Холоднова, д.3, кв.5

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"

Official stamps and signatures of the project participants:

- Сергей Сергеев (Сергей Сергеев)
- О.В. Хинданов (О.В. Хинданов)
- А.С. Попов (А.С. Попов)
- С.В. Яковлев (С.В. Яковлев)
- Е.В. Лебедева (Е.В. Лебедева)
- Д.А. Кабанов (Д.А. Кабанов)
- Р.А. Мельников (Р.А. Мельников)
- Т.Э. Филиппова (Т.Э. Филиппова)
- В.С. Смирнов (В.С. Смирнов)