

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова 10

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Креста"  
 664003 г. Иркутск, ул. Грязнова 3, тел. 34-34-01

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  
 664025, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33

Объект - Ремонт общедомового имущества многоквартирного жилого дома

Код	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	27250073
Вид деятельности по ОКДП	
номер	20/14
дата	30   06   2015
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	10.08.2015

Отчетный период	
с	по
30.06.2015	10.08.2015

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Акт № 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		340 392,67	340 392,67	340 392,67
2	Акт № 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения		17 668,19	17 668,19	17 668,19
3	Акт № 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения		29 052,60	29 052,60	29 052,60
4	Акт № 4 Ремонт крыши		696 832,69	696 832,69	696 832,69
5	Акт № 5 Ремонт фасада		667 153,60	667 153,60	667 153,60
<b>Итого</b>					<b>1751099,75</b>
НДС 18%					<b>315197,96</b>
<b>Всего с учетом налогов</b>					<b>2 066 297,71</b>

Заказчик (генподрядчик)  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Генеральный директор:

А.С. Микуляк

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "Креста":  
 Согласовано:  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Л.А. Петри

Главный бухгалтер:

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	27250073
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова 10

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Креста" 664050. г. Иркутск, ул. Грязнова 3, тел. 34-34-01

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33

Объект - Ремонт общедомовых систем теплоснабжения многоквартирного жилого дома

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.08.2015	30.06.2015	10.08.2015

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб. 401663,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего		общая	Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Замена системы отопления</b>													
1	ГЭСНр66-24-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранно й изоляции		0,404 40,4/100	2805,41	1133	1133				7,72	
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	19,1		146,88	1133,91	1133,91					







7	ГЭСН18-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка воздухоборников наружным диаметром : 76 мм	1 шт.		1	1090,92	1091	203	62	2	826	1,21	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,21	1,21	168,1	203,4						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	855,26	8,55		8,55	2,28			
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,05	0,05	4,7	0,24		0,24				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	760,04	53,2		53,2				
	4. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00007	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	163,93	6,56				6,56		
	6. 301-0475	Крепления для воздухопроводов подвески STD6208, STD6209, STD6210	т	0,002	0,002	16083,46	32,17				32,17		
	7. 301-0478	Крепления для воздухопроводов хомуты STD 205	т	0,002	0,002	17423,74	34,85				34,85		
3	8. 301-1135	Баки расширительные навесные, емкостью 12 л	шт.	1	1	745,9	745,9				745,9		
Уд	9. 301-1139	Воздухоборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм	шт.	1	1								
	10. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,0002	0,0002	2980,79	0,6				0,6		
8	ГЭСН18-06-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка воздухоотводчиков	1 шт.		1	523,39	523	279	70	5	174	1,66	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,66	1,66	168,1	279,05						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	760,04	53,2						
	3. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00007	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	163,93	6,56				6,56		
3	5. Прайс ООО "Теплоприбор"	Воздухоотводчик автоматический "ТАР" 15мм	шт.	1	1	150,67	150,67				150,67		
Уд	6. 301-9072	Воздухоотводчики	шт.	1	1								



17	ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.			26	175,66	4567	4461			106	27,82
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07		27,82	160,35	4460,94	4460,94			41,55	
		Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003		0,0008	51941,74	41,55					
		Очес льняной	кг	0,0122		0,3172	163,93	52				52	
		Олифа натуральная	кг	0,0122		0,3172	43,7	13,86				13,86	
18	Прайс ООО"Данфосс "	Клапан ручной регулировки "Danfoss" (USV-1) муфтовый со спуск. краном: 25 мм	шт			12	2927,88	35135				35135	
19	Прайс ООО"Сантекс"	Кран шаровый Вудатти муфтовый: 25 мм	шт			12	366,53	4398				4398	
20	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Муфта разъемная Д=25мм	шт.			24	49,86	1197				1197	
22	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Резьба Д=25мм	шт.			12	13,12	157				157	
24	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Тройник Д-25/15/25мм	шт.			12	27,56	331				331	
25	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Муфта Д=25мм	шт.			24	49,86	1197				1197	
26	ГЭСН18-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка манометров	1 компл.			1	41,68	42	39			3	0,22
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,22		0,22	175,22	38,55	38,55				
		Очес льняной	кг	0,01		0,01	163,93	1,64				1,64	
27	301-1465 прайс ООО "Ригель-Сиб"	Манометр МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	компл.			1	654,98	655				655	
28	ГЭСНр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Резьба диаметром 15 мм	шт			1	6,4	6				6	
31		Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.			0,02 2 / 100	15773,51	315	306	9	7		2,2
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	110		2,2	139,13	306,09	306,09				
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,24		0,04							

с

с

с

с



1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,04	209,47	8,38	8,38	537,11	537,11	8,38	6,03			
32	ГЭСН18-03-001 - Установка радиаторов чугунных (Подъезд) 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 кВт радиаторов и конвектор ов			0,0448 (28*0,16)/100	32208,96	1443	1443	537,11	537,11	143	19	763	3,39	0,12
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	75,7		3,39	158,44									
	Затраты труда машинистов	чел. час	2,72		0,12										
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,14		0,01	855,26	8,55	8,55			8,55	2,28			
2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,58		0,12	209,47	25,14	25,14			25,14	18,08			
3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,21		0,01	4,7	0,05	0,05			0,05				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,34		0,15	760,04	114,01	114,01			114,01				
5. 101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68,5 мм	т	0,00632		0,0003	109718,45	32,92	32,92					32,92		
6. 301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,53		0,1133	3166,43	358,76	358,76					358,76		
7. 301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,53		0,1133	3284,93	372,18	372,18					372,18		
33	прайс ООО "Ригель-Сиб"	Радиаторы 7 секц.			4	3145,47	12582	12582					12582		
34	прайс ООО "Ригель-Сиб"	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм			48	44,86	2153	2153					2153		
35	прайс ООО "Ригель-Сиб"	Резьба диаметром 20 мм			48	8,31	399	399					399		
36	ГЭСН15-04-030 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,05204 (10,671*0,5*2)/(0,09*0,5*14 ))*4)/100	8111,68	422	422			331		90	2,11	
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	40,59		2,11	156,54	330,3	330,3							
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,01												
1. 101-1757	Ветошь	кг	0,3		0,0156	53,41	0,83	0,83					0,83		
2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7		0,1405	43,7	6,14	6,14					6,14		
3. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,0013	64992,8	84,49	84,49					84,49		

37	ГЭСН16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да		3,04 (79+94+46+85)/100	1340,95	4076	3133	906		37	15,23
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,01	15,23	205,71	3132,96	3132,96				
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5	4,56	198,7	906,07		906,07			
3	2. 101-0388	Антикоррозийный грунт ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00005	0,0002	51941,74	10,39				10,39	
Уд	3. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005	0,0002	80360	16,07				16,07	
	4. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00002	0,0001	45318,13	4,53				4,53	
3	5. 101-1669	Лен	кг	0,02	0,0608	163,93	9,97				9,97	
Уд	6. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0608	980	59,58				59,58	
	7. 411-0001	Вода	м3	1	3,04	5,5	16,72				16,72	
38	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхност и		0,5569 (79*0,13+94*0,16+46*0,18+ 85*0,26)/100	12969,67	7223	6195	14	1	1014	39,57
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	39,57	156,54	6194,29	6194,29				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	209,47	2,09		2,09	1,51		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	760,04	15,2		15,2			
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	1,504	43,7	65,72				65,72	
	4. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,0137	69230	948,45				948,45	
39	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"); трубками	10 м трубопрово да		18,77	1098,75	20624	11577	3566		5481	66,07
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	66,07	175,22	11576,79	11576,79				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	4,69	760,04	3564,59		3564,59			
	2. 101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3x50 мм	м	15	281,6	12,92	3638,27				3638,27	
	3. 104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	563,1	0,59	332,23				332,23	

4. 113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	0,143	2,664	454,1	1218,8			1218,8	
5. 113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,02	0,3754	454,08	170,46			170,46	
6. 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,6194	195,31	120,98			120,98	
40	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 20 мм(АСЕ-9*35)	м		12,9	39,03	503			503	
41	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 20 мм (АСЕ-13*048)	м		11,5	78,05	898			898	
42	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 25 мм(АСЕ-9*42)	м		15,4	43,46	669			669	
43	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 25 мм(АСЕ-13*54)	м		14,9	88,7	1322			1322	
44	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 32 мм (АСЕ-9*48)	м		26,2	48,78	1278			1278	
45	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 32 мм (АСЕ-13*60)	м		20,8	95,79	1992			1992	
46	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 50 мм(АСЕ-9*64)	м		55,9	75,39	4214			4214	
47	Прайс ООО "Тон-М" Армофлекс 50 мм(АСЕ-13*76)	м		30,1	107,32	3230			3230	
48	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	1 т груза		0,9127	797,71	728		728		
49	СЦПЗ-2-15-1	1 т		0,9127	145,66	133		133		
Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Замена системы отопления										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Замена системы отопления										
ИТОГИ ПО АКТУ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Итого										



от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
27250073	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
20/14	
30.06.2015	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

664025 г. Иркутск, ул. Свердлова 10

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Креста" 664050. г. Иркутск, ул. Грязнова 3, тел. 34-34-01

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33

Объект - Ремонт общедомовых систем холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	10.08.2015	30.06.2015	10.08.2015

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб. 34282,06

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		всего	на ед.	на ед.	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.		Т/з мех.
			на ед.	Кол.				общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Замена системы холодного водоснабжения</b>														
1	ГЭСНр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м трубопрово да	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	0,27	5327,34	1438	1375	1374,8	1374,8	9	4	54	9,36	0,03
		чел.час	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	9,36	146,88	1374,8	1374,8							
		чел.час	Затраты труда машинистов	0,03										
1.	030954	маш.-ч	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	0,03	209,47	6,28				6,28	4,52			
2.	040504	маш.-ч	Аппарат для газовой сварки и резки	0,89	3,69	3,28				3,28				



8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	Т	0,0004		0,0001	58719,64	5,87			5,87	
9. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05		0,011	163,93	1,8			1,8	
10. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5424		0,1193	22,98	2,74			2,74	
11. 301-9240	Крепления	кг									
12. 103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100		22	158,08	3477,76			3477,76	
13. 302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	100		22						
14. 405-1601	Извесь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,004		0,0009	27,71	0,02			0,02	
15. 411-0001	Вода	м3	1,13		0,2486	5,5	1,37			1,37	
4	ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.			3	175,66	527	515		12	3,21
1. 101-0388	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07		3,21	160,35	514,72	514,72		5,19	
2. 101-1669	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003		0,0001	51941,74	5,19				
3. 101-1825	Очес льняной	кг	0,0122		0,0366	163,93	6			6	
Прайс ООО "Сантекс"	Олифа натуральная	кг	0,0122		0,0366	43,7	1,6			1,6	
6	Прайс ООО "Ригель Сиб"	шт.			3	366,53	1100			1100	
7	Прайс ООО "Ригель Сиб"	шт.			3	49,86	150			150	
8	Прайс ООО "Ригель Сиб"	шт.			3	13,12	39			39	
9	ГЭСН24-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 шт.			6	13,12	79			79	
1. 101-0388	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84		2,52	160,35	404,08	404,08		5,19	
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002		0,0001	51941,74	5,19				

2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,007		163,93	3,44			3,44
3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,007		43,7	0,92			0,92
10	Кран шаровый "Видатц" 15 мм. (сбросник) ООО "Сантекс"	шт			139,09	417			417
11	Прайс ООО "Ригель Сиб"	шт.			6,43	19			19
12	ГЭСН16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м трубопрово да			1340,95	362	278	80	4 1,35
			5,01		205,71	277,71			
1. 042900	Затраты труда рабочих (ср 5,3) Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	чел. час маш.-ч	1,5		198,7	81,47		81,47	
2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02		163,93	0,89			0,89
3. 411-0001	Вода	м3	1		5,5	1,49			1,49
13	ГЭСН22-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 км трубопрово да			8625,37	233	231		2 1,53
			0,027						
1. 411-0001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	56,7		150,69	230,56			
	Вода	м3	11,8		5,5	1,75			1,75
14	ГЭСН13-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 обезжирива емой поверхност и			3411,68	164	67	1	96 0,44
			0,0481						
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	9,08		154,5	67,98			
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,01						
1. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,032		53673,75	80,51			80,51
2. 101-1757	Ветошь	кг	5		53,41	12,85			12,85





23	Прайс ООО "Теплоприбор"	Кран шаровый NAVAL с/с 284407 d 32 Ру40 с ручкой	шт.			3	1268,43	3805			3805	
24	ГЭСН18-06-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка фильтров диаметром : 20 мм	10 фильтров			0,01	1751,39	18	4		3805	0,08
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8)	чел.час	8,18		0,08	166,19	13,3				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,78		0,03	29,56	0,89	0,89			
25	301-3353	Фильтр 20 мм	шт.			1	267,17	267			267	
26	прайс ООО "Ригель-Сиб"	Резьба диаметром 20 мм	шт			1	6,43	6			6	
27	ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.			1	175,66	176	172		4	1,07
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07		1,07	160,35	171,57				
	1. 101-1669	Очес льняной	кг	0,0122		0,0122	163,93	2			2	
	2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0122		0,0122	43,7	0,53			0,53	
28	Прайс ООО "Сантекс"	Кран шаровый Вудатт муфтовый: 25 мм	шт			1	366,53	367			367	
29	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Резьба д=25мм	шт.			1	13,12	13			13	
30	ГЭСН18-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка манометров	1 компл.			1	41,68	42	39		3	0,22
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,22		0,22	175,22	38,55				
	1. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01		0,01	163,93	1,64			1,64	
31	301-1465	Манометр МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.			1	654,98	655			655	
32	Прайс ООО "Ригель Сиб"	Резьба д=15мм	шт.			1	6,43	6			6	

16	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0594	797,71	47	47	9				
17	СЦПЗ-2-15-1	Перевозка грузов на расстояние 15км; класс груза 1	1 т	0,0594	145,66	9	9					
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				19439	5854	338	15	13247	36,07	0,08
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				21215	7489	479	21	13247	46,1	0,1
		Накладные расходы				6832						
		Сметная прибыль				3871						
		<b>Итого по разделу 1 Замена системы холодного водоснабжения</b>				<b>31918</b>					<b>46,1</b>	<b>0,1</b>
		Итого Строительные работы				31371					46,1	0,1
		Итого Монтажные работы				547						
		Итого				31918					46,1	0,1
		В том числе:										
		Материалы				13247						
		Машины и механизмы				479						
		ФОТ				7510						
		Накладные расходы				6832						
		Сметная прибыль				3871						
		<b>Итого по разделу 1 Замена системы холодного водоснабжения</b>				<b>31918</b>					<b>46,1</b>	<b>0,1</b>
		<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>										
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				19439	5854	338	15	13247	36,07	0,08
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				21215	7489	479	21	13247	46,1	0,1
		Накладные расходы				6832						
		Сметная прибыль				3871						
		<b>ВСЕГО по акту</b>				<b>38303,98</b>					<b>46,1</b>	<b>0,1</b>
		Итого Строительные работы				31371					46,1	0,1
		Итого Монтажные работы				547						
		Итого				31918					46,1	0,1
		В том числе:										
		Материалы				13247						
		Машины и механизмы				479						
		ФОТ				7510						
		Накладные расходы				6832						
		Сметная прибыль				3871						
		Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 2 кв. 2014 г. по отношению к 4 кв. 2013 г. 1,7%				543						
		<b>Итого</b>				<b>32461</b>						
		Пониж.к-т 8822781/9857855,67=0,89500001778				-3408,40						
		<b>Итого</b>				<b>29052,60</b>						





4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	760,04	7,6							
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	31,28	0,7						0,7	
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	50318,75	5,03						5,03	
	7. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	273,57	2,76						2,76	
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	163,93	0,36						0,36	
ч, з	9. 301-9240	Крепления	кг	0,5424	22,98	0,55						0,55	
н,	10. 301-9240	Крепления	кг										
уф	11. 103-0014	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	100	45,73	201,21						201,21	
з													
уф	12. 302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	100									
д	13. 509-9900	Строительный мусор	т	0,166									
2	<b>ГЭСНр65-9-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопрово да	0,119	23248,97	1919	42	1917,71	1917,71	4	806	11,28	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	170,01	1917,71							
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21									
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	209,47	4,19				3,01			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,58	29,56	16,26							
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,07	3,69	1,37							
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	760,04	15,2							
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	31,28	1,9						1,9	
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	50318,75	10,06						10,06	
	7. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	273,57	7,5						7,5	
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	163,93	0,98						0,98	
н, з	9. 301-9240	Крепления	кг	0,5424	22,98	1,48						1,48	
н,	10. 301-9240	Крепления	кг										
уф	11. 103-0015	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	65,5	779,45						779,45	
з													
уф	12. 302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	100									
д	13. 509-9900	Строительный мусор	т	0,2016									

с

с

с

с










Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв. 2014 г. по отношению к 4 кв. 2013 г. 1,7%

330							
19741							
-2072,80							
17668,20							
3180,28							
20848,47						37,11	0,05



Сдал:  
Директор ООО "Креста"

(должность)

Л.А.Петри

Принял:  
Первый заместитель генерального директора  
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

(должность)

И.Б. Гладышева

*Ю.М. Савченко*  
С.В. Яковлев

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения

(должность)

(подпись, расшифровка)

Согласовано:  
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

(должность)

Е.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения  
капитального ремонта

(должность)

(подпись, расшифровка)

Ю.М. Савченко

ВИДАМ РАБОТ  
СООТВЕТСТВУЕТ  
06-10-14  
ФОМИНЫХ С.В.

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления

(должность)

(подпись, расшифровка)

С.В. Фоминых

Представитель строительного надзора ИРНИТУ

(должность)

(подпись, расшифровка)

М.Ю. Толстой

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме

(должность)

(подпись, расшифровка)

Е.В. Салина

от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
27250073	

форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)  
номер  
дата  
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	10.08.2015	с 30.06.2015 по 10.08.2015

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
664025 г. Иркутск, ул. Свердлова 10  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Креста" 664050. г. Иркутск, ул. Грязнова 3, тел. 34-34-01  
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33

Объект - Ремонт крыши многоквартирного жилого дома

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб. 822262,58

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт деревянных конструкций, замена покрытий крыш с заменной водосточных труб и изделий</b>													
1	ГЭСН12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кровель из волнистых асбестоцементных листов; унифицированного профиля по готовым прогонам (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8)	100 м2 кровли		4,058 405,8 / 100	6583,4	26715	23398	3317	533		153,33	2,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	37,784	153,33	152,6	23398,16						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,632	2,56								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,4	939,8	1522,48			1522,48	317,41			

2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,232	0,94	855,26	803,94	214,63	803,94		
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,3	760,04	988,05		988,05		
Д 4. 509-9900	Строительный мусор	т	1,4	5,681						1,42
2 ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		0,156 15,6 / 100	1255,44	196		196		
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	9,1	1,42	137,86	195,76		195,76		
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12	0,02	7,59	0,15		0,15		
3 ГЭСНр58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки		1,1 110 / 100	14929,11	16422		10057	6128	71,63
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	65,12	71,63	140,4	10056,85		10056,85		
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,39	0,43	7,59	3,26		3,26		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,31	760,04	235,61		235,61		
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,0044	49169,84	216,35		216,35		
4. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,03	1,133	5217,29	5911,19		5911,19		
Уб 5. 102-9014	Доски необрезные	м3	1,3	1,43						
4 ГЭСНр58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки		0,15 15 / 100	34931,54	5240		2917	2194	20,77
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	138,49	20,77	140,4	2916,11		2916,11		
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,56	0,23	7,59	1,75		1,75		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	0,17	760,04	129,21		129,21		
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0002	49169,84	9,83		9,83		
4. 102-9014	Доски необрезные	м3	5,2	0,78	2802,94	2186,29		2186,29		

5	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,07 607 / 100	3171,58	19,251	8948	1825	82	8478	53,84	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	53,84	166,19	8947,67	8947,67					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55								
	1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,55	202,48	111,36		111,36	82,88			
	2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	47,41	15,72	745,29		745,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	760,04	965,25		965,25				
	4. 101-1757	Ветошь	кг	1	53,41	324,2		324,2		324,2		
	5. 113-9005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	20,7	64,9	8151,44		8151,44		8151,44		
Уд	6. 113-9005	Антисептик-антипирен	кг	20,7								
	7. 411-0001	Вода	м3	0,006	5,5	0,2		0,2		0,2		
6	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,058 405,8 / 100	10551,29	42817	23860	4193	666	14764	156,35	3,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,53	152,6	23859,01		23859,01				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,79								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,5	939,8	1907,79		1907,79	397,74			
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,29	855,26	1009,21		1009,21	269,43			
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	9,78	4,7	45,97		45,97				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	760,04	1231,26		1231,26				
	5. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	0,89	2329,13		2329,13		2329,13		
	6. 101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	1,6	525,92		525,92		525,92		
	7. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	64,5	4187,99		4187,99		4187,99		
Д	8. 101-5059	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мм, толщиной 0,7 мм	м2	6,556	290,22	7719,85		7719,85		7719,85		

7	101-3039	C44-1000-0,7	Т				3,153066 405,8*1,05*7,4/1000	39380,54	124169				124169			
42	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия				0,08 8/100	2302,37	184	175	9				1,27	
	1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9			1,27	137,86	175,08	175,08						
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6			0,37	24	8,88							
10	ГЭСНр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных	100 окон				0,02 2/100	47964,82	959	958	1				6,83	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	341,3			6,83	140,4	958,93	958,93						
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,1			0,12	7,59	0,91		0,91					
11	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно				2	3946,29	7893	1998	356	50	5539	13,26	0,22	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,63			13,26	150,69	1998,15	1998,15						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11			0,22									
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,11			0,22	855,26	188,16		188,16	50,23				
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16			0,32	2,37	0,76		0,76					
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11			0,22	760,04	167,21		167,21					
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0014			0,0028	49169,84	137,68				137,68			
	5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,06			0,12	2975,9	357,11				357,11			
	6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,06			0,12	4616,06	553,93				553,93			
	7. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,1			0,2	4616,06	923,21				923,21			
3	8. 203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	0,8			1,6	2229	3566,4				3566,4			

Уд	9. 203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	0,5	1	36860,43	2212	691	9	1	1512	4,79
12	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка слуховых окон кровельной сталью по дереву с одной стороны (Прим.)	100 м2 проемов	0,06 (2*3)/100	36860,43	2212	691	9	1	1512	4,79
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	4,79	144,34	691,39	691,39				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,07							
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	760,04	7,6		7,6			
		Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0001	52289,91	5,23				5,23	
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,0432	34912,94	1508,24				1508,24	
13	ГЭСНр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кладки отдельными местами: кирпичной (вентшахт)	1 м3 кладки	0,12	10801,11	1296	602	26	10	668	4,25
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	4,25	141,67	602,1	602,1				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,05							
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57		
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностоповые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	209,47	6,28		6,28	4,52		
		Раствор цементно-известковый М50	м3	0,0304	3050	92,72				92,72	
		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,0482	11931,07	575,08				575,08	
		Кирпич	1000 шт.	0,0482							
		Вода	м3	0,0053	5,5	0,03				0,03	
14	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (вентшахт и парапетов)	100 м2	0,25 25/100	3145,97	786	786				5,71
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	5,71	137,86	787,18	787,18				
		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (вентшахт и парапетов)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25 25/100	18714,16	4679	3013	102	74	1564	17,72
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	17,72	170,01	3012,58	3012,58				
				70,88							







21	ГЭСН12-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство колпаков над шахтами: на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к 12-01-011-01) (Добавлять до 4-х каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1 колпак	1	1589,76	1590	292	15	1283	1,94
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	1,94	150,69	292,34	292,34			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	760,04	15,2		15,2		
	2. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0002	55340,94	11,07			11,07	
3	101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм	т	0,038	33451,57	1271,16			1271,16	
Уб	4. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,038						
22	ГЭСН12-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство колпаков над шахтами: на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к 12-01-011-01) (Добавлять до 5 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	1 колпак	2	2384,64	4769	877	46	3846	5,82
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	2,91	150,69	877,02	877,02			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	760,04	45,6		45,6		
	2. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0003	55340,94	33,2			33,2	
3	101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм	т	0,087	33451,57	3813,48			3813,48	
Уб	4. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,087						
23	ГЭСН12-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство колпаков над шахтами: на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к 12-01-011-01) (Добавлять до 6 каналов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1 колпак	4	3179,52	12718	2339	122	10257	15,52
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,88	150,69	2338,71	2338,71			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	760,04	121,61		121,61		
	2. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0004	55340,94	88,55			88,55	
3	101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм	т	0,076	33451,57	10169,28			10169,28	
Уб	4. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,076						

с

с

с

24	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена частей канализационного стояка: патрубка	1 шт.		1415,95	1416	463			953	3,15
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,15	146,88	462,67	462,67				35,19
3	1. 101-1793	Манжеты резиновые	шт.	1	35,19						41,91
У0	2. 101-0311	Каболка	м	0,0004	104786,94	41,91					918,09
3	3. 1кв 2014-3200	Труба асбоцементная Д150 Б/Н	м	3	306,03	918,09					
У0	4. 103-9002	Трубы чуунные канализационные	м	1,53							
25	ГЭСН20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка зонтов на канализационные стояки	1 ЗОНТ	3	689,23	2068	229	30		1809	1,41
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,47	162,26	228,79	228,79				
1.	030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 Т)	маш.-ч	0,09	11,99	3,24		3,24			
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	29,56	4,43		4,43			
3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0,01	760,04	22,8		22,8			
4.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	Т	0,0004	50318,75	5,03				5,03	
5.	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	Т	0,00018	71167,94	35,58				35,58	
3	6. 301-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	1	587,99	1763,97				1763,97	
У0	7. 301-9548	Зонты стальные вентиляционных систем	шт.	1							
26	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Утепление покрытий: вермикулитом	1 м3 утеплителя	33	3969,93	131008	13830	10203	2010	106975	100,32
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,04	137,86	13830,12	13830,12				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,34							
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,12	939,8	3721,61		3721,61	775,88		
2.	030101	Автопогрузчики 5 Т	маш.-ч	0,22	892,73	6481,22		6481,22	1234,27		
3	104-0104	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	м3	33,99	3147,24	106974,69				106974,69	
У0	4. 406-9003	Гравий керамзитовый	м3	33,99							



4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,11	760,04	83,6	83,6				
5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0005	0,0004	46868,03	18,67	18,67			18,67	
6. 101-1851	Резина прессованная	кг	0,52	0,3973	142,81	56,74	56,74			56,74	
3 7. 201-8052	Конструкции стальные перил	т	0,3	0,2292	55807,64	12791,11	12791,11			12791,11	
Уд 8. 201-9296	Конструкции стальные перил	т	0,3	0,2292							
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,535 53,5 / 100	14182,97	7588	6591	4		993	43,19
Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр											
1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	80,73	43,19	152,6	6590,79	6590,79				
2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	760,04	7,6	7,6				
3. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,007	0,0037	45318,13	167,68	167,68			167,68	
4. 101-9841	Ветошь	кг	0,1	0,0535	53,41	2,86	2,86			2,86	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0136	0,0073	112750	823,08	823,08			823,08	
33	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0,8 80 / 100	56870,42	45496	3787	23018	5121	18691	25,13
02											0,13
Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр											
1. 020129	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	31,41	25,13	150,69	3786,84	3786,84				
2. 021141	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	чел.час	0,16	0,13	939,8	84,58	84,58	84,58	17,63		
3. 400001	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05	0,04	855,26	34,21	34,21	34,21	9,13		
Д 4. 031050	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,07	760,04	53,2	53,2				
5. 101-0173	Вышка телескопическая 25 м	маш.час	32,5	26	878,71	22846,46	22846,46	22846,46	5094,18		166,02
6. 101-0788	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,0038	0,003	55340,94	166,02	166,02				
7. 101-1875	Половки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169	0,1352	47539,75	6427,37	6427,37			6427,37	
Уд 8. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (шоколад)	т	0,452	0,3616	33451,57	12096,09	12096,09			12096,09	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,452	0,3616	33451,57	12096,09	12096,09			12096,09	



41	ГЭСНр58-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах	100 шт.	0,36	16373,78	5495	1964	3	3928	13,61	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	37,8		144,34	1964,47					
3	1. 301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	36	108,81	3917,16			3917,16		
Уб	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0331							
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,0004	72812,47	7,28			7,28		
31	ФСЦлг01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,563	145,66	1247		1247			
32	СЦПЗ-2-15-1	Перевозка грузов на расстояние 15км; класс груза 1	1 т	8,563		544592	118885	45963	379744	793,29	19,11
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				573384	136573	57067	379744	911,24	23,89
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				125876					
		Накладные расходы				66309					
		Сметная прибыль				765569				911,24	23,89
		Итого по разделу 1 Ремонт деревянных конструкций, замена покрытий крыш с заменной водосточных труб и изделий				765569				911,24	23,89
		Итого				765569				911,24	23,89
		В том числе:									
		Материалы				379744					
		Машины и механизмы				57067					
		ФОТ				147378					
		Накладные расходы				125876					
		Сметная прибыль				66309					
		Итого по разделу 1 Ремонт деревянных конструкций, замена покрытий крыш с заменной водосточных труб и изделий				765569				911,24	23,89
		ИТОГИ ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				544592	118885	45963	379744	793,29	19,11
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				573384	136573	57067	379744	911,24	23,89
		Накладные расходы				125876					
		Сметная прибыль				66309					
		ВСЕГО по акту				918729,12				911,24	23,89
		Итого				765569				911,24	23,89
		В том числе:									
		Материалы				379744					

Машины и механизмы	57067								
ФОТ	147378								
Накладные расходы	125876								
Сметная прибыль	66309								
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 2кв.2014 по отношению к 4 кв.2013г 1,7%	13015								
<b>Итого</b>	<b>778584</b>								
Пониж.к-т 8822781/9857855,67=0,89500001778	-81751,31								
<b>Итого</b>	<b>696832,69</b>								
НДС 18%	125429,88								
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>822262,58</b>							911,24	23,89



Сдал:  
Директор ООО "Креста"

Л.А.Петри

Принял:  
Первый заместитель генерального директора  
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

И.Б. Гладышева

*Ю.М. Савченко*  
С.В. Яковлев

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения

Согласовано:

Е.В. Лебедева

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта

Ю.М. Савченко

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления

С.В. Фоминых

Представитель строительного надзора ИРНИТУ

А.К. Комаров

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме

Е.В. Салина

В ДА Д М Г А Б О И  
С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  
06.10.15  
Ф С М И Т И Т У С.В.



Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	27250073
по ОКПО	

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
664025 г. Иркутск, ул. Свердлова 10

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Креста" 664050. г. Иркутск, ул. Грязнова 3, тел. 34-34-01

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33

Объект - Ремонт фасада многоквартирного жилого дома

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт) номер 20/14  
дата 30.06.2015  
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	10.08.2015	30.06.2015	10.08.2015

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб. 787241,25

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	на ед.		на ед.	общая	в том числе	в том числе			в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт фасадов, не требующих утепления</b>													
Ремонт фасада													
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	43,5	882,04 / 100	8026,45	70796	58551	469		11776	383,69	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час маш.-ч	0,07		152,6 760,04	58551,09 471,22	58551,09	471,22				
3	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		2911,93	231,21				231,21		
Уб	3. 101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,009		0,0794							

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные		т	0,035	0,3087	28379,39	8760,72				8760,72		
5. 101-9093	Детали стальных трубчатых лесов		т	0,035	0,3087								
6. 203-0514	Щиты настила		м2	3,4	29,99	92,84	2784,27				2784,27		
ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов		100 отверстий		0,88204 10*8,8204/100	22013,17	19416	2907	15342	1911	1167	18,35	7,34
1. 031005	Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.час	20,8	18,35	158,44	2907,37	2907,37					
	Затраты труда машинистов		чел.час	8,32	7,34								
2. 402-0083	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м		маш.-ч	8,32	7,34	2090,59	15344,93		15344,93	1911,85			
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	0,4	0,3528	3309,77	1167,69				1167,69		
ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (фасад и ниша)		100 м2 расшищен ой поверхност и		7,9478 (577,68*76,2*43+73,55*24,35) / 100	2867,49	22790	22790				165,31	
ГЭСНр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором		чел.час 100 м2 протравлен ной поверхност и	20,8	165,31 7,9478 (577,68*76,2*43+73,55*24,35) / 100	137,86 644,88	22789,64 5125	22789,64 4131			994	29,96	
1. 101-0488	Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.час	3,77	29,96	137,86	4130,29	4130,29					
2. 411-0001	Купорос медный марки А		т	0,001	0,0079	124870,54	986,48				986,48		
	Вода		м3	0,05	0,3974	5,5	2,19				2,19		
ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов		100 м2 обработанн ой поверхност и		6,5388 (577,68*76,2) / 100	2235,44	14617	5049	625		8943	33,09	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	5,06	33,09	152,6	5049,53	5049,53					
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	0,65	7,59	4,93		4,93				
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.-ч	2,02	13,21	19,11	252,44		252,44				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	26,42	12,03	317,83	317,83		317,83				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	760,04	53,2	53,2		53,2				
5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,1053	84951,85	8945,43	8945,43				8945,43		
6	<b>ГЭСНр62-25-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с землей и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности		6,5388 (577,68+76,2)/100	8619,52	56361	56361	27185	104		29072	180,41	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	27,59	180,41	150,69	27185,98	27185,98		4,93				
2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,65	7,59	4,93	4,93						
3. 113-0196	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,13	760,04	98,81	98,81		98,81				
4. 409-0639	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,3269	88889,86	29058,1	29058,1				29058,1		
7	<b>ГЭСНр62-26-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0047	0,0307	324,89	9,97	9,97				9,97		
1. 030401	Окраска перхлорвиниловыми красками подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		7,0503 (577,68+76,2+51,15)/100	9991,47	70443	70443	18150	2705		49588	118,94	
2. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	16,87	118,94	152,6	18150,24	18150,24						
3. 340201	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,71	7,59	5,39	5,39		5,39				
4. 400001	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	7,11	50,13	19,11	957,98	957,98		957,98				
5. 101-1292	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	100,26	12,03	1206,13	1206,13		1206,13				
6. 101-1757	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,71	760,04	539,63	539,63		539,63				
7. прайс ООО Химлак	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0113	53673,75	606,51	606,51				606,51		
8. 101-9843	Ветошь	кг	0,41	2,891	53,41	154,41	154,41				154,41		
9. 101-9843	Краски ВДАК Евро фасад	т	0,03	0,2115	230854,24	48825,67	48825,67				48825,67		
10. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,3793									

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСНр64-33-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие		7	53,87	377	377				2,38	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	0,34	2,38	158,44	377,09	377,09					
9	ГЭСНр64-39-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	100 п. м изделий		0,262 26,2/100	2137,8	560	560				3,78	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	14,43	3,78	148,15	560,01	560,01					
10	ГЭСНр64-40-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	100 п. м изделий		0,183 18,3/100	3197,08	585	585				3,95	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	21,58	3,95	148,15	585,19	585,19					
11	ГЭСНр64-42-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	100 п. м изделий		0,213 21,3/100	5450,44	1161	1161				7,84	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	36,79	7,84	148,15	1161,5	1161,5					
12	ГЭСНр64-51-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие		22	16,79	369	369				2,42	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	0,11	2,42	152,6	369,29	369,29					
13	ГЭСНр64-51-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие		6	99,19	595	595				3,9	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	0,65	3,9	152,6	595,14	595,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСНр62-9-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхност и		0,3564 35,64 / 100	15800,83	5631	5308	16		307	34,78	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.час маш.-ч	97,6 0,06	34,78 0,02	152,6 760,04	5307,43 15,2	5307,43	15,2				
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0046	0,0016	45318,13	72,51				72,51		
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,392	166,92	65,43				65,43		
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0135	12119,44	163,61				163,61		
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0642	53,41	3,43				3,43		
3	6. 113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	т	0,0163	0,0058	55,17	0,32				0,32		
УФ	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	л	0,0163	0,0058								
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0009	324,89	0,29				0,29		

## Цоколь

15	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,237 23,7 / 100	38473,09	9118	7391	1		1726	47,84	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	201,84 0,71	47,84 0,17	154,5 7,59	7391,28 1,29	7391,28	1,29				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,5214	3309,77	1725,71				1725,71		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,083	5,5	0,46				0,46		
16	ГЭСНр61-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,02 2 / 100	65641,9	1313	1021			292	6,37	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,5) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	318,47 1,36	6,37 0,03	160,35 7,59	1021,43 0,23	1021,43	0,23				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,088	3309,77	291,26				291,26		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,007	5,5	0,04				0,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ГЭСНр61-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,02 2/100	11316,08	226	153			73	0,96	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,5) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	47,85 0,34	0,96 0,01	160,35 7,59	153,94 0,08	153,94	0,08				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1	0,022	3309,77	72,81				72,81		
18	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанный поверхност и		0,979 (73,55+24,35)/100	2235,44	2188	756	94		1338	4,95	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	5,06 0,1	4,95 0,1	152,6 7,59	755,37 0,76	755,37	0,76				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,02	1,98	19,11	37,84		37,84				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	3,96	12,03	47,64		47,64				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6				
	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0158	84951,85	1342,24				1342,24		
19	ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанный поверхност и		0,979 (73,55+24,35)/100	8619,52	8439	4070	16		4353	27,01	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	27,59 0,1	27,01 0,1	150,69 7,59	4070,14 0,76	4070,14	0,76				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	760,04	15,2		15,2				
	3. 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,049	88889,86	4355,6				4355,6		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0046	324,89	1,49				1,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрасиваемой поверхности		1,3956 (104,31+35,25)/100	9991,47	13944	3593	535		9816	23,54	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	23,54	152,6	3592,2	3592,2					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,14	7,59	1,06		1,06				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	9,92	19,11	189,57		189,57				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	19,85	12,03	238,8		238,8				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,14	760,04	106,41		106,41				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0022	53673,75	118,08				118,08		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,5722	53,41	30,56				30,56		
3	7. прайс ООО Химлак	Краски ВДАК Евро фасад	т	0,03	0,0419	230854,24	9672,79				9672,79		
Уб	8. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0751								
21	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтной ованной площади развернутой поверхности и тяг		0,003 0,3/100	109426,24	328	271			57	1,65	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	549,55	1,65	164,16	270,86	270,86					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,01	7,59	0,08		0,08				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	0,0174	3309,77	57,59				57,59		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0011	5,5	0,01				0,01		
Балконы													
22	ГЭСНр61-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных (торцовая часть балконной плиты) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтной ованной площади развернутой поверхности и тяг		0,049 4,9/100	181000	8869	7928	1		940	48,29	





Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	0,78	19,11	14,91		14,91				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	1,55	12,03	18,65		18,65				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01	760,04	7,6		7,6				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0002	53673,75	10,73				10,73		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0528	53,41	2,82				2,82		
3	7. прайс ООО Химлак"	Краски ВДАК Евро фасада	т	0,03	0,0039	230854,24	900,33				900,33		
УФ	8. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0069								
26	ГЭСНр69-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона		0,2	3526,24	705	294	411			1,95	
	1. 050402	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	9,74	1,95	150,69	293,85		293,85				
	2. 330804	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,53	0,91	253,42	230,61		230,61				
	3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	9,06	1,81	100,5	181,91		181,91				
27	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов	100 м2 расшищен ой поверхност и		0,0798 7,98/100	2867,49	229	229				1,66	
	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	1,66	137,86	228,85		228,85					
28	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае мой поверхност и		0,165 16,5/100	12650,32	2087	2033	1		53	13,32	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	80,73	13,32	152,6	2032,63		2032,63					
	1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,007	0,0012	45318,13	54,38				54,38		
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0165	53,41	0,88				0,88		
3	3. 113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	т	0,0136	0,0022	55,17	0,12				0,12		
УФ	4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0136	0,0022								
		Проемы											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,0342 (0,88+2,54)/100	26315,61	900	845	55	40		5,91	0,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	5,91	142,94	844,78						
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,26								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,26	209,47	54,46		54,46	39,18			
30	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0535 (2,44+2,91)/100	16474,2	881	795	86	62		5,56	0,41
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	5,56	142,94	794,75						
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,41	209,47				61,78			
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,41	209,47	85,88		85,88				
31	ГЭСН10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,0488 4,88/100	91131,49	4447	1535	173	8	2739	9,81	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	201	9,81	156,54	1535,66						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,05	0,05	209,47							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	0,05	209,47	10,47		10,47	7,53			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	20,91	1,02	7,8	7,96		7,96				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	32,21	1,57	13,89	21,81		21,81				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,17	760,04	129,21		129,21				
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	402	19,62	27,43	538,18				538,18		
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	2,098	34,2	71,75				71,75		
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123,5	6,027	227	1368,13				1368,13		
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	293	14,3	27,56	394,11				394,11		
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65,2	3,182	34,91	111,08				111,08		
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	39,04	6,55	255,71				255,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	203-0685	Дверь с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2	м2		4,88 2,44'2	6872,55	33538				33538		
33	ГЭСН10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов		0,0301 3,01/100	57787,62	1739	639	94	3	1006	4,14	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	137,43	4,14	154,5	639,63						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	0,02	209,47	4,19		4,19	3,01			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	9,62	0,29	7,8	2,26		2,26				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,82	0,45	13,89	6,25		6,25				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,11	760,04	83,6		83,6				
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	230	6,923	27,43	189,9				189,9		
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	50	1,505	34,2	51,47				51,47		
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макгофлек, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	66	1,987	227	451,05				451,05		
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	150	4,515	27,56	124,43				124,43		
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30	0,903	34,91	31,52				31,52		
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	24,08	6,55	157,72				157,72		
34	203-0944	Блок оконный глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2		3,01	1810,51	5450				5450		
35	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0088 0,88/100	74785,93	658	232	30	2	396	1,5	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	1,5	154,5	231,75						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,02	209,47	4,19		4,19	3,01			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	9,81	0,09	7,8	0,7		0,7				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	15,12	0,13	13,89	1,81		1,81				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,03	760,04	22,8		22,8				
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	347	3,054	27,43	83,77				83,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. 101-2054	Лента бутиловая дифузионная		м	71	0,6248	34,2	21,37				21,37		
7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл		шт.	92	0,8096	227	183,78				183,78		
8. 101-2789	Лента ПСУЛ		м	214	1,883	27,56	51,9				51,9		
9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм		10 шт.	30,6	0,2693	34,91	9,4				9,4		
10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные		шт.	800	7,04	6,55	46,11				46,11		
36 203-0941	Блок оконный глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2		м2		0,88	2438,62	2146				2146		
37 ГЭСН15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских		100 м2		0,016 1,6/100	47855,73	766	536	7	5	223	3,27	0,03
	Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.час	204,06	3,26	164,16	535,16						
	Затраты труда машинистов		чел.час	2,06	0,03								
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,06	0,03	209,47	6,28		6,28	4,52			
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	0,1	0,0016	3309,77	5,3				5,3		
3. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:5		м3	4,3	0,0688	3161,57	217,52				217,52		
38 ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (откосов)		100 м2		0,505 (7,5+43)/100	1422,57	718	331	42		345	2,17	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	4,29	2,17	152,6	331,14						
1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.-ч	1,71	0,86	19,11	16,43		16,43				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.-ч	3,42	1,73	12,03	20,81		20,81				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6				
3 5. прайс Капитель	Грунт глубокого проникновения G103 "Оптимист"		т	0,0161	0,0081	42592,61	345				345		
У0 6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая		т	0,0161	0,0081	84951,85	688,11				688,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) откосов	100 м2 обработанной поверхности		0,505 (7,5+43)/100	8018,26	4049	1796	8		2245	11,92	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	11,92	150,69	1796,22	1796,22					
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
	3. 113-0196	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	760,04	7,6		7,6				
	4. 409-0639	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,0253	88889,86	2248,91				2248,91		
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0024	324,89	0,78				0,78		
40	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,515 (7,5+43+1)/100	9596,91	4942	1147	174		3621	7,51	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	14,59	7,51	152,6	1146,03	1146,03					
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	3,11	19,11	59,43		59,43				
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	6,21	12,03	74,71		74,71				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,05	760,04	38		38				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0008	53673,75	42,94				42,94		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,2112	53,41	11,28				11,28		
3	7. прайс ООО Химлак	Краски ВДАК Евро фасад	т	0,03	0,0155	230854,24	3578,24				3578,24		
УФ	8. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0277								
41	ГЭСНр59-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м поручня		0,059 5,9/100	1962,99	116	116				0,78	
		Затраты труда рабочих (ср 2.8)	чел.час	13,25	0,78	148,15	115,56	115,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ГЭСН10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение балконных решеток перилами	100 м перил		0,059 5,9 / 100	5813,89	343	266	55	6	22	1,7	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел. час	28,78	1,7	156,54	266,12						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,47	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,47	0,03	855,26	25,66		25,66	6,85			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,04	760,04	30,4		30,4				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00762	0,0004	49169,84	19,67				19,67		
	203-0364	поручни П-2 размером 44x75 мм	м		5,9	170,09	1004				1004		
43	ГЭСНр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянные поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0115 1,15 / 100	21278,22	245	231	1		13	1,49	
44	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр												
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел. час	129,9	1,49	154,5	230,21						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1									
	1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0097	166,92	1,62				1,62		
	2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,0006	12119,44	7,27				7,27		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0036	53,41	0,19				0,19		
	4. 113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	т	0,0137	0,0002	55,17	0,01				0,01		
	5. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0002								
45	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,216 (1,2*18) / 100	12421,07	2683	1348	10	3	1325	8,94	0,02
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр												
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	8,94	150,69	1347,17						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,02	209,47	4,19		4,19	3,01			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	760,04	7,6		7,6				
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0013	72812,47	94,66				94,66		
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,0009	49169,84	44,25				44,25		
3	5. 101-3747	Сталь листовая оцинкованная волнистая, марка БСт0, толщиной 1,0-1,4 мм	т	0,184	0,0397	29892,9	1186,75				1186,75		
Уд	6. 101-9351	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184	0,0397								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		отметка											
46	ГЭСН01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,03	21230,44	637	637				4,62	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.час	154	4,62	137,86	636,91	636,91					
47	ГЭСН27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,03	105768,77	3173	67	607	91	2499	0,47	0,44
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)	чел.час	15,72	0,47	141,67	66,58	66,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	14,81	0,44								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,76	0,14	892,73	124,98		124,98	23,8			
	2. 120202	Авто грейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,06	1605,39	96,32		96,32	13,7			
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	0,21	1710,22	359,15		359,15	47,95			
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,03	756,68	22,7		22,7	5,1			
H, 3	5. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	122	3,66	682,46	2497,8			2497,8			
H, У0	6. 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3										
	7. 411-0001	Вода	м3	7	0,21	5,5	1,16				1,16		
48	ГЭСН11-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,156	14701,15	2293	886	252	73	1155	6,31	0,44
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2)	чел.час	40,43	6,31	140,4	885,92	885,92					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,44								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,2	0,19	892,73	169,62		169,62	32,3			
	2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,83	0,13	209,47	27,23		27,23	19,59			
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,81	0,13	446,52	58,05		58,05	22,1			
	4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,96	0,62	2,03	1,26		1,26				
3	5. 401-9022	Бетон тяжелый М200	м3	3,06	0,4774	2415,25	1153,04				1153,04		
У0	6. 401-9022	Бетон тяжелый	м3	3,06	0,4774								
	7. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,546	5,5	3				3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ГЭСН11-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01(до толщины 150мм) (по толщ. 150мм ГЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24))	100 м2 покрытия		0,156	34567,2	5392	626	155	107	4611	4,46	0,71
	1. 030954	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2)	чел. час	28,56	4,46	140,4	626,18						
		Затраты труда машинистов	чел. час	4,56	0,71								
	2. 111301	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,56	0,71	209,47	148,72		148,72	106,99			
	3. 401-9022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,44	3,03	2,03	6,15		6,15				
	У0	Бетон тяжелый М200	м3	12,24	1,909	2415,25	4610,71		4610,71				
	4. 401-9022	Бетон тяжелый	м3	12,24	1,909								
50	ГЭСН09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: козырька (прим.)	100 м2		0,05 5/100	704227,2	35211	423	21	4	34767	2,61	0,02
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел. час	52,1	2,61	162,26	423,5						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,31	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,31	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	760,04	7,6		7,6				
	3. 101-0783	Покówki из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0042	0,0002	28245,43	5,65				5,65		
Н, 3	4. Прайс ТПК Ковача	Конструкции стальные индивидуальные козырька	м2	100	5	6939,46	34697,3				34697,3		
Н, У0	5. 201-9002	Конструкции стальные	т										
	6. 204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,026	0,0013	49679,9	64,58				64,58		
52	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли		0,08	10551,29	844	470	83	13	291	3,08	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	38,53	3,08	152,6	470,01						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,79	0,06								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,5	0,04	939,8	37,59		37,59	7,84			
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,29	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ							221725						
Накладные расходы							167717						
Сметная прибыль							98164						
Кoeffициенты роста цен на строительную продукцию 2 кв.2014 по отношению 4 кв.2013г 1,7%							12460						
<b>Итого</b>							<b>745423</b>						
Пониж.к-т 8822781/9857855,67=0,89500001778							-78269,40						
<b>Итого</b>							<b>667153,60</b>						
НДС 18%							120087,65						
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>787241,25</b>					<b>1445,05</b>	<b>11,42</b>



Л.А. Петри  
(подпись, расшифровка)

И.Б. Гладышева  
(подпись, расшифровка)

*Ю.М. Савченко*  
С.В. Яковлев  
(подпись, расшифровка)

Е.В. Лебедева  
(подпись, расшифровка)

Ю.М. Савченко  
(подпись, расшифровка)

С.В. Фоминых  
(подпись, расшифровка)

А.К. Комаров  
(подпись, расшифровка)

Е.В. Салина  
(подпись, расшифровка)

Сдал:  
Директор ООО "Креста"

Принял:  
Первый заместитель генерального директора  
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения  
(должность)

Согласовано:  
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации  
(должность)

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения  
капитального ремонта

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления  
(должность)

Представитель строительного надзора ИРНИТУ  
(должность)

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме  
(должность)

**ВИДАМ РАБОТ  
СООТВЕТСТВУЕТ  
06.10.15  
ФОМИНЫХ С.В.**