

Инвестор - _____ <small>организация, адрес, телефон, факс</small>	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	322001
	по ОКПО	22842231
	по ОКПО	00240572
Заказчик (Генподрядчик) - <u>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21</u> <small>организация, адрес, телефон, факс</small>		
Подрядчик - <u>Открытое акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел. 8(495) 739-67-00</u> <small>организация, адрес, телефон, факс</small>		
Субподрядчик - <u>ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИНН/КПП 7705722209/770401001,</u> <u>ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, ИНН/КПП 5501217243/550101001</u>		
Стройка - <u>Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д.14, п.1</u> <small>наименование, адрес</small>		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	03/ПО-В-Г/2017-2018
	дата	01.02.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
6	31.07.2018	с	по
		04.05.2018	31.07.2018

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		112 234,41	112 234,41	112 234,41
2	Иркутская область, г. Железногорск - Илимский, ул. Янгеля, д.14, п.1 (Ремонтные работы)		112 234,41	112 234,41	112 234,41
Итого, руб.					112 234,41
Сумма НДС (18%), руб.					20 202,19
Всего с учетом налогов, руб.					132 436,60



Заказчик (генподрядчик):

Согласовано:

Подрядчик:

М П

Исполняющий обязанности
 Генерального директора ФКР
 МКД Иркутской области:

должность

[Handwritten signature]
подпись

К.Б. Рыбаков
 28.11.2018
 К.Б. Сорокинов
расшифровка

Главный бухгалтер ФКР МКД
 Иркутской области:

должность

О.Г. Боброва
расшифровка

Представитель ОАО "ЩЛЗ" по
 доверенности № 49 от
 09.02.2018

должность



С.В. Рыбаков
расшифровка

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21, ИНН/КПП 3808233587/380801001	по ОКПО	0322005
Подрядчик - ОАО "ЦЛЗ", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел.8(495)739-67-00, ИНН/КПП 5051000880/774850001	по ОКПО	22842231
Субподрядчик - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИНН/КПП 7705722209/770401001, ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул.Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, ИНН/КПП 5501217243/550101001	по ОКПО	00240572

Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д.14 п.1
Объект - Ремонт или замена лифтового оборудования признанного непригодным к эксплуатации
в многоквартирных домах, расположенных в г. Железногорск-Илимский

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
03/ПО-В-Г/2017-2018
01.02.2018
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
6	31.07.2018	с 04.05.2018 по 31.07.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №7-10, Ремонтные работы

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 132,437 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
Демонтажные работы											
1	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж люка противопожарного (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2		0,96	287,39	275,89	273,43	2,46		1,6
	1. 91.06.06-048	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1,365		208,66	273,34				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007							
	2. 91.14.02-001	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,007		251,43	2,51		2,51		1,83
	3. 01.7.15.02-0051	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,0014		579,97					
		Болты анкерные	т			50781,4					
	4. 07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)	м2			10453,29					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)		шт			471,92					
ГЭСН46-04-011-12	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм		100 м2		0,047 (2,7*3)/100	7870,8	369,93	247,57	122,36		
	прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр										
1.91.18.01-012	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	28,54	1,34	184,56	247,31				
2.91.21.10-003	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин		маш.час	5,58	0,26	237,07	61,64		61,64		
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические		маш.час	11,16	0,52	114,75	59,67		59,67		
ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных		100 м2		0,017 1,7/100	19894,44	338,21	305,13	33,08	24,04	
	прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр										
1.91.06.06-048	Затраты труда рабочих (ср 2,4)		чел.-ч	103,91	1,77	172,73	305,73				
	Затраты труда машинистов		чел.-ч	7,74	0,13						
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	7,74	0,13	251,43	32,69		32,69	23,75	
ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности		м2		187,95	18,27	3433,85				
	прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр										
	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	0,1	18,8	182,71	3434,95				
Строительно-отделочные работы											
ГЭСН06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг		т		0,2934 293,4/1000	42127,7	12360,27	12279,32	80,95	29,19	
	прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр										
1.91.05.05-014	Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	215,82	63,32	193,92	12279,01				
	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,36	0,11						
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т		маш.час	0,15	0,04	1027,31	41,09		41,09	11,05	
2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		маш.час	0,21	0,06	579,97	34,8		34,8	16,58	
ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного		1 м2		0,96	11119,22	10674,45	390,61	3,52	2,28	10280,32
	прим. Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр										
1.91.06.06-048	Затраты труда рабочих (ср 4,1)		чел.-ч	1,95	1,87	208,66	390,19				
	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01						
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		маш.час	0,002		579,97					
3.01.7.15.02-0051	Болты анкерные		т	0,00094	0,0009	50781,4	45,7				45,7
4.07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)		м2	1	0,96	10453,29	10035,16				10035,16

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,44	0,4224	471,92	199,34					199,34
9	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2		1,7	769,92	1308,86	767,24	58,87	9,4	482,75
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,07	3,52	218,03	767,47				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,03						
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,03	579,97	17,4			17,4	8,29	
2. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	1,21	32,43	39,24			39,24		
3. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,00007	0,0001	60159,02	6,02					6,02
4. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	0,0051	50781,4	258,99					258,99
5. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,27	0,459	471,92	216,61					216,61
10	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт		1	15501,57	15501,57				15501,57
11	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,047	13052,46	613,47	315,05	15,89	10,91	282,53
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	39,51	1,86	169,66	315,57				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,27	0,06						
1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	0,06	251,43	15,09			15,09	10,96	
2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	0,43	2,07	0,89			0,89		
3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	0,1645	14,23	2,34					2,34
3	4. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,0859	2922,2	280,24				280,24
12	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50 мм (При толщине стяжки 50мм (50-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.);	100 м2		0,047	9796,5	460,44	23,92	16,24	10,82	420,28
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	3	0,14	169,66	23,75				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,26	0,06						
1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,26	0,06	251,43	15,09			15,09	10,96	
2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	13,92	0,65	2,07	1,35			1,35		
3	3. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,06	0,1438	2922,2	420,21				420,21
13	ГЭСН11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2		0,024	2582,33	61,98	52,69	1,66	0,47	7,63
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	10,8	0,26	203,29	52,86				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1							
		Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,06		982,14					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04		251,43					
	3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,0048	14,23	0,07				0,07
	4. 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,06	0,0014	5249,39	7,35				7,35
14	ГЭСН11-01-049-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Укладка металлического накладного профиля	100 м		0,0585 (9*0,65) / 100	3481,87	203,69	181,9			21,79
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	16,64	0,97	186,86	181,25				
	1. 01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт	6,7	0,392	55,6	21,8				21,8
15	ГЭСН13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,03 3 / 100	2470,93	74,13	36,22	1	0,14	36,91
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	0,16	227,39	36,38				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилим: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
	4. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	0,03	15,86	0,48		0,48		
	5. 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0004	79580,25	31,83				31,83
	6. 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0001	137533,18	13,75				13,75
16	ГЭСН13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,03 3 / 100	2288,21	68,65	22,28	0,78	0,14	45,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	3,83	0,11	193,92	21,33				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилим: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
	4. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	0,02	15,86	0,32		0,32		
	5. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,019	0,0006	74880,19	44,93				44,93
	6. 14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0014		69121,56					
17	ГЭСН15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,127 12,7 / 100	3677,11	486,99	309,56	2,53	1,29	154,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	11,99	1,52	203,29	309				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,01						
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03		579,97					85,68
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,5588	153,33	85,68				
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,15	0,0191	63,27	1,21				1,21
5. 14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0037	18469,29	68,34				68,34
18	ГЭСН15-04-005-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,127	8056,84	1023,22	617,86	7,68	3,74	397,68
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	25,41	3,23	191,46	618,42				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,01	251,43					
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	16,36
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,84	0,1067	153,33	16,36				
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,31	0,0394	63,27	2,49				2,49
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,063	0,008	45882,02	367,06				367,06
3	5. 14.3.02.01-0218	Краска водоземлюсионная белая	т	0,005	0,0006	18469,29	11,08				11,08
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т								
19	ГЭСН15-04-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0,123	4655,16	572,58	412,58	3,16	1,58	156,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,5	2,03	203,29	412,68				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,01	251,43					
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		579,97					82,98
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	4,4	0,5412	153,33	82,98				
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,15	0,0185	63,27	1,17				1,17
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,032	0,0039	18469,29	72,03				72,03
5. 14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т								
20	ГЭСН15-04-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0,123	8952,12	1101,11	673,52	7,44	3,62	420,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	28,6	3,52	191,46	673,94				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,01						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,1033	153,33	15,84				15,84
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0381	63,27	2,41				2,41
3	5. 14.3.02.01-0218	Краска водоземлюльсионная белая	т	0,069	0,0085	45882,02	390				390
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0007	18469,29	12,93				12,93
21	ГЭСН46-03-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3		0,1	10619,11	1061,91	528,62	533,29		
	1. 91.18.01-012	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	27,61	2,76	191,46	528,43				
	2. 91.21.10-003	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	11,43	1,14	237,07	270,26		270,26		
	3. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	2,29	114,75	262,78		262,78		
22	ГЭСН46-03-017-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,1	2003,78	2003,18	1299,28	23,37	11,06	680,53
	1. 91.06.03-060	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	75,22	7,52	172,73	1298,93				
	2. 91.14.02-001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,04						
	3. 01.7.03.01-0001	Лебедки электрические тяговые усиленные: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	0,02	8,06	0,16		0,16		
	4. 01.7.15.06-0111	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,04	579,97	23,2		23,2	11,05	0,02
	5. 03.1.02.03-0011	Вода	м3	0,0137	0,0014	14,23	0,02				
	6. 04.3.01.09-0001	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0006	68644,8	41,19				41,19
	7. 08.3.03.06-0002	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0005	11534,78	5,77				5,77
3	8. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,04	0,104	2922,2	303,91				303,91
	9. 11.1.03.06-0091	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,001	38115,27	38,12				38,12
	10. 11.1.03.01-0079	Брусочки обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,021	7544,7	158,44				158,44
	11. 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,018	7544,7	135,8				135,8
23	ГЭСНр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,015 1,5/100	51028,75	765,43	647,92	2,53	1,84	114,98

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	228,35	3,43	189,16	648,82				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,01						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0053	14,23	0,08				0,08
3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	0,0507						
4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,033	3482,1	114,91				114,91
24	ГЭСНр61-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0131 (13,1*0,1)/100	63804,75	835,84	728,03	2,37	1,72	105,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	290,27	3,8	191,46	727,55				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,01						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0046	14,23	0,07				0,07
3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	0,0443						
4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,31	0,0303	3482,1	105,51				105,51
25	ГЭСНр62-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (стены МП и приямка)	100 м2		0,372 (27,5*0,7)/100	15510,7	5769,98	4210,69	24,46	13,99	1534,83
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	61,33	22,81	184,56	4209,81				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,06						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,04	251,43	10,06		10,06	7,31	
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,07	0,03	579,97	17,4		17,4	8,29	
3.	01.7.17.11-0011	Шурупа шрифальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,2976	153,33	45,63				45,63
4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,0595	63,27	3,76				3,76
5.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	453,27	0,05				0,05
3	6.14.4.04.08-0019	Эмаль ПФ-1217 голубая	т	0,0189	0,007	155679,13	1089,75				1089,75
7.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0076	0,0028	76267,43	213,55				213,55
8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0095	18469,29	175,46				175,46
26	ГЭСНр62-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% за 2 раза (приямки и МП)	100 м2		0,15 (12,3*2,7)/100	4515,57	677,34	375,67	7,25	4,4	294,42
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	13,57	2,04	184,56	376,5				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,02						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,02	251,43	5,03	5,03		5,03	3,65	
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	579,97	5,8	5,8		5,8	2,76	18,4
3. 01.7.17.11-0011	Шурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,12	153,33	18,4	18,4				
4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,024	63,27	1,52	1,52				1,52
5. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	453,27	0,05	0,05				0,05
3 6. 14.4.04.08-0011	Эмаль ПФ-266 для пола	т	0,0103	0,0015	110487,66	165,73	165,73				165,73
7. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0012	0,0002	76267,43	15,25	15,25				15,25
8. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0325	0,0049	18469,29	90,5	90,5				90,5
Прочие работы											
27	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр (Правочный коэффициенты для территорий области, приравненных к районам Крайнего Севера СЗП=1,98; ЗМ=1,41; ЗПМ=1,68)	1 т груза		4,5	524,21	2358,95	2358,95		2358,95		
28	ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр (Правочный коэффициенты для территорий области, приравненных к районам Крайнего Севера СЗП=1,98; ЗМ=1,41; ЗПМ=1,68)	1 т груза		4,5	216	972	972		972		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Строительные металлические конструкции											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											
Полы											
Отделочные работы											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Погрузо-разгрузочные работы											
Перевозка грузов автотранспортом											
Итого											
Справочно, в текущих ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы							23838,25				
Сметная прибыль							13886,91				
НДС 18% от 112234,41							20202,19				
ВСЕГО по акту							132436,60				

Сдал: Представитель ОАО "ЦЛЗ", действующий по доверенности № 49 от 09.02.2018:

Представитель ООО "Мосрегионлифт", действующий по доверенности № 26/1 от 05.03.2018:

Директор ООО "Партнерлифт", действующий на основании Устава:

Принял: Главный инженер аппарата управления ФКР МКД Иркутской области:

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации ФКР МКД Иркутской области:

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:


Представитель органа местного самоуправления г. Железногорск-Илимский:

Инженер по надзору за строительством ООО ПСК "Гелиополь":


Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома:



В. Рыбаков
(должность, подпись, расшифровка)



В. Рыбаков
(должность, подпись, расшифровка)



К.Н. Пузейко
(должность, подпись, расшифровка)

А.О. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]
(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]
(должность, подпись, расшифровка)

Е.В. Лебедева
(должность, подпись, расшифровка)

Д.А. Кабанов
(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]
(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Смирнов
(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]
(должность, подпись, расшифровка)