

Инвестор:  
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской  
 Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г.

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.  
 Железногорск-Илимский, кв-л 6 д 4.

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
номер	35/2015-П	
дата	08	02 2016
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
12	30.08.2016

**СПРАВКА**



Отчетный период	
с	по
22.06.2016	30.08.2016

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт и утепление фасада		3 882 453,19	3 882 453,19	3 882 453,19
Итого					3 882 453,19
Сумма НДС					698 841,58
Всего с учетом НДС					4 581 294,77



**Заказчик:**

Генеральный директор  
 Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

 Д.М. Быков  
 М.П. 

Виза согласования:

*160* Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

 О.Г. Боброва 

**Подрядчик:**

Директор ООО СПК "Вертикаль"

 Д.В. Суранов  


Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	35/2015-П
дата	08.02.2016
Вид операции	
Дата составления	Отчетный период
с	по
30.08.2016	22.06.2016
30.08.2016	30.08.2016

Инвестор -  
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10  
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр. Дом № 2/2а оф. № 1  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, д. 4  
 Объект - Ремонт и утепление фасада

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Август 2016 года

ЛРСР № 4. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, д. 4  
 Сметная (договорная стоимость) в соответствии с договором подряда - 4 581 295 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		на ед.	на ед.	общая	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего				Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>													
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружны х лесов		40,32	9600,44	387090	293536	2328		91226	1753,92	
		Заплаты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	43,5	1753,92	167,36	293536,05	293536,05					

1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	2,82	824,99	2326,47	2326,47						
2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,3629	2611,05	947,55	947,55						
3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	1,411	55886,02	78855,17	78855,17						
4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	137,1	83,24	11412,2	11412,2						
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	1,7688	23412,02	41411	6393	32672	3931	2346	36,79	14,72	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	173,77	6393	6393						
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	14,72								
1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 3,5 м	маш.-ч	8,32	14,72	2220,12	32680,17	32680,17						
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,7075	3315,51	2345,72	2345,72						
Цоколь													
3	ГЭСНр61-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	0,568	69817,26	39656	34678	4		4974	197,19		
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	347,17	175,86	34677,83	34677,83						
1. 030401	Лебедки электрические тяговые усиленным до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,03	0,59	7,59	4,48	4,48	4,48					
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,64	1,5	3315,51	4973,27	4973,27						
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1988	9,05	1,8	1,8						
4	4-14/936	Текстурное покрытие серии "Прораб" ROLERDECO XL (шуба крупнорельефная) Расход 2,0-2,5 на 1м2 (расход 2 кг/м2)	кг	113,6	67,09	7621	7621						

5	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка поверхности	0,568	800,8	455	408	47		2,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	2,44	167,36	408,36	408,36			
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06	7,59	0,46		0,46		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,97	19,11	18,54		18,54		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,94	12,03	23,34		23,34		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	824,99	8,25		8,25		
6	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	9,1	58,92	536			536	
7	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищен поверхности	2,682	3144,75	8434	8434			55,79
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	55,79	151,19	8434,89	8434,89			
8	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашива емой поверхности	2,682	2892,57	7758	6549	921	288	39,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	39,13	167,36	6548,8	6548,8			
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,27	7,59	2,05		2,05		

2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	16,17	19,11	309,01		309,01					
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	32,34	12,03	389,05		389,05					
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,27	824,99	222,75		222,75					
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0043	53588,22	230,43		230,43					
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	1,1	52,39	57,63		57,63					
9 4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиксурила	л		96,2	386,68	37199		37199					
10 ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,08	0,08	28817,74	2305	2167	2305	2167	102	138	13,82	0,62
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	172,76	13,82	156,77	2166,56		2166,56					
	Затраты труда машинистов	чел. час	7,74	0,62									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,62	224,05	138,91		138,91		102,47			
11 ГЭСН20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7)	1 решетка		14	186,74	2614	2486	2614	2486		128	14,31	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	1,022	14,31	173,77	2486,65		2486,65					
1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,084	1,18	29,56	34,88		34,88			34,88		
2. 330206	Дрепи электрические	маш.-ч	0,189	2,65	4,7	12,46		12,46			12,46		
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1	824,99	82,5		82,5			82,5		
4. 301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 300х300 мм	шт.			78,11								

12	ГЭСНр53-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки		0,01785	456245,17	8144	1633	667	150	5844	10,05	0,7
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел. час	563	10,05	162,48	1632,92						
		Затраты труда машинистов	чел. час	39	0,7								
1.	020129	Крапы башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	39	0,7	958,75	671,13		671,13	150,42			
2.	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	24	0,4284	3058,05	1310,07				1310,07		
3.	404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 12,5	1000 шт.	39,2	0,6997	6478,18	4532,78				4532,78		
4.	411-0001	Вода	м3	4,4	0,0785	9,05	0,71				0,71		
13	ГЭСН15-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти		0,07	23301,27	1631	1114	109	96	408	6,33	0,52
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	90,48	6,33	175,86	1113,19						
		Затраты труда машинистов	чел. час	7,46	0,52								
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61			
2.	111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	6,84	0,48	208,21	99,94		99,94	89,5			
3.	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77	0,1939	216	41,88				41,88		
4.	102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,06	0,0042	3284,77	13,8				13,8		
5.	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,51	0,1057	3315,51	350,45				350,45		
6.	405-0219	Гипсовые вьющие, марка ГЗ	т	0,006	0,0004	3580,03	1,43				1,43		
14	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0,045	349945,38	15748	1648	195	13	13905	9,72	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	216,08	9,72	169,45	1647,05						



1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,26	7,59	1,97	1,97					
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,8184	3315,51	2713,41	2713,41				2713,41	
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1302	9,05	1,18	1,18				1,18	
17	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Очистка вручную поверхности фасадов, карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищен ной поверхно сти	4,94	3144,75	15535	15535	✓				102,75
18	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	102,75	151,19	15534,77	15534,77					
		Протравка фасадов простых, карниза, с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка нной поверхно сти	5,31	800,8	3812	3812	✓	440			22,78
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	22,78	167,36	3812,46	3812,46		4,02			
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,53	7,59	4,02	4,02					
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	9,08	19,11	173,52	173,52					
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	18,16	12,03	218,46	218,46					
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	824,99	41,25	41,25					
19	4-14/528 Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		85,5	58,92	5038	5038	✓			5038	
20	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Шпатлевка фасадов простых, карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка нной поверхно сти	5,31	5074,17	26944	20711	✓	92		6141	125,32
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	125,32	165,27	20711,64	20711,64					
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,53	7,59	4,02	4,02					4,02
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,11	824,99	90,75	90,75					90,75
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,2655	23071,26	6125,42	6125,42				6125,42	



4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,025	634,32	15,86	12966	1824	15,86	15,86	
21	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,31	2892,57	15360	12966,38	1824	570	77,47	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	77,47	167,36	12965,38	12965,38	4,02			
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усиленным до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	7,59	4,02		4,02			
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	32,02	19,11	611,9		611,9			
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	12,03	770,4		770,4			
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	824,99	437,24		437,24			
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	53588,22	455,5			455,5		
	4-14/512	Ветошь	кг	0,41	52,39	114,05			114,05		
22	Грунтовка Красланд G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	85,5	71,51	6114				6114		
23	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	190,467	386,68	73650			73650		
Ремонт прямолинейных тяг											
24	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонт и рованной площади развернутой поверхностью	0,175	118187,62	20683	17315	2	3366	96,17	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	549,55	180,04	17314,45	17314,45				

1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,31	7,59	2,35		2,35				
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	1,015	3315,51	3365,24		3365,24				
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0613	9,05	0,55		0,55				
25	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 расчищен ной поверхно сти		2,011	3144,75	6324	✓	6324			41,83	
26	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	чел. час	20,8	41,83	151,19	6324,28		6324,28				
	Протравка фасадов простых, карниза, с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхно сти		2,186	800,8	1751	✓	1570	181		9,38	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	9,38	167,36	1569,84		1569,84				
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,22	7,59	1,67		1,67	1,67			
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	3,74	19,11	71,47		71,47	71,47			
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	7,48	12,03	89,98		89,98	89,98			
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	824,99	16,5		16,5	16,5			
27	4-14/528 Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		35,2	58,92	2074	✓	2074		2074		
28	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашива емой поверхно сти		2,186	2892,57	6323	✓	5338	751		31,89	
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	31,89	167,36	5337,11		5337,11				
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,22	7,59	1,67		1,67	1,67			
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	13,18	19,11	251,87		251,87	251,87			

3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	26,36	12,03	317,11	317,11	317,11				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,22	824,99	181,5	181,5					
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0035	53588,22	187,56		187,56				
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,8963	52,39	46,96		46,96				
29	Грунтовка Kasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		35,2	71,51	2517		2517				
30	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		78,4	386,68	30316		30316				
Ремонт фасада по кирпичу												
31	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 расширен ной поверхно сти		0,46	3144,75	1447	1447	1447			9,57	
	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	9,57	151,19	1446,89		1446,89				
32	ГЭСН15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти		0,46	57397	10637	26403	10637	194	111	59,78	0,66
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	129,95	59,78	177,95	10637,85		10637,85				
	Затраты труда машинистов	чел. час	1,44	0,66								
1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,06	935,38	56,12		56,12	11,19			
2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	0,6	224,05	134,43		134,43	99,16			
3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0025	0,0012	43946,73	52,74		52,74				52,74
4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	49,68	216	10730,88		10730,88				10730,88
5. 101-1305	Порландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,013	0,006	4424,66	26,55		26,55				26,55
6. 101-1705	Пахла пропитанная	кг	12	5,52	44,67	246,58		246,58				246,58

7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1.2.5	м3	3,1	1,426	3167,31	4516,58				4516,58		
8. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0046	9,05	0,04				0,04		
33	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 обработка поверхности	8	0,46	5074,17	2334	1794			532		10,86
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	10,86	165,27	1794,83						
2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
4. 409-0639	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,023	23071,26	530,64				530,64		
34	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 расчищен ной поверхности		28,43	3144,75	89405	89405					591,34
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	591,34	151,19	89404,69						
2. 050401	Протравка фасадов простых, карниза, с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка поверхности		28,89	800,8	23135	20742	2393				123,94
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	123,94	167,36	20742,6						
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	2,89	7,59	21,94		21,94				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	49,4	19,11	944,03		944,03				
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	98,8	12,03	1188,56		1188,56				
5 т	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,29	824,99	239,25		239,25				



3. 101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0x40 мм	Т	0,004	0,0005	53524,34	26,76				26,76			
4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	Т	0,012	0,0015	91688,44	137,53				137,53			
5. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,782	0,097	33704,52	3269,34				3269,34			
<b>Ремонт оконных откосов и окон на фасаде</b>													
41	<b>ГЭСНр61-7-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 отремонта ироvanно й поверхно сти		0,064	81415,65	5211	4260	17	12	934	24,52		0,07
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных					✓							
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	24,52	173,77	4260,84							
	Затраты труда машинистов	чел. час	1,16	0,07									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57				
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,2816	3315,51	933,65				933,65			
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0224	9,05	0,2				0,2			
42	<b>ГЭСНр62-41-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 расчищен ной поверхно сти		1,8465	3144,75	5807	5807				38,41		
	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.)					✓							
	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	38,41	151,19	5807,21							
43	<b>ГЭСНр62-25-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 обработка по верхно сти		1,8465	800,8	1479	1326	153			7,92		
	Протравка откосов с: земли и лесов (Прим.)					✓							
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	7,92	167,36	1325,49							
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,18	7,59	1,37							
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	3,16	19,11	60,39							
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	6,32	12,03	76,03							

4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	824,99	16,5	16,5						
44	4-14/528 Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		29,7	58,92	1750	1750					1750	
45	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Шпатлевка откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка поверхности		1,8465	5074,17	9369	9369	7202	32	43,58	2135	2135	43,58
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	43,58	165,27	7202,47	7202,47						
2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,18	7,59	1,37	1,37		1,37				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	824,99	33	33		33				
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0923	23071,26	2129,48	2129,48				2129,48		
4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0087	634,32	5,52	5,52				5,52		
46	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: "ТККУРИЛЛА" ВДАК Люкс-Фасад: (Прим)	100 м2 окрасива емой поверхности		1,8561	2892,57	5369	5369	4532	638	27,08	199	199	27,08
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	27,08	167,36	4532,11	4532,11						
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,19	7,59	1,44	1,44		1,44				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	11,19	19,11	213,84	213,84		213,84				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	22,38	12,03	269,23	269,23		269,23				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,19	824,99	156,75	156,75		156,75				
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,003	53588,22	160,76	160,76				160,76		
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,761	52,39	39,87	39,87				39,87		
47	4-14/592 Краска фасадная Новасил LC Тиксурила	л		66,6	386,68	25753	25753					25753	





4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	1308	1,6	2092,8					2092,8		
5. 101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,184	0,4011	35484,37	14232,78					14232,78		
51	ГЭСНр62-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2	0,6142	0,6142	15162,27	9313	7582	44	10	45,3	1687		0,06
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	окрашива емой поверхно сти											
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	73,76	45,3	167,36	7581,41							
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,06									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,04	824,99	33		33					
3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0064	0,0039	52781,43	205,85					205,85		
4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,4914	132,61	65,16					65,16		
5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0475	0,0292	12119,44	353,89					353,89		
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0983	52,39	5,15					5,15		
7. 101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0192	0,0118	89463,56	1055,67					1055,67		
8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13					0,13		
Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)													
52	ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2	0,5824	0,5824	31291,57	18224	17214	1010	745	109,81			4,51
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками												
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	109,81	156,77	17214,91							
	Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	4,51									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	4,51	224,05	1010,47		1010,47	745,37				

53	<b>ГЭСН10-01-034-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,2912	297497,09	86631	7190	1060	32	78381	42,43	0,19
		Загрязты труда рабочих (ср 3.2)	чел. час	145,72	169,45	7189,76	7189,76					
		Загрязты труда машинистов	чел. час	0,66								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	224,05	42,57		42,57	31,4			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	12,47	7,8	28,31		28,31				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	19,22	23,38	130,93		130,93				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	824,99	857,99		857,99				
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	244	24,67	1752,8				1752,8		
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	56	30,77	501,86				501,86		
	7. 101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	69	157,14	3156,94				3156,94		
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	156	9,76	443,4				443,4		
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	38,9	28,08	318,15				318,15		
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	5,9	1374,7				1374,7		
	11. 203-0984	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	100	2432,45	70832,94				70832,94		
54	<b>ГЭСН10-01-034-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,2912	234745,36	68358	6781	1023	32	60554	40,02	0,19
		Загрязты труда рабочих (ср 3.2)	чел. час	137,43	169,45	6781,39	6781,39					
		Загрязты труда машинистов	чел. час	0,66								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	224,05	42,57		42,57	31,4			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	9,62	7,8	21,84		21,84				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,82	23,38	101		101				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	824,99	857,99		857,99				

5. 101-2052	Лента бутиловая	м	230	66,98	24,67	1652,4					1652,4		
6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	50	14,56	30,77	448,01					448,01		
7. 101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонике емкостью 0,75 л	шт.	66	19,22	157,14	3020,23					3020,23		
8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	150	43,68	9,76	426,32					426,32		
9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30	8,736	28,08	245,31					245,31		
10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	233	5,9	1374,7					1374,7		
11. 203-0973	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	100	29,12	1833,33	53386,57					53386,57		
55	ГЭСН10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	100 п.м		0,48	37833,25	18160	✓	1696	126	6	16338	10,26	0,03
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м							1695,67					
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	21,38	10,26	165,27								
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,07	0,03									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,03	224,05	6,72			6,72	4,96			
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,14	824,99	115,5			115,5				
3. 101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонике емкостью 0,75 л	шт.	90,7	43,54	157,14	6841,88					6841,88		
4. 101-2907	Подоконная доска 350 мм	м	100	48	174,24	8363,52					8363,52		
5. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	192	5,9	1132,8					1132,8		
56	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	100 м2		0,192	81415,65	15632	✓	12780	50	37	2802	73,55	0,22
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных												
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	73,55	173,77	12780,78		12780,78					
	Затраты труда машинистов	чел. час	1,16	0,22									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,22	224,05	49,29			49,29	36,36			
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,8448	3315,51	2800,94					2800,94		
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0672	9,05	0,61					0,61		

57	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Простая окраска масляными составами по шпукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.)	100 м2 окрасиваемой поверхности		0,5504	6855,09	3773	1970	24	1	1779	11,62	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	21,12	11,62	169,45	1969,01	1969,01					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01	0,01								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,03	824,99	24,75		24,75				
	3. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0057	64671,02	368,62				368,62		
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,4403	132,61	58,39				58,39		
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0028	12138,84	33,99				33,99		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,1156	52,39	6,06				6,06		
	7. 101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0267	0,0147	89463,56	1315,11				1315,11		
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13				0,13		
58	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,416	21015,78	8743	2847	21	5	5875	17,23	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	17,23	165,27	2847,6	2847,6					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	824,99	16,5		16,5				
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0025	74953,65	187,38				187,38		
	4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	360,9831	150,2	1,6	240,32				240,32		
	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	42,43	128,37	5446,74				5446,74		

Смена дверного блока

59	<b>ГЭСН46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0273	18024,12	492	445	47	35	2,84	0,21
		Заграты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	103,91	156,77	445,23	445,23				
		Заграты труда машинистов	чел. час	7,74							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	224,05	47,05		47,05	34,71		
60	<b>ГЭСН09-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,86	733,57	2098	1319	451		6,86	
		Заграты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	2,4	192,16	1318,22	1318,22				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	29,56	33,7		33,7			
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	10,37	3,53		3,53			
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,19	23,38	12,63		12,63			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	824,99	404,25		404,25			
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	52410,47	15,72				15,72	
	6. 101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонике емкостью 0,75 л	шт.	0,1	157,14	44,94				44,94	
	7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	31228,65	268,57				268,57	
61	<b>4-14/3331</b>	Дверь металлическая Торекс Ультра, орех/медь	шт.	1	10439,83	10440				10440	
62	<b>ГЭСНр61-7-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонт и ровнано поверхно сти	0,0165	81415,65	1343	1098	4	3	6,32	0,02
		Заграты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	173,77	1098,23	1098,23				
		Заграты труда машинистов	чел. час	1,16							

1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,02	224,05	4,48	3,31	4,48		
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,0726	3315,51	240,71		240,71		
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0058	9,05	0,05		0,05		
63	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрасива емой поверхно сти		0,0352	2892,57	86	12	4	0,51	
1. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	0,51	167,36	85,35				
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	0,21	19,11	4,01	4,01			
2. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	0,42	12,03	5,05	5,05			
3. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0001	53588,22	5,36		5,36		
4. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0144	52,39	0,75		0,75		
64	4-14/592 Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		1,26667	386,68	490		490		
Балконные плиты, козырьки входа										
65	ГЭСНр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 поверхно сти		0,0713	37101,75	2645	880	1757	5,82	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	81,6	5,82	151,19	879,93				
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,01	7,59	0,08	0,08			
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,01	824,99	8,25	8,25			
3. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	110	7,843	216	1694,09		1694,09		
4. 405-0219	Гипсовые вязальные, марка ГЗ	т	0,25	0,0178	3580,03	63,72		63,72		
5. 411-0001	Вода	м3	0,18	0,0128	9,05	0,12		0,12		

66	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконы) (прим.) по сетке	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти		0,0713	41504,47	2959	2439		520	14,39	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	14,39	169,45	2438,39	2438,39				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,05	7,59	0,38	0,38				
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,1569	3315,51	520,2	520,2		520,2		
		Вода	м3	0,35	0,025	9,05	0,23	0,23		0,23		
67	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхность балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расшищен ной поверхно сти		3,409	3144,75	10720	10720			70,91	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	70,91	151,19	10720,88	10720,88				
68	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прогровка балконных плит с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработа нной поверхно сти		3,48	800,8	2787	2499	288		14,93	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	14,93	167,36	2498,68	2498,68				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,35	7,59	2,66	2,66				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	5,95	19,11	113,7	113,7				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	11,9	12,03	143,16	143,16				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	824,99	24,75	24,75				
69	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		56	58,92	3300	3300		3300		

70	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка балконных плит с: земли и лесов (Прям.)	100 м2 обработанной поверхности	3,48	5074,17	17658	13573	60	4025	82,13
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	165,27	✓	13573,63			
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,35	7,59		2,66	2,66		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	824,99		57,75	57,75		
	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	23071,26		4014,4		4014,4	
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	634,32		10,4		10,4	
71	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности балконных плит: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,48	3320,78	✓	9825	1358	373	58,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	167,36		9825,71			
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,35	7,59		2,66	2,66		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	19,11		472,78	472,78		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	12,03		595,36	595,36		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	824,99		288,75	288,75		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	53588,22		300,09		300,09	
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	52,39		74,76		74,76	
72	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	124,8	386,68	✓	48258		48258	
73	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	56	71,51	✓	4005		4005	



74	<b>ГЭСНр62-35-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к двух.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5)	100 м2 окрашива емой поверхно сти			3,48	7310,01	25439	23509	14	1916	140,47	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,365		140,47	167,36	23509,06	23509,06	16,5			
	2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,005		0,02	824,99	16,5					
	3. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0035		0,0122	52781,43	643,93			643,93		
	4. 101-0404	Ветошь	кг	0,05		0,174	52,39	9,12			9,12		
		Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0068		0,0237	53389,25	1265,33			1265,33		
75	<b>ГЭСНр59-4-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка поручней деревянных	100 м поручня			1,655	2152,86	3563	3563			21,93	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	13,25		21,93	162,48	3563,19	3563,19				
76	<b>ГЭСН10-02-041-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение балконных решёток перилами (прим)	100 м перил			1,655	23739,99	39290	8177	1639	29474	47,63	0,78
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	28,78		47,63	171,68	8177,12	8177,12				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,47		0,78							
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,47		0,78	877,77	684,66		684,66	195,32		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7		1,16	824,99	956,99		956,99			
	3. 101-4648	Шурупы-саморезы 4,8x70 мм	шт.	500		827,5	1,6	1324			1324		
	4. 203-0364	Поручни из древесины тип П-2 размером 44x75 мм	м	100		165,5	170,09	28149,9			28149,9		
77	<b>ГЭСНр62-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашива емой поверхно сти			0,43	24116,21	10370	9465	31	874	55,86	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	129,9		55,86	169,45	9465,48	9465,48				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1		0,04							



1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1,75	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02			
2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,82	0,22	29,56	6,5		6,5				
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,63	0,07	824,99	57,75		57,75				
4. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,007	0,0002	52410,47	10,48				10,48		
5. 204-0075	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 8 мм	т	1	0,025	33573,06	839,33				839,33		
80	ГЭСН46-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3		0,1	11927,6	1193	440	30	4	723	2,68	0,01
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел. час	26,82	2,68	163,88	439,2						
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,14	0,01								
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,14	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27	0,03	2,03	0,06		0,06				
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02	824,99	16,5		16,5				
4. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,004	0,0004	32483,49	12,99				12,99		
5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0019	0,0002	51602,64	10,32				10,32		
6. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,12	0,012	2931,39	35,18				35,18		
7. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,14	0,014	5148,15	72,07				72,07		
8. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2,3	0,23	98,25	22,6				22,6		
9. 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,09	0,009	25905,31	233,15				233,15		
10. 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,02	0,102	2982,26	304,19				304,19		
11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,09	0,009	3345,2	30,11				30,11		
12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0029	0,0003	11946,85	3,58				3,58		
13. 411-0001	Вода	м3	0,0081	0,0008	9,05	0,01				0,01		

81	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прим.)	100 м2 стяжки	0,0192	13873,03	266	117	6	4	143	0,76	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	0,76	153,98	117,02						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооператорные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,17	2,03	0,35		0,35				
	3. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0392	3654,24	143,25				143,25		
	4. 411-0001	Вода	м3	0,0672	9,05	0,61				0,61		
82	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (До толщины 60мм ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ГЗ=8; ТЗМ=8)	100 м2 стяжки	0,0192	15939,28	306	12	8	5	286	0,08	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	0,08	153,98	12,32						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооператорные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,36	2,03	0,73		0,73				
	3. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0783	3654,24	286,13				286,13		
83	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищен ной поверхно сти	0,02	3144,75	63	63				0,42	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	0,42	151,19	63,5						

84	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка балконных плит с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка нной поверхно сти	0,024	800,8	✓	19	17	2		0,1
	1. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	167,36		16,74	16,74			
	2. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	19,11		0,76		0,76		
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	12,03		0,96		0,96		
85	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	0,4	58,92	✓	24			24	
86	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка балконных плит с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка нной поверхно сти	0,024	800,8	✓	19	17	2		0,1
	1. 050401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	167,36		16,74	16,74			
	2. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	19,11		0,76		0,76		
		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	12,03		0,96		0,96		
87	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	0,4	71,51	✓	29			29	
88	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка балконных плит с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработка нной поверхно сти	0,024	5074,17	✓	122	94		28	0,57
	1. 101-3588	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	165,27		94,2	94,2			
		Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	23071,26		27,69			27,69	



Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	2482809	1050490	86887	7604	1345432	6297,2	32,7
Накладные расходы	810149						
Сметная прибыль	472758						
<b>Итого по разделу I Ремонт фасада</b>	<b>3765716</b>					<b>6297,2</b>	<b>32,7</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	2066865	917400	64438	5730	1085027	5492,81	24,8
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	2482809	1050490	86887	7604	1345432	6297,2	32,7
В том числе, справочно:							
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11, 13, 32, 57, 14, 53-55, 76, 40, 60-61, 79, 81-82)	52738	50882	1855	128		302,829	0,6425
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2-4, 15-16, 24, 41, 56, 62, 65-66, 5-9, 17-23, 25-31, 33-39, 42-49, 51, 63-64, 67-74, 77, 83-90, 12, 50, 58, 75)	90176	82209	7967	640		501,537	2,4795
Поправочные коэффициенты по Нижнеилимскому району ЭМ-ЗПМ=1,17; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24; ТЗМ=1,17 (Поз. 1-4, 15-16, 24, 41, 56, 62, 65-66, 5-9, 17-23, 25-31, 33-39, 42-49, 51, 63-64, 67-74, 77, 83-90, 10, 52, 59, 78, 80, 11-13, 32, 57, 14, 53-55, 76, 40, 50, 58, 60-61, 79, 81-82, 92)	273030		12625	1105	260406		4,7498
Накладные расходы	810149						
В том числе, справочно:							
65% = 76%*0,85 ФОТ (от 4097) (Поз. 75)	2663						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 12642) (Поз. 2)	8344						
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 103315) (Поз. 3-4, 15-16, 24, 41, 56, 62, 65-66)	69221						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 493402) (Поз. 5-9, 17-23, 25-31, 33-39, 42-49, 51, 63-64, 67-74, 77, 83-90)	335513						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 20478) (Поз. 50, 58)	14539						
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 2080) (Поз. 12)	1518						
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1517) (Поз. 60-61)	1047						
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16347) (Поз. 13, 32, 57, 79)	13077						
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21589) (Поз. 10, 52, 59, 78, 80)	18135						
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 29723) (Поз. 14, 53-55, 76)	26751						
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2665) (Поз. 40)	2452						
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 337566) (Поз. 1)	313936						
94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 161) (Поз. 81-82)	151						
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2859) (Поз. 11)	2802						
Сметная прибыль	472758						
В том числе, справочно:							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 609359) (Поз. 2-4, 15-16, 24, 41, 56, 62, 65-66, 5-9, 17-23, 25-31, 33-39, 42-49, 51, 63-64, 67-74, 77, 83-90)	243744						
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16083) (Поз. 13, 32, 57)	5951						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 4097) (Поз. 75)	1967						

43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29723) (Поз. 14, 53-55, 76)	12781								
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2929) (Поз. 40, 79)	1289								
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20478) (Поз. 50, 58)	10649								
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21589) (Поз. 10, 52, 59, 78, 80)	10363								
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2080) (Поз. 12)	1165								
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 161) (Поз. 81-82)	82								
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 337566) (Поз. 1)	182286								
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2859) (Поз. 11)	1601								
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1517) (Поз. 60-61)	880								
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>3765716</b>							<b>6297,2</b>	<b>32,7</b>
Конструкции из кирпича и блоков	950313							2017,01	
Прочие ремонтно-строительные работы	67622							42,31	19,81
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	245805							590,79	0,5
Малярные работы (ремонтно-строительные)	1925513							3051,62	0,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	51623							130,37	6,67
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	7449							16,46	
Стены (ремонтно-строительные)	12705							11,56	0,95
Отделочные работы	57096							89,39	1,74
Деревянные конструкции	321089							172,57	1,86
Кровли	10583							16,08	0,04
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	74542							123,63	0,27
Строительные металлические конструкции	17456							7,89	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	8727							25,22	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1773							1,33	0,06
Полы	934							0,97	0,07
Погрузо-разгрузочные работы	9653								
Перевозка грузов автотранспортом	2833								
<b>Итого</b>	<b>3765716</b>							<b>6297,2</b>	<b>32,7</b>
В том числе:									
Материалы	1345432	✓							
Машины и механизмы	86887	✓							
ФОТ	1058094	✓							
Накладные расходы	810149	✓							
Сметная прибыль	472758	✓							
<b>Итого</b>	<b>3765716</b>	✓							
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 г. по отношению к 4 кв.2014 г. - 3,1%	116737,20								



Итого с коэффициентом роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 г. по отношению к 4 кв.2014 г. - 3,1%	3882453,20						
НДС - 18%	698841,58						
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>4581294,77</b>					<b>6297,2</b>	<b>32,7</b>

СДАЛ:  
 Директор ООО СПК "Вертикаль"

ПРИНЯЛ:  
 Генеральный директор Фонда капитального  
 ремонта многоквартирных домов Иркутской области

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела мониторинга технического состояния  
 и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния  
 и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Главный специалист по ОСАиГХ Администрации  
 МО "Железнодорожск-Илимское Городское Поселение"

Представитель строительного контроля

Д.В. Суранов

М. Быков

А.Б. Понов

Е.В. Лебедева

Д.А. Кабанов

А.В. Тоскина

А.А. Бурашников



# Счет-фактура № 41 от 30 августа 2016 г.

## Исправление № -- от --

Продавец: ООО СПК "Вертикаль"  
 Адрес: 665832, Иркутская обл, Ангарск г, 6-й мкр, дом № 2/2А, кв.1  
 ИНН/КПП продавца: 3801088965/380101001  
 Грузоотправитель и его адрес: --  
 Грузополучатель и его адрес: --  
 К платежно-расчетному документу № от  
 Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.10  
 ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001  
 Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	5	6	7	8	9	10		11	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		
1	Ремонт и утепление фасада согласно договора № 35/2015-П от 08.02.16 года по адресу г. Железнодорожск-Илимский, кв-л 6 дом 4	2	шт	3	3 882 453,19	3 882 453,19	без акциза	18%	698 841,58	4 581 294,77	10	10а	--	
<b>Всего к оплате</b>											<b>X</b>	<b>698 841,58</b>	<b>4 581 294,77</b>	

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Суранов Д.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Гурова О.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.11.2015г. № 445

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии ч. 6 ст. 18 Жилищного кодекса Российской Федерации, предложениями Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с 28.07.2015г. № 01/2465 с дополнениями от 05.10.2015г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Железногорска-Илимского собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с 25.05.2015г. № 45-мпр, и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, согласно Приложению 1 настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации  
муниципального образования  
«Железногорск-Илимское»  
городское поселение»



В.Л. Перфилов

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Железнодорожк-Илимское  
городское поселение»  
от 26.11.2015 № 445

## ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории  
города Железнодорожк-Илимского, собственники помещений в которых  
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома	
		Наименование улицы	Номер дома
1	Муниципальное образование "Железнодорожк-Илимское городское поселение"	квартал 6	4
2	Муниципальное образование "Железнодорожк-Илимское городское поселение"	квартал 7	2
3	Муниципальное образование "Железнодорожк-Илимское городское поселение"	квартал 7	5

И.о. Главы администрации  
муниципального образования  
«Железнодорожк-Илимское  
городское поселение»



В.Л. Перфилов