

Инвестор:

Заказчик: ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. ИНН: 3808233587.

Подрядчик: ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН 3827059951.

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 6-й д. 7

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код		
0322001		
номер	141/A/2022	
дата	06	05 2022
Дополнительное соглашение		
дата	28	10 2022

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
01	28.10.2022

Отчетный период	
с	по
15.06.2022	28.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		878 866,80	878 866,80	878 866,80
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения		878 866,80	878 866,80	878 866,80
Итого					878 866,80
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					878 866,80

М.П.
Заказчик:

Подрядчик:

Согласовано:



А. В. Корнеев, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Производственная Компания "АСПЕКТ"

ИЗАНОВА А. Г.

3/105

Инвестор		Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ФКР МЖД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. ИНН: 3808233587	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Озерная, дом 10. ИНН 3827059951.	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 6-й д.7	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 141/A/2022 дата 06 мая 2022 года
		Дополнительное соглашение	номер 02 дата 28 октября 2022 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	28.10.2022	с	по
		16.05.2022	28.10.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (ВК)
Основание: 10-2020-2022-(6 7)/21-ВК

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 878,87 тыс.руб.
Средства на оплату труда 168,26 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 503,92 чел.час

Номер по порядку	Позиция по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	ГЭСНр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,0472			
			Объем=(1,3*1,1+1,4*2,35) / 100							
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							
		1 ОТ								1 016,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	69,87		3,297964	300,36	1,0255	1 016,00
		2 ЭМ								42,00
		91.06.06-048	Подъемники однозачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,44		0,067968	513,66	1,199835 (1,17*1,0255)	42,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		4 М								0,00
		Итого								1 058,00
		ФОТ								1 016,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Палы (ремонтно-строительные)	%	90		90			914,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Палы (ремонтно-строительные)	%	49		49			498,00
		Всего по позиции								2 470,00
2	2	ГЭСНр51-1-5	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3			0,12876			
			Объем=((0,72+5,39+1,05+3,16+2,4+1,43+0,93+2,66+4+0,93+3,08+3,3+2,14+1)*0,4) / 100							
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							
		1 ОТ								18 771,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	519,1		66,839316	273,85	1,0255	18 771,00
		2 ЭМ								16,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,012876	1 067,62	1,199835 (1,17*1,0255)	16,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		4 М								4 471,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0045		0,0005794	112 265,92	1,27162 (1,24*1,0255)	83,00
		11.1.02.01-0012	Бревна хвойных пород окоренные для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,36		0,0463536	6 142,54	1,27162 (1,24*1,0255)	362,00
		11.1.03.05-0086	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV	м3	2,47		0,3180372	9 954,09	1,27162 (1,24*1,0255)	4 026,00
		Итого								23 258,00
		ФОТ								18 771,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	88		88			16 518,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			7 508,00
		Всего по позиции								47 284,00
3	3	ГЭСН46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3			1,67			
			Объем=0,64+0,48+0,55							
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							
		1 ОТ								4 204,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	7,7		12,859	318,78	1,0255	4 204,00
		2 ЭМ								997,00
		91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	2,26		3,7742	188,08	1,199835 (1,17*1,0255)	852,00
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	4,52		7,5484	15,96	1,199835 (1,17*1,0255)	145,00
		4 М								0,00
		Итого								5 201,00
		ФОТ								4 204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92		3 868,00
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		2 186,00
				Всего по позиции						11 255,00
4	4	ГЭСНр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм // в подвале	100 м				0,19		
			Объем=19 / 100							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
				Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)						4 933,00
			1 ОТ							4 933,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	85,3		16,207	296,82	1,0255	37,00
			2 ЭМ							37,00
			91.06.06-048 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,32		0,0608	513,66	1,199835 (1,17*1,0255)	0,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							4 970,00
			Итого							4 933,00
			ФОТ							4 341,00
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88		2 171,00
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		2 171,00
				Всего по позиции						11 482,00
5	5	ГЭСНр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм // в траншее	100 м				0,4		
			Объем=40 / 100							
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
				Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)						10 386,00
			1 ОТ							10 386,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	85,3		34,12	296,82	1,0255	79,00
			2 ЭМ							79,00
			91.06.06-048 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,32		0,128	513,66	1,199835 (1,17*1,0255)	0,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							10 465,00
			Итого							10 386,00
			ФОТ							9 140,00
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88		4 570,00
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		4 570,00
				Всего по позиции						24 175,00
6	6	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную // от разборки пола	1 т груза				4,22	437,11	1,199835 (1,17*1,0255)
			Цена=42,98*10,17							2 213,00
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
				Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)						2 213,00
				Всего по позиции						689,00
7	7	ФССЦлр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза				4,22	136,07	1,199835 (1,17*1,0255)
			Цена=13,38*10,17							689,00
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
				Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)						689,00
				Всего по позиции						689,00

Раздел 2. Ремонт системы водоотведения в подвале

8	11	ГЭСН08-01-002-03	Устройство основания под фундаментом: гравийного	м3					0,473	
			Объем=(1,43+3,3)*0,1							
			Приказ от 04.09.2019 Прил. п.8	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
			Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
			2000 п.1.03							
				Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)						132,00
			1 ОТ							132,00
			1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	0,85		1,15	0,4623575	278,90	1,0255
			2 ЭМ							76,00
			91.06.05-057 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.час	0,07		0,03311	1 363,55	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	68,00
			91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.час	0,4		0,1892	27,01	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	8,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			4 М							415,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,07095	12,83	1,27162 (1,24*1,0255)	1,00
			ФССЦ-02.2.01.02-1044 Гравий М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,15		0,54395	598,00	1,27162 (1,24*1,0255)	414,00
			Итого							623,00
			ФОТ							132,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		0,9	99,9	132,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.26	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65	77,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65	77,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65	77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции										832,00	
9	12	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Объем=(5,39+1,05+2,4+1,43+0,93+3,3+2,14+1,37+1,95) / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том № 519/пр п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)	100 м2			0,1996				
		1 ОТ								2 626,00	
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	40	1,15	9,1816		278,90	1,0255	2 626,00	
		2 ЭМ								588,00	
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	1,1	0,21956		1 371,41	1,4997938	(1,25*1,17*1,0255)	452,00	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,165668		513,66	1,4997938	(1,25*1,17*1,0255)	128,00	
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	3,41	0,680536		2,34	1,4997938	(1,25*1,17*1,0255)	2,00	
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,7	0,13972		27,70	1,4997938	(1,25*1,17*1,0255)	6,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		4 М								3 167,00	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5	0,6886		12,83	1,27162	(1,24*1,0255)	11,00	
		04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,06	0,610776		4 063,06	1,27162	(1,24*1,0255)	3 156,00	
		Итого								6 381,00	
		ФОТ								2 626,00	
		Приказ Министра НР Полю России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	113	0,9	101,7				2 671,00	
		Приказ Министра СП Полю России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25				1 451,00	
Всего по позиции										10 503,00	
10	13	ГЭСН11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 Объем=19,96 / 100 до 200мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к раск.; ЗПМ=34; МАТ=34 к раск.; ТЗ=34; ТЗМ=34) Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том № 519/пр п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)	100 м2			0,1996				
		1 ОТ								2 321,00	
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	1,04	39,1 (34*1,15)	8,1165344		278,80	1,0255	2 321,00	
		2 ЭМ								1 010,00	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,19	34	1,289416		513,66	1,4997938	993,00	
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	0,7	34	4,75048		2,34	1,4997938	17,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		4 М								17 882,00	
		04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,51	34	3,461064		4 063,06	1,27162	17 882,00	
		Итого								21 213,00	
		ФОТ								2 321,00	
		Приказ Министра НР Полю России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	113	0,9	101,7				2 360,00	
		Приказ Министра СП Полю России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25				1 282,00	
Всего по позиции										24 856,00	
Трубопровод											
11	15	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Объем=((1,8+5,39+1,05+3,16+2,4+1,43+0,93+2,66+4+0,93+3,08+3,3+2,14+1)*0,15) / 10 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том № 519/пр п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)	10 м3			0,48905				
		1 ОТ								1 721,00	
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	10,2	1,15	5,8538565		286,73	1,0255	1 721,00	
		2 ЭМ								328,00	
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,32	0,159686		1 371,41	1,4997938	(1,25*1,17*1,0255)	328,00	
		3 в т.ч. ОТМ								0,00	
		4 М								9 559,00	
		ФСЦЦ-02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	11	5,48955		1 369,42	1,27162	(1,24*1,0255)	9 559,00	
		Итого								11 608,00	
		ФОТ								1 721,00	
		Приказ Министра НР Наружные сети водопровода, канализации, России № 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	118	0,9	106,2				1 828,00	
		Приказ Министра СП Наружные сети водопровода, канализации, России № 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18	%	74	0,85	62,9				1 083,00	
Всего по позиции										14 519,00	
12	16	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=19 / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том № 519/пр п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)	100 м			0,19				
		1 ОТ								4 371,00	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	56	1,15	12,236		348,31	1,0255	4 371,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								28,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,03		0,0057	1 379,80	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	12,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02		0,0038	1 701,98	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	10,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0038	1 067,62	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	6,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								438,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,57		0,2983	12,83	1,27162 (1,24*1,0255)	5,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм		т	0,00266		0,0005054	70 906,29	1,27162 (1,24*1,0255)	46,00
		01.7.19.02-0041 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм		кг	4		0,78	400,02	1,27162 (1,24*1,0255)	387,00
		Итого								4 837,00
		ФОТ								4 371,00
		Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	122	0,9	109,8			4 759,00
		Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			2 675,00
		Всего по позиции								12 311,00
13	17	24.3.03.02-0002 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм		м			18,982	498,35	1,27162 (1,24*1,0255)	12 016,00
		(Материалы)								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								12 016,00
14	18	24.3.05.12-0001 Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм		шт			12	179,47	1,27162 (1,24*1,0255)	2 739,00
		(Материалы)								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								2 739,00
15	19	ФССЦ-24.3.05.15-0262 Тройник полиэтиленовый ПЭ100-90гр., к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 110 мм		шт			1	878,65	1,27162 (1,24*1,0255)	1 117,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								1 117,00
16	20	24.3.05.08-0519 Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 110 мм		шт			6	833,36	1,27162 (1,24*1,0255)	6 358,00
		(Материалы)								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								6 358,00
17	21	ФССЦ-24.3.05.07-0011 Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм		шт			1	109,67	1,27162 (1,24*1,0255)	139,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								139,00
18	22	ФССЦ-24.3.05.15-0262 Тройник полиэтиленовый ПЭ100-45гр, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 110-50 мм		шт			1	878,65	1,27162 (1,24*1,0255)	1 117,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		Всего по позиции								1 117,00
19	23	ГЭСН17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 60 мм		10 компл			0,1			1 117,00
		Объем=1 / 10								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)								
		1 ОТ								183,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	4,6	1,15	0,529	398,22	1,0255	183,00
		2 ЭМ								18,00
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,03		0,003	513,66	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	2,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,01	1 067,62	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	16,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		4 М								1 765,00
		01.7.07.29-0031 Кабелька		т	0,0007		0,00007	153 213,28	1,27162 (1,24*1,0255)	14,00
		ФССЦ-18.2.06.10-0011 Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм		шт	10		1	1 374,35	1,27162 (1,24*1,0255)	1 748,00
		24.3.01.02-1004 Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм		шт	10		1	2,08	1,27162 (1,24*1,0255)	3,00
		Итого								1 966,00
		ФОТ								183,00
		Приказ Министра НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	122	0,9	109,8			201,00
		Приказ Министра СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			112,00
		Всего по позиции								2 279,00
20	24	23.1.02.06-0019 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм		10 шт			2,4	1 226,13	1,27162 (1,24*1,0255)	3 742,00
		(Материалы)								
		Объем=24/10								
		Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)											
Всего по позиции											
21	25	ГЭСН16-04-003-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм Объем=40 / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)	100 м			0,4				3 742,00
			1 ОТ							5 019,00	
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	31,46	1,15	14,4716	338,22	1,0255	5 019,00	
			2 ЭМ							354,00	
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,07		0,028	1 379,80	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	58,00	
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,04		0,016	1 701,98	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	41,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,46		0,184	1 067,62	1,4997938 (1,25*1,17*1,0255)	295,00	
			3 в т.ч. ОТм							0,00	
			4 М							1 006,00	
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	8,77		3,508	12,83	1,27162 (1,24*1,0255)	57,00	
			01.7.15.07-0011 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x60 мм	100 шт	0,68		0,272	265,25	1,27162 (1,24*1,0255)	92,00	
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0307		0,01228	32,02	1,27162 (1,24*1,0255)	1,00	
			14.1.06.04-0002 Клей для химической сварки труб и фитингов	л	0,464		0,1856	3 628,54	1,27162 (1,24*1,0255)	856,00	
			Итого ФОТ							6 419,00	
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8		5 019,00	
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		3 072,00	
Всего по позиции											
22	26	https://tr-pl.ru/catalog/truby-pvkh-npvkh-kanalizatsionnye-od-110-mm-sn8/	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ (НПВХ)) канализационные, OD 110 мм (SN8)	м			40	278,48	1,27162 (1,24*1,0255)	14 165,00	
			(Материалы) Цена=327,62/1,2*1,02								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							15 002,00	
Всего по позиции											
23	27	https://www.teplolux-irk.ru/product/otvod-kanaliz-110-45-npvkh-ryzhaya-sinikon/	Отвод канализ. 110*45 НПВХ (рыжая)	шт			40	144,50	1,27162 (1,24*1,0255)	7 350,00	
			(Материалы) Цена=170/1,2*1,02								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							14 165,00	
Всего по позиции											
24	28	https://www.teplolux-irk.ru/product/troynik-110/110*45-npvkh-ryzhaya-sinikon/	Тройник канализ. 110/110*45 НПВХ (рыжая) СИНИКОН	шт			12	318,75	1,27162 (1,24*1,0255)	4 864,00	
			(Материалы) Цена=375/1,2*1,02								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							7 350,00	
Всего по позиции											
25	29	https://www.etm.ru/catalog/6532671/	Ревизия-прочистка HL 98 для труб ПВХ/ПП DN 110	шт			1	18 743,35	1,27162 (1,24*1,0255)	23 834,00	
			(Материалы) Цена=22051/1,2*1,02								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							23 834,00	
Всего по позиции											
26	30	3-20/4510	Переход с ЧК на ПП 110x124 (Синикон)	шт.			12	176,67	1,27162 (1,24*1,0255)	2 696,00	
			(Материалы)								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							2 696,00	
Всего по позиции											
27	31	https://utp-mag.ru/irkutsk/catalog/kanalizatsiya/korsis/komplektatsiya_korsis/2785	Переход (муфта) с Корсис на ПВХ Д 110	шт			5	649,29	1,27162 (1,24*1,0255)	4 128,00	
			(Материалы) Цена=763,87/1,2*1,02								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							2 696,00	
Всего по позиции											
28	32	ФССЦ-24.3.05.02-0123	Заглушка полиэтиленовая стандартное размерное отношение, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт			2	351,99	1,27162 (1,24*1,0255)	895,00	
			(Материалы)								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							4 128,00	
Всего по позиции											
29	33	ФССЦ-24.3.05.08-0519	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт			3	833,35	1,27162 (1,24*1,0255)	3 179,00	
			(Материалы)								
			Общее положение ТЕР 2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневеликого района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)							3 179,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										3 179,00
Раздел 3. Ремонт системы водоотведения (выпуски)										
Выпуски										
30	44	ГЭСНр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: Δ н 110 мм	100 м			0,63			
Объем=63 / 100										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1.03										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)										
1 ОТ										
1-4-6 Затраты труда рабочих (ср 4,6)										
				чел.-ч	252,5		159,075	369,76	1,0255	80 156,00
2 ЭМ										
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	47,2		29,736	1 701,98	1,199835 (1,17*1,0255)	83 972,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,6		0,378	1 067,62	1,199835 (1,17*1,0255)	60 724,00
		91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,6		1,008	947,30	1,199835 (1,17*1,0255)	484,00
		91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,6		1,008	76,76	1,199835 (1,17*1,0255)	1 146,00
		91.17.04-193	Машины стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм	маш.час	11		6,93	442,23	1,199835 (1,17*1,0255)	93,00
		91.18.01-002	Компрессоры передвижные, давление до 14 атм, производительность более 10 м ³ /мин	маш.час	12		7,56	1 967,60	1,199835 (1,17*1,0255)	3 677,00
3 в т.ч. ОТМ										
4 М										
		01.3.05.09-0001	Глицерин синтетический	т	0,0024		0,001512	91 055,75	1,27162 (1,24*1,0255)	17 848,00
		01.7.16.04-0021	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	0,023		0,01449	234 316,61	1,27162 (1,24*1,0255)	0,00
		07.2.07.04-0015	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	0,057		0,03591	159 992,13	1,27162 (1,24*1,0255)	11 798,00
<i>Итого</i>										
										155 926,00
ФОТ										
										80 156,00
Приказ Минстроя РФ Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое										
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2										
%										
										63 164,00
Приказ Минстроя РФ Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое										
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2										
%										
										36 094,00
Всего по позиции										
										255 184,00
31	45	ФССЦ-24.3.03.14-0003	Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена ПЭ100, SDR 17, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м			86,15	734,97	1,27162 (1,24*1,0255)	81 824,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1.03										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)										
Всего по позиции										
										61 824,00
32	46	ГЭСН23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт			8			
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1.03										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)										
1 ОТ										
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)										
				чел.-ч	16,84	1,15	154,928	318,78	1,0255	50 647,00
4 М										
		02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м ³	0,2		1,6	804,21	1,27162 (1,24*1,0255)	4 240,00
		03.2.01.02-0011	Портландцемент с минеральными добавками М300 Д20 (ЦЕМ II 22,5Н)	т	0,001		0,008	4 882,04	1,27162 (1,24*1,0255)	1 636,00
		04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м ³	0,065		0,52	3 783,52	1,27162 (1,24*1,0255)	50,00
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,001		0,008	5 132,43	1,27162 (1,24*1,0255)	2 502,00
<i>Итого</i>										
										54 887,00
ФОТ										
										50 647,00
Приказ Минстроя РФ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18										
%										
										53 787,00
Приказ Минстроя РФ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18										
%										
										31 857,00
Всего по позиции										
										140 531,00
33	47	ГЭСНр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	100 отверстий			0,08			
Объем=8 / 100										
Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижневилемского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1.03										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2022 г. по отношению к 3 кв.2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; МАТ=1,0255)										
1 ОТ										
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)										
				чел.-ч	71,62		5,7456	300,36	1,0255	1 770,00
2 ЭМ										
		91.06.09-048	Подземники однонамотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0064	513,66	1,199835 (1,17*1,0255)	1 770,00
3 в т.ч. ОТМ										
4 М										
		01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x90 мм	т	0,0026		0,000208	73 523,70	1,27162 (1,24*1,0255)	4,00
		11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м ³	0,23		0,0184	27 402,83	1,27162 (1,24*1,0255)	680,00
<i>Итого</i>										
										2 434,00
ФОТ										
										1 770,00
Приказ Минстроя РФ Прочие ремонтно-строительные работы										
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
%										
										1 645,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			779,00		
Всего по позиции			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области </div>							4 859,00		
Итого по акту:			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ПРОВЕРИЛ (подпись) (подпись) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации <i>Карпова</i> (расшифровка подписи) </td> </tr> </table> </div>							ПРОВЕРИЛ (подпись) (подпись)	Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации <i>Карпова</i> (расшифровка подписи)	464 311,00
ПРОВЕРИЛ (подпись) (подпись)	Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации <i>Карпова</i> (расшифровка подписи)											
Итого прямые затраты (справочно)										168 256,00		
в том числе:										90 491,00		
Оплата труда рабочих										206 584,00		
Эксплуатация машин										730 606,00		
Материалы										727 704,00		
Строительные работы										168 256,00		
в том числе:										87 589,00		
оплата труда										206 584,00		
эксплуатация машин и механизмов										170 880,00		
материалы										95 415,00		
накладные расходы										2 902,00		
сметная прибыль										168 256,00		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										170 880,00		
Итого ФОТ (справочно)										95 415,00		
Итого накладные расходы (справочно)										1 783,00		
Итого сметная прибыль (справочно)										732 389,00		
Зачисление твердых коммунальных отходов («ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» Ввод № 373-с/прот.20.12.2019 422,54 р/т без НДС 4,22*422,54										146 477,80		
Итого с учетом доп. работ и затрат										878 866,80		
Компенсация НДС при УСН												
ВСЕГО по акту												

Сдал: Генеральный директор ООО ПК "Аспект" *[Подпись]*

Принял: Зам. генерального директора по организационному, техническому обеспечению аппарата управления ФКР МКД Иркутской области *[Подпись]*

Согласовано: Главный инженер аппарата управления *[Подпись]*

Начальник службы технического заказчика *[Подпись]* В.В. Шелкунов

Руководитель сектора подготовки ПСД *[Подпись]* Е.С. Карпова

Руководитель северного территориального сектора СТЗ ФКР МКД Иркутской области *[Подпись]* Е.В. Москвитин

Представитель строительного контроля *[Подпись]* Смирнов В.С.

Представитель собственников МКД, кв. 35 *[Подпись]* Маркина Р.Н.

Представитель администрации г. Железногорск-Илимский *[Подпись]* А.В. Троешина

Итого: 11/2020 от 01.12.2020

в соотв. с РС № 201 от 28.10.2020 г. Илюхова Е.А.