

**Заказчик (Генподрядчик)** - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. Тел.: (3952) 28-01-21

**Подрядчик (Субподрядчик)** - ООО "Иркстройкапитал", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 31, кв. 58. Тел.: 89041536322

**Стройка** - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8-й квартал, дом 11

**Объект** - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8-й квартал, дом 11

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	22838703
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 172/A/2022
	дата 27 06 2022
Вид операции	

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	10.11.2022

Отчетный период	
с	по
01.08.2022	10.11.2022

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		450 570,00	450 570,00	450 570,00
1.1.	Ремонт подвала		450 570,00	450 570,00	450 570,00
<b>Итого</b>					<b>450 570,00</b>
Сумма НДС 20%					90 114,00
<b>Всего с учетом НДС</b>					<b>540 684,00</b>

**Заказчик (генподрядчик):** *Львовит Б...*  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

*Львовит Б...*  
 /Н.Н.Платонова/  
 23.11.2022

**Подрядчик (субподрядчик):**  
 ООО "Иркстройкапитал"  
 Директор

*Д.И.Костромин*  
 /Д.И.Костромин/

Виза согласования:  
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

*Львовит Б...*  
 /Иванова А.Г./



**ЭКЗ. ФОНДА**

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, Д. 1. Тел.: (3952) 28-01-21  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Иркутсккапитал", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 31, кв. 58. Тел.: 89041536322  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 11  
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 11 (Ремонт подвала)

форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКТО		
по ОКПО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
номер	172/A/2022	
дата	27.06.2022	
Вид операции		
номер документа	10.11.2022	01.08.2022
дата	10.11.2022	10.11.2022

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 3, Ремонт подвальных помещений, в т.ч. отмостка  
 Основание - Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 540,684 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 428,409 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,730 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 38,713 тыс. руб.  
 \_\_\_\_\_ 127,5062 чел.час

Номер по поря	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
				количество	цена за единицу, руб.	
1	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>						
<b>Отмостка</b>						
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижнеилинского района. ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Затраты труда рабочих (ср 2,4)	ГЭСНр68-12-5 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №в75/пр	100 м3	0,20147 20,147 / 100	31686,84	7166
			чел.-ч	50,76225 10,2270705	283,95	2904



1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты труда машинистов			Чел.-ч	11,003615		
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		1. 91.01.01-035	Маш.час	2,2168983		940
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3		2. 91.01.05-086	Маш.час	0,5782189		3297
	Рыхлители прицепные (без трактора)		3. 91.12.06-012	Маш.час	1,5835542		
2	Строительный мусор (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ПЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	999-9900		Т	0,3989106		25
					48,3528		
					20,147*2,4		
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ПЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	ГЭСН01-01-013-08 Гриказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	1000 м3	0,0403	40,3 / 1000	49537,54	2959
	Затраты труда машинистов			Чел.-ч	11,604558		
					0,4676637		128
				Чел.-ч	36,5718938		
					1,4738473		
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		1. 91.01.01-035	Маш.час	7,13		584
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3		2. 91.01.05-086	Маш.час	0,287339		2245
					21,4		
					0,86242		
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2		3. 02.2.05.04-1777	м3	0,04		2
					0,001612		
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ПЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	ГЭСН27-04-001-04 Гриказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	100 м3	0,403	40,3 / 100	113354,3	61727
	Затраты труда машинистов			Чел.-ч	25,47342		2889
					10,2657883		
				Чел.-ч	26,406625		
					10,6418699		
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		1. 91.01.01-035	Маш.час	2,59		2121
					1,04377		
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		2. 91.01.02-004	Маш.час	2,3		2861
					0,9289		
						2058,37	







1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 35% (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общие положения ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Затраты труда рабочих (ср 3,1) Затраты труда машинистов	ГЭСНр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	100 м2 чел.-ч	0,1721 17,21 / 100 32,816 5,6476336 0,16408 0,0282382	15161,14	2906
		Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	1. 91.06.06-048	маш.час	0,1	513,66	11
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,06 0,010326	1067,62	13
		Вода	3. 01.7.03.01-0001	м3	0,24 0,041304	12,83	1
		Мыло хозяйственное твердое 72%	4. 01.7.07.08-0003	шт	5,1 0,87771	18,53	21
		Мел природный молотый	5. 01.7.08.04-0003	т	0,0255 0,0043886	16729,47	93
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	6. 01.7.17.11-0011	м2	1,6 0,27536	392,77	138
		Клей малярный жидкий	7. 14.1.03.02-0201	кг	4,02 0,691842	80,49	71
	Н, 3	Краска водозащитная для внутренних работ ВАК-10	8. ФССЦ-14.3.02.01-0221	т	0,071 0,0122191	51927,44	807
		Шпатлевка клеевая	9. 14.5.11.01-0001	т	0,0076 0,001308	22698,84	38
10	15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общие положения ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Затраты труда рабочих (ср 2)	ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/пр	100 м3 т	0,00216 0,216 / 100 0,0076 0,001308	42172,9	107
11	16	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общие положения ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) Затраты труда рабочих (ср 3,8)	ГЭСН06-01-062-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	100 м3 чел.-ч	0,00125 0,125 / 100 181,61605 0,3922907	1310587,94	2087
				чел.-ч	1649,734156 2,0621677	330,14	681



1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты труда машинистов			чел.-ч	179,6932375 0,2246165		
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т		1. 91.05.05-014	маш.час	1,24 0,00155	1651,69	4
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т		2. 91.05.06-012	маш.час	134,96 0,1687	1428,3	361
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т		3. 91.06.05-011	маш.час	0,27 0,0003375	1371,41	1
	Вибратор глубинный		4. 91.07.04-001	маш.час	70 0,0875	8,88	1
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		5. 91.14.02-001	маш.час	3,71 0,0046375	1067,62	7
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)		6. 91.17.04-233	маш.час	9,07 0,0113375	37,97	1
	Электроды диаметром: 6 мм Э42		7. 01.7.11.07-0054	т	0,0113 0,0000141	115456,32	2
	Гвозди строительные		8. 01.7.15.06-0111	т	0,19 0,0002375	112265,92	34
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I		9. 03.1.02.03-0011	т	0,137 0,0001713	16607,9	4
3	Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250)		10. 04.1.02.01-0007	м3	101,5 0,126875	5568,63	898
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм		11. 08.3.03.06-0002	т	0,1 0,000125	72072,02	11
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м		12. 11.1.02.04-0031	м3	1,3 0,001625	5514,43	11
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта		13. 11.1.03.06-0087	м3	0,27 0,0003375	18320,42	8
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта		14. 11.1.03.06-0095	м3	0,9 0,001125	18534,36	27
	Циолы: из досок толщиной 25 мм		15. 11.2.13.04-0011	м2	54 0,0675	417	36
12	17	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): решетка (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЭГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общие положеие ТЕР-2000 п. 1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1.17; МАТ=1.24)	ГЭСНМ38-01-006-08 Пrikaз Министpа Росси от 26.12.2019 №в72лр	т	0,00807 0,00548+0,00259	57049,45	493
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	133,315 1,0758521	330,14	355
	Затраты труда машинистов			чел.-ч	1,8459 0,0148964		
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		1. 91.05.05-015	маш.час	0,5 0,004035	1701,98	8
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		2. 91.06.03-062	маш.час	1,37 0,0110559	39,24	1
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т		3. 91.14.02-002	маш.час	0,5 0,004035	1083,08	5
	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А		4. 91.17.04-011	маш.час	43,4 0,350238	229,34	96
	Пресс-ножницы комбинированные		5. 91.21.16-001	маш.час	0,8 0,006456	393,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Станки сверлильные	6. 91.21.19-031	Маш.час	2,4 0,019368	28,97	1
		Кислород газобразный технический	7. 01.3.02.08-0001	м3	0,6 0,004842	99,03	1
		Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	8. 01.7.11.07-0044	т	0,019 0,0001533	119634,23	23
13	18	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	<b>ФССП-08.3.08.02-0063</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр	т	0,00548 5,48/1000	75094,41	523
14	19	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	<b>ФССП-08.4.03.04-0001</b>	т	0,00259 2,59/1000	70246,14	231
15	20	Магниевая окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	<b>ГЭСН15-04-030-04</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр	100 м2	0,0025 0,25/100	23349,72	69
		Затраты труда машинистов		Чел.-ч	76,184395 0,190461	310,96	59
		Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	1. ФССП-14.4.02.04-0015	т	0,051275 0,0001282	80301,05	6
		Олифа натуральная	2. 14.5.05.02-0001	кг	0,0246 0,0000615	452,72	4
16	21	Установка противопожарных дверей: однополных глухих (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)	<b>ГЭСН09-04-013-01</b> Приказ Министра России от 24.05.2021 №320/пр	м2	2,7 0,00675	1197,29	1891
		Затраты труда рабочих (ср 4.4)		Чел.-ч	1,29 1,29*	358,41	1129
		Затраты труда машинистов		Чел.-ч	2,4412028 3,1491515		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1. 91.14.02-001	Маш.час	0,0256375 0,0330724	1067,62	41
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	2. 91.17.04-233	Маш.час	0,02 0,71 0,9159	37,97	52



1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм		3. 01.7.11.07-0032	Т	7Е-5 0,0000903	126372,43	15
	Болты анкерные		4. 01.7.15.02-0051	Т	0,003 0,00387	76142,4	375
	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)		5. 14.5.01.10-0029	ШТ	0,27 0,3483	628,86	279
17	22 Дверь противопожарная металлоческая однополтная ДТМ-01/60, размером 1000х1500 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ТЗ=1,0255 (ОЗТ=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24)		ФССП-07.1.01.01-0017	ШТ	1	17735,09	22552
18	23 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (откосы) (коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ТЗ=1,0255 (ОЗТ=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24)		ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	100 м2	0,0039 0,39 / 100	12779,52	55
	Загрязны трудда машинистов			чел.-ч	26,56045 0,1035858	303,38	31
	Мел природный молотый		1. 01.7.08.04-0003	чел.-ч	0,16408 0,0006399		
	Шурупа шпифовальная двуххлойная с зернистостью 40-25		2. 01.7.17.11-0011	Т	0,0255 0,0000995	16729,47	2
	Клей малярный жидкий		3. 14.1.03.02-0201	кг	0,8 0,00312	392,77	2
	Н, 3 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10		4. ФССП-14.3.02.01-0221	Т	4,02 0,015678	80,49	2
	Шпатлевка клеваая		5. 14.5.11.01-0001	Т	0,067 0,0002613	51927,44	17
	Электрощитовая			Т	0,0072 0,0000281	22698,84	1
19	28 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ТЗ=1,0255 (ОЗТ=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24)		ГЭСНр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	100 м2	0,5375 53,75 / 100	12779,52	7691
	Загрязны трудда машинистов			чел.-ч	26,56045 14,2762419	303,38	4331
				чел.-ч	0,16408 0,088193		

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		1. 91.06.06-048	Маш.час	0,1 0,05375		513,66	33
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		2. 91.14.02-001	Маш.час	0,06 0,03225		1067,62	41
	Вода		3. 01.7.03.01-0001	м3	0,24 0,129		12,83	2
	Мыло хозяйственное твердое 72%		4. 01.7.07.08-0003	шт	5,1 2,74125		18,53	65
	Мел природный молотый		5. 01.7.08.04-0003	т	0,0255 0,0137063		16729,47	292
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		6. 01.7.17.11-0011	м2	0,8 0,43		392,77	215
	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		7. 02.4.03.02-0001	м3	0,0044 0,002365		457,89	1
	Клей малярный жидкий		8. 14.1.03.02-0201	кг	4,02 2,16075		80,49	221
N, 3	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10		9. ФССП-14.3.02.01-0221	т	0,067 0,0360125		51927,44	2378
	Шпатлевка клева		10. 14.5.11.01-0001	т	0,0072 0,00387		22698,84	112
20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расходом старой краски до 35% (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района. ЗМ=1,17; МАТ=1,24)		ГЭСНр62-17-3 Трасса Министров России от 09.02.2021 №50/тр.	100 м2	0,2512 25,12/100		14953,43	4173
	Затраты труда машинистов			Чел.-ч	32,816 8,2433792		303,38	2501
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		1. 91.06.06-048	Маш.час	0,16408 0,0412169		513,66	15
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		2. 91.14.02-001	Маш.час	0,1 0,02512		1067,62	19
	Вода		3. 01.7.03.01-0001	м3	0,06 0,015072		12,83	1
	Мыло хозяйственное твердое 72%		4. 01.7.07.08-0003	шт	0,24 0,060288		18,53	30
	Мел природный молотый		5. 01.7.08.04-0003	т	5,1 1,28112		16729,47	136
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		6. 01.7.17.11-0011	м2	0,0235 0,0064056		392,77	201
	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		7. 02.4.03.02-0001	м3	1,6 0,40192		457,89	1
	Клей малярный жидкий		8. 14.1.03.02-0201	кг	0,0044 0,0011053		80,49	103
N, 3	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10		9. ФССП-14.3.02.01-0221	т	4,02 1,009824		51927,44	1111
	Шпатлевка клева		10. 14.5.11.01-0001	т	0,067 0,0168304		22698,84	55







1	2	3	4	5	6	7	8	
	Мел природный молотый		4. 01.7.08.04-0003	т	0,0255 0,0002499		16729,47	5
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		5. 01.7.17.11-0011	м2	0,8 0,00784		392,77	4
	Клей малярный жидкий		6. 14.1.03.02-0201	кг	4,02 0,039396		80,49	4
	Н, 3 Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-10		7. ФССП-14.3.02.01-0221	т	0,067 0,0006566		51927,44	43
	Шпатлевка клеевая		8. 14.5.11.01-0001	т	0,0072		22698,84	2
Прочие								
24	33	Перевозо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Объем, подлежащий ТЕР-2000 п.1.03. Занятый коэффициент полимерно-пленочный	ФССЦпг-01-01-01-041 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №в876/пр	1 т груза	7,25292 48,35287,15		437,11	3804
25	34	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);	ФССЦпг-01-01-01-043 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №в876/пр	1 т груза	41,09988 48,35287,85		33,36	1645
26	35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);	ФССЦпг-03-21-01-015 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №в876/пр	1 т груза	48,3528		136,07	7894
<b>ВСЕГО по акту</b>								
Итого прямые затраты (справочно)								374018
Строительные работы								428409
Монтажные работы								1730
Итого ФОТ (справочно)								430139
Итого накладные расходы (справочно)								38713
Итого сметная прибыль (справочно)								36289
Захоронение ТКО (Приказ №373-спр от 20.12.2019 г. ООО "Региональный северный оператор" 422,54 р. за т. (до НДС) 422,54*МБ								19832
Итого								20431
НДС 20%								450570,00
<b>ВСЕГО по акту</b>								90114,00

*в соответствии с ФССП от 06.10.2022 г. №876/пр*

Сдал: Подрядчик - директор ООО "Иркстройкапитал"

Принял:

Заказчик - Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению аппарата управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области




*Иркутский капитал*  
*Иркутский капитал*





Начальник службы технического заказчика Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

  
Мамонтов В.В.

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Руководитель СТС СТЗ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

Представитель собственников помещений Объекта капитального ремонта

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля



