

Инвестор -

Заказчик Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул.Свердлова 10

Подрядчик - ООО "Востоктяжстрой Усолье", 665462, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.75

Стройка -Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
г Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого, дом 16

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	71799113
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	08/2015-П
дата	26 10 2015
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	21.04.2016	05.04.2016	21.04.2016

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Ном ер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительн	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт кровли		768 441,10	768 441,10	768 440,10
Итого, руб.					768 440,10
Налог на добавленную стоимость, руб.					138 319,22
Всего с учетом налогов, руб.					906 759,32

Заказчик Исполняющий Обязанность Генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области


м.п.


Подрядчик Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье"

м.п.

Согласовано Главный бухгалтер Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области


_____ Д.М. Быков
(подпись) (расшифровка подписи)


_____ В.Н.Саловаров
(подпись) (расшифровка подписи)


_____ О.Г. Боброва
(подпись) (расшифровка подписи)

ВРИО Генерального директора
Фонда капитального ремонта
МКД Иркутской области
Быкову Д. М.

11 февраля 2016 г. в Администрации г. Усолье-Сибирского прошло совещание по вопросу: О ходе проведения капитального ремонта МКД в городе. На совещании присутствовали: первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Гладышева И. Б., заместитель главы администрации председатель комитета по городскому хозяйству Антонов Н. В., представители администрации, собственники жилья (старшие по домам), директора подрядных организаций, директора управляющих компаний. В ходе проведения совещания, учитывая все обстоятельства вопроса по ремонту крыши дома № 16 по ул. Б. Хмельницкого, Гладышевой И. Б. было принято решение о проведении ремонта крыши в полном объёме, а не частично как было предложено ранее Фондом капитального ремонта. Но средств, выделенных фондом ранее в сумме 291013,24 руб., на полный ремонт не хватает. Поэтому Ирина Борисовна предложила использовать средства, предназначенные для ремонта фасада в сумме 864223,15 и для ремонта отмостков в сумме 148949,54 на ремонт крыши, а ремонт этих двух видов работ (фасад и отмостки) перенести на 2016 год. В связи с чем, считаем возможным использовать денежные средства, предназначенные для ремонта фасада в сумме 864223,15 и для ремонта отмостков в сумме 148949,54, на полный ремонт крыши. Но убедительно просим Вас, при первой же возможности, продолжить проведение капитального ремонта дома по запланированным видам работ (фасад и отмостки) согласно предложения Фонда капитального ремонта за № 01/1848 от 22.05.2015 г. на 2015-2016 годы.

Председатель ДК

Генеральный директор ООО «ВТС Усолье»
(подрядчик).

Генеральный директор ООО УК «Усольская»

Линник Н. П.

Саловаров В. Н.

Кузнецов Е. Н.

Комплексный проект
Сделан в 2002 году 100%

16 02 16
Двадцать
Распуткина

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Подрядчик - ООО "Востокгэжстрой Усолье"
 Стройка - Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 16
 Объект - Ремонт кровли

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	71799113
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	08/2015-П
дата	26.10.2015
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	21.04.2016	05.04.2016	21.04.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2016 г.

Номера по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед. общая						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия			6,4409	2514,32	16194	15483	711		
	1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9		102,41	151,19	15483,37				
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6		29,63	24	711,12		711,12		
	Д 2. 509-9900	Строительный мусор	т	1,4		9,017						
2	ГЭСНр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли			6,4409	2775,37	17876	15035	2841		637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	15,16	97,64	153,98	15034,61				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	2,96						
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,46	2,96	958,75	2837,9		2837,9	636,04	
3	3	ГЭСН10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стропил	1 м3 Древесины в конструкции		0,2475	11512,8	2849	960	80	9	1809
			Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	24,09	5,96	161,09	960,1				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,15	0,04						
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,15	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02	
		2. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,11	23,2	2,55		2,55		
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,05	824,99	41,25		41,25		
		4. 101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,038	0,0094	32483,49	305,34				305,34
		5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00438	0,0011	27812,67	30,59				30,59
		6. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3,38	0,8366	21,32	17,84				17,84
		7. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0072	0,0018	51602,64	92,88				92,88
		8. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,16	0,0396	5148,15	203,87				203,87
		9. 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	0,0149	5148,15	76,71				76,71
		10. 102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,83	0,2054	5148,21	1057,44				1057,44
		11. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0005	52742,26	26,37				26,37
4	4	ГЭСНр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м		0,3575	28142,69	10061	7873	57		2131
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	133,25	47,64	165,27	7873,46				
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52	0,19	7,59	1,44		1,44		
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07	824,99	57,75				
		3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,013	0,0046	51602,64	237,37				237,37
	3	4. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,012	0,0043	33182,1	142,68				142,68
	Уд	5. 101-9270	Проволока	т	0,012	0,0043						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,95	0,3396	5148,15	1748,31				1748,31
5	ГЭСНр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: прогонов	100 м		0,127	19654,94	2496	837	37		1622
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	39,87	5,06	165,27	836,27				
		2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,64	0,08	7,59	0,61		0,61		
		3. 101-1805	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,04	824,99	33		33		
		4. 102-0060	Гвозди строительные	т	0,038	0,0048	51602,64	247,69				247,69
			Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2,1	0,2667	5148,15	1373,01				1373,01
6	ГЭСНр58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(щит свеса)	100 м2 сменяемой обрешетки		0,7236	40444,1	29265	15431	677		13157
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	138,49	100,21	153,98	15430,34				
		2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,56	1,13	7,59	8,58		8,58		
		3. 101-1805	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	0,81	824,99	668,24		668,24		
3		4. 102-0080	Гвозди строительные	т	0,001	0,0007	51602,64	36,12				36,12
			Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	5,2	3,763	3486,92	13121,28				13121,28
Уб		5. 102-9014	Доски необрезные	м3	5,2	3,763						
7	ГЭСН12-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли		6,5293	39012,5	254724	52353	9861	1650	192510
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	47,91	312,82	167,36	52353,56				
		1. 020129	Затраты труда машинистов	чел. час	1,11	7,25						
			Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,71	4,64	958,75	4448,6		4448,6	997,04	
		2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,4	2,61	877,77	2290,98		2290,98	653,57	
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58	3,79	824,99	3126,71		3126,71		
		4. 101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	135	881,5	138,59	122167,09				122167,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,008	0,0522	63543,98	3317				3317
		6. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00189	0,0123	53524,34	658,35				658,35
		7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,005	0,0326	32483,49	1058,96				1058,96
		8. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,01	0,0653	48262,07	3151,51				3151,51
		9. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00567	0,037	51602,64	1909,3				1909,3
		10. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,054	0,3526	33704,52	11884,21				11884,21
		11. 101-9921	Примеси волокнистых веществ	кг	0,4	2,612	204,74	534,78				534,78
		12. 101-9922	Прокладки толевые	шт.	500	3265	1,66	5419,9				5419,9
3		13. 101-0058	Детали к асбестоцементным листам волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2	100 пар	0,1	0,6529	9086,1	5932,31				5932,31
	Уд	14. 101-9923	Шаблоны коньковые	шт.	20	130,6						
		15. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,54	3,526	5148,15	18152,38				18152,38
		16. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,5	3,265	5148,15	16808,71				16808,71
		17. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,08	0,5223	2906,89	1518,27				1518,27
8	9	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности и		9,9833	3286,97	32815	16140	3150	148	13525
			Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	8,87	88,55	182,27	16140,01				
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,09	0,9						
		1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,09	0,9	217,06	195,35		195,35	148,74	
		2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	7,81	77,97	15,72	1225,69		1225,69		
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	2,1	824,99	1732,48		1732,48		
		4. 101-1757	Ветошь	кг	1	9,983	52,39	523,01				523,01
3		5. 113-8105	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	20,7	206,7	62,91	13003,5				13003,5
	Уд	6. 113-9005	Антисептик-антипирен	кг	20,7	206,7						
		7. 411-0001	Вода	м3	0,006	0,0599	9,05	0,54				0,54
9	10	ГЭСНр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон		0,03	52599,67	1578	1577	1		
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел. час	341,3	10,24	153,98	1576,76				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,1	0,18	7,59	1,37		1,37		
10	11	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно		3	2357,92	7074	3287	563	83	3224
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	6,63	19,89	165,27	3287,22				
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,11	0,33						
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	877,77	289,66		289,66	82,64	
		2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	2,37	1,14		1,14		
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	824,99	272,25		272,25		
		4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0042	51602,64	216,73				216,73
		5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,06	0,18	2975,9	535,66				535,66
		6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,06	0,18	5148,15	926,67				926,67
		7. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,1	0,3	5148,15	1544,45				1544,45
11	12	203-0177	Окна открывающиеся одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2		2,88	1937,14	5579				5579
12	13	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка слуховых окон кровельной сталь: по дереву с одной стороны (Прим.)	100 м2 проемов		0,1344	38518,33	5177	1698	20	2	3459
			Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	79,79	10,72	158,3	1696,98				
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,07	0,01						
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,07	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5	
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01	824,99	8,25		8,25		
		3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0012	0,0002	53524,34	10,7				10,7
		4. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,72	0,0968	35654,37	3451,34				3451,34
13	15	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий: вермикулитом	1 м3 утеплителя		23,7615	4485,51	106582	10921	7623	1588	88038

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,04	72,23	151,19	10920,45				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	8,08						
	1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,12	2,85	958,75	2732,44		2732,44	612,41	
	2.	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,22	5,23	935,38	4892,04		4892,04	975,13	
	3	104-0104	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	м3	1,03	24,47	3597,15	88022,26				88022,26
	Уд	4. 406-9003	Гравий керамзитовый	м3	1,03	24,47						
14	16	ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена частей канализационного стояка: патрубке	1 шт.		4	647,59	2590	2030			560
	3	1. 507-4374	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,15	12,6	161,09	2029,73				
	Уд	2. 103-9002	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м	м	0,5	2	199,11	398,22				398,22
	Д	3. 507-4368	Трубы чугунные канализационные	м	1,53	6,12						
			Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм, длиной 1,0 м	шт.	0,75	3	54,13	162,39				162,39
15	17	ГЭСН10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка ходовых досок	100 м ходов		0,497	4438,75	2206	307	51	10	1848
			Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	3,8	1,89	162,48	307,09				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,04						
	1.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,08	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02	
	2.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	824,99	16,5		16,5		
	3.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00066	0,0003	51602,64	15,48				15,48
	4.	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1,2	0,5964	3070,04	1830,97				1830,97
16	18	ГЭСН10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька	100 м2 покрытия		0,0945	22709,13	2146	474	79	14	1593
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	29,21	2,76	171,68	473,84				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,59	0,06						
	1.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,59	0,06	877,77	52,67		52,67	15,02	
	2.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	0,04	824,99	33		33		
	3.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00875	0,0008	51602,64	41,28				41,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2,63	0,2485	4793,07	1191,08				1191,08
		5. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,072	0,0068	52742,26	358,65				358,65
17	19	ГЭСН09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		0,0273	41093,41	1122	164	126	18	832
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	35,5	0,97	169,45	164,37				
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,61	0,07						
	1. 021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,21	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5	
	2. 021245		Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	2,36	0,06	1739,33	104,36		104,36	15,02	
	3. 030203		Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,99	0,03	4,47	0,13		0,13		
	4. 040504		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,05	3,69	0,18		0,18		
	5. 330206		Дрели электрические	маш.-ч	2,41	0,07	4,7	0,33		0,33		
	6. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,01	824,99	8,25		8,25		
	7. 101-0324		Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,0382	34,76	1,33				1,33
	8. 101-1019		Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	0,0001	31752,56	3,18				3,18
	9. 101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0022	0,0001	79248,37	7,92				7,92
	10. 101-2278		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,0115	41,16	0,47				0,47
H, 3	11. 101-3858		Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7	т	0,814	0,0222	33210,69	737,28				737,28
H, У0	12. 101-9910		Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т								
H, 3	13. 101-1750		Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80	2,184	29,74	64,95				64,95
H, У0	14. 101-9911		Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т								
	15. 201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0003	55597,35	16,68				16,68
	16. 508-0097		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0004	135,07	0,05				0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	21	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЭПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м ² проемов		0,0128	28731,98	368	240	128	24	
			Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	114,144	1,46	163,88	239,26				
			Затраты труда машинистов	чел.час	8,736	0,11						
	1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	7,752	0,1	958,75	95,88		95,88	21,49	
	2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,984	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5	
	3.	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,288	0,03	218,5	6,56		6,56		
	4.	134041	Шуруповерт	маш.-ч	2,024	0,03	7,8	0,23		0,23		
	5.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,472	0,02	824,99	16,5		16,5		
19	22	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	100 м ² проемов		0,0128	65444,16	838	299	160	31	379
			Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	142,68	1,83	163,88	299,9				
			Затраты труда машинистов	чел.час	10,92	0,14						
	1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	9,69	0,12	958,75	115,05		115,05	25,79	
	2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1,23	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
	3.	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,86	0,04	218,5	8,74		8,74		
	4.	134041	Шуруповерт	маш.-ч	2,53	0,03	7,8	0,23		0,23		
	5.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,84	0,02	824,99	16,5		16,5		
	6.	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0375	0,0005	5909,37	2,95				2,95
	7.	101-1705	Память пропитанная	кг	173	2,214	44,67	98,9				98,9
	8.	101-1742	Топь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	142	1,818	21,32	38,76				38,76
	Н, 3	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	82,3045	1,053	56,33	59,32				59,32
	Н, У8	10. 101-9411	Скобяные изделия	компл.								
		11. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:0	м ³	0,167	0,0021	3281,04	6,89				6,89
		12. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0258	0,0003	3580,03	1,07				1,07
	Д	13. 101-0956	Петля накладная	шт.	250	3,2	52,39	167,65				167,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	23	203-0237	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 10-10А, площадь до 0,97 м2	м2		1,28	4324,5	5535				5535
21	24	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20,4516	832,95	17035				
22	25	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		20,4516	208,92	4273		4273		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт крыши												
ИТОГИ ПО АКТУ:												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 11-13, 17-18, 21-23, 7, 15, 9, 19)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 41390) (Поз. 2, 4-6, 10)												
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 212) (Поз. 19)												
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18746) (Поз. 9)												
88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2030) (Поз. 16)												
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15483) (Поз. 1)												
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8571) (Поз. 3, 11-13, 17-18, 21-23)												
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 76813) (Поз. 7, 15)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2030) (Поз. 16)												
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8571) (Поз. 3, 11-13, 17-18, 21-23)												
528384,48												
162144,36												
30441,89												
4213,83												
335798,23												
546872,09												
175170,94												
35902,92												
5108,13												
335798,23												
137140,85												
76532,70												
745334,73												
528384,48												
162144,36												
30441,89												
4213,83												
335798,23												
546872,09												
175170,94												
35902,92												
5108,13												
335798,23												
18487,61												
13026,58												
5461,04												
894,3												
137140,85												
29386,06												
145,73												
14435,12												
1786,15												
13006,06												
7713,95												
70667,78												
76532,7												
974,27												
3685,56												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76813) (Поз. 7, 15)											
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 41390) (Поз. 2, 4-6, 10)											
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34229) (Поз. 1, 9)											
	58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 212) (Поз. 19)											
Итого по акту:												
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	Деревянные конструкции											
	Кровли											
	Теплоизоляционные работы											
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)											
	Строительные металлические конструкции											
	Погрузо-разгрузочные работы											
	Перевозка грузов автотранспортом											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 по отношению к 4 кв.2014г 3,1%											
	Итого											
	Итого с понижающим К= 0,98000000008											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по акту											



Сдал: Директор ООО "Востоктяжстрой Усолье" В.Н.Саловаров



Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

И.Б. Гладышева

Согласовано :

Начальник отдела мониторинга технического состояния и

технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ А.О.Полов



Начальник отдела подготовки ПСД _____




Е. В. Лебедева _____

Специалист отдела мониторинга технического состояния и
технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____



М.М. Пшеничников

Заместитель главы администрации - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _____



Н.В. Антонов

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме _____



Н.П. Линник

Представитель строительного контроля ФГБУ ВО ИРНИТУ _____



К.А. Комаров



О.М. Чубов
Страница 11