

Инвестор:  
 Заказчик : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
 Иркутской области 664003, г. Иркутск, ул. Грязного 1 к1; ИНН/КПП  
 3808233587/380801001  
 Подрядчик : ООО «Иркутск Кап Строй» г. Байкальск, мкр-н  
 Строитель, пер. Березовый, д.14, 2; ИНН/КПП 3810069542/381001001

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  
 г.Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 35

Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
	0322001		
по ОКПО	Код		
	1241367		
по ОКПО	Код		
	1241367		
Вид деятельности по ОКДП	номер	4 ЭА-4/ПО-А/2021	
	дата	28	12 2020
Договор подряда (контракт)	AC 3		
	Вид операции		

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.07.2021	28.12.2020	28.06.2021

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе (с учетом договорной цены):		1 348 135,73	1348135,73	1 348 135,73
	Ремонт и утепление фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 35		1 348 135,73	1348135,73	1 348 135,73

Итого **1 348 135,73**  
 Сумма НДС **269 627,15**  
 Всего с учетом НДС **1 617 762,88**

И. О. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Заказчик: Мэр города Усолье-Сибирское:

Подрядчик: ООО «Иркутск Кап Строй»

Согласовано: Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

В.Ю. Лысов

(подпись)

М. В. Горюпин

(подпись)

М.И. Новокрепленных

(подпись)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 664003, г. Иркутск,  
 ул. Грязного 1 к1; ИНН/КТП 3808233587/380801001  
 Подрядчик - ООО «Иркутск Кап Строй» г. Байкальск, мкр-н Строитель, пер. Березовый, д.14, 2  
 ИНН/КТП 3810069542/381001001  
 Объект - Ремонт и утепление фасада  
 Стройка: Многоквартирный жилой дом г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 35

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	1241367
по ОКТО	
Ид деятельности по ОКД	
Договор подряда (контракт) номер	4 ЭА-4/ПО-А/2021
дата	28.12.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	01.07.2021	с 28.12.2020 по 28.06.2021

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Установка лесов</b>													
1	ГЭСН08-07-001 02 Прокат Министров Росси от 26.12.2019 №871лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		8,8768	14622,8	129803,67	90237,29	596,7	217,48	38969,68	386,14	0,62
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	386,14	233,69	90237,06	90237,06					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,62	960,33	595,4		595,4		216,98		
		2. 01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0798912	9380,8	749,44				749,44		
		3. 01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрасочные	т	0,035	0,310688	79432,82	24678,82				24678,82		
		4. 11.2.13.06-0011 Щиты настольные, все толщины	м2	3,4	30,18112	448,67	13541,36				13541,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>ГЭСНР69-5-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0,8 80/100	22864,2	18291,36	4034,2	12885,55	2652,82	1371,61	16,64	6,66
		Загрязты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	20,8		242,44	4034,2	4034,2					
	1. 91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.час	8,32		1935,93	12893,29	12893,29		2654,41			
	2. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,4		4286,27	1371,61				1371,61		
<b>Раздел 2. Декоративные элементы фасада</b>													
3	<b>ГЭСНР62-4-1-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0,2266	4387,76	994,27	994,27				4,71	
		Загрязты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8		210,95	993,57	993,57					
4	<b>ГЭСНР62-4-2-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0,2266	912,39	206,75	180,21			26,54	0,85	
		Загрязты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		210,95	179,31	179,31					
	1. 01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001		116443,89	26,39				26,39		
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		13,42	0,15				0,15		
5	<b>ГЭСНР61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,068	57191,85	3889,05	3247,5			641,55	13,73	
		Загрязты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	201,84		236,61	3248,66	3248,66					
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		13,42	0,32				0,32		
	2. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84									
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2		4286,27	641,23				641,23		
6	<b>ГЭСНР6-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		0,068	6227,24	423,45	423,45				2,01	
		Загрязты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	29,52		210,95	424,01	424,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	<b>ГЭСНР62-25-1</b> Прайз Микстрон Росси от 26.12.2019 №875/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,2266	1489,05	337,42	174,75	17,7	0,79	144,97	0,75	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	0,75	233,69	175,27	175,27					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,02	8,12	0,16		0,16				
		2. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	0,33	20,6	6,8		6,8				
		3. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	0,66	13,08	8,63		8,63				
		4. 14.4.01.19-0001 Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т	0,0161	0,0036483	39735,48	144,97				144,97		
8	<b>ГЭСНР62-25-7</b> Прайз Микстрон Росси от 26.12.2019 №875/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,2266	7788,2	1764,81	1038,04	4,52	1,59	722,25	4,49	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8	4,49	231,36	1038,81	1038,81					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,02	8,12	0,16		0,16				
		2. 02.4.03.02-0001 Шпатель пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026	0,0005892	457,89	0,27				0,27		
		3. 14.5.11.08-0002 Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05	0,01133	63722,79	721,98				721,98		
9	<b>ГЭСНР62-26-4</b> Прайз Микстрон Росси от 26.12.2019 №875/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		0,2266	14505,97	3287,05	614,27	72,67	6,34	2600,11	2,63	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	2,63	233,69	614,6	614,6					
		1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,02	8,12	0,16		0,16				
		2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,02	960,33	19,21		19,21	7			
		3. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,18	20,6	24,31		24,31				
		4. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	2,36	13,08	30,87		30,87				
5. 01.7.20.08-0051	Ветошь		кг	0,4100437	0,0929159								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 14.4.02.07	Краска фасадная ЦСО ВЛАНКА	т	0,0401747	0,0091036	283184,64	2578				2578		
	7. 14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	0,36256	61	22,12				22,12		
<b>Раздел 3. Цоколь здания, боковые поверхности крылец</b>													
10	<b>ГЭСНр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,3779 0,1779+0,2	57191,85	21612,8	18047,51			3565,29	76,28	
	1. 01.7.03.01-0001	Затраты труда рабочих (ср 3.2) Вода	чел.-ч м3	201,84 0,35	76,28 0,132265	236,61 13,42	18048,61 1,78	18048,61			1,78		
	2. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	1,829036								
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,83138	4286,27	3563,52				3563,52		
11	<b>ГЭСНр6-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		0,3779 0,1779+0,2	6227,24	2353,27	2353,27				11,16	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	29,52	11,16	210,95	2354,2	2354,2				69,45	2,24
12	<b>ГЭСНр62-42-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0,593	912,39	541,05	471,6					
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	2,24	210,95	472,53	472,53					
	1. 01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001	0,000593	116443,89	69,05				69,05		
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	0,02965	13,42	0,4				0,4		
13	<b>ГЭСНр62-25-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,593	1489,05	883,01	457,31			46,33	2,08	1,96
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.-ч	3,3	1,96	233,69	458,03	458,03				379,37	1,96
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41			0,41			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	960,33	9,6			9,6	3,5		
	3. 91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	0,86	20,6	17,72			17,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,72	13,08	22,5			22,5				
5.14.4.01.19-0001	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0161	0,0095473	397,35,48	379,37					379,37		
<b>14 ГЭСНр62-25-7</b>	<b>Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,593</b>	<b>7788,2</b>	<b>4618,4</b>	<b>2716,49</b>	<b>11,82</b>	<b>4,15</b>	<b>1890,09</b>	<b>11,74</b>	<b>0,01</b>		
<i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр</i>													
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8	11,74	231,36	2716,17	2716,17						
1.91.06.03-060	Лабелки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41			0,41				
2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	960,33	9,6			9,6		3,5		
3.02.4.03-02-0001	Шебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026	0,0015418	457,89	0,71			0,71		0,71		
4.14.5.11.08-0002	Шпатлевка фасадная АК-003-82ХВ-004	т	0,05	0,029665	63722,79	1889,38					1889,38		
<b>15 ГЭСНр62-26-4</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,593</b>	<b>14505,92</b>	<b>8602,01</b>	<b>1607,5</b>	<b>190,18</b>	<b>16,6</b>	<b>6804,33</b>	<b>6,88</b>	<b>0,05</b>		
<i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр</i>													
	Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.-ч	11,6	6,88	233,68	1607,79	1607,79						
1.91.06.03-060	Лабелки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41			0,41				
2.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,05	960,33	48,02			48,02		17,5		
3.91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.час	5,2	3,08	20,6	63,45			63,45				
4.91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	6,17	13,08	80,7			80,7				
5.01.7.20.08-0001	Ветошь	кг	0,41	0,24313	58,76	14,29					14,29		
6.14.4.02.07	Краска фасадная LISO BLANCA	т	0,04	0,02372	283184,64	6717,14					6717,14		
7.14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	0,9488	76,83	72,9					72,9		
<b>Раздел 4. Ремонт фасада</b>													
<b>16 ГЭСНр62-41-1</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов</b>	<b>100 м2</b>	<b>5,0376</b>	<b>4387,76</b>	<b>22103,78</b>	<b>22103,78</b>	<b>104,78</b>						
<i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8	104,78	210,95	22103,34	22103,34					
17	<b>ГЭСН46-02-009-01</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		2,654	6227,24	16527,1	16527,1				78,35	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>												
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	29,52	78,35	210,95	16527,93	16527,93					
18	<b>ГЭСНпр61-10-1</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		2,654	57191,85	151787,17	126748,03			25039,14	535,68	
	<i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>												
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	201,84	535,68	236,61	126747,24	126747,24					
	1. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,9289	13,42	12,47				12,47		
	2. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	12,84536								
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	5,8388	4286,27	25026,67				25026,67		
19	<b>ГЭСНпр62-42-1</b>	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7,1966	912,39	6566,11	5723,31			842,8	27,13	
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>												
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	27,13	210,95	5723,07	5723,07					
	1. 01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001	0,0071966	116443,89	838				838		
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	0,35983	13,42	4,83				4,83		
20	<b>ГЭСНпр62-25-1</b>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		7,1966	1489,05	10716,1	5549,87	562,27	25,19	4603,96	23,75	0,07
	<i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>												
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	23,75	233,89	5550,14	5550,14					
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,65	8,12	5,28		5,28				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,07	960,33	67,22		67,22	24,5			
	3. 91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	10,44	20,6	215,06		215,06				
	4. 91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	20,87	13,08	272,98		272,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.14.4.01.19-0001	Грунтово-акриловая грубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"		т	0,0161	0,1158653	39735,48	4603,96				4603,96		
<b>21</b>	<b>ГЭСНР62-25-7</b> Гидраз Министрон Росси от 26.12.2019 №875/лр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		7,1966	7788,2	56048,56	32967,12	143,5	50,38	22937,94	142,49	0,14
	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	19,8		231,36	32966,49	32966,49					
1. 91.06.03-060	Лабетки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09	0,65	8,12	5,28		5,28				
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,14	960,33	134,45		134,45	48,99			
3. 02.4.03-02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0026	0,0187112	457,89	8,57				8,57		
4. 14.5.11.08-0002	Шпателька фасадная АК-003-82		т	0,05	0,35983	63722,79	22929,37				22929,37		
<b>22</b>	<b>ГЭСНР62-26-4</b> Гидраз Министрон Росси от 26.12.2019 №875/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		7,1966	14505,92	104393,3	19506,54	2308,02	201,5	82576,74	83,48	0,58
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	11,6	83,48	233,69	19508,44	19508,44					
1. 91.06.03-060	Лабетки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,09	0,65	8,12	5,28		5,28				
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08	0,58	960,33	556,99		556,99	202,98			
3. 91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	5,2	37,42	20,6	770,85		770,85				
4. 91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	10,4	74,84	13,08	978,91		978,91				
5. 01.7.20.08-0051	Ветошь		кг	0,40998348	2,9504871	53,74	158,56				158,56		
6. 14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые		т	0,04000734	0,2879168	283184,64	81533,62				81533,62		
7. 14.5.09.11-0102	Уайт-спирит		кг	1,5999266	11,5140318	76,83	894,62				894,62		
<b>23</b>	<b>ГЭСНР53-21-14</b> Гидраз Министрон Росси от 26.12.2019 №875/лр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м		1,06	3459,87	3667,46	3495,25	81,44	29,68	90,77	13,03	0,08
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	12,29	13,03	268,3	3495,95	3495,95					
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08	0,08	960,33	76,83		76,83	28			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,02		4281,53	90,77				90,77		
<b>Раздел 5. Карниз</b>													
24	ГЭСН15-04-03в-01 Приказ Минотрон России от 30.12.2016 №1038/лр	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	100 м2		0,586	16909,55	9909	9095,31	2,24	2,05	811,45	37,52	0,05
		Загрaты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	64,02		242,44	9096,35	9096,35					
		Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		382,17	3,82		3,82	3,5			
		2. 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,00622		107470	328,74				328,74		
		3. 14.5.09.07 Растворитель	т	0,002		0,001172							
		4. 14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	0,038		21677,04	482,7				482,7		
<b>Раздел 6. Ремонт откосов окон, дверей</b>													
25	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минотрон России от 26.12.2019 №875/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0,464	4387,76	2035,92	2035,92				9,65	
		Загрaты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8		210,95	2035,67	2035,67					
26	ГЭСНр61-20-1 Приказ Минотрон России от 26.12.2019 №875/лр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0,116	100174,86	11620,28	9430,75	1,28		2188,25	37,51	
		Загрaты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	323,4		251,39	9429,64	9429,64					
		1. 91.06.03-060 Льбядки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		8,12	1,3		1,3				
		2. 01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		13,42	0,54				0,54		
		3. 04.3.01.12-0111 Цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4		4286,27	2187,71				2187,71		
27	ГЭСН46-02-009-01 Приказ Минотрон России от 26.12.2019 №871/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2		0,116	6227,24	722,36	722,36				3,42	
		Загрaты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	29,52		210,95	721,45	721,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	<b>ГЭСН#62-42-1</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0,58	912,39	529,19	461,26			67,93	2,19	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	2,19	210,95	461,98	461,98					
	1. 01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001	0,00058	116443,89	67,54				67,54		
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	0,029	13,42	0,39				0,39		
29	<b>ГЭСН#62-25-1</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Органтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,58	1489,05	863,65	447,28	45,32	2,03	371,05	1,91	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.-ч	3,3	1,91	233,69	446,35	446,35					
	1. 91.06.03-060	Лёбёдки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41		0,41				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	960,33	9,6		9,6	3,5			
	3. 91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	0,84	20,6	17,3		17,3				
	4. 91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,68	13,08	21,97		21,97				
	5. 14.4.01.19-0001	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КПП" сополимера виниловых смол, коричневая	т	0,0161	0,009338	39735,48	371,05				371,05		
30	<b>ГЭСН#62-25-7</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,58	7788,2	4517,16	2656,94	11,57	4,06	1848,65	11,48	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8	11,48	231,36	2656,01	2656,01					
	1. 91.06.03-060	Лёбёдки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41		0,41				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	960,33	9,6		9,6	3,5			
	3. 02.4.03-02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026	0,001508	457,89	0,69				0,69		
	4. 14.5.11.08-0002	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т	0,05	0,029	63722,79	1847,96				1847,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	<b>ГЭСНр62-26-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в7/лр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		0,58	14514,52	8418,42	1572,26	186,01	16,24	6660,15	6,73	0,05
		Загрязны труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	6,73	233,89	1572,73	1572,73					
		Дебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,05	8,12	0,41		0,41				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,05	960,33	48,02		48,02	17,5			
		3. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	3,02	20,6	62,21		62,21				
		4. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	6,03	13,08	78,87		78,87				
		5. 01.7.20.08-0051 Вегошь	кг	0,41	0,2378	58,76	13,97				13,97		
		6. 14.4.02.07 Краска фасадная LISO ВЛАНКА	т	0,0400304	0,0232176	283184,64	6574,88				6574,88		
		7. 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6	0,928	76,83	71,3				71,3		

**Раздел 7. Дверной блок**

32	<b>ГЭСН46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в7/лр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0504	25679,69	1294,26	1145,77	148,49	135,97		5,24	0,39
		Загрязны труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	103,939	5,24	218,72	1146,09	1146,09					
		Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,709	0,39	382,17	149,05		149,05	136,48			
33	<b>ГЭСН09-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в7/лр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		5,04	1064,71	5366,14	3245,36	886,28	299,83	1234,5	12,1	0,86
		Загрязны труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	12,1	288,3	3246,43	3246,43					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,86	960,33	825,88		825,88	300,97			
		2. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	2,02	31,47	63,57		63,57				
		3. 01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001	0,000504	68363,92	34,46				34,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. 08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0,01512	67656,6	1022,97				1022,97		
	5. 14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1	0,504	351,27	177,04				177,04		
34	<b>ФССЦ-07.1.01.03-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2		5,04	7463,99	37618,51				37618,51		
35	<b>ГЭСН09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		2	320,83	641,66	595,62	16,36		29,68	2,22	
	1. 91.17.04-233	Заплаты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11	2,22	288,3	595,63	595,63					
	2. 01.7.11.07-0032	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26	0,52	31,47	16,36		16,36				
	3. 01.7.15.04-0056	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007	0,00014	68363,92	9,57				9,57		
36	<b>ФССЦ-01.7.04.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, диаметр 4,8х35 мм	шт		0,16	125,57	20,09				20,09		
37	<b>ГЭСНр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковыми раствором: прямолинейных	100 м2		0,06	112175,85	6730,55	5572,14	26,55	24,36	1131,86	22,98	0,07
	1. 91.06.06-048	Заплаты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	383,06	22,98	242,44	5571,27	5571,27					
	2. 01.7.03.01-0001	Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,07	381,46	26,7		26,7	24,5			
	3. 04.3.01.12-0111	Вода	м3	0,35	0,021	13,42	0,28				0,28		
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	0,264	4286,27	1131,58				1131,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	<b>ГЭСНр62-26-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		0,06 <i>6/100</i>	14505,92	870,36	162,65	19,24	1,68	688,47	0,7	
		Загрязны труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	0,7	233,69	163,58	163,58					
		1. 91.06.03-060 Льбедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.час	0,09	0,01	8,12	0,08		0,08				
		2. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5	Маш.час	5,2	0,31	20,6	6,39		6,39				
		3. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	Маш.час	10,4	0,62	13,08	8,11		8,11				
		4. 01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41	0,0246	58,76	1,45				1,45		
		5. 14.4.02.07 Краска фасадная LISO ВЛАНКА	т	0,04	0,0024	283184,64	679,64				679,64		
		6. 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6	0,096	76,83	7,38				7,38		

**Раздел 8. Балконы, консоли**

39	<b>ГЭСНр62-41-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с	100 м2		0,242	4387,76	1061,84	1061,84				5,03	
		Загрязны труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8	5,03	210,95	1061,08	1061,08					
40	<b>ГЭСНр61-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известьковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,1037	57191,85	5930,79	4952,44			978,35	20,93	
		Загрязны труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	201,84	20,93	236,61	4952,25	4952,25					
		1. 01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35	0,036295	13,42	0,49				0,49		
		2. 01.7.07.07 Строительный мусор	т	4,84	0,501908								
		3. 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известьковый 1:1:6	м3	2,2	0,22814	4286,27	977,87				977,87		
41	<b>ГЭСНр62-42-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр</i>	Прогровка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0,242	912,39	220,9	192,46			28,34	0,91	
		Загрязны труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	0,91	210,95	191,96	191,96					
		1. 01.3.05.19-0011 Купорос медный, марка А	т	0,001	0,000242	116443,89	28,18				28,18		
		2. 01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,05	0,0121	13,42	0,16				0,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в75/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,3457 34,57/100	1489,05	514,76	266,6	27,01	1,21	221,15	1,14	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	1,14	233,69	266,41	266,41					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,03	8,12	0,24		0,24				
		2. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	0,5	20,6	10,3		10,3				
		3. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1	13,08	13,08		13,08				
		4. 14.4.01.19-0001 Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0161	0,0055658	39735,48	221,16				221,16		
43	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в75/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2		0,3457 34,57/100	7788,2	2692,38	1583,63	6,89	2,42	1101,86	6,84	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8	6,84	231,36	1582,5		1582,5				
		1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,03	8,12	0,24		0,24				
		2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	960,33	9,6		9,6	3,5			
		3. 02.4.03-02-0002 Шпатель пористый из металлургического шлака	м3	0,0026	0,0008988	457,89	0,41				0,41		
		4. 14.5.11.08-0002 Шпатлевка фасадная АК-003-82	т	0,05	0,017285	63722,79	1101,45				1101,45		
44	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в75/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		0,3457 34,57/100	14505,92	5014,7	937,12	110,87	9,68	3966,71	4,01	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	4,01	233,69	937,1		937,1				
		1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	0,03	8,12	0,24		0,24				
		2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,03	960,33	28,81		28,81	10,5			
		3. 91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	5,2	1,8	20,6	37,08		37,08				
		4. 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	3,6	13,08	47,09		47,09				
		5. 01.7.20.08-0102 Ветошь	кг	0,409893	0,1417	114,73	16,26				16,26		
		6. 14.4.02.07-0102 Краска фасадная LISSO ВЛАНКА	т	0,039919	0,0138	283184,64	3907,95				3907,95		
		7. 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6	0,55312	76,83	42,5				42,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	<b>ГЭСНр62-10-2</b> <i>Приказ Минстроя</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с	100 м2		0,114 <i>11,4/100</i>	16062,98	1831,18	1550,49	10,92	6,38	269,77	6,63	0,02
		Закрыты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	58,2	6,63	233,69	1549,36	1549,36		3,81			
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	381,46	3,81			3,81		3,5	
		1. 91.06.06-048											
		2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	960,33	9,6			3,5			
		3. 01.7.17-11-	Шкурка шифовальная двухслойная с	м2	1,1	153,33	19,23			9,6			
		4. 01.7.20-08-	Ветошь	кг	0,18	58,76	1,21						
		0051			0,02052								
		5. 02.4.03-02-	Шебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	457,99	0,13						
		0001			0,0002736								
		6. 14.4.02.04	Эмаль ПФ-115	т	0,0162	107470	198,48						
		7. 14.5.05-01-	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0027	89383,88	27,51						
		0012			0,0003078								
		8. 14.5.11.01-	Шпатлевка клеевая	т	0,0094	21677,04	23,23						
		0001			0,0010716								
<b>Раздел 9. Оконные блоки в подьезде</b>													
46	<b>ГЭСН46-04-012</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,0384	36097,33	1386,14	1272,76	113,38	104,01		5,82	0,3
		Закрыты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	151,54	5,82	218,72	1272,95						
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,3	381,46	114,44			104,99			
		1. 91.06.06-048											
47	<b>ГЭСН10-01-034</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0,0384	81048,58	3112,27	1520,69	146,74	67,73	1444,84	6,43	0,19
		Закрыты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	167,37	6,43	236,61	1521,4						
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	0,07	381,46	26,7			24,5			
		1. 91.06.06-048											
		2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	960,33	124,84			45,49			
		3. 01.7.06-02-	Лента бутлиповая	м	347	29,24	389,62						
		0001			13,3248								
		4. 01.7.06-02-	Лента бутлиповая диффузионная	м	71	37,09	101,12						
		0002			2,7264								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. 01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	21,4		0,82176	344,36		282,98		282,98		
	6. 01.7.15.07-0005	Любегли монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	30,6		1,17504	38,19		44,87		44,87		
	7. 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,3072	596,81		183,34		183,34		
	8. 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	51,018923		1,9591266	226,07		442,9		442,9		
48	<b>ФССЦ-11.3.02.02-0003</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, односторчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1 м2	м2			3,84	3451,87		13255,18		13255,18		
49	<b>ГЭСН10-01-035-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,055 5,57100	11272,75		620	247,37	8,23	3,46	364,4 1,07 0,01
	1. 91.14.02-001	Заграть труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,44		1,07	231,36		247,56		247,56		
	2. 11.3.03.15-0021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14		0,01	960,33		9,6		9,6	3,5	
	3. 14.5.01.10-0003	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,22	596,81		131,3		131,3		
		Пена монтажная	л	18,745455		1,031	226,09		233,1		233,1		
50	<b>ФССЦ-11.3.03.01-0003</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м			5,5	134,23		738,27		738,27		
51	<b>ГЭСН10-01-035-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,056	112175,85		6281,85	5200,67	24,78	22,73	1056,4 21,45 0,07
	1. 91.06.06-048	Заграть труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	383,06		21,45	242,44		5200,34	5200,34			
	2. 01.7.03.01-0001	Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,16		0,06	381,46		22,89		22,89	21	
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,35		0,0196	13,42		0,26		0,26		
		Вода	м3	4,4		0,2464	4286,27		1056,14		1056,14		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	<b>ГЭСН15-04-025-08</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2		0,056	16791	940,3	643,54	6,13	2,35	290,63	2,62	0,01
		Затраты труда рабочих (ср.з.5)	чел.-ч	46,8	2,62	245,55	643,34	643,34					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	0,01	960,33	9,6		9,6	3,5			
		2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,04704	153,33				7,21		
		3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,01736	58,76				1,02		
		4. 02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0001344	457,89				0,06		
		5. 14.4.01.04-0003	Грунтовка масляная готовая к применению	т	0,0075	0,00042	127786,25				53,67		
		6. 14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01897	0,0010287	107470				110,56		
		7. 14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0113	0,0006328	89383,88				56,56		
		8. 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0507	0,0028392	21677,04				61,55		
<b>Раздел 10. Прочие работы</b>													
53	<b>ФСЦПп-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		13,65862	34,14	466,31				466,31		
54	<b>ФСЦПп-03-21-01-022</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 22 км	1 т груза		13,65862	168,02	2294,92				2294,92		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по акту:</b>													
Конструкции из кирпича и блоков													
Прочие ремонтно-строительные работы													
Малые работы (ремонтно-строительные)													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение													
Стены (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Отделочные работы							30240,51					46,16	0,08
Строительные металлические конструкции							13254,22					14,32	0,86
Деревянные конструкции							7877,51					8,63	0,25
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							2761,23						
Итого							1382703,32					1852,5	10,55
В том числе:													
Материалы							275570,04						
Машины и механизмы							18909						
ФОТ							435043,58						
Накладные расходы							400906,19						
Сметная прибыль							256262,57						
НДС 20% от 1382703,32							276540,66						
ВСЕГО по акту							1617762,88					1852,5	10,55

Сдел: Генеральный Директор ООО "Иркутск Кап Строй": М.И. Новокрещенных (должность, подпись, расшифровка)

Принят: Мэр города Усолье-Сбирское: М.В. Торопкин (должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению ФКР МКД Иркутской области: А.И. Турова И.А. (должность, подпись, расшифровка)

Представитель строительного контроля ООО "Ремстройэксплуатация": Тюлькин Н.А. (должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сбирское: И.Г. Аборнева (должность, подпись, расшифровка)

Куратор объекта капитального ремонта: Главный специалист отдела по управлению жилищным фондом комитета по А.А. Коваленко (должность, подпись, расшифровка)

Специалист сектора строительного контроля ФКР МКД Иркутской области: В.С. Савельева (должность, подпись, расшифровка)

