

Инвестор - _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик - Открытое акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел. 8(495) 739-67-00
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИНН/КПП 7705722209/770401001, ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, ИНН/КПП 5501217243/550101001

Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.5А, п.1
наименование, адрес

Код	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	02/ПО-В-Г/2017-2018
дата	01.02.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	05.07.2018	04.05.2018	05.07.2018

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		102 084,20	102 084,20	102 084,20
1	Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.5А, п.1 (Ремонтные работы)		102 084,20	102 084,20	102 084,20
			Итого, руб.		
			Сумма НДС (18%), руб.		
			Всего с учетом налогов, руб.		
					102 084,20
					18 375,16
					120 459,36

Заказчик (генподрядчик):

М П

Исполняющий обязанности
 Генерального директора ФКР
 МКД Иркутской области:

должность

подпись

К.Г. Сороковиков

расшифровка

Согласовано:

Главный бухгалтер ФКР МКД
 Иркутской области:

должность

подпись

О.Г. Боброва

расшифровка

Подрядчик:

М П

Представитель ОАО "ЩПЗ" по
 доверенности № 49 от
 09.02.2018

должность

подпись

С.В. Рыбаков

расшифровка



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21, ИИН/КПП 3808233587/380801001	по ОКПО	0322005
Подрядчик - ОАО "ШЛЗ", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел. 8(495) 739-67-00, ИИН/КПП 5051000880/774850001	по ОКПО	22842231
Субподрядчик - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИИН/КПП 7705722209/770401001, ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.5А, п.1	по ОКПО	00240572
Объект - Ремонт или замена лифтового оборудования признанного непригодным к эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных в г. Усть-Илимск	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	02/ПО-В-Г/2017-2018
	номер	
	дата	01.02.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	05.07.2018	04.05.2018	05.07.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №7-07, Ремонтные работы

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 120,459 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
				на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительные работы						
Цементные работы						
1	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж люка противопожарного (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2		0,96	287,39
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	1,365		208,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,007		0,01
	1. 91.06.06-048	Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,007		251,43
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,0014		579,97
						275,89
						273,43
						273,34
						2,51
						2,46
						1,83
						11
						12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные		т			50781,4					
4. 07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (E160)		м2			10453,29					
5. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)		шт			471,92					
2	ГЭСН46-04-011-12 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм	100 м2		0,045 (2,5*2)/100	7870,8	354,19	237,03	117,16		
1. 91.18.01-012		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,54	1,28	184,56	236,24	236,24			
2. 91.21.10-003		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	5,58	0,25	237,07	59,27		59,27		
3	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	11,16	0,5	114,75	57,38		57,38		
1. 91.06.06-048		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,017 (1,7)/100	19894,44	338,21	305,13	33,08	24,04	
4	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	1,77	172,73	305,73				
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,13						
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,13	251,43	32,69		32,69	23,75	
		Обеспыливание поверхности	м2		159,6 159,6022	18,27	2915,89	2915,89			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,1	15,96	182,71	2916,05	2916,05			
Строительно-отделочные работы											
5	ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,2608 260,8/1000	42127,7	10986,9	10914,95	71,95	25,95	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	215,82	56,29	193,92	10915,76	10915,76			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,36	0,09						
1. 91.05.05-014		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,15	0,04	1027,31	41,09		41,09	11,05	
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,21	0,05	579,97	29		29	13,82	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж люка противопожарного	1 м2		0,96	11119,22	10674,45	390,61	3,52	2,28	10280,32
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	1,95	1,87	208,66	390,19	390,19			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01						
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,002		579,97					
3. 01.7.15.02-0051		Болты анкерные	т	0,00094	0,0009	50781,4	45,7				45,7
4. 07.1.05.01-0004		Люки металлические противопожарные (Е160)	м2	1	0,96	10453,29	10035,16				10035,16
5. 14.5.01.10-0029		Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,44	0,4224	471,92	199,34				199,34
9	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		1,7	769,92	1308,86	767,24	58,87	9,4	482,75
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,07	3,52	218,03	767,47	767,47			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,03						
1. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,03	579,97	17,4		17,4	8,29	
2. 91.17.04-233		Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	1,21	32,43	39,24		39,24		
3. 01.7.11.07-0032		Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,00007	0,0001	60159,02	6,02				6,02
4. 01.7.15.02-0051		Болты анкерные	т	0,003	0,0051	50781,4	258,99				258,99
5. 14.5.01.10-0029		Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,27	0,459	471,92	216,61				216,61
10	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт		1	15501,57	15501,57				15501,57
11	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,045 (2,5+2)/100	13052,46	587,36	301,65	15,21	10,44	270,5
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	39,51	1,78	169,66	301,99	301,99			
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,27	0,06						
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	0,06	251,43	15,09		15,09	10,96	
2. 91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	0,41	2,07	0,85				
3. 01.7.03.01-0001		Вода	м3	3,5	0,1575	14,23	2,24				2,24
3	4. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,0918	2922,2	268,26				268,26

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50 мм (При толщине стяжки 50мм (50-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2		0,045 (2,5*2)/100	9796,5	440,84	22,9	15,55	10,36	402,39
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	3	0,14	169,66	23,75	23,75			
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,26	0,06						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,26	0,06	251,43	15,09		15,09	10,96	
2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	13,92	0,63	2,07	1,3		1,3		
3.	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,06	0,1377	2922,2	402,39				402,39
13	ГЭСН11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2		0,024 (2,4)/100	2582,33	61,98	52,69	1,66	0,47	7,63
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	10,8	0,26	203,29	52,86	52,86			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1							
1.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,06		982,14					
2.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04		251,43					
3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2	0,0048	14,23	0,07				0,07
4.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,06	0,0014	5249,39	7,35				7,35
14	ГЭСН11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Укладка металлического накладного профиля	100 м		0,052 (8*0,65*1)/100	3481,87	181,06	161,69			19,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	16,84	0,87	186,86	162,57	162,57			
		Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт	6,7	0,3484	55,6	19,37				19,37
15	ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,03 (3)/100	2470,93	74,13	36,22	1	0,14	36,91
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	5,31	0,16	227,39	36,38	36,38			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							
1.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
2.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
4.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	0,03	15,86	0,48		0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 14.4.01.01-0003		Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0004	79580,25	31,83				31,83
6. 14.5.09.02-0002		Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0001	137533,18	13,75				13,75
16	ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,03 (3) / 100	2288,21	68,65	22,28	0,78	0,14	45,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,83	0,11	183,92	21,33	21,33			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							
1. 91.06.03-060		Лебедки электрические тяговые усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
2. 91.06.05-011		Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
3. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
4. 91.21.01-012		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	0,02	15,86	0,32		0,32		
5. 14.4.04.08-0003		Эмаль ПФ-115 серая	т	0,019	0,0006	74880,19	44,93				44,93
6. 14.5.09.11-0101		Уайт-спирит	т	0,0014		69121,56					
17	ГЭСН15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,03 (3) / 100	3677,11	110,31	73,12	0,6	0,3	36,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	0,36	203,29	73,18	73,18			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04							
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03		579,97					
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,132	153,33	20,24				20,24
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,15	0,0045	63,27	0,28				0,28
5. 14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0009	18469,29	16,62				16,62
18	ГЭСН15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилцелатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,03 (3) / 100	8056,84	241,71	145,95	1,82	0,88	93,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,41	0,76	191,46	145,51	145,51			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11							
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1		579,97					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0252	153,33	3,86				3,86
4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0093	63,27	0,59				0,59
3	5. 14.3.02.01-0218	Краска вододispersионная белая	т	0,063	0,0019	45882,02	87,18				87,18
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0002	18469,29	3,69				3,69
19	ГЭСН15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0,092 (9,2)/100	4655,16	428,27	308,59	2,37	1,19	117,31
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	16,5	1,52	203,29	309	309			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05							
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04		579,97					
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,4048	163,33	62,07				62,07
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,0138	63,27	0,87				0,87
	5. 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,0029	18469,29	53,56				53,56
20	ГЭСН15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилцелатными вододispersионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0,092 (9,2)/100	8952,12	823,6	503,77	5,57	2,71	314,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	28,6	2,63	191,46	503,54	503,54			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,01						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0773	153,33	11,85				11,85
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0285	63,27	1,8				1,8
3	5. 14.3.02.01-0218	Краска вододispersионная белая	т	0,069	0,0063	45882,02	289,06				289,06
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0005	18469,29	9,23				9,23
21	ГЭСН46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3		0,1	10619,11	1061,91	528,62	533,29		
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	27,61	2,76	191,46	528,43	528,43			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	11,43	1,14	237,07	270,26		270,26		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	2,29	114,75	262,78		262,78		
22	ГЭСН46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,1	20031,78	2003,18	1299,28	23,37	11,06	680,53
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	75,22	7,52	172,73	1298,93				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4	0,04						
	1. 91.06.03-060	Льбедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	0,02	8,06	0,16		0,16		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,04	579,97	23,2		23,2	11,05	
	3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137	0,0014	14,23	0,02				0,02
	4. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0006	68644,8	41,19				41,19
	5. 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0005	11534,78	5,77				5,77
3	6. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,04	0,104	2922,2	303,91				303,91
	7. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,001	38115,27	38,12				38,12
	8. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,021	7544,7	158,44				158,44
	9. 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,018	7544,7	135,8				135,8
23	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,015 (1,5)/100	51028,75	765,43	647,92	2,53	1,84	114,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	3,43	189,16	648,82				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,01						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0053	14,23	0,08				0,08
	3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	0,0507						
	4. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый.: цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,033	3482,1	114,91				114,91
24	ГЭСНр61-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0099 (9,9*0,1)/100	63804,75	631,67	550,19	1,79	1,3	79,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	290,27	2,87	191,46	549,49	549,49			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,01						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0035	14,23	0,05				0,05
	3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	0,0335						
	4. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,31	0,0229	3482,1	79,74				79,74
25	ГЭСНр62-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (стены МП и приямка)	100 м2		0,311 (23+6,1)/100	15510,7	4823,83	3520,23	20,45	11,7	1283,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	61,33	19,07	184,56	3519,56				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,05						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,03	251,43	7,54		7,54	5,48	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	м2	0,07	0,02	579,97	11,6		11,6	5,53	38,15
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	0,8	0,2488	153,33	38,15				
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,0498	63,27	3,15				3,15
	5. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	453,27	0,05				0,05
3	6. 14.4.04.08-0019	Эмаль ПФ-1217 голубая	т	0,0189	0,0059	155679,13	918,51				918,51
	7. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0076	0,0024	76267,43	183,04				183,04
	8. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0079	18469,29	145,91				145,91
26	ГЭСНр62-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% за 2 раза (приямки и МП)	100 м2		0,117 (9,2+2,5)/100	4515,57	528,32	293,02	5,66	3,43	229,64
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	13,57	1,59	184,56	293,45				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,14	0,02						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	м2	0,04	0,0836	579,97	14,35				14,35
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	0,8	0,2488	153,33	38,15				
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,0187	63,27	1,18				1,18
	5. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		453,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6. 14.4.04.08-0011	Эмаль ПФ-266 для пола	т	0,0103	0,0012	110487,66	132,59				132,59
	7. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0012	0,0001	76267,43	7,63				7,63
	8. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0325	0,0038	18469,29	70,18				70,18
Прочие работы											
27	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Поправочный коэффициент для территории области, приравненных к районам Крайнего Севера ОЗП=1,98; ЭМ=1,41; ЗПМ=1,98; МАТ=1,68)	1 т груза		4,5	524,21	2358,95		2358,95		
28	ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 26 км (Поправочный коэффициент для территории области, приравненных к районам Крайнего Севера ОЗП=1,98; ЭМ=1,41; ЗПМ=1,98; МАТ=1,68)	1 т груза		4,5	216	972		972		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Строительные металлические конструкции											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											
Полы											
Отделочные работы											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Погрузо-разгрузочные работы											
Перевозка грузов автотранспортом											
Итого											
Справочно, в текущих ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 18% от 102084,2							18375,16				
ВСЕГО по акту							120459,36				

Сдал: Представитель ОАО "ЦПЗ", действующий по доверенности № 49 от 09.02.2018:


 С.В. Рыбаков
 (должность, подпись, расшифровка)

Представитель ООО "Мосрегионлифт", действующий по доверенности № 26/1 от 05.03.2018:


 С.В.Рыбаков
 (должность, подпись, расшифровка)

Директор ООО "Партнерлифт", действующий на основании Устава:


 К.Н. Пузейко
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Главный инженер аппарата управления ФКР МКД Иркутской области:


 А.О. Попов
 (должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:


 Е.В. Лебедева
 (должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации ФКР МКД Иркутской области:



 Д.А. Кabanов
 (должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:


 В.С. Смирнов
 (должность, подпись, расшифровка)

Представитель органа местного самоуправления г. Усть-Илимск:

Инженер по надзору за строительством ООО ПСК "Гелиополь":


 (должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома: