

Заказчик: **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д.1 ИНН 3808233587**

Подрядчик: **ООО СК "КАПИТАЛСТРОЙ", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 40 оф. 409 ИНН 3812138760**

Субподрядчик:

Стройка: **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, квартал 7, дом 29**

Объект: **Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения**

Форма по ОКУД	Код	322001
по ОКПО		22842231
по ОКПО		30047648
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКВЭД		45.2
номер	39/A/2020	
дата	14 05 2020	
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	25.09.2020

Отчетный период	
с	по
14.05.2020	22.07.2020

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Акт о приемке выполненных работ № 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, квартал 7, дом 29		56 799,17	56 799,17	56 799,17
Итого					56 799,17
Сумма НДС					11 359,83
Всего с учетом НДС					68 159,00



И.О./Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

должность

Генеральный директор ООО "СК КАПИТАЛСТРОЙ"

должность

Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта Иркутской области

должность

В.Ю. Лысов

подпись

А.А. Дедюхин

подпись

О.М. Еленчук

подпись

В.Ю. Лысов

А.А. Дедюхин

ОМЕЛЕНЧУК Т. И

Согласовано:

шифровка подписи

шифровка подписи

шифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - форма по ОКУД
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003 г.Иркутск, по ОКПО 0322005
 ул. Грязнова, 1 по ОКПО 22842231
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК КАПИТАЛСТРОЙ", 664009 г.Иркутск, ул. Ширямова, 40 оф.409 по ОКПО 30047648

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, кв. 7, д.29
 Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

Вид деятельности по ОКДП		Код
Договор подряда (контракт)	номер	39/A/2020
	дата	14.05.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.09.2020	14.05.2020	22.07.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1.3, Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
 Основание - Дефектная ведомость
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 68,159 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 16,354 тыс. руб.
 _____ 68,46 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы горячего водоснабжения в подвале

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Диаметром: 32 мм (МДС38 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м		0,235	5656,57	1329	1254	75	28	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	24,332		219,36	1254,74				
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.час	0,048	0,01	997,44	9,97		9,97	2,49	
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш.час	0,028	0,01	1146,96	11,47		11,47	2,91	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,348	0,08	608,9	48,71		48,71	23,24	
		Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	7,376	1,73	3,69	6,38		6,38		
		Строительный мусор	т		0,072615						
8	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Диаметром: 32 мм	100 м		0,05	14312,73	716	667	40	15	9
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	60,83	3,04	219,36	666,85				
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.час	0,12	0,01	997,44	9,97		9,97	2,49	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,87	0,04	608,9	24,36		24,36	11,62	
		Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	18,44	0,92	3,69	3,39		3,39		
		Ацетилен газобразный технический	м3	0,32	0,016	342,2	5,48				5,48
		Кислород технический: газобразный	м3	0,35	0,0175	49,9	0,87				0,87
		Вода	м3	1,76	0,088	14,23	1,25				1,25
		Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0,0063	0,0003	27,82	0,01				0,01
9	18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м		5	226,02	1130				1130
10	23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	10 шт.		1	149,07	149				149
12	Прайс лист "Сантех"	Отвод стальной Д.32	шт		6	34,41	206				206

ГРАНД-Смета 2020. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГЭСН24-01-033-02 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	шт		2	224,37	449	436			13
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07	2,14	203,86	436,26				
		Очес льняной	кг	0,0122	0,0244	171,56	4,19				4,19
		Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003	0,0001	77347,19	7,73				7,73
		Олифа натуральная	кг	0,0122	0,0244	149,96	3,66				3,66
18	Прайс-лист "СанТех"	VALTEC Kran шаровой американка 25	шт		2	957,4	1915				1915
19	ГЭСН24-01-033-01 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	шт		2	175,04	350	342			8
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84	1,68	203,86	342,48				
		Очес льняной	кг	0,007	0,014	171,56	2,4				2,4
		Олифа натуральная	кг	0,007	0,014	149,96	2,1				2,1
20	18.1.09.06-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		2	196,19	392				392
24	Прайс лист "Сантех"	Резьба стальная д.25	шт		4	16,34	65				65
25	Прайс лист "Сантех"	Резьба стальная д.15	шт		2	7,74	15				15
26	ГЭСН16-07-003-05 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	шт		2	1136,78	2274	1987	44	6	243
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	4,46	8,92	222,75	1986,93				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,02	608,9	12,18		12,18	5,81	
		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,49	0,98	3,69	3,62		3,62		

ГРАНД-Смета 2020. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,43	0,86	33,24	28,59		28,59		
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,0168	342,2	5,75				5,75
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,037	0,074	49,9	3,69				3,69
	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00015	0,0003	72327,99	21,7				21,7
	23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	0,8	263,88	211,1				211,1
27	ГЭСН16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,05	1748,42	87	65	21		1
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	5,01	0,25	261,32	65,33				
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	0,05	14,23	0,71				0,71
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02	0,001	171,56	0,17				0,17
28	ГЭСН22-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км		0,005	11075,26	55	54			1
	01.7.03.01-0001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	56,7	0,28	192,08	53,78				
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	11,8	0,059	14,23	0,84				0,84
29	ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашка металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебрястой (вз 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2))	100 м2		0,009	4496,34	40	11	1		28
	91.21.01-012	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,88	0,03	203,86	6,12				
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,4	0,01	15,89	0,16		0,16		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.4.02.09-0302	Краска БТ-177 серебристая	т	0,009	0,0001	159735,62	15,97				15,97
30	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Изолляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	10 м		0,5	1910,92	955	392	77	36	486
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	1,76	222,75	392,04				
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,25	0,13	608,9	79,16		79,16	37,77	
	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	маш.час	0,39	0,2	5,93	1,19		1,19		
	01.7.06.14-0036	Лента самоклеющаяся «Армофлекс» 3х50 мм	10 м	1,5	0,75	510,36	382,77				382,77
	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0,033	0,0165	271,51	4,48				4,48
	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3	0,15	183,53	27,53				27,53
	14.1.04.01-0001	Клей «Армофлекс» 520	л	0,143	0,0715	872,49	62,38				62,38
	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,02	0,01	898,74	8,99				8,99
32	Прайс лист "Сантех"	Трубная изолляция Тегмалех 9х35	п.м		5,5	40	220				220
Ремонт системы горячего водоснабжения в квартирах											
33	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Диаметром: 32 мм (МДС 88 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОГТ=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗГТМ=0,4; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЭМ=0,4)	100 м		0,2	5656,57	1131	1067	64	24	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	24,332	4,87	219,36	1068,28				
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,048	0,01	997,44	9,97		9,97	2,49	
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,028	0,01	1146,96	11,47		11,47	2,91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,348	0,07	608,9	42,62		42,62	20,34	
	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	7,376	1,48	3,69	5,46		5,46		
34		Строительный мусор	т		0,0618						

ГРАНД-Смета 2020. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	ГЭСН16-02-005-01 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32 мм	100 м			0,2	14312,73	2863	2669	160	61	34
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	60,83		12,17	219,36	2669,61				
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.час	0,12		0,02	997,44	19,95		19,95	4,97	
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	Маш.час	0,07		0,01	1146,96	11,47		11,47	2,91	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,87		0,17	608,9	103,51		103,51	49,39	
		Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	18,44		3,69	3,69	13,62		13,62		
		Ацетилен газообразный технический	М3	0,32		0,064	342,2	21,9				21,9
		Кислород технический: газообразный	М3	0,35		0,07	49,9	3,49				3,49
		Вода	М3	1,76		0,352	14,23	5,01				5,01
		Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0,0063		0,0013	27,82	0,04				0,04
36	18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м			20	226,02	4520				4520
37	23.1.02.06-0013	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	10 шт.			0,8	149,07	119				119
38	ГЭСН16-02-002-01 Прайс Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м			0,06	8659,55	520	481	26	10	13
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	37,07		2,22	216,29	480,16				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,44		0,03	608,9	18,27		18,27	8,72	
		Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	1,39		0,08	3,69	0,3		0,3		
		Кислород технический: газообразный	М3	0,342		0,0205	49,9	1,02				1,02
		Вода	М3	0,25		0,015	14,23	0,21				0,21
		Очес льняной	кг	0,05		0,003	171,56	0,51				0,51
39	18.5.13.01-0001	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м			6	129,94	780				780

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Прайс лист "Сантех"	Резьба стальная д. 15	шт			12	7,74	93			93
41	ГЭСН24-01-033-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	шт			4	175,04	700			15
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84		3,36	203,86	684,97			
		Очес льняной	кг	0,007		0,028	171,56	4,8			4,8
		Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002		0,0001	77347,19	7,73			7,73
		Олифа натуральная	кг	0,007		0,028	149,96	4,2			4,2
42	Прайс-лист "Сантех"	VALTES Кран шаровой американка 15 (1/2")	шт			4	249,46	998			998
43	23.5.02.02-0034 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Гильзы)	м			1,8	196,39	354			354
		Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 шт			0,06	13209,01	793			93
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	60,65		3,64	192,08	699,17			
		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,2		0,012	7544,62	90,54			90,54
45	ГЭСН16-07-005-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: До 50 мм	100 м			0,26	1748,42	455			7
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,01		1,3	261,32	339,72			
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,5		0,39	277,41	108,19			108,19
		Вода	м3	1		0,26	14,23	3,7			3,7
		Очес льняной	кг	0,02		0,0052	171,56	0,89			0,89
46	ГЭСН22-06-001-01 Гриказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км			0,026	11075,26	288			5

ГРАНД-Смета 2020. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	56,7	1,47	192,08	282,36				
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	11,8	0,3068	14,23	4,37				4,37
47	ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-1777 серебристой (за 2 раза ГЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2; МАГ=2)	100 м2		0,0426	4496,34	192	50	4		138
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,88	0,12	203,86	24,46				
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,4	0,06	15,89	0,95		0,95		
	14.4.02.09-0302	Краска БТ-1777 серебристая	т	0,009	0,0004	159735,62	63,89				63,89
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0013	0,0001	137533,18	13,75				13,75
48	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками	10 м		2	1910,92	3822	1568	309	145	1945
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	7,04	222,75	1568,16				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,25	0,5	608,9	304,45		304,45	145,27	
	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	маш.час	0,39	0,78	5,93	4,63		4,63		
	01.7.06.14-0036	Лента самоклеющаяся «Армофлекс» 3х50 мм	10 м	1,5	3	510,36	1531,08				1531,08
	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0,033	0,066	271,51	17,92				17,92
	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3	0,6	183,53	110,12				110,12
	14.1.04.01-0001	Клей «Армофлекс» 520	л	0,143	0,286	872,49	249,53				249,53
	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,02	0,04	898,74	35,95				35,95
49	Прайс лист "Сантех"	Трубная изоляция ThermoFlex 9х35	п.м		22	40	880				880
50	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,205635	431,95	89		89		

ГРАНД-Смета 2020. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	ФССИП-03-21-01-015 Проект Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза		0,205635	134,47	28					
Итого по разделу 1 Ремонт системы горячего водоснабжения							56799					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	28972	13050	1047	326	14875
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	33233	15947	1369	407	15917
Накладные расходы	15499				
Сметная прибыль	8932				
Итого по акту:	39475				

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Теплоизоляционные работы

Прочие ремонтно-строительные работы

Погрузо-разгрузочные работы

Перевозка грузов автотранспортом

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого с тендерным коэффициентом 57 664 * 0,985

НДС 20%

ВСЕГО по акту

Сдал: Генеральный директор ООО "СК КАПИТАЛСТРОЙ"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

СК КАПИТАЛСТРОЙ
ООО
ИНН Иркутск 5702394
ИНН Иркутск 5808028

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Мультифункциональный застройщик

А.А. Дедюхин
(должность, подпись, расшифровка)

СК КАПИТАЛСТРОЙ
ООО
ИНН Иркутск 5702394
ИНН Иркутск 5808028

Мультифункциональный застройщик

Иркутский филиал

Проверил: [подпись]
(должность)

Иркутский филиал

В соответствии с ДС № 5 от 14.09.2020 года

Трудовой договор № 1199/РБ

А.В. Сушинин



Иркутский филиал

Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


С.В. Яковлев

Уполномоченный представитель организации осуществляющий строительный контроль

ООО "ТЭП"



А.Г. Берое

Уполномоченный представитель организации, осуществляющий управление многоквартирным домом

ЗАО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ИДАОУ "ЖР" Р/ВСТ 1400/38249140-1

С.Л. Инжеловская

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме


Д.В. Давыденко

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления (Муниципального образования Иркутской области), на территории которого расположен многоквартирный дом



А.О. Журавский