

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	30028384
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	38/2015-П
	дата
	09.02.2016
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
 664025, город Иркутск, ул. Свердлова, д. 10
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СУ 38", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28Г, офис 33
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-л 179, дом 8
 Объект - Ремонт крыши

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.07.2016	24.03.2016	19.07.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета №2 "Ремонт крыши"
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 669 006,53 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт крыши													
1	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения		1,317	30393,23	40027,88	1508,11	580,14	87,22	37939,63	6,67 8,78	0,29 0,38
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	6,67	8,78	171,68	1507,35	1507,35				8,78	
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,29	0,38								0,38
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	0,18	0,24	958,75	230,1		230,1	51,57			
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,11	0,14	877,77	122,89		122,89	35,06			
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	1,89	2,49	29,56	73,6		73,6				
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,14	0,18	824,99	148,5		148,5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0005	0,0007	48072,47	33,65							
6. 101-1851	Резина прессованная	кг	0,52	0,6848	157,14	107,61							
7. 201-8052	Конструкции стальные перил	т	0,5143	0,6773	55807,64	37798,51							
2	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,59	3286,97	34809,01	17121,17	3341,78	157,47	14346,06	8,87	93,93	0,09
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	8,87	93,93	182,27	17120,62	17120,62					93,93	
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,09	0,95									0,95
1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчтовые, высота подъема 25 м	Маш.час	0,09	0,95	217,06	206,21			206,21	157,01			
2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого Давления для окраски поверхностей конструкций	Маш.час	7,81	82,71	15,72	1300,2			1300,2				
3. 400001	Мощностью 1 кВт	Маш.час	0,21	2,22	824,99	1831,48			1831,48				
4. 101-1757	Ветошь	кг	1	10,59	52,39	554,81					554,81		
5. 113-8105	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	л	20,7	219,2	62,91	13789,87					13789,87		
6. 411-0001	Вода	м3	0,006	0,0635	9,05	0,57					0,57		
3	ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Утепление покрытий: вермикулитом	1 м3 утеплителя	32,696	4485,51	146658,24	15027,74	10489,86	2184,42	121140,64	3,04	99,4	0,34
	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,04	99,4	151,19	15028,29	15028,29					99,4	
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	11,12									11,12
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.час	0,12	3,92	958,75	3758,3			3758,3	842,33			
2. 030101	Автопогрузчики 5 т	Маш.час	0,22	7,19	936,38	6725,38			6725,38	1340,58			
3. 104-0104	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	м3	1,03	33,68	3597,15	121152,01					121152,01		
4	ГЭСНБ58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Разборка глуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04	52599,67	2103,99	2102,14	1,85			341,3	13,65	
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	341,3	13,65	153,98	2101,83	2101,83					13,65	
1. 030401	Лёбёдки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.час	6,1	0,24	7,59	1,82			1,82				
5	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Устройство глуховых окон	1 глухое окно	4	4876,2	19504,8	4382,96	750,72	110,2	14371,12	6,63	26,52	0,11
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,63	26,52	165,27	4382,96	4382,96					26,52	
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,44									0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.час	0,11	0,44	877,77	386,22		386,22	110,18			
2. 331531	Пила Дисковая электрическая		маш.час	0,16	0,64	2,37	1,52		1,52				
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	0,44	824,99	363		363				
4. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,0014	0,0056	51602,64	288,97		288,97		288,97		
5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта		м3	0,06	0,24	2975,9	714,22		714,22		714,22		
6. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта		м3	0,06	0,24	5148,15	1235,56		1235,56		1235,56		
7. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта		м3	0,1	0,4	5148,15	2059,26		2059,26		2059,26		
8. 203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2		м2	1,3	5,2	1937,14	10073,13		10073,13		10073,13		
6 ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов		100 м2 расчищенной поверхности		0,756	3144,75	2377,43	2377,43	62,62		1137,76	20,8 15,72	
7 ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов		чел.час	20,8	15,72	151,19	2376,71	2376,71	62,62		1137,76	15,72 4,29 3,24	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.час	4,29	3,24	167,36	542,25	542,25	0,61			3,24	
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	1,71	1,29	19,11	24,65		24,65				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	2,59	12,03	31,16		31,16				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая		т	0,0161	0,0122	93476,86	1140,42		1140,42		1140,42		
9 ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,756	6245,96	4721,95	1845,99	259,74		2616,22	14,59 11,03	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.час	14,59	11,03	167,36	1845,98	1845,98	0,61			11,03	
			маш.час	0,1	0,08	7,59	0,61		0,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш час	6,03	4,56	19,11	87,14			87,14				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш час	12,06	9,12	12,03	109,71			109,71				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,1	0,08	824,99	66			66				
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0012	53568,22	64,31			64,31				
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,31	52,39	16,24			16,24				
7. 101-0485	Краска ХВ-101 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0538	0,0407	62330,7	2536,86			2536,86				
10	ГЭСНр65-29-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка вентиляционных шахт	1 м2 внутренней поверхности шахты	41,9	30,24	1267,06	1267,06					0,2 8,38	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	0,2	8,38	151,19	1266,97	1266,97				8,38	
11	ГЭСН10-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка элементов каркаса: из брусьев (вентшахты, коробка)	1 м3 древесины в конструкции	22,5	1,2	10443,12	12531,74	4386,96	366,89		7777,89	22,5 27	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел. час	22,5	27	162,48	4386,96	4386,96				27	
1. 330206	Дрепи электрические	маш час	0,23	0,28	4,7	1,32			1,32				
2. 331601	Пила с карбораторным двигателем	маш час	0,33	0,4	23,2	9,28			9,28				
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,36	0,43	824,99	354,75			354,75				
4. 101-0783	Покровки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0031	0,0037	29432,46	108,9			108,9				
5. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258	0,0031	5909,37	18,32			18,32				
6. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0075	0,009	79248,37	713,24			713,24				
7. 101-1742	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ГГ-350	м2	1,45	1,74	21,32	37,1			37,1				
8. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,003	0,0036	51602,64	185,77			185,77				
9. 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,93	1,116	5148,15	5745,34			5745,34				
10. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,12	0,144	5148,15	741,33			741,33				
11. 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,01	0,012	3070,04	36,84			36,84				
12. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0036	52742,26	189,87			189,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ГЭСН10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,419	27168,76	11383,71	2545,5	193,93		8644,28	36,3 15,21	
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	36,3	15,21	167,36	2545,55	2545,55				15,21	
		Пила дисковая электрическая	маш.час	0,36	0,15	2,37	0,36		0,36				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	0,23	824,99	189,75		189,75				
		Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	0,00725	0,003	43914,78	131,74				131,74		
		Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0022	0,0009	53524,34	48,17				48,17		
		Пергамин кровельный марки П-350	м2	105	44	19,45	855,8				855,8		
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,0587	4793,07	281,35				281,35		
		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,5992	12224,71	7325,05				7325,05		
13	ГЭСН26-01-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции		2,09	10572,82	22097,19	7809,2	1545,49		12742,5	20,04 41,88	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,04	41,88	186,45	7808,53	7808,53				41,88	
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,72	1,5	24	36		36				
		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,7	1,46	218,5	319,01		319,01				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,69	1,44	824,99	1187,99		1187,99				
		Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0,12	0,2508	21892,33	5490,6				5490,6		
		Гвозди строительные	т	0,0039	0,0082	51602,64	423,14				423,14		
		Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,05	0,1045	5148,15	537,98				537,98		
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	м3	0,97	2,027	3104,28	6292,38				6292,38		
14	ГЭСН10-01-044-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (ПРИМ.)	100 м2 проемов		0,419	59514,89	24936,74	8820,26	92,09	10,49	16024,39	132,98 55,72	0,1 0,04
		Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.час	132,98	55,72	158,3	8820,48	8820,48				55,72	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,04								0,04
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,1	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	0,07	824,99	57,75		57,75				
		Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00176	0,0007	53524,34	37,47				37,47		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ГЭСН10-01-044-12 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим.)	100 м2 проемов		0,12	38518,33	4622,2	1515,69	18,26	2,1	3088,25	79,79	0,07
												9,57	0,01
		Заплаты труда рабочих (ср 2,5)	Чел. час	79,79	9,57	158,3	1514,93	1514,93					
		Заплаты труда машинистов	Чел. час	0,07	0,01								0,01
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на двудух видах строительства 10 т	Маш. час	0,07	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	0,11	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм	Т	0,0012	0,0001	53524,34	5,35				5,35		
	4. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	Т	0,72	0,0864	35654,37	3080,54				3080,54		
19	ГЭСН12-01-011-01 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство коллаков над шахтами в два канала	1 коллак		9	1614,34	14529,06	2870,73	74,25		11584,08	1,93	17,37
		Заплаты труда рабочих (ср 3)	Чел. час	1,93	17,37	165,27	2870,74	2870,74				17,37	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	0,01	0,09	824,99	74,25		74,25				
	2. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	Т	0,0001	0,0009	63543,98	57,19				57,19		
	3. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,038	0,342	33704,52	11526,95				11526,95		
20	ГЭСН12-01-011-02 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые последующие два канала сверл двух добавлять к норме 12-01-011-01 (к=4,5 до 11 каналов ПЗ=4,5 (ОЗТ=4,5; ЗМ=4,5 к раск.; ЗЛМ=4,5; МАТ=4,5 к раск.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5))	1 коллак		9	3668,85	33019,65	6492,6	334,17		26192,88	4,365	39,29
		Заплаты труда рабочих (ср 3)	Чел. час	4,365	39,29	165,27	6493,46	6493,46				39,29	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	0,045	0,41	824,99	338,25		338,25				
	2. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	Т	0,00045	0,0041	63543,98	260,53				260,53		
	3. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,0855	0,7695	33704,52	25935,63				25935,63		
21	ГЭСН10-01-052-02 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	1 м2 горизонтальной проекции		2,6	2261,04	5878,7	1977,87	128,7		3772,13	4,08	10,61
		Заплаты труда рабочих (ср 4)	Чел. час	4,08	10,61	186,45	1978,23	1978,23				10,61	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	0,06	0,16	824,99	132		132				
	2. 101-1805	Гвозди строительные	Т	0,00025	0,0007	51602,64	36,12				36,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	М3	0,03	0,078	5148,15	401,56					401,56		
4. 102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	М3	0,02	0,052	5148,15	267,7					267,7		
5. 102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	М3	0,01	0,026	4793,07	124,62					124,62		
6. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	0,22	0,572	5148,15	2944,74					2944,74		
22 ГЭСН10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька	100 м2 покрытия		0,135	22709,13	3065,73	676,99	113,35	19,94	2275,39	29,21 3,94		0,59 0,08
	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	29,21	3,94	171,68	676,42					3,94		0,08
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,59	0,08									
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,59	0,08	877,77	70,22		70,22	20,03				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,39	0,05	824,99	41,25		41,25					
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00875	0,0012	51602,64	61,92					61,92		
4. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	М3	2,63	0,3551	4793,07	1702,02					1702,02		
5. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,072	0,0097	52742,26	511,6					511,6		
23 ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 проемов		0,034	20799,82	707,19	636	71,19	8,38		114,144 3,88		8,736 0,3
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел. час	114,144	3,88	163,88	635,85					3,88		
	Затраты труда машинистов	чел. час	8,736	0,3									0,3
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,984	0,03	877,77	26,33		26,33	7,51				
2. 134041	Шуруповерт	маш. час	2,024	0,07	7,8	0,55		0,55					
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	1,472	0,05	824,99	41,25		41,25					
24 ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,034	63939,95	2173,96	795	425,95	81,27		953,01	142,68 4,85	10,92 0,37
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел. час	142,68	4,85	163,88	794,82					4,85		
	Затраты труда машинистов	чел. час	10,92	0,37									0,37
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	9,69	0,33	958,75	316,39		316,39	70,91				
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	1,23	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	2,86	0,1	216,9	21,69			21,69				
4. 134041	Шруповерт	маш.час	2,53	0,09	7,8	0,7			0,7				
5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,84	0,06	824,99	49,5			49,5				
6. 101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0x40 мм	т	0,00333	0,0001	53524,34	5,35					5,35		
7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0375	0,0013	5909,37	7,68					7,68		
8. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	173	5,882	44,67	262,75					262,75		
9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГГ-350	м2	142	4,828	21,32	102,93					102,93		
Н, 3	10. 101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	82,3045	2,798	56,33	157,61					157,61		
3	11. 101-1750 Шурулы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	100	3,4	29,74	101,12					101,12		
	12. 402-0087 Раствор готовый отделочный тяжёлый, известковый 1:2:0	м3	0,167	0,0057	3281,04	18,7					18,7		
	13. 405-0219 Гипсовые вкрущие, марка Г3	т	0,0258	0,0009	3580,03	3,22					3,22		
Д	14. 101-0956 Пелля накладная	шт.	164,609	5,597	52,39	293,23					293,23		
25	203-0237 Плиты и лапы со шиповыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок деулольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2	м2		3,4	4324,5	14703,3					14703,3		
26	ГЭСН10-01-023-01 Укладка ходовых досок	100 м ходов		0,53	4438,75	2352,54		327,23	54,71	10,62	1970,6	3,8	0,08
	Гриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр											2,01	0,04
	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	3,8	2,01	162,48	326,58		326,58				2,01	
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,04									0,04
	1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,08	0,04	877,77	35,11			35,11	10,02			
	2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,02	824,99	16,5			16,5				
	3. 101-1805 Гвозди строительные	т	0,00066	0,0003	51602,64	15,48					15,48		
	4. 102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1,2	0,636	3070,04	1952,55					1952,55		
27	ГЭСН12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по существующей деревянной обрешетке	100 м2 кровли		0,0394	39012,5	1537,09		315,92	59,51	9,96	1161,66	47,91	1,11
	Гриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр											1,89	0,04
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	47,91	1,89	167,36	316,31		316,31				1,89	
	Затраты труда машинистов	чел.час	1,11	0,04									0,04
	1. 020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,71	0,03	958,75	28,76			28,76	6,45			
	2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,4	0,02	877,77	17,56			17,56	5,01			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,58	0,02	824,99	16,5		16,5				
4.	101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	135	5,319	138,59	737,16				737,16		
5.	101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,008	0,0003	63543,98	19,06				19,06		
6.	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00189	0,0001	53524,34	5,35				5,35		
7.	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,005	0,0002	32483,49	6,5				6,5		
8.	101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,01	0,0004	48262,07	19,3				19,3		
9.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00567	0,0002	51602,64	10,32				10,32		
10.	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,054	0,0021	33704,52	70,78				70,78		
3	11. 101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	0,4	0,0158	204,74	3,23				3,23		
3	12. 101-2030	Прокладки толевые уплотнительные 20x20 мм	шт.	500	19,7	1,66	32,7				32,7		
3	13. 101-0058	Детали к асбестоцементным листам волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2	100 пар	0,1	0,0039	9086,1	35,44				35,44		
14.	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,54	0,0213	5148,15	109,66				109,66		
15.	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,5	0,0197	5148,15	101,42				101,42		
3	16. 402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,08	0,0032	2906,89	9,3				9,3		
28	ГЭСр58-12-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/гп	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	100 м2		-0,0394	8580,62	-338,08	-114,06	-4,93	-1,24	-219,09	18,8 -0,74	0,19 -0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	18,8	-0,74	153,98	-113,95	-113,95				-0,74	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,19	-0,01								-0,01
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,19	-0,01	224,05	-2,24		-2,24	-1,65			
2.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,006	-0,0002	51602,64	-10,32				-10,32		
3.	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,54	-0,0213	5148,15	-109,66				-109,66		
4.	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,48	-0,0189	5148,15	-97,3				-97,3		
31	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2,57	832,95	2140,68	2140,68					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦПг-03-02 01-015 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовых автомобилей грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза	1 т груза			2,57 208,92	536,92	87371,96	536,92			513,13	13,76
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах													
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам													
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 19-20, 27, 2, 13, 5, 11-12, 14-15, 21-26)													
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1267,06) (Поз. 10)													
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4766,21) (Поз. 6-7, 9)													
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 1986,84) (Поз. 4, 28)													
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 28866,77) (Поз. 2, 13)													
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 30277,88) (Поз. 5, 11-12, 14-15, 21-26)													
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 32999,37) (Поз. 1, 3, 19-20, 27)													
Зметная прибыль													
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6033,27) (Поз. 6-7, 9-10)													
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 30277,88) (Поз. 5, 11-12, 14-15, 21-26)													
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 32999,37) (Поз. 1, 3, 19-20, 27)													
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1986,84) (Поз. 4, 28)													
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 28866,77) (Поз. 2, 13)													
Итого по акту:													
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Малые работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
Полуэо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автогранспортом													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							555462,17					582,41	17,21
В том числе:													
Материалы							302222,7						
Машины и механизмы							24157,44						
ФОТ							102304,81						
Накладные расходы							85286,85						
Сметная прибыль							44841,72						
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 2 кв. 2015г. по отношению к 4 кв. 2014г. - 3,1%							17219,33						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							572681,50						
Понижающий конкурсный коэффициент 572 681,50 * 0,99							566954,69						
НДС 18%							102051,84						
ВСЕГО по акту							669006,53					582,41	17,21

Сдал:
Генеральный директор ООО "СУ 38"

Принял:
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:
Главный инженер аппарата управления

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме

Представитель строительного контроля

/А.А. Бобко

/О.В. Хинданов

/А.О. Попов

/В.В. Лебедева

/Ю.А. Денисов

/В.В. Шунова

/С.А. Федотов

/Кулюхин А.А.






MP
[Handwritten signatures in blue ink]

Сметовая по акту работ № 10.В.Колесников

Счет-фактура № 90 от 19 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "СУ 38"
Адрес: 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Тимирязева ул, дом № 28Г, оф.33
ИНН/КПП продавца: 3801116147/380801001
Грузополучатель и его адрес: --
Грузоотправитель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Горького ул, дом № 31
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Выполненные работы по акту №1 от 19.07.2016г., смета №2 (Ремонт крыши по адресу: г.Ангарск, кв-л 179, дом 8) по договору подряда №38/2015-П от 09.02.2016	--	2а	3	--	566 954,69 без налога -	6	18%	102 051,84	9	--	10	10а
Всего к оплате						566 954,69		X	102 051,84	669 006,53	--		

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
 Бобко А.А. (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
 Зарубина И.К. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
 (подпись)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

