

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31 ИНН 3808233587 КПП 380801001	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Центр Строительного Управления" г.Иркутск, 664009, ул.Ширямова, 32а, ИНН 3811159615 КПП 381101001	по ОКПО	
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Байкальск, ул. Гагарина, д. 25	по ОКПО	
Объект - Ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	35/14
Договор подряда (контракт)	дата	13.08.2015
Вид операции		

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31 ИНН 3808233587 КПП 380801001
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Центр Строительного Управления" г.Иркутск, 664009, ул.Ширямова, 32а, ИНН 3811159615 КПП 381101001

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Байкальск, ул. Гагарина, д. 25
 Объект - Ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	18.12.2015	13.08.2015	18.12.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1.3 ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения
 Основание - дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 141,952 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 38,852 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 227,24 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Т/з	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт системы горячего водоснабжения													
2	ГЭСНр65-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0,02	28612,61	572	391	7	1	174	115,1 2,3	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	115,1	2,3	170,01	391,02	391,02				2,3	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21									
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,58	0,09	29,56	2,66		2,66				

