

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1
 Подрядчик - ООО "Финансово-строительная компания Милана", г. Иркутск, ул. Советская, 45/2
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 80-й квартал, дом 6
 Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор субподряда (контракт)	номер	46/2015-П
	дата	02.03.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
49	19.07.2016	02.03.2016	19.07.2016

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала	с начала года	в том числе за отчетный
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		139 687,48	139 687,48	139 687,48
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, 80-й квартал, дом 6		139 687,48	139 687,48	139 687,48
Итого					139 687,48
Сумма НДС					25 143,75
Всего с учетом НДС					164 831,23

Заказчик:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик:
ООО "ФСК Милана"

Генеральный директор Быков Д.М.

Генеральный директор Мазуров М.О.



Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
СОГЛАСОВАНО	отдела бухгалтерского учета
<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
(подпись)	(подпись)
(подпись)	(подпись)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1
 Подрядчик - ООО "Финансово-строительная компания Милана", г. Иркутск, ул. Советская, 45/2
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, 80-й квартал, дом 6
 Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер №46/2015-П
 дата 02.03.2016
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
49	19.07.2016	02.03.2016	19.07.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ-МАЙ 2016 г.

Смета №1.3 на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
 Основание - Договор № 46/2015-П от 02.03.2016 года; сопоставительная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: 164,831 тыс. руб. 23 коп.
 Средства на оплату труда 46,091 тыс. руб. 74 коп
 Сметная трудоемкость 246,08 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	на ед.		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт системы горячего водоснабжения													
1	ГЭСНр65-9-6 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода		0,43476 43,476 / 100	40252,13	17500,02	10935,13	350,64	21,56	6214,25	58,65	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	134,9	58,65	186,45	10935,29	10935,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,13								
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,3	0,13	224,05	29,13		29,13	21,49			
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	16,1	7	29,56	206,92		206,92				
3.	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	4,3	1,87	3,69	6,9		6,9				
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,3	0,13	824,99	107,25		107,25				
5.	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,97	0,4217	34,76	14,66				14,66		
6.	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00004		51941,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. 101-0628		Олифа комбинированная, марки К-3	Т	0,00002		52781,43							
8. 101-0807		Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	Т	0,0004		62788,7	12,56				12,56		
9. 101-1522		Электроды диаметром 5 мм Э42А	Т	0,006		51833,44	134,77				134,77		
10. 101-1602		Ацетилен газообразный технический	м3	0,47		310,05	63,34				63,34		
11. 101-1669		Очес льняной	кг	0,02		163,42	1,42				1,42		
Н, 3	12. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5424		12,05	2,84				2,84		
Н	13. 302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.										
3	14. 103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100		137,65	5985,02				5985,02		
Д	15. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,488									
2	4-14/5149	Отвод Д.50	шт.		0,2122								
3	ГЭСНр65-9-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода		0,4059 40,59 / 100	34502,49	14004,56	9187,56	148,97	14,09	4668,03	49,28	0,09
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	121,4		186,45	9188,26						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21									
1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21		224,05	20,16		20,16	14,87			
2. 040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58		29,56	54,98		54,98				
3. 040504		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07		3,69	4,61		4,61				
4. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	0,21		824,99	74,25		74,25				
5. 101-0324		Кислород технический газообразный	м3	0,51		34,76	7,2				7,2		
6. 101-0388		Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	Т	0,00011		51941,74							
7. 101-0628		Олифа комбинированная, марки К-3	Т	0,00005		52781,43							
8. 101-0807		Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	Т	0,0004		62788,7	12,56				12,56		
9. 101-1522		Электроды диаметром 5 мм Э42А	Т	0,0019		51833,44	41,47				41,47		
10. 101-1602		Ацетилен газообразный технический	м3	0,23		310,05	28,96				28,96		
11. 101-1669		Очес льняной	кг	0,05		163,42	3,32				3,32		
Н, 3	12. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5224		12,05	2,55				2,55		
Н	13. 302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.										
3	14. 103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100		112,65	4572,46				4572,46		
Д	15. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,3328									
4	4-14/5148	Отвод Д 40мм	шт.		0,1351								
5	ГЭСНр65-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0,1691 16,91 / 100	31253,86	5285,03	3628,95	62,06	5,87	1594,02	19,46	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	115,1		186,45	3628,32						

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,04								
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61			
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	0,77	29,56	22,76		22,76				
3.	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,52	3,69	1,92		1,92				
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,04	824,99	33		33				
5.	101-0324	Кислород, технический газообразный	м3	0,51	0,0862	34,76	3				3		
6.	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
7.	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
8.	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
9.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0003	51833,44	15,55				15,55		
10.	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0389	310,05	12,06				12,06		
11.	101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0085	163,42	1,39				1,39		
Н, 3	12. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5224	0,0883	12,05	1,06				1,06		
Н	13. 302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.										
3	14. 103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	16,91	91,91	1554,2				1554,2		
Д	15. 509-9900	Строительный мусор	т	0,309	0,0523								
6	4-14/5147	Отвод д.32	шт		2	27,99	55,98				55,98		
7	ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.		7	192,96	1350,72	1317,19				7,49	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07	7,49	175,86	1317,19						
1.	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003	0,0002	51941,74	10,39				10,39		
2.	101-1669	Очес льняной	кг	0,0122	0,0854	163,42	13,96				13,96		
3.	101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0122	0,0854	101,47	8,67				8,67		
4.	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	1	7								
8	302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.		7	496,86	3478,02				3478,02		
9	4-14/5135	Муфта 32мм	шт.		7	49,15	344,05				344,05		
10	4-14/5125	Контргайка 32мм	шт.		7	16,1	112,7				112,7		
11	4-14/5168	Сгон Д 32мм	шт.		7	34,75	243,25				243,25		
12	4-14/5141	Резьба стальная 32мм	шт.		14 72	16,95	237,3				237,3		
13	ГЭСН24-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (прим.)	1 шт.		7	150,61	1054,27	1034,04				5,88	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84	5,88	175,86	1034,06						
1.	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,0001	51941,74	5,19				5,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,007	0,049	163,42	8,01				8,01		
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,007	0,049	101,47	4,97				4,97		
	4. 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	1	7								
14	302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		7	136,22	953,54				953,54		
15	4-14/5138	Резьба стальная 15мм	шт.		7	5,93	41,51				41,51		
16	ГЭСН22-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	1 км трубопровода		0,100976 (43,476+40,59+16,91)/1000	9493,87	958,65	946,23			12,42	5,73	
	1. 405-0254	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	56,7	5,73	165,27	947	947					
	А	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	0,00059	0,0001	27580,63	2,76				2,76		
	2. 411-0001	Вода	м3	11,8	1,192	9,05	10,79						
17	ГЭСН16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода		1,00976 (43,476+40,59+16,91)/100	1461,34	1475,6	1141,34	318,12		16,14	5,06	
	1. 042900	Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,01	5,06	225,61	1141,59	1141,59					
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,5	1,51	210,03	317,15		317,15				
	2. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00002		52781,43							
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0202	163,42	3,3				3,3		
	5. 411-0001	Вода	м3	1	1,01	9,05	9,14				9,14		
18	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,228715 (43,476+40,59+16,91)/100 6,91*0,18/100	14061,89	3216,17	2790,23	6,17	0,38	419,77	16,25	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	16,25	171,68	2789,8	2789,8					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		224,05							
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,6175	101,47	62,66				62,66		
3	4. 101-0485	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая	т	0,0246	0,0056	63469,7	355,43				355,43		
19	ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"); трубами	10 м трубопровода		10,0976 (43,476+40,59+16,91)/10	1192,18	12038,16	6830,02	2082,63		3125,51	35,54	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	35,54	192,16	6829,37	6829,37					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	2,52	824,99	2078,97		2078,97				
	2. 101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	м	15	151,5	11,63	1761,95				1761,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	302,9	1,83	554,31				554,31		14
	4. 113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	0,143	1,444	454,1	655,72				655,72		
	5. 113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,02	0,202	454,08	91,72				91,72		
	6. 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,3332	186,61	62,18				62,18		
20	104-0847	Термофлекс 9 мм, диаметром 54 мм	м			68,44							
21	104-0845	Термофлекс 9 мм, диаметром 42 мм	м			54,17							
22	104-0844	Термофлекс 9 мм, диаметром 35 мм	м			46,9							
23	4-14/3159	Энергофлекс супер 9/54мм	п.м		47,8236	66,95	3201,79				3201,79		
24	4-14/3157	Энергофлекс супер 9/42мм	п.м		43,476*1,1	44,07	1967,68				1967,68		
25	4-14/3156	Энергофлекс супер 9/35мм	п.м		44,649	34,75	646,38				646,38		
26	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18,601	832,95	332,85						
27	ФССЦпг03-02-01-015 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		16,91*1,1	208,92	83,48		83,48				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Ремонт системы горячего водоснабжения													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Материалы													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и отделочные работы)													
Теплоизоляционные работы													
Погрузо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Итого													
В том числе:													
							68691,93	38143,54	3052,07	41,9	27496,32	203,34	0,26
							77669,46	46043,44	4129,7	48,3	27496,32	246,08	0,3
							40113,24						
							22230,22						
							135487,37					246,08	0,3
							68691,93	38143,54	3052,07	41,9	27496,32	203,34	0,26
							77669,46	46043,44	4129,7	48,3	27496,32	246,08	0,3
							40113,24						
							22230,22						
							77759,34					146,5	0,3
							11983,78					25,27	
							11226,22						
							3747,64					5,82	
							8436,74					21,49	
							26442,87					47	
							332,85						
							83,48						
							140012,92					246,08	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы							27496,32						
Машины и механизмы							4129,70						
ФОТ							46091,74						
Накладные расходы							40113,24						
Сметная прибыль							22230,22						
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 3 кв. 2015 г. по отношению к 4 кв. 2014 г. 3,1%							4340,40						
Итого в текущих ценах							144353,32						
Тендерный коэффициент 144 353,32 * 0,9676776189							139687,48						
НДС 18%							25143,75						
ВСЕГО по смете							164831,23					246,08	0,3



М.О. Мазуров/

Ю.В. Хинданов/

А.О. Попов/

С.В. Яковлев/

Е.В. Лебедева/

Ю.А. Денисов/

В.В. Шунова/

А.А. Лапковский /

Сдел:

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная компания Милана"

Принят:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Главный инженер аппарата управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

Представитель строительного контроля

*Сметанта по текущим работам
Ведущий И.А. Денисов*

Согласовано по текущим работам: И.А. Денисов

Счет-фактура № 35_3 от 19 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 11

Продавец: ООО "ФСК Милана"
Адрес: 664050, Иркутская обл, Иркутск г, Дыбовского ул, дом № 8/6, квартира 62
ИНН/КПП продавца: 3811184795/381101001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664025, Иркутская обл, Иркутск г, 5-й Армии ул, дом № 2/1
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	страна происхождения товара		
796	Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 80 дом 6	шт	шт	1,000	139 687,48	139 687,48	без акциза	18%	25 143,75	164 831,23	10	10a	11	
Всего к оплате											X			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Мазуров М. О.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Мазуров М. О.

Индивидуальный предприниматель
 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 _____ (ф.и.о.)
 (указать свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)