

439 от 17.03.23

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор:
 Заказчик : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области 664003, г. Иркутск, ул. Грязного 1 к1; ИНН/КПП
 3808233587/380801001
 Подрядчик : ООО "Алькасар", 665375, Иркутская область, Зиминский
 район, с. Кимильтей, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1
 Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская
 обл., р.п. Янталь, ул. Лесная, д. 9

	Код	
Форма по ОКУД	0322001	
по ОКПО		
	22842231	
по ОКПО		
	25378923	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	35/A/2023
	дата	01.08.2022
	Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
5	13.03.2023

Отчетный период	
с	по
20.09.2022	13.03.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		12 302 652,00	12 302 652,00	12 302 652,00
	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская обл., р.п. Янталь, ул. Лесная, д. 9		12 302 652,00	12 302 652,00	12 302 652,00
Итого					12 302 652,00
Сумма НДС					-----
Всего с учетом НДС					12 302 652,00

Заказчик: И.О. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик: ООО «Алькасар»

Согласовано: Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



Платонова Н. Н.
 В.А. Кошечкина
 17.03.23
 С.А. Чусиков
 ИВАНОВА А. Г.

ЭКС. ФОНДА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

	Инвестор -		
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, Дом 1к1. Тел.: (3952) 28-01-21	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, Дом 1к1. Тел.: (3952) 28-01-21	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Алькасар", Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Комсомольская, Д. 7, кв. 1. Тел.: 8 (950) 060-81-29	Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Комсомольская, Д. 7, кв. 1. Тел.: 8 (950) 060-81-29	по ОКТО	0322001
Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., р.п. Янталь, ул. Лесная, д. 9	Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., р.п. Янталь, ул. Лесная, д. 9	по ОКТО	22842231
Объект - Капитальный ремонт крыши	Объект - Капитальный ремонт крыши	по ОКТО	25378923
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	35/A/2023
		номер	01.08.2022
		дата	
		Вид операции	
		Номер документа	5
		Дата составления	13.03.2023
		Отчетный период	с 20.09.2022 по 13.03.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Объем=1470 / 100 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗПГ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768) Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03 1 ОТ 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЗМ 91,06 03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 4 М	100 м2			14,7				
						67,62	31,96	1,259856	2 723,00	
							(1,0768*1,17)		0,00	
									71 646,00	
									68 923,00	
									68 923,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	92		92			63 409,00
	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			35 840,00
	Всего по позиции								
2	ГЭСНр58-2-1	Разборка глуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,05					170 895,00
	Объем=5 / 100								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1,03								
	1 ОТ								5 125,00
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	341,3		1,0768	18,375592	278,90		5 125,00
	2 ЭМ								3,00
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	6,1			0,305	7,48	1,259856	3,00
								(1,0768*1,17)	0,00
	4 М								0,00
	Итого								5 128,00
	ФОТ								5 125,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91			4 664,00
	21.12.2020 Прил. п.92								
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			2 358,00
	11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								
4	ГЭСН110-01-039-05	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2.	100 м2	0,0277					12 150,00
	применительно	2 шт							
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
	519/лр табл.2 п.2								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1,03								
	1 ОТ								862,00
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67		0,86144	2,9032759	296,82		862,00
					(0,8*1,0768)				
	2 ЭМ								477,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69		0,8	0,2147304	1 379,80	1,259856	373,00
								(1,0768*1,17)	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13		0,8	0,0250408	1 701,98	1,259856	54,00
								(1,0768*1,17)	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69		0,8	0,0374504	1 067,62	1,259856	50,00
								(1,0768*1,17)	
	3 в т.ч. ОТМ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								
	Итого								1 339,00
	ФОТ								862,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	109	0,9	98,1			846,00
	21.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			403,00
	11.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								2 688,00

6	ГЭСН12-01-012-01	Разборка ограждения кровель периллами	100 м	0,9
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.: ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			
	519/лр табл.2 п.4			
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768).			
	Общее положение ТЕР - Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24			
	2000 п.1.03			
	1 ОТ			
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,9	0,75376 (0,7*1,0768)
	2 ЭМ			
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	0,7
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,7
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,7
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	0,7
	3 в т.ч. ОТМ			
	4 М			
	Итого			
	ФОТ			
	Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	110
	21.12.2020 Прил. п.12,			
	Приказ № 812/лр от			
	21.12.2020 п.25			
	Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57
	11.12.2020 Прил. п.12,			
	Приказ № 774/лр от			
	11.12.2020 п.16			
	Всего по позиции			

7	ГЭСН10-01-008-04	Демонтаж фронтонов	100 м2	1,26
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.: ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8			
	507/лр табл.2 п.2			
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768).			
	Итого			
	ФОТ			
	Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	110
	21.12.2020 Прил. п.12,			
	Приказ № 812/лр от			
	21.12.2020 п.25			
	Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57
	11.12.2020 Прил. п.12,			
	Приказ № 774/лр от			
	11.12.2020 п.16			
	Всего по позиции			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								22 169,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел-ч	68		0,86144 (0,8*1,0768)	73,8081792	300,36		22 169,00
	2 ЭМ								1 424,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,05		0,8	1,0584	1 067,62	1,259856 (1,0768*1,17)	1 424,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								23 593,00
	ФОТ								22 169,00
	Приказа № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,	%	109		0,9	98,1			21 748,00
	Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказа № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,	%	55		0,85	46,75			10 364,00
	Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								55 705,00
8	ГЭСНр5в-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)		100 м2			11,34			
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								51 629,00
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел-ч	15,16		1,0768	165,1174259	278,90		51 629,00
	2 ЭМ								9 068,00
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46			5,2164	1 379,80	1,259856 (1,0768*1,17)	9 068,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								60 697,00
	ФОТ								51 629,00
	Приказа № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92	%	91			91			46 982,00
	Приказа № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%	46			46			23 749,00
	Всего по позиции								131 428,00
9	ГЭСНр5в-12-1 Разборка обрешетки сплошной из досок(карнизный свес, коньк и карниз)		100 м2			4,14			
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/пр табл.2 п.2								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								29 054,00
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел-ч	29,21		0,86144 (0,8*1,0768)	104,1734223	278,90		29 054,00
	2 ЭМ							2 324,00	
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,44		0,8	1,45728	513,66	1,259856 (1,0768*1,17)	943,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31		0,8	1,02672	1 067,62	1,259856 (1,0768*1,17)	1 381,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								31 378,00
	ФОТ								29 054,00
	Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92	%	91			91			26 439,00
	Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%	46			46			13 365,00
	Всего по позиции								71 182,00
10	ГЭСН58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (примыкания к службовым окнам, примыкания к вентшахтам, отливы фронтонов) Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768) Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03	100 м			0,7			
	1 ОТ								1 878,00
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел-ч	9,1		1,0768	6,859216	273,85		1 878,00
	2 ЭМ							1,00	
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12			0,084	7,48	1,259856 (1,0768*1,17)	1,00
	4 М								0,00
	Итого								1 879,00
	ФОТ								1 878,00
	Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92	%	91			91			1 709,00
	Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%	46			46			864,00
	Всего по позиции								4 452,00
Радел 2. Монтажные работы									
12	ГЭСН10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2			1,26			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 507/пр п.6.7.1 элемент(ов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768) Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ОТ								31 868,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	68	1,23832 (1,15*1,0768)	106,0992576	300,36		31 868,00
	2 ЭМ		маш.час	1,05		1,323	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	2 224,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								2 224,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								774,00
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,0041		0,005166	112 265,92	1,335232 (1,0768*1,24)	774,00
	Итого								34 865,00
	ФОТ								31 868,00
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10.		%	109	0,9	98,1			31 263,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			14 898,00
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10.								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								81 027,00
14	ФССЦ-11.1.03.06-0086 3 квартал 2021 г.	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт. II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			3,15	18 275,66	1,335232 (1,0768*1,24)	76 867,00
	Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Всего по позиции								76 867,00
15	ФССЦ-08.3.05.05-0002 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (отливы) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м2			39,86	558,88	1,335232 (1,0768*1,24)	29 745,00
	Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Всего по позиции								29 745,00
21	ГЭСН12-01-034-02 Приказа от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768) Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			11,34			52 102,00
	1 ОТ								52 102,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	12,94	1,23832 (1,15*1,0768)	181,7105815	286,73		52 102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								24 778,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,97		10,9998	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	23 902,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,1134	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	304,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,3402	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	572,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								2 550,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0015		0,01701	112 265,92	1,335232 (1,0768*1,24)	2 550,00
	Итого								79 430,00
	ФОТ								52 102,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12.		%	110		99			51 581,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.		%	57		48,45			25 243,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
23	ФССЦ-11.1.03.01-0078 3 квартал 2021 г.	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			8,41	20 085,40	1,335232 (1,0768*1,24)	225 545,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03	Всего по позиции							156 254,00
25	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (под организацию, ограждения, снегозадержатели и конек)	100 м2			1,845			
	Объем=(321-136,5) / 100								
	Приказ от 04.09.2019 № Про применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	507/лр п.6.7.1 элемент(ов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								12 538,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	19,14		1,23832	43,7291657		12 538,00
	2 ЭМ								1 425,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.05.01-017	Краны Башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,32		0,5904	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 283,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,01845	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	49,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,05535	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	93,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							2 517,00
	01.7.15.06-011	Газели строительные	т	0,0091		0,0167895	112 265,92	1,335232 (1,0768*1,24)	2 517,00
		Итого							16 480,00
		ФОТ							12 538,00
		Приказ № 812/лр от НР Кровли	%	110		99			12 413,00
		21.12.2020 Прил. п.12.							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от СП Кровли	%	57		0,85	48,45		6 075,00
		11.12.2020 Прил. п.12.							
		Приказ № 774/лр от							
		11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							34 968,00
26	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			7,38	19 561,96	1,335232 (1,0768*1,24)	192 764,00
	3 квартал 2021 г.	Объем=184,5*0,04							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768							
		ТЗМ=1,0768							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03							
		Всего по позиции							192 764,00
28	ГЭСН10-01-008-05	Устройство: карнизов (повоной доски)	100 м2			1,51			
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		507/лр п.6,7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеглинского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03							
		1 ОТ							80 313,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	143		1,23832	267,3904376	300,36	80 313,00
		2 ЭМ				(1,15*1,0768)			2 285,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,9	1,359	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	2 285,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							815,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0036		0,005436	112 265,92	1,335232	815,00
		Итого						(1,0768*1,24)	83 413,00
		ФОТ							80 313,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			78 787,00
		21.12.2020 Прил. п.10,							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от СГП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			37 546,00
		11.12.2020 Прил. п.10,							
		Приказ № 774/лр от							
		11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							199 746,00
29	ФССП-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			3,77	18 275,66	1,335232	91 996,00
		(Деревянные конструкции)						(1,0768*1,24)	
		3 квартал 2021 г.							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; СЗП=1,0768; ЭМ=1,0766; ЗПМ=1,0766; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилмского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03							
		Всего по позиции							91 996,00
30	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: лестниц без подшивки	м2			6			
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных							
		507/лр п.6.7.1 элементов) СЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; СЗП=1,0768; ЭМ=1,0766; ЗПМ=1,0766; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Общее положение ТЕР-Зональный коэффициент применительно для Нижнеилмского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		2000 п.1.03							
		1 ОТ							10 253,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,08	1,23832	30,3140736	338,22		10 253,00
					(1,15*1,0768)				
		2 ЭМ							605,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,36	1 067,62	1,57482	605,00
							(1,25*1,0768*1,17)		
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							41 778,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00025		0,0015	112 265,92	1,335232	225,00
							(1,0768*1,24)		
		11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,03		0,18	20 085,40	1,335232	4 827,00
							(1,0768*1,24)		
		11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,02		0,12	22 073,26	1,335232	3 537,00
							(1,0768*1,24)		
		11.1.03.06-0086 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01		0,06	18 275,66	1,335232	1 464,00
							(1,0768*1,24)		
		11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,22		1,32	17 999,72	1,335232	31 725,00
							(1,0768*1,24)		
		Итого							52 636,00
		ФОТ							10 253,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			10 058,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 793,00
Всего по позиции									
31	ГЭСН10-01-023-01	Укладка хвойных досок	100 м	1					67 487,00
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 507/лр п.6,7,1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								1 272,00
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел-ч	3,49	1,23832	4,3217368	294,30	1,57482	1 272,00
					(1,15*1,0768)			(1,25*1,0768*1,17)	281,00
	2 ЭМ		маш.час	0,08	0,08	0,08	1 701,98	1,57482	214,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,04	0,04	0,04	1 067,62	1,57482	67,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						(1,25*1,0768*1,17)		
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								16 819,00
	01.7.15.06-0111 Возды строительные		т	0,00066	0,00066	0,00066	112 265,92	1,335232	99,00
							(1,0768*1,24)		
	11.1.03.05-0081 Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III		м3	1,2	1,2	1,2	10 435,06	1,335232	16 720,00
							(1,0768*1,24)		
	Итого								18 372,00
	ФОТ								1 272,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			1 248,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			595,00
Всего по позиции									
32	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3	-1,2	10 435,06	1,335232	(1,0768*1,24)		-16 720,00
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
33	ФССЦ-11.1.03.06-0086 3 квартал 2021 г.	Доска обрезанная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,38	18 275,66	1,335232 (1,0768*1,24)	9 273,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
Всего по позиции									
34	ГЭСН10-01-083-05 применительно	Устройство настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (Устройство трапов и площадок от глуховых окон до конька)	100 м2			0,14			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; СЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								1 518,00
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч		28,5		1,23832 (1,15*1,0768)	4,9408968	307,17
	2 ЭМ								441,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час		0,82		0,1148	1 701,98 (1,25*1,0768*1,17)	308,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час		0,56		0,0784	1 067,62 (1,25*1,0768*1,17)	132,00
	91.21.01-016 Агрегаты шлангово-окрасочные		маш.час		1,19		0,1666	4,03 (1,25*1,0768*1,17)	1,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								17 075,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т		0,014		0,00196	112 265,92 (1,0768*1,24)	294,00
	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Доска обрезанная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II		м3		4,2		0,588	19 561,96 (1,0768*1,24)	15 358,00
	14.5.06.03-0002 Плита антисептическая		т		0,074		0,01036	102 845,02 (1,0768*1,24)	1 423,00
	Итого								
	ФОТ								19 034,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10.		%		109		0,9		98,1
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%		55		0,85		46,75
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10.		%						710,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции									
21 233,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ФССЦ-11.1.03.06-0090 3 квартал 2021 г.	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,588	19 561,96	1,335232 (1,0768*1,24)	-15 358,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Всего по позиции								
36	ФССЦ-11.1.03.06-0090 3 квартал 2021 г.	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,15	19 561,96	1,335232 (1,0768*1,24)	3 918,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Всего по позиции								
37	ФССЦ-11.1.03.01-0078 3 квартал 2021 г.	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,25	20 085,40	1,335232 (1,0768*1,24)	6 705,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Всего по позиции								
38	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			16,8			6 705,00
	Объем=1680 / 100								
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЭМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел-ч	1,78	1,23832	37,0507213	300,36		11 123,00
	2 ЭМ								
	91.06.05-012	Поручники с выключными подхватками, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001		0,00168	722,15	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	2,00
	91.06.06-045	Подъемники одномагнговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002		0,00336	346,22	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	2,00
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86		14,448	16,14	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	367,00
	4 М								
	32 817,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФССЦ-14.2.06.01-0001 Антисептик-антилириен «ОЗОН-007» для древесины		кг	18,5		310,8	79,08	1,335232 (1,0768*1,24)	32 817,00
	Итого								44 311,00
	ФОТ								11 123,00
	Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	98	0,9	88,2			9 810,00
	Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			5 200,00
	Всего по позиции								59 321,00
39	ГЭСН10-01-003-01 Устройство глуховых окон		шт			5			
	Приказ от 04.09.2019 № При применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЭГТ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- зональный коэффициент применительно для Нижнеильмского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								11 307,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	6,08	1,23832 (1,15*1,0768)	37,644928	300,36		11 307,00
	2 ЭМ								2 399,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,11		0,55	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 474,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11		0,55	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	925,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								22 115,00
	01.7.15.06-0111 Грузы строительные		т	0,0014		0,007	112 265,92	1,335232 (1,0768*1,24)	1 049,00
	11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II		м3	0,06		0,3	3 686,57	1,335232 (1,0768*1,24)	1 477,00
	11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	0,1		0,5	18 534,36	1,335232 (1,0768*1,24)	12 374,00
	11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	0,06		0,3	18 011,28	1,335232 (1,0768*1,24)	7 215,00
	Итого								35 821,00
	ФОТ								11 307,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			11 092,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,95	46,75			5 286,00
	Всего по позиции								
42	ФСЦ-01.7.04-08-0042 3 квартал 2021 г.	Комплект скобяных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗМ=1,0768	компл	5		256,56	1,335232	1 713,00	52 199,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижневелицкого ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								
43	ФСЦ-11.2.07-10-0003 3 квартал 2021 г.	Переплеты оконные деревянные одинарные открывающиеся площадь 3,42 м2 (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗМ=1,0768	м2	2,7		477,41	1,335232	1 721,00	1 721,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижневелицкого ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								
44	ГЭСН10-01-044-12 применительно Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в состав ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу материалов) 507/пр п.6.7.1 заменено) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768	Обивка стеновых окон оцинкованной кровельной сталью, по дереву с одной стороны	100 м2	0,22					
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижневелицкого ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)								
	2 ЗМ								
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т								
	Маш час								
	0,07								
	1 701,98 1,57482								
	(1,25*1,0768*1,17)								
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								
	Маш час								
	0,11								
	1 067,62 1,57482								
	(1,25*1,0768*1,17)								
	3 в т.ч. ОТМ								
	4 М								
	01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм								
	т								
	0,0012								
	0,000284								
	91 541,36 1,335232								
	(1,0768*1,24)								
	Итого								
	6 347,00								
	ФОТ								
	6 233,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1			6 115,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СПД Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2 914,00
	Всего по позиции								15 376,00
46	ФССЦ-08.3.05.05-0002 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Деревянные конструкции)	М2			24,57	558,88 (1,0768*1,24)	1,335232	18 335,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								18 335,00
47	ГЭСН12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сплошности	100 М2			13,04			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/лр п.6,7,1 элемент(ов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ		чел.-ч	38,03	1,23832 (1,15*1,0768)	614,0967572	310,96		190 960,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)								190 960,00
	2 ЭМ		маш.час	0,06	0,7824	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)		1 700,00
	91.05.01-017 Краны Башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,14	1,8256	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)		4 893,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,17	2,2168	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)		3 727,00
	91.14.02-001 Автомобили Бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час						0,00
	3 в т.ч. ОТМ								
	4 М		т	0,002	0,02608	176 903,03	1,335232 (1,0768*1,24)		12 087,00
	01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям		т	0,0007	0,009128	486 272,01	1,335232 (1,0768*1,24)		5 927,00
	01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т						
	Итого								213 367,00
	ФОТ								190 960,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Кровли	%	110	0,9	99			189 050,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			92 520,00
	Всего по позиции								494 937,00
49	ФССЦ-08.3.09.01-0024 3 квартал 2021 г.	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 (Деревянные конструкции)	т			11,91	128 840,65	1,335232 (1,0768*1,24)	2 048 903,00
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	Всего по позиции								2 048 903,00
53	ТЛ.08.1.02.07_38_3811473 476_02.12.2022_02 3 квартал 2021 г.	Коньковый элемент 0,625*2,5 цинк, толщина металла 0,7 (Кровли)	м2			66,94	794,11	1,24	65 916,00
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	Всего по позиции								65 916,00
54	ФССЦ-08.3.05.05-0002 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм(фарук, примыкания к слуховым окнам) (Кровли)	м2			135,44	558,88	1,335232 (1,0768*1,24)	101 070,00
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	Всего по позиции								101 070,00
56	ФССЦ-12.1.02.06-0041 3 квартал 2021 г.	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м2			256,3	27,45	1,335232 (1,0768*1,24)	9 394,00
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	Всего по позиции								9 394,00
59	ГЭСН10-01-039-05 М2	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2	100 м2			0,0277			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 элемент(ов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР-2000 п.1.03	Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
	Всего по позиции								0,0277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ОТ								1 239,00
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2.9)		чел-ч	121,67	1,23832 (1,15*1,0768)	4,1734591	296,82		1 239,00
	2 ЭМ								746,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	9,69		0,268413	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	583,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	1,13		0,031301	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	84,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,69		0,046813	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	79,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								341,00
	01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная		кг	173		4,7921	46,97	1,335232 (1,0768*1,24)	301,00
	01.7.15.14-0185 Шурулы с потайной головкой черные 8,0x100 мм		т	0,0016		0,0000443	183 750,43	1,335232 (1,0768*1,24)	11,00
	04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2		м3	0,167		0,0046259	4 732,38	1,335232 (1,0768*1,24)	29,00
	Итого								2 326,00
	ФОТ								1 239,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10.		%	109		0,9	98,1		1 215,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10.		%	55		0,85	46,75		579,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции					0,03	14 395,84	1,335232 (1,0768*1,24)	4 120,00
61	ФССЦ-11.1.03.01-0074 3 квартал 2021 г.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II	м3						577,00
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
		Всего по позиции							577,00
62	ФССЦ-12.2.03.02-0013 3 квартал 2021 г.	Вата минеральная «ISOVER»: из стеклянного штапельного полотна КТ-11-50	м3						417,00
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
		Всего по позиции							417,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	ФССЦ-01.7.04.09-0012 3 квартал 2021 г.	Пелти накладная	шт			10	61,48	1,335232 (1,0768*1,24)	821,00
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 г. 1,03									
Всего по позиции									
64	ФССЦ-01.7.04.10-0001 3 квартал 2021 г.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт			5	59,01	1,335232 (1,0768*1,24)	394,00
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 г. 1,03									
Всего по позиции									
65	ФССЦ-08.3.05.05-0002 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм	м2			6,09	558,88	1,335232 (1,0768*1,24)	4 545,00
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 г. 1,03									
Всего по позиции									
66	ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (смена фановых стоков) Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)	шт			16			4 545,00
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 г. 1,03									
1 ОТ									
1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)									
4 М									
01.7.07.29-0031 Каболка									
Итого									
ФОТ									
Приказа № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 21.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно- строительные)									
Приказа № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 11.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно- строительные)									
Всего по позиции									
68	ФССЦ-24.3.02.02-0017 3 квартал 2021 г.	Трубы полипропиленовые раструбные для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1,0 м	шт			48	343,06	1,335232 (1,0768*1,24)	21 987,00
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768) ТЗМ=1,0768)							
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								21 987,00
71	ФСЦД-01-7.19.03-0001 3 квартал 2021 г.	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт			4	72,32 (1,0768*1,24)	1,335232 (1,0768*1,24)	386,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								386,00
72	https://www.zstn.ru/product/Universal-antenn-i-trub-universalnyy-90-175-405072/ Universal-antenn-i-trub-universalnyy-tekhniko-d-90-175-405072/	Уплотнитель антенн и труб универсальный ТЕХНИКОЛЬ D 90-175 мм	шт			16	1 707,25 (1,0768*1,24)	1,335232 (1,0768*1,24)	36 473,00
	(Кровли) Цена=2008,53/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								36 473,00
Увеличение									
75	ГЭСНр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм Объем=100 / 100	100 м2			11			
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								41 411,00
	1-1-7 Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел-ч		13,08			1,0768	154,929984	41 411,00
	2 ЭМ							267,29	115,00
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час		1,11				7,48 (1,0768*1,17)	115,00
	4 М								0,00
	Итого								41 526,00
	ФОТ								41 411,00
	Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Ппрл. п.92		%						91
	Приказ № 774/пр от СГП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 14.12.2020 Ппрл. п.92		%						46
	Всего по позиции								98 259,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	ГЭСН12-01-013-03	Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2			11			
<p>Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных 507/лр п.6.7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03</p>									
<p>1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3.9)</p> <p>1 ОТ</p> <p>2 ЭМ</p>									
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,35		3,85	1 379,80	1 57482 (1,25*1,0768*1,17)	8 366,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		2,2	1 701,98	1 57482 (1,25*1,0768*1,17)	5 897,00
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	1,84		20,24	192,24	1 57482 (1,25*1,0768*1,17)	6 128,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28		3,08	1 067,62	1 57482 (1,25*1,0768*1,17)	5 178,00
<p>3 в т.ч., ОТМ</p> <p>Итого</p> <p>ФОТ</p>									
	Приказа № 812/лр от НР Кровли		%	110	0,9	99			183 447,00
	21.12.2020 Прил. п.12.								181 613,00
	Приказа № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказа № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			88 880,00
	11.12.2020 Прил. п.12.								
	Приказа № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								
<p>Всего по позиции</p> <p>479 509,00</p>									
77	ГЭСН12-01-013-04	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03	100 м2			11			
<p>Приказа от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных 507/лр п.6.7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)</p> <p>Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03</p>									
<p>1 ОТ</p> <p>1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3.9)</p> <p>2 ЭМ</p>									
			чел.-ч	31,2	1,23832	424,991424	334,18		142 024,00
					(1,15*1,0768)				142 024,00
									19 441,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.час	0,35		3,85	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	8 366,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.час	0,2		2,2	1 701,98 (1,25*1,0768*1,17)	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	5 897,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,28		3,08	1 067,62 (1,25*1,0768*1,17)	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	5 178,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	Итого								161 465,00
	ФОТ								142 024,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			140 604,00
	Приказ № 774/лр от СЛП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			68 811,00
78	ФССЦ-12.2.05.10-0033 3 квартал 2021 г.	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К) (Кровли)	м3			220	4 308,84 (1,0768*1,24)	1,335232	1 265 726,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								370 880,00
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
79	ГЭСН12-01-015-03	Устройство паркозонации: прокладочной в один слой	100 м2			11			1 265 726,00
	Приказ от 04.09.2019 № Прил применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций)								
	507/лр п.6.7.1 элемент(ов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								29 038,00
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср.3,2)		чел.-ч	6,94	1,23832 (1,15*1,0768)	94,533488	307,17		29 038,00
	2 ЭМ		Маш.час	0,08		0,88	1 379,80 (1,25*1,0768*1,17)	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	4 866,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.час	0,08		0,88	1 379,80 (1,25*1,0768*1,17)	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	4 866,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.час	0,05		0,55	1 701,98 (1,25*1,0768*1,17)	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 474,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,08		0,88	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 480,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	Итого								33 904,00
	ФОТ								29 038,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12.		%	110		99			28 748,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.		%	57		48,45			14 069,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								76 721,00
80	ФССЦ-12.1.02.11-0016 3 квартал 2021 г.	ИЗОСПАН: В (Кровли)	10 м2			110	259,18	1,335232 (1,0768*1,24)	38 067,00
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
	Всего по позиции								38 067,00
81	ГЭСН12-01-015-03	Устройство парозоляции: прокладочной в один слой	100 м2			11			
		Объем=1100/100							
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03							
		1 ОТ							29 038,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	6,94			1,23832		29 038,00
							(1,15*1,0768)		
		2 ЭМ							4 866,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08		0,88	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 912,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,55	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 474,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,88	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 480,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
	Итого								33 904,00
	ФОТ								29 038,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	110	0,9	99			28 748,00
			%	57	0,85	48,45			14 069,00
	Всего по позиции								76 721,00
82	ФССЦ-12-1.02-11-0014 3 квартал 2021 г.	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паронепроницаемая, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м ² 24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Объем=1100/10 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768 Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03	10 м2			110	381,48	1,335232 (1,0768*1,24)	56 030,00
Вентшахты									
83	ГЭСН15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: (вентшахты) Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768 Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03	100 м2	3						
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	61,1	1,23832 (1,15*1,0768)	226,984056	336,22	76 771,00		
	2 ЭМ	маш.час	0,9	2,7	14,95	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	64,00		
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,4	7,2	438,27	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	4 969,00		
	91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	3 в т.ч. ОТМ					0,00		
	4 М	М3	0,35	1,05	12,83	1,335232 (1,0768*1,24)	18,00		
	01.7.03.01-0001 Вода	М3	1,89	5,67	5 003,09	1,335232 (1,0768*1,24)	37 877,00		
	04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3					119 699,00		
	Итого						76 771,00		
	ФОТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	101	0,9	90,9			69 785,00
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			31 975,00
	Всего по позиции								
									221 459,00
88	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов: вручную по подготовленной поверхности	100 м2			3			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768) Общее положение ТЕР. Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								15 688,00
	1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.-ч	12,94	1,23832 (1,15*1,0768)	48,0715624	326,35		15 688,00
	2 ЭМ		маш.час	0,07		0,21	7,48 (1,25*1,0768*1,17)		2,00
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,06		0,18	1 067,62 (1,25*1,0768*1,17)		303,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,18	1 067,62 (1,25*1,0768*1,17)		303,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								13 740,00
	01.7.20.08-0051 Ветель		кг	0,01		0,03	89,27 (1,0768*1,24)		4,00
	ФССД-14.3.02.01-0004 Краска «Нютовская фасадная ВД»		кг	38		114	52,20 (1,0768*1,24)		7 946,00
	ФССД-14.4.01.02-0201 Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"		т	0,013		0,039	111 189,11 (1,0768*1,24)		5 790,00
	Итого								
	ФОТ		%	101	0,9	90,9			15 688,00
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65			6 534,00
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			6 534,00
	Всего по позиции								
									50 527,00
89	ГЭСНр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 г. 1.03								
	1 ОТ								21 449,00
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	35,39	1,0768	76,215904	281,43			21 449,00
	2 ЭМ								1 156,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,4	1 701,98	1,259856	(1,0768*1,17)	858,00
	91.06.06-048 Подъемники одномагнговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23		0,46	513,66	1,259856	(1,0768*1,17)	298,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								17 616,00
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,044		0,088	12,89	1,335232	(1,0768*1,24)	2,00
	04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253		0,506	4 529,30	1,335232	(1,0768*1,24)	3 060,00
	ФСЦ-06.1.01.05-0034 Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,402		0,804	13 557,17	1,335232	(1,0768*1,24)	14 554,00
	Итого								40 221,00
	ФОТ								21 449,00
	Приказ № 812/лр от НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93				19 948,00
	21.12.2020 Прил. п.87								
	Приказ № 774/лр от СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				11 153,00
	11.12.2020 Прил. п.87								
	Всего по позиции								71 322,00
90	ГЭСНр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт		1,6				
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижегородского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 г. 1.03								
	1 ОТ								9 188,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	18,6	1,0768	32,045568	286,73			9 188,00
	2 ЭМ								65,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,048	1 067,62	1,259856	(1,0768*1,17)	65,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								9 253,00
	ФОТ								9 188,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91				8 361,00
	21.12.2020 Прил. п.92								
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46				4 226,00
	11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								21 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	ФСЦ-08.3.05.05-0003 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,7 мм (Стены (ремонтно-строительные))	М2			26,19	794,11	1,335232 (1,0768*1,24)	27 770,00
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03							
		Всего по позиции							27 770,00
92	ГСН10-01-014-02	Устройство вентилятх: дощатых однослойных	100 м2			1,06			
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЭП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)							
		Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03							
		1 ОТ							44 353,00
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	119	1,23832 (1,15*1,0768)	156,2016848	283,95		44 353,00
		2 ЭМ							3 580,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,89		0,9434	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	2 529,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,59		0,6254	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	1 051,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							133 664,00
		01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0042		0,004452	73 523,70	1,335232 (1,0768*1,24)	437,00
		11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,19		0,2014	20 085,40	1,335232 (1,0768*1,24)	5 401,00
		11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	4,6		4,876	19 561,96	1,335232 (1,0768*1,24)	127 360,00
		14.5.06.03-0002 Пласти антисептическая	т	0,0032		0,003392	102 845,02	1,335232 (1,0768*1,24)	466,00
		Итого							181 597,00
		ФОТ							44 353,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Проп. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	109		0,9			43 510,00
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Проп. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	55		0,85			20 735,00
		Всего по позиции							245 842,00
93	ГСН10-01-044-11	Обивка вентилятх оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон	100 м2			1,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилгимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								48 551,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел-ч	129	1,23832 (1,15*1,0768)	169,3278768	286,73		48 551,00
	2 ЭМ								569,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,106	1 701,98 (1,25*1,0768*1,17)	1 574,82	284,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,16		0,1696	1 067,62 (1,25*1,0768*1,17)	1 574,82	285,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								228,00
	01.7.15.06-0146 Гвозди теплые круглые, размер 3,0x40 мм		т	0,00176		0,0018656	91 541,36 (1,0768*1,24)	1 335,232	228,00
	Итого								49 348,00
	ФОТ								48 551,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			47 629,00
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			22 698,00
	Всего по позиции								119 675,00
94	ФССЦ-08.3.05.05-0002 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Деревянные конструкции)	м2			116,26	558,88 (1,0768*1,24)	1 335,232	86 757,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилгимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Всего по позиции								86 757,00
95	ГЭСН12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м			1,95			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 507/лр п.6.7.1 элемент(ов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилгимского ЗМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1.03								
	1 ОТ								54 396,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-3-0	Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	75	1,23832 (1,15*1,0768)	181,1043	300,36		54 396,00
	2	ЭМ							13 243,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,34		2,613	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	5 678,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,77		1,5015	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	4 024,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08		2,106	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	3 541,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								40 557,00
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0114		0,02223	133 033,47	1,335232 (1,0768*1,24)	3 949,00
	01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0025		0,004875	91 541,36	1,335232 (1,0768*1,24)	596,00
	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,1		0,195	120 452,63	1,335232 (1,0768*1,24)	31 362,00
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		39,195	66,38	1,335232 (1,0768*1,24)	3 474,00
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067		0,13065	6 743,87	1,335232 (1,0768*1,24)	1 176,00
	Итого								108 196,00
	ФОТ								54 396,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прип. п.12.		%	110		0,9	99		53 852,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	57		0,85	48,45		26 355,00
	Приказ № 774/лр от СЛ Кровли 11.12.2020 Прип. п.12.								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								188 403,00
98	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			5,46	19 561,96	1,335232 (1,0768*1,24)	142 614,00
	3 квартал 2021 г.	Объем=195*0,7*0,04							
		Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; СОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768							
		Общее положение ТЕР-2000 п.1.03							
		Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							142 614,00
99	ФССЦ-08.3.05.05-0003	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (капельник) (Кровли)	м2			243,75	794,11	1,335232 (1,0768*1,24)	258 453,00
	3 квартал 2021 г.	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; СОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
Всего по позиции									
100	ФССЦ-08.3.05.05-0003 3 квартал 2021 г.	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм(кленоб) (Крыши)	М2						
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
Всего по позиции									
102	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт			0,16			
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
1 ОТ									
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)									
2 ЭМ									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер									
10х100 мм									
Итого									
ФОТ									
Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
21.12.2020 Прил. п.92									
Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции									
104	ФССЦ-12.1.01.05-0008 3 квартал 2021 г.	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			16	1 247,85	1,335232 (1,0768*1,24)	26 659,00
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
Всего по позиции									
105	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м			2,4			
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)									
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03									
1 ОТ									
Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		Чел.-ч	88,6	1,0768	228,97052	300,36		68 774,00
	2 ЭМ								258,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,08		0,192	1 067,62	1,259856	258,00
	3 в т.ч. ОТМ							(1,0768*1,17)	0,00
	4 М								115,00
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,0005		0,0012	72 072,02	1,335232	115,00
	Итого							(1,0768*1,24)	69 147,00
	ФОТ								68 774,00
	Приказа № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91					62 584,00
	21.12.2020 Прил. п.92								31 636,00
	Приказа № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46					
	11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								163 367,00
107	ФССЦ-12.1.01.05-0058 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиасбест, диаметр 150 мм, длина 3000 мм		шт			80	1 831,10	1,335232	195 595,00
	3 квартал 2021 г.							(1,0768*1,24)	
	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1.03								
	Всего по позиции								195 595,00
108	ГЭСНр58-22-1 Замена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах		100 шт			1,79			
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1.03								
	1 ОТ								20 891,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		Чел.-ч	37,8	1,0768	72,8584416	286,73		20 891,00
	2 ЭМ								24,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01		0,0179	1 067,62	1,259856	24,00
	3 в т.ч. ОТМ							(1,0768*1,17)	0,00
	4 М								16 949,00
	08.1.02.11-0001 Локотки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		Т	0,078		0,13962	90 434,04	1,335232	16 859,00
	08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм		Т	0,0004		0,000716	93 665,41	1,335232	90,00
	Итого							(1,0768*1,24)	37 864,00
	ФОТ								20 891,00
	Приказа № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91					19 011,00
	21.12.2020 Прил. п.92								9 610,00
	Приказа № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46					
	11.12.2020 Прил. п.92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по позиции								66 485,00
110	ФССЦ-12.1.01.05-0024 3 квартал 2021 г.	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			179	302,56	1,335232 (1,0768*1,24)	72 314,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелипимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								72 314,00
111	ГЭСНр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с лючек	100 шт			0,32			
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелипимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч		116,5	1,0768	40,143104		12 057,00
	2 ЭМ								34,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час		0,08	0,0256	1 067,62	1,259856 (1,0768*1,17)	34,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								616,00
	01.7.15.03-004 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм		т		0,01	0,0032	144 262,23	1,335232 (1,0768*1,24)	616,00
	Итого								12 707,00
	ФОТ								12 057,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 ГРпл. п.92		%		91	91			10 672,00
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 ГРпл. п.92		%		46	46			5 546,00
	Всего по позиции								29 225,00
113	ФССЦ-12.1.01.05-0053 3 квартал 2021 г.	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			32	397,16	1,335232 (1,0768*1,24)	16 670,00
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелипимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								16 670,00
114	ГЭСНр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт			0,16			
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнелипимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч		45,1	1,0768	7,7701888		300,36
	2 ЭМ								17,00
	1 ОТ								2 334,00
	Всего по позиции								2 334,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,08		0,0128	1 067,62	1 259 956 (1,0768*1,17)	17,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								925,00
	01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер, 10х100 мм		т	0,03		0,0048	144 262,23	1 335 232 (1,0768*1,24)	925,00
	Итого								3 276,00
	ФОТ								2 334,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	91		91			2 124,00
	21.12.2020 Прил. п.92								
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 074,00
	11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								6 474,00
116	ФССЦ.12.1.01.05-0052 Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))		шт			16	397,11	1 335 232 (1,0768*1,24)	8 484,00
	3 квартал 2021 г.								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								8 484,00
117	ГЭСН09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами		100 шт			0,33			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных 507/лр п.6,7,1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; (ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								1 550,00
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	11,9		1,23832 (1,15*1,0768)	4 862 8826	318,78	1 550,00
	2 ЭМ								16,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,028		0,00924	1 067,62	1 574 82 (1,25*1,0768*1,17)	16,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								1 566,00
	ФОТ								1 550,00
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлургические конструкции		%	94		94			1 311,00
	21.12.2020 Прил. п.9								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлургические конструкции		%	62		62			817,00
	11.12.2020 Прил. п.9								
	Приказ № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по позиции										
118	http://www.aenkentk.ru/cata log/lpr_boit_oksinkovannu y_dip_580/lpr_boit_dip_5 80_m14_15sht./	Рым-болт DIN 680 M14	шт			33		61,71 (1,0768*1,24)	1,338232 (1,0768*1,24)	2 719,00
(Строительные металлические конструкции)										
Цена=72,6/1,2*1,02										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768										
ТЗМ=1,0768										
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1,03										
Всего по позиции										
119	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м			1,95				2 719,00
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных										
507/lpr п.6.7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ОЗП=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768;										
ТЗМ=1,0768)										
Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнеилимского ЭМ=1,17; МАТ=1,24										
2000 п.1,03										
1 ОТ										
1-3-8 Зарплаты труда рабочих (ср 3,8)										
2 ЭМ										
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, маш.час										
высота подъема 25 м										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час										
3 в т.ч. ОТМ										
Итого										
ФОТ										
Приказ № 812/lpr от НР Крозвли										
21.12.2020 Ппрл. п.12,										
Приказ № 812/lpr от										
21.12.2020 п.25										
Приказ № 774/lpr от СП Крозвли										
11.12.2020 Ппрл. п.12,										
Приказ № 774/lpr от										
11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										
10 752,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	https://kitsk.metalprofil.ru/snpozadepozhitei-bezopasnosti-krovli/snegozaderzhatel-trubskayu-di-3000-mm-9005-319109/	Снегозадержатель трубчатый дп. 3000 мм (окрашенный) во-кровоэлементу- безопасности- кровли/snegozaderzhatel-trubskayu-di-3000-mm-9005-319109/	шт.			65	2 958,85	1,335232 (1,0768*1,24)	256 799,00
	(Кровли) Цена=3481/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	Всего по позиции								256 799,00
121	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель периллами	100 м			1,95			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 507/лр п.6;7;1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768; ЭМ=1,0768; ЗПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24 2000 п.1,03								
	1 ОТ								4 430,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч		5,9	1 23832 (1,15*1,0768)	14,2468716	310,96		4 430,00
	2 ЭМ								1 897,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час		0,18		0,351	1 379,80	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	763,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час		0,1		0,195	1 701,98	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	523,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,13		0,2535	1 067,62	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	426,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		1,59		3,1005	37,97	1,57482 (1,25*1,0768*1,17)	185,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								233,00
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т		0,0006		0,000975	115 456,32	1,335232 (1,0768*1,24)	150,00
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная	кг		0,52		1,014	61,30	1,335232 (1,0768*1,24)	83,00
	Итого								6 560,00
	ФОТ								4 430,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли								4 386,00
	21.12.2020 Прил. п.12.								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СПТ Кровли	%	57	0,85	48,45			2 146,00
	Всего по позиции								
122	https://kitzsk-metalprofil.ru/shor/satalog/obustovst-vo-krovle/elementy-bezozapnosti-krovli/ograzhdenie-krovельное-окh1200kh3000-mm-3005--319193/	Ограждение кровельное ОК-h1200x3000 мм (3005)	шт	65	5 919,40	1,335232 (1,0768*1,24)			513 745,00
	(Кровли)								
	Цена=6964/1,2*1,02								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1,03								
	Всего по позиции								
	513 745,00								
Раздел 3. Прочие									
123	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,40248	489,97	1,259856 (1,0768*1,17)			5 804,00
	Объем=62,6832*0,15								
	Цена=42,98*11,4								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1,03								
	Всего по позиции								
	5 804,00								
124	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	53,28072	37,39	1,259856 (1,0768*1,17)			2 510,00
	Объем=62,6832*0,85								
	Цена=3,28*11,4								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								
	Общее положение ТЕР- Зональный коэффициент применительно для Нижнегилемского ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	2000 п.1,03								
	Всего по позиции								
	2 510,00								
125	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	62,6832	152,53	1,259856 (1,0768*1,17)			12 046,00
	Цена=13,38*11,4								
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2023 г. по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0768 (ОЗГ=1,0768; ЗМ=1,0768; ЗГПМ=1,0768; МАТ=1,0768; ТЗ=1,0768; ТЗМ=1,0768)								

