

Инвестор - _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик - Открытое акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел. 8(495) 739-67-00
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИНН/КПП 7705722209/770401001, ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, ИНН/КПП 5501217243/550101001

Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д.47, п.1
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	02/ПО-В-Г/2017-2018
дата	01.02.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	28.09.2018	04.05.2018	28.09.2018

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		112 383,95	112 383,95	112 383,95
1	Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д.47, п.1 (Ремонтные работы)		112 383,95	112 383,95	112 383,95
Итого, руб.					112 383,95
Сумма НДС (18%), руб.					20 229,11
Всего с учетом налогов, руб.					132 613,06



Заказчик (генподрядчик):

Согласовано:

Подрядчик:

М П

Исполняющий обязанности
 Генерального директора ФКР
 МКД Иркутской области:

должность

подпись

К.Б. Рассолов
расшифровка

Главный бухгалтер ФКР МКД
 Иркутской области:

должность

О.Г. Боброва
расшифровка

Представитель ОАО "ЩЛЗ" по
 доверенности № 49 от
 09.02.2018

должность

подпись

С.В.Рыбаков
расшифровка



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21, ИИН/КПП 3808233587/380801001
Подрядчик - ОАО "ШЛЗ", 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, тел. 8(495) 739-67-00, ИИН/КПП 5051000880/774850001
Субподрядчик - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84, ИИН/КПП 770522209/770401001, ООО "Партнерлифт", 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 15/1, 23, тел. 8(3812) 24-35-74, ИИН/КПП 5501217243/550101001
Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д.47, п.1
Объект - Ремонт или замена лифтового оборудования признанного непригодным к эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных в г. Усть-Илимск

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
02/ПО-В-Г/2017-2018
01.02.2018
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	28.09.2018	04.05.2018	28.09.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №7-06-1, Ремонтные работы
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 132,613 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	на ед.	всего	на ед.	общая	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			
									Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
									9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы												
Демонтажные работы												
1	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №686/лр	Демонтаж люка противопожарного (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2						273,43	2,46		1,6
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	1,365	0,96	287,39	273,34	273,34				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,007	1,31	208,66	273,34	273,34				
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,007	0,01	251,43	2,51	2,51		2,51		1,83
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемности: до 5 т	маш.час	0,0014		579,97						
	3. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т			50781,4						
	4. 07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2			10453,29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 14.5.01.10-0029		Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт			471,92					
2	ГЭСН46-04-011-12 ПРИМ. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм	100 м2		0,047 (2,7+2)/100	7870,8	369,93	247,57	122,36		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,54	1,34	184,56	247,31				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	5,58	0,26	237,07	61,84		61,64		
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: огбойные пневматические	маш.час	11,16	0,52	114,75	59,67		59,67		
3	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,017 (1,7)/100	19894,44	338,21	305,13	33,08	24,04	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	1,77	172,73	305,73	305,73			
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,13						
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,13	251,43	32,69		32,69	23,75	
4	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Обеспыливание поверхности	м2		185,48 185,4756	18,27	3388,72	3388,72			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,1	82,65	182,71	15100,98				
Строительно-отделочные работы											
5	ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,2934 293,4/1000	42127,7	12360,27	12279,32	80,95	29,19	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	215,82	63,32	193,92	12279,01	12279,01			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,36	0,11						
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,15	0,04	1027,31	41,09		41,09	11,05	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,21	0,06	579,97	34,8		34,8	16,58	
8	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж люка противопожарного	1 м2		0,96	11119,22	10674,45	390,61	3,52	2,28	10280,32
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	1,95	1,87	208,66	390,19	390,19			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01						
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,002	0,0009	579,97					
		Болты анкерные	т	0,00094		50781,4	45,7				45,7
		Люки металлические противопожарные (Е160)	м2	1	0,96	10453,29	10035,16				10035,16
		Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,44	0,4224	471,92	199,34				199,34
9	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2		1,7	769,92	1308,86	767,24	58,87	9,4	482,75
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,07	3,52	218,03	767,47	767,47			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,03						
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,03	579,97	17,4		17,4	8,29	
		Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	1,21	32,43	39,24		39,24		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	Т	0,00007	0,0001	60159,02	6,02				6,02
	4. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные	Т	0,003	0,0051	50781,4	258,99				258,99
	5. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,27	0,459	471,92	216,61				216,61
10	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт		1	15501,57	15501,57				15501,57
11	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,047 (2,7*2)/100	13052,46	613,47	315,05	15,89	10,91	282,53
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	39,51	1,86	169,66	315,57				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,27	0,06						
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	0,06	251,43	15,09		15,09	10,96	
2. 91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	0,43	2,07	0,89		0,89		
3. 01.7.03.01-0001		Вода	м3	3,5	0,1645	14,23	2,34				2,34
4. 04.3.01.09-0001		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,0959	2922,2	280,24				280,24
12	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50 мм (При толщине стяжки 50мм (50-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2		0,047 (2,7*2)/100	9796,5	460,44	23,92	16,24	10,82	420,28
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	3	0,14	169,66	23,75				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,26	0,06						
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,26	0,06	251,43	15,09		15,09	10,96	
2. 91.07.04-002		Вибратор поверхностный	маш.час	13,92	0,65	2,07	1,35		1,35		
3. 04.3.01.09-0001		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,06	0,1438	2922,2	420,21				420,21
13	ГЭСН11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2		0,024 (2,4)/100	2582,33	61,98	52,69	1,66	0,47	7,63
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	10,8	0,26	203,29	52,86				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1							
1. 91.06.05-011		Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,06		982,14					
2. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04		251,43					
3. 01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,2	0,0048	14,23	0,07				0,07
4. 03.2.01.01-0001		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	Т	0,06	0,0014	5249,39	7,35				7,35
14	ГЭСН11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Укладка металлического накладного профиля	100 м		0,0585 (9*0,65*1)/100	3481,87	203,69	181,9			21,79
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	16,64	0,97	186,86	181,25				
1. 01.7.15.04-0048		Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт	6,7	0,392	55,6	21,8				21,8
15	ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,03 (3)/100	2470,93	74,13	36,22	1	0,14	36,91
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	5,31	0,16	227,39	36,38				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
	4. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	0,03	15,86	0,48		0,48		
	5. 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0004	79580,25	31,83				31,83
	6. 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0001	137533,18	13,75				13,75
16	ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,03 (3)/100	2288,21	68,65	22,28	0,78	0,14	45,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,83	0,11	193,92	21,33	21,33			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		8,06					
	2. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		982,14					
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,01		579,97					
	4. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	0,02	15,86	0,32		0,32		
	5. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,019	0,0006	74880,19	44,93				44,93
	6. 14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0014		69121,56					
17	ГЭСН15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,152 (15,2)/100	3677,11	558,92	370,49	3,03	1,54	185,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	1,82	203,29	369,99	369,99			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,01						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03		579,97					
	3. 01.7.17.11-0011	Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,6688	153,33	102,55				102,55
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,0228	63,27	1,44				1,44
	5. 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0044	18469,29	81,26				81,26
18	ГЭСН15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,152 (15,2)/100	8056,84	1224,64	739,48	9,2	4,48	475,96
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,41	3,86	191,46	739,04	739,04			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,02						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,02	579,97	11,6				11,6
	3. 01.7.17.11-0011	Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,1277	153,33	19,58				19,58
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0471	63,27	2,98				2,98
	5. 14.3.02.01-0218	Краска водозмульсионная белая	т	0,063	0,0096	45882,02	440,47				440,47
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0008	18469,29	14,78				14,78
19	ГЭСН15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0,127 (12,7)/100	4655,16	591,21	425,99	3,27	1,64	161,95

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	16,5	2,1	203,29	426,91	426,91			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,01						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,5588	153,33	85,68				85,68
4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,0191	63,27	1,21				1,21
5.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,0041	18469,29	75,72				75,72
20	ГЭСН15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0,127 (12,7)/100	8952,12	1136,92	695,42	7,68	3,74	433,82
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	28,6	3,63	191,46	695				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,01						
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		251,43					
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	16,36
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,1067	153,33	16,36				16,36
4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,0394	63,27	2,49				2,49
5.	14.3.02.01-0218	Краска водоземлемая белая	т	0,069	0,0088	45882,02	403,76				403,76
6.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0007	18469,29	12,93				12,93
21	ГЭСН46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3		0,1	10619,11	1061,91	528,62	533,29		
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	27,61	2,76	191,46	528,43				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	11,43	1,14	237,07	270,26		270,26		
1.	91.18.01-012	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	2,29	114,75	262,78		262,78		
2.	91.21.10-003	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,1	20031,78	2003,18	1299,28	23,37	11,06	680,53
22	ГЭСН46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.час	75,22	7,52	172,73	1298,93				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4	0,04						
1.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	0,02	8,06	0,16		0,16		
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,04	579,97	23,2		23,2	11,05	
3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137	0,0014	14,23	0,02				0,02
4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0006	68644,8	41,19				41,19
5.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0005	11534,78	5,77				5,77
6.	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,04	0,104	2922,2	303,91				303,91
7.	08.3.03.05-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,001	38115,27	38,12				38,12
8.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,021	7544,7	158,44				158,44


Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11.1.03.06-0091		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,018	7544,7	135,8				135,8
ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,015 (1,5)/100	51028,75	765,43	647,92	2,53	1,84	114,98
		Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.час	228,35	3,43	189,16	648,82	648,82			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67	0,01						
1.91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	0,08
2.01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,35	0,0053	14,23	0,08				
3.01.7.07.07		Строительный мусор	т	3,38	0,0507						
4.04.3.01.12-0111		Раствор готовый отделочный тяжелый.; цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,033	3482,1	114,91				114,91
ГЭСНр61-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0119 (11,9)/100	63804,75	759,28	661,34	2,15	1,57	95,79
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	290,27	3,45	191,46	660,54	660,54			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,72	0,01						
1.91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72	0,01	251,43	2,51		2,51	1,83	0,06
2.01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,35	0,0042	14,23	0,06				
3.01.7.07.07		Строительный мусор	т	3,38	0,0402						
4.04.3.01.12-0111		Раствор готовый отделочный тяжелый.; цементно-известковый 1:1:6	м3	2,31	0,0275	3482,1	95,76				95,76
ГЭСНр62-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (стены МП и приямка)	100 м2		0,345 (26,1+8,4)/100	15510,7	5351,19	3905,08	22,68	12,98	1423,43
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	61,33	21,16	184,56	3905,29	3905,29			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,06						
1.91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,03	251,43	7,54		7,54	5,48	
2.91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,07	0,02	579,97	11,6		11,6	5,53	
3.01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,276	153,33	42,32				42,32
4.01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,16	0,0552	63,27	3,49				3,49
5.02.4.03.02-0001		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	453,27	0,05				0,05
6.14.4.04.08-0019		Эмаль ПФ-1217 голубая	т	0,0189	0,0065	155679,13	1011,91				1011,91
7.14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0076	0,0026	76267,43	198,3				198,3
8.14.5.11.01-0001		Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0088	18469,29	162,53				162,53
ГЭСНр62-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр		Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% за 2 раза (приямки и МП)	100 м2		0,154 (12,7+2,7)/100	4515,57	695,4	385,69	7,44	4,52	302,27
		Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	13,57	2,09	184,56	385,73	385,73			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,14	0,02						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 18% от 112383,95							20229,11				
ВСЕГО по акту							132613,06				

Здал: Представитель ОАО "ЩЛЗ", действующий по доверенности № 49 от 09.02.2018:


С.В. Рыбаков
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель ООО "Мосрегионлифт", действующий по доверенности № 26/1 от 05.03.2018:


С.В. Рыбаков
(должность, подпись, расшифровка)

Директор ООО "Партнерлифт", действующий на основании Устава:


К.Н. Пузейко
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Главный инженер аппарата управления ФКР МКД Иркутской области:



А.О. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:


Е.В. Лебедева
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации ФКР МКД Иркутской области:


Д.А. Кабанов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:


В.С. Смирнов
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель органа местного самоуправления г. Усть-Илимск:


В.С. Смирнов
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер по надзору за строительством ООО ПСК "Гелиополь":


Е.Н. Бабаяева
(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома:

*Работы по ремонту крыши согласно смете согласованы ПСКРЗ КРР-Спец
Выявлены в себе работы по монтажу металло-пластиковых
оконных рам и элементов кровли
Воронин Корнак С.Б.*