

Форма по ОКУД	Код
	322001
по ОКПО	
по ОКПО	00105213
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	38/ПО-А/2016
дата	02 06 2017
Вид операции	Капитальный ремонт

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Подрядчик: ООО "СПС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, д.49В, офис 19
Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск ул. Мира, 2/29

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления
159	30.09.2017

Отчетный период	с	по
	17.07.2017	30.09.2017

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
			с начала проведения работ	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в т.ч.		243 572,09	243 572,09
1	Ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу		243 572,09	243 572,09
Итого, руб.			243 572,09	243 572,09
Налог на добавленную стоимость, руб.				43 842,98
Всего с учетом налогов, руб.				287 415,07

Заказчик:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

М.П.



Виза согласования:
Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

Д.М. Быков

Подрядчик:

Директор ООО "СПС"

М.П.

С.Ю. Ходаковский

О.Г. Боброва

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ООО "СПС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д.49В, офис 19
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Братск ул. Мира, 2/29 ✓
 Объект - Ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу ✓

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		15020439
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	38/ПО-А/2016
	дата	02.06.2017
Вид операции		Капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
159	30.09.2017	17.07.2017	30.09.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу
 Основание - Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 287,307 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 30,387 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 161,38 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Отмостка														
1	1	ГЭСН27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,056	17532,81	982		24	8	958		0,66 0,04
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,04								0,04
		1. 120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	0,33	0,02	1282,85	25,66		25,66	8,6			
	3	2. 101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03	0,0577	16611,14	958,46				958,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	ГЭСН27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,1077	313281,88	33740	769	2306	552	30665	38,3 4,12	19,08 2,05
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	4,12	186,45	768,17	768,17				4,12	
			Затраты труда машинистов	чел.час	19,08	2,05								2,05
		1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,15	239,8	35,97		35,97	27,97			
		2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	3,96	0,43	709,01	304,87		304,87	92,4			
		3. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	11,51	1,24	1156,7	1434,31		1434,31	331,22			
		4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,39	0,04	818,37	32,73		32,73	8,6			
		5. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,34	1433,25	487,31		487,31	90,82			
		6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0007	32483,49	22,74				22,74		
	3	7. 101-3212	Битум горячий	т	0,0108	0,0012	12436,37	14,92				14,92		
		8. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0162	5148,15	83,4				83,4		
	3	9. 410-0004	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г	т	96,6	10,4	2936,08	30535,23				30535,23		
3	3	ГЭСНр68-12-5 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0,0375	29398,84	1102	457	645	158		77,72 2,91	16,85 0,63
			Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	77,72	2,91	156,77	456,2	456,2				2,91	
			Затраты труда машинистов	чел.час	16,85	0,63								0,63
		1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.час	12,34	0,46	1021	469,66		469,66	115,19			
		2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	4,51	0,17	1005,98	171,02		171,02	42,57			
		3. 091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.час	1,98	0,07	39,68	2,78		2,78				
4	4	ГЭСН01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя</i>	Разработка грунта вручную под устройство основания, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,0037	23283,26	86	86				154 0,57	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	0,57	151,19	86,18	86,18				0,57	
5	5	ГЭСН11-01-001-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения		0,037	5477,67	203	46	25	6	132	7,7 0,28	0,88 0,03
			Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	7,7	0,28	162,48	45,49	45,49				0,28	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,88	0,03								0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,33	0,01	935,38	9,35		9,35	1,86			
		2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,46	0,02	516,65	10,33		10,33	3,73			
		3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,93	0,03	29,35	0,88		0,88				
	3	4. 408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	5,1	0,1887	694,57	131,07				131,07		
		5. 411-0001	Вода	м3	0,22	0,0081	9,05	0,07				0,07		
6	6	ГЭСН27-06-009-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия		0,025	58961,63	1474	55	3		1416	12,43 0,31	0,07
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	12,43	0,31	175,86	54,52	54,52					0,31
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,07									
	Н, 3	1. 101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	1000	25	56,64	1416				1416		
7	7	ГЭСН06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство бетонной отмостки (прим.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0375	438336,36	16438	1021	655	145	14762	180 6,75	18 0,68
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	180	6,75	151,19	1020,53	1020,53					6,75
			Затраты труда машинистов	чел.час	18	0,68								0,68
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	18	0,68	958,75	651,95		651,95	146,12			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	48	1,8	2,03	3,65		3,65				
		3. 101-1668	Рогожа	м2	250	9,375	47,15	442,03				442,03		
	3	4. 401-0008	Бетон тяжелый	м3	102	3,825	3743,83	14320,15				14320,15		
		5. 411-0001	Вода	м3	0,2	0,0075	9,05	0,07				0,07		
Раздел 2. Электрощитовая														
8	8	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема		1,89	432,38	817	610	207			1,68 3,18	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	3,18	192,16	611,07	611,07					3,18
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	0,53	29,56	15,67		15,67				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,25	23,38	5,85		5,85				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,22	824,99	181,5		181,5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	9	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1,89	737,18	1393	872	298		223	2,4 4,54	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	4,54	192,16	872,41	872,41				4,54	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,76	29,56	22,47		22,47				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,23	10,37	2,39		2,39				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	0,36	23,38	8,42		8,42				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,32	824,99	264		264				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48				10,48		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,189	193,2	36,51				36,51		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0057	31228,65	178				178		
10	10	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	11797,02	11797				11797		
11	11	ГЭСНр61-7-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,01	81415,65	814	666	3	2	145	383,06 3,83	1,16 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	3,83	173,77	665,54	665,54				3,83	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	3	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,044	3315,51	145,88				145,88		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0035	9,05	0,03				0,03		
12	12	ГЭСН15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: откосов	100 м2 покрытия		0,01	2186,63	22	12			10	6,55 0,07	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55	0,07	186,45	13,05	13,05				0,07	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,001	52,39	0,05				0,05		
	3	2. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	13	0,13	73,05	9,5				9,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	13	ГЭСН15-04-024-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	6227,44	62	36			26	21,12 0,21	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	0,21	169,45	35,58	35,58				0,21	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0103	0,0001	64671,02	6,47				6,47		
		2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,008	132,61	1,06				1,06		
		3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0001	12138,84	1,21				1,21		
		4. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0021	52,39	0,11				0,11		
		5. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267	0,0003	65956,11	19,79				19,79		
14	14	ГЭСН15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	11717,3	117	75	1		41	42,9 0,43	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	42,9	0,43	173,77	74,72	74,72				0,43	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02									
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0084	132,61	1,11				1,11		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,0005	12119,44	6,06				6,06		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0031	52,39	0,16				0,16		
		4. 101-9844	Краска вододисперсионная	т	0,063	0,0006	53787,64	32,27				32,27		
15	15	ГЭСНр62-16-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,269	9575,97	2576	1261	19	4	1296	28,02 7,54	0,1 0,03
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	7,54	167,36	1261,89	1261,89				7,54	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,03								0,03
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,02	824,99	16,5		16,5				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0032	9605,42	30,74				30,74		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	0,8608	9,3	8,01				8,01		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,4304	132,61	57,08				57,08		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,0172	12119,44	208,45				208,45		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,6537	30,06	19,65				19,65		
		8. 101-9844	Краска вододисперсионная	т	0,067	0,018	53787,64	968,18				968,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0012	634,32	0,76				0,76		
		10. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,0646	9,05	0,58				0,58		
16	16	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	11001,82	757	417	5	1	335	36,25 2,49	0,1 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	2,49	167,36	416,73	416,73				2,49	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0008	9605,42	7,68				7,68		
		3. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	штг.	3,2	0,2202	9,3	2,05				2,05		
		4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,1101	132,61	14,6				14,6		
		5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,068	0,0047	12119,44	56,96				56,96		
		6. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,1672	30,06	5,03				5,03		
		7. 101-9844	Краска водоземulsionная	т	0,067	0,0046	53787,64	247,42				247,42		
		8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0003	634,32	0,19				0,19		
		9. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,0165	9,05	0,15				0,15		
17	17	ГЭСН13-06-004-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		6,88	18,76	129	114	15			0,1 0,69	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,1	0,69	165,27	114,04	114,04				0,69	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	0,1	0,69	22,27	15,37		15,37				
18	18	ГЭСН13-03-001-12 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	2419,52	166	77	2		87	5,2 0,36	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	5,2	0,36	214,88	77,36	77,36				0,36	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	1,12	0,08	15,72	1,26		1,26				
	3	2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,00226	0,0002	68118,98	13,62				13,62		
		3. 113-0122	Отвердитель: № 1	т	0,00096	0,0001	282924,21	28,29				28,29		
	3	4. 101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	11,3	0,7774	74,45	57,88				57,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	19	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,0688	17989,24	1238	428	119	35	691	40,43 2,78	2,84 0,2
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	2,78	153,98	428,06	428,06				2,78	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,2								0,2
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,08	935,38	74,83		74,83	14,92			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,06	516,65	31		31	11,19			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,27	2,03	0,55		0,55				
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,06	0,2105	3267,06	687,72				687,72		
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,2408	9,05	2,18				2,18		
20	20	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>(До толщ.50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i>	100 м2 покрытия		0,0688	7574,6	521	50	12	9	459	4,76 0,33	0,76 0,05
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76	0,33	153,98	50,81	50,81				0,33	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,76	0,05								0,05
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	0,05	224,05	11,2		11,2	8,26			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24	0,22	2,03	0,45		0,45				
	3	3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,04	0,1404	3267,06	458,7				458,7		
21	21	ГЭСН13-03-003-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью(прим.) <i>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0688	10282,88	707	78	5		624	6,48 0,45	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	6,48	0,45	175,86	79,14	79,14				0,45	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	1,3	0,09	15,72	1,41		1,41				
	3	2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,016	0,0011	68118,98	74,93				74,93		
	3	3. Прайс	Эмаль для окрашивания и защиты бетонных поверхностей "Профи",	т	0,038	0,0026	210033,05	546,09				546,09		

Раздел 3. Тепловой пункт

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	22	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных блоков металлических (МДС36 п.3.3.1, Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема		1,89	432,38	817	610	207			1,68 3,18	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	3,18	192,16	611,07	611,07				3,18	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	0,53	29,56	15,67		15,67				
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,25	23,38	5,85		5,85				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,22	824,99	181,5		181,5				
23	23	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1,89	737,18	1393	872	298		223	2,4 4,54	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	4,54	192,16	872,41	872,41				4,54	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,76	29,56	22,47		22,47				
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,23	10,37	2,39		2,39				
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	0,36	23,38	8,42		8,42				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,32	824,99	264		264				
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48				10,48		
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,189	193,2	36,51				36,51		
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0057	31228,65	178				178		
24	24	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	11797,02	11797				11797		
25	25	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,01	81415,65	814	666	3	2	145	383,06 3,83	1,16 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	3,83	173,77	665,54	665,54				3,83	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	3	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,044	3315,51	145,88				145,88		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0035	9,05	0,03				0,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	26	ГЭСН15-04-006-03 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: откосов	100 м2 покрытия		0,01	2186,63	22	12			10	6,55 0,07	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55	0,07	186,45	13,05	13,05				0,07	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,001	52,39	0,05				0,05		
	3	2. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	13	0,13	73,05	9,5				9,5		
27	27	ГЭСН15-04-024-08 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	6227,44	62	36			26	21,12 0,21	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	0,21	169,45	35,58	35,58				0,21	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0103	0,0001	64671,02	6,47				6,47		
		2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,008	132,61	1,06				1,06		
		3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0001	12138,84	1,21				1,21		
		4. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0021	52,39	0,11				0,11		
		5. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267	0,0003	65956,11	19,79				19,79		
28	28	ГЭСНр62-16-3 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,337	9575,97	3227	1580	24	6	1623	28,02 9,44	0,1 0,03
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02	9,44	167,36	1579,88	1579,88				9,44	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,03								0,03
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,02	824,99	16,5		16,5				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,004	9605,42	38,42				38,42		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	1,078	9,3	10,03				10,03		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,5392	132,61	71,5				71,5		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,0216	12119,44	261,78				261,78		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,8189	30,06	24,62				24,62		
		8. 101-9844	Краска вододисперсионная	т	0,067	0,0226	53787,64	1215,6				1215,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0015	634,32	0,95				0,95		
		10. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,0809	9,05	0,73				0,73		
29	29	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,129	11001,82	1419	783	9	2	627	36,25 4,68	0,1 0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	4,68	167,36	783,24	783,24				4,68	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01								0,01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0015	9605,42	14,41				14,41		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	0,4128	9,3	3,84				3,84		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,2064	132,61	27,37				27,37		
		6. 101-1712	Шпаглевка клеевая	т	0,068	0,0088	12119,44	106,65				106,65		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,3135	30,06	9,42				9,42		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,067	0,0086	53787,64	462,57				462,57		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0006	634,32	0,38				0,38		
		10. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,031	9,05	0,28				0,28		
30	30	ГЭСН46-04-009-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка бетонного пола (прим)	1 м3		0,036	3214,06	116	57	59	15		8,93 0,32	2,26 0,08
			Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	8,93	0,32	175,86	56,28	56,28				0,32	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,26	0,08								0,08
		1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	2,26	0,08	516,65	41,33		41,33	14,92			
		2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	4,52	0,16	105,31	16,85		16,85				
31	31	ГЭСНр51-1-1 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта	100 м3 грунта		0,0022	110004,32	242	222			20	667 1,47	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	667	1,47	151,19	222,25	222,25				1,47	
		1. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1,33	0,0029	2931,39	8,5				8,5		
		2. 102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2,29	0,005	2108,49	10,54				10,54		
32	32	ГЭСН06-01-024-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (дренажный приямок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0018	401700,95	723	109	39	8	575	358,02 0,64	20,6 0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	358,02	0,64	169,45	108,45	108,45				0,64	
			Затраты труда машинистов	чел. час	20,6	0,04								0,04
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш. час	18,8	0,03	958,75	28,76		28,76	6,45			
		2. 111100	Вибратор глубинный	маш. час	18,21	0,03	7,37	0,22		0,22				
		3. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,05	0,0001	79248,37	7,92				7,92		
		4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,043	0,0001	51602,64	5,16				5,16		
		5. 102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,07	0,0001	5148,15	0,51				0,51		
		6. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,86	0,0015	5148,15	7,72				7,72		
		7. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0,072	98,25	7,07				7,07		
	3	8. 401-0003	Бетон В7,5 (М100)	м3	102	0,1836	2982,26	547,54				547,54		
33	33	ГЭСН09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Монтаж: решеток над приячком (прим)	1 т конструкций		0,0134	49185,15	659	112	10		537	50,79 0,68	0,12
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	50,79	0,68	165,27	112,38	112,38				0,68	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0,12									
		1. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш. час	10,53	0,14	35,93	5,03		5,03				
		2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. час	1,86	0,02	3,69	0,07		0,07				
		3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш. час	2,03	0,03	56,97	1,71		1,71				
		4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш. час	0,41	0,01	10,37	0,1		0,1				
		5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,5	0,0201	34,76	0,7				0,7		
		6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,45	0,006	41,16	0,25				0,25		
	3	7. 101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0,0134	39459,32	528,75				528,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0003	135,07	0,04				0,04		
34	34	ГЭСН15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Окраска решетчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0062	6914,82	43	38			5	35,53 0,22	0,005
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	35,53	0,22	171,68	37,77	37,77				0,22	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,005									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,0009	52,39	0,05				0,05		
		2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	1,35	0,0084	101,47	0,85				0,85		
	3	3. 101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0123	0,0001	53389,25	5,34				5,34		
35	35	ГЭСН13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		12,54	18,76	235	207	28			0,1 1,25	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,1	1,25	165,27	206,59	206,59				1,25	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	0,1	1,25	22,27	27,84		27,84				
36	36	ГЭСН13-03-001-12 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1254	2419,52	303	140	4		159	5,2 0,65	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	5,2	0,65	214,88	139,67	139,67				0,65	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	1,12	0,14	15,72	2,2		2,2				
	3	2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,00226	0,0003	68118,98	20,44				20,44		
		3. 113-0122	Отвердитель: № 1	т	0,00096	0,0001	282924,21	28,29				28,29		
	3	4. 101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	11,3	1,417	74,45	105,5				105,5		
37	37	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,1254	17989,24	2256	781	218	64	1257	40,43 5,07	2,84 0,36
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	5,07	153,98	780,68	780,68				5,07	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,36								0,36
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,15	935,38	140,31		140,31	27,97			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,1	224,05	22,41		22,41	16,53			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,1	516,65	51,67		51,67	18,65				
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,5	2,03	1,02		1,02					
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,06	0,3837	3267,06	1253,57				1253,57			
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,4389	9,05	3,97				3,97			
38	38	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ.50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2 покрытия		0,1254	7574,6	950	92	22	16	836	4,76 0,6	0,76 0,1	
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76	0,6	153,98	92,39	92,39					0,6	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,76	0,1									0,1
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	0,1	224,05	22,41		22,41	16,53				
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24	0,41	2,03	0,83		0,83					
	3	3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,04	0,2558	3267,06	835,71				835,71			
Раздел 4. Вход в подвал															
39	39	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж дверных блоков металлических (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема		5,67	432,38	2452	1831	621				1,68 9,53	
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	9,53	192,16	1831,28	1831,28					9,53	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,28	1,59	29,56	47		47					
		2. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,133	0,75	23,38	17,54		17,54					
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,119	0,67	824,99	552,74		552,74					
40	40	ГЭСН09-04-012-01 <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		5,67	737,18	4180	2615	894		671	2,4 13,61		
			Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	13,61	192,16	2615,3	2615,3					13,61	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	2,27	29,56	67,1		67,1					
		2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,68	10,37	7,05		7,05					
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	1,08	23,38	25,25		25,25					
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,96	824,99	791,99		791,99					
		5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0006	52410,47	31,45				31,45			
		6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	штг.	0,1	0,567	193,2	109,54				109,54			
		7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,017	31228,65	530,89				530,89			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.		3	10465,85	31398				31398		
42	42	ГЭСНр61-7-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,03	81415,65	2442	1997	8	6	437	383,06 11,49	1,16 0,03
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06		11,49	173,77	1996,62	1996,62			11,49	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,16		0,03							0,03
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16		0,03	224,05	6,72		6,72	4,96		
	3	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4		0,132	3315,51	437,65			437,65		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35		0,0105	9,05	0,1			0,1		
43	43	ГЭСН15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: откосов	100 м2 покрытия		0,03	2186,63	66	37			29	6,55 0,2	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55		0,2	186,45	37,29	37,29			0,2	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0,1		0,003	52,39	0,16			0,16		
	3	2. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	13		0,39	73,05	28,49			28,49		
44	44	ГЭСН15-04-024-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03	6227,44	187	107	1		79	21,12 0,63	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12		0,63	169,45	106,75	106,75			0,63	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0103		0,0003	64671,02	19,4			19,4		
		2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,024	132,61	3,18			3,18		
		3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0002	12138,84	2,43			2,43		
		4. 101-1757	Ветошь	кг	0,21		0,0063	52,39	0,33			0,33		
		5. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0008	65956,11	52,76			52,76		
45	45	ГЭСНр62-16-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42	9575,97	4022	1970	30	7	2022	28,02 11,77	0,1 0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,02		11,77	167,36	1969,83	1969,83			11,77	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1		0,04							0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,03	824,99	24,75		24,75				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,005	9605,42	48,03				48,03		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	1,344	9,3	12,5				12,5		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,672	132,61	89,11				89,11		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,064	0,0269	12119,44	326,01				326,01		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	1,021	30,06	30,69				30,69		
		8. 101-9844	Краска вододисперсионная	т	0,067	0,0281	53787,64	1511,43				1511,43		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0,0044	0,0018	634,32	1,14				1,14		
		10. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,1008	9,05	0,91				0,91		
46	46	ГЭСНр62-17-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	11001,82	1650	910	11	2	729	36,25 5,44	0,1 0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	36,25	5,44	167,36	910,44	910,44				5,44	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,02								0,02
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,0018	9605,42	17,29				17,29		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,2	0,48	9,3	4,46				4,46		
		5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,24	132,61	31,83				31,83		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,068	0,0102	12119,44	123,62				123,62		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2,43	0,3645	30,06	10,96				10,96		
		8. 101-9844	Краска вододисперсионная	т	0,067	0,0101	53787,64	543,26				543,26		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5- 10 мм	м3	0,0044	0,0007	634,32	0,44				0,44		
		10. 411-0001	Вода	м3	0,24	0,036	9,05	0,33				0,33		
47	47	ГЭСН13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		15	18,76	281	248	33			0,1 1,5	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,1	1,5	165,27	247,91	247,91				1,5	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	0,1	1,5	22,27	33,41		33,41				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	48	ГЭСН13-03-001-12 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	2419,52	363	168	5		190	5,2 0,78	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	5,2	0,78	214,88	167,61	167,61				0,78	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час	1,12	0,17	15,72	2,67		2,67				
	3	2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,00226	0,0003	68118,98	20,44				20,44		
		3. 113-0122	Отвердитель: № 1	т	0,00096	0,0001	282924,21	28,29				28,29		
	3	4. 101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	11,3	1,695	74,45	126,19				126,19		
49	49	ГЭСН11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия		0,15	17989,24	2698	934	260	77	1504	40,43 6,06	2,84 0,43
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	40,43	6,06	153,98	933,12	933,12				6,06	
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,84	0,43								0,43
		1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,2	0,18	935,38	168,37		168,37	33,56			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,83	0,12	224,05	26,89		26,89	19,83			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,81	0,12	516,65	62		62	22,37			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,96	0,59	2,03	1,2		1,2				
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,06	0,459	3267,06	1499,58				1499,58		
		6. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,525	9,05	4,75				4,75		
50	50	ГЭСН11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ.50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2 покрытия		0,15	7574,6	1136	110	27	19	999	4,76 0,71	0,76 0,11
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76	0,71	153,98	109,33	109,33				0,71	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,76	0,11								0,11
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	0,11	224,05	24,65		24,65	18,18			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24	0,49	2,03	0,99		0,99				
	3	3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,04	0,306	3267,06	999,72				999,72		
Раздел 5. Пряжки														
51	51	ГЭСН46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,0115	3450,16	40	40				22,82 0,26	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	22,82	0,26	151,19	39,31	39,31				0,26	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	52	ГЭСН15-02-018-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,0115	23301,27	268	183	18	16	67	90,48 1,04	7,46 0,09
			Затраги труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	90,48	1,04	175,86	182,89	182,89				1,04	
			Затраги труда машинистов	чел.час	7,46	0,09								0,09
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.час	0,62	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.час	6,84	0,08	208,21	16,66		16,66	14,92			
		3. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77	0,0319	216	6,89				6,89		
		4. 102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,06	0,0007	3284,77	2,3				2,3		
		5. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,51	0,0174	3315,51	57,69				57,69		
		6. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006	0,0001	3580,03	0,36				0,36		
53	53	ГЭСН15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0115	3180,84	37	25			12	11,99 0,14	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	0,14	184,36	25,81	25,81				0,14	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	0,0506	132,61	6,71				6,71		
		2. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0003	12138,84	3,64				3,64		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,0017	52,39	0,09				0,09		
54	54	ГЭСН15-04-006-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия		0,0115	4533,08	52	35			17	16,32 0,19	0,01
			Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	0,19	186,45	35,43	35,43				0,19	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0023	52,39	0,12				0,12		
	3	2. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	20	0,23	73,05	16,8				16,8		
55	55	ГЭСН15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0115	5608,65	64	30	1		33	15,18 0,17	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	15,18	0,17	173,77	29,54	29,54				0,17	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
		1. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	0,0035	132,61	0,46				0,46		
		2. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0001	12119,44	1,21				1,21		
		3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0012	52,39	0,06				0,06		
		4. 101-9844	Краска вододispersионная	т	0,052	0,0006	53787,64	32,27				32,27		
56	56	ГЭСН09-04-009-01 Приказ Минстроя	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (прим.)	1 т конструкций		0,047689	108497,29	5174	871	420	69	3883	92,35 4,4	5,74 0,27
			Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	92,35	4,4	197,88	870,67	870,67				4,4	
			Затраты труда машинистов	чел.час	5,74	0,27								0,27
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,15	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
		2. 021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.час	5,52	0,26	1147,82	298,43		298,43	65,11			
		3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	2,3	0,11	3,69	0,41		0,41				
		4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	34,73	1,66	56,97	94,57		94,57				
		5. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	2,28	0,11	28,63	3,15		3,15				
		6. 330206	Дрели электрические	маш.час	1,61	0,08	4,7	0,38		0,38				
		7. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	2,8	0,13	10,37	1,35		1,35				
		8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,23	0,01	824,99	8,25		8,25				
		9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,093	34,76	3,23				3,23		
		10. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00194	0,0001	31752,56	3,18				3,18		
		11. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,025	0,0012	64749,56	77,7				77,7		
		12. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,6	0,0286	41,16	1,18				1,18		
		13. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,0048	55597,35	266,87				266,87		
	3	14. 201-0781	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы 1,0 т	т	1	0,0477	74003,08	3529,95				3529,95		
		15. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0009	135,07	0,12				0,12		
Раздел 6. Прочее														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
57	57	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,4947	832,95	412	412						
58	58	ФССЦпг03-02-01-015 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		0,4947	208,92	103		103					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								✓	157244	25970	7697	1229	123577	146,61	5,35
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 10, 24, 41))								✓	182999	28575	11075	1812	143349	161,38	7,82
Накладные расходы									22765						
Сметная прибыль									14773						
Итого по акту:															
Автомобильные дороги									46778					5,85	3,3
Благоустройство (ремонтно-строительные)									2329					3,35	0,79
Земляные работы, выполняемые ручным способом									219					0,76	
Полы									15113					18,25	1,78
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									22483					9,66	1,14
Строительные металлические конструкции									96307					50,21	0,37
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									7761					19,15	0,06
Отделочные работы									2030					4,12	0,12
Малярные работы (ремонтно-строительные)									22223					41,36	0,15
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3933					6,53	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									369					0,67	0,11
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									467					1,47	
Погрузо-разгрузочные работы									412						
Перевозка грузов автотранспортом									113						
Итого								✓	220537					161,38	7,82
В том числе:															
Материалы									143349						
Машины и механизмы									11075						
ФОТ									30387						
Накладные расходы									22765						
Сметная прибыль									14773						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 г. по отношению к 4 кв.2014 г. 11%									24 259,07					
Итого									244 796,07					
Тендерный коэффициент 244 796,07 * 0,99500000003									243 572,09					
НДС 18%									43 842,98					
ВСЕГО по акту									287 415,07				161,38	7,82

Сдал:
Подрядчик
Директор ООО "СПС"



Принял:
Заказчик:
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:
Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Собственник помещения ул. Мира, д.2/29 - Постановление администрации муниципального образования

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"


С.Ю.Ходаковский



О.В. Хинданов


А.О. Попов


С.В. Яковлев


Е.В. Лебедева


Д.А. Кабанов


Р.А. Мельников


В.С. Смирнов