

Инвестор _____ по ОКПО _____	Форма по ОКУД	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик (Генподрядчик) <u>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025 г.Иркутск ул.5-й Армии д2/1.</u> по ОКПО _____			
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) <u>ООО "Мегастрой" 664011 Ирк. обл. г. Иркутск ул Горького д27</u> по ОКПО _____		22842231	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка <u>Ремонт фасада, г Иркутск ул. Коммунистическая 60А</u> по ОКПО _____	Вид деятельности		
(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	53/ПО-А/2017-2018
		дата	30 05 2018
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления
3	19.09.18

Отчетный период	
с	по
08.06.18	19.09.18

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 726 125,54	2 726 125,54	2 726 125,54
1	Ремонт фасада		2 726 125,54	2 726 125,54	2 726 125,54
Итого					2 726 125,54
Без НДС					-
Всего с учетом налогов, руб					2 726 125,54

Заказчик (Генподрядчик) И.О. Генерального директора
 ФКР Иркутской области
 (должность)

(подпись)

Рассолов.К.Б.
 (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Зам Генерального директора
 ООО "Мегастрой"
 (должность)

(подпись)

Друзенко .В.В.
 (расшифровка подписи)



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	49436163
номер	53/ПО-А/2017-2018
дата	30.05.2018
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой", 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Горького ул, дом № 27., ИНН/КПП 3808184019/380801001

Стройка - Ремонт фасада
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д.60а

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	3	19.09.2018	с	по
		08.06.2018		19.09.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-сентябрь 2018 г.

Смета Ремонт фасада

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

2726,126 тыс. руб.
 770,158 тыс. руб.
 4383,97 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада											
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		16,9926	7620,93	129499	123709	981		4809
		Заплата труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	43,5	739,18	167,36	123709,16				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,07	1,19	824,99	981,74			981,74	
	2. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	57,77	83,24	4808,77				4808,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		1,69926	23412,02	39783	6142	31388	3776	2253
		Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел. час	20,8	35,34	173,77	6141,03				
		Затраты труда машинистов	чел. час	8,32	14,14						
	1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш. час	8,32	14,14	2220,12	31392,5		31392,5	3776,94	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,6797	3315,51	2253,55				2253,55
		Ремонт карниза									
3	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,084	3144,75	264	264			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	1,75	151,19	264,58				
		Протравка карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,624	1769,86	1104	448	52		604
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	2,68	167,36	448,52				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем - давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	1,07	19,11	20,45		20,45		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	2,13	12,03	25,62		25,62		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	10,05	60,19	604,91				604,91
		Огрунтовка с: земли и лесов (Прим.) (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 обработанной поверхности		0,624	3904,22	2436	896	103		1437
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	8,58	5,35	167,36	895,38				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,2	0,12	7,59	0,91		0,91		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	3,42	2,13	19,11	40,7		40,7		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	6,84	4,27	12,03	51,37		51,37		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатлевка с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,624	5074,17	3166	2434	11		721
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	14,73	165,27	2434,43				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,01	824,99	8,25				
3	3. 101-3588	Штатлевка фасадная	т	0,05	0,0312	23071,26	719,82		8,25		719,82
3	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0029	634,32	1,84				1,84
7	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности фасада: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,624	3320,78	2072	1762	243		67
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	10,53	167,36	1762,3				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	7,11	4,44	19,11	84,85		84,85		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	8,87	12,03	106,71		106,71		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,06	824,99	49,5		49,5		
3	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,001	53588,22	53,59				53,59
3	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,2558	52,39	13,4				13,4
8	4-14/590	Краска фасадная	кг		33,6	195,21	6559				6559
9	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,54	41504,47	22412	18469	3		3940
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	201,84	108,99	169,45	18468,36				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,71	0,38	7,59	2,88		2,88		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	1,188	3315,51	3938,83				3938,83
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,189	9,05	1,71				1,71
		Усиление карнизного свеса									
		Ремонт фасада									
19	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		5,911	41504,47	245333	202167	32		43134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	1193,08	169,45	202167,41				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	4,2	7,59	31,88		31,88		
2.	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	13	3315,51	43101,63				43101,63
3.	411-0001	Вода	м3	0,35	2,069	9,05	18,72				18,72
20	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		13,316	3144,75	41875	41875			
21	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка с: земли и лесов (Прим.)	чел.час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	276,97	151,19	41875,09				
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	57,13	167,36	9561,28				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,33	7,59	10,09		10,09		
2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	22,77	19,11	435,13		435,13		
3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	45,54	12,03	547,85		547,85		
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,13	824,99	107,25		107,25		
		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	214,4	60,19	12904,74				12904,74
22	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (в 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 обработанной поверхности		13,316	3904,22	51989	19121			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	8,58	114,25	167,36	19120,88				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,2	2,66	7,59	20,19		20,19		
2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	3,42	45,54	19,11	870,27		870,27		
3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	6,84	91,08	12,03	1095,69		1095,69		
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,27	824,99	222,75		222,75		
3	5. 4-14/512	Грунтовка Grasiland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	32,2	428,8	71,51	30663,49				30663,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		13,316	5074,17	67568	51937	230		15401
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	314,26	165,27	51937,75				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	1,33	7,59	10,09		10,09		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,27	824,99	222,75				
3	3. 101-3588	Шпателька фасадная	т	0,05	0,6658	23071,26	15360,84		222,75		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0626	634,32	39,71				15360,84 39,71
24	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска по подготовленной поверхности фасада: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		13,316	3320,78	44220	37596	5196		1428
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	224,64	167,36	37595,75				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	1,33	7,59	10,09		10,09		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	7,11	94,68	19,11	1809,33		1809,33		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	189,35	12,03	2277,88		2277,88		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	1,33	824,99	1097,24		1097,24		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0213	53588,22	1141,43				1141,43
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	5,46	52,39	286,05				286,05
25	4-14/590	Краска фасадная	кг		716,4	195,21	139848				139848
		Ремонт откосов на фасаде									
26	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,8593	3144,75	2702	2702			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	17,87	151,19	2701,77				
27	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,011	1769,86	1789	726	84		979
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	4,34	167,36	726,34				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	1,73	19,11	33,06		33,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	3,42	3,46	12,03	41,62				41,62		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,01	0,01	824,99	8,25				8,25		
5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	16,1	16,28	60,19	979,89						979,89
28	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 обработанной поверхности	1,011	3904,22	3947	1452			167		2328
	Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов за 2 раза (Прим.) (за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))										
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	8,58	8,67	167,36	1451,01				1,52		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	3,42	3,46	19,11	66,12				66,12		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	6,84	6,92	12,03	83,25				83,25		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,02	0,02	824,99	16,5				16,5		
5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01/Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	32,2	32,55	71,51	2327,65						2327,65
29	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 обработанной поверхности	1,011	5074,17	5130	3943			17		1170
	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)										
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	23,6	23,86	165,27	3943,34				0,76		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,1	0,1	7,59	0,76				0,76		
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная	0,02	0,02	824,99	16,5				16,5		
4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	0,05	0,0506	23071,26	1167,41						1167,41
30	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	м3	0,0048	634,32	3,04						3,04
	Окраска по подготовленной поверхности откосов: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной (прим.)										
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	16,87	17,06	167,36	2855,16				0,76		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	7,11	7,19	19,11	137,4				137,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	14,38	12,03	172,99			172,99		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,1	824,99	82,5			82,5		
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0016	53588,22	85,74			85,74		
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,4145	52,39	21,72			21,72		
31 4-14/590	Краска фасадная	кг	54,4	54,4	195,21	10619			10619		
32 ГЭСНр62-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,398	0,398	10534,03	4193		3827	29	7	337
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	57,46	22,87	167,36	3827,52					
	Затраты труда машинистов	чел. час	0,1	0,04							
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,1	0,04	224,05	8,96			8,96	6,61	
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,06	0,02	824,99	16,5			16,5		
3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0034	0,0014	52781,43	73,89					73,89
4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,3184	132,61	42,22					42,22
5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0181	12119,44	219,36					219,36
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0637	52,39	3,34					3,34
7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13					0,13
33 ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1517	0,1517	81415,65	12351		10098	39	29	2214
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	58,11	173,77	10097,77					
	Затраты труда машинистов	чел. час	1,16	0,18							
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	1,16	0,18	224,05	40,33			40,33	29,75	
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,6675	3315,51	2213,1					2213,1
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0531	9,05	0,48					0,48
Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)											
34 ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1019	0,1019	31291,57	3189		3012	177	130	
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	188,54	19,21	156,77	3011,55					
	Затраты труда машинистов	чел. час	7,74	0,79							
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	7,74	0,79	224,05	177			177	130,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	ГЭСН10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0,0914	356574,07	32591	2499	344	10	12	29748
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	161,33	14,75	169,45	2499,39					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,66	0,06							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,66	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92		
	2. 134041	Шуруповерт	маш. час	15,26	1,39	7,8	10,84		10,84			
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	23,51	2,15	23,38	50,27		50,27			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	3,57	0,33	824,99	272,25		272,25			
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	323	29,52	24,67	728,26					728,26
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	67	6,124	30,77	188,44					188,44
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	6,946	195,57	1358,43					1358,43
	8. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	47,6	4,351	28,08	122,18					122,18
	9. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	73,12	5,9	431,41					431,41
3	10. 203-0998	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	9,14	2945,25	26919,59					26919,59
36	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0105	270495,01	2840	304	40	3		2496
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	170,75	1,79	169,45	303,32					
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,76	0,02							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	1,76	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31		
	2. 134041	Шуруповерт	маш. час	9,81	0,1	7,8	0,78		0,78			
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш. час	15,12	0,16	23,38	3,74		3,74			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	3,57	0,04	824,99	33		33			
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	347	3,644	24,67	89,9					89,9
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0,7455	30,77	22,94					22,94
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	0,966	195,57	188,92					188,92
	8. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	0,3213	28,08	9,02					9,02
	9. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	8,4	5,9	49,56					49,56
3	10. 203-0972	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	1,05	2034,75	2136,49					2136,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м		0,104	40825,04	4246	364	14	1	3868
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	21,19	2,2	165,27	363,59				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,04							
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,15	0,02	824,99	16,5		16,5		
	2. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56,6	5,886	195,57	1151,13				1151,13
H, 3	3. 101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	100	10,4	237,61	2471,14				2471,14
	4. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	41,6	5,9	245,44				245,44
38	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,133	81415,65	10828	8853	35	25	1940
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	50,95	173,77	8853,58				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,16	0,15						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш. час	1,16	0,15	224,05	33,61		33,61	24,79	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,5852	3315,51	1940,24				1940,24
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0466	9,05	0,42				0,42
40	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,102	23534,21	2400	698	5	1	1697
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	4,22	165,27	697,44				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,01						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш. час	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
	2. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0006	74953,65	44,97				44,97
3	3. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	61,2	5,16	315,79				315,79
3	4. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п. м	102	10,4	128,37	1335,05				1335,05
		Балкон									
41	ГЭСН46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка ограждений балконов	100 м2 покрытия		0,0756	1342,33	101	98	3		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	8,58	0,65	151,19	98,27				
	1. 030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш. час	1,88	0,14	24	3,36		3,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (обшивка балконов)	100 м2	0,6006	54750,18	32883	11120	450	51	21313	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	105,28	175,86	11119,63					
		Затраты труда машинистов	чел.час	16,4	9,85						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,34	877,77	175,55		175,55	50,08		
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час	0,99	4,47	2,64		2,64			
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,36	3,69	7,45		7,45			
	4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,18	56,97	6,27		6,27			
	5. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	0,02	28,63	0,29		0,29			
	6. 330206	Дрели электрические	маш.час	2,41	4,7	6,82		6,82			
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	824,99	247,5		247,5			
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,00015	126617,08	12,66		12,66		12,66	
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,98	34,76	62,22		62,22		62,22	
	10. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	31752,56	57,15		57,15		57,15	
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0034	52410,47	104,82		104,82		104,82	
	12. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,007	79248,37	332,84		332,84		332,84	
	13. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,903	41,16	22,32		22,32		22,32	
	14. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,00009	68118,98	6,81		6,81		6,81	
Н, 3	15. 101-3032	Профилированный настил окрашенный С-10-1000-0,7	т	0,777	39919,05	18630,22		18630,22		18630,22	
Н, 3	16. 101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80	29,74	1429,01		1429,01		1429,01	
	17. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	5557,7	4,45		4,45		4,45	
	18. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00047	60462,5	18,14		18,14		18,14	
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	55597,35	633,81		633,81		633,81	
	20. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	135,07	1,3		1,3		1,3	
43	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1806	39201,64	7080		5761	1	1318	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	169,45	5761,3		5761,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,71	0,13	7,59	0,99		0,99		12
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	2,2	0,3973	3315,51	1317,25				1317,25
3. 411-0001	Вода		м3	0,35	0,0632	9,05	0,57				0,57
44	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (балконная плита) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,392	3144,75	1233	1233			
45	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка с: земли и лесов (Прим.)	чел.час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	8,15	151,19	1232,2				544
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.час маш.час	4,29 0,1	2,46 0,06	167,36 7,59	411,71 0,46		0,46		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	1,71	0,98	19,11	18,73		18,73		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	1,96	12,03	23,58		23,58		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	9,219	58,92	543,18		543,18		543,18
46	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка с: земли и лесов за 2 раза (Прим.) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 обработанной поверхности		0,5726	3904,22	2236	822	95		1319
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.час маш.час	8,58 0,2	4,91 0,11	167,36 7,59	821,74 0,83			0,83	
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	3,42	1,96	19,11	37,46		37,46		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	6,84	3,92	12,03	47,16		47,16		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasiland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	32,2	18,44	71,51	1318,64				1318,64
47	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,5726	5074,17	2905	2233	10		662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	13,51	165,27	2232,8				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная	т	0,05	0,0286	23071,26	659,84				659,84
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (Щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0027	634,32	1,71				1,71
48	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности откосов: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,5726	3320,78	1901	1617	223		61
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	9,66	167,36	1616,7				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	4,07	19,11	77,78		77,78		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	8,14	12,03	97,92		97,92		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,06	824,99	8,25		8,25		
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0009	53588,22	48,23		48,23		48,23
	49	4-14/590 Ремонт цоколя	кг	0,41	0,2348	52,39	12,3				12,3
		Краска фасадная	кг		30,8	195,21	6012				6012
50	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,436	39201,64	17092	13908	2		3182
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	82,08	169,45	13908,46				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,31	7,59	2,35		2,35		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,9592	3315,51	3180,24				3180,24
	51	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	м3	0,35	0,1526	9,05	1,38				1,38
	1. 030401	Протравка с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,436	1749,41	763	313	36		414
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	1,87	167,36	312,96				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	1,71	0,75	19,11	14,33		14,33		12
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	1,49	12,03	17,92		17,92		
3 4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка		кг	16,1	7,02	58,92	413,62				413,62
52	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка с: земли и лесов (Прим.) (на 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 обработанной поверхности		0,436	6206,84	2706	626	72		2008
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	8,58	3,74	167,36	625,93				
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,2	0,09	7,59	0,68		0,68		
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	3,42	1,49	19,11	28,47		28,47		
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	6,84	2,98	12,03	35,85		35,85		
5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		2008
53	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	64,4	28,08	71,51	2008				
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,436	3320,78	1448	1231	170		47
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.час	16,87	7,36	167,36	1231,77				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	7,11	3,1	19,11	59,24		59,24		
5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	14,22	6,2	12,03	74,59		74,59		
6. 101-1757	Уайт-спирит		маш.час	0,1	0,04	824,99	33		33		
4-14/590	Ветошь		т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51				37,51
	Краска фасадная		кг	0,41	0,1788	52,39	9,37				9,37
	Ремонт т/т		кг	23,5		195,21	4587				4587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,414	39201,64	16229	13206	2		3021
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	188,25 0,71	77,94 0,29	169,45 7,59	13206,93 2,2		2,2		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,9108	3315,51	3019,77				3019,77
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1449	9,05	1,31				1,31
56	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,29	3144,75	912	912			
57	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка с: земли и лесов	чел.час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	6,03	151,19	911,68		34		393
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	1,78 0,04	167,36 7,59	297,9 0,3		0,3		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,71	19,11	13,57		13,57		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,42	12,03	17,08		17,08		
3	4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	6,665	58,92	392,7				392,7
58	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка с: земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		0,414	3103,42	1285	297	34		954
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	1,78 0,04	167,36 7,59	297,9 0,3		0,3		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,71	19,11	13,57		13,57		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,42	12,03	17,08		17,08		
3	4. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	32,2	13,33	71,51	953,23				953,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,414	5074,17	2101	1615	7		479
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	9,77	165,27	1614,69				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	3. 101-3588	Штатлевка фасадная	т	0,05	0,0207	23071,26	477,58				477,58
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0019	634,32	1,21				1,21
60	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности фасада: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,414	3320,78	1375	1169	162		44
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	6,98	167,36	1168,17				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	2,94	19,11	56,18		56,18		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	5,89	12,03	70,86		70,86		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,04	824,99	33		33		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51				37,51
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,1697	52,39	8,89				8,89
61	4-14/593	Краска Юки А для цоколей	л		14,866667	558,38	8301				8301
		Ремонт помещения ИТП									
62	ГЭСНр61-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта	100 м3 грунта		0,01	110004,32	1100	1008	1		91
	1. 101-1805	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	667	6,67	151,19	1008,44				
	2. 102-0008	Гвозди строительные	т	0,0068	0,0001	51602,64	5,16				5,16
		Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1,33	0,0133	2931,39	38,99				38,99
	3. 102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2,29	0,0229	2108,49	48,28				48,28
63	ГЭСНр68-3-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в городских условиях	м3		2,7	695,14	1877	1685	192		
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	3,84	10,37	162,48	1694,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	3,07	8,29	23,2	192,33		192,33		12
64	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		0,277	2514,32	696	666	30		
	1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	15,9	4,4	151,19	665,24				
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6	1,27	24	30,48		30,48		
65	ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки		0,25	18283,88	4571	3128	104		1339
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	81,26	20,32	153,98	3128,87				
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,63	0,16	7,59	1,21		1,21		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	0,13	824,99	107,25		107,25		15,48
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0003	51602,64	15,48				1325,65
	4. 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,03	0,2575	5148,15	1325,65				
66	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли		0,27	11067,32	2988	1741	290	49	957
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,53	10,4	167,36	1740,54				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,79	0,21						
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,5	0,14	959,75	134,23		134,23	30,08	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,29	0,08	877,77	70,22		70,22	20,03	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.час	2,41	0,65	4,7	3,06		3,06		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	0,11	824,99	90,75		90,75		
	5. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	174,2	0,89	155,04				155,04
	6. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытого типа для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	4,32	64,5	278,64				278,64
67	101-4268	Профилированный лист оцинкованный окрашенный	т		0,25542	37993,91	9704				9704
68	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,3525	20234,62	7133	4658	264	211	2211
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	70,88	24,99	186,45	4659,39				
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,78	0,98						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	0,9	0,32	12,55	4,02		4,02		12
2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч		маш.час	2,78	0,98	265,56	260,25		260,25	210,58	
3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	1,89	0,6662	3315,51	2208,79				2208,79
4. 411-0001	Вода		м3	0,35	0,1234	9,05	1,12				1,12
69	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,005	270495,01	1352	145	19	1	1188
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	0,85	169,45	144,03				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,01						
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.час	1,76	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
2. 134041	Шуруповерт		маш.час	9,81	0,05	7,8	0,39		0,39		
3. 331451	Перфораторы электрические		маш.час	15,12	0,08	23,38	1,87		1,87		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	3,57	0,02	824,99	16,5		16,5		
5. 101-2052	Лента бутиловая		м	347	1,735	24,67	42,8				42,8
6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная		м	71	0,355	30,77	10,92				10,92
7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл		шт.	92	0,46	195,57	89,96				89,96
8. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм		10 шт.	30,6	0,153	28,08	4,3				4,3
9. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные		шт.	800	4	5,9	23,6				23,6
3	10. 203-0972	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	0,5	2034,75	1017,38				1017,38
70	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка блоков: металлических дверных	100 м2		0,019475	18024,12	351	317	34	25	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	2,02	156,77	316,68				
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,15						
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.час	7,74	0,15	224,05	33,61		33,61	24,79	
72	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1,9475	737,18	1436	898	307		231
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	4,67	192,16	897,39				
1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,4	0,78	29,56	23,06		23,06		
2. 330301	Машины шлифовальные электрические		маш.час	0,12	0,23	10,37	2,39		2,39		
3. 331451	Перфораторы электрические		маш.час	0,19	0,37	23,38	8,65		8,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,17	0,33	824,99	272,25		272,25		12
5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42		т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48				10,48
6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		шт.	0,1	0,1948	193,2	37,64				37,64
Н, 3 7. 4-14/3331	Дверь металлическая утепленная		шт.			10439,83					181,13
8. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно		т	0,003	0,0058	31228,65	181,13				181,13
73 4-14/3331	Дверь металлическая утепленная		шт.	1	1	10439,83	10440				10440
74 ГЭСН15-02-001-01	Штукатурка цементно-известковым раствором (откосы)		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,018	20234,62	364	238	13	11	113
Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр											
	Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.час	70,88	1,28	186,45	238,66				
	Затраты труда машинистов		чел.час	2,78	0,05						
1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	0,9	0,02	12,55	0,25		0,25		
2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч		маш.час	2,78	0,05	265,56	13,28		13,28	10,74	112,73
3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	1,89	0,034	3315,51	112,73				
4. 411-0001	Вода		м3	0,35	0,0063	9,05	0,06				0,06
75 ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов		100 м2 расчищенной поверхности		0,3525	3144,75	1109	1109			
Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр											
	Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.час	20,8	7,33	151,19	1108,22				
76 ГЭСНр62-25-1	Протравка с: земли и лесов (Прим.)		100 м2 обработанной поверхности		0,3525	1769,86	624	253	29		342
Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр											
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	4,29	1,51	167,36	252,71				
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	1,71	0,6	19,11	11,47		11,47		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	1,21	12,03	14,56		14,56		
4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка		кг	16,1	5,675	60,19	341,58				341,58
77 ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка с: земли и лесов (Прим.) (за 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		100 м2 обработанной поверхности		0,3525	3904,22	1376	506	58		812
Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр											
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	8,58	3,02	167,36	505,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,2	0,07	7,59	0,53		0,53		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	3,42	1,21	19,11	23,12		23,12		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	6,84	2,41	12,03	28,99		28,99		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	32,2	11,35	71,51	811,64				811,
78	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,3525	5074,17	1789	1375	6		4
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	8,32	165,27	1375,05				
	2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
	4. 409-0639	Шпатлевка фасадная	т	0,05	0,0176	23071,26	406,05				406,
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0017	634,32	1,08				1
79	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска по подготовленной поверхности: за 2 раза с земли и лесов: краской	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,3525	3320,78	1171	995	138		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	5,95	167,36	995,79				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	7,11	2,51	19,11	47,97		47,97		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	14,22	5,01	12,03	60,27		60,27		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0006	53588,22	32,15		33		32
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,1445	52,39	7,57				7
80	4-14/590	Краска фасадная Замена дверей	кг		19	195,21	3709				37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ГЭСНр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Демонтаж дверных коробок	100 коробок		0,01	30745,84	307	279	28	7	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	1,79	155,38	278,13				
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,97	0,04						
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	3,97	0,04	516,65	20,67		20,67	7,46	
	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	7,93	0,08	105,31	8,42		8,42		
83	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Демонтаж дверных блоков	100 м2		0,0287	18024,12	517	468	49	37	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	2,98	156,77	467,17				
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,22						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,22	224,05	49,29		49,29	36,36	
84	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2,87	737,18	2116	1324	453		339
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	6,89	192,16	1323,98				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	1,15	29,56	33,99		33,99		
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,12	0,34	10,37	3,53		3,53		
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,19	0,55	23,38	12,86		12,86		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,49	824,99	404,25		404,25		
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0003	52410,47	15,72				15,72
	6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,287	193,2	55,45				55,45
	7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пущья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0086	31228,65	268,57				268,57
85	4-14/3331	Дверь металлическая	шт.		1	10439,83	10440				10440
86	ГЭСН09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.		1	226,57	227	213	10		4
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,11	1,11	192,16	213,3				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26	0,26	29,56	7,69		7,69		
	2. 134041	Шурупверт	маш.час	0,15	0,15	7,8	1,17		1,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 330206	Дрели электрические	маш.час	0,11	0,11	4,7	0,52		0,52		
	4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.час	0,02	0,02	10,37	0,21		0,21		
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00007	0,0001	52410,47	5,24				5,24
	6. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	0,008	0,008	0,89	0,01				0,01
87	4-14/3531	Доводчик GEZE TS 1000C в комплекте со стандартной тягой, RAL 9016	шт.		1	974,58	975				975
88	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,024	81415,65	1954	1598	6	5	350
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	9,19	173,77	1596,95				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,03						
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96	
2.	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,1056	3315,51	350,12				350,12
3.	411-0001	Вода	м3	0,35	0,0084	9,05	0,08				0,08
89	ГЭСН15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,024	12697,91	305	215	2		88
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	51,01	1,22	175,86	214,55				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
1.	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0202	132,61	2,68				2,68
2.	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,051	0,0012	12138,84	14,57				14,57
3.	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0074	52,39	0,39				0,39
4.	101-1823	Грунтовка масляная готовая к применению	т	0,0075	0,0002	97282,35	19,46				19,46
5.	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0113	0,0003	45397,81	13,62				13,62
3	6. 101-0406	Краска для наружных работ	т	0,01837	0,0004	89463,56	35,79				35,79
	7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0001	634,32	0,06				0,06
90	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		39,3678	832,95	32791	32791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		39,3678	208,92	8225		8225		
	Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						1144400	670191	54499	4379	419710
	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам						1246541	765117	61714	5041	419710
	Накладные расходы						537068				
	Сметная прибыль						318744				
	Итого по акту:						357429				
	Конструкции из кирпича и блоков						57501				
	Прочие ремонтно-строительные работы						743514				
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						711710				
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						11128				
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						47696				
	Деревянные конструкции						12975				
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						79758				
	Строительные металлические конструкции						2410				
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)						4794				
	Благоустройство (ремонтно-строительные)						15832				
	Кровли						15842				
	Отделочные работы						748				
	Проемы (ремонтно-строительные)						32791				
	Погрузо-разгрузочные работы						8225				
	Перевозка грузов автотранспортом						2102353				
	Итого						419710				
	В том числе:						61714				
	Материалы						770158				
	Машины и механизмы						537068				
	ФОТ						318744				
	Накладные расходы						231259				
	Сметная прибыль										
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 по отношению к 4 кв.2014г 11%										
	Итого						2333612				
	2 333 612 * 0,99						2310275,88				
	НДС 18%						415949,66				
	ВСЕГО по акту						2726125,54				

Начальник отдела
надзорных РСР

(подпись)

С.А. Мещеряков

Сдал:

Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью "Мегастрой"

Л.В.В. Друзенко/

Принял:

Главный инженер Фонда капитального ремонта

Полов А.С.

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Полов А.С.

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

1

Строительный контроль

Трилетко С.И.

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Куркин В.С.

Представитель органа местного самоуправления

Д.В. Анисимов

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома

Александр Иванович

Александр И.И.

