

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
 Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул.  
 Грязнова, д.1, корп.1  
 Подрядчик: - Индивидуальный предприниматель Янков Александр  
 Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала  
 Жукова 30, Кв. 9  
 Стройка: Многоквартирный дом расположенный по адресу: Иркутская  
 область, г. Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д. 12  
 Объект: Ремонт фасада

Форма по ОКУД	Код	0322002
по ОКПО	22842231	
по ОКПО	0195338359	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер	Дополнительное соглашение № 5 от 07.09.2022г. к Договору №114/А/2022	
дата	25	03 2022
Вид операции		

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	07.09.2022

Отчетный период	
с	по
01.06.2022	07.09.2022

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт фасада		3 340 282,80	3 340 282,80	3 340 282,80
Итого			3 340 282,80	3 340 282,80	3 340 282,80
Сумма НДС			-	-	0,00
Всего с учетом НДС			3 340 282,80	3 340 282,80	3 340 282,80

Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор  
 Фонда капитального ремонта многоквартирных  
 домов Иркутской области

МП

*Лысов*

**ПЛАТОНОВА Н. Н.**

В. Ю. Лысов

12.09.22

Подрядчик (субподрядчик) Индивидуальный  
 предприниматель Александр Сергеевич Янков



*Янков*

А. С. Янков

2222

ИВАНОВА А. Г.

*Иванова*

# ЭКЗ. ФОНДА

			Код
Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д.1, корп.1	Форма по ОКУД	0322005
	<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	22842231
Подрядчик (Субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель Янков Александр Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 30, Кв. 9	по ОКПО	195338359
	<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>		
Стройка	Многоквартирный дом расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д. 12		
	<i>(наименование, адрес)</i>		
Объект	Ремонт фасада	Вид деятельности по ОКДП	
	<i>(наименование)</i>	Договор подряда (контракт)	Дополнительное соглашение № 5 от 07.09.2022г. к Договору №114/А/2022
		номер	
		дата	25.03.2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.09.2022	01.06.2022	07.09.2022

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4, Ремонт фасада  
 Основание: Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3340,28 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда 444,09 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость 1482,07 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Замена окон подъезда</b>										
1	1	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=53,629 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,53629			
			1 ОТ							55 466,00
			1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	165,39		88,6970031	253,81	1,092	24 583,00
			2 ЭМ							5 057,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		4,1508846	437,62	1,23396	2 242,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74		4,1508846	0,00	1,092	0,00
			<i>Итого</i>							26 825,00
			ФОТ							24 583,00
		МДС81-33.2004	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	110	0,9	99			24 337,00
		Прил.4 п.49	усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
		Письмо №АП-5536/06	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	70	0,85	59,5			14 627,00
		от 18.11.04 Прил.1	усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>65 789,00</b>
2	2	ГЭСН10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=53,629 / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,53629			
			1 ОТ							45 025,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	188,92	1,15	116,5132928	274,57	1,092	34 934,00
			2 ЭМ							4 333,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		0,9438704	437,62	1,54245	637,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		1,7590312	1 004,34	1,54245	2 725,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	1,25	3,378627	0,00	1,092	0,00
			4 М							43 351,00
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	353,5		189,578515	30,37	1,37592	7 922,00
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	85,5		45,852795	37,20	1,37592	2 347,00
		01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	20		10,7258	344,36	1,37592	5 082,00
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	60		32,1774	50,82	1,37592	2 250,00
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		4,29032	596,81	1,37592	3 523,00
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	75		40,22175	226,07	1,37592	12 511,00
			<i>Итого</i>							71 931,00
			ФОТ							34 934,00
		МДС81-33.2004	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			37 100,00
		Прил.4 п.10								
		Письмо №АП-5536/06	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			18 707,00
		от 18.11.04 Прил.1								
			<b>Всего по позиции</b>							<b>127 738,00</b>
3	3	ФССЦ-11.3.02.04-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2  (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м2			53,629	6 590,23	1,37592	486 288,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>486 288,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Объем=81,2 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м			0,812			
			1 ОТ							5 680,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,5	1,15	18,2091	268,48	1,092	5 339,00
			2 ЭМ							257,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05		0,0406	437,62	1,54245	27,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17		0,13804	1 004,34	1,54245	214,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	1,25	0,2233	0,00	1,092	
			4 М							12 349,00
			11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	шт	2		1,624	159,24	1,37592	356,00
			11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	шт	4		3,248	596,81	1,37592	2 667,00
			14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	33,98		27,59176	226,07	1,37592	8 583,00
			Итого ФОТ							17 186,00
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			5 339,00
			Прил.4 п.10							5 339,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			2 859,00
			Всего по позиции							25 715,00
5	5	ФССЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м			81,2	396,16	1,37592	44 261,00
			Всего по позиции							44 261,00
6	6	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=(2,7*28) / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м			0,756			
			1 ОТ							2 622,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	41,41		31,30596	268,48	1,092	9 178,00
			2 ЭМ							20,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,06048	437,62	1,23396	33,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03024	1 004,34	1,23396	37,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12		0,09072	0,00	1,092	
			4 М							218,00
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,004		0,003024	66 560,77	1,37592	277,00
			08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,004536	78 213,08	1,37592	488,00
			999-9900 Строительный мусор	т	0,224		0,169344	0,00	1,37592	
			Итого ФОТ							10 013,00
			МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			9 178,00
			Прил.5 п.8							7 618,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.8	%	65		65			5 966,00
			Всего по позиции							23 597,00
7	7	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=2,7*0,23*28*1,1 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			19,1268	437,59	1,37592	11 516,00
			Всего по позиции							11 516,00
8	8	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Объем=2,75*0,1*28+0,1*0,8*56 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			12,18			
			1 ОТ							19 533,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,55	1,15	21,71085	291,71	1,092	6 916,00
			4 М							35 368,00
			01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт	100	0,16	1,9488	51,26	1,37592	137,00
			08.1.02.03-0001 Акилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,1		25,578	97,22	1,37592	3 421,00
			08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	0,66		8,0388	229,09	1,37592	2 534,00
			08.1.02.03-0081 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	2,1		25,578	182,70	1,37592	6 430,00
			Итого ФОТ							19 438,00
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			6 536,00
			Прил.4 п.15							6 536,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			3 233,00
			Всего по позиции							29 207,00
9	9	ГЭСН15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею Объем=(2,7*0,6*28+0,6*0,75*56) / 100	100 м2			0,7056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								9 570,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	38,87	1,15	31,5406728	288,33	1,092	9 931,00
		2 ЭМ								543,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,08		0,056448	437,62	1,54245	38,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48		0,338688	1 004,34	1,54245	525,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,56	1,25	0,49392	0,00	1,092	
		Итого ФОТ								10 494,00
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			9 931,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			9 385,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>24 522,00</b>
10.1	10	ТЦ_11.3.03.05_38_382 7041150_23.06.2022_0 2	Панели пластиковые для откосов шириной 0,6 м, длиной: 6,0 м	м2			70,56	819,44	1,26	72 853,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	(Отделочные работы) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>72 853,00</b>
11	11	ФССЦ-11.3.03.13-0054	Уголок из ПВХ, размер 150x150 мм	10 м			7,56	1 017,34	1,37592	10 582,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	(Отделочные работы) Объем=(2,7*28)/10 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>10 582,00</b>
11.1	12	ФССЦ-11.3.03.02-0005	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм	м			117,6	63,65	1,37592	10 299,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	(Отделочные работы) Объем=(2,7+0,75+0,75)*28 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>10 299,00</b>
12	13	ГЭСНр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=17,64 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			0,1764			
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	1 ОТ							35 932,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	171,2		30,19968	274,57	1,092	9 055,00
			2 ЭМ							5,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		0,125244	8,15	1,23396	1,00
			4 М							9 780,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,06174	11,11	1,37592	1,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,38808	4 613,68	1,37592	2 464,00
			999-9900 Строительный мусор	т	4,84		0,853776	0,00	1,37592	
			Итого ФОТ							11 521,00
			МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	79			9 055,00
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50			7 153,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>23 202,00</b>
13	14	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(2,7*0,3*28) / 100	100 м2			0,2268			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							4 634,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	19,2	1,15	5,007744	274,57	1,092	1 501,00
			2 ЭМ							59,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002268	437,62	1,54245	2,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,01134	1 004,34	1,54245	18,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	1,25	0,01701	0,00	1,092	
			4 М							1 004,00
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,18144	153,33	1,37592	38,00
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,21		0,047628	58,76	1,37592	4,00
			02.4.03.02-0001 Шебен пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,0000907	457,89	1,37592	
			ФССЦ-14.5.05.01-0003 Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	0,0103		0,002336	77 456,49	1,37592	249,00
			14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,001134	22 106,14	1,37592	34,00
			Итого ФОТ							1 846,00
			МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		1 501,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		1 418,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>3 966,00</b>
14	15	ФССЦ-14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светлая (Отделочные работы)	т			0,005897	77 964,19	1,37592	633,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Объем=(22,68*0,26)/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>633,00</b>
15	16	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=29,9376 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,299376			
			1 ОТ							45 840,00
			1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	165,39		49,5137966	253,81	1,092	13 723,00
			2 ЭМ							4 180,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		2,3171702	437,62	1,23396	1 251,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74		2,3171702	0,00	1,092	
			<b>Итого</b>							14 974,00
			ФОТ							13 723,00
			МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Прил.4 п.49	%	110	0,9	99			13 586,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			8 165,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>36 725,00</b>
16	17	ГЭСН10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,299376			
			1 ОТ							63 481,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	167,37	1,15	57,6225453	274,57	1,092	17 277,00
			2 ЭМ							6 896,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		0,5269018	437,62	1,54245	356,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		0,9819533	1 004,34	1,54245	1 521,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	1,25	1,8860688	0,00	1,092	
			4 М							64 290,00
			01.7.06.02-0001 Лента бутиловая	м	347		103,883472	30,37	1,37592	4 341,00
			01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная	м	71		21,255696	37,20	1,37592	1 089,00
			01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	21,4		6,4066464	344,36	1,37592	3 036,00
			01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	30,6		9,1609056	50,82	1,37592	641,00
			11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		2,395008	596,81	1,37592	1 967,00
			14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	69		20,656944	226,07	1,37592	6 425,00
			<b>Итого</b>							36 652,00
			ФОТ							17 277,00
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			18 348,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			9 252,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>64 252,00</b>
17	18	ФССЦ-11.3.02.02-0001 прим.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, односторчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 (треккамерное) (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м2			29,9376	2 884,45	1,37592	118 816,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>118 816,00</b>
18	19	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м2			26,4			
			1 ОТ							19 873,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,55	1,15	47,058	291,71	1,092	14 990,00
			4 М							35 984,00
			01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	0,16		4,224	51,26	1,37592	298,00
			08.1.02.03-0001 Акилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,1		55,44	97,22	1,37592	7 416,00
			08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	0,66		17,424	229,09	1,37592	5 492,00
			08.1.02.03-0081 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	2,1		55,44	182,70	1,37592	13 937,00
			<b>Итого</b>							42 133,00
			ФОТ							14 990,00
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы Прил.4 п.15	%	105	0,9	94,5			14 166,00
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			7 008,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>63 307,00</b>
21	20	ГЭСНр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=35 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,35			
			1 ОТ							35 932,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	171,2		59,92	274,57	1,092	17 966,00
			2 ЭМ							5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		0,2485	8,15	1,23396	2,00
		4	М							9 780,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,1225	11,11	1,37592	2,00
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,77	4 613,68	1,37592	4 868,00
		999-9900	Строительный мусор	т	4,84		1,694	0,00	1,37592	
			<i>Итого</i>							22 858,00
			ФОТ							17 966,00
		МДС81-33.2004	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			14 193,00
		Прил.5 п.11								
		Письмо №АП-5536/06	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			8 983,00
		Прил.2 п.11								
			<b>Всего по позиции</b>							<b>46 034,00</b>
22	21	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,35			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1	ОТ							4 634,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	19,2	1,15	7,728	274,57	1,092	2 317,00
		2	ЭМ							59,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0035	437,62	1,54245	2,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0175	1 004,34	1,54245	27,00
		3	в т.ч. ОТм							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	1,25	0,02625	0,00	1,092	1 004,00
		4	М							59,00
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,28	153,33	1,37592	59,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21		0,0735	58,76	1,37592	6,00
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,00014	457,89	1,37592	
		ФССЦ-14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	0,0103		0,003605	77 456,49	1,37592	384,00
		14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,00175	22 106,14	1,37592	53,00
			<i>Итого</i>							2 848,00
			ФОТ							2 317,00
		МДС81-33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			2 190,00
		Прил.4 п.15								
		Письмо №АП-5536/06	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			1 083,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.15							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>6 121,00</b>
23	22	ФССЦ-14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светлая (Отделочные работы) Объем=35*0,26/1000	т			0,0091	77 964,19	1,37592	976,00
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>976,00</b>
			<b>Итого по разделу 1 Замена окон подъезда</b>							<b>1 296 399,00</b>
<b>Раздел 2. Входы в подъезд</b>										
24	23	ГЭСН46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании Объем=8,4 / 100	100 м ступеней			0,084			
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1	ОТ							6 050,00
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	92,12		7,73808	268,48	1,092	2 269,00
		2	ЭМ							158,00
		91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	1,28		0,10752	160,36	1,23396	21,00
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	2,56		0,21504	142,09	1,23396	38,00
		4	М							0,00
		999-9900	Строительный мусор	т	12,25		1,029	0,00	1,37592	
			<i>Итого</i>							2 328,00
			ФОТ							2 269,00
		МДС81-33.2004	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			2 246,00
		Прил.4 п.49								
		Письмо №АП-5536/06	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			1 350,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.49							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>5 924,00</b>
25.1	24	ГЭСН06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	м3			1,071			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1	ОТ							0,00
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	12,4	1,15	15,27246	268,48	1,092	4 478,00
		2	ЭМ							0,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,01071	1 510,39	1,54245	25,00
		91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	2,28		2,44188	8,38	1,54245	32,00
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	2,28		2,44188	2,20	1,54245	8,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,20348	1 004,34	1,54245	315,00
		3	в т.ч. ОТм							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	1,25	0,26775	0,00	1,092	0,00
		4	М							0,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0055		0,0058905	11,11	1,37592	
		01.7.12.16-0021	Геоткань	м2	0,151		0,161721	69,49	1,37592	15,00
		08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,3		0,3213	55,53	1,37592	25,00
		11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,02		0,02142	11 521,82	1,37592	340,00
		11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,38		0,40698	10 998,10	1,37592	6 159,00
			<i>Итого</i>							11 397,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФОТ							
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	105	0,9	94,5			4 478,00 4 232,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25			2 474,00
			<b>Всего по позиции</b>							18 103,00
26	25	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м3			1,087065	3 635,10	1,37592	5 437,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							5 437,00
27.1	26	ФССЦ-08.4.02.03-0002	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм  (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве) Объем=74,4*0,617/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,0459048	51 562,53	1,37592	3 257,00 2 257,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							3 257,00
35	27	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=120 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2				1,2		8 340,00 6 672,00
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8		24,96	244,79	1,092	6 672,00
			<i>Итого</i>							6 672,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			6 672,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			5 338,00
			<b>Всего по позиции</b>							3 336,00
36	28	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Объем=120 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2				1,2		15 346,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							15 346,00
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		13,92	271,18	1,092	5 153,00
		2 ЭМ								4 122,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,108	8,15	1,23396	604,00
										1,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,096	1 004,34	1,23396	119,00
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		6,24	20,92	1,23396	161,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		12,48	13,14	1,23396	202,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,096	0,00	1,092	0,00
		4 М								0,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		0,492	58,76	1,37592	306,00
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		1,92	77,51	1,37592	40,00
			<i>Итого</i>							205,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			4 850,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			4 122,00
			<b>Всего по позиции</b>							3 298,00
37	29	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=120*0,4/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,048	116 003,93	1,37592	10 209,00 7 661,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							7 661,00
38	30	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2)  (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*120 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	кг			12	92,74	1,37592	7 661,00 1 531,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							1 531,00
39	31	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=(346-210) / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2				1,36		11 120,00 7 562,00
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8		28,288	244,79	1,092	7 562,00
			<i>Итого</i>							7 562,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			7 562,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			6 050,00
			<b>Всего по позиции</b>							3 781,00
39.1	32	ГЭСНр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=210 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2				2,1		17 393,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	<b>Всего по позиции</b>							17 393,00
		1 ОТ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	171,2		359,52	274,57	1,092	107 795,00
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		1,491	8,15	1,23396	15,00
			4 М							0,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,735	11,11	1,37592	11,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		4,62	4 613,88	1,37592	29 328,00
			999-9900 Строительный мусор	т	4,84		10,164	0,00	1,37592	
			Итого							137 149,00
			ФОТ							107 795,00
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			85 158,00
			Прил.5 п.11							
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			53 898,00
			Прил.2 п.11							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>276 205,00</b>
40	33	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			3,46			
			Объем=346 / 100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			1 ОТ							2 016,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		13,0442	244,79	1,092	3 487,00
			Итого							3 487,00
			ФОТ							3 487,00
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			2 790,00
			Прил.5 п.12							
			Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			1 744,00
			Прил.2 п.12							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>8 021,00</b>
41	34	Прайс-лист ЗАО Стройкомплекс	Санитар + 304 противогрибковая	кг			41,52	83,44	1,37592	4 767,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Объем=0,12*346							
			Цена=2945/30/1,2*1,02							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>4 767,00</b>
42	35	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			3,46			
			Объем=346 / 100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							1 954,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		11,418	271,18	1,092	3 381,00
			2 ЭМ							196,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,3114	8,15	1,23396	3,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0346	1 004,34	1,23396	43,00
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		5,017	20,92	1,23396	130,00
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		10,034	13,14	1,23396	163,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		0,0346	0,00	1,092	
			Итого							3 720,00
			ФОТ							3 381,00
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			2 705,00
			Прил.5 п.12							
			Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			1 691,00
			Прил.2 п.12							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>8 116,00</b>
43	36	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2)	кг			34,6	92,74	1,37592	4 415,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Объем=0,1*346							
			Цена=3273/30/1,2*1,02							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>4 415,00</b>
44	37	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			3,46			
			Объем=346 / 100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			1 ОТ							11 610,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		68,508	268,48	1,092	20 085,00
			2 ЭМ							52,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,3114	8,15	1,23396	3,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0692	1 004,34	1,23396	86,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02		0,0692	0,00	1,092	
			4 М							20 697,00
			02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,008996	457,89	1,37592	6,00
			14.5.11.08-0002 Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,173	150 402,56	1,37592	35 801,00
			Итого							55 981,00
			ФОТ							20 085,00
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			16 068,00
			Прил.5 п.12							
			Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			10 043,00
			Прил.2 п.12							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>82 092,00</b>
44.1	38	ФССЦ-14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т			-0,173	150 402,56	1,37592	-35 801,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			ТЕР-2000(п.1.03.)							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>-35 801,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.2	39	ФССЦ-14.5.11.10-0206	Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (расход 1 кг на 1 мм слоя) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			692	142,40	1,37592	135 584,00
<b>Всего по позиции</b>										
45	40	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Объем=346 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			3,46			135 584,00
<b>1 ОТ</b>										
1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)										
2 ЭМ чел.-ч 11,6 40,136 271,18 1,092 6 870,00										
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 0,09 0,3114 8,15 1,23396 805,00										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,08 0,2768 1 004,34 1,23396 343,00										
91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин маш.час 5,2 17,992 20,92 1,23396 464,00										
91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3ч, мощность 1 кВт маш.час 10,4 35,984 13,14 1,23396 583,00										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,08 0,2768 0,00 1,092 0,00										
4 М										
01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,41 1,4186 58,76 1,37592 407,00										
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 1,6 5,536 77,51 1,37592 115,00										
<b>Итого</b>										
ФОТ 13 983,00										
МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 80 80 11 885,00										
Прил.5 п.12 9 508,00										
Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 50 50 5 943,00										
<b>Всего по позиции</b>										
45.1	41	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=346*0,4/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,1384	116 003,93	1,37592	29 434,00
<b>Всего по позиции</b>										
46	42	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*346 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			34,6	92,74	1,37592	22 090,00
<b>Всего по позиции</b>										
47	43	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=40 / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,4			4 415,00
<b>1 ОТ</b>										
1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.-ч 5,31 1,15 2,4426 334,13 1,092 891,00										
2 ЭМ 891,00										
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 0,01 0,004 8,15 1,54245 24,00										
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01 0,004 1 168,09 1,54245 7,00										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 0,004 1 004,34 1,54245 6,00										
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт маш.час 1,12 0,448 16,00 1,54245 11,00										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 1,25 0,01 0,00 1,092 0,00										
4 М										
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,0036 79 681,38 1,37592 498,00										
14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 0,0006 125 366,16 1,37592 395,00										
<b>Итого</b>										
ФОТ 1 413,00										
МДС81-33.2004 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии % 90 0,9 81 891,00										
Прил.4 п.13 722,00										
Письмо №АП-5536/06 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии % 70 0,85 59,5 530,00										
от 18.11.04 Прил.1 п.13										
<b>Всего по позиции</b>										
48	44	ГЭСНр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандамуэрных стен, паралетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов Объем=40 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,4			2 665,00
<b>1 ОТ</b>										
1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 16,87 6,748 271,18 1,092 1 998,00										
2 ЭМ 1 998,00										
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 0,1 0,04 8,15 1,23396 5,00										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 0,004 1 004,34 1,23396 5,00										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01 0,004 0,00 1,092 0,00										
4 М										
01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,1 0,04 58,76 1,37592 937,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФССЦ-14.4.02.04-0008	Краска для наружных работ МА-015, голубая	т	0,0156		0,00624	81 995,15	1,37592	704,00
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048		0,00192	87 139,57	1,37592	230,00
			Итого							2 940,00
		МДС81-33.2004	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			1 998,00
		Прил.5 п.12								1 598,00
		Письмо №АП-5536/06	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			999,00
		Прил.2 п.12								
		<b>Всего по позиции</b>								<b>5 537,00</b>
49	45	ГЭСНр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,08			
			Объем=8 / 100							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								
		1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	179,3		14,344	251,56	1,092	3 940,00
		2 ЭМ								3 940,00
		91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97		0,3176	160,36	1,23396	174,00
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93		0,6344	142,09	1,23396	63,00
		4 М								
		999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,84	0,00	1,37592	111,00
			Итого							0,00
			ФОТ							4 114,00
		МДС81-33.2004	НР Промы (ремонтно-строительные)	%	82		82			3 940,00
		Прил.5 п.6								3 231,00
		Письмо №АП-5536/06	СП Промы (ремонтно-строительные)	%	62		62			2 443,00
		Прил.2 п.6								
		<b>Всего по позиции</b>								<b>9 788,00</b>
50	46	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			23,9856			
			Объем=0,9*1,9*4+1,88*2,28*4							
		Приказ от 04.09.2019	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом							
		№ 519/пр п.6.7.1	строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	1,15	66,200256	311,34	1,092	13 381,00
		2 ЭМ								22 507,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17		4,077552	1 004,34	1,54245	4 035,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4		9,59424	31,86	1,54245	6 317,00
		3 в т.ч. ОТм								471,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,25	5,09694	0,00	1,092	0,00
		4 М								
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001		0,0023986	67 881,10	1,37592	4 804,00
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,0719568	67 656,60	1,37592	224,00
		14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1		2,39856	351,27	1,37592	6 698,00
			Итого							
			ФОТ							37 376,00
		МДС81-33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			22 507,00
		Прил.4 п.9								18 231,00
		Письмо №АП-5536/06	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			16 261,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.9							
		<b>Всего по позиции</b>								<b>71 868,00</b>
51	47	ФССЦ-07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт			4	16 882,12	1,37592	92 914,00
			(Строительные металлические конструкции)							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		<b>Всего по позиции</b>								<b>92 914,00</b>
52.1	48	ТЦ_07.1.01.07_38_246	Дверь ДПМ-02/60-EIS60, 2 280(н) x 1 880, RAL 8017,	шт			4	62 500,00	1,26	315 000,00
		605442790_23.06.2022	(в комплекте с электромагнитным замком закладными под домофон и люком для обслуживания домофона по размерам заказчика)							
			(Строительные металлические конструкции)							
			Цена=75000/1,2							
		Общее положение	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		<b>Всего по позиции</b>								<b>315 000,00</b>
53	49	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			4			315 000,00
		Приказ от 04.09.2019	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом							
		№ 519/пр п.6.7.1	строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		ТЕР-2000(п.1.03.)								
		1 ОТ								
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11	1,15	5,106	311,34	1,092	1 736,00
		2 ЭМ								1 736,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26		1,04	31,86	1,54245	51,00
		4 М								51,00
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007		0,00028	67 881,10	1,37592	81,00
		01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,08		0,32	125,57	1,37592	26,00
			Итого							55,00
			ФОТ							1 868,00
		МДС81-33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			1 736,00
		Прил.4 п.9								1 406,00
		Письмо №АП-5536/06	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			1 254,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.9							
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 528,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	50	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (Строительные металлические конструкции) Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	шт			4	1 026,53	1,37592	5 650,00
			<b>Всего по позиции</b>							<b>5 650,00</b>
55	51	ГЭСНр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=33 / 100 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,33			5 650,00
			1 ОТ							20 600,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	208,2		68,706	274,57	1,092	20 600,00
			4 М							4 611,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,1155	11,11	1,37592	2,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,726	4 613,68	1,37592	4 609,00
			999-9900 Строительный мусор	т	4,84		1,5972	0,00	1,37592	
			<i>Итого</i>							25 211,00
			ФОТ							20 600,00
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			16 274,00
			Прил.5 п.11							
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			10 300,00
			Прил.2 п.11							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>51 785,00</b>
56	52	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=33 / 100 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,33			51 785,00
			1 ОТ							4 547,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	39	1,15	14,8005	281,34	1,092	4 547,00
			2 ЭМ							81,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02		0,0066	437,62	1,54245	4,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,0495	1 004,34	1,54245	77,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,25	0,070125	0,00	1,092	
			4 М							3 896,00
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,2772	153,33	1,37592	58,00
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,31		0,1023	58,76	1,37592	8,00
			ФССЦ-14.3.02.01-0103 Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т	0,063		0,02079	116 003,93	1,37592	3 318,00
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,01683	22 106,14	1,37592	512,00
			<i>Итого</i>							8 524,00
			ФОТ							4 547,00
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			4 297,00
			Прил.4 п.15							
			Письмо №АП-5536/06 СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			2 126,00
			от 18.11.04 Прил.1 п.15							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>14 947,00</b>
57	53	ГЭСНм10-10-007-01	Демонтаж домофона Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	шт			4			14 947,00
			1 ОТ							2 057,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	3,84	0,4	6,144	306,60	1,092	2 057,00
			<i>Итого</i>							2 057,00
			ФОТ							2 057,00
			МДС81-33.2004 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			1 687,00
			Прил.5 п.6							
			Письмо №АП-5536/06 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			1 275,00
			Прил.2 п.6							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>5 019,00</b>
58	54	ГЭСНм10-10-007-01	Монтаж домофона Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	шт			4			5 019,00
			1 ОТ							5 143,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	3,84		15,36	306,60	1,092	5 143,00
			<i>Итого</i>							5 143,00
			ФОТ							5 143,00
			МДС81-33.2004 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			4 217,00
			Прил.5 п.6							
			Письмо №АП-5536/06 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			3 189,00
			Прил.2 п.6							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>12 549,00</b>
60	55	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=108 / 100 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			1,08			12 549,00
			1 ОТ							3 652,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38		15,5304	244,79	1,092	4 151,00
			2 ЭМ							179,00
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22		6,7176	24,53	1,23396	203,00
			<i>Итого</i>							4 354,00
			ФОТ							4 151,00
			МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			4 109,00
			Прил.4 п.49							
			Письмо №АП-5536/06 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			2 470,00
			от 18.11.04 Прил.1 п.49							
			<b>Всего по позиции</b>							<b>10 933,00</b>
61	56	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			1,08			10 933,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	36,6	1,15	45,4572	244,79	1,092		10 689,00
		2 ЭМ								12 151,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27		1,3716	437,62	1,54245		827,00
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	4,05		4,374	2,20	1,54245		926,00
		3 в т.ч. ОТм								15,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,27	1,25	1,7145	0,00	1,092		0,00
		4 М								
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		3,78	11,11	1,37592		10 873,00
		ФССЦ-04.1.02.05-0008 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	2,04		2,2032	4 058,34	1,37592		58,00
		Итого ФОТ								25 453,00
		МДС81-33.2004 НР Полы	%	123	0,9	110,7				12 151,00
		Прил.4 п.11								13 451,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	%	75	0,85	63,75				7 746,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>46 650,00</b>
62	57	ГЭСН11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2			1,08			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	0,44	2,3	1,09296	244,79	1,092		257,00
		2 ЭМ								292,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	2	0,4536	437,62	1,54245		282,00
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	2	2	4,32	2,20	1,54245		306,00
		3 в т.ч. ОТм								15,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	2,5	0,567	0,00	1,092		0,00
		4 М								
		ФССЦ-04.1.02.05-0008 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	0,51	2	1,1016	4 058,34	1,37592		5 411,00
		Итого ФОТ								6 764,00
		МДС81-33.2004 НР Полы	%	123	0,9	110,7				292,00
		Прил.4 п.11								323,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	%	75	0,85	63,75				186,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>7 273,00</b>
63	58	ГЭСН11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2			1,08			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		1 ОТ								
		1-4-9 Затраты труда рабочих (ср 4,9)	чел.-ч	26,97	1,15	33,49674	343,38	1,092		11 048,00
		2 ЭМ								12 560,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,03		0,0324	437,62	1,54245		263,00
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,72		0,7776	165,41	1,54245		22,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0432	1 004,34	1,54245		198,00
		91.21.22-421 Термосы 100 л	маш.час	0,25		0,27	28,16	1,54245		67,00
		3 в т.ч. ОТм								12,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,25	0,0945	0,00	1,092		0,00
		4 М								
		01.2.01.02-0054 Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	0,02		0,0216	47 563,10	1,37592		4 542,00
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,04		0,0432	62 364,17	1,37592		1 414,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,5		0,54	58,76	1,37592		3 707,00
		Итого ФОТ								44,00
		МДС81-33.2004 НР Полы	%	123	0,9	110,7				18 024,00
		Прил.4 п.11								12 560,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	%	75	0,85	63,75				13 904,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>39 935,00</b>
64	59	ГЭСН12-01-010-01	Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали с полимерным покрытием : капельник	100 м2		0,098504				
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	11,0107771	268,48	1,092		15 730,00
		2 ЭМ								3 228,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,0197008	1 315,70	1,54245		247,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,068953	1 004,34	1,54245		40,00
		3 в т.ч. ОТм								11,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	1,25	0,0332451	0,00	1,092		0,00
		4 М								
		01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,004		0,000394	66 631,50	1,37592		934,00
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,001182	95 675,66	1,37592		36,00
		Итого ФОТ								156,00
		МДС81-33.2004 НР Кровли	%	120	0,9	108				3 471,00
		Прил.4 п.12								3 228,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>3 486,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,85	55,25			1 783,00
<b>Всего по позиции</b>										
65	60	ФССЦ-08.3.05.01-0034	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Кровли) Объем=(6,16+2,55+6,3+2,55+6,24+2,55+6,28+2,55)*0,28*1,15 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			11,32796	315,72	1,37592	8 740,00 4 921,00
<b>Всего по позиции</b>										
66	61	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки Объем=((6,16+2,55+6,3+2,55+6,24+2,55+6,28+2,55)) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м			0,3518			4 921,00
<b>Всего по позиции</b>										
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	8,29	1,15	3,3538853	268,48	1,092	2 348,00
		4 М	Дюбели монтажные стальные	шт	50					883,00
		01.7.15.07-0006	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	0		17,59	54,95	1,37592	3 175,00
		01.7.17.09-1013	Итого					0,00	1,37592	1 330,00
			ФОТ							2 313,00
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,9	108			983,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,85	55,25			1 062,00
<b>Всего по позиции</b>										
67	62	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250x2000 мм (Кровли) Объем=(6,16+2,55+6,3+2,55+6,24+2,55+6,28+2,55)*0,12*1,15 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			4,85484	254,48	1,37592	3 918,00 1 700,00
<b>Всего по позиции</b>										
68	63	<a href="https://himstroy.ru/catalog/product/germetik-puty-germetik-puty-master-tsvet-belyy-seryy-310-m1013/">https://himstroy.ru/catalog/product/germetik-puty-germetik-puty-master-tsvet-belyy-seryy-310-m1013/</a>	Герметик ПУ	шт			28	304,30	1,37592	1 700,00 11 723,00
<b>Всего по позиции</b>										
69	64	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			1,08			11 723,00
<b>Всего по позиции</b>										
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,15	17,83512	295,10	1,092	5 056,00
		2 ЭМ								5 747,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15		0,162	1 315,70	1,54245	532,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,054	1 510,39	1,54245	329,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,0972	1 004,34	1,54245	126,00
		3 в т.ч. ОТМ								151,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,25	0,3915	0,00	1,092	0,00
		4 М								
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		32,3352	53,70	1,37592	62 670,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	114		123,12	210,96	1,37592	2 389,00 35 737,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	116		125,28	192,13	1,37592	33 118,00
<b>Итого</b>										
			ФОТ							77 597,00
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,9	108			5 747,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,85	55,25			6 207,00
<b>Всего по позиции</b>										
81.1	65	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=6 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м			0,06			86 979,00
<b>Всего по позиции</b>										
		1 ОТ	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	27,8	1,15	1,9182	268,48	1,092	0,00 562,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,11		0,0066	1 315,70	1,54245	0,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,05		0,003	1 510,39	1,54245	13,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,09		0,0054	1 004,34	1,54245	7,00
		3 в т.ч. ОТм								8,00
		2 Затраты труда машинистов								0,00
		4 М		чел.-ч	0,25	1,25	0,01875	0,00	1,092	0,00
		01.7.15.06-0094 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм		т	0,0038		0,000228	94 630,06	1,37592	30,00
		08.1.02.11-0013 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг		т	0,169		0,01014	71 180,48	1,37592	993,00
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,33		0,0198	57 883,05	1,37592	1 577,00
		Итого								3 190,00
		ФОТ								562,00
		МДС81-33.2004 НР Кровли		%	120	0,9	108			607,00
		Прил.4 п.12								
		Письмо №АП-5536/06 СП Кровли от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			311,00
		Всего по позиции								
81.2	66	ФССЦ-12.1.01.05-0035 Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм (Кровли)		шт			2	834,03	1,37592	4 108,00
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								2 295,00
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		Всего по позиции								
81.3	67	ФССЦ-12.1.01.05-0013 Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм (Кровли)		шт			12	152,12	1,37592	2 295,00
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								2 512,00
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		Всего по позиции								
81.4	68	ГЭСН12-01-035-01 Устройство металлической водосточной системы: колен		шт			4			2 512,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
		1 ОТ								0,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,12	1,15	0,552	302,32	1,092	182,00
		Итого								182,00
		ФОТ								182,00
		МДС81-33.2004 НР Кровли		%	120	0,9	108			197,00
		Прил.4 п.12								
		Письмо №АП-5536/06 СП Кровли от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			101,00
		Всего по позиции								
81.5	69	ФССЦ-12.1.01.05-0050 Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм (Кровли)		шт			4	356,59	1,37592	480,00
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								1 963,00
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		Всего по позиции								
81.6	70	ГЭСН12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: воронки		шт			8			1 963,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
		1 ОТ								0,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,18	1,15	1,656	302,32	1,092	547,00
		Итого								547,00
		ФОТ								547,00
		МДС81-33.2004 НР Кровли		%	120	0,9	108			591,00
		Прил.4 п.12								
		Письмо №АП-5536/06 СП Кровли от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			302,00
		Всего по позиции								
81.7	71	ФССЦ-12.1.01.05-0005 Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм (Кровли)		шт			4	342,49	1,37592	1 440,00
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								1 885,00
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		Всего по позиции								
81.8	72	ФССЦ-12.1.01.05-0002 Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм (Кровли)		шт			4	1 272,82	1,37592	1 885,00
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								7 005,00
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		Всего по позиции								
81.9	73	ГЭСН12-01-035-03 Устройство металлической водосточной системы: прямые звенья труб		м			18			7 005,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
		Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								0,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,12	1,15	2,484	302,32	1,092	820,00
		4 М								0,00
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм		100 шт	0,2		3,6	256,77	1,37592	1 272,00
		Итого								2 092,00
		ФОТ								820,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.12	НР Кровли	%	120	0,9	108			886,00	
		Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	СП Кровли	%	65	0,85	55,25			453,00	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 431,00</b>
81.10	74	ФССЦ-12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм (Кровли)	шт			6	1 237,04	1,37592	10 212,00	
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>10 212,00</b>
81.11	75	ФССЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм (Кровли)	шт			17	227,06	1,37592	5 311,00	
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.) Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>5 311,00</b>
<b>Итого по разделу 2 Входы в подъезд</b>										<b>1 479 863,00</b>	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>											
82	76	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=16,34732*0,15 Цена=42,98*11,95 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	1 т груза			2,452098	513,61	1,092	1 375,00	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 375,00</b>
83	77	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  Объем=16,34732*0,85 Цена=3,28*11,95 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	1 т груза			13,895222	39,20	1,092	595,00	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>595,00</b>
84	78	ФССЦпг-03-02-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км Цена=25,02*11,95 Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	1 т груза			16,34732	298,99	1,092	5 337,00	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>5 337,00</b>
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>										<b>7 307,00</b>	
<b>Итого по акту:</b>										<b>7 307,00</b>	
Итого прямые затраты (справочно)										2 148 459,00	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										444 088,00	
Эксплуатация машин										29 295,00	
Материалы										1 675 076,00	
Строительные работы										2 783 569,00	
в том числе:											
оплата труда										444 088,00	
эксплуатация машин и механизмов										29 295,00	
материалы										1 675 076,00	
накладные расходы										395 579,00	
сметная прибыль										239 531,00	
Итого ФОТ (справочно)										444 088,00	
Итого накладные расходы (справочно)										395 579,00	
Итого сметная прибыль (справочно)										239 531,00	
Итого										2 783 569,00	
Итого с непредвиденными										2 783 569,00	
Компенсация НДС при УСН										556 713,80	
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>3 340 282,80</b>	

Сдал:

Индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Янков

Принял:

Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории которого расположен объект капитального ремонта

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома: Постановление № 482 от 12.10.2021г



В соответствии с ДЗ от 04.09.2022